

"УТВЕРЖДАЮ"
 ✓ Заместитель директора
 по техническим вопросам -
 главный инженер
 филиала ОАО "МРСК Волги" -
 "Пензаэнерго"


 М.А. Кожевников

**График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго»,
 являющихся объектами диспетчеризации Пензенского РДУ,
 на ноябрь 2012 года**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)		
ВЛ-110 кВ														
Кузнецкое ПО														
ВЛ 110кВ Ключики - Евпашево							7 дн	02. ноя	08. ноя	7	19. ноя	25. ноя	Безопасное производство работ. Техническое обслуживание ВЛ.	Несовместимость с работами на ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС Ключики. После ввода в работу ВЛ 110кВ Кузнецк типовая - Евпашево
ВЛ 110кВ Кузнецк типовая - Евпашево							8 дн	12. ноя	19. ноя	8 дн	12. ноя	19. ноя	Безопасное производство работ. Техническое обслуживание ВЛ.	
ВЛ 110кВ Городище - Сосновоборск							2 дн	01. ноя	02. ноя	2 дн	01. ноя	02. ноя	Безопасное производство работ. Вырубка отдельно стоящих деревьев	
ВЛ 110кВ Лопатино- Даниловка							4 дн	13. ноя	16. ноя	4 дн	13. ноя	16. ноя	Вырубка отдельно стоящих деревьев	
ВЛ 110 кВ Кузнецк - Курамевка типовая							3	6 ноя	8 ноя	3	23. ноя	25. ноя	Для ВВР по монтажу анкерной опоры и врезки в существующую ВЛ.	Несовместимость с работами на ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС Ключики

Пензенское ПО														
ВЛ 110кВ Лунино тыговая-Разъезд 71 км	11 дней	26 окт	5 ноя	11 дней	26 окт	5 ноя	11 дней	26 окт	5 ноя	11 дней	26 окт	5 ноя	Реконструкция ВЛ	
ВЛ 110кВ Лунино тыг. - Анучино тыг.	13 дней	6 ноя	18 ноя	13 дней	6 ноя	18 ноя	13 дней	6 ноя	18 ноя	13 дней	6 ноя	18 ноя	Реконструкция ВЛ	
ВЛ 110кВ Лунино тыговая - Анучино тыговая							3	30 окт	1 ноя	отказ	отказ	отказ	Для БВР по строительству ВЛ 110 кВ Лунино С/Х - Цементный завод 1,2 цепи	Иstek cpoк coгласoвaния c OДy Cpeдней Boлги
ВЛ 110 кВ Анучино тыг. - Медведовка тыг.	12 дней	19 ноя	30 ноя	12 дней	19 ноя	30 ноя	12 дней	19 ноя	30 ноя	12 дней	19 ноя	30 ноя	Реконструкция ВЛ	
ВЛ 110кВ Пенза-2- Телегино	31 дней	1 окт	31 окт	31 дней	1 окт	31 окт	31	8 окт	7 ноя	7	12 ноя	18 ноя	Реконструкция ВЛ	Несовместимость с ремонтom на ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС Ключики
Оборудование ПС														
Нижегородское ПО														
ПС 110 кВ Валинск														
В-110 Б.Лука						4	6 ноя	9 ноя	4	29 окт	2 ноя	Замена панели защиты ВЛ-110 Валинск- Б.Лука		Вкл. В-110 ХПП на ПС Земетично
ПС 110 кВ Заводская														
СВ-110						12 дней	12 ноя	23 ноя	12 дней	12 ноя	23 ноя	Замена панелей защит ЭП31636 ВЛ-110 Новая-Заводская, ЭП31636 ВЛ-110 Мисокомбинат-Заводская		Вкл. СВ-110 на ПС В.Луков

Зам. гл. инженера по
эксплуатации и ремонтам

А.П. Полуэктов

Начальник УКС

Ю.М. Зацепин

Начальник УТЭС

М.В. Ефимов

Начальник ЦСОР

Р.М. Демянив

Начальник ЦСРЗА

Н.И. Секачев

Начальник ЦДС

А.С. Садовников

Начальник ОЭР

Е.А. Шехватова