

Утверждаю:
И.о. главного диспетчера
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ
В.Н. Алабердин
"02" *07* 2012 г.

Приложение

График ремонтов оборудования ПО ЗЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на июль 2012 года

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и т.п.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ 110кВ Бузулукская - Державинская (уч. Твердиловская - Державинская)	2 дней	06.07.2012	07.07.2012		Техническое обслуживание, АГ-1ч				2 дней	30.07.2012	31.07.2012			
2	ВЛ 110кВ Бузулукская-Державинская (уч. Твердиловская-Державинская)	2 дней	06.07.2012	07.07.2012		Капитальный ремонт ВЧЗ и КС ф."В" ВЛ 110кВ Бузулук, ЛР ВЛ 110кВ Бузулук, Р2 110кВ на ПС Державинская, АГ-1ч				2 дней	02.07.2012	03.07.2012			
3	ВЛ 110кВ Первомайская-Восток	2 дней	09.07.2012	10.07.2012	СРДУ	Капитальный ремонт, испытание и измерение ТТ ВЛ 110кВ Восток; текущий				2 дней	09.07.2012	10.07.2012			
4	ВЛ 110кВ Курманаевская-Первомайская (уч. Мансуровская-Первомайская)	1 день	13.07.2012	13.07.2012	СРДУ	Текущий ремонт РПГ ВЛ 110кВ Мансурово на ПС Первомайская 110/35/10кВ, АГ-1ч				1 день	13.07.2012	13.07.2012			
5	ВЛ 110кВ Илекская-Алексеевская	1 день	16.07.2012	16.07.2012		Демонтаж ВЧЗ ф."В" ВЛ 110кВ Илек на ПС				1 день	13.07.2012	13.07.2012			
6	ВЛ 110кВ Сорочинская-Алексеевская (уч. Алексеевская-Киндельская)	1 день	20.07.2012	20.07.2012		Демонтаж ВЧЗ ф."В" ВЛ 110кВ Сорочинск на ПС Алексеевская 110/35/10кВ,				1 день	12.07.2012	12.07.2012			
7	ВЛ 110кВ Державинская-Пилюгино	2 дней	23.07.2012	24.07.2012		Демонтаж ВЧЗ и КС ф."А" ВЛ 110кВ Пилюгино, капитальный ремонт ВЧЗ и				2 дней	09.07.2012	10.07.2012			
ПС Алексеевская															
1	В-110кВ ВЛ Илекская	4 дней	16.07.2012	19.07.2012		КР В. АГ-1				5 дней	02.07.2012	06.07.2012	5 дней	09.07.2012	13.07.2012
2	В ВЛ 110кВ Илек	4 дней	16.07.2012	19.07.2012		Капитальный ремонт, испытание и измерение, АГ-	5 дней	09.07.2012	13.07.2012						
3	СВ 110кВ	1 день	16.07.2012	16.07.2012		Техническое обслуживание, испытание	1 день	09.07.2012	09.07.2012						
4	2 сек 110кВ	1 день	16.07.2012	16.07.2012		Демонтаж ВЧЗ ф."В" ВЛ 110кВ Илек, АГ-1ч (с откл.	1 день	13.07.2012	13.07.2012						
5	В ВЛ 110кВ Сорочинск	1 день	20.07.2012	20.07.2012		Техническое обслуживание, испытание	1 день	10.07.2012	10.07.2012						
6	1 сек 110кВ	1 день	20.07.2012	20.07.2012		Демонтаж ВЧЗ ф."В" ВЛ 110кВ Сорочинск, АГ-1ч (с	1 день	12.07.2012	12.07.2012						
ПС Державинская															
1	2С-110кВ	2 дней	06.07.2012	07.07.2012		КР ЛР, ВЧЗ, КС. АГ-1	2 дней	02.07.2012	03.07.2012	2 дней	02.07.2012	03.07.2012	2 дней	02.07.2012	03.07.2012
2	В-110кВ ВЛ Бузулукская	7 дней	06.07.2012	12.07.2012		КР В, ШР. АГ-4	7 дней	04.07.2012	10.07.2012	7 дней	04.07.2012	10.07.2012	7 дней	04.07.2012	10.07.2012

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на поч. и т.п.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
3	СВ 110кВ	7 дней	06.07.2012	12.07.2012		Капитальный ремонт В ВЛ 110кВ Бузулук, ШР ВЛ	7 дней	04.07.2012	10.07.2012						
4	2сек 110кВ	7 дней	06.07.2012	12.07.2012		Капитальный ремонт В ВЛ 110кВ Бузулук, ШР ВЛ	7 дней	04.07.2012	10.07.2012						
5	1С-110кВ	2 дней	23.07.2012	24.07.2012		КР ЛР, ВЧЗ, КС. АГ-1	2 дней	09.07.2012	10.07.2012	2 дней	11.07.2012	12.07.2012	2 дней	09.07.2012	10.07.2012
6	В-110кВ ВЛ Пилюгино	7 дней	23.07.2012	29.07.2012		КР В, ШР. АГ-4	7 дней	09.07.2012	15.07.2012	7 дней	13.07.2012	19.07.2012	7 дней	09.07.2012	15.07.2012
7	СВ-110кВ	7 дней	23.07.2012	29.07.2012		КР В. АГ-1	9 дней	23.07.2012	31.07.2012	8 дней	20.07.2012	27.07.2012	9 дней	23.07.2012	31.07.2012
8	РП 110кВ	2 дней	23.07.2012	24.07.2012		Капитальный ремонт Р1 110кВ, АГ-1ч	2 дней	11.07.2012	12.07.2012						
9	РП 110кВ	2 дней	23.07.2012	24.07.2012		Капитальный ремонт Р1 110кВ, АГ-1ч	2 дней	02.07.2012	03.07.2012						
10	СВ 110кВ	7 дней	23.07.2012	29.07.2012		Капитальный ремонт В ВЛ 110кВ Пилюгино, ШР ВЛ	7 дней	09.07.2012	15.07.2012						
11	1сек 110кВ	7 дней	23.07.2012	29.07.2012		Капитальный ремонт В ВЛ 110кВ Пилюгино, ШР ВЛ	7 дней	09.07.2012	15.07.2012						
ПС Новосергиевская															
1	СВ-110кВ	2 дней	05.07.2012	06.07.2012		РЗА. АГ-1	2 дней	16.07.2012	17.07.2012	3 дней	09.07.2012	11.07.2012	3 дней	09.07.2012	11.07.2012
2	1сек 110кВ	1 день	05.07.2012	05.07.2012		Отбор проб масла ТТ ВЛ 110кВ Переволоцк, АГ-1ч	1 день	02.07.2012	02.07.2012						
3	2сек 110кВ	1 день	06.07.2012	06.07.2012		Отбор проб масла ТТ ВЛ 110кВ Сорочинск, АГ-1ч	1 день	03.07.2012	03.07.2012						
ПС Первомайская															
1	1сек 110кВ	2 дней	09.07.2012	10.07.2012	СРДУ	Капитальный ремонт ТР 110кВ Т1, ТТ ВЛ 110кВ	2 дней	09.07.2012	10.07.2012						
2	СВ 110кВ, 1сек 110кВ	2 дней	09.07.2012	10.07.2012		Капитальный ремонт СВ 110кВ, Р ТН 1сек 110кВ;	2 дней	11.07.2012	12.07.2012						
3	2 сек 110кВ	1 день	13.07.2012	13.07.2012		Капитальный ремонт ТР 110кВ Т2, текущий ремонт	1 день	13.07.2012	13.07.2012						
ПС Плешановская															
1	В ВЛ 110кВ Сорочинск	1 день	23.07.2012	23.07.2012		Испытание и измерение, АГ-1ч	1 день	16.07.2012	16.07.2012						
2	В ВЛ 110кВ Каликино	1 день	24.07.2012	24.07.2012		Испытание и измерение, АГ-1ч	1 день	19.07.2012	19.07.2012						
3	СВ 110кВ	1 день	25.07.2012	25.07.2012		Испытание и измерение, АГ-1ч	1 день	20.07.2012	20.07.2012						

Начальник ОДС
Начальник СЭР




В.Н. Алабердин
В.В. Терехов

Утверждаю:

И.о. главного диспетчера

Филиала ОАО "СО ЕЭС" Оренбургское РДУ

В.Н. Алабердин

" 02 " 02 2012 г.

Приложение

График ремонтов оборудования ПО ЦЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на июль 2012 года

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ-110кВ Саракташ-тяги-Саракташская 2ц	2 дней	16.07.2012	17.07.2012		КР ЛР. АГ-3	2 дней	16.07.2012	17.07.2012	2 дней	29.08.2012	30.08.2012	2 дней	16.07.2012	17.07.2012
2	ВЛ-110кВ Саракташ-тяги-Саракташская 2ц	2 дней	16.07.2012	17.07.2012		КР ЛР, РОСШ. АГ-3	2 дней	16.07.2012	17.07.2012	2 дней	02.07.2012	03.07.2012	2 дней	16.07.2012	17.07.2012
3	ВЛ-110кВ Саракташ-тяги-Саракташская 1ц	2 дней	23.07.2012	24.07.2012		КР ЛР, РОСШ. АГ-3	2 дней	23.07.2012	24.07.2012	3 дней	04.07.2012	06.07.2012	2 дней	23.07.2012	24.07.2012
ПС Краснохолмская															
1	В-110кВ ВЛ Кардаиловская	9 дней	23.07.2012	31.07.2012		КР В, АГ-3	15 дней	16.07.2012	30.07.2012	15 дней	16.07.2012	30.07.2012	15 дней	16.07.2012	30.07.2012
ПС Новоникольская															
1	СВ 110кВ	1 день	09.07.2012	09.07.2012		ТО В 110кВ, АГ-3ч.	1 день	09.07.2012	09.07.2012						
ПС Пугачевская															
1	В-110кВ ВЛ Юго-Восточная	15 дней	16.07.2012	30.07.2012	ОВ	КР В, АГ-3	15 дней	16.07.2012	30.07.2012	15 дней	16.07.2012	30.07.2012	15 дней	16.07.2012	30.07.2012
ПС Саракташская															
1	СВ-110кВ	14 дней	02.07.2012	15.07.2012	Отработано	КР В, АГ-3	14 дней	02.07.2012	15.07.2012	15 дней	22.06.2012	06.07.2012	14 дней	02.07.2012	15.07.2012
2	ОСШ-110кВ	5 дней	16.07.2012	20.07.2012		КР РОСШ. АГ-3	5 дней	16.07.2012	20.07.2012	5 дней	02.07.2012	06.07.2012	5 дней	16.07.2012	20.07.2012
3	В-110кВ ВЛ Саракташ-тяги 1ц	3 дней	16.07.2012	18.07.2012	ОВ	ТО УРЗА АГ-4ч.	3 дней	02.07.2012	04.07.2012						
4	ОВ-110кВ	3 дней	17.07.2012	19.07.2012		ТО УРЗА АГ-4ч.	3 дней	17.07.2012	19.07.2012						
5	В ВЛ-110кВ Саракташ-тяги 2ц	2 дней	19.07.2012	20.07.2012		ТО УРЗА АГ-4ч.	2 дней	05.07.2012	06.07.2012						
6	В ВЛ-110кВ Дубенская	1 день	20.07.2012	20.07.2012	ОВ	ТО УРЗА АГ-4ч.	1 день	20.07.2012	20.07.2012						
7	ОСШ-110кВ	2 дней	23.07.2012	24.07.2012		КР РОСШ. АГ-3	2 дней	24.07.2012	25.07.2012	2 дней	24.07.2012	25.07.2012	2 дней	24.07.2012	25.07.2012
8	В-110кВ ВЛ Саракташ-тяги 1ц	9 дней	23.07.2012	31.07.2012	ОВ	КР В, АГ-3	9 дней	23.07.2012	31.07.2012	15 дней	09.07.2012	23.07.2012	14 дней	23.07.2012	05.08.2012
ПС Степная															
1	В-110кВ ВЛ Чебеньки	12 дней	09.07.2012	20.07.2012	ОВ	КР В, АГ-3	12 дней	09.07.2012	20.07.2012	15 дней	16.07.2012	30.07.2012	15 дней	16.07.2012	30.07.2012
ПС Юго-Восточная															
1	СВ 110кВ	3 дней	11.07.2012	13.07.2012		ТО УРЗА АГ-4ч.	3 дней	11.07.2012	13.07.2012						

Начальник ОДС

В.Н. Алабердин


Начальник СЭР


В.В. Терехов

Утверждаю:

И.о. главного диспетчера

Филиала ОАО "СО ЕЭС" Оренбургское РДУ

 В.Н. Алабердин

" 02 "  2012 г.

Приложение

График ремонтов оборудования ПО СЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на июль 2012 года

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и тд.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ВЛ 110															
1	ВЛ-110кВ Абдулино-т-Бугуруслан-т-2ц (уч.Абдулино-т-Сарай-Гир)	14 дней	02.07.2012	15.07.2012	При согласован	КР, Замена опор, верховой осмотр, вырубка деревьев. АГ-7	14 дней	09.07.2012	22.07.2012	14 дней	09.07.2012	22.07.2012	14 дней	09.07.2012	22.07.2012
2	ВЛ-110кВ Пономаревка-Каликинская	2 дней	12.07.2012	13.07.2012		ТО, Замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев. АГ-2	2 дней	12.07.2012	13.07.2012	2 дней	16.07.2012	17.07.2012	2 дней	12.07.2012	13.07.2012

 Начальник ОДС

В.Н. Алабердин

Начальник СЭР

 В.В. Терехов

Утверждаю:

И.о. главного диспетчера

Филиала ОАО "СО ЕЭС" Оренбургское РДУ

 В.Н. Алабердин

"02" 104 2012 г.

Приложение

График ремонтов оборудования ПО ВЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на июль 2012 года

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечани я: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и т.п.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ-110кВ Медногорская-Разъезд	5 дней	02.07.2012	06.07.2012		Замена опор, изоляторов. АГ-6	5 дней	02.07.2012	06.07.2012	5 дней	02.07.2012	06.07.2012	5 дней	02.07.2012	06.07.2012
2	ВЛ 110 кВ Орская - КС-15 - I цепь	1 день	13.07.2012	13.07.2012		ИСП КС на ПС КС-15, АГ- 1ч	1 день	16.07.2012	16.07.2012						
3	ВЛ-110кВ Медногорская-Разъезд	12 дней	16.07.2012	27.07.2012		Расчистка трасс 1,7 га; АГ - 2ч	12 дней	16.07.2012	27.07.2012						
4	ВЛ 110 кВ Кiemбай - КС-15 - II цепь	1 день	23.07.2012	23.07.2012		ИСП КС на ПС КС-15, АГ- 1ч	1 день	23.07.2012	23.07.2012						
ПС КС-15															
1	В-110кВ ВЛ Орская-1ц	5 дней	02.07.2012	06.07.2012		РЗА. АГ-3	5 дней	16.07.2012	20.07.2012	5 дней	16.07.2012	20.07.2012	5 дней	16.07.2012	20.07.2012
2	В-110кВ ВЛ Орская-2ц	5 дней	23.07.2012	27.07.2012		РЗА. АГ-3	5 дней	23.07.2012	27.07.2012	5 дней	23.07.2012	27.07.2012	5 дней	23.07.2012	27.07.2012
ПС КС-16															
1	В-110кВ ВЛ Шильдинская	12 дней	16.07.2012	27.07.2012	ОВ	КР В. АГ-ВЗ	12 дней	16.07.2012	27.07.2012	12 дней	16.07.2012	27.07.2012	12 дней	16.07.2012	27.07.2012

/ Начальник ОДС

Начальник СЭР

В.Н. Алабердин

В.В. Терехов