

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора
по техническим вопросам -
главный инженер
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"


М.А. Кожевников

**График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго»,
являющихся объектами диспетчеризации Пензенского РДУ,
на сентябрь 2012 года**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)		
ВЛ-110 кВ														
Нижнеомовское ПО														
ВЛ 110кВ Земетчино-Знаменка	12 дней	27 сен	10 окт	12 дней	17 сен	28 сен	12 дней	17 сен	28 сен	12	3 сен	14 сен	Подстановка опор 5 шт. АГ-4ч. На ПС Земетчино включить В-110 ХПП	Несовместимость с работами на транзите 110 кВ Сердобск - Белинский, ремонтами на ПС 110 кВ Валинск
ВЛ 110кВ Пачелма-Валинск	2 дней	19 сен	21 сен	5 дней	10 сен	14 сен	5 дней	10 сен	14 сен	5	17 сен	21 сен	Тек. Ремонт ЛР-110 Пачелма на ПС Валинск. На ПС Земетчино включить В-110 ХПП. АГ-1 ⁴ Вырубка просеки, подряд	Несовместимость с работами на транзите 110 кВ Сердобск - Белинский, ремонтами на ПС 110 кВ Валинск
ВЛ 110кВ Валинск - Большая Лука	2 дней	24 сен	26 сен	3 дней	5 сен	7 сен	3 дней	5 сен	7 сен	3	24 сен	26 сен	Тек. ремонт ЛР-110 Б.Лука на ПС Валинск. На ПС Земетчино включить В-110 ХПП. АГ-1 ⁴ .	Несовместимость с работами на транзите 110 кВ Сердобск - Белинский

В-2-110	5 дней	10 сен	14 сен	5 дней	10 сен	14 сен	5 дней	10 сен	14 сен	5	10 сен	14 сен	Текущий ремонт В-110кВ, ШР, ЛР-110кВ; измерение изоляции вводов 110кВ	
2С-110	5 дней	10 сен	14 сен	5 дней	10 сен	14 сен	5 дней	10 сен	14 сен	5	10 сен	14 сен	Текущий ремонт ТН-110кВ, измерение изоляции ТН-110кВ	

ПС 110 кВ ЮЖНАЯ

В-1-110	3 дней	1 окт	3 окт	3 дней	17 сен	19 сен	3 дней	17 сен	19 сен	3 дней	17 сен	19 сен	Измерение изоляции вводов 110кВ	
---------	--------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------------------------	--

Зам. гл. инженера по оперативно-технологическому управлению
(начальник ЦУС)

А.Е. Моисеев

Зам. гл. инженера по эксплуатации и ремонтам

А.П. Полуэктов

Начальник УКС

Ю.М. Зацепин

Начальник УТЭ

М.В. Ефимов

Начальник ЦСОР

Р.М. Демянив

Начальник ЦДС

А.С. Садовников

Начальник ОЭР

Е.А. Шехватова