

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
на сентябрь 2012 г.

Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
В.Н. Кропотов
Директор

" 28 " августа 2012 г.

Ид.	Название задачи	Выд-лено в год	СО ЕЭС РАЗРЕШЕНО в год	СО ЕЭС РАЗРЕШЕНО в мес	СО ЕЭС РАЗРЕШЕНО в мес	Примечание	Примечание	ЗАЯВЛЕНИЕ в месячный график	ЗАЯВЛЕНИЕ в месячный график	ЗАЯВЛЕНИЕ в месячный график	ЗАЯВЛЕНИЕ в годовую график	ЗАЯВЛЕНИЕ в годовую график	ВЫДЕЛЕНИЕ в годовую график	ВЫДЕЛЕНИЕ в годовую график	ВЫДЕЛЕНИЕ в годовую график
1	ОЗ Чувашского РДУ														
2	Чуваэнерго														
3	АПО														
4	ВЛ 110 кВ														
5	Венец-Порецкая участок Порецкая-Кожевническая (ОТКАЗ)														
6	Катраси-Венец участок Саланчикки-Венец														
7	Катраси-Венец участок Саланчикки-Красные Челны														
8	СПО														
9	ВЛ 110кВ														
10	Чапаевская-1														
11	Заволжская-Тиньговатово														
12	Тиньговатово - Тюрлема														
13	ТЭЦ-2-Катраси														
14	ТЭЦ-3-Катраси														
15	Тиньговатово-Заволжская														
16	ВЛ 110 Тиньговатово-ТЭЦ-3														

Начальник ОДС
Заместитель начальника СЭР

И.И. Мишин
А.В. Андреев

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
на сентябрь 2012 г.

Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
В.Н. Кропотов
Директор

"28" августа 2012 г.

Ид.	Название задачи	Выдано лени в год граф	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф количес тво дней	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф количес ремонта	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф количес Окончание ремонта	Приме ания_3	Приме чания_2	ЗАЯВ ЛЕНИ в месячный график КОЛИ ЧЕСТВО ДНЕЙ	ЗАЯВ ЛЕНИ в месячный график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВ ЛЕНИ в месячный график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ЗАЯВ ЛЕНИ в годовой график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВ ЛЕНИ в годовой график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ВЫДЕ ЛЕНИ в годовом графике КОЛИ ЧЕСТВО ДНЕЙ	ВЫДЕ ЛЕНИ в годовом графике НАЧАЛО ремонта	ВЫДЕ ЛЕНИ в годовом графике ОКОН ЧАНИЕ ремонта	
17	Заволжская-Катраси ОТКАЗ	5 дней	Пн 24.09.12	Пт 28.09.12	не	Для допуска персонала ОАО "ЧЭСР" по сметам замены изоляторов, установке ПДУ, с ВЛ 220 замены гасителей вибрации, установка банджа на т/з тросу, вапка деревьев, угрожающих падением на провода, АГ-2ч.		5 дней	Пн 24.09.12	Пт 28.09.12	4 дней	Пн 24.09.12	Чт 27.09.12	4 дней	Пн 24.09.12	Чт 27.09.12
18	ПС 110/10 Заволжская	5 дней	Пн 24.09.12	Пт 28.09.12	ОВ	Проверка РЗА, АГ-2ч.		5 дней	Пн 24.09.12	Пт 28.09.12	0 дней	НД	НД	0 дней	НД	НД
19	В-110 Катраси ПС Заволжская	5 дней	Пн 24.09.12	Пт 28.09.12	ОВ	Проверка РЗА, АГ-2ч.		5 дней	Пн 24.09.12	Пт 28.09.12	0 дней	НД	НД	0 дней	НД	НД
20	ПС 110/35/10 Катраси	5 дней	Пн 24.09.12	Пт 28.09.12	ОВ	Проверка РЗА, АГ-2ч.		5 дней	Пн 24.09.12	Пт 28.09.12	0 дней	НД	НД	0 дней	НД	НД
21	В-110 Заволжская ПС Катраси	5 дней	Пн 24.09.12	Пт 28.09.12	ОВ	Проверка РЗА, АГ-2ч.		5 дней	Пн 24.09.12	Пт 28.09.12	0 дней	НД	НД	0 дней	НД	НД
22	ПС 110/35/10 Цивильск	1 день	Сб 15.09.12	Сб 15.09.12	не	Тек.рем. ЛР-110 Тиньговатово, ВЧЗ и сметы КС-110 Тиньговатово, АГ-2ч с ВЛ 220		1 день	Пн 17.09.12	Пн 17.09.12	1 день	Ср 11.04.12	Ср 11.04.12	1 день	Пн 17.09.12	Пн 17.09.12
23	ВЛ 110 Тиньговатово-Заволжская	1 день	Сб 15.09.12	Сб 15.09.12	не	Тек.рем. ЛР-110 Тиньговатово, ВЧЗ и сметы КС-110 Тиньговатово, АГ-2ч с ВЛ 220		1 день	Пн 17.09.12	Пн 17.09.12	1 день	Ср 11.04.12	Ср 11.04.12	1 день	Пн 17.09.12	Пн 17.09.12
24	ВЛ 110 Тиньговатово-Цивильск	1 день	Вс 16.09.12	Вс 16.09.12	не	Тек.рем. ЛР-110 Оросителыная, ВЧЗ и сметы КС-110 Оросителыная, АГ-2ч с ВЛ 220		1 день	Вт 18.09.12	Вт 18.09.12	1 день	Ср 18.04.12	Ср 18.04.12	1 день	Вт 18.09.12	Вт 18.09.12
25	ПС 110/35/10 Новая	1 день	Пн 03.09.12	Пн 03.09.12	Тек.рем. ЛР-110 ТЭЦ-3, ВЧЗ и КС-110 ТЭЦ-3, СР-110-2, АГ-2ч			1 день	Пн 03.09.12	Пн 03.09.12	1 день	Пн 03.09.12	Пн 03.09.12	1 день	Пн 03.09.12	Пн 03.09.12
26	ВЛ 110 ТЭЦ-3-Катраси	1 день	Пн 03.09.12	Пн 03.09.12	Тек.рем. ЛР-110 ТЭЦ-3, ВЧЗ и КС-110 ТЭЦ-3, СР-110-2, АГ-2ч			1 день	Пн 03.09.12	Пн 03.09.12	0 дней	НД	НД	0 дней	НД	НД
27	СВ-110	1 день	Чт 06.09.12	Чт 06.09.12	Тек.рем. СВ-110 кВ, профилирование, прове			1 день	Чт 06.09.12	Чт 06.09.12	0 дней	НД	НД	0 дней	НД	НД
28	ПС 110/10 Луч	1 день	Пн 03.09.12	Пн 03.09.12	Тек.рем. СВ-110 кВ, профилирование, прове			1 день	Пн 03.09.12	Пн 03.09.12	1 день	Пн 03.09.12	Пн 03.09.12	1 день	Пн 03.09.12	Пн 03.09.12
29	СВ-110	1 день	Пн 03.09.12	Пн 03.09.12	Тек.рем. СВ-110 кВ, профилирование, прове			1 день	Пн 03.09.12	Пн 03.09.12	1 день	Пн 03.09.12	Пн 03.09.12	1 день	Пн 03.09.12	Пн 03.09.12
30	ПС 110/10 Кабельная	1 день	Чт 13.09.12	Чт 13.09.12	Тек.рем. В-110 Кокшайск, ТТ-110, бед. раб. профилирование, проверка РЗА, АГ-2ч			1 день	Чт 13.09.12	Чт 13.09.12	1 день	Чт 13.09.12	Чт 13.09.12	1 день	Чт 13.09.12	Чт 13.09.12
31	В-110 Кокшайск	1 день	Пт 14.09.12	Пт 14.09.12	Тек.рем. В-110 ТЭЦ-3, ТТ-110, бед. раб. профилирование, проверка РЗА, АГ-2ч			1 день	Ср 12.09.12	Ср 12.09.12	1 день	Ср 12.09.12	Ср 12.09.12	1 день	Ср 12.09.12	Ср 12.09.12
32	В-110 ТЭЦ-3	1 день	Пт 14.09.12	Пт 14.09.12	Тек.рем. В-110 ТЭЦ-3, ТТ-110, бед. раб. профилирование, проверка РЗА, АГ-2ч			1 день	Ср 12.09.12	Ср 12.09.12	1 день	Ср 12.09.12	Ср 12.09.12	1 день	Ср 12.09.12	Ср 12.09.12
33	ШОВ-110 ПС Кабельная	1 день	Сб 15.09.12	Сб 15.09.12	Тек.рем. ШОВ-110, ТТ-110, бед. раб. профилирование, проверка РЗА, АГ-2ч			1 день	Пт 14.09.12	Пт 14.09.12	1 день	Пн 10.09.12	Пн 10.09.12	1 день	Пт 14.09.12	Пт 14.09.12
34	КОЛО															
35	ВЛ 110КВ															
36	Канаш-Бунинск															
37	Канаш-Бунинск (ОТКАЗ)															
38	Батырево-2	21 дней	Пн 27.08.12	Вс 16.09.12	ОТКАЗ ТР ЛР-110КВ Рассвет, оборудования ВЧС ремонт ф.В.С. Рассвет, АГ-2ч. ОТКАЗ ТР ЛР-110КВ Бунинск, оборудования ВЧС ремонт ф.С. Бунинск, АГ-2ч. КР: раб. стрелы, провода ЛТ оп. 151-176, 151-176, 237-265, зам. вЛ на пров., ЛТ оп. №184-206, 151-176, 237-265, зам. изол. оп. №3, 9, 45, 54-56, 59, 65-67, 103, 105, 158, 160, 184-186, АГ-2ч.		21 дней	Пн 27.08.12	Вс 16.09.12	21 дней	Пн 27.08.12	Вс 16.09.12	21 дней	Пн 27.08.12	Вс 16.09.12	

Начальник ОДС
Заместитель начальника СЭР
И.И. Мишин
А.В. Андреев

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
на сентябрь 2012 г.

Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
Директор
В.Н. Кропотов

" 28 " августа 2012 г.

ИД.	Название задачи	Выдано ленин в год граф количес тво дней	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес графике Начало ремонта	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес графике Окончание ремонта	Приме ания_3	Приме чания_2)	ЗАЯВ ЛЕНИН в месячный график КОПИ ЧЕСТВО ДНЕЙ	ЗАЯВ ЛЕНИН в месячный график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВ ЛЕНИН в месячный график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ЗАЯВ ЛЕНИН в годовой график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВ ЛЕНИН в годовой график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	Выдано ленин в годовом графике КОПИ ЧЕСТВО ДНЕЙ	Выдано ленин в годовом графике НАЧАЛО ремонта	Выдано ленин в годовом графике ОКОН ЧАНИЕ ремонта	
39	Батырево-2	21 дней	Пн 27.08.12	Вс 16.09.12		КР зам изол оп №189,201,202,253; соединение шлейфов в 1/2 СОАС методом обжатия оп №1,11,25,28,32,33,37,38,41,46, 47,49,69,70,90,111,133,148,181, 229,237,265,271,272, АГ-2ч	21 дней	Пн 27.08.12	Вс 16.09.12	21 дней	Пн 27.08.12	Вс 16.09.12	21 дней	Пн 27.08.12	Вс 16.09.12
40	Батырево-1,2	14 дней	Пн 17.09.12	Вс 30.09.12		КР замена оп №4,127,128,177,178, 179,208,209; регулировка стрелы; провиса тросов оп №232; выправка опор вдоль ВЛ оп №61,71,75,83,100, 104,117,132,240,262,267,268, АГ-8ч	14 дней	Пн 17.09.12	Вс 30.09.12	14 дней	Пн 17.09.12	Вс 30.09.12	14 дней	Пн 17.09.12	Вс 30.09.12
41	ПС 110/10кВ Кибечи	1 день	Вт 18.09.12	Вт 18.09.12	с зам. ТР ОДКЗ-110кВ Т-1, проверка обгоревов, рем. пер. слия конденсата, АГ-2ч		1 день	Вт 18.09.12	Вт 18.09.12	1 день	Вт 18.09.12	1 день	Вт 18.09.12	1 день	Вт 18.09.12
42	1 секция 110кВ	1 день	Ср 19.09.12	Ср 19.09.12	с зам. ТР ОДКЗ-110кВ Т-2, проверка обгоревов, рем. пер. слия конденсата, АГ-2ч		1 день	Ср 19.09.12	Ср 19.09.12	1 день	Чт 19.01.12	Чт 19.01.12	1 день	Ср 19.09.12	Ср 19.09.12
43	2 секция 110кВ	1 день	Ср 19.09.12	Ср 19.09.12	с зам. ТР ОДКЗ-110кВ Т-2, проверка обгоревов, рем. пер. слия конденсата, АГ-2ч		1 день	Ср 19.09.12	Ср 19.09.12	1 день	Чт 19.01.12	Чт 19.01.12	1 день	Ср 19.09.12	Ср 19.09.12
44	СВ-110кВ	3 дней	Чт 19.09.13	Сб 21.09.13	с зам. устранение подтека масла по валу полкося рем. пер. ф. "А" БМТ и замена фарфоровых порывишек СВ-110кВ, АГ-2ч		3 дней	Ср 19.09.12	Сб 21.09.13	0 дней	НД	НД	0 дней	НД	НД
45	ПС 110/10кВ Чатаги	1 день	Пт 28.09.12	Пт 28.09.12	с зам. ТР ОДКЗ-110кВ Т-1, проверка обгоревов, рем. пер. слия конденсата, АГ-2ч		1 день	Пт 28.09.12	Пт 28.09.12	1 день	Пт 28.09.12	Пт 28.09.12	1 день	Пт 28.09.12	Пт 28.09.12
46	1 секция 110кВ	1 день	Пт 28.09.12	Пт 28.09.12	с зам. ТР ОДКЗ-110кВ Т-1, проверка обгоревов, рем. пер. слия конденсата, АГ-2ч		1 день	Пт 28.09.12	Пт 28.09.12	1 день	Пт 28.09.12	Пт 28.09.12	1 день	Пт 28.09.12	Пт 28.09.12
47	ПС 110/25/10кВ Канаш-Туга	1 день	Вт 11.09.12	Вт 11.09.12	ТР ТН-2-110кВ, АГ-0,5ч		1 день	Вт 11.09.12	Вт 11.09.12	0 дней	НД	НД	0 дней	НД	НД
48	ТН-2-110кВ	1 день	Вт 11.09.12	Вт 11.09.12	ТР ТН-2-110кВ, АГ-0,5ч		1 день	Вт 11.09.12	Вт 11.09.12	0 дней	НД	НД	0 дней	НД	НД
49	Мордовское РДУ	5 дней	Пн 24.09.12	Пт 28.09.12	в ТР ВЛ 110 кВ Атяшево-Ардатов (с ремонте Алатырь 9 МВт), АГ-1 ч, БТР-1,2		5 дней	Пн 24.09.12	Пт 28.09.12	5 дней	НД	НД	0 дней	НД	НД
50	Перенос точки раздела транзита 110 кВ Комсомольская-Алатырь с ПС Алатырь на ПС Атяшево ОТКАЗ														

Начальник ОДС
Заместитель начальника СЭР

И.И. Мишин
А.В. Андреев