

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
на октябрь 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный диспетчер
Чувашское РДУ
Филиала ОАО "СО ЕЭС"
А.В. Хомутов
"27" сентября 2012 г.

Ид.	Название задачи	Выде лено в год граф	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф	Приме чания_	Приме чания_2)	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график КОЛИ ЧЕСТВО ДНЕЙ	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ВЫДЕ ЛЕНО в годовой график НАЧАЛО ремонта	ВЫДЕ ЛЕНО в годовой график ОКОН ЧАНИЕ ремонта
1	ОЗ Чувашского РДУ													
2	Чувашэнерго													
3	АПО													
4	ВЛ 110 кВ													
5	Венец-Порецкая участок Порецкая-Кожевниная	7 дней	Пн 01.10.12	Вс 07.10.12	КР- вырубка ДКР прол оплор № 26-27, ТО: замена изоляторов оп №35, ремонт провода прол № 47-48, выправка оплор №28, 29, АГ-2ч			7 дней	Пн 01.10.12	Вс 07.10.12	5 дней	Пн 05.10.12	Пн 01.10.12	Пт 05.10.12
6	Катраси-Венец участок Саланчики-Венец ОТКАЗ				один частот прол оплор № 11-26, 54-66, ТО: установка из дополнительных гирлянд на оп №22, 23, трех ремонт прол оплор № 28-29, замена один КР- расширение просек и вырубка ДКР частот прол оплор №67-93, 104-106, 112-114, ТО: из трех замена изоляторов оп №114-128,			7 дней	Пн 08.10.12	Вс 14.10.12	5 дней	Пн 12.10.12	Пн 08.10.12	Пт 12.10.12
7	Катраси-Венец участок Саланчики-Красные Четаи ОТКАЗ				один КР- расширение просек и вырубка ДКР частот прол оплор №173-188, 132-134, ТО: замена изоляторов на оп №188, 185, 163, 167, 153, АГ-2ч			4 дней	Чт 25.10.12	Вс 28.10.12	5 дней	Пн 19.10.12	Чт 25.10.12	Вс 28.10.12
8	Алатырь-Шемураша участок Шемураша-Первомайская	7 дней	Пн 08.10.12	Вс 14.10.12	КР- расширение просек и вырубка ДКР прол оплор №173-188, 132-134, ТО: замена изоляторов на оп №188, 185, 163, 167, 153, АГ-2ч			7 дней	Пн 08.10.12	Вс 14.10.12	0 дней	НД	НД	НД
9	Шумерля-1	4 дней	Пн 15.10.12	Чт 18.10.12	КР- расширение просек и вырубка ДКР прол оплор №220-250, замена сварных соединений на СОАС оп №313, 315, замена изоляторов оп №313, 315, АГ-2ч			4 дней	Пн 15.10.12	Чт 18.10.12	0 дней	НД	НД	НД
10	Шумерля-2	4 дней	Пт 19.10.12	Пн 22.10.12	КР- расширение просек и вырубка ДКР прол оплор №175-193, замена сварных соединений на СОАС оп №278, 280, замена изоляторов оп №278, 280, АГ-2ч			4 дней	Пт 19.10.12	Пн 22.10.12	0 дней	НД	НД	НД
11	Алатырь-Хмельмаш	3 дней	Пн 15.10.12	Ср 17.10.12	КР- расширение просек и вырубка ДКР прол оплор № 9-14, 6-8, АГ-2ч			3 дней	Пн 29.10.12	Ср 31.10.12	0 дней	НД	НД	НД
12	ПС Алатырь													
13	В-110 кВ Шемураша ПС Алатырь ОТКАЗ	5 дней	Пн 22.10.12	Пт 26.10.12	Проверка РЗА ВЛ-110 кВ Шемураша АГ-1ч			5 дней	Пн 22.10.12	Пт 26.10.12	0 дней	НД	НД	НД
14	В-110 кВ Порецкое ПС Алатырь ОТКАЗ	5 дней	Пн 29.10.12	Пт 02.11.12	Проверка РЗА ВЛ-110 кВ Порецкое АГ-1ч			5 дней	Пн 29.10.12	Пт 02.11.12	0 дней	НД	НД	НД
15	ПС Порецкая													
16	ТН-1с-110 кВ	1 день	Чт 18.10.12	Чт 18.10.12	Текущее обслуживание ВОФ ТН-1с-110 кВ, АГ-1ч			1 день	Чт 18.10.12	Чт 18.10.12	0 дней	НД	НД	НД
17	ТН-2с-110 кВ	1 день	Вт 16.10.12	Вт 16.10.12	Текущее обслуживание ВОФ ТН-2с-110 кВ, АГ-1ч			1 день	Вт 16.10.12	Вт 16.10.12	0 дней	НД	НД	НД
18	ТН-110 кВ ОСШ	1 день	Ср 17.10.12	Ср 17.10.12	Текущее обслуживание ВОФ ТН-110 кВ ОСШ, АГ-1ч			1 день	Ср 17.10.12	Ср 17.10.12	0 дней	НД	НД	НД
19	В-110 Алатырь	1 день	Чт 18.10.12	Чт 18.10.12	Текущее обслуживание ВОФ ТТ-110 кВ Алатырь, доливка масла, АГ-1ч			1 день	Чт 18.10.12	Чт 18.10.12	0 дней	НД	НД	НД

Заместитель начальника ОДС
Начальник СЭР
Е.Ю. Кириллов
Р.В. Кропотов

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
на октябрь 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
А.В. Хомутов
" " сентября 2012 г.

Ид.	Название задачи	Выде лено в год граф	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф	Примечания_2)	Заяв лено в месячный график колич чество дней	Заяв лено в месячный график начало ремонта	Заяв лено в годовой график начало ремонта	Заяв лено в годовой график окон чание ремонта	Выде лено в годовом графике начало ремонта	Выде лено в годовом графике окон чание ремонта
20	ШСВ-110	1 день	Чт 18.10.12	Чт 18.10.12	Чт 18.10.12	Текущее обслуживание ВОВ ТТ-110 кВ ШСВ-110 долипка маста АГ-2 ч.	1 день	Чт 18.10.12	Чт 18.10.12	Чт 18.10.12	0 дней	НД
21	СПО											
22	ВЛ 110 кВ											
23	Катраси-Венец уч. Катраси - Моргауши	5 дней	Вт 09.10.12	Сб 13.10.12	Сб 13.10.12	Валка деревьев частоты №30-32,35-36,38-77-79 АГ-2 ч.	5 дней	Пн 15.10.12	Пт 19.10.12	Пт 19.10.12	0 дней	НД
24	Заволжская-Катраси ОТКАЗ											
25	Тиньговатово-Тюрлема уч. Тиньговатово-Октябрьская	4 дней	Вт 09.10.12	Пт 12.10.12	Пт 12.10.12	Допуск персонала ОАО "СО ЕЭС" по расписке трассы в пролетах опор №22,23,25,110-113,134-135,116,128,129,131 АГ-2 ч. Замена первых стеклянных изоляторов, установка противоугонных устройств, замена стоек ж/б опор № 12,23,35,42АГ-2 ч.	4 дней	Пн 29.10.12	Чт 01.11.12	Чт 01.11.12	4 дней	Пн 29.10.12 Чт 01.11.12
26	ТЭЦ-2-Катраси уч. ТЭЦ-2-Луч	2 дней	Вт 16.10.12	Ср 17.10.12	Ср 17.10.12	Замена изоляторов на промежуточных опорах № 68,82,83,84,85,86,87. Замена изоляторов на анкерных опорах № 9,11. Валка деревьев № 61-62 АГ-2 ч.	2 дней	Пн 15.10.12	Вт 16.10.12	Вт 16.10.12	3 дней	Пт 27.07.12 Вс 29.07.12
27	ТЭЦ-3-Катраси уч. Катраси-Новая	4 дней	Пн 01.10.12	Чт 04.10.12	Чт 04.10.12	Валка деревьев № 156-159,147-148,135-137,171-172,175-176,1 Замена гирлянд подв. Изол. на пром. Опоро -21 гол. АГ-2 ч. ВОЛС. АГ-2 ч.	5 дней	Пн 22.10.12	Пт 26.10.12	Пт 26.10.12	4 дней	Пн 23.07.12 Чт 26.07.12
28	ТЭЦ-3-Катраси уч. Катраси-Новая	4 дней	Пн 01.10.12	Чт 04.10.12	Чт 04.10.12	ВОЛС. АГ-2 ч.	4 дней	Пт 26.10.12	Чт 29.11.12	Чт 29.11.12	0 дней	НД
29	ТЭЦ-3-Катраси уч. ТЭЦ-3-Новая	4 дней	Пт 05.10.12	Пн 08.10.12	Пн 08.10.12	ВОЛС. АГ-2 ч.	4 дней	Вт 30.10.12	Пт 02.11.12	Пт 02.11.12	0 дней	НД
30	Тиньговатово-Заволжская уч. Тиньговатово-Цивильск	13 дней	Пт 19.10.12	Ср 31.10.12	Ср 31.10.12	ВОЛС. АГ-2 ч.	2 дней	Чт 18.10.12	Пт 19.10.12	Пт 19.10.12	0 дней	НД
31	Тиньговатово-Заволжская уч. Заволжская -Красноармейская ОТКАЗ					Допуск персонала ОАО "СО ЕЭС" по замене частоты изоляторов, замена стойки ж/б опор №18,19, замена дефектной части трех проводов ВЛ в пр. оп. № 18-20 АГ-2 ч.	3 дней	Пн 01.10.12	Ср 03.10.12	Ср 03.10.12	0 дней	НД
32	Тиньговатово-Заволжская уч. Цивильск-Оросительная ОТКАЗ					Валка деревьев № 7-8,54-55 АГ-2 ч. частоты из трех	2 дней	Чт 18.10.12	Пт 19.10.12	Пт 19.10.12	0 дней	НД
33	ТЭЦ-3 - Тиньговатово уч. ТЭЦ-3-Бройлерная	2 дней	Вт 14.10.12	Пн 15.10.12	Пн 15.10.12	Валка деревьев №6-9 АГ-2 ч.	2 дней	Чт 04.10.12	Пт 05.10.12	Пт 05.10.12	0 дней	НД
34	Кугеси - 1	3 дней	Вт 02.10.12	Чт 04.10.12	Чт 04.10.12	Валка деревьев-оп. №72-73,71-73,75-76 АГ-2 ч.	3 дней	Ср 17.10.12	Пт 19.10.12	Пт 19.10.12	0 дней	НД
35	Кугеси - 2	3 дней	Пн 08.10.12	Ср 10.10.12	Ср 10.10.12	Валка деревьев-оп. №72-73,71-73,75-76 АГ-2 ч.	3 дней	Пн 22.10.12	Ср 24.10.12	Ср 24.10.12	0 дней	НД
36	ПС Октябрьская											
37	ВЛ 110 Тюрлема-Тиньговатово уч. Октябрьская-Тиньговатово, 2с-110	1 день	Вт 09.10.12	Вт 09.10.12	Вт 09.10.12	Тек.рем. ЛР-110 Тиньговатово, ВЛ3 и КС-110 Тиньговатово, СР-110-21, ШР-110 Т-2, 2с-110кВ АГ-2 ч.	1 день	Пн 08.10.12	Пн 08.10.12	Пн 08.10.12	1 день	Пн 08.10.12 Пн 08.10.12

Заместитель начальника ОДС
Начальник СЭР
Е.Ю. Кириллов
Р.В. Кропотов

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
на октябрь 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
А.В. Хомутов
"27" сентября 2012 г.

Ид.	Название задачи	Выде лено в год граф	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф Окончание ремонта	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф Окончание ремонта	Примечания_2)	ЗАРВ ЛЕНО в месячный граф КОЛИ ЧЕСТВО ДНЕЙ	ЗАРВ ЛЕНО в месячный граф НАЧАЛО ремонта	ЗАРВ ЛЕНО в годовой граф НАЧАЛО ремонта	ЗАРВ ЛЕНО в годовой граф ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ЗАРВ ЛЕНО в годовой граф ОКОН ЧАНИЕ ремонта	Выде лено в годовом графике КОЛИ ЧЕСТВО ДНЕЙ	Выде лено в годовом графике НАЧАЛО ремонта	Выде лено в годовом графике ОКОН ЧАНИЕ ремонта
38	ВЛ 110 Торлема-Гиньговатово уч.Октябрьская-Карлуево, 1с-110	1 день	Чт 18.10.12	Чт 18.10.12	Тр 18.10.12	ТР ЛР-110 Карлуево, ВЧЗ и КС-110 Карлуево, СР-110-12, ШР-110 Т-1, 1с-110хВ АГ-2 ч	1 день	Пт 12.10.12	Пт 01.10.12	Пт 01.10.12	Пт 01.10.12	1 день	Пт 12.10.12	Пт 12.10.12
39	ПС Новый город													
40	ВЛ 110 Чебоксары-2 уч.Новый город-Спутник, 1с-110, ОСШ-110	1 день	Сб 13.10.12	Сб 13.10.12	Сб 13.10.12	Тек.рем. ТТ-110, ШР-1-110, ОР-110, ЛР-110, ВЧЗ и КС-110 Чебоксары-2, профиспытания, проверка РЗА АГ-2 ч.	1 день	Пт 05.10.12	Пт 01.10.12	Пт 01.10.12	Пт 01.10.12	1 день	Пт 05.10.12	Пт 05.10.12
41	ВЛ 110 Городская-2, 1с-110, ОСШ-110	1 день	Вт 09.10.12	Вт 09.10.12	Вт 09.10.12	ТР ТТ-110, ШР-1-110, ОР-110, ЛР-110, ВЧЗ и КС-110 Городская-2, ШР-1-110, ТН-110-1, профиспытания, проверка цепи ВК ТН-110-1 в объеме контроля АГ-2 ч.	1 день	Пн 01.10.12	Пн 01.10.12	Пн 01.10.12	Пн 01.10.12	1 день	Пн 01.10.12	Пн 01.10.12
42	ШСВ-110, 1с-110, ОСШ-110	1 день	Вт 02.10.12	Вт 02.10.12	Вт 02.10.12	ТР ТТ-110, ШР-1-110 ШСВ-110, ШР-1-110 ОВ-110, ОР-110 ОВ-110, АГ-2ч.	1 день	Вт 02.10.12	Вт 02.10.12	Вт 02.10.12	Вт 02.10.12	1 день	Вт 02.10.12	Вт 02.10.12
43	1с-110, ОСШ-110	3 дней	Ср 03.10.12	Пт 05.10.12	Пт 05.10.12	Тек.рем. ОР-110 Т-1, ШР-1-110 Т-1 АГ-2 ч.	3 дней	Ср 03.10.12	Пт 05.10.12	Пт 05.10.12	Пт 05.10.12	0 дней	НД	НД
44	ОВ-110	5 дней	Пн 01.10.12	Пт 05.10.12	Пт 05.10.12	Проверка РЗА АГ-1ч	5 дней	Пн 01.10.12	Пт 05.10.12	Пт 05.10.12	Пт 05.10.12	0 дней	НД	НД
45	В-110 Городская-2	5 дней	Пн 08.10.12	Пт 12.10.12	Пт 12.10.12	Проверка РЗА АГ-1ч	5 дней	Пн 08.10.12	Пт 12.10.12	Пт 12.10.12	Пт 12.10.12	0 дней	НД	НД
46	В-110 Чебоксары-2	5 дней	Пн 15.10.12	Пт 19.10.12	Пт 19.10.12	Проверка РЗА АГ-1ч	5 дней	Пн 15.10.12	Пт 19.10.12	Пт 19.10.12	Пт 19.10.12	0 дней	НД	НД
47	ШСВ-110	5 дней	Пн 22.10.12	Пт 26.10.12	Пт 26.10.12	Проверка РЗА АГ-1ч	5 дней	Пн 22.10.12	Пт 26.10.12	Пт 26.10.12	Пт 26.10.12	0 дней	НД	НД
48	ТН-110-2	1 день	Пн 08.10.12	Пн 08.10.12	Пн 08.10.12	Проверка цепи ВК ТН-110-2 в объеме комп	1 день	Пн 08.10.12	Пн 08.10.12	Пн 08.10.12	Пн 08.10.12	0 дней	НД	НД
49	ПС Кировская													
50	ВЛ 110 Южная-1 ОТКАЗ					отказ Тек.рем. ЛР-110 Южная-1, СР-110-12, ШР-ТН-110-1, ТН-110-1, профиспытания, проверка РЗА АГ-2 ч.	1 день	Пн 15.10.12	Пн 15.10.12	Пн 15.10.12	Пн 15.10.12	0 дней	НД	НД
51	ВЛ 110 Южная-2	1 день	Сб 29.09.12	Сб 29.09.12	Сб 29.09.12	Тек.рем. ЛР-110 Южная-2, СР-110-21, ШР-ТН-110-2, ТН-110-2, профиспытания, энтальз; проверка РЗА АГ-2 ч.	1 день	Пн 22.10.12	Пн 22.10.12	Пн 22.10.12	Пн 22.10.12	0 дней	НД	НД
52	ЮПО													
53	ВЛ 110кВ													
54	Канаш-Буйинск					забольш КР, замена гтрасса, вл на гтрассе, полное проведение, регулировка стрелы провода показатель на 100% в соответствии с проектом	9 дней	Сб 06.10.12	Сб 14.10.12	Сб 14.10.12	Сб 14.10.12	9 дней	Сб 06.10.12	Сб 14.10.12
55	ПС Ибреси													
56	ВЛ 110кВ Канаш-Буйинск уч.Рассвет-Ибреси	2 дней	Пн 29.10.12	Пн 30.10.12	Пн 30.10.12	ТР ЛР-110кВ Рассвет, оборудования ВЧЗ ф.В.С.Рассвет, АГ-2 ч.	5 дней	Пн 15.10.12	Пн 19.10.12	Пн 19.10.12	Пн 19.10.12	5 дней	Пн 15.10.12	Пн 19.10.12
57	ВЛ 110кВ Канаш-Буйинск уч.Ибреси-Буйинск	2 дней	Чт 25.10.12	Пт 26.10.12	Пт 26.10.12	ТР ЛР-110кВ Буйинск, оборудования ВЧЗ ф.С.Буйинск, АГ-2 ч.	5 дней	Пн 22.10.12	Пн 26.10.12	Пн 26.10.12	Пн 26.10.12	5 дней	Пн 22.10.12	Пн 26.10.12
58	ПС Шоркистры													
59	1 секция 110кВ, СВ-110	1 день	Вт 02.10.12	Вт 02.10.12	Вт 02.10.12	Рем ТР ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата,	1 день	Вт 02.10.12	Вт 02.10.12	Вт 02.10.12	Вт 02.10.12	1 день	Вт 02.10.12	Вт 02.10.12
60	2 секция 110кВ, СВ-110	1 день	Ср 03.10.12	Ср 03.10.12	Ср 03.10.12	Рем ТР ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата,	1 день	Ср 03.10.12	Ср 03.10.12	Ср 03.10.12	Ср 03.10.12	1 день	Ср 03.10.12	Ср 03.10.12

Заместитель начальника ОДС
Начальник СЭР
Е.Ю. Кириллов
Р.В. Кропотов