

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
техническим вопросам
главный инженер филиала
ОАО "МРСК Волги", "Оренбургэнерго"

М.В. Кузьмин

26.09.2012 г.

График ремонта ЛЭП, оборудования напряжением 110-35-10(6)кВ ПО ЦЭС, находящихся на эксплуатационном обслуживании "Оренбургэнерго", на октябрь 2012 года

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО "ЦЭС"
филиала ОАО "МРСК Волги",
"Оренбургэнерго"

В.В. Калинин

24.09.2012 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ЦЭС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовом график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта 1), 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)			Разрешенный срок ремонта 2)			Примечания: вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 2)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Оборудование, подлежащее ремонту														
ПС Калининская 110/35/10кВ														
В ВЛ110кВ Пономарева	1	15.10.2012	15.10.2012	-	-	-	1	09.10.2012	09.10.2012				ТО В 110кВ АГ-письму ИАУ, С 3ч.	Коррекция по отключению ВЛ
В ВЛ110кВ Александровская	1	16.10.2012	16.10.2012	-	-	-	1	10.10.2012	10.10.2012				ТО В 110кВ АГ-письму ИАУ, С 3ч.	Коррекция по отключению ВЛ
В ВЛ110кВ Плешаново	1	17.10.2012	17.10.2012	-	-	-	1	11.10.2012	11.10.2012				ТО В 110кВ АГ-письму ИАУ, С 3ч.	Коррекция по отключению ВЛ
СВ-110 кВ	1	18.10.2012	18.10.2012	-	-	-	1	12.10.2012	12.10.2012				ТО В 110кВ АГ-3ч.	
ПС Октябрьская 110/35/10кВ														
СВ-110 кВ	1	15.10.2012	15.10.2012	-	-	-	1	09.10.2012	09.10.2012				ТО В 110кВ АГ-3ч.	
ПС Желтая 110/10кВ														
Р2 переключки -110кВ	2	18.10.2012	19.10.2012	2	10.10.2012	11.10.2012	0	0	0				КР Р2 АГ-3ч.	Выполнено
10кВ	8	08.10.2012	15.10.2012	8	08.10.2012	15.10.2012	0	0	0				КР ЛР Р-ТР АГ-3ч.	Выполнено
Р1 переключки -110кВ	2	10.10.2012	11.10.2012	2	10.10.2012	11.10.2012	0	0	0				КР Р1 АГ-3ч.	Выполнено
ВЛ 110 кВ														
ВЛ-110кВ СТЭЦ-КТЭЦ-2и	3	01.10.2012	03.10.2012	3	01.10.2012	03.10.2012	0	0	0				КР, замена изоляторов, замена опор. АГ-3	Выполнено
ВЛ-110кВ СТЭЦ-КТЭЦ-1и	2	04.10.2012	05.10.2012	2	04.10.2012	05.10.2012	0	0	0				КР, замена изоляторов. АГ-3	Выполнено
ВЛ-110кВ Саратовская-Лыбская (уч. - Желтая-Лыбская)	2	08.10.2012	09.10.2012	2	08.10.2012	09.10.2012	0	0	0				КР ЛР АГ-3ч.	Выполнено

Наименование объекта диспетчеризации (ДЭС, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в головной график срок ремонта 2)			Выделенный в головном графике срок ремонта 1), 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)						Разрешенный срок ремонта 2)				Примечания: вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 2)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)						
ВЛ 110кВ СТЭЦ - Степная	2	22.10.2012	23.10.2012	2	12.10.2012	13.10.2012	0	0	0					КР - замена изоляторов. АГ-3	Выполнено			
ВЛ-110кВ СТЭЦ-Узловая	2	15.10.2012	16.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	0	0	0					КР, замена изоляторов. АГ- 3	Выполнено			
ВЛ-110кВ Узловая-Чебеньки тяга	2	17.10.2012	18.10.2012	2	29.10.2012	30.10.2012	0	0	0					КР, замена изоляторов. АГ- 3	Выполнено			

Оборудование, подведомственное Оренбургаэнерго

BJT 110kB

В/П 110кВ Ударово-гравитационная	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	0	0	0	0	0	0	Исполнено П/С Индустриальна г. КР ДР АТ- БЗ	
----------------------------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	--

BJI 35kB

ВЛ-35кВ Новоникольская-Ждановка	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	ТО.Замена изоляторов. АЛ 1 шаг	Замена
---------------------------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	--------------------------------------	--------

ВЛ-35кВт Крючковка-Будучи		I	16.10.2012	16.10.2012	I	16.10.2012	16.10.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	исполнотр. АТ I час	Выполнено
---------------------------	--	---	------------	------------	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------	-----------

HC 110 KB

ИС Инспекционная 110/10кВ												
Т1	1	01.10.2012	02.10.2012	1	01.10.2012	02.10.2012	0	0	0	0	КР ТР АЛ-В3 ТО ОЛКЗ АЛ- 34.	Выполнено
Т1	1	08.10.2011	08.10.2011	1	08.10.2011	08.10.2011	0	0	0	0	Выполнено	

[illegible][illegible]

ИГ Бейерогаз 110/10/6с:В									
ЗСБК.110гВ	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	09.10.2012	09.10.2012	09.10.2012
Т1	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012
								ТО Б 110 кВ, АТ-3ч	ТО Б 110 кВ

[illegible][illegible]

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2	Заявленный в головной график срок ремонта 2)			Выделенный в головном графике срок ремонта 1), 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)			Разрешенный срок ремонта 2)			Примечания: вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 2)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	ТО ОЛКЗ АГ- 3ч	
T1	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	ТО ОЛКЗ АГ- 3ч	
T2	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	ТО ОЛКЗ АГ- 3ч	
ПС Желтая 110/10кВ														
T1	3	01.10.2012	03.10.2012	3	01.10.2012	03.10.2012	0	0	0	0	0	0	КР ТР-ПК-110, ЗОН АГ-ВЗ	Выполнено
T2	3	08.10.2012	10.10.2012	3	08.10.2012	10.10.2012	0	0	0	0	0	0	КР ТР-ПК-110, ЗОН АГ-ВЗ	Выполнено
ТСН2 10 кВ	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	0	0	0	0	0	0	ТР ТСН, КР ПК АГ-ВЗ	Выполнено
ТСН1 10 кВ	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	0	0	0	0	0	0	ТР ТСН, КР ПК АГ-ВЗ	Выполнено
ПС Тюльпановская 110/35/10кВ														
ТН1сек 110кВ	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	ТО УРЗА, АГ- 3ч	
ТН2сек 110кВ	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	ТО УРЗА, АГ- 3ч	
ТН-110кВ о.с.ш.	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	ТО УРЗА, АГ- 3ч	
ПС 35 кВ														
ПС Благославенка 35/10кВ														
T1	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	ТО В 10кВ, АГ- 3ч	
ВЛ 10кВ Бл-1,2,3,4,5	3	02.10.2012	04.10.2012	3	02.10.2012	04.10.2012	3	02.10.2012	04.10.2012	3	02.10.2012	04.10.2012	ТО В АГ-3ч	
ТН сек 10кВ	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	ТО ТН АГ-3ч	
ТСН1 10 кВ	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	0	0	0	0	0	0	ТО ТСН АГ-3ч	Выполнено
ПС Юность 35/10кВ														
T1	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	ТО В 35кВ, АГ- 3ч	
T2	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	ТО В 35кВ, АГ- 3ч	
СВ 35кВ	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	ТО В АГ-3ч	
ПС 9 Января 35/10кВ														
T1	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	ТО В 35кВ, АГ- 3ч	
ПС Сеница 35/10кВ														
T1	2	01.10.2012	02.10.2012	2	01.10.2012	02.10.2012	2	01.10.2012	02.10.2012	2	01.10.2012	02.10.2012	КР ПК(замена РВС на ОНН) 10-35, АГ-ВЗ	Сотласно смет, заказов и приложения №12.
T2	2	03.10.2012	04.10.2012	2	03.10.2012	04.10.2012	2	03.10.2012	04.10.2012	2	03.10.2012	04.10.2012	КР ПК(замена РВС на ОНН) 10-35, АГ-ВЗ	Сотласно смет, заказов и приложения №13

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в головной график срок ремонта 2)				Выданный в головном графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)				Разрешенный срок ремонта 2)				Примечание: вид ремонта, краткое содержание или переноса сроков ремонта, с аварийная готовность и т.д. 2)	Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 2)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	
ТН 1сек 10кВ	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	КР РК(замена РВС на ОПН) АГ-В3	Согласно смет, заказов и приложения №14
ТН 2сек 10кВ	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	КР РК(замена РВС на ОПН) АГ-В3	Согласно смет, заказов и приложения №15
ПС Титовая 1 35/6кВ																		
Т1	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	ТО УРЗА, АГ- 3ч.	
Т2	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	ТО УРЗА, АГ- 3ч.	
В ВЛ-35кВ "Разрез" I цепь	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	ТО УРЗА, АГ- 3ч.	Без отключения ВЛ
В ВЛ-35кВ "Разрез" II цепь	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	ТО УРЗА, АГ- 3ч.	Без отключения ВЛ
ТН1сек 6кВ	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	ТО УРЗА, АГ- 3ч.	
ТН2сек 6кВ	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	ТО УРЗА, АГ- 3ч.	
ТН1сек 35кВ	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	ТО УРЗА, АГ- 3ч.	
ТН2сек 35В	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	ТО УРЗА, АГ- 3ч.	
СВ-6кВ	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	1	ТО УРЗА, АГ- 3ч.	
СВ-35кВ	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	1	ТО УРЗА, АГ- 3ч.	
ТСН №1	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	ТО УРЗА, АГ- 3ч.	
ТСН №2	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	ТО УРЗА, АГ- 3ч.	
В ЛЛ10кВ ЛТ-2,3,7-9, 12,18,19,22,24	6	12.10.2012	17.10.2012	6	12.10.2012	17.10.2012	6	12.10.2012	17.10.2012	6	12.10.2012	17.10.2012	6	12.10.2012	17.10.2012	6	ТО УРЗА, АГ- 3ч.	
ПЛ-6																		
В Л16кВ-19,5,10-12	2	18.10.2012	19.10.2012	2	18.10.2012	19.10.2012	2	18.10.2012	19.10.2012	2	18.10.2012	19.10.2012	2	18.10.2012	19.10.2012	2	ТО УРЗА, АГ- 3ч.	
Фидер №6 ТСН-1	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	ТО УРЗА, АГ- 3ч.	
Фидер №9 ТСН-2	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	ТО УРЗА, АГ- 3ч.	
ТН1сек 6кВ	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	ТО УРЗА, АГ- 3ч.	
ТН2сек 6кВ	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	ТО УРЗА, АГ- 3ч.	

Наименование объекта диспетчеризации (УЭДП, ПС, электростанция, оборудование) 2	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовой график срок ремонта 1), 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)			Разрешенный срок ремонта 2)			Примечание: вид ремонта, краткое содержание работ, закрывающая готовность и т.д. 2)	Примечание: причина отказа или нерешения сроков ремонта, с вызовом на помощь, и т.д. 2)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС Новомосисно 35/10кВ														
ВПП 10кВ	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	0	0	0	0	0	0	КР В.АТ-ВЗ	выполнено
Лсск.35кВ	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	0	0	0	0	0	0	КР ШП 35 кВ Т1.АТ-ВЗ	выполнено
Т1	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	0	0	0	0	0	0	КР ШП 35 кВ Т1.АТ-ВЗ	выполнено
ПС Преображенка 35/10кВ														
Зсек.35кВ	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	0	0	0	0	0	0	КР ШП2К В 35 кВ.АТ-ВЗ	выполнено
СВ 35 кВ	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	0	0	0	0	0	0	КР ШП2К В 35 кВ.АТ-ВЗ	выполнено

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ОАО "МРСК Волга"
"Орелбурэнергостро"
В.А. Савельев
«26» 09 2012 г.

Заместитель главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС филиала
ОАО "МРСК Волга"
"Орелбурэнергостро"
В.А. Константинов
«26» 09 2012 г.

Зам. главного инженера по ТОиР
ПО "ЦЭС"
филиала ОАО "МРСК Волга"
"Орелбурэнергостро"
А.И. Колесников
«26» 09 2012 г.

Начальник ОПС ПО "ЦЭС"
филиала ОАО "МРСК Волга"
"Орелбурэнергостро"
В.А. Шуров
«26» 09 2012 г.