

Утверждаю
Первый заместитель директора-
Главный инженер
Нижне-Волжского ПМЭС
В.Н.Судбин
" " 2012г.

Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО МРСК Волги
С.О. Астафьев
" " 2012г.

**График ремонта ЛЭП и оборудования, являющихся объектами межсетевой координации
филиала ОАО "МРСК Волги" - "Саратовские РС" и Нижне-Волжского ПМЭС на октябрь 2012 год**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Центральное ПО																			
Предложений нет																			
Правобережное ПО																			
Предложений нет																			
Приволжское ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино-Технологическая 1 ц	С откл.	5	02.04.12	06.04.12	5	02.04.12	06.04.12	5	01.10.12	05.10.12				КР, АГ-2ч.		ПривПО	ПривПО	НВП МЭС
ВЛ-110	ВЛ-110 Красный Яр-Бобровка 2 ц.	С откл.	10	01.10.12	10.10.12	10	01.10.12	10.10.12	10	01.10.12	10.10.12				Уч. Бобровка-Подлесное 2ц, отпайка на ПС Караман 2 ц. КР, АГ-2ч.		ПривПО	ПривПО	НВП МЭС
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино-Наливная	С откл.	-	-	-	-	-	-	5	08.10.12	12.10.12				Разрыв транзита для КР РП-1-110, Р-110 пл. гол., ШР-110 Т-1 на ПС Безьямная, АГ-2ч.		ПривПО	ПривПО	ЦУС СарРС НВП МЭС
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино-Наливная	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	15.10.12	16.10.12				Уч. ВЛ-110 Широкополье-Безьямная, КР ЛР-110 Наливная на ПС Безьямная, ТР ЛР-110 Пушкино на ПС Широкополье, АГ-2ч.		ПривПО	ПривПО	ЦУС СарРС НВП МЭС
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино-Наливная	С откл.	3	08.10.12	10.10.12	3	10.10.12	12.10.12	1	17.10.12	17.10.12				Уч. ВЛ-110 Наливная-Широкополье. Монтаж ВЧ-заградителей на ВЛ-110 Пушкино-Наливная на ПС Наливная, ТР ЛР-110 Наливная на ПС Широкополье, АГ-2ч.		ПривПО	ПривПО	ЦУС СарРС НВП МЭС
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино-Наливная	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	18.10.12	18.10.12				Разрыв транзита для ТР 1РП-110 на ПС Широкополье, АГ-2ч.		ПривПО	ПривПО	ЦУС СарРС НВП МЭС
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино-Наливная	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	19.10.12	19.10.12				Разрыв транзита для ТР 2РП-110 на ПС Широкополье, АГ-2ч.		ПривПО	ПривПО	ЦУС СарРС НВП МЭС
Северо-Восточное ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Аммиак-1, 2	Без откл.	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12				Разземление грозотроса		СВПО	СВПО	ЦУС СарРС, ЦПО, ПС Вольская
ВЛ-110	ВЛ-110 Стенная 1, 2	Без откл.	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12				Разземление грозотроса		СВПО	СВПО	ПС Горный
ВЛ-35	ВЛ-35 Возрождение - Хвалынская	Без откл.	-	-	-	-	-	-	31	01.10.12	31.10.12				ЭРР: питание ПС 35 кВ Хвалынская от ПС 220 кВ Возрождение. Отсутствие питание от ПС 220 кВ Вольская на период реконструкции ПС 35 кВ Хвалынская, АГ-ВЗ		СВПО	СВПО	ПС Возрождение
ПС Балаковская	В-110 Химволокно2	С откл.							5	08.10.12	12.10.12				Замена привода на ШР-110, замена силикагеля, доливка масла, ТО привода, АГ-4ч.	СВПО: согласовано с АГ 2ч.	НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	В-110 Дзержинская-1 ц	С откл.							5	08.10.12	12.10.12				Замена привода на ШР-110, замена силикагеля, доливка масла, ТО привода, проф. восстановление РЗА В-110 Дзержинская 1ц, АГ-4ч.	СВПО: согласовано с АГ 2ч.	НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	В-110 Т-3	С откл.							5	08.10.12	12.10.12				Замена привода на ШР-110, замена силикагеля, доливка масла, ТО привода, АГ-4ч.	СВПО: согласовано с АГ 2ч.	НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	В-110 Дзержинская-2 ц	Зам ОВ							5	15.10.12	19.10.12				Проф.контроль РЗА В-110 Дзержинская 2ц, АГ-4ч.		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Центральная	В-110 Голованово-2	Зам ОВ							9	08.10.12	16.10.12				ТР В-110 Голованово-2; ТР, ПИ ТТ-110кВ Голованово-2; проверка вторичных цепей и АПВ, АГ-4ч.		НВ ПМЭС	ПС Центральная	СВПО
ПС Центральная	ВЛ-110 ЗФУ-2	С откл.							2	10.10.12	11.10.12				Замена колонок изоляторов ОР-110 ЗФУ-2, АГ-4ч.	СВПО: согласовано с АГ 2ч.	НВ ПМЭС	СВПО	ПС Центральная
ПС Центральная	В-110 ПГ	С откл.							2	17.10.12	18.10.12				ПИ ТТ-110 ПГ, проверка вторичных цепей, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Центральная	СВПО

ПС Вольская	В-35 Комсомолец-1	С откл.							5	01.10.12	05.10.12				Капитальный ремонт В-35 Комсомолец-1, ПИ ТТ-35 Комсомолец-1, АГ-8ч.	СВПО: согласовано с АГ-2ч.	НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольская	1 сш-6 кВ	С откл.							2	04.10.12	05.10.12				ПИ 1 сш-6 кВ, АГ-4ч.	СВПО: при условии согласования потребителями.	НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Горный	ОВ-10	С откл.							1	01.10.12	01.10.12				ТО выключателя, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПСТГорный	СВПО
ПС Горный	4сш-10	С откл.							2	08.10.12	09.10.12				Проф.контроль суммарной защиты, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПСТГорный	СВПО
ПС Горный	СВ-4-10	С откл.							2	08.10.12	09.10.12				ТО выключателя, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПСТГорный	СВПО
Заволжское ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-2	С откл.	-	-	-	-	-	-	31	01.10.12	31.10.12				Реконструкция ВЛ-110 Дергачи-2 уч. Дергачи-Демьяе АГ-6ч.	В работе Дергачи-1	ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи 1	С откл.	-	-	-	-	-	-	31	01.10.12	31.10.12				Реконструкция ВЛ-110 Дергачи-1 уч.Ершов-Дергачи АГ-6ч.	В работе Дергачи-2	ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Ершов-Орловгай	С откл.	-	-	-	-	-	-	31	01.10.12	31.10.12	21	01.10.12	21.10.12	Реконструкция ВЛ-110 Ершов-Орловгай АГ-6ч.	ЦУС СарРС: срок изменен в связи с откл ВЛ 110 кВ Лепехинка - Новоузенск ПривПО с 22 по 26.	ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Ершов-Орловгай	С откл.	-	-	-	-	-	-	31	01.10.12	31.10.12	5	27.10.12	31.10.12	Реконструкция ВЛ-110 Ершов-Орловгай АГ-6ч.	ЦУС СарРС: срок изменен в связи с откл ВЛ 110 кВ Лепехинка - Новоузенск ПривПО с 22 по 26.	ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
Северное ПО																			
Предложений нет																			
Прихоперское ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Городская-1	С откл.	-	-	-	-	-	-	5	01.10.12	05.10.12				ТР, ТО ВЛ, ЛР-110 Городская-1 на ПС Балашихов-город, АГ-2ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Хопёр
ВЛ-110	ВЛ-110 Компрессорная-1	С откл.	-	-	-	-	-	-	8	01.10.12	10.10.12				ТР, ТО ЛР-110 КС-1 и РПГ-110 КС-1 на ПС Компрессорная, АГ-2ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Хопёр
ВЛ-110	ВЛ-110 Хопер –Казачка (ВЛ-110 Соцземледелие)	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	02.10.12	03.10.12				ТР, ТО ЛР-110 Хопёр и ЛР-110 Казачка на ПС Соцземледелие, АГ-2ч.		ПрихПО	ПрихПО	ЦУС СарРС, ПрбПО, ПС Хопер
ВЛ-110	ВЛ-110 Городская-2	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	08.10.12	09.10.12				ТР, ТО ЛР-110 Городская-2 на ПС Балашихов-город, АГ-2ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Хопёр
ВЛ-110	ВЛ-110 Романовка	С откл.	-	-	-	-	-	-	3	08.10.12	10.10.12				ТР, ТО ВЛ, ЛР-110 Хопёр на ПС Романовка, АГ-2ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Хопёр
ПС Хопер	В-110 Город-1	Зам ОБ							5	15.10.12	19.10.12				Проф.контроль РЗА В-110 Город-1, ТО привода и выключателя, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Хопер	ПрихПО
ПС Хопер	В-110 Город-2	Зам ОБ							2	22.10.12	23.10.12				Опробование АПВ В-110 Город-2, ТО привода и выключателя, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Хопер	ПрихПО

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети"

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

Начальник Управления капитального строительства

Начальник ЦУС-СОТУ НВ ПМЭС



А.В. Третьяков

И.И. Хуртов

В.Н. Дубов

В.В. Александров