

Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
В.Г. Луничкин
" 29 " 09 12

График ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на октябрь 2012 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
МЭС Волги - НВ ПМЭС																	
1	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики	С откл.							6	26.09.2012	01.10.2012	6	26.09.2012	01.10.2012	АГ-12ч. Замена изоляторов поврежденных, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, проверка распорок, верховой осмотр опор, снятие гнезд, ремонт провода, ремонт шлейфа анкерной опоры, виброзащита спешперехода.	ОДУ
2	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Красноармейская №2	С откл.							5	02.10.2012	06.10.2012	5	02.10.2012	06.10.2012	АГ-4ч.Замена изоляторов поврежденных, установка гасителей вибрации, ремонт провода, усиление сварных соединений, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, проверка распорок, верховой осмотр опор, снятие гнезд .	ОДУ
3	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Красноармейская №2	С откл.							3	08.10.2012	10.10.2012	3	07.10.2012	09.10.2012	АГ - 6 часа Замена дефектных изоляторов. ПК УРЗА	ОДУ
4	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Трубная	С откл.							5	23.10.2012	27.10.2012	5	22.10.2012	26.10.2012	АГ-4ч.Замена изоляторов поврежденных, установка гасителей вибрации, ремонт провода, усиление сварных соединений, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, проверка распорок, верховой осмотр опор, снятие гнезд.	ОДУ
5	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Саратовская ГЭС - Курдюм	С откл.							8	28.10.2012	04.11.2012				АГ-6ч.Замена изоляторов поврежденных, установка гасителей вибрации, ремонт провода, усиление сварных соединений, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, проверка распорок, верховой осмотр опор, снятие гнезд.	Отказ ОДУ: подать на ноябрь 2012
6	ВЛ 220 кВ	ВЛ-220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская №2 (ВЛ 220 кВ Саратов-2)	С откл.	11	21.08.2012	31.08.2012	11	30.09.2012	10.10.2012	11	30.09.2012	10.10.2012	11	15.10.2012	25.10.2012	АГ-6ч.Замена изоляторов поврежденных, замена фарфоровых изоляторов на стеклянные, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, ремонт провода, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, снятие гнезд .	ОДУ
7	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Кубра с отпайкой на ПС Возрождение (ВЛ 220 кВ СарГЭС - Кубра)	С откл.							4	22.10.2012	25.10.2012	4	22.10.2012	25.10.2012	АГ- 6 ч. Замена дефектных изоляторов.	ОДУ
8	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Ершов (ВЛ 220 кВ БАЭС - Ершов)	С откл.							7	03.10.2012	09.10.2012	7	03.10.2012	09.10.2012	Замена изоляторов поврежденных, замена гирлянд изоляторов полимерных на стеклянные, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, ремонт провода, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, снятие гнезд (а.г. 4 часа)	
9	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Аткарская - Екатериновка тяговая с отпайкой на ПС Екатериновка-газовая	С откл.							6	10.10.2012	15.10.2012				АГ-4 ч.Замена изоляторов поврежденных, замена гирлянд изоляторов полимерных на стеклянные, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, ремонт провода, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, снятие гнезд .	Отказ ОДУ: снижение надежности Саратовской энергосистемы в послеаварийных режимах в условиях одновременного ремонта Блока №1 и АТ-500/220 на БАЭС

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
10	В.Л 220 кВ	В.Л 220 кВ Курдюм - Саратовская	С откл.	10	01.10.2012	10.10.2012	10	11.10.2012	20.10.2012	6	15.10.2012	20.10.2012	6	08.10.2012	13.10.2012	АГ-4ч.Замена изоляторов поврежденных, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, ремонт провода, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, снятие гнезд .	ОДУ
11	В.Л 220 кВ	В.Л 220 кВ Ртищево - Екатериновка тяговая	С откл.							6	21.10.2012	26.10.2012				АГ-6ч.Замена изоляторов поврежденных, замена гирлянд изоляторов полимерных на стеклянные, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, ремонт провода, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, снятие гнезд .	Отказ ОДУ: снижение надежности Саратовской энергосистемы в послеаварийных режимах в условиях одновременного ремонта Блока №1 и АТ-500/220 на БАЭС
12	В.Л 220 кВ	В.Л 220 кВ Центральная - Подлесное	С откл.	5	21.10.2012	25.10.2012	5	21.10.2012	25.10.2012	5	25.10.2012	29.10.2012	5	26.10.2012	30.10.2012	Замена изоляторов поврежденных, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, ремонт провода, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, установка двухцепных гирлянд снятие гнезд (а.г. 6 часов)	
13	ПС 500 кВ Курдюм	ШСВ-220 кВ	С откл.							1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	Опробование АПВ, контроль изоляции вторичных цепей(а.г 1 час)	ОДУ
14	ПС 500 кВ Курдюм	ТН-220 1СП	С откл.	4	22.10.2012	25.10.2012	4	22.10.2012	25.10.2012	8	03.10.2012	10.10.2012	8	03.10.2012	10.10.2012	Замена кабеля (а.г. 6 часов)	
15	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 Курдюм-Аткарская	Зам. ОВ	7	08.10.2012	14.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	Опробование АПВ, контроль изоляции вторичных цепей(а.г 1 час)	
16	ПС 500 кВ Курдюм	АТ-1	С откл.							3	15.10.2012	17.10.2012				Проф.восстановление автоматики РПН (а.г. 2 часа)	Отказ РДУ: подать на ноябрь 2012 в срок годового графика.
17	ПС 220 кВ Красный Яр	ОВ-110 кВ	С откл.							1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	Замена опорной изоляции в яч-ке ОВ-110 (а.г 3 часа)	
18	ПС 220 кВ Красный Яр	2 СП-110 кВ	С откл.							4	08.10.2012	11.10.2012	4	08.10.2012	11.10.2012	Для безопасного выполнения работ при замене опорной изоляции в яч-ках В-110 ТЭЦ-3, В-110 Энгельс 1 ц(а.г 3 часа)	
19	ПС 220 кВ Красный Яр	В-110 кВ Энгельс-1ц.	Зам. ОВ							2	08.10.2012	09.10.2012	2	08.10.2012	09.10.2012	Замена опорной изоляции в яч-ке В-110 Энгельс 1 ц (а.г 3 часа)	
20	ПС 220 кВ Красный Яр	В-110 кВ ТЭЦ-3	Зам. ОВ							2	10.10.2012	11.10.2012	2	10.10.2012	11.10.2012	Замена опорной изоляции в яч-ке В-110 ТЭЦ-3(а.г 3 часа)	
21	ПС 220 кВ Красный Яр	1 с.ш.-220 кВ	С откл.							3	15.10.2012	17.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	Замене дефектной изоляции на ШР-220 АТ-1, замена силикагеля в В/О патронах ТН-220 1сп(а.г 3 часа)	РДУ: с сохранением транзита Подлесное-Красный Яр-Пушкино через ОШ-220 ПС 220 кВ Красный Яр
22	ПС 220 кВ Красный Яр	АТ-1	С откл.							3	15.10.2012	17.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	Замена дефектной изоляции на ШР-220 АТ-1, установка датчика тока проводимости РМ ДТУ-01 на ОПН-220 АТ-1 (а.г 3 часа)	
23	ПС 220 кВ Красный Яр	В-110 кВ АТ1	С откл.							3	15.10.2012	17.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	Замена опорной изоляции в яч-ке В-110 АТ-1(а.г 3 часа)	
24	ПС 220 кВ Красный Яр	В-110 кВ Энгельс-2ц.	Зам. ОВ							2	23.10.2012	24.10.2012	2	23.10.2012	24.10.2012	Замена опорной изоляции в яч-110 кВ Энгельс 2 ц, ТО- привода, замена силикагеля в В/О патронах на вводах 110 кВ. а.г. 3 часа)	
25	ПС 220 кВ Подлесное	СВ-220	С откл.							15	08.10.2012	22.10.2012	15	08.10.2012	22.10.2012	Замена масляного выключателя на элегазовый(а.г. ВЗ)	РДУ: с сохранением транзита Центральная-Подлесное-Красный Яр через ОШ-220 ПС 220 кВ Подлесное
26	ПС 220 кВ Балаковская	1сек.ш-110 кВ	С откл.							5	08.10.2012	12.10.2012	5	15.10.2012	19.10.2012	Замена приводов на ШР-110 Химволокино-2, ШР-110 Дзержинская 1ц, ШР-110 Центр-3, ШР-110 Центр-1, ШР-110 ТЭЦ4-1ц, ШР-110 ОВ-1-110,ШР-110 СР-1-110, ШР-110АТ-1, ШР-110 Т-3.(а.г. 4 часа)	
27	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 кВ Центр-1	С откл.							5	08.10.2012	12.10.2012	5	15.10.2012	19.10.2012	Замена привода на ШР-110, замена силикагеля, доливка масла, ТО привода(а.г. 4 часа)	
28	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 кВ Центр-3	С откл.							5	08.10.2012	12.10.2012	5	15.10.2012	19.10.2012	Замена привода на ШР-110, замена силикагеля, доливка масла, ТО привода(а.г. 4 часа)	
29	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 кВ ТЭЦ4-1ц	С откл.							5	08.10.2012	12.10.2012	5	15.10.2012	19.10.2012	Замена привода на ШР-110, замена силикагеля, доливка масла, ТО привода(а.г. 4 часа)	
30	ПС 220 кВ Балаковская	1ОВ-110 кВ	С откл.							5	08.10.2012	12.10.2012	5	15.10.2012	19.10.2012	Замена привода на ШР-110, замена силикагеля, доливка масла, ТО привода(а.г. 4 часа)	
31	ПС 220 кВ Балаковская	СВ-110	С откл.							5	08.10.2012	12.10.2012	5	15.10.2012	19.10.2012	Замена привода на ШР-110, замена силикагеля, доливка масла, ТО привода(а.г. 4 часа)	
32	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 кВ АТ-1	С откл.							5	08.10.2012	12.10.2012	5	15.10.2012	19.10.2012	Замена привода на ШР-110, замена силикагеля, доливка масла, ТО привода(а.г. 4 часа)	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
33	ПС 220 кВ Балаковская	2ОВ-110 кВ	Без откл.							5	15.10.2012	19.10.2012	5	08.10.2012	12.10.2012	Проф.контроль РЗА В-110 Дзержинская 2ц(а.г. 4 часа)	
34	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Пугачев-1ц	Зам. ОВ	6	01.10.2012	06.10.2012	6	01.10.2012	06.10.2012	6	01.10.2012	06.10.2012	6	01.10.2012	06.10.2012	ТР В-110 Пугачев-1,ТТ-110 Пугачёв-1 отбор проб масла с ТТ-110 Пугачёв-1,проверка вторичных цепей и АПВ (а.г. 2 часа)	
35	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Пугачев-2ц	Зам. ОВ	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	Проверка вторичных цепей и опробование АПВ В-110 Пугачев-2 (а.г. 2 часа)	
36	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 2сек	Без откл.	9	08.10.2012	16.10.2012	9	08.10.2012	16.10.2012	9	08.10.2012	16.10.2012	9	08.10.2012	16.10.2012	ТР В-110 Голованово-2; ТР, ПИ ТТ-110кВ Голованово-2; проверка вторичных цепей и АПВ (а.г. 2 часа)	
37	ПС 220 кВ Центральная	1сек.ОШ-110	С откл.							2	10.10.2012	11.10.2012	2	10.10.2012	11.10.2012	Замена колонок изоляторов ОР-110 ЗФУ-2(а.г. 4 часа)	
38	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 1сек	С откл.	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	Проверка вторичных цепей и опробование АПВ (а.г. 1 часа)	
39	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Подлесное	Зам. ОВ	9	22.10.2012	30.10.2012	9	22.10.2012	30.10.2012	9	22.10.2012	30.10.2012	9	22.10.2012	30.10.2012	ПИ ТТ-110 Подлесное, проф.контроль защит ЭПЗ-1636 и автоматики В-110 Подлесное(а.г. 2 часа)	
40	ПС 220 кВ Центральная	1сек.ОШ-110, 2сек.ОШ-110	С откл.							1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	Капитальный ремонт РПГ - 110 фВ - фС "Змейка"(а.г. 4 часа)	
41	ПС 220 кВ Горный	В-110 Ершов	С откл.							1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	Устранение нагрева ножей на ЛР-110 Ершов ф.А (а.г. 2 час)	
42	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Горный - Ершов с отпайками	С откл.	3	02.10.2012	04.10.2012	3	02.10.2012	04.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	ТР ВЧЗ-110 Ершов ф.А, устранение нагрева ножей ЛР-110 Ершов ф.А.(а.г. 2,5 часа)	
43	ПС 220 кВ Горный	СВ-220	С откл.							2	03.10.2012	04.10.2012	2	03.10.2012	04.10.2012	ТО привод, регулировка давления в колоннах СВ-220 и ТТ-220 (а.г. 1 час)	
44	ПС 220 кВ Хопер	ШСВ-110	С откл.							3	01.10.2012	03.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	Замена подставной ОСИ в яч. ШСВ-110 кВ.(а.г.ВЗ)	
45	ПС 220 кВ Хопер	В-110 Пады	Зам. ОВ							2	04.10.2012	05.10.2012	2	04.10.2012	05.10.2012	Замена подставной ОСИ в яч. В-110 Пады (а.г.ВЗ)	
46	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	С откл.							3	08.10.2012	10.10.2012	3	08.10.2012	10.10.2012	Замена подставной ОСИ в ячейке ОВ-110.(а.г.ВЗ)	
47	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	Без откл.							5	15.10.2012	19.10.2012	5	15.10.2012	19.10.2012	Проф.контроль РЗА В-110 Город-1, ТО привода и выключателя. (а.г.2часа)	
48	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	Без откл.	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	2	22.10.2012	23.10.2012	2	22.10.2012	23.10.2012	Опробование АПВ В-110 Город-2, ТО привода и выключателя. (а.г.2часа)	
49	ПС 220 кВ Хопер	ТН-110 1СШ	С откл.							3	24.10.2012	26.10.2012	3	24.10.2012	26.10.2012	Проф.восстановление вторичных цепей(а.г.2часа)	
50	ПС 220 кВ Хопер	АТ-1	С откл.	5	08.10.2012	12.10.2012	5	08.10.2012	12.10.2012	2	29.10.2012	30.10.2012	2	29.10.2012	30.10.2012	ПИ ТТ-220 АТ-1, отбор проб масла (а.г.2часа)	
51	ПС 220 кВ Ершов	1сек.1СШ-110	С откл.	4	01.10.2012	04.10.2012	4	01.10.2012	04.10.2012	4	01.10.2012	04.10.2012	4	01.10.2012	04.10.2012	Замена ОСИ на 1ШР-110 1ШСВ-110, 1ШР-110 1ОВ-110 (а.г.3 часа)	
52	ПС 220 кВ Ершов	1сек.2СШ-110	С откл.	4	08.10.2012	11.10.2012	4	08.10.2012	11.10.2012	6	05.10.2012	10.10.2012	6	05.10.2012	10.10.2012	Замена ОСИ на 2ШР-110 1ШСВ-110, 2ШР-110 1ОВ-110 (а.г.3 часа)	
53	ПС 220 кВ Ершов	1 ОВ-110	С откл.	7	03.10.2012	09.10.2012	7	03.10.2012	09.10.2012	8	01.10.2012	08.10.2012	8	01.10.2012	08.10.2012	Отбор проб масла с ТТ-110, замена ОСИ на 1ШР-110 и 2ШР-110 1ОВ-110 (а.г.3 часа)	
54	ПС 220 кВ Ершов	ШСВ-110 1сек	С откл.	11	01.10.2012	11.10.2012	11	01.10.2012	11.10.2012	8	03.10.2012	10.10.2012	8	03.10.2012	10.10.2012	Проф.испытания ТТ-110, замена ОСИ на 1ШР-110 и 2ШР-110 1ШСВ-110(а.г.3 часа)	
55	ПС 220 кВ Ершов	ТН-110 2сек.ОСШ	С откл.	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	Текущий ремонт(а.г.3 часа)	
Балаковская АЭС																	
56	Балаковская АЭС	Блок №1	С откл.	100	18.09.2012	26.12.2012	100	01.09.2012	09.12.2012	100	10.09.2012	18.12.2012	100	10.09.2012	18.12.2012	КР, АГ-В/З	ОДУ
57	Балаковская АЭС	1Т-1,2, 1ТСН-1,2	С откл.	70	21.09.2012	29.11.2012	70	21.09.2012	29.11.2012	80	12.09.2012	30.11.2012	80	12.09.2012	30.11.2012	ТР, замена ОПН, АГ-В/З	
58	Балаковская АЭС	В-220 1Т1	С откл.	21	21.09.2012	11.10.2012	21	21.09.2012	11.10.2012	80	12.09.2012	30.11.2012	80	12.09.2012	30.11.2012	Замена ВВ, ТО ТТ, АГ-В/З	
59	Балаковская АЭС	В-220 1Т2	С откл.	21	12.10.2012	01.11.2012	21	12.10.2012	01.11.2012	80	12.09.2012	30.11.2012	80	12.09.2012	30.11.2012	Замена ВВ, ТО ТТ, АГ-В/З	
60	Балаковская АЭС	АТ 500/220 кВ	С откл.	40	22.09.2012	31.10.2012	40	22.09.2012	31.10.2012	41	06.10.2012	15.11.2012	41	06.10.2012	15.11.2012	КР, замена ф."А", замена ТН АТ, замена ОПН, АГ-В/З	ОДУ
61	Балаковская АЭС	В-220 АТ	С откл.	40	22.09.2012	31.10.2012	40	22.09.2012	31.10.2012	41	06.10.2012	15.11.2012	41	06.10.2012	15.11.2012	Замена ВВ, ТО ТТ, замена ШР-1, АГ-В/З	
62	Балаковская АЭС	1СШ-220	С откл.	40	01.10.2012	09.11.2012	40	01.10.2012	09.11.2012	40	29.09.2012	07.11.2012	41	06.10.2012	15.11.2012	Замена ШР-1 на ВВ 1РТСН, ШСВ, АТ, ВЛ-220кВ, замена ОПН, ТН, ВВИ ТН, АГ-В/З	ОДУ
63	Балаковская АЭС	ШСВ-220	С откл.	40	01.10.2012	09.11.2012	40	01.10.2012	09.11.2012	40	29.09.2012	07.11.2012	41	06.10.2012	15.11.2012	Замена ВВ, ТО ТТ, замена ШР-1, АГ-В/З	ОДУ
64	Балаковская АЭС	В-220 Горный	Зам. ОВ	5	01.10.2012	05.10.2012	5	01.10.2012	05.10.2012	7	01.10.2012	07.10.2012	7	01.10.2012	07.10.2012	Замена ШР-1, ТО ТТ, с заменой ВВ на ОВ, АГ-В/З	
65	Балаковская АЭС	В-220 АЭС-1	Зам. ОВ	5	08.10.2012	12.10.2012	5	08.10.2012	12.10.2012	7	08.10.2012	14.10.2012	7	08.10.2012	14.10.2012	Замена ШР-1, ТО ТТ, с заменой ВВ на ОВ, АГ-В/З	
66	Балаковская АЭС	В-220 АЭС-2	Зам. ОВ	5	15.10.2012	19.10.2012	5	15.10.2012	19.10.2012	7	15.10.2012	21.10.2012	7	15.10.2012	21.10.2012	Замена ШР-1, ТО ТТ, с заменой ВВ на ОВ, АГ-В/З	
67	Балаковская АЭС	В-220 Ершов	Зам. ОВ	5	22.10.2012	26.10.2012	5	22.10.2012	26.10.2012	7	22.10.2012	28.10.2012	7	22.10.2012	28.10.2012	Замена ШР-1, ТО ТТ, с заменой ВВ на ОВ, АГ-В/З	
68	Балаковская АЭС	В-220 Степная	Зам. ОВ	5	29.10.2012	02.11.2012	5	29.10.2012	02.11.2012	7	29.10.2012	04.11.2012	7	29.10.2012	04.11.2012	Замена ШР-1, ТО ТТ, с заменой ВВ на ОВ, АГ-В/З	
Саратовская ГЭС																	
69	ВЛ 220 кВ	ВЛ-220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская №2 (ВЛ 220 кВ Саратов-2)	С откл.	1	15.06.2012	15.06.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	АГ-2 ч. БВР при ТО: В-Саратов 2, КС-Саратов 2, ВЗ-Саратов 2, покрасна м/к КС-Саратов 2.	ОДУ
70	Саратовская ГЭС	В-220 Саратов-2	С откл.	1	15.06.2012	15.06.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	АГ-2 ч. ТО: В-Сар.2, ТТ-В-Сар.2, КС-Сар.2, ВЗ-Сар.2, покраска м/к КС-Сар.2.	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
71	Саратовская ГЭС	Бл. Т-1 220/10,5 кВ, В-220 1Т	С откл.	166	18.06.2012	30.11.2012	166	18.06.2012	30.11.2012	166	18.06.2012	30.11.2012	166	18.06.2012	30.11.2012	АГ-срок заявки. ТП: 1Т; ТО: В-1Т, ТТ-В-1Т, РЛ-1Т, покраска м/к В-1Т, ТТ-В-1Т, РЛ-1Т.	
72	Саратовская ГЭС	Бл. Т-4 220/10,5 кВ, В-220 4Т	С откл.	8	10.10.2012	17.10.2012	8	10.10.2012	17.10.2012	8	10.10.2012	17.10.2012	8	10.10.2012	17.10.2012	АГ-6 ч. ТР: 4Т; ТО: В-4Т, ТТ-В-4Т, РЛ-4Т, покраска м/к.	
73	Саратовская ГЭС	Бл. Т-3 220/10,5 кВ, В-220 3Т	С откл.							1	06.10.2012	06.10.2012	1	06.10.2012	06.10.2012	АГ-2 ч. БВР: Останов с 0-01 до 14-00 для устранения дефекта по протечке в перекрытии прохода кабеля 220кВ на выходе к трансформатору 3Т. Осмотр, контроль нагрева паянных соединений добоновых частей обмотки статора ГГ-9	
74	Саратовская ГЭС	2сек-35, В-102Т	С откл.							2	21.10.2012	22.10.2012	2	21.10.2012	22.10.2012	АГ-4 ч. БВр: Наладка РЗА Г-23 после ТП	
75	Саратовская ГЭС	102Т	С откл.							2	21.10.2012	22.10.2012	2	21.10.2012	22.10.2012	АГ-4 ч. БВр: Наладка РЗА Г-23 после ТП	
МРСК Волги - ЦПО																	
76	ПС 110 кВ Кировская	2сек-110	С откл.							10	01.10.2012	10.10.2012	10	15.10.2012	24.10.2012	Демонтаж и монтаж, пуско-наладка: ТН-110 2см, ТН-110 ф. С "ТЭЦ-5", ТТ-110 СВ-110. АГ-4ч.	
77	ПС 110 кВ Кировская	ТН-110 2сек	С откл.							10	01.10.2012	10.10.2012	10	15.10.2012	24.10.2012	Демонтаж и монтаж, пуско-наладка: ТН-110 2см, ТН-110 ф. С "ТЭЦ-5", ТТ-110 СВ-110, замер электро-технических характеристик. АГ- 4ч.	
78	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ5 - Кировская с отпайками	С откл.							3	01.10.2012	03.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	Демонтаж и монтаж, пуско-наладка: ТН-110 ф. С "ТЭЦ-5", АГ-1ч.	
79	ПС 110 кВ Кировская	СВ-110	С откл.							10	01.10.2012	10.10.2012	10	15.10.2012	24.10.2012	Демонтаж и монтаж, пуско-наладка: ТН-110 2см, ТН-110 ф. С "ТЭЦ-5", ТТ-110 СВ-110, замер электро-технических характеристик. АГ- 3ч.	
80	ПС 110 кВ Кировская	Т2	С откл.							10	01.10.2012	10.10.2012	10	15.10.2012	24.10.2012	Демонтаж и монтаж, пуско-наладка: ТН-110 2см, ТН-110 ф. С "ТЭЦ-5", ТТ-110 СВ-110, АГ-3ч.	
81	ПС 110 кВ Кировская	В-110 ТЭЦ-5	С откл.							10	01.10.2012	10.10.2012	10	15.10.2012	24.10.2012	Демонтаж и монтаж, пуско-наладка: ТН-110 2см, ТН-110 ф. С "ТЭЦ-5", ТТ-110 СВ-110, АГ-3ч.	
82	ПС 110 кВ Западная	В-110 ТЭЦ-2	С откл.							14	01.10.2012	14.10.2012	14	01.10.2012	14.10.2012	Для безопасного производства работ по устройству здания ЗРУ-110, замер электро-технических характеристик. АГ- 2ч.	
83	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ	С откл.							2	02.10.2012	03.10.2012	2	02.10.2012	03.10.2012	Для безопасного производства работ по демонтажу ошиновки 110 кВ от линейного портала ТЭЦ-2-Западная до шинного портала на ПС 110 кВ Западная, АГ-3ч.	
84	ПС 110 кВ Западная	1сек-110	С откл.							5	02.10.2012	06.10.2012	5	02.10.2012	06.10.2012	Для безопасного производства работ по демонтажу шинного портала 1см-110 и монтажу нового шинного портала. АГ-ВЗ	
85	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ	С откл.							1	06.10.2012	06.10.2012	1	06.10.2012	06.10.2012	Для безопасного производства работ по монтажу ошиновки 110 кВ от линейного портала ТЭЦ-2-Западная до шинного портала на ПС 110 кВ Западная, АГ-3ч.	
86	ПС 110 кВ Кировская	1сек-110	С откл.	2	08.10.2012	09.10.2012	2	08.10.2012	09.10.2012	2	11.10.2012	12.10.2012	2	01.10.2012	02.10.2012	Для безопасного производства работ по	
87	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №1	С откл.	2	08.10.2012	09.10.2012	2	08.10.2012	09.10.2012	2	11.10.2012	12.10.2012	2	01.10.2012	02.10.2012	ТР ЛР-35 ГРЭС 1ц, ШР-35 ГРЭС 1ц, В-35 ГРЭС 1ц, ЛР-35 ГРЭС 3ц, ШР-35	
88	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №3	С откл.	2	08.10.2012	09.10.2012	2	08.10.2012	09.10.2012	2	11.10.2012	12.10.2012	2	01.10.2012	02.10.2012	ГРЭС 3ц, В-35 ГРЭС 3ц, ЛР-35	
89	ПС 110 кВ Кировская	В-35 Т1	С откл.	2	08.10.2012	09.10.2012	2	08.10.2012	09.10.2012	2	11.10.2012	12.10.2012	2	01.10.2012	02.10.2012	Соколовогорская 1ц, ШР-35	
90	ПС 110 кВ Кировская	В-35 ГРЭС-1	С откл.	2	08.10.2012	09.10.2012	2	08.10.2012	09.10.2012	2	11.10.2012	12.10.2012	2	01.10.2012	02.10.2012	Соколовогорская 1ц, В-35	
91	ПС 110 кВ Кировская	В-35 ГРЭС-3	С откл.	2	08.10.2012	09.10.2012	2	08.10.2012	09.10.2012	2	11.10.2012	12.10.2012	2	01.10.2012	02.10.2012	Соколовогорская 1ц, РТН-35 1см, ШР-	
92	ПС 110 кВ Кировская	ТН-35 1сек	С откл.	2	08.10.2012	09.10.2012	2	08.10.2012	09.10.2012	2	11.10.2012	12.10.2012	2	01.10.2012	02.10.2012	Демонтаж и монтаж, пуско-наладка: ТН-110 ф. С "Саратовская". Для безопасного производства работ по КР ЛР-110 Саратовская-Кировская на ПС 110 кВ Кировская, АГ-2ч.	
93	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Саратовская - Кировская с отпайками	С откл.	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	3	13.10.2012	15.10.2012	3	03.10.2012	05.10.2012	Демонтаж и монтаж, пуско-наладка: ТН-110 1см, ТН-110 ф. С "Саратовская", ТТ-110 "Саратовская", демонтаж ТТ-110 Т-1. ТР 1ШР-110, АГ-3 ч.	
94	ПС 110 кВ Кировская	СВ-110	С откл.							10	13.10.2012	22.10.2012	10	03.10.2012	12.10.2012	Демонтаж и монтаж, пуско-наладка: ТН-110 1см, ТН-110 ф. С "Саратовская", ТТ-110 "Саратовская", демонтаж ТТ-110 Т-1. ТР 1ШР-110, АГ-3 ч.	
95	ПС 110 кВ Кировская	В-110 Саратовская	С откл.	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	10	13.10.2012	22.10.2012	10	03.10.2012	12.10.2012	Демонтаж и монтаж, пуско-наладка: ТН-110 1см, ТН-110 ф. С "Саратовская, ТТ-110 "Саратовская", демонтаж ТТ-110 Т-1. Для безопасного производства работ по КР ЛР-110 Саратовская-Кировская, ШР-110 Саратовская на ПС 110 кВ Кировская, АГ-3ч.	
96	ПС 110 кВ Кировская	1сек-110	С откл.	3	10.10.2012	12.10.2012	3	10.10.2012	12.10.2012	10	13.10.2012	22.10.2012	10	03.10.2012	12.10.2012	Демонтаж и монтаж, пуско-наладка: ТН-110 1см, ТН-110 ф. С "Саратовская", ТТ-110 "Саратовская", демонтаж ТТ-110 Т-1. Для безопасного производства работ по КР ШР-110 Саратовская, ТР 1ШР-110, ТР-110 Т-1, АГ- 4ч.	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
97	ПС 110 кВ Кировская	ТН-110 1сек	С откл.							10	13.10.2012	22.10.2012	10	03.10.2012	12.10.2012	Демонтаж и монтаж, пуско-наладка: ТН-110 1сш, ТН-110 ф. С "Саратовская", ТТ-110 "Саратовская", демонтаж ТТ-110 Т-1, замер электро-технических характеристик, АГ-4 ч.	
98	ПС 110 кВ Кировская	Т1	С откл.	3	10.10.2012	12.10.2012	3	10.10.2012	12.10.2012	10	13.10.2012	22.10.2012	10	03.10.2012	12.10.2012	Демонтаж и монтаж, пуско-наладка: ТН-110 1сш, ТН-110 ф. С "Саратовская", ТТ-110 "Саратовская", демонтаж ТТ-110 Т-1. Для безопасного производства работ по КР ШР-110 Саратовская, ТР ШР-110, ТР-110 Т-1. КР В-6 1сш №1, №2, В-6 3сш №1, №2, ТР Т-1, ЗРН-110 Т-1, ТР-35 Т-1, реактора 6 Т-1, замер электро-технических характеристик, АГ-4ч.	
99	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Аткарская - Татицево тяговая с отпайкой на ПС Кологривовка	С откл.							5	15.10.2012	19.10.2012	5	15.10.2012	19.10.2012	ТО, АГ-2ч.	
100	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Саратовская - Западная	С откл.							2	15.10.2012	16.10.2012	2	15.10.2012	16.10.2012	Для безопасного производства работ по демонтажу ошиновки 110 кВ от линейного портала Саратовская-Западная до шинного портала на ПС 110 кВ Западная, АГ-3ч.	
101	ПС 110 кВ Западная	В-110 Саратовская	С откл.							17	15.10.2012	31.10.2012	17	15.10.2012	31.10.2012	Для безопасного производства работ по устройству здания ЗРУ-110, АГ-2ч.	
102	ПС 110 кВ Западная	2сек-110	С откл.							6	15.10.2012	20.10.2012	6	15.10.2012	20.10.2012	Для безопасного производства работ по демонтажу шинного портала 2сш-110 и монтажу нового шинного портала, АГ-ВЗ	
103	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Саратовская - Западная	С откл.							1	20.10.2012	20.10.2012	1	20.10.2012	20.10.2012	Для безопасного производства работ по монтажу ошиновки 110 кВ от линейного портала Саратовская-Западная до шинного портала на ПС 110 кВ Западная, АГ-3ч.	
104	ПС 110 кВ Кировская	Т2	С откл.							4	27.10.2012	30.10.2012	4	27.10.2012	30.10.2012	Демонтаж ШМ-6 Т-2 от Т-2 до Т-1, ввод в работу КЛ-6 перемычки от Т-2 до ошиновки в реакторной Т-2. Монтаж кабельной перемычки от Т-2 до ошиновки в реакторной Т-2, АГ-4ч.	
105	ПС 110 кВ Кировская	2сек-110	С откл.	3	29.10.2012	31.10.2012	3	29.10.2012	31.10.2012	2	29.10.2012	30.10.2012	2	29.10.2012	30.10.2012	Для безопасного производства работ по ТР ЛР-35 ГРЭС 2ц, ШР-35 ГРЭС 2ц, ЛР-35 Университетская, ШР-35 Университетская, ЛР-35 Соколовгорская 2ц, ШР-35 Соколовгорская 2ц, В-35 ГРЭС 2ц, В-35 Университетская, В-35 Соколовгорская 2ц, РТН-35 2сш, ШР-35 Т-2, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.	
106	ПС 110 кВ Кировская	В-35 Т2	С откл.							2	29.10.2012	30.10.2012	2	29.10.2012	30.10.2012		
107	ПС 110 кВ Кировская	В-35 ГРЭС-2	С откл.							2	29.10.2012	30.10.2012	2	29.10.2012	30.10.2012		
108	ПС 110 кВ Кировская	ТН-35 2сек	С откл.	3	29.10.2012	31.10.2012	3	29.10.2012	31.10.2012	2	29.10.2012	30.10.2012	2	29.10.2012	30.10.2012		
109	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №2	С откл.	3	29.10.2012	31.10.2012	3	29.10.2012	31.10.2012	2	29.10.2012	30.10.2012	2	29.10.2012	30.10.2012		
110	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ Кировская - Университетская	С откл.	3	29.10.2012	31.10.2012	3	29.10.2012	31.10.2012	2	29.10.2012	30.10.2012	2	29.10.2012	30.10.2012		
111	ПС 110 кВ Кировская	Т1	С откл.							7	31.10.2012	06.11.2012				Демонтаж ШМ-6 Т-2 от Т-1 до здания ЗРУ-6, АГ-3ч.	Отказ Р/Д/У: включить предложения в график ремонта на ноябрь 2012
МРСК Волги - ПрбПО																	
112	ПС 110 кВ Распределительная	1сек.ОШ-110	С откл.	12	15.10.2012	26.10.2012	12	15.10.2012	26.10.2012	12	15.10.2012	26.10.2012	12	15.10.2012	26.10.2012	Реконструкция - установка 2-х трансформаторов и ячеек для плавки гололёда, АГ-2ч.	
113	ПС 110 кВ Распределительная	2сек.ОШ-110	С откл.	12	15.10.2012	26.10.2012	12	15.10.2012	26.10.2012	12	15.10.2012	26.10.2012	12	15.10.2012	26.10.2012	Реконструкция - установка 2-х трансформаторов и ячеек для плавки гололёда, АГ-2ч.	
МРСК Волги - ПривПО																	
114	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Маркс - Бородаевка	С откл.							7	01.10.2012	07.10.2012	7	01.10.2012	07.10.2012	Монтаж ВОЛС, АГ-3ч.	
115	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Подлесное - Ивановка с отпайками (Семеновка-2)	С откл.							5	08.10.2012	12.10.2012	5	08.10.2012	12.10.2012	КР ЛР-110 Семеновка-2ц на ПС 110 кВ Семеновка, АГ-ВЗ	
116	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦЗ - Пушкино II цепь с отпайкой на ПС Анисовка тяговая	С откл.							3	11.10.2012	13.10.2012	3	11.10.2012	13.10.2012	Участок оттайка на ПС 110 кВ Анисовка тяговая, КР, АГ-2ч.	
117	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦЗ - Пушкино II цепь с отпайкой на ПС Анисовка тяговая	С откл.							5	15.10.2012	19.10.2012	7	04.10.2012	10.10.2012	КР, АГ-2ч.	
118	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка - Новоузенск	С откл.							5	22.10.2012	26.10.2012	5	15.10.2012	19.10.2012	Замена дефектной изоляции, АГ-2ч.	
119	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦЗ - Красный Яр II цепь с отпайками (Энгельс-2)	С откл.							15	22.10.2012	05.11.2012	15	22.10.2012	05.11.2012	Монтаж ВОЛС, АГ-3ч.	
120	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Наливная-Ершов	С откл.							2	22.10.2012	23.10.2012	2	22.10.2012	23.10.2012	ТР ЛР-110 Мокроус на ПС 110 кВ Наливная, АГ-2ч.	
121	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Наливная-Ершов	С откл.							4	22.10.2012	25.10.2012	4	22.10.2012	25.10.2012	ТР ЛР-110 Мокроус, ОР-110 Мокроус на ПС 110 кВ Наливная, АГ-2ч.	
122	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка - Гмелинка	Без откл.							13	01.10.2012	13.10.2012	13	01.10.2012	13.10.2012	ЗРР: увеличение перетока в Волгоградскую ЭС до 15 МВт, для питания тупиковой нагрузки.	
123	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка - Гмелинка	Без откл.							3	22.10.2012	24.10.2012	3	22.10.2012	24.10.2012	ЗРР: увеличение перетока в Волгоградскую ЭС до 15 МВт, для питания тупиковой нагрузки.	
МРСК Волги - СВПО																	
124	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Подлесное - Ивановка с отпайками (Семеновка-2)	С откл.	1	28.08.2012	28.08.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	ТР ОР-110 Семёновка-2ц на ПС 110 кВ Ивановка, АГ-2ч.	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
125	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Вольская с отпайкой на ПС Буровка тяговая (ВЛ 220 кВ Сенная-2)	С откл.	5	08.10.2012	12.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	3	10.10.2012	12.10.2012	СР ВЛ 220 кВ, АГ-3ч.	
МРСК Волги - ЗавПО																	
126	ВЛ 110 кВ	Перенос точки раздела сети 110кВ Самара-Саратов на В-110 Урожайная ПС Озинская	Без откл.							31	01.10.2012	31.10.2012	31	01.10.2012	31.10.2012	Размыкание транзита по ВЛ 110 кВ Дергачи-1, ВЛ 110 кВ Дергачи-2, в связи с реконструкцией участков Ершов-Дергачи-1, Дергачи-Демьяс поочередно, АГ-6ч.	
127	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Озинки - Семиглавый Мар	Без откл.							62	26.10.2012	26.12.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	Перевод ТН, ТС с В-110 С. Мар на СОВ-110, в связи с опробованием В-110 С. Мар на ПС 110 кВ Озинская, АГ-1ч.	
МРСК Волги - СевПО																	
128	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Горный - Пугачев	С откл.							5	01.10.2012	05.10.2012	5	10.10.2012	16.10.2012	Замена дефектной изоляции, верховая ревизия провода, грозотроса, АГ-6ч.	
МРСК Волги - ПрихПО																	
129	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая - Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	С откл.	31	01.10.2012	31.10.2012	28	04.10.2012	31.10.2012	31	01.10.2012	31.10.2012	31	01.10.2012	31.10.2012	КР, реконструкция ВЛ уч. оп № 253-№ 469, АГ-240ч.	
130	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая - Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	Без откл.							31	01.10.2012	31.10.2012	31	01.10.2012	31.10.2012	ЗРР, ввод в работу уч. ПС 110 кВ Хопер-2 тяговая -оп. №191-ПС 110 кВ Родничок для резервирования ПС 110 кВ Хопер-2 тяговая, АГ-ВЗ	
131	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопер - Котоврас	С откл.	3	01.10.2012	03.10.2012	3	01.10.2012	03.10.2012	3	01.10.2012	03.10.2012	3	08.10.2012	10.10.2012	ТР, ТО ВЛ, АГ-1ч.	
132	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр - Янтарная (Янтарная)	С откл.	2	04.10.2012	05.10.2012	2	04.10.2012	05.10.2012	2	04.10.2012	05.10.2012	2	11.10.2012	12.10.2012	ТР, ТО ВЛ, АГ-1ч.	
133	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)	С откл.							1	16.10.2012	16.10.2012	1	13.10.2012	13.10.2012	ЗРР ППГ ВЛ-110кВ ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) на уч. ПС 110кВ Аркадак-тяговая - ПС 110кВ Янтарная и ВЛ-110кВ Котоврас-Янтарная с отпайкой на ПС Пады-тяговая □	
134	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Котоврас - Янтарная с отпайкой на ПС Пады тяговая	С откл.							1	16.10.2012	16.10.2012	1	13.10.2012	13.10.2012	ЗРР ППГ ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) (уч.Аркадак-тяг.-Ртищево) 3-х фазным КЗ с ПС Аркадак-тяг. на ОРПГ-110 ПС Ртищево-220; U-27,5кВ, I-626А, АГ-1 час	
135	ПС 110 кВ Янтарная	ОШ-110	С откл.							1	16.10.2012	16.10.2012	1	13.10.2012	13.10.2012	3-х фазным КЗ с ПС Аркадак-тяговая через ОШ-110кВ ПС Янтарная на РПГ-110 ПС Котоврас. U-27.5кВ, I-529А. АГ-1 час.	
136	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)	С откл.							1	16.10.2012	16.10.2012	1	13.10.2012	13.10.2012	ЗРР ППГ ВЛ-110кВ ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) (уч.Аркадак-тяг.-Ртищево) 3-х фазным КЗ с ПС Аркадак-тяг. на ОРПГ-110 ПС Ртищево-220; U-27,5кВ, I-626А, АГ-1 час	
137	ПС 220 кВ Ртищево	ОШ-110	С откл.							1	16.10.2012	16.10.2012	1	14.10.2012	14.10.2012	ЗРР ППГ ВЛ-110кВ ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) (уч. ПС Аркадак-тяговая - ПС Янтарная) + ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 2 цепь (ВЛ-110кВ Ртищевская-2) 3-х фазным КЗ с ПС Аркадак-тяговая через ОШ-110кВ ПС Янтарная на ОРПГ-110 ПС Ртищево-220. U-27.5кВ, I-626А АГ-1 час.	
138	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)	С откл.							1	17.10.2012	17.10.2012	1	14.10.2012	14.10.2012	ЗРР ППГ ВЛ-110кВ ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) (уч. ПС Аркадак-тяговая - ПС Янтарная) + ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная (ВЛ-110кВА Янтарная) 3-х фазным КЗ с ПС Аркадак-тяговая через ОШ-110кВ ПС Янтарная на РПГ-110 ПС Хопер-220. U-27.5кВ, I-574А. АГ-1 час	
139	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищевская - Янтарная II цепь (Ртищевская-2)	С откл.							1	17.10.2012	17.10.2012	1	14.10.2012	14.10.2012	ЗРР ППГ ВЛ-110кВ ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) (уч. ПС Аркадак-тяговая - ПС Янтарная) + ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная (ВЛ-110кВА Янтарная) 3-х фазным КЗ с ПС Аркадак-тяговая через ОШ-110кВ ПС Янтарная на РПГ-110 ПС Хопер-220. U-27.5кВ, I-574А. АГ-1 час	
140	ПС 110 кВ Янтарная	ОШ-110	С откл.							1	17.10.2012	17.10.2012	1	14.10.2012	14.10.2012	ЗРР ППГ ВЛ-110кВ ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) (уч. ПС Аркадак-тяговая - ПС Янтарная) + ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная (ВЛ-110кВА Янтарная) 3-х фазным КЗ с ПС Аркадак-тяговая через ОШ-110кВ ПС Янтарная на РПГ-110 ПС Хопер-220. U-27.5кВ, I-574А. АГ-1 час	
141	ПС 220 кВ Ртищево	ОШ-110	С откл.							1	17.10.2012	17.10.2012	1	14.10.2012	14.10.2012	ЗРР ППГ ВЛ-110кВ ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) (уч. ПС Аркадак-тяговая - ПС Янтарная) + ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная (ВЛ-110кВА Янтарная) 3-х фазным КЗ с ПС Аркадак-тяговая через ОШ-110кВ ПС Янтарная на РПГ-110 ПС Хопер-220. U-27.5кВ, I-574А. АГ-1 час	
142	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)	С откл.							1	17.10.2012	17.10.2012	1	14.10.2012	14.10.2012	ЗРР ППГ ВЛ-110кВ ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) (уч. ПС Аркадак-тяговая - ПС Янтарная) + ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная (ВЛ-110кВА Янтарная) 3-х фазным КЗ с ПС Аркадак-тяговая через ОШ-110кВ ПС Янтарная на РПГ-110 ПС Хопер-220. U-27.5кВ, I-574А. АГ-1 час	
143	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр - Янтарная (Янтарная)	С откл.							1	17.10.2012	17.10.2012	1	14.10.2012	14.10.2012	ЗРР ППГ ВЛ-110кВ ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) (уч. ПС Аркадак-тяговая - ПС Янтарная) + ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная (ВЛ-110кВА Янтарная) 3-х фазным КЗ с ПС Аркадак-тяговая через ОШ-110кВ ПС Янтарная на РПГ-110 ПС Хопер-220. U-27.5кВ, I-574А. АГ-1 час	
144	ПС 110 кВ Янтарная	ОШ-110	С откл.							1	17.10.2012	17.10.2012	1	14.10.2012	14.10.2012	ЗРР ППГ ВЛ-110кВ ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) (уч. ПС Аркадак-тяговая - ПС Янтарная) + ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная (ВЛ-110кВА Янтарная) 3-х фазным КЗ с ПС Аркадак-тяговая через ОШ-110кВ ПС Янтарная на РПГ-110 ПС Хопер-220. U-27.5кВ, I-574А. АГ-1 час	
145	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Байчурово тяговая - Балашовская	С откл.							5	01.10.2012	05.10.2012	5	01.10.2012	05.10.2012	1. Средний ремонт ЛР 110 с заменой ОСИ на ПС 500 кВ Балашовская	
ВоТГК - Энгельсская ТЭЦ-3																	
146	Энгельсская ТЭЦ-3	1сек.2СШ-110	С откл.	12	24.09.2012	05.10.2012	12	22.10.2012	02.11.2012	12	22.10.2012	02.11.2012	12	22.10.2012	02.11.2012	Т.Р. ШР1с2ш всех присоединений. АГ-срок заявки.	
147	Энгельсская ТЭЦ-3	2СВ-110	С откл.	12	24.09.2012	05.10.2012	12	22.10.2012	02.11.2012	12	22.10.2012	02.11.2012	12	22.10.2012	02.11.2012	Т.Р. В-110 "2СВ-110", Т.Р. ШР1с2ш. АГ-срок заявки.	
148	Энгельсская ТЭЦ-3	В-110 Пушкино-1ц	Зам. ОВ	1	24.09.2012	24.09.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	Т.Р. ШР1с2ш "Пушкино-1ц". А.Г.-срок заявки.	
149	Энгельсская ТЭЦ-3	В-110 Пушкино-2ц	Зам. ОВ	1	25.09.2012	25.09.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	Т.Р. ШР1с2ш "Пушкино-1ц". А.Г.-срок заявки.	
150	Энгельсская ТЭЦ-3	В-110 Т-1	С откл.	1	26.09.2012	26.09.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	Т.Р. ШР1с2ш ячейка №3 "Т-1". А.Г.-срок заявки.	
151	Энгельсская ТЭЦ-3	В-110 ТЭЦ2-2ц	Зам. ОВ	1	27.09.2012	27.09.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	Т.Р. ШР1с2ш "ТЭЦ-2 1ц". А.Г.-срок заявки.	
152	Энгельсская ТЭЦ-3	В-110 ТЭЦ2-1ц	Зам. ОВ	1	28.09.2012	28.09.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	Т.Р. ШР1с2ш "ТЭЦ-2 1ц". А.Г.-срок заявки.	
153	Энгельсская ТЭЦ-3	ОВ-110	С откл.	1	01.10.2012	01.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	Т.Р. ШР1с2ш ячейка № 6 "ОВ-110". А.Г.-срок заявки.	
154	Энгельсская ТЭЦ-3	ШСВ-110 1 сек.	С откл.	1	03.10.2012	03.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	Т.Р. В-110кВ ШР1с2ш ячейка №8 "ШСВ-110 кВ" ,АГ-срок заявки.	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
155	Энгельсская ТЭЦ-3	ОВ-110	Без откл.	1	04.10.2012	04.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	Т.Р. В-110кВ ШР1с2ш ячейка №9 "Лесозаводская-I цепь" А.Г.-срок заявки.	
156	Энгельсская ТЭЦ-3	В-110 Т-3	С откл.	1	05.10.2012	05.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	Т.Р. В-110кВ ШР1с2ш ячейка №10 "Т-3" А.Г. -срок заявки.	
157	Энгельсская ТЭЦ-3	В-110 Пушкино-2ц	Зам. ОВ	5	15.10.2012	19.10.2012	5	08.10.2012	12.10.2012	5	08.10.2012	12.10.2012	5	08.10.2012	12.10.2012	Т.Р. В -110 ячейка №2 "Пушкино II ц" А.Г. - 8ч.	
ВоТГК - Балаковская ТЭЦ-4																	
158	Балаковская ТЭЦ-4	Т5	С откл.	5	13.08.2012	17.08.2012	5	13.08.2012	17.08.2012	5	01.10.2012	05.10.2012	5	01.10.2012	05.10.2012	ТО УРЗА в объеме "К"; замена форфоровой изоляции 110кВ; А.Г.- срок заявки	
ВоТГК - Саратовская ТЭЦ-5																	
159	Саратовская ТЭЦ-5	В-110 Блок-4	С откл.	12	01.10.2012	12.10.2012	12	01.10.2012	12.10.2012	12	01.10.2012	12.10.2012	12	01.10.2012	12.10.2012	Т.Р. В-110кВ в/в испытания вводов, тр-ра А.Г.- В.З.	Волжская ТГК: при выводе основного оборудования.
160	Саратовская ТЭЦ-5	В-110 Блок-3	С откл.	13	20.09.2012	02.10.2012	13	20.09.2012	02.10.2012	13	20.09.2012	02.10.2012	13	20.09.2012	02.10.2012	Т.Р. и в/в испытания вводов В-110кВ. А.Г. - В.З.	Волжская ТГК: при выводе основного оборудования.
161	Саратовская ТЭЦ-5	В-110 Курдюм-2ц	Зам. ШОВ	30	25.10.2012	23.11.2012	30	25.10.2012	23.11.2012	30	25.10.2012	23.11.2012	30	25.10.2012	23.11.2012	Т.Р. В-110кВ Курдюм 2ц. А.Г.- 4 часа.	
162	Саратовская ТЭЦ-5	ШОВ-110 1сек.	Без откл.	27	28.09.2012	24.10.2012	27	28.09.2012	24.10.2012	27	28.09.2012	24.10.2012	27	28.09.2012	24.10.2012	Т.Р. и в/в испытания В-110кВ Затон-2ц. А.Г. - 6ч.	
РЖД - Приволжская ЖД																	
163	ПС 220 кВ Екатериновка тяговая	1сек-220	Вкл. РП							1	23.10.2012	23.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	Отбор проб масла ТН-220. А.Г.-2ч.	
164	ПС 220 кВ Екатериновка тяговая	2сек-220	Вкл. РП							1	24.10.2012	24.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	Отбор проб масла ТН-220. А.Г.-2ч.	

Начальник СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ

Начальник ОДС Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ


А. А. Синецкий


П.В. Кендин