

"УТВЕРЖДАЮ"
 Заместитель директора
 по техническим вопросам -
 главный инженер
 филиала ОАО "МРСК Волги" -
 "Пензаэнерго"


 М.А. Кожевников
 30.12.2012г.

**График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго»,
 являющихся объектами диспетчеризации Пензенского РДУ,
 на декабрь 2012 года**

Наименование объекта	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	
диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)													Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
Декабрь													
ВЛ-110 кВ													
Кузнецкое ПО													
ВЛ 110кВ Кузнецк типовая-Евляшево				2 дня	3 дек.	4 дек.	2 дня	10 дек.	11 дек.	Безопасное выполнение работ (установка оттяжки)	Несовместимость с ремонтами ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза- 2, Тамбовская - Пенза-2		
ВЛ 110кВ Кузнецк- КТМ				3 дня	5 дек.	7 дек.	3 дня	12 дек.	14 дек.	Перемонтаж провода на новый анкер			
ВЛ 110кВ Кузнецк- Курмаевка типовая				7 дней	5 дек.	11 дек.	7 дней	12 дек.	18 дек.	Безопасное выполнение работ			
ВЛ 110кВ Кузнецк типовая-Евляшево				5 дней	7 дек.	11 дек.	4 дней	15 дек.	18 дек.	Перевязка на ПС Евляшево			
Пензенское ПО													
ВЛ 110 кВ Лунино типовая – Бессоновка с отпайкой на ПС Лунино С/Х				11 дней	4 дек	14 дек	11 дней	4 дек	14 дек	Производство строительно-монтажных работ			
ВЛ 110 кВ Лунино типовая–Вазерки				11 дней	4 дек	14 дек	11 дней	4 дек	14 дек	Производство строительно-монтажных работ			

Несовместимость с
 ремонтами ВЛ 500
 кВ Вешкайма - Пенза-
 2, Тамбовская -
 Пенза-2

**Оборудование ПС
Кузнецкое ПО**

ПС 110 кв ПОСЕЛКИ											
1С-110	0,5 дней	4 дек	4 дек	0,5 дней	4 дек	4 дек	0,5 дней	4 дек	4 дек	Опробование ОД-110 и КЗ-110 С-1-Т	с вкл. рем.перемычки
2С-110	0,5 дней	4 дек	4 дек	0,5 дней	4 дек	4 дек	0,5 дней	4 дек	4 дек	Опробование ОД-110 и КЗ-110 С-2-Т	
ПС 110 кв ЛЕСХОЗ											
1С-110	0,5 дней	5 дек	5 дек	0,5 дней	5 дек	5 дек	0,5 дней	5 дек	5 дек	Опробование ОД-110 и КЗ-110 С-1-Т	с вкл. рем.перемычки
2С-110	0,5 дней	5 дек	5 дек	0,5 дней	5 дек	5 дек	0,5 дней	5 дек	5 дек	Опробование ОД-110 и КЗ-110 С-2-Т	
ПС 110 кв ФЕРРИТЫ											
1С-110	0,5 дней	7 дек	7 дек	0,5 дней	7 дек	7 дек	0,5 дней	7 дек	7 дек	Опробование ОД-110 и КЗ-110 С-1-Т	
2С-110	0,5 дней	7 дек	7 дек	0,5 дней	7 дек	7 дек	0,5 дней	7 дек	7 дек	Опробование ОД-110 и КЗ-110 С-2-Т	
ПС 110 кв РУССКИЙ КАМЕШКИР											
1С-110	0,5 дней	10 дек	10 дек	0,5 дней	10 дек	10 дек	0,5 дней	10 дек	10 дек	Опробование ОД-110 и КЗ-110 С-1-Т	с вкл. рем.перемычки
2С-110	0,5 дней	10 дек	10 дек	0,5 дней	10 дек	10 дек	0,5 дней	10 дек	10 дек	Опробование ОД-110 и КЗ-110 С-2-Т	
ПС 110 кв ДАНИЛОВКА											
1С-110	0,5 дней	11 дек	11 дек	0,5 дней	11 дек	11 дек	0,5 дней	11 дек	11 дек	Опробование ОД-110 и КЗ-110 С-1-Т	с вкл. рем.перемычки
2С-110	0,5 дней	11 дек	11 дек	0,5 дней	11 дек	11 дек	0,5 дней	11 дек	11 дек	Опробование ОД-110 и КЗ-110 С-2-Т	
ПС 110 кв СРЕДНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ											
1С-110				0,5 дней	6 дек	6 дек	0,5 дней	6 дек	6 дек	Опробование ОД-110 и КЗ-110 С-1-Т	