



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР  
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

ФИЛИАЛ ОАО «СО ЕЭС»  
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 44  
г. Оренбург, Оренбургская обл., 460024  
Тел. (3532) 98-03-15, 77-39-82  
Факс: (3532) 98-03-72  
E-mail: oren-rdu@orenrdus.ru

31.10.2012 № Р41-В1-И-19-2044

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении графика ремонтов ЛЭП и  
оборудования на ноябрь 2012 года

Заместителю директора по  
техническим вопросам –  
главному инженеру Филиала  
ОАО «МРСК Волги» -  
«Оренбургэнерго»  
М.В. Кузьмину

Уважаемый Михаил Васильевич!

Направляю Вам утвержденные сводные графики ремонта ЛЭП и  
оборудования «Оренбургэнерго» на ноябрь 2012 года.

- Приложение:
1. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО ВЭС на  
ноябрь 2012 года на 1 л. в 1 экз.
  2. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЦЭС на  
ноябрь 2012 года на 1 л. в 1 экз.
  3. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО СЭС на  
ноябрь 2012 года на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель директора –  
главный диспетчер

Ю.Е. Колчанов

Л.А. Фогель  
98-03-38

Утверждаю:  
Первый заместитель директора -  
главный диспетчер  
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Оренбургское РДУ  
" 31"  2012 г.  
Ю.Е. Колчанов

Приложение

График ремонтов оборудования ПО ВЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на  
ноябрь 2012 года

| №<br>п.п.     | Оборудование                                                                  | Разрешенный срок ремонта |            | Примечания:<br>причина отказа или<br>переноса сроков, с<br>вкл. на ночь и т.д. | Примечания: вид ремонта, АГ<br>и пр.      | Заявленный в месячный график<br>срок ремонта                        |         |            | Заявленный в годовой график<br>срок ремонта |        |            | Выделенный в годовом графике<br>срок ремонта |         |            |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------|---------|------------|------------|
|               |                                                                               | Срок                     | Начало     |                                                                                |                                           | Окончание                                                           | Срок    | Начало     | Окончание                                   | Срок   | Начало     | Окончание                                    |         |            |            |
|               |                                                                               |                          |            |                                                                                |                                           |                                                                     |         |            |                                             |        |            |                                              |         |            |            |
| ВЛ 110 кВ     |                                                                               |                          |            |                                                                                |                                           |                                                                     |         |            |                                             |        |            |                                              |         |            |            |
| 1             | ВЛ 110 кВ ИрГРЭС - ИГЭС с<br>отпайкой на ПС 110 кВ<br>Строительная            | 11 дней                  | 05.11.2012 | 15.11.2012                                                                     |                                           | Замена провода, АГ-6ч                                               | 11 дней | 06.11.2012 | 16.11.2012                                  |        |            |                                              |         |            |            |
| 2             | ВЛ 110 кВ Иркинская ГРЭС -<br>Новоорская                                      | 1 день                   | 06.11.2012 | 06.11.2012                                                                     |                                           | ТО2 ЛР 110кВ, ШР1СВ<br>110кВ, РТН1 110кВ на ПС                      | 1 день  | 06.11.2012 | 06.11.2012                                  |        |            |                                              |         |            |            |
| 3             | ВЛ 110 кВ Новоорская -<br>Новоорск-тяга                                       | 1 день                   | 07.11.2012 | 07.11.2012                                                                     |                                           | ТО2 ЛР 110кВ, ШР2СВ<br>110кВ, РТН2 110кВ на ПС<br>Новоорская, АГ-1ч | 1 день  | 07.11.2012 | 07.11.2012                                  |        |            |                                              |         |            |            |
| 4             | ВЛ 110 кВ Орская - КС-15 - II<br>цепь с отпайкой на ПС 110 кВ<br>Левобережная | 19 дней                  | 12.11.2012 | 30.11.2012                                                                     | С включением на<br>ночь и выходные<br>дни | КР, Установка гасителей<br>вибрации, АГ- 3ч                         | 19 дней | 12.11.2012 | 30.11.2012                                  |        |            |                                              |         |            |            |
| ПС Новоорская |                                                                               |                          |            |                                                                                |                                           |                                                                     |         |            |                                             |        |            |                                              |         |            |            |
| 1             | СВ-110кВ                                                                      | 2 дней                   | 06.11.2012 | 07.11.2012                                                                     |                                           | ТО ШР, АГ-1                                                         | 2 дней  | 06.11.2012 | 07.11.2012                                  | 2 дней | 06.11.2012 | 07.11.2012                                   | 12 дней | 06.11.2012 | 07.11.2012 |
| 2             | ТН ВЛ 110 кВ ИГРЭС                                                            | 1 день                   | 06.11.2012 | 06.11.2012                                                                     |                                           | ТО ТН 110 кВ, АГ 1 ч                                                | 1 день  | 06.11.2012 | 06.11.2012                                  |        |            |                                              |         |            |            |
| 3             | ТН ВЛ 110 кВ Новоорск-тяга                                                    | 1 день                   | 07.11.2012 | 07.11.2012                                                                     |                                           | ТО ТН 110 кВ, АГ 1 ч                                                | 1 день  | 07.11.2012 | 07.11.2012                                  |        |            |                                              |         |            |            |
| 4             | РП-110кВ                                                                      | 2 дней                   | 08.11.2012 | 09.11.2012                                                                     |                                           | ТО ШР, ТТ, АГ-1ч                                                    | 2 дней  | 08.11.2012 | 09.11.2012                                  | 2 дней | 08.11.2012 | 09.11.2012                                   | 12 дней | 08.11.2012 | 09.11.2012 |

Начальник ОДС

В.Н. Алабердин

Начальник СЭР

В.В. Терехов

Утверждаю:

Первый заместитель директора -

главный диспетчер

Филиала ОАО "СО ЕЭС" Оренбургское РДУ

Ю.Е. Колчанов

" 31 " 10 2012 г.

Приложение

**График ремонтов оборудования ПО СЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на ноябрь 2012 года**

График ремонтов оборудования на 01.11.2012

ноябрь 2012 года

| № п.п.      | Оборудование                                                                               | Разрешенный срок ремонта |            | Примечания:<br>причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и т.д. | Примечания: вид ремонта, АГ и пр.                                       | Заявленный в месячный график срок ремонта |            |            | Заявленный в годовой график срок ремонта |            |            | Выделенный в годовом графике срок ремонта |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|------------|
|             |                                                                                            | Срок                     | Начало     |                                                                          |                                                                         | Окончание                                 | Срок       | Начало     | Окончание                                | Срок       | Начало     | Окончание                                 |            |
| ВЛ 110 кВ   |                                                                                            |                          |            |                                                                          |                                                                         |                                           |            |            |                                          |            |            |                                           |            |
| 1           | ВЛ 110 кВ Абдулино тяга-Бугуруслан тяга 2ц. (уч. Абдулино тяга - Сарай-гир тяга)           | 2 дней                   | 06.11.2012 | 07.11.2012                                                               | ТО, Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов АГ 2 | 2 дней                                    | 01.11.2012 | 02.11.2012 |                                          |            |            |                                           |            |
| 2           | ВЛ 110 кВ Абдулино-тяги - Бугуруслан-тяги №1 (уч. Филипповка-тяги - Бугуруслан-Филипповка) | 3 дней                   | 08.11.2012 | 10.11.2012                                                               | ТО, Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов АГ 2 | 4 дней                                    | 06.11.2012 | 09.11.2012 | 4 дней                                   | 05.11.2012 | 08.11.2012 |                                           |            |
| 3           | ВЛ 110 кВ Абдулино-тяги - Бугуруслан-тяги №2 (уч. Асекеево-тяги - Бугуруслан-Пилюгино)     | 2 дня                    | 12.11.2012 | 13.11.2012                                                               | 14-15.11. не совм с рем. ВЛ 220 кВ Бугульма - Аксак.                    | 4 дней                                    | 12.11.2012 | 15.11.2012 | 4 дней                                   | 12.11.2012 | 15.11.2012 |                                           |            |
| 4           | ВЛ 110кВ Державино-Пилюгино                                                                | 2 дней                   | 14.11.2012 | 15.11.2012                                                               | ТО, Замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев. АГ-2          | 2 дней                                    | 14.11.2012 | 15.11.2012 | 2 дней                                   | 14.11.2012 | 15.11.2012 | 2 дней                                    | 14.11.2012 |
| 5           | ВЛ 110 кВ Абдулино тяга-Бугуруслан тяга 1ц. (уч. Абдулино тяга-Филипповка)                 | 2 дней                   | 19.11.2012 | 20.11.2012                                                               | ТО, Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов АГ 2 | 2 дней                                    | 19.11.2012 | 20.11.2012 |                                          |            |            |                                           |            |
| 6           | ВЛ 110 кВ Каликинская - Пономаревка                                                        | 2 дней                   | 20.11.2012 | 21.11.2012                                                               | ТО, Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов АГ 2 | 2 дней                                    | 20.11.2012 | 21.11.2012 |                                          |            |            |                                           |            |
| 7           | ВЛ 110 кВ Абдулино тяга-Бугуруслан тяга 2ц. (уч. Сарай-гир -Асекеево)                      | 2 дней                   | 22.11.2012 | 23.11.2012                                                               | ТО, Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов АГ 2 | 2 дней                                    | 22.11.2012 | 23.11.2012 |                                          |            |            |                                           |            |
| ПС Пилюгино |                                                                                            |                          |            |                                                                          |                                                                         |                                           |            |            |                                          |            |            |                                           |            |
| 1           | В ВЛ 110 кВ Державинская                                                                   | 1 день                   | 15.11.2012 | 15.11.2012                                                               | Замена силикателя АГ 1                                                  | 1 день                                    | 15.11.2012 | 15.11.2012 |                                          |            |            |                                           |            |
| 2           | СВ 110 кВ                                                                                  | 1 день                   | 16.11.2012 | 16.11.2012                                                               | Замена силикателя АГ 1                                                  | 1 день                                    | 16.11.2012 | 16.11.2012 |                                          |            |            |                                           |            |
| 3           | В ВЛ 110 кВ Михайловская                                                                   | 1 день                   | 17.11.2012 | 17.11.2012                                                               | С включением РП                                                         | 1 день                                    | 14.11.2012 | 14.11.2012 |                                          |            |            |                                           |            |

|           |              |                          |  |           |                                                                               |                                      |                                              |  |        |                                             |           |  |                                              |  |        |  |           |  |  |
|-----------|--------------|--------------------------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--|--------|---------------------------------------------|-----------|--|----------------------------------------------|--|--------|--|-----------|--|--|
| №<br>п.п. | Оборудование | Разрешенный срок ремонта |  |           | Примечания:<br>причина отказа или<br>переноса сроков, с<br>вкл. на ночь и тд. | Примечания: вид ремонта, АГ<br>и пр. | Заявленный в месячный график<br>срок ремонта |  |        | Заявленный в годовой график срок<br>ремонта |           |  | Выделенный в годовом графике<br>срок ремонта |  |        |  |           |  |  |
|           |              | Срок                     |  | Окончание |                                                                               |                                      | Срок                                         |  | Начало |                                             | Окончание |  | Срок                                         |  | Начало |  | Окончание |  |  |
|           |              |                          |  |           |                                                                               |                                      |                                              |  |        |                                             |           |  |                                              |  |        |  |           |  |  |

Начальник ОДС

В.Н. Алабердин

Начальник СЭР

В.В. Терехов

Утверждаю:

Первый заместитель директора -

главный диспетчер

Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ

Ю.Е. Колчанов

" 31 " 2012 г.

График ремонтов оборудования ПО ЦЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на ноябрь 2012 года

| График ремонтов оборудования ПО ЦЭС филиала ОАО МРСК Волга |                                                      |                          |            |            |                                                                          |                                    |                                           |            |            |                                          |        |           |                                           |        |           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|--------|-----------|
| ноябрь 2012 года                                           |                                                      |                          |            |            |                                                                          |                                    |                                           |            |            |                                          |        |           |                                           |        |           |
| № п.п.                                                     | Оборудование                                         | Разрешенный срок ремонта |            |            | Примечания:<br>причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и т.д. | Примечания: вид ремонта, АГ и пр.  | Заявленный в месячный график срок ремонта |            |            | Заявленный в годовой график срок ремонта |        |           | Выделенный в годовом графике срок ремонта |        |           |
|                                                            |                                                      | Срок                     | Начало     | Окончание  |                                                                          |                                    | Срок                                      | Начало     | Окончание  | Срок                                     | Начало | Окончание | Срок                                      | Начало | Окончание |
|                                                            |                                                      |                          |            |            |                                                                          |                                    |                                           |            |            |                                          |        |           |                                           |        |           |
| ВЛ 110 кВ                                                  |                                                      |                          |            |            |                                                                          |                                    |                                           |            |            |                                          |        |           |                                           |        |           |
| 1                                                          | ВЛ-110 кВ Степная - Чебеньки с отпайкой на ПС Россия | 1 день                   | 13.11.2012 | 13.11.2012 |                                                                          | КР- Замена ж/б стойки 1 шт., АГ 4ч | 1 день                                    | 13.11.2012 | 13.11.2012 |                                          |        |           |                                           |        |           |
| 2                                                          | ВЛ-110кВ Пугачевская - Соль-Илецкая с отпайками      | 1 день                   | 20.11.2012 | 20.11.2012 |                                                                          | КР-замена ж/б стойки 1 шт., АГ 4ч  | 1 день                                    | 20.11.2012 | 20.11.2012 |                                          |        |           |                                           |        |           |

Начальник ОДС

Начальник СЭР

В.Н. Алабердин

В.В. Терехов