

Утверждаю

Первый заместитель директора -
главный диспетчер

ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ

В.Г. Луничкин

"30" 10 12

График ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на ноябрь 2012 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электроустановка, оборудование)	Условия	Заявленный в годовом графике срок ремонта		Заявленный в месячном графике срок ремонта		Разрешенный срок ремонта		Примечания, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания, причина оттока или переноса сроков							
			Кот-но дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кот-но дней	Начало (дата)	Окончание (дата)									
МЭС Волга - НВ ПМЭС																	
1	ВЛ 500 кВ		6	22.10.2012	27.10.2012	7	01.11.2012	07.11.2012	8	28.10.2012	04.11.2012	13	16.11.2012	23.11.2012	АТ-6а Замена изоляторов поврежденных, установка гасителей вибрации, ремонт проводов, усиление сварных соединений, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, проверка расщепов, верховой осмотр опор, снятие гнел.	Срок ОДУ	
2	ВЛ 500 кВ									15	19.11.2012	23.11.2012	5	24.11.2012	28.11.2012	АТ - 6 ч Установка изолирующих экранов ПК УЭЗА	Срок ОДУ
3	ВЛ 500 кВ									15	05.11.2012	19.11.2012	11	01.11.2012	11.11.2012	АТ-24 ч Замена шлейфа на переходной опоре №44, восстановление вибрационных протек опор 42-45, замена изоляторов	Срок ОДУ
4	ВЛ 220 кВ									7	20.11.2012	26.11.2012	7	24.11.2012	30.11.2012	АТ-ВЗ Монтаж проводов и грозотросов в месте пересечения с ВЛ-500 кВ БАЭС-Кураюм с ВЛ-220 кВ Саратов-1	Срок ОДУ
5	ВЛ 220 кВ									16	12.11.2012	27.11.2012	15	01.11.2012	07.11.2012	АТ-ВЗ Участок опор № 569-575 - демонтаж и монтаж опор, фундаментов, проводов, грозотросов, реконструкция ПС (Саратовская). Верховые осмотры, усиление сварных соединений, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, ремонт проводов, замена неперехватных изоляторов в пролетах опор № 1-575.	Срок ОДУ
6	ВЛ 220 кВ									5	12.11.2012	16.11.2012	5	05.11.2012	09.11.2012	АТ-4 часа Замена дефектных изоляторов, установка гасителей вибрации на провода	Срок ОДУ
7	ПС 500 кВ Кураюм		12	05.11.2012	16.11.2012	12	05.11.2012	16.11.2012	5	12.11.2012	16.11.2012	5	12.11.2012	16.11.2012	Проф. контроль, резервных защит и аппаратов (а.г. - 4 часа).	Срок ремонта изменить на ремонт ВЛ 500 кВ	
8	ПС 500 кВ Кураюм		12	03.09.2012	14.09.2012	12	19.11.2012	30.11.2012	12	19.11.2012	30.11.2012	6	10.11.2012	15.11.2012	Текущий ремонт, профнастилосание автоматикой РПН(а.г. б.часов)	Срок ремонта изменить на ремонт ВЛ 500 кВ	
9	ПС 220 кВ Саратовская									1	05.11.2012	05.11.2012	1	08.11.2012	08.11.2012	Демонтаж шлейфов I, II и ОСШ 110кВ на портале 3с, подготовка территории для демонтажа оборудования вч.ВЛ. 110кВ Елишанка 1а2а, вч. АТ-3, вч. ВЛ 110 ТЭЦ 5- Кураюм (отпайка), вч. ШСВ(а.г. ВЗ) (Реконструкция ПС Саратовская)	Срок ремонта изменить на ремонт ВЛ 220 кВ
10	ПС 220 кВ Саратовская									1	06.11.2012	06.11.2012	1	09.11.2012	09.11.2012	Демонтаж шлейфов I, II и ОСШ 110кВ на портале 3с, подготовка территории для демонтажа оборудования вч.ВЛ. 110кВ Елишанка 1а2а, вч. АТ-3, вч. ВЛ 110 ТЭЦ 5- Кураюм (отпайка), вч. ШСВ(а.г. ВЗ) (Реконструкция ПС Саратовская)	Срок ремонта изменить на ремонт ВЛ 220 кВ
11	ПС 220 кВ Саратовская									1	07.11.2012	07.11.2012	1	10.11.2012	10.11.2012	Демонтаж шлейфов I, II и ОСШ 110кВ на портале 3с, подготовка территории для демонтажа оборудования вч.ВЛ. 110кВ Елишанка 1а2а, вч. АТ-3, вч. ВЛ 110 ТЭЦ 5- Кураюм (отпайка), вч. ШСВ(а.г. ВЗ) (Реконструкция ПС Саратовская)	Срок ремонта изменить на ремонт ВЛ 220 кВ

№ п/п	Наименование объекта электроснабжения (УЭП, ПС, электроустановка, оборудование)	Заявленный в оговоренный срок ремонта		Выделенный в оговоренный срок ремонта		Заявленный в месячный график срок ремонта		Разрешенный срок ремонта		Примечания вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания прочие отказы или перемена сроков					
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)			Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ПС 110 кВ Кировская	С откл.							4	08.11.2012	11.11.2012				Для безопасности работ по замене ТТ-10 Саратовская, демонтаж ШМ-110 Т-1, АГ-4ч	Саратовская на ПС Западная
42	ПС 110 кВ Кировская	С откл.							4	08.11.2012	11.11.2012				Для безопасности работ по замене ТТ-10 Саратовская, демонтаж ШМ-110 Т-1, АГ-4ч	
43	ПС 110 кВ Кировская	С откл.							14	08.11.2012	21.11.2012				Для безопасности работ по , подкачке ПМ-35 Т-1, АГ-24ч	
44	ПС 110 кВ Западная	С откл.							12	19.11.2012	30.11.2012		12.11.2012	23.11.2012	Для безопасности работ по монтажу здания ЗРУ-110 кВ, АГ-24ч	
45	ВЛ 110 кВ	С откл.							2	20.11.2012	21.11.2012				Для безопасности работ по монтажу ШМ-110 Т-1, АГ-24ч	
46	ПС 110 кВ Кировская	С откл.							2	20.11.2012	21.11.2012				Для безопасности работ по монтажу ШМ-110 Т-1, АГ-24ч	
47	ПС 110 кВ Кировская	С откл.							2	20.11.2012	21.11.2012				Для безопасности работ по монтажу ШМ-110 Т-1, АГ-24ч	
48	ПС 110 кВ Кировская	С откл.							5	26.11.2012	30.11.2012		26.11.2012	30.11.2012	Для безопасности работ по подкачке ТЗК-6 Т-2, АГ-24ч	
49	МРСК Воля - Припю	С откл.	1	01.11.2012	01.11.2012	1	01.11.2012	01.11.2012	1	01.11.2012	01.11.2012		01.11.2012	01.11.2012	Открытие В-110, АГ-0,5ч	При условии организации связи между 3 и 4 сек. ПС РП по ВЛ 110 кВ РП-Семашкин-2
50	ПС 110 кВ	С откл.	1	02.11.2012	02.11.2012	1	02.11.2012	02.11.2012	1	02.11.2012	02.11.2012		02.11.2012	02.11.2012	Открытие В-110, АГ-0,5ч	При условии организации связи между 3 и 4 сек. ПС РП по ВЛ 110 кВ РП-Семашкин-2
51	ВЛ 110 кВ	С откл.							4	06.11.2012	09.11.2012		06.11.2012	09.11.2012	Ремонт проводов в плащечном кабеле, замена плащечных жакетов, АГ-3ч	
52	ВЛ 110 кВ	С откл.	5	05.11.2012	09.11.2012	5	05.11.2012	09.11.2012	4	20.11.2012	23.11.2012		05.11.2012	09.11.2012	Участок ВЛ 110 кВ отпайки на ПС 110 кВ Красный Яр, АГ-24ч	
53	ВЛ 110 кВ	С откл.							5	26.11.2012	30.11.2012		26.11.2012	30.11.2012	Ремонт проводов в плащечном кабеле, замена плащечных жакетов, АГ-3ч	
54	МРСК Воля - Запю	Без откл.							20	01.11.2012	20.11.2012				ЗРР, переток из Самарской ЭС до 25МВт для питания нагрузки Саратовской ЭС на время проведения замены грозотроса на участке совместного подвеса ВЛ 110 кВ Дергачи-1, 2ч. При реализации ремонтной схемы нагрузка составит до 12МВт, в послепавильных режимах нагрузка составит до 25МВт, АГ-6ч	
55	ВЛ 110 кВ	Без откл.							20	01.11.2012	20.11.2012		01.11.2012	20.11.2012	ЗРР, переток из Самарской ЭС до 25МВт для питания нагрузки Саратовской ЭС на время проведения замены грозотроса на участке совместного подвеса ВЛ 110 кВ Дергачи-1, 2ч. При реализации ремонтной схемы нагрузка составит до 12МВт, в послепавильных режимах нагрузка составит до 25МВт, АГ-6ч	
56	ВЛ 110 кВ	Без откл.							10	21.11.2012	30.11.2012		21.11.2012	30.11.2012	ЗРР, переток из Самарской ЭС до 25МВт для питания нагрузки Саратовской ЭС на время проведения реконструкции ВЛ 110 кВ Дергачи-1ч (Ершов - Дергачи) и ВЛ 110 кВ Дергачи-2ч (Дергачи-Дельмае). При реализации ремонтной схемы нагрузка составит до 5МВт, в послепавильных режимах нагрузка составит до 25МВт, АГ-4ч	
57	ВЛ 110 кВ	Без откл.							10	21.11.2012	30.11.2012		21.11.2012	30.11.2012	Перенос точки раздела сети по ВЛ 110 кВ Озинки - Семиглавый Мар на В-110 С. Мар ПС Озинская для повышения надежности электроснабжения потребителей на период реконструкции ВЛ 110 кВ Дергачи-1ч (Ершов-Дергачи) и ВЛ 100 кВ Дергачи-2ч (Дергачи-Дельмае), АГ-1ч	
58	ВЛ 110 кВ	Без откл.							1	16.11.2012	16.11.2012		16.11.2012	16.11.2012	Перенос ТП, ТС с В-110 С. Мар на СОВ-110, в связи с выводом в ремонт В-110 С. Мар на ПС 110 кВ Озинская для замены поврежденных ТТ-110, АГ-1ч	
59	ВЛ 110 кВ	С откл.							1	19.11.2012	19.11.2012		19.11.2012	19.11.2012	Демонтаж ВЛ-110, ВЛ-110 на ПС 110 кВ Новоузенская (Участок Новоузенск-Моршань), АГ-24ч	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электроподстанция, оборуд.доминант)		Условия	Заявленный в годовой график срок ремонта		Выявленный в годовой график срок ремонта		Заявленный в месячный график срок ремонта		Разрешенный срок ремонта		Примечания: вид ремонта, аварийная готовность в т.д.		Примечания: причина оттока или деградации элемента			
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ПС 220 кВ Саратовская	ТН-220 /СШ	С откл.							2	14.11.2012	15.11.2012				Проф. контроль вторичных цепей (а.г. 2 часа)	Снижение надежности питания потребителей г. Саратов в условиях ремонта АТ-1 ПС Кураум
13	ПС 220 кВ Подольское	1 см-220 кВ	С откл.							3	14.11.2012	16.11.2012	3			Закрытие порталов 1см-220кВ секций-работой от п.д.заводами п.п.п. Устранение вынода и ремонт ВЛ-220 кВ 1см-220 кВ по предписанию ПИ (а.г. 2 часа)	Перегрузка АТ-1(2) ПС Саратовская в условиях ремонта АТ-1 ПС Кураум
14	ПС 220 кВ Балаковская	20В-110 кВ	С откл.							5	05.11.2012	09.11.2012	5	05.11.2012	09.11.2012	Проф. контроль РЗА В-110 /Дерзавская 2, 4 часа	Снижение надежности питания потребителей г. Саратов в условиях ремонта АТ-1 ПС Кураум
15	ПС 220 кВ Центральная	ЦСВ-110	С откл.	1	06.11.2012	06.11.2012	1	06.11.2012	06.11.2012	1	06.11.2012	06.11.2012	1	06.11.2012	06.11.2012	Проверка вторичных цепей СВ-1-110(а.г. 2 часа)	Снижение надежности питания потребителей г. Саратов в условиях ремонта АТ-1 ПС Кураум
16	ПС 220 кВ Центральная	2СВ-110	С откл.	1	07.11.2012	07.11.2012	1	07.11.2012	07.11.2012	1	07.11.2012	07.11.2012	1	07.11.2012	07.11.2012	Проверка вторичных цепей СВ-2-110(а.г. 2 часа)	Снижение надежности питания потребителей г. Саратов в условиях ремонта АТ-1 ПС Кураум
17	ПС 220 кВ Центральная	ПШСВ-110 /1 сек	С откл.	1	08.11.2012	08.11.2012	1	08.11.2012	08.11.2012	1	08.11.2012	08.11.2012	1	08.11.2012	08.11.2012	Проверка вторичных цепей ПШСВ-1-110(а.г. 2 часа)	Снижение надежности питания потребителей г. Саратов в условиях ремонта АТ-1 ПС Кураум
18	Балаковская АЭС	Б-220	С откл.	100	18.09.2012	26.12.2012	100	01.09.2012	09.12.2012	100	10.09.2012	18.12.2012	100	10.09.2012	18.12.2012	КР. АТ-ВЗ	Перегрузка АТ-1(2) ПС Саратовская в условиях ремонта АТ-1 ПС Кураум
19	Балаковская АЭС	ПЦ-1 /1 ПЦН-1,2	С откл.	70	21.09.2012	29.11.2012	70	21.09.2012	30.11.2012	80	12.09.2012	12.09.2012	80	12.09.2012	30.11.2012	КР. замена ОПН. АТ-ВЗ	Снижение надежности питания потребителей г. Саратов в условиях ремонта АТ-1 ПС Кураум
20	Балаковская АЭС	В-220 /1Т1	С откл.	21	21.09.2012	11.10.2012	21	21.09.2012	01.10.2012	80	12.09.2012	12.09.2012	80	12.09.2012	30.11.2012	Замена ВВ, ТО ТТ. АТ-ВЗ	Снижение надежности питания потребителей г. Саратов в условиях ремонта АТ-1 ПС Кураум
21	Балаковская АЭС	В-220 /1Т2	С откл.	21	12.10.2012	01.11.2012	21	12.10.2012	01.11.2012	80	12.09.2012	30.11.2012	80	12.09.2012	30.11.2012	Замена ВВ, ТО ТТ. АТ-ВЗ	Снижение надежности питания потребителей г. Саратов в условиях ремонта АТ-1 ПС Кураум
22	Балаковская АЭС	АТ 500/220 кВ	С откл.	40	22.09.2012	31.10.2012	40	22.09.2012	31.10.2012	40	06.10.2012	14.11.2012	39	06.10.2012	15.11.2012	КР. замена ф. "А", замена ТН АТ, замена ОПН. АТ-ВЗ	Срок ОДУ СВ
23	Балаковская АЭС	В-220 /АТ	С откл.	40	22.09.2012	31.10.2012	40	22.09.2012	31.10.2012	40	06.10.2012	14.11.2012	40	06.10.2012	14.11.2012	Замена ВВ, ТО ТТ, замена ПШ-1, АТ-ВЗ	Срок ОДУ СВ
24	Балаковская АЭС	ЦШ-220	С откл.	40	01.10.2012	09.11.2012	40	01.10.2012	09.11.2012	43	29.09.2012	10.11.2012	33	06.10.2012	07.11.2012	Замена ПШ-1 по ВВ РПСН, ПСВ, АТ, ВЛ-220кВ, замена ОПН, ТН, ВВН ТН, АТ-ВЗ	Срок ОДУ СВ
25	Балаковская АЭС	2СШ-220	С откл.	7	10.11.2012	16.11.2012	6	25.11.2012	30.11.2012	6	25.11.2012	30.11.2012	6	25.11.2012	30.11.2012	Замена ОПН, ТН. АТ-ВЗ	Срок ОДУ СВ
26	Балаковская АЭС	ПШСВ-220	С откл.	40	01.10.2012	09.11.2012	40	01.10.2012	09.11.2012	43	29.09.2012	10.11.2012	33	06.10.2012	07.11.2012	Замена ВВ, ТО ТТ, замена ПШ-1, АТ-ВЗ	Срок ОДУ СВ
27	Балаковская АЭС	В-220 /Ступня	Зам. ОБ	5	29.10.2012	02.11.2012	5	29.10.2012	02.11.2012	7	29.10.2012	04.11.2012	7	29.10.2012	04.11.2012	Замена ПШ-1, ТО ТТ, с заменой ВВ по ОБ. АТ-ВЗ	Срок ОДУ СВ
28	Балаковская АЭС	ОПН-220	С откл.	21	03.11.2012	23.11.2012	21	05.09.2012	25.09.2012	20	05.11.2012	24.11.2012	20	05.11.2012	24.11.2012	Замена ТТ, разделение, ВВН. АТ-ВЗ	Срок ОДУ СВ
29	Балаковская АЭС	ОБ-220	С откл.	21	03.11.2012	23.11.2012	21	05.09.2012	25.09.2012	20	05.11.2012	24.11.2012	20	05.11.2012	24.11.2012	Замена ВВ, ТО ТТ. АТ-ВЗ	Срок ОДУ СВ
30	Балаковская АЭС	2СШ-500 кВ	С откл.	6	12.11.2012	17.11.2012	7	19.11.2012	25.11.2012	1	01.11.2012	01.11.2012	1	01.11.2012	01.11.2012	Ввод в работу /ДШ доб. 2СШ. АТ-6кВ	Срок ОДУ СВ
31	Саратовская ГЭС	ВЛ Т-1 220/10,5 кВ, В-220 /Т	С откл.	166	18.06.2012	30.11.2012	166	18.06.2012	30.11.2012	146	18.06.2012	10.11.2012	146	18.06.2012	10.11.2012	АГ - срок заявки. ПЛ. ТО. ТО В-ТТ, ТТ-В. ТТ, РП-Т. погрузка 8кВ В-ТТ, ТТ-В-ТТ. РП-Т. С 00:01 08.11.12 по 24:00 09.11.12 - установка под напряжение для проведения испытаний УРЗА ТТ и кабелей 720 кВ.1кВ	Срок ОДУ СВ
32	Саратовская ГЭС	ВЛ Т-5 220/10,5 кВ, В-220 /Т	С откл.	8	01.11.2012	08.11.2012	8	01.11.2012	08.11.2012	8	01.11.2012	08.11.2012	8	01.11.2012	08.11.2012	АГ - 6 час. ТР. 5Т, В-5Т, ТО. ТТ-В-5Т, РП-5Т	Срок ОДУ СВ
33	ПС 110 кВ Кировская	Зес-110	С откл.							4	02.11.2012	05.11.2012	5	26.11.2012	30.11.2012	Для безопасности работ по замене ТТ-110 СВ-110, АГ-4ч.	Срок ОДУ СВ
34	ПС 110 кВ Кировская	СВ-110	С откл.							4	02.11.2012	05.11.2012	5	26.11.2012	30.11.2012	Для безопасности работ по замене ТТ-110 СВ-110, АГ-4ч.	Срок ОДУ СВ
35	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ5 - Кировская с оттайками	С откл.							2	02.11.2012	03.11.2012	2	26.11.2012	27.11.2012	Для безопасности работ по замене ТТ-110 СВ-110 экраном со стороны ВЛ 110 кВ ТЭЦ5-Кировская, АГ-4ч.	Срок ОДУ СВ
36	ПС 110 кВ Кировская	В-110 ТЭЦ5	С откл.							2	02.11.2012	03.11.2012	2	26.11.2012	27.11.2012	Для безопасности работ по замене ТТ-110 СВ-110, АГ-4ч.	Срок ОДУ СВ
37	ПС 110 кВ Кировская	Т2	С откл.							6	02.11.2012	07.11.2012	5	26.11.2012	30.11.2012	Для безопасности работ по отсоединению ШМ-6 Т-2 от Т-2 и подключению кабельных перечислений в реакторную 6 кВ Т-2, замена ТТ-110 СВ-110, АГ-4ч.	Срок ОДУ СВ
38	ПС 110 кВ Западная	В-110 ТЭЦ2	С откл.							14	05.11.2012	18.11.2012				Для безопасности работ по монтажу здания ЗРЗ-110 кВ, АГ-2ч	Срок ОДУ СВ
39	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Саратовская - Кировская с оттайками	С откл.							2	08.11.2012	09.11.2012	2			Для безопасности работ по замене ТТ-110 Саратовская, демонтажу ШМ-110 Т-1, АГ на жесткости питания	Срок ОДУ СВ
40	ПС 110 кВ Кировская	Т1	С откл.							14	08.11.2012	21.11.2012	14			Для безопасности работ по замене ТТ-110 Саратовская, трансформаторного портала Т-1, ШМ-6 Т-1, подключение ШМ-35 Т-1, отсоединение ШМ-110 кВ Западная	Срок ОДУ СВ

№ п/п	Наименование объекта электроснабжения (ЛЭП, ПС, электростанция, объект дозирования)	Условия	Заявленный в годовой график срок ремонта		Выявленный в годовой график срок ремонта		Заявленный в месячный график срок ремонта		Разрешенный срок ремонта		Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина оттока или переключения					
			Кот-но дней	Окончание (дата)	Кот-но дней	Окончание (дата)	Кот-но дней	Окончание (дата)	Кот-но дней	Окончание (дата)							
	Объект	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ВЛ 110 кВ	Осложнение								1	06.11.2012	06.11.2012	1	06.11.2012	06.11.2012	Ремонт шин на оп. №69, ТР, АГ-4х	
61	ВЛ 110 кВ	С откл.								25	06.11.2012	30.11.2012	25	06.11.2012	30.11.2012	Демонтажные работы на участке муоп. №37 подрайонной организацией и монтаж ВЛ по старой трассе.	
62	ВЛ 110 кВ	Без откл.								25	06.11.2012	30.11.2012	25	06.11.2012	30.11.2012	Создание схемы питания ПС 110 кВ Перевозская по ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Пугачевская-2от ПС 110 кВ)	
МРСК Волги - Прикаспий																	
63	ВЛ 110 кВ	С откл.		30	01.11.2012	30.11.2012	30	01.11.2012	30.11.2012	30	01.11.2012	30.11.2012	30	01.11.2012	30.11.2012	РП, реконструкция ВЛ участка от №253-№469, АГ-240х	
64	ВЛ 110 кВ	Без откл.								30	01.11.2012	30.11.2012	30	01.11.2012	30.11.2012	ЭР, ввод в работу ун. ПС 110 кВ Ховер-2 тяговая с оп. №191 - ПС 110 кВ Родников для резервирования ПС 110 кВ Ховер-2 тяговая АГ-НЗ	
65	ПС 220 кВ Ховер	Без откл.								1	22.11.2012	22.11.2012	1	22.11.2012	22.11.2012	ЭР, ПП на грозоразе ВЛ 110 кВ	
ВолТЭК Саратовская ГРЭС																	
66	Т-5	С откл.	4	19.11.2012	22.11.2012	4	19.11.2012	22.11.2012	4	19.11.2012	22.11.2012	4	19.11.2012	22.11.2012	ТР, трансформатора		
ВолТЭК Саратовская ТЭЦ-2																	
68	Саратовская ТЭЦ-2	С откл.								1	07.11.2012	07.11.2012	1	07.11.2012	07.11.2012	устранение нагрева на болтовом соединении ТТ ф.С в яч. В-35кВ АГ -3	
69	Саратовская ТЭЦ-2	С откл.								1	12.11.2012	12.11.2012				устранение нагрева в контактах соединении ЛР-110кВ ф.С АГ-2	Отказ РДУ: перегрузка ВЛ 110 ТЭЦ-ТЭЦ II цепь в условиях ремонта ВЛ 500 кВ СарГЭС-Курдюм, ВЛ 220 кВ Саратов-1,2, САОН ПБ
ВолТЭК Саратовская ТЭЦ-3																	
70	Янгельская ТЭЦ-3	С откл.	12	24.09.2012	05.10.2012	12	22.10.2012	02.11.2012	12	22.10.2012	02.11.2012	12	22.10.2012	02.11.2012	ТР, ПП на всех присоединений АГ -		
71	Янгельская ТЭЦ-3	С откл.	12	24.09.2012	05.10.2012	12	22.10.2012	02.11.2012	12	22.10.2012	02.11.2012	12	22.10.2012	02.11.2012	ТР, В-110 -2СВ-110*, Т.Р. ППР12м АГ -		
ВолТЭК Саратовская ТЭЦ-5																	
72	Саратовская ТЭЦ-5	С откл.	12	19.11.2012	30.11.2012	12	19.11.2012	30.11.2012	12	19.11.2012	30.11.2012	12	19.11.2012	30.11.2012	ТР, В-110кВ, трансформатора, РВМГ, АГ - ВЗ	При выводе основного АГ - ВЗ	
73	Саратовская ТЭЦ-5	С откл.	12	01.11.2012	12.11.2012	12	01.11.2012	12.11.2012	12	01.11.2012	12.11.2012	12	01.11.2012	12.11.2012	ТР, В-110кВ, трансформатора, ОПН, АГ - ВЗ	При выводе основного АГ - ВЗ	
74	Саратовская ТЭЦ-5	Зам. ШОВ	30	25.10.2012	23.11.2012	30	25.10.2012	23.11.2012	30	25.10.2012	23.11.2012	30	25.10.2012	23.11.2012	ТР, яч. мб. испытания ввод В-110 кВ АГ - ВЗ		

Зам. начальника СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ

Начальник ОДС Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ

Д. А. Софинский

П.В. Кендин

