

"УТВЕРЖДАЮ"
 Заместитель директора
 по техническим вопросам -
 главный инженер
 филиала ОАО "МРСК Волги" -
 "Пензаэнерго"

 М.А. Кожевников

**График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго»,
 находящегося в управлении или ведении Пензенского РДУ,
 на март 2012 года**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отката или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	
март													
ВЛ 110 кВ													
Каменское ПО													
ВЛ 110кВ Каменка - Панкратовка							12	18 фев	29 фев	11	21 фев	2 мар	Замена опор
ВЛ 110кВ Каменка - Студенец							12	18 фев	29 фев	11	21 фев	2 мар	Замена опор
Кузнецкое ПО													
ВЛ 110кВ Кузнецк- Поселки типовая	3	11 июн	13 июн	3	11 июн	13 июн	4	27 мар	30 мар	4	27 мар	30 мар	Замена ОСИ ЛР-110, ОР-110, ТР ВЧЗ, КС ВЛ Сурск-Кузнецк-2 на ПС 220 кВ Кузнецк (АГ 4ч)
Пензенское ПО													
ВЛ 110кВ Пенза-1 - Мокшан с отп. на ПС Рамзай							3	12 мар	14 мар	3	12 мар	14 мар	Монтаж ВОЛС

ВЛ 110кВ Пенза-1 - Химмаш с отп. на ПС Изумрудная							2	1 мар	2 мар	2	1 мар	2 мар	Монтаж ВОЛС	
Нижнегломовское ПО														
ВЛ 110кВ Мокшан - Новая							17	15 мар	31 мар	17	15 мар	31 мар	Монтаж ВОЛС	
Оборудование ПС														
Каменское ПО														
ПС 110 кВ СОСЕДКА														
В-110 Башмаково-2	1 день	28 мар	28 мар	1 день	28 мар	28 мар	1 день	28 мар	28 мар	1 день	28 мар	28 мар	Проверка АПВ	
В-110 Башмаково	1 день	28 мар	28 мар	1 день	28 мар	28 мар	1 день	28 мар	28 мар	1 день	28 мар	28 мар	Проверка АПВ	
В-110 Нащекинская	1 день	29 мар	29 мар	1 день	29 мар	29 мар	1 день	29 мар	29 мар	1 день	29 мар	29 мар	Проверка АПВ	
В-110 Рассказовская	1 день	29 мар	29 мар	1 день	29 мар	29 мар	1 день	29 мар	29 мар	1 день	29 мар	29 мар	Проверка АПВ	
ПС 110 кВ КАМЕНКА														
В-110 Калдусы	1 день	5 мар	5 мар	1 день	5 мар	5 мар	1 день	5 мар	5 мар	1 день	5 мар	5 мар	Проверка АПВ	
В-110 Титово	1 день	5 мар	5 мар	1 день	5 мар	5 мар	1 день	5 мар	5 мар	1 день	5 мар	5 мар	Проверка АПВ	
В-110 Мясокомбинат	1 день	6 мар	6 мар	1 день	6 мар	6 мар	1 день	6 мар	6 мар	1 день	6 мар	6 мар	Проверка АПВ	
ОВ-110 кВ	1 день	6 мар	6 мар	1 день	6 мар	6 мар	1 день	6 мар	6 мар	1 день	6 мар	6 мар	Проверка АПВ	
ОВ-110 кВ							5 дней	19 мар	23 мар	5 дней	19 мар	23 мар	Сушка масла в баках В-110	
Кузнецкое ПО														
ПС 110 кВ ВЕРХОЗИМ														
В-110 Русский Камешкир							3	5 мар	7 мар	3	5 мар	7 мар	Изменение схемы АПВ, изменение уставок РЗА	

Зам. гл. инженера по оперативно-
технологическому управлению
(начальник ЦУС)

Зам. гл. инженера по
эксплуатации и ремонтам

Начальник УКС

А.Е. Моисеев

В.Б. Мухин

Ю.М. Зацепин