

"УТВЕРЖДАЮ"
И.о. заместителя директора
по техническим вопросам -
главного инженера
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"


А.Е. Моисеев

**График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго»,
являющихся объектами диспетчеризации Пензенского РДУ,
на июль 2012 года**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)		
июль														
ВЛ-110 кВ														
Нижнеломовское ПО														
ВЛ 110кВ Мясокомбинат - Заводская	5 дней	2 июл	6 июл	5 дней	16 июл	20 июл	5 дней	16 июл	20 июл	5 дней	16 июл	20 июл	Капитальный ремонт, АГ- 3ч	
ВЛ 110кВ Новая - Заводская	5 дней	9 июл	13 июл	5 дней	23 июл	27 июл	5 дней	23 июл	27 июл	5 дней	23 июл	27 июл	Капитальный ремонт, АГ- 3ч	
ВЛ 110кВ Большая Лука - Кириллово	2 дней	16 июл	17 июл	2 дней	16 июл	17 июл	2 дней	16 июл	17 июл	2 дней	16 июл	17 июл	Тек. ремонт ЛР- 2-110, СРП-2-110 на ПС Кириллово АГ -1ч	Вкл. В-110кВ ХПП на ПС Земетчино
ВЛ 110кВ Кириллово - Красная Дубрава	3 дней	18 июл	20 июл	3 дней	18 июл	20 июл	3 дней	18 июл	20 июл	3 дней	18 июл	20 июл	Тек. ремонт ЛР-110кВ Земетчино, ЛР- 110кВ Вадинск, ТР-110 С-1-Т на ПС Красная Дубрава Тек. ремонт ЛР- 1-110, СРП-1-110 на ПС Кириллово, АГ -2ч	Вкл. В-110кВ ХПП на ПС Земетчино
ВЛ 110кВ Красная Дубрава - ХПП	1 день	20 июл	20 июл	1 день	20 июл	20 июл	1 день	20 июл	20 июл	1 день	20 июл	20 июл	Тек. Ремонт ЛР-110кВ Земетчино, ЛР- 110кВ Вадинск, ТР-110 С-1-Т на ПС Красная Дубрава АГ -2 час	Вкл. В-110кВ ХПП на ПС Земетчино

ВЛ 110кВ Земетчино - ХПП	2 дней	23 июл	24 июл	2 дней	23 июл	24 июл	2 дней	2 июл	3 июл	2 дней	2 июл	3 июл	Тек.рем. СРП-1-110, ТР-110 С-1-Т на ПС ХПП, АГ -2ч.	
ВЛ 110кВ Красная Дубрава - ХПП	2 дней	25 июл	26 июл	2 дней	25 июл	26 июл	2 дней	4 июл	5 июл	2 дней	4 июл	5 июл	Тек.рем. СРП-2-110, ТР-110 С-2-Т на ПС ХПП. АГ -2ч.	Вкл. В-110кВ ХПП на ПС Земетчино
ВЛ 110кВ Норовка – Большой Колояр с отпайкой на ПС Черная Пяттина	2 дней	23 июл	24 июл	2 дней	23 июл	24 июл	2 дней	23 июл	24 июл	2 дней	23 июл	24 июл	Тек. ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110 на ПС Большой Колояр АГ-1 час Потребителей ПС Черная Пяттина 110/10 кВ по 10 кВ запитать от ПС Новая 110/10	Вкл. СВ-110кВ на ПС Беднодемьяновск
ВЛ 110кВ Большой Колояр - Наровчат-2	2 дней	25 июл	26 июл	2 дней	25 июл	26 июл	2 дней	25 июл	26 июл	2 дней	25 июл	26 июл	Тек. ремонт ЛР-2-110, СРП-2-110 на ПС 110 кВ Большой Колояр. Тек. ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110 на ПС 110 кВ Наровчат-2 (АГ 1ч)	Вкл. СВ-110кВ на ПС Беднодемьяновск
ВЛ 110кВ Беднодемьяновск - Наровчат-2							2 дней	30 июл	31 июл	2 дней	30 июл	31 июл	Тек. ремонт ЛР-2-110, СРП-2-110 на ПС 110 кВ Наровчат-2 (АГ 1ч)	
Кузнецкое ПО														
ВЛ 110кВ Сура-Средняя Елюзань	5 дней	16 июл	20 июл	5 дней	16 июл	20 июл	5 дней	16 июл	20 июл	5 дней	16 июл	20 июл	Текущий ремонт: ЛР-110 Средняя Елюзань, ВЧЗ-110 Средняя Елюзань. Средний ремонт ОР-110 Средняя Елюзань, КС-110 Средняя Елюзань на ПС 110 кВ Сура.	Включить СВ-110 на ПС 110 кВ Махалино
ВЛ 110кВ Русский Камешкир-Лопатино с отпайкой на ПС Чумаёво	3 дней	2 июл	4 июл	3 дней	2 июл	4 июл	3 дней	2 июл	4 июл	2	2 июл	3 июл	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-110 Лопатино, КС-110 ВЛ Лопатино; текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ Лопатино на ПС Р.Камешкир.Проф. испытания изоляции КС-110 кВ.	Несовместимость с работами на 2-х цепном транзите 110 кВ Пенза-2 - Компрессорная.
ВЛ 110кВ Посёлки-Сосновоборск	2 дней	9 июл	10 июл	2 дней	9 июл	10 июл	3 дней	9 июл	11 июл	3 дней	9 июл	11 июл	Замена полимерных изоляторов на стеклянные.Текущий ремонт ЛР-110,ВЧЗ-110 на ПС Посёлки .	Вкл.СВ-110 на ПС Городище
ВЛ 110кВ Сурск-ДСК	2 дней	30 июл	31 июл	2 дней	2 июл	3 июл	2 дней	2 июл	3 июл	2 дней	2 июл	3 июл	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Сурск, текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ Сурск, средний ремонт КС-110 ВЛ Сурск на ПС ДСК.	Вкл. ШСВ-110 на ПС Сурск
ВЛ 110кВ ВолхонУмет-Даниловка	3 дней	30июл	1 авг	3 дней	30июл	1 авг	3 дней	30июл	1 авг	3 дней	30июл	1 авг	Средний ремонт ЛР-1-110, КС-110 Волхон Умет; текущий ремонт ВЧЗ-110 Волхон Умет на ПС 110 кВ Даниловка.	

ВЛ 110 кВ Кузнецк тяговая - Евлашево							6 дней	11 июл	16 июл	6 дней	11 июл	16 июл	Для безопасного производства работ по установке промежуточных ж/б и анкерных металлических опор при реконструкции ВЛ.	
ВЛ 110кВ Ключики - Евлашево	2 дней	30 июл	31 июл	2 дней	9 июл	10 июл	2 дней	9 июл	10 июл	2 дней	9 июл	10 июл	Для безопасного производства работ по установке анкерной металлической опоры при реконструкции ВЛ. Средний ремонт ЛР-1-110 на ПС Евлашево	
ВЛ 110 кВ Кузнецк - Посёлки							2 дней	23 июл	24 июл	2 дней	23 июл	24 июл	Замена полимерных изоляторов на стеклянные	
ВЛ 110 кВ Анненково - Верхозим							3 дней	24 июл	26 июл	3 дней	24 июл	26 июл	Расширение просеки ВЛ	
Сердобское ПО														
ВЛ 110кВ Пяша- Беково	3 дней	23 июл	25 июл	3 дней	23 июл	25 июл	3 дней	23 июл	25 июл	3	23 июл	25 июл	Тех обслуживание ВЛ-110кВ, АГ- 2ч.	Вкл. СВ-110кВ на ПС Волчий Враг
ВЛ 110кВ Тамала- Волчий Враг	5 дней	16 июл	20 июл	5 дней	16 июл	20 июл	5 дней	16 июл	20 июл	5	16 июл	20 июл	Тех обслуживание ВЛ-110кВ, кап ремонт ЛР-1, СРП-1, Р-ТН-1с 110кВ на ПС Тамала. АГ -24ч.	Вкл. СВ-110кВ на ПС Волчий Враг
ВЛ 110кВ Вишневое - Тамала	5 дней	9 июл	13 июл	5 дней	9 июл	13 июл	5 дней	9 июл	13 июл	5	9 июл	13 июл	Тех обслуживание ВЛ-110кВ, кап ремонт ЛР-2, СРП-2, Р-ТН-2 110кВ на ПС Тамала. АГ -24ч.	Вкл. СВ-110кВ на ПС Волчий Враг
ВЛ 110кВ Колышлей- Сердобск тяговая							32	1 июн	2 июл	32	1 июн	2 июл	Реконструкция ВЛ-110кВ (АГ- 20 дней)	
ВЛ 110кВ Сердобск- Колышлей	2 дней	5 июн	6 июн	2 дней	5 июн	6 июн	2 дней	10 июл	11 июл	2	10 июл	11 июл	Тех обслуживание ВЛ-110кВ, АГ-2ч	
Каменское ПО														
ВЛ 110кВ Белинский- Невежино	1 день	4 июля	4 июля	1 день	4 июля	4 июля	1 день	4 июля	4 июля	1	11 июл	11 июл	Тек.рем ЛР-1-110, СРП-1-110, конденсаторов связи ВЧ, ВЧ заградителей яч.1 ПС Невежино. Вкл. СВ-110 на ПС В.Враг	Несовместимость с ремонтами 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Пачелма.
ВЛ 110кВ Пачелма- Невежино	1 день	5 июля	5 июля	1 день	5 июля	5 июля	1 день	5 июля	5 июля	1	12 июл	12 июл	Тек.рем ЛР, конденсаторов связи, ВЧ заградителей яч.2 ПС Невежино. Вкл. СВ-110 на ПС В.Враг	Несовместимость с ремонтами 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Пачелма.

ВЛ 110кВ Пачелма Башмаково-2	1 день	3 июля	3 июля	1 день	3 июля	3 июля	1 день	3 июля	3 июля	1	3 июл	3 июл	Тек. ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110, конденсаторов ВЧ связи, ВЧ заградителей яч.1 ПС Башмаково-2	
ВЛ 110кВ Соседка - Башмаково-2	1 день	4 июля	4 июля	1 день	4 июля	4 июля	1 день	4 июля	4 июля	1	4 июл	4 июл	Тек. ремонт ЛР-2-110, СРП-2-110, конденсаторов ВЧ связи, ВЧ заградителей яч.2 ПС Башмаково-2	
ВЛ 110кВ Башмаково- Знаменка	1 день	10 июля	10 июля	1 день	10 июля	10 июля	1 день	10 июля	10 июля	1	10 июл	10 июл	Тек.ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110, конденсаторов ВЧ связи, ВЧ заградителей яч.1 ПС Знаменка.	Вкл. В-110 ХПП на ПС Земетчино
ВЛ 110кВ Земетчино - Знаменка	2 день	11 июля	12 июля	2 день	11 июля	12 июля	2 день	11 июля	12 июля	2	11 июл	12 июл	Тек. ремонт ЛР-2-110, СРП-2-110, конденсаторов ВЧ связи, ВЧ заградителей яч.2, ТН-110 Земетчено, ТТ- 110 Земетчино. Проверка РЗА и измерение изоляции ПС Знаменка.	Вкл. В-110 ХПП на ПС Земетчино
Пензенское ПО														
ВЛ 110кВ Тепличная– Прогресс	2 дней	2 июл	3 июл	2 дней	2 июл	3 июл	2 дней	2 июл	3 июл	2	2 июл	3 июл	Текущий ремонт ЛР-110кВ ввод №1 на ПС Прогресс.	
ВЛ 110кВ Пенза-2 – Прогресс	2 дней	9 июл	10 июл	2 дней	9 июл	10 июл	2 дней	9 июл	10 июл	2	9 июл	10 июл	Текущий ремонт ЛР-110кВ ввод №2 на ПС Прогресс.	
ВЛ 110кВ Компрессорная – Кривозеровка тяговая	12 дней	2 июл	13 июл	12 дней	2 июл	13 июл	12 дней	2 июл	13 июл	12	2 июл	13 июл	Капитальный ремонт ВЛ	
ВЛ 110 кВ Пенза-2 – Кривозеровка тяговая	12 дней	16 июл	27 июл	12 дней	16 июл	27 июл	12 дней	16 июл	27 июл	12	16 июл	27 июл	Капитальный ремонт ВЛ	
ВЛ 110кВ Компрессорная – Ардым	12 дней	2 июл	13 июл	12 дней	2 июл	13 июл	12 дней	2 июл	13 июл	10	4 июл	13 июл	Капитальный ремонт ВЛ	Несовместимость с работами на транзите 110 кВ Кузнецк - Компрессорная.
ВЛ 110кВ Пенза-2 – Ардым	12 дней	16 июл	27 июл	12 дней	16 июл	27 июл	12 дней	16 июл	27 июл	12	16 июл	27 июл	Капитальный ремонт ВЛ	
ВЛ 110кВ Компрессорная - Водозабор	2 дней	31 июл	1 авг	2 дней	31 июл	1 авг	2 дней	31 июл	1 авг	2	31 июл	1 авг	Текущий ремонт ЛР-110кВ,ОР-110кВ, ВЧ заградителя-110кВ на ПС Водозабор.	

Оборудование ПС

Нижнеломовское ПО

ПС 110 кВ КИРИЛЛОВО

2С-110	2 дней	16 июл	17 июл	2 дней	16 июл	17 июл	2 дней	16 июл	17 июл	2 дней	16 июл	17 июл	Тек. ремонт ТР-110 С-2-Т, СР-2-110, ЛР-2-110. АГ -1ч	
СВ-110	4 дней	16 июл	19 июл	4 дней	16 июл	19 июл	4 дней	16 июл	19 июл	4 дней	16 июл	19 июл	Тек. рем СВ-110, проверка РЗА .АГ -1ч.	Вкл. В-110 ХПП на ПС Земетчино
Рем. перемычка-110	4 дней	16 июл	19 июл	4 дней	16 июл	19 июл	4 дней	16 июл	19 июл	4 дней	16 июл	19 июл	Тек. ремонт СРП-1-110, СРП-2-110. АГ -1ч.	Вкл. В-110 ХПП на ПС Земетчино
1С-110	2 дней	18 июл	19 июл	2 дней	18 июл	19 июл	2 дней	18 июл	19 июл	2 дней	18 июл	19 июл	Тек. ремонт ТР-110 С-1-Т, СР-1-110, ЛР-1-110. АГ -1ч	

ПС 110 кВ ХПП

Перемычка-110	2 дней	23 июл	24 июл	2 дней	23 июл	24 июл	2 дней	2 июл	3 июл	2	2 июл	3 июл	Тек.рем. СРП-1-110, ТР-110 С-1Т .АГ -2ч	
1С-110							2 дней	2 июл	3 июл	2	2 июл	3 июл	Тек.рем. ТР-110 С-1-Т АГ -1ч	
Перемычка-110	2 дней	25 июл	26 июл	2 дней	25 июл	26 июл	2 дней	4 июл	5 июл	2	4 июл	5 июл	Тек.рем. СРП-2-110 ТР-110 С-2-Т .АГ -1ч	
2С-110							2 дней	4 июл	5 июл	2	4 июл	5 июл	Тек.рем. ТР-110 С-2-Т АГ -1ч	

ПС 110 кВ КРАСНАЯ ДУБРАВА

С-110	1 день	20 июл	20 июл	1 день	20 июл	20 июл	1 день	20 июл	20 июл	1	20 июл	20 июл	Тек. ремонт ЛР-110 Кириллово, ЛР-110 ХПП, ТР-110 С-1-Т АГ -2 час	Вкл. В-110кВ ХПП на ПС 110 кВ Земетчино
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	--------	--------	--	---

ПС 110 кВ БОЛЬШОЙ КОЛОЯР

1С-110	2 дней	23 июл	24 июл	2 дней	23 июл	24 июл	2 дней	23 июл	24 июл	2	23 июл	24 июл	Тек. ремонт ТР-110 С-1-Т, СР-1-110, ЛР-1-110. АГ -1ч	
Рем. перемычка-110	4 дней	23 июл	26 июл	4 дней	23 июл	26 июл	4 дней	23 июл	26 июл	4	23 июл	26 июл	Тек. ремонт СРП-1-110, СРП-2-110	
Рабочая перемычка-110	4 дней	23 июл	26 июл	4 дней	23 июл	26 июл	4 дней	23 июл	26 июл	4	23 июл	26 июл	Тек. ремонт СР-1-110, СР-2-110 АГ -1ч	
2С-110	2 дней	25 июл	26 июл	2 дней	25 июл	26 июл	2 дней	25 июл	26 июл	2	25 июл	26 июл	Тек. ремонт ТР-110 С-2-Т, СР-2-110, ЛР-2-110. АГ -1 час	

ПС 110 кВ НАРОВЧАТ-2

1С-110							2	25 июл	26 июл	2	25 июл	26 июл	Тек. ремонт ЛР-1-110, СР-1-110, ТР-110 С-1-Т (АГ 1 ч)	
СВ-110							2	25 июл	26 июл	2	25 июл	26 июл	Тек. ремонт СР-1-110, СВ-110 (АГ 1 ч)	
Рем. перемычка-110							2	25 июл	26 июл	2	25 июл	26 июл	Тек. ремонт СРП-1-110 (АГ 1 ч)	
2С-110							2	30 июл	31 июл	2	30 июл	31 июл	Тек. ремонт ЛР-2-110, СР-2-110, ТР-110 С-2-Т (АГ 1 ч)	
СВ-110							2	30 июл	31 июл	2	30 июл	31 июл	Тек. ремонт СР-2-110 (АГ 1 ч)	
Рем. перемычка-110							2	30 июл	31 июл	2	30 июл	31 июл	Тек. ремонт СРП-2-110 (АГ 1 ч)	

Кузнецкое ПО

ПС 110 кВ ДСК

1С-110	4 дней	30 июл	2 авг	4 дней	2 июл	5 июл	4 дней	2 июл	5 июл	4 дней	2 июл	5 июл	Средний ремонт 1 С-110кВ, текущий ремонт ТН-110 1 С-110кВ, средний ремонт ЛР-110 ВЛ Сурск .Проф. испытания изоляции ТН-1-110 кВ	
СВ-110	2 дней	30 июл	31 июл	2 дней	2 июл	3 июл	2 дней	2 июл	3 июл	2 дней	2 июл	3 июл	Средний ремонт СВ-110кВ. Проф. испытания изоляции вводов 110 кВ .Опробование АПВ СВ-110	
Рем. перемычка-110	2 дней	6 авг	7 авг	1 день	6 июл	6 июл	1 день	6 июл	6 июл	1 день	6 июл	6 июл	Текущий ремонт СРП-2-110	
2С-110	5 дней	6 авг	10 авг	1 день	6 июл	6 июл	1 день	6 июл	6 июл	1 день	6 июл	6 июл	Текущий ремонт СРП-2-110	

ПС 110 кВ ЕВЛАШЕВО

Перемычка-110	2 дней	6 авг	7 авг	2 дней	2 июл	3 июл	2 дней	2 июл	3 июл	2 дней	2 июл	3 июл	Текущий ремонт СР-2-110	
2С-110	5 дней	6 авг	10 авг	5 дней	2 июл	6 июл	5 дней	2 июл	6 июл	5 дней	2 июл	6 июл	Текущий ремонт СР-2-110, средний ремонт ТР-110 С-2-Т	
1С-110	5 дней	30 июл	3 авг	2 дней	9 июл	10 июл	2 дней	9 июл	10 июл	2 дней	9 июл	10 июл	Средний ремонт ЛР-1-110	

ПС 110 кВ ПОСЕЛКИ

1С-110	5 дней	2 июл	6 июл	5 дней	2 июл	6 июл	5 дней	2 июл	6 июл	5 дней	2 июл	6 июл	Средний ремонт 1С-110, СР-1-110; текущий ремонт ТН-1-110; ввод в работу С-1-Т	С включением рем. перемычки 110 кВ
СВ-110	5 дней	2 июл	6 июл	5 дней	2 июл	6 июл	5 дней	2 июл	6 июл	5 дней	2 июл	6 июл	Средний ремонт СР-1-110. Опробование АПВ СВ-110.	С включением рем. перемычки 110 кВ

2С-110	5 дней	9 июл	13 июл	5 дней	9 июл	13 июл	5 дней	9 июл	13 июл	5 дней	9 июл	13 июл	Текущий ремонт ЛР-2-110; ввод в работу С-2-Т.	Вкл. СВ-110 на ПС 110 кВ Городище
ПС 110 кВ РУССКИЙ КАМЕШКИР														
1С-110	5 дней	9 июл	13 июл	5 дней	9 июл	13 июл	5 дней	9 июл	13 июл	5 дней	9 июл	13 июл	Средний ремонт 1С-110, текущий ремонт ТН-1-110. Ввод в работу С-1-Т. Опробование РЗА С-1-Т.	С включением рем. перемишки 110 кВ
СВ-110	2 дней	2 июл	3 июл	2 дней	2 июл	3 июл	2 дней	2 июл	3 июл	2 дней	2 июл	3 июл	Текущий ремонт СР-2-110. Проф. испытания изоляции ТТ-110 СВ-110. Опробование АПВ СВ-110	
2С-110	5 дней	2 июл	6 июл	5 дней	2 июл	6 июл	5 дней	2 июл	6 июл	5 дней	2 июл	6 июл	Текущий ремонт СР-2-110, ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т; средний ремонт ЛР-2-110; ввод в работу С-2-Т. восстановление РЗА С-2-Т.	С включением рем. перемишки 110 кВ 04.07.-06.07.
ПС 110 кВ ДАНИЛОВКА														
1С-110	5 дней	30 июл	3 авг	5 дней	30 июл	3 авг	5 дней	30 июл	3 авг	5	30 июл	3 авг	Средний ремонт 1С-110, ЛР-1-110; текущий ремонт ТН-1-110; ввод в работу С-1-Т.	С включением рем. перемишки 110 кВ 02.08.-03.08.
Сердобское ПО														
ПС 110 кВ ТАМАЛА														
1С-110	5 дней	16 июл	20 июл	5 дней	16 июл	20 июл	5 дней	16 июл	20 июл	5	16 июл	20 июл	Кап ремонт ЛР-1, СР-1, ТР-1 110кВ. АГ- 24ч.	Вкл. СВ-110кВ на ПС 110 кВ Волчий Враг
2С-110	5 дней	9 июл	13 июл	5 дней	9 июл	13 июл	5 дней	9 июл	13 июл	5	9 июл	13 июл	Кап ремонт ЛР-2, СР-2, ТР-2 110кВ. АГ- 24ч.	Вкл. СВ-110кВ на ПС 110 кВ Волчий Враг
ТН-1-110	5 дней	16 июл	20 июл	5 дней	16 июл	20 июл	5 дней	16 июл	20 июл	5	16 июл	20 июл	Текущий ремонт ТН-1 110кВ, кап ремонт Р-ТН-1 110кВ,измерение параметров изоляции ТН-110кВ АГ- 2ч.	Вкл. СВ-110кВ на ПС 110 кВ Волчий Враг
ТН-2-110	5 дней	9 июл	13 июл	5 дней	9 июл	13 июл	5 дней	9 июл	13 июл	5	9 июл	13 июл	Текущий ремонт ТН-2 110кВ, кап ремонт Р-ТН-2 110кВ,измерение параметров изоляции ТН-110кВ. АГ- 2ч.	Вкл. СВ-110кВ на ПС 110 кВ Волчий Враг

СВ-110	12 дней	9 июл	20 июл	12 дней	9 июл	20 июл	12 дней	9 июл	20 июл	12	9 июл	20 июл	Кап ремонт СВ-110кВ, СР-1, СР-2 110кВ, измерение параметров изоляции. АГ- 24ч.	Вкл. СВ-110кВ на ПС 110 кВ Волчий Враг
Рем.перемычка-110	12 дней	9 июл	20 июл	12 дней	9 июл	20 июл	12 дней	9 июл	20 июл	12	9 июл	20 июл	Кап ремонт СРП-1, СРП-2 110кВ. АГ- 24ч.	Вкл. СВ-110кВ на ПС 110 кВ Волчий Враг
Каменское ПО														
ПС 110 кВ ЗНАМЕНКА														
СВ-110	5 дней	2 июл	6 июл	5 дней	2 июл	6 июл	5 дней	2 июл	6 июл				Кап. рем. СВ-110 яч.4 , Проверка РЗА	С включением рем. перемычки 110 кВ
СВ-110	-----	-----	-----	-----	-----	-----	5 дней	9 июл	13 июл				Тек. ремонт СР-1-110 и СР-2-110.	
1С-110	2 дней	9 июл	10 июл	2 дней	9 июл	10 июл	2 дней	9 июл	10 июл				Тек. ремонт ЛР-1-110, СР-1-110, ТР-110 С-1-Т.	Вкл. В-110кВ ХПП на ПС 110 кВ Заметчино
2С-110	3 дней	11 июл	13 июл	3 дней	11 июл	13 июл	3 дней	11 июл	13 июл				Тек. ремонт ЛР-2-110, СР-2-110, ТР-110 С-2-Т.	Вкл. В-110кВ ХПП на ПС 110 кВ Заметчино
Рем. перемычка-110	2 дней	10 июл	11 июл	2 дней	10 июл	11 июл	2 дней	10 июл	11 июл				Тек. ремонт СРП-1-110 и СРП-2-110.	Вкл. В-110кВ ХПП на ПС 110 кВ Заметчино
ПС 110 кВ БАШМАКОВО-2														
СВ-110	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4 дня	2 июл	5 июл	4	2 июл	5 июл	Тек. ремонт СР-1-110 и СР-2-110 СВ-110 яч.4	
1С-110	2 дней	2 июл	3 июл	2 дней	2 июл	3 июл	2 дней	2 июл	3 июл	2	2 июл	3 июл	Тек. ремонт ЛР-1-110, СР-1-110, ТР-110 С-1-Т, ТН-1-110.	
2С-110	2 дней	4 июл	5 июл	2 дней	4 июл	5 июл	2 дней	4 июл	5 июл	2	4 июл	5 июл	Тек. ремонт ЛР-2-110, СР-2-110, ТР-110 С-2-Т, ТН-2-110.	
Рем. перемычка-110	2 дней	3 июл	4 июл	2 дней	3 июл	4 июл	2 дней	3 июл	4 июл	2	3 июл	4 июл	Тек. ремонт СРП-1 и 2 яч.3	
ПС 110 кВ НЕВЕЖКИНО														
1С-110	2 дней	2 июл	4 июл	2 дней	2 июл	4 июл	2 дней	2 июл	4 июл	3	9 июл	11 июл	Тек. ремонт ЛР яч.1, СРП-1 яч.3, тр-р С-1-Т проверка РЗА.	Вкл. СВ-110кВ на ПС 110 кВ Волчий Враг

2С-110	2 дней	5 июл	6 июл	2 дней	5 июл	6 июл	2 дней	5 июл	6 июл	2	12 июл	13 июл	Тек. ремонт ЛР яч.2, СРП-2 яч.3.	Вкл. СВ-110кВ на ПС 110 кВ Волчий Враг
Рем. перемычка-110	2 дней	4 июл	5 июл	2 дней	4 июл	5 июл	2 дней	4 июл	5 июл	2	11 июл	12 июл	Тек. Ремонт СРП-1 и 2 яч.3 .	Вкл. СВ-110кВ на ПС 110 кВ Волчий Враг
Пензенское ПО														
ПС 110 кВ БЕССОНОВКА														
СВ-110	1 день	5 июл	5 июл	1 день	5 июл	5 июл	1 день	5 июл	5 июл	1 день	5 июл	5 июл	Замена силикагеля в ВОФ вводов-110кВ.	С включением рем. перемычки 110 кВ
ПС 110 кВ ВАЗЕРКИ														
СВ-110	1 день	12 июл	12 июл	1 день	12 июл	12 июл	1 день	12 июл	12 июл	1 день	12 июл	12 июл	Замена силикагеля в ВОФ вводов-110кВ, измерение изоляции вводов 110кВ. С включ. рем. перемычки-110кВ	С включением рем. перемычки 110 кВ
ПС 110 кВ ИССА														
ТН-2-110	3 дней	4 июл	6 июл	3 дней	4 июл	6 июл	3 дней	4 июл	6 июл	3 дней	4 июл	6 июл	Измерение изоляции ТН-110кВ.	
ПС 110 кВ КИЖЕВАТОВО														
ТН-1-110	3 дней	23 июл	25 июл	3 дней	23 июл	25 июл	3 дней	23 июл	25 июл	3	23 июл	25 июл	Измерение изоляции ТН-110кВ	
ТН-2-110	3 дней	25 июл	27 июл	3 дней	25 июл	27 июл	3 дней	25 июл	27 июл	3	25 июл	27 июл	Измерение изоляции ТН-110кВ	
В-110 Леонидовка тяговая	3 дней	18 июл	20 июл	3 дней	18 июл	20 июл	3 дней	18 июл	20 июл	3	18 июл	20 июл	Измерение изоляции вводов 110кВ	С заменой ОВ
В-110 Селикса тяговая							3 дня	16 июл	18 июл	3	16 июл	18 июл	Проверка РЗА	С заменой ОВ
ПС 110 кВ НОВОЗАПАДНАЯ														
В-110 ТЭЦ-2							2 дней	9 июл	10 июл	2 дней	9 июл	10 июл	Проверка РЗА, опробование АПВ	
ПС 110 кВ ПРОГРЕСС														
1С-110	2 дней	2 июл	3 июл	2 дней	2 июл	3 июл	2 дней	2 июл	3 июл	2	2 июл	3 июл	Текущий ремонт ЛР-110кВ ввод №1	
Рем.перемычка-110	2 дней	2 июл	3 июл	2 дней	2 июл	3 июл	2 дней	2 июл	3 июл	2	2 июл	3 июл	Текущий ремонт СРП-1	
1С-110	4 дней	3 июл	6 июл	4 дней	3 июл	6 июл	4 дней	3 июл	6 июл	4	3 июл	6 июл	Текущий ремонт разъединителей всех присоединений, тек. ремонт ТН 1С-110кВ.	С включением рем. перемычки 110 кВ
СВ-110	3 дней	3 июл	6 июл	3 дней	3 июл	6 июл	3 дней	3 июл	6 июл	3	3 июл	6 июл	Текущий ремонт СР №1, СВ-110кВ.	С включением рем. перемычки 110 кВ
2С-110	2 дней	9 июл	10 июл	2 дней	9 июл	10 июл	2 дней	9 июл	10 июл	2	9 июл	10 июл	Текущий ремонт ЛР-110кВ ввод №1	
Рем. перемычка-110	2 дней	9 июл	10 июл	2 дней	9 июл	10 июл	2 дней	9 июл	10 июл	2	9 июл	10 июл	Текущий ремонт СРП-2	

2С-110	4 дней	10 июл	13 июл	4 дней	10 июл	13 июл	4 дней	10 июл	13 июл	4	10 июл	13 июл	Текущий ремонт разъединителей всех присоединений, тек. ремонт ТН-110кВ-2с-110кВ. С включ. рем. перемычки-110кВ	С включением рем. перемычки 110 кВ
СВ-110	4 дней	10 июл	13 июл	4 дней	10 июл	13 июл	4 дней	10 июл	13 июл	4	10 июл	13 июл	Текущий ремонт СР №2, В-110кВ. С включ. рем. перемычки-110кВ.	С включением рем. перемычки 110 кВ
ПС 110 кВ ВОДОЗАБОР														
1СШ-110	19 дней	30 июл	17 авг	19 дней	30 июл	17 авг	19 дней	30 июл	17 авг	19	30 июл	17 авг	Текущий ремонт разъединителей всех присоединений.	
ОСШ-110	19 дней	30 июл	17 авг	19 дней	30 июл	17 авг	19 дней	30 июл	17 авг	19	30 июл	17 авг	Текущий ремонт разъединителей всех присоединений.	
ТН-1-110	5 дней	30 июл	3 авг	5 дней	30 июл	3 авг	5 дней	30 июл	3 авг	5	30 июл	3 авг	Текущий ремонт ТН-110кВ, ШР-110кВ ТН-110кВ.	
В-110 Компрессорная	2 дней	31 июл	1 авг	2 дней	31 июл	1 авг	2 дней	31 июл	1 авг	2	31 июл	1 авг	Текущий ремонт ЛР-110кВ, ШР 1СШ-110кВ.	

Начальник УКС



Ю.М. Зацепин

Зам. начальника УТЭкс



В.А. Родин

Начальник ЦСОР



Р.М. Демянив

Начальник ЦСРЗА



Н.И. Секачев

Начальник ЦДС



А.С. Садовников

Начальник ОЭР



Е.А. Шехватова