

М.В. Кузьмин
2012г.

А. К. Мельников

U. C. Verma B. B.

График ремонта ЛЭП, оборудованных напряжением 110-35-10(6) кВ ПО ВЭС, находящихся на эксплуатационном обслуживании "Орбитуриэнерго" на 2012 год (июль месяц 2012 года)

YUSUF K. ALAO
I cannot accept TO B M question
DAD NPEK BUAH & PEPERIN MASIN
CH & ABO
2012

Наименование объекта диспетчеризации (ЭПТ, ПЭС, электростанция, оборудование) 2)	Заявленный в годовом график срок ремонта 2)			Выявленный в годовом графике срок ремонта 1), 2)			Заявленный в месячных графике срок ремонта 2)			Разрешенный срок ремонта 3)			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с выносом на ночь, и т.д.	
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Оборудование, подлежащее ОП/О													
В.Л 110 кВ													
В.Л 110 кВ Мелитопольская районная - Разъезд 213 с отпайкой на ПТС 110 кВ КС-Сапа	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012			Замена опор, изоляторов, АЛ-6ч	заявлены в дополнительном графике на 2012г.
В.Л 110 кВ Мелитопольская районная - Разъезд 213 с отпайкой на ПТС 110 кВ КС-Сапа	12	16.07.2012	27.07.2012				12	16.07.2012	27.07.2012			Расчистка трасс 1,7 га, АЛ - 2ч	заявлены в дополнительном графике на 2012г.
В.Л 110 кВ Орская - КС-15 - I цепь	1	16.07.2012	16.07.2012				1	16.07.2012	16.07.2012			ИСП КС на ПС КС-15, АЛ - 1ч	заявлены в дополнительном графике на 2012г.
В.Л 110 кВ Киевский - КС-15 - II цепь	1	17.07.2012	17.07.2012				1	23.07.2012	23.07.2012			ИСП КС на ПС КС-15, АЛ - 1ч	заявлены в дополнительном графике на 2012г., по срокам совместились с выделом в ремонт В В.Л-110 кВ Орская - 2 цепь, В.Л 110 кВ Орская - КС-15 I, II цепь будет в работе
В.Л 110 кВ Орская - КС-15 - I цепь							30	02.07.2012	31.07.2012			КР, Установка гасителей вибрации, замена грозотроса АЛ - 4 ч	с включением на ночь, и выходные дни
В.Л 110 кВ Орская - КС-15 - II цепь							30	02.07.2012	31.07.2012			Замена грозотроса, АЛ - 4ч	с включением на ночь, и выходные дни

ПС-110 кВ									
ПС КС-15 110/35/10/6 кВ									
В БЛ 110 кВ Орская - 1 цепь	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012			Проверка РЗА, автоматизм. АЛ-1ч
В БЛ 110 кВ Орская - 2 цепь	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012			Проверка РЗА, автоматизм. АЛ-1ч
ПС КС-16 110/35/6 кВ									
В БЛ 110 кВ Шильдинская	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012			КР В-110 кВ, АЛ-3ч
Оборудование, подлежащее ремонту									
с записной книжкой ОБ-110 кВ									

ВЛ 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Кичидай - Светлинская	14	09.07.2012	20.07.2012	14	09.07.2012	20.07.2012	14	09.07.2012	20.07.2012	14	09.07.2012	20.07.2012	Замена стоек-3 шт., замена изоляторов - 8шт., замена гасителей выброса - 18 шт. АТ - 2ч
ВЛ 110 кВ Светлинская - Озерная	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	ОПМ отбор проб масла с ТТ 110 кВ, ТР ВЧ-защиты, конденсатора связи на ПС Озерная, АТ-1ч
ВЛ 110кВ Озерная - Тобольская	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	ОПМ отбор проб масла с ТТ 110 кВ, ТР ВЧ-защиты, конденсатора связи на ПС Озерная, АТ-1ч
ВЛ 110кВ КС-16 - Аламовская	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	ИСП КС на ПС КС-16, АТ-1ч
ВЛ 110кВ КС-16 - Кваркенская 2 цех.	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	ИСП КС на ПС КС-16, АТ-1ч
ВЛ 110 кВ Прирек-Кымак - Светлинская	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	ИСП КС на ПС Прирек - Кымак, АТ-1ч
ВЛ 110 кВ Кичидай - Прирек-Кымак	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	ИСП КС на ПС Прирек - Кымак, АТ-1ч
ВЛ 35 кВ													
ВЛ 35кВ КС-15 - Кинжебулакская с отстойной на ПС Подольная	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	Верховой осмотр. АТ-2ч
ВЛ 35кВ Воровская - Сара	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	Установка распорок - 44 шт.
ВЛ 35кВ Верхнекардлинговская - Талдыкентская	12	02.07.2012	13.07.2012	12	02.07.2012	13.07.2012	12	02.07.2012	13.07.2012	12	02.07.2012	13.07.2012	Замена жб опор-2шт., замена изоляторов - 6шт.

Наименование объекта диспетчеризации (ДЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выявленный в годовом графике срок ремонта 1,2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Разрешенный срок ремонта 3)			Примечание вида ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечание причины отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ 35кВ КС-15 - Кинжебулакская с отпайкой на ПС Подвоя	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО ШР Т1, ШР Т2 на ПС КС-15, АГ-14	
ВЛ 35кВ Котлянская - Будашинская	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	КР ЛР ВЛ 35 кВ Котлянская на ПС Будашинская, АГ-14	
ВЛ 35кВ Будашинская - Иркинская	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	КР ЛР ВЛ 35 кВ Иркинская на ПС Будашинская, АГ-14	
ВЛ 35кВ Будашинская - Иркинская	1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012	ТО ЛР ВЛ 35 кВ Будашинская, ВЧЗ на ПС Иркинская, АГ-14	
ВЛ 35кВ Кукушкин водозабор - ЮУНКС с отп. на ПС Сокол	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	ТО2 ЛР ВЛ 35 кВ ЮУНКС 1и на ПС Кукушкин водозабор, АГ-24	
ВЛ 35кВ Кукушкин водозабор - ЮУНКС с отп. на ПС Сокол	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО2 ЛР ВЛ 35 кВ ЮУНКС 2и на ПС Кукушкин водозабор, АГ-24	
ВЛ 35кВ Приморская - Талыцкая	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	КР ЛР ВЛ 35 кВ Приморская на ПС Талыцкая, АГ-44	
ВЛ 35кВ Верхнекардильовская - Талыцкая	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	КР ЛР ВЛ 35 кВ Верхнекардильовская на ПС Талыцкая, АГ-44	
ВЛ 35кВ Косюльская - Талыцкая	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	КР ЛР ВЛ 35 кВ Косюльская на ПС Талыцкая, ТО2 разъемник 6-110 кВ наруж.уст. на ПС Косюльская, АГ-44	
ВЛ 35кВ Шинильнская - Косюльская				1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО2 разъемник 6-110 кВ наруж.уст., Замена запорителей, АГ - 24	
ВЛ 35 кВ НС - В2				1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО2 разъемник 6-110 кВ наруж.уст., Замена запорителей, АГ - 24	
ВЛ 35 кВ О-НС				1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО2 разъемник 6-110 кВ наруж.уст., ТО ВЧ-защиты, конденсаторов, Замена запорителей, АГ - 24	
ВЛ 35 кВ НС-Обильная				1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО2 разъемник 6-110 кВ наруж.уст., ТО ВЧ-защиты, конденсаторов, Замена запорителей, АГ - 24	
ВЛ 35 кВ Клебай - ОСТ				1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	ТО2 разъемник 6-110 кВ наруж.уст., АГ - 24	
ВЛ 35 кВ ОСТ-А1				1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	ТО2 разъемник 6-110 кВ наруж.уст., АГ - 24	
ПС 110 кВ														
ПС Адамовская-2 110/35/10 кВ														
В ВЛ 35 кВ Прииск Кумак	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	ИСП. АГ-14	
В Л10 кВ А2-3	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	ИСП. АГ-14	
В Л10 кВ А2-4	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	ИСП. АГ-14	
В Л10 кВ А2-5	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	ИСП. АГ-14	
В Л10 кВ А2-8	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	ИСП. АГ-14	
В Л10 кВ А2-9	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	ИСП. АГ-14	
ВШ 10 кВ	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	ИСП. АГ-14	
ПС Капаренская 110/35/10 кВ														
Т2	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	ИСП. АГ-14	
ТСН1 10 кВ	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	ИСП. АГ-14	
ПС Котлянская 110/35/10 кВ														
В ВЛ 35 кВ Будашинская	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	Отбор проб масла, АГ-0,34	
В ВЛ 35 кВ Новоколосинская	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	Отбор проб масла, АГ-0,34	
ТН-35кВ	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	Отбор проб масла, АГ-0,34	
ПС КС-15 110/35/10/6кВ														
Т1	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	ИСП ОПН-35 кВ Т1, АГ-14	
ДЛР 35 кВ Т1	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ИСП. АГ-14	
В Л10 кВ КС-1	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ИСП. АГ-14	
В Л10 кВ КС-2	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ИСП. АГ-14	
В Л10 кВ КС-3	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ИСП. АГ-14	
В Л10 кВ КС-4	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ИСП. АГ-14	
ПС КС-16 110/35/6кВ														
Т1	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ИСП Реактор-6кВ Т1, АГ-14	
В ВЛ1110кВ Капаренская 1 цепь	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	ИСП Т1-110 кВ, АГ-14	
Т1				3	16.07.2012	18.07.2012	3	16.07.2012	18.07.2012	3	16.07.2012	18.07.2012	ТО РЗА, АГ-14	
Т2				2	18.07.2012	19.07.2012	2	18.07.2012	19.07.2012	2	18.07.2012	19.07.2012	ТО РЗА, АГ-14	
ПС КС-Сара 110/35/10 кВ														
Т2	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	ИСП В-110 кВ Т2, АГ-14	
В-35кВ Т1	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	ИСП. АГ-14	
СВ-35кВ	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	ИСП. АГ-14	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, обьект доминио) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выявленный в годовом графике срок ремонта 1), 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 3)			Разрешенный срок ремонта 3)			Причинами отказа или переноса сроков ремонта, с выключением на ночь, и т.д.)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС Кузальская 110/35/10 кВ													
СВ-10 кВ	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	ИСП. АГ-1ч
ТСН2 10 кВ	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	ИСП. АГ-1ч
В Д 10 кВ КСС-4	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	ИСП. АГ-1ч
В Д 10 кВ КСС-5	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	ИСП. АГ-1ч
В Д 10 кВ КСС-6	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	ИСП. АГ-1ч
В 10 кВ Т1	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	ИСП. АГ-1ч
В Д 10 кВ КСС-10	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	ИСП. АГ-1ч
В Д 10 кВ КСС-12	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	ИСП. АГ-1ч
ВШ 10 кВ	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	
ПС Озерная 110/10 кВ													
Т-1	4	23.07.2012	26.07.2012	4	23.07.2012	26.07.2012	4	23.07.2012	26.07.2012	4	23.07.2012	26.07.2012	ТР. АГ-2ч
Т-2	4	16.07.2012	19.07.2012	4	16.07.2012	19.07.2012	4	16.07.2012	19.07.2012	4	16.07.2012	19.07.2012	ТР. АГ-2ч
ПС Привокзальная 110/35/6 кВ													
Т-1	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТР. тр-ра ОД КЗ-110кВ. АГ-3ч
СВ-110 кВ	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	ТО1 БМТ 110кВ. АГ-2ч
ТН-110 кВ	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	ТО2 ТН 110 кВ. АГ-1ч
В 10кВ Т1	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	ТО2 ящики с В 10 кВ. АГ-1ч
В Д 10кВ Оу-1	1	09.07.2012	09.07.2012	1	09.07.2012	09.07.2012	1	09.07.2012	09.07.2012	1	09.07.2012	09.07.2012	ТО2 ящики с В 10 кВ. АГ-1ч
В Д 10кВ Оу-3	1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012	ТО2 ящики с В 10 кВ. АГ-1ч
В Д 10кВ Оу-6	1	11.07.2012	11.07.2012	1	11.07.2012	11.07.2012	1	11.07.2012	11.07.2012	1	11.07.2012	11.07.2012	ТО2 ящики с В 10 кВ. АГ-1ч
В Д 10кВ Оу-7	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	ТО2 ящики с В 10 кВ. АГ-1ч
ВШ 10 кВ	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	ТО2 ящики с В 10 кВ. АГ-1ч
СВ-10кВ	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	ТО2 ящики с В 10 кВ. АГ-1ч
В Д 10кВ Оу-11	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	ТО2 ящики с В 10 кВ. АГ-1ч
В Д 10кВ Оу-12	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	ТО2 ящики с В 10 кВ. АГ-1ч
В Д 10кВ Оу-15	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО2 ящики с В 10 кВ. АГ-1ч
ТСН 10кВ	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	ТО2 ящики с ТСН 10 кВ. АГ-1ч
ТН 1 сек 10 кВ	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	ТО2 ящики с ТН 10 кВ. АГ-1ч
СШПГ 10 кВ	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	8	24.07.2012	31.07.2012	8	24.07.2012	31.07.2012	ТО2 ШПГ Д 10кВ Оу-1,3,6,7,11,12,13,15, ТО2 РПГ 10кВ. АГ-1ч
ПС Привокзальная 110/35/6 кВ													
Т1	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	ТР. АГ-4ч
Т2	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	ТР. АГ-4ч
Т1	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	ИСП. АГ-1ч
Т2	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	ИСП. АГ-1ч
СВ 110 кВ	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	ИСП. ТО РЗА. АГ-1ч
В 6кВ Т1	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	ИСП. АГ-1ч
В Д 6кВ ТН-3	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	ИСП. АГ-1ч
ТН 1 сек 110кВ	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	ИСП. ТО РЗА. АГ-1ч
ТН 2 сек 110кВ	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	ИСП. ТО РЗА. АГ-1ч
ПС Шильинская 110/35/10 кВ													
В ВЛ 35кВ Косюкская													ОПМ Огнор пробр масла. АГ-1ч
В 35кВ Т1													ОПМ Огнор пробр масла. АГ-1ч
В 35кВ Т2													ОПМ Огнор пробр масла. АГ-1ч
ТСН1 10кВ													ОПМ Огнор пробр масла. АГ-1ч
ТСН2 10кВ													ОПМ Огнор пробр масла. АГ-1ч
ТН 1 сек 35кВ													ОПМ Огнор пробр масла. АГ-1ч
ТН 2 сек 35кВ													ОПМ Огнор пробр масла. АГ-1ч
ПС Шельманов 110/35/10 кВ													
Т1													ТО РЗА. АГ-1ч
В ВЛ 35 кВ Новорудная													ТО РЗА. АГ-1ч
ТН 110 кВ													ТО РЗА. АГ-1ч
ТН сек 35 кВ													ТО РЗА. АГ-1ч
ПС 35 кВ													
ПС А-1 35/10 кВ													
Т1	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ИСП. АГ-1ч
ТСН1 35 кВ	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ИСП. АГ-1ч
РПС 1сек 10кВ	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	ИСП. АГ-1ч
РПС 2сек 10кВ	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	ИСП. АГ-1ч
РПС 1сек 35кВ	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ИСП. АГ-1ч
РПС 2сек 35кВ	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ИСП. АГ-1ч

согласно графика ремонта СРЭС

Наименование объекта, диспетчеризации (ДПН, ПС, электростанция, оборуд.двение) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выполненный в годовом графике срок ремонта 1), 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Разрешенный срок ремонта 3)			Примечание: вкз ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС Акжарская 35/10 кВ														
T1							1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	ТО РЗА, АГ-1ч	
T2	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ИСП, ТО РЗА, АГ-1ч	Совместили с графиком ремонта СРЗА
СВ 35 кВ							1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	ТО РЗА, АГ-1ч	
СВ 10 кВ							1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	ТО РЗА, АГ-1ч	
ТН 1 сек 35 кВ							1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	ТО РЗА, АГ-1ч	
ТН 2 сек 35 кВ							1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО РЗА, АГ-1ч	
ТН 1 сек 10 кВ							1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	ТО РЗА, АГ-1ч	
ТН 2 сек 10 кВ							1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО РЗА, АГ-1ч	
ПС Ашбугулак 35/10 кВ														
В 10кВ Т2	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
ТН 1 сек 10 кВ	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	ИСП РВО-10 кВ 1 сек, АГ-1ч	
ТН 2 сек 10 кВ	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	ИСП РВО-10 кВ 2 сек, АГ-1ч	
ПС Будагинская 35/10 кВ														
T1	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	КР Т1, В 35 кВ АГ-1ч	
T2	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	КР Т2, В 35 кВ АГ-1ч	
В ВЛ 35 кВ Коплянская	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	КР В 35кВ, АГ-1ч	
В ВЛ 35 кВ Иркинская	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	КР В 35кВ, АГ-1ч	
СВ 35 кВ	2	26.07.2012	27.07.2012	2	26.07.2012	27.07.2012	2	26.07.2012	27.07.2012	2	26.07.2012	27.07.2012	КР В 35кВ, ШР 1 и ШР 2 СВ, АГ-1ч	
1 сек 35 кВ	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	КР ШРВ 35кВ Т1, ШР В 35 кВ Коплянская, АГ-1ч	
2 сек 35 кВ	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	КР ШР В 35кВ Иркинская, АГ-1ч	
В 1-10кВ ВУ-1	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	Замена ТГ, АГ-1ч	
В-10кВ Т-1	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	Замена ТГ, АГ-1ч	
В 1-10кВ ВУ-10	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	Замена ТГ, АГ-1ч	
ПС В-1 35/10 кВ														
T1	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
T2	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
ПС В-2 35/10 кВ														
В 10кВ Т1	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
В 1 10кВ ВЗ-2	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
В 1 10кВ ВЗ-3	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
В 1 10кВ ВЗ-4	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
СВ-10 кВ	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
В 10кВ Т2	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
В 1 10кВ ВЗ-17	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
В 1 10кВ ВЗ-19	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
ТН 1 сек 10кВ	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
ТН 2сек 10кВ	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
ПС Верхнекардильовская 35/10 кВ														
T1							1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	ТО РЗА, АГ-1ч	
T2							1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	ТО РЗА, АГ-1ч	
СВ-10 кВ							1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	ТО РЗА, АГ-1ч	
В ВЛ 35 кВ Талинская							1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	ТО РЗА, АГ-1ч	
В ВЛ 35 кВ Заурдланная							1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	ТО РЗА, АГ-1ч	
ВЛШ 10 кВ							1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	ТО РЗА, АГ-1ч	
ТН 1 сек 10 кВ							1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	ТО РЗА, АГ-1ч	
ТН 2 сек 10 кВ							1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	ТО РЗА, АГ-1ч	
ПС Губерлинская 35/10 кВ														
T1	2	16.07.2012	17.07.2012	2	16.07.2012	17.07.2012	2	16.07.2012	17.07.2012	2	16.07.2012	17.07.2012	ТР Т1, АГ-3ч	
T2	2	18.07.2012	19.07.2012	2	18.07.2012	19.07.2012	2	18.07.2012	19.07.2012	2	18.07.2012	19.07.2012	ТР Т2, АГ-3ч	
В 35кВ Т1	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	ТО1 В 35кВ, АГ-1ч	
В 35кВ Т2	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	ТО1 В 35кВ, АГ-1ч	
В ВЛ 35кВ Воронешская	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	ТО1 В 35кВ, АГ-1ч	
ВЛШ-10 кВ	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
ТН 1 сек 10 кВ	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
В 1 10кВ ТУ-3	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
В 10кВ Т1	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
В 1 10кВ ТУ-6	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	ТО2, АГ-2ч	

Наименование объекта диспетчеризации (1)ЭП, ПС, электростанция, оборудование 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)		Выявленный в годовом графике срок ремонта 1), 2)		Заявленный в месячный график срок ремонта 3)		Разрешенный срок ремонта 3)	Приращивание мисс. ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)	Приращивание причины отката или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В Л 10кВ ГY-7	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012
В 10кВ Т2	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012
СВ 10кВ	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012
ТН 2 сек 10 кВ	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012
В Л 10кВ ГY-10	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012
В Л 10кВ ГY-14	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012
В Л 10кВ ГY-15	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012
В Л 10кВ ГY-16	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012
ПС Дюморская 35/10 кВ									
Т2	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012
Т2	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012
В 35кВ Т1	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012
ТСН1 10кВ	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012
ТСН1 10кВ	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012
ТСН2 10кВ	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012
ПС Д-2 35/10 кВ									
Т1	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012
Т2	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012
ТСН1 10 кВ	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012
ТСН2 10 кВ	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012
ПС Иркинскская 35/10 кВ									
Т1	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012
Т1	1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012
сек 35 кВ	1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012
ТСН1	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012
ТСН2	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012
ТН 1сек 10 кВ	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012
ТН 2 сек 10 кВ	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012
СВ 10кВ	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012
В Л 10кВ Ир-1	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012
В Л 10кВ Ир-2	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012
В Л 10кВ Ир-6	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012
В Л 10кВ Ир-7	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012
В Л 10кВ Ир-8	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012
В Л 10кВ Ир-12	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012
В Л 10кВ Ир-15	1	09.07.2012	09.07.2012	1	09.07.2012	09.07.2012	1	09.07.2012	09.07.2012
В 10кВ Т1	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012
СППТ 10 кВ	8	02.07.2012	09.07.2012	8	02.07.2012	09.07.2012	8	02.07.2012	09.07.2012
ПС Кинескопская 35/10 кВ									
В 35кВ Т1	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012
В 35кВ Т2	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012
Т1	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012
ТСН1 10кВ	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012
ТН 1 сек 10кВ	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012
ТСН2 10кВ	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012
ТН 2сек 10кВ	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012
ПС Комаровская 35/10 кВ									
Т1				1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012
Т2				1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012
В ВЛ 35 кВ Тобольская				1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012
СВ 35 кВ				1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012
СВ 10 кВ				1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012
ТН1 сек 10 кВ				1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012
ТН 2 сек 10 кВ				1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012
ПС Косгулинский 35/10 кВ									
Т-1	3	03.07.2012	05.07.2012	3	03.07.2012	05.07.2012	3	03.07.2012	05.07.2012
сек 35 кВ	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012
В ВЛ 35 кВ Талицкая	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012
В 35кВ Т1	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012
В 35кВ Т2	1	22.07.2012	22.07.2012	1	22.07.2012	22.07.2012	1	22.07.2012	22.07.2012
ТН 1 сек 10 кВ	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012
ТО В 35кВ, АЛ-14									
ТО В 35кВ, АЛ-14									
ТО ЦПРВ Т1, отбор проб масла Т1, АЛ-14									
ТО ТСН, отбор проб масла, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТСН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН, АЛ-14									
ТО ТН									

Наименование объекта, диспетчеризации (ДПН, ПС, заправщик, оборудование 2)	Заказанный в годовой график срок ремонта 2)		Выполненный в годовом графике срок ремонта 1, 2)		Заказанный в месячный график срок ремонта 3)		Разрешенный срок ремонта 3)		Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.)	Примечания: причина отказа или перебежка сроков ремонта, с включенным на ночь, и т.д.)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)		
ТН 2 сек 10 кВ	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	ТО2, АГ-1ч	
ТСН1 10кВ	1	22.07.2012	22.07.2012	1	22.07.2012	22.07.2012	1	22.07.2012	Отбор проб масла, АГ-1ч	
ТСН2 10кВ	1	22.07.2012	22.07.2012	1	22.07.2012	22.07.2012	1	22.07.2012	ТО2, АГ-1ч	
ПС Новониколаевская 35/10 кВ										
В 35кВ Т1	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	Отбор проб масла, АГ-0,3ч	
В 35кВ Т2	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	Отбор проб масла, АГ-0,3ч	
ТСН1 10кВ	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	Отбор проб масла, АГ-0,3ч	
ПС НС 35/10 кВ										
Т1	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	ИСП, ТО1 С-35, ВМ-35, ВТ-35, ВБД-35, ВБ-35, ВМД-36, ТО2 развинтит 6-110 кВ наруж. уст., АГ-1ч, АГ-1ч	
ТСН-1	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
Т2							1	18.07.2012	ТО1 С-35, ВМ-35, ВТ-35, ВБД-35, ВБ-35, ВМД-36, ТО2 развинтит 6-110 кВ наруж. уст., АГ-1ч	
1 сек 35кВ							1	20.07.2012	ТО2 развинтит 6-110 кВ наруж. уст., АГ-2ч	
2 сек 35кВ							1	21.07.2012	ТО2 развинтит 6-110 кВ наруж. уст., АГ-2ч	
СВ-35кВ							1	17.07.2012	ТО1 С-35, ВМ-35, ВТ-35, ВБД-35, ВБ-35, ВМД-36, 1ч	
В ВЛ35кВ В2							1	16.07.2012	ТО1 С-35, ВМ-35, ВТ-35, ВБД-35, ВБ-35, ВМД-36, 1ч	
В ВЛ 35кВ О							1	16.07.2012	ТО1 С-35, ВМ-35, ВТ-35, ВБД-35, ВБ-35, ВМД-36, 1ч	
В ВЛ 35кВ Обычная							1	17.07.2012	ТО1 С-35, ВМ-35, ВТ-35, ВБД-35, ВБ-35, ВМД-36, 1ч	
ПС Обильная 35/10 кВ										
В 35кВ Т1	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	КР, АГ-1ч	
Т1	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	ТР, АГ-1ч	
ПС Передовик 35/10 кВ										
ТСН1 10кВ	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	Отбор проб масла, АГ-0,3ч	
Т1	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
ТСН1 10кВ	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
ТН сек 10кВ	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
ПС Сокол 35/10 кВ										
Т1	5	13.07.2012	17.07.2012	5	13.07.2012	17.07.2012	5	13.07.2012	ТР Т.1, ТО2 ШР 35кВ Т1, АГ-2ч	
Т2	3	18.07.2012	20.07.2012	3	18.07.2012	20.07.2012	3	18.07.2012	ТР, АГ-2ч	
В 35кВ Т1	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
В 35кВ Т2	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
Р1 1 сек 35кВ	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
Р2 2 сек 35кВ	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
В Л1 10кВ СС-2	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
В Л1 10кВ Т1	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
ТН1 1 сек 10 кВ	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
В Л1 10кВ СС-3	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
В Л1 10кВ СС-4	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
В Л1 10кВ СС-1	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
СВ 10кВ	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
В Л1 10кВ СС-5	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
В Л1 10кВ СС-7	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
В Л1 10кВ СС-8	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
ТН 2 сек 10кВ	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
В Л1 10кВ СС-6	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
ТН1 1 сек 35кВ	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
ТН2 2 сек 35кВ	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	ТО2, АГ-2ч	
ПС Спутник 35/10 кВ										
Т1	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
ТСН1 10кВ	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
ТН сек 10кВ	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
В Л1 10кВ СС-1	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
В Л1 10кВ Т1	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	ИСП, АГ-1ч	
В Л1 10кВ СС-3	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	ИСП, АГ-1ч	

Наименование объекта диспетчеризации (ДПН, ПС, электростанция, оборудование 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)				Высланный в годовой графике срок ремонта 1, 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 2)				Разрешенный срок ремонта 3)				Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отхода или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
В.Д.10кВ Ст-6	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	04.07.2012	04.07.2012	ИСП. АГ-1ч	
В.Д.10кВ Ст-7	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	04.07.2012	04.07.2012	ИСП. АГ-1ч	
ПС Тагильская 35/10 кВ																		
Т-1	3	02.07.2012	04.07.2012	3	02.07.2012	04.07.2012	04.07.2012	3	02.07.2012	04.07.2012	04.07.2012	3	02.07.2012	04.07.2012	04.07.2012	04.07.2012	ТР Т1, КР ТР 35кВ Т1, КР ОД 35кВ Т1, КР КЗ 35кВ Т1, КР ТР 10кВ Т1, АГ-4ч	
Т-2	2	05.07.2012	06.07.2012	2	05.07.2012	06.07.2012	06.07.2012	2	05.07.2012	06.07.2012	06.07.2012	2	05.07.2012	06.07.2012	06.07.2012	06.07.2012	ТР Т2, КР ТР 35кВ Т2, КР ОД 35кВ Т2, КР КЗ 35кВ Т2, КР ТР 10кВ Т2, замена РВС на ОПН-35кВ АГ-4ч	
В.Д.1 35кВ Приморская	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	04.07.2012	04.07.2012	КР, АГ-4ч	
В.Д.1 35кВ Косюльская	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	05.07.2012	05.07.2012	КР, АГ-4ч	
В.Д.1 35кВ Верхнекардиловская	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	06.07.2012	06.07.2012	КР, АГ-4ч	
сек 35 кВ	3	04.07.2012	06.07.2012	3	04.07.2012	06.07.2012	06.07.2012	3	04.07.2012	06.07.2012	06.07.2012	3	04.07.2012	06.07.2012	06.07.2012	06.07.2012	КР ПР ВД 35кВ Приморская, КР ПР 35кВ Косюльская, КР ПР ВД 35кВ Верхнекардиловская, АГ-4ч	
СПШТ 10 кВ	4	09.07.2012	12.07.2012	4	09.07.2012	12.07.2012	12.07.2012	4	09.07.2012	12.07.2012	12.07.2012	4	09.07.2012	12.07.2012	12.07.2012	12.07.2012	КР ШРПГ Д 10кВ Тв-1,2,6,13,14, ШРПШ 10кВ, АГ-4ч	
В.Д.1 10кВ Тв-1	1	09.07.2012	09.07.2012	1	09.07.2012	09.07.2012	09.07.2012	1	09.07.2012	09.07.2012	09.07.2012	1	09.07.2012	09.07.2012	09.07.2012	09.07.2012	КР В 10кВ, замена ТТ 10кВ, АГ-4ч	
В.Д.1 10кВ Тв-14	1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012	10.07.2012	10.07.2012	КР В 10кВ, замена ТТ 10кВ, АГ-4ч	
В.Д.10кВ Т-2	1	09.07.2012	09.07.2012	1	09.07.2012	09.07.2012	09.07.2012	1	09.07.2012	09.07.2012	09.07.2012	1	09.07.2012	09.07.2012	09.07.2012	09.07.2012	КР, АГ-4ч	
В 10кВ Т1	1	11.07.2012	11.07.2012	1	11.07.2012	11.07.2012	11.07.2012	1	11.07.2012	11.07.2012	11.07.2012	1	11.07.2012	11.07.2012	11.07.2012	11.07.2012	КР, АГ-4ч	
В 10кВ Т-6	1	09.07.2012	09.07.2012	1	09.07.2012	09.07.2012	09.07.2012	1	09.07.2012	09.07.2012	09.07.2012	1	09.07.2012	09.07.2012	09.07.2012	09.07.2012	КР, АГ-4ч	
ВШТ 10 кВ	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	12.07.2012	12.07.2012	КР, АГ-4ч	
СВ-10кВ	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	12.07.2012	12.07.2012	КР, АГ-4ч	
В.Д.1 10кВ Т2	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	13.07.2012	13.07.2012	КР, АГ-4ч	
В.Д.1 10кВ Тв-13	1	14.07.2012	14.07.2012	1	14.07.2012	14.07.2012	14.07.2012	1	14.07.2012	14.07.2012	14.07.2012	1	14.07.2012	14.07.2012	14.07.2012	14.07.2012	КР ПР 10кВ Тв-1,2,6,7, ШР 10кВ Т1, РТСН 10кВ ТСН1, РТСН 10кВ, ШР СВ 10кВ, АГ-4ч	
1 сек 10 кВ	3	09.07.2012	11.07.2012	3	09.07.2012	11.07.2012	11.07.2012	3	09.07.2012	11.07.2012	11.07.2012	3	09.07.2012	11.07.2012	11.07.2012	11.07.2012	КР ПР 10кВ Тв-13,14, ШР 10кВ Т2, РТСН 10кВ ТСН2, РТСН 2сек 10кВ, ШР СВ 10кВ, АГ-4ч	
2 сек 10 кВ	2	12.07.2012	13.07.2012	2	12.07.2012	13.07.2012	13.07.2012	2	12.07.2012	13.07.2012	13.07.2012	2	12.07.2012	13.07.2012	13.07.2012	13.07.2012		

Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала ОАО "МРСК Волиги" "Орнебургаэнерго"

В.П. Савилов

2012г.

И.О. заместителя главного инженера по ОТУ - начальника ЦУС филиала ОАО "МРСК Волиги" "Орнебургаэнерго"

С.А. Марков

2012г.

И.О. заместителя главного инженера по ОТУ ПО БЖ филиала ОАО "МРСК Волиги" "Орнебургаэнерго"

В.В. Гаврилов

2012г.

И.О. заместителя главного инженера по БЖ филиала ОАО "МРСК Волиги" "Орнебургаэнерго"

В.В. Гаврилов

2012г.