

УТВЕРЖАЮ
Заместитель директора по
техническим вопросам
главный инженер филиала
ОАО "МРСК Волги"
"Оренбургэнерго"
М.В. Кузьмин
28.03.2012г.

УТВЕРЖАЮ
Главный инженер по "ЭС"
филиала ОАО "МРСК Волги"
"Оренбургэнерго"
А.Н. Ефремов
28.03.2012г.

График ремонта ЛЭП и оборудования напряжением 110-35-10(6)кВ по СЭС, находящимся на эксплуатационном обслуживании "Оренбургэнерго" на 2012 год
(апрель-март 2012 года)

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Заказанный в годовой график срок ремонта 2)			Выполненный в годовом графике срок ремонта 1), 2)			Заказанный в месячный график срок ремонта 2)			Предусмотренный срок ремонта 3)			Примечания: не ремонт, чистое обслуживание, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Календарный день	Начало (дата)	Окончание (дата)	Календарный день	Начало (дата)	Окончание (дата)	Календарный день	Начало (дата)	Окончание (дата)	Календарный день	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оборудование, подлежащее ремонту														
ВЛ-110 кВ														
ПС 110кВ														
ПС Пономарева														
ТН 10кВ 110кВ	1	10.04.2012	10.04.2012				1	10.04.2012	10.04.2012				Т.О. Проф. обслуживание, плановая проверка РЗА А.Г. 1ч.	
Оборудование, подлежащее ремонту														
ВЛ 110кВ														
ВЛ 35кВ														
ВЛ 35кВ Новая-Горская	2	04.04.2012	05.04.2012	1	04.04.2012	04.04.2012	2	04.04.2012	05.04.2012	2	04.04.2012	05.04.2012	Т.О. Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов А.Г. 2ч	
ВЛ 35кВ Покотинно-Ивановка	1	12.04.2012	12.04.2012	1	12.04.2012	12.04.2012	1	12.04.2012	12.04.2012	1	12.04.2012	12.04.2012	Т.О. М. Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов в ВЛ 35 кВ Ивановка А.Г. 2ч	
ВЛ 35кВ Покотинно-Котляжково	19	02.04.2012	20.04.2012	1	13.04.2012	13.04.2012	1	13.04.2012	13.04.2012	1	13.04.2012	13.04.2012	М. проверка изоляции В ВЛ 35 кВ Котляжково А.Г. 1ч	
ВЛ 35 кВ Тюркино-Советская	1	25.04.2012	25.04.2012	1	25.04.2012	25.04.2012	1	25.04.2012	25.04.2012	1	25.04.2012	25.04.2012	Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов А.Г. 2ч	
ВЛ 35 кВ Борзинско-Азматово	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	25.04.2012	25.04.2012	1	25.04.2012	25.04.2012	О.Р. ЛР 35 кВ Азматово на ПС Борзинско	
ВЛ 35 кВ Борзинско-Азматово	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	ББР ЛР 35 кВ А.Г. - прораб заявки ББР ЛР 35 кВ А.Г. - прораб заявки	
ВЛ 35 кВ Александровка-Юбилейная	5	23.04.2012	27.04.2012	1	27.04.2012	27.04.2012	1	27.04.2012	27.04.2012	1	27.04.2012	27.04.2012	ББР А.Г. 1 ч	М.Т. ВЛ 35 кВ Юбилейная проверка изоляции
ВЛ 35 кВ - Вуруслан-Александровка	5	23.04.2012	27.04.2012	1	28.04.2012	28.04.2012	1	28.04.2012	28.04.2012	1	28.04.2012	28.04.2012	ББР А.Г. 1 ч	М.Т. ВЛ 35 кВ т. Вуруслан

ВЛ 35 кВ Рыжовка-Азаметово	1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	Т.О. проф. восстановление план проверка РЗА В ВЛ 35 кВ Азаметово на ПС Рыжовка А.Г. 30 мин
ВЛ 35 кВ Тархань-Рыжовка	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	Т.О. проф. восстановление план проверка РЗА В ВЛ 35 кВ Тархань на ПС Рыжовка А.Г. 30 мин

ПС 110кВ

ПС 110/10 кВ Джучев

Т1 6,3 МВА	1	3.04.2012	3.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	Т.О. Отбор проб масла А.Г. 1 ч
------------	---	-----------	-----------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	--------------------------------

ПС 110/56 кВ Новая

Т2 10 МВА	1	4.03.2012	4.03.2012	1	4.03.2012	4.03.2012	1	4.03.2012	4.03.2012	1	4.03.2012	4.03.2012	Т.О. Отбор проб масла А.Г. 1 ч
-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	--------------------------------

ПС 110/55/10 кВ Пидлопное

Т2 10 МВА	10	2.04.2012	20.04.201	2	2.04.2012	4.03.2012	2	2.04.2012	4.03.2012	2	2.04.2012	4.03.2012	М. пров. изоляции Т2 ОПН 35 кВ Т2, ОПН 10 кВ Т2, А.Г. 1ч
Т1 6,3 МВА	10	2.04.2012	20.04.201	3	16.04.2012	18.04.2012	3	16.04.2012	18.04.2012	3	16.04.2012	18.04.2012	М. пров. изоляции Т1 ОПН 35 кВ Т1, ОПН 10 кВ Т1, А.Г. 1ч
ТН 1 сек 110 кВ	10	2.04.2012	20.04.201	3	2.04.2012	4.03.2012	3	2.04.2012	4.03.2012	3	2.04.2012	4.03.2012	М. проверка изоляции А.Г. 1 ч.
ТН 2 сек 110 кВ	10	2.04.2012	20.04.201	3	16.04.2012	18.04.2012	3	16.04.2012	18.04.2012	3	16.04.2012	18.04.2012	М. проверка изоляции А.Г. 1 ч.
В 35 кВ Т1	10	2.04.2012	20.04.201	3	2.04.2012	4.03.2012	3	2.04.2012	4.03.2012	3	2.04.2012	4.03.2012	М. проверка изоляции А.Г. 1 ч.
В 35 кВ Т2	10	2.04.2012	20.04.201	3	16.04.2012	18.04.2012	3	16.04.2012	18.04.2012	3	16.04.2012	18.04.2012	М. проверка изоляции А.Г. 1 ч.
СВ 35 кВ	10	2.04.2012	20.04.201	1	5.04.2012	5.04.2012	1	5.04.2012	5.04.2012	1	5.04.2012	5.04.2012	М. проверка изоляции А.Г. 1 ч.
В ВЛ 35 кВ Ивановка	10	2.04.2012	20.04.201	1	12.04.2012	12.04.2012	1	12.04.2012	12.04.2012	1	12.04.2012	12.04.2012	М. проверка изоляции А.Г. 1 ч.
В ВЛ 35 кВ Котляжково	10	2.04.2012	20.04.201	1	13.04.2012	13.04.2012	1	13.04.2012	13.04.2012	1	13.04.2012	13.04.2012	М. проверка изоляции А.Г. 1 ч.
В ВЛ 35 кВ резерв	10	2.04.2012	20.04.201	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	М. проверка изоляции А.Г. 1 ч.
ТН 1 сек 35 кВ	10	2.04.2012	20.04.201	1	6.04.2012	6.04.2012	1	6.04.2012	6.04.2012	1	6.04.2012	6.04.2012	М. проверка изоляции ТН сек 35 кВ ОПН ТН 1 сек 35 кВ А.Г. 1 ч.
ТН 2 сек 35 кВ	10	2.04.2012	20.04.201	1	9.04.2012	9.04.2012	1	9.04.2012	9.04.2012	1	9.04.2012	9.04.2012	М. проверка изоляции ТН сек 35 кВ ОПН ТН 2 сек 35 кВ А.Г. 1 ч.
ТСН 1 10 кВ	10	2.04.2012	20.04.201	3	2.04.2012	4.03.2012	3	2.04.2012	4.03.2012	3	2.04.2012	4.03.2012	М. проверка изоляции А.Г. 1 ч.
ТСН 2 10 кВ	10	2.04.2012	20.04.201	3	16.04.2012	18.04.2012	3	16.04.2012	18.04.2012	3	16.04.2012	18.04.2012	М. проверка изоляции А.Г. 1 ч.
ТН 1 10 кВ	10	2.04.2012	20.04.201	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	М. проверка изоляции А.Г. 1 ч.
ТН 2 10 кВ	10	2.04.2012	20.04.201	1	19.04.2012	19.04.2012	1	19.04.2012	19.04.2012	1	19.04.2012	19.04.2012	М. проверка изоляции А.Г. 1 ч.

1сек 35 кВ	10	2.04.2012	20.04.201	1	12.04.2012	12.04.2012	1	12.04.2012	12.04.2012	1	12.04.2012	12.04.2012	М проверка изоляции А.Г. 1 ч.	
2сек 35 кВ	10	2.04.2012	20.04.201	1	13.04.2012	13.04.2012	1	13.04.2012	13.04.2012	1	13.04.2012	13.04.2012	М проверка изоляции А.Г. 1 ч.	

ИС 35 кВ

ИС 35/10 кВ Борженкино

В ВЛ 35кВ Азаматово	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	ТО ОРК ЛП ВЛ 35 кВ Азаматово, ЦПР ВЛ 35 кВ Азаматово А.Г. 2 ч	С вывозом в ремонт ВЛ 35 кВ Борженкино-Азаматово
---------------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	--

ИС 35/10 кВ Азаматово

В ВЛ 35 кВ Борженкино	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	ТО ОРК ЛП ВЛ 35 кВ Борженкино, ЦПР ВЛ 35 кВ Борженкино А.Г. 2 ч	С вывозом в ремонт ВЛ 35 кВ Борженкино-Азаматово
В 35 кВ Т1	1	05.04.2012	05.04.2012	1	06.04.2012	06.04.2012	1	06.04.2012	06.04.2012	1	06.04.2012	06.04.2012	ТО ОРК А.Г. 2 ч	
В 35 кВ Т2	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	ТО ОРК А.Г. 2 ч	
Т1 4 МВА	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	ОПН 35 кВ Т1, ОПН 10 кВ Т1, ЦПР В 35 кВ Т1 А.Г. В3	
Т2 4 МВА	1	05.04.2012	05.04.2012	1	06.04.2012	06.04.2012	1	06.04.2012	06.04.2012	1	06.04.2012	06.04.2012	ОПН 35 кВ Т2, ОПН 10 кВ Т2, ЦПР В 35 кВ Т2 А.Г. В3	
ТСН 1 10 кВ	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	ТО ОРК А.Г. 2 ч	
ТСН 2 10 кВ	1	10.04.2012	10.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	ТО ОРК А.Г. 2 ч	
ТН 1 сек 10 кВ	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	ТО ОРК А.Г. 2 ч	
ТН 2 сек 10 кВ	1	10.04.2012	10.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	ТО ОРК А.Г. 2 ч	
В 10 кВ Т1	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	ТО ОРК А.Г. 2 ч	
В Л 10 кВ Аз-3	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	ОРК РПГ Л 10 кВ Аз-3 Азаматово А.Г. 2 ч	
В Л 10 кВ Аз-6	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	ОРК РПГ Л 10 кВ Аз-6 Африка А.Г. 2 ч	
В Л 10 кВ Аз-2	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	ОРК РПГ Л 10 кВ Аз-2 центральный А.Г. 2 ч	
В Л 10 кВ Аз-5	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	ОРК РПГ Л 10 кВ Аз-5 Высотный А.Г. 2 ч	
СВ 10 кВ	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	ТО ОРК А.Г. 2 ч	
В Л 10 кВ Аз-4	1	10.04.2012	10.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	ОРК РПГ Л 10 кВ Аз-4 Съемной А.Г. 2 ч	

В 11 10 кВ Аэ-1	1	10.04.2012	10.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	ОПК РПГ Л 10 кВ Аэ-1 Жаруно А.Г. 2 ч	
В 11 10 кВ Аэ-7	1	10.04.2012	10.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	ТО ОПК А.Г. 2 ч	
ВШТ 10 кВ	1	10.04.2012	10.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	ОПК ВШТ 10 кВ, РПГ Л 10 кВ ВШТ А.Г. 2 ч	
В 10 кВ Т2	1	10.04.2012	10.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	ТО ОПК А.Г. 2 ч	
ПС 35/6 кВ Александровка																	
Т1 6,3 МВА	5	23.04.2012	27.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	Проверка изоляции ОНН 35 кВ Т1, ОНН 10 кВ М А.Г. 1ч	
Т2 6,3 МВА	5	23.04.2012	27.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	Проверка изоляции, ОНН 35 кВ Т2, ОНН 10 кВ М А.Г. 1ч	
В 35 кВ Т1	5	23.04.2012	27.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	Проверка изоляции М А.Г. 1ч	
В 35 кВ Т2	5	23.04.2012	27.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	Проверка изоляции М А.Г. 1ч	
СВ 35 кВ	5	23.04.2012	27.04.2012	2	20.04.2012	21.04.2012	2	20.04.2012	21.04.2012	2	20.04.2012	21.04.2012	2	20.04.2012	21.04.2012	Проверка изоляции М А.Г. 1ч	
1 сек 35 кВ	5	23.04.2012	27.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	Проверка изоляции М А.Г. 1ч	
2 сек 35 кВ	5	23.04.2012	27.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	Проверка изоляции М А.Г. 1ч	
В ВЛ Юбилейная	5	23.04.2012	27.04.2012	1	27.04.2012	27.04.2012	1	27.04.2012	27.04.2012	1	27.04.2012	27.04.2012	1	27.04.2012	27.04.2012	Проверка изоляции ТТ ВЛ 35 кВ Юбилейная М А.Г. 1ч	Выполнить совместно с ВЛ 35 кВ Александровская-Юбилейная
В ВЛ 35 кВ Втурычан	5	23.04.2012	27.04.2012	1	28.04.2012	28.04.2012	1	28.04.2012	28.04.2012	1	28.04.2012	28.04.2012	1	28.04.2012	28.04.2012	Проверка изоляции ТТ ВЛ 35 кВ + Втурычан М А.Г. 1ч	Выполнить совместно с ВЛ 35 кВ Александровская-Втурычан
ТН 1 сек 35 кВ	5	23.04.2012	27.04.2012	1	24.04.2012	24.04.2012	1	24.04.2012	24.04.2012	1	24.04.2012	24.04.2012	1	24.04.2012	24.04.2012	Проверка изоляции М А.Г. 1ч	
ТН 2 сек 35 кВ	5	23.04.2012	27.04.2012	1	29.04.2012	29.04.2012	1	29.04.2012	29.04.2012	1	29.04.2012	29.04.2012	1	29.04.2012	29.04.2012	Проверка изоляции М А.Г. 1ч	
ТЧН 1 10 кВ	5	23.04.2012	27.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	Проверка изоляции М А.Г. 1ч	
ТЧН 2 10 кВ	5	23.04.2012	27.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	Проверка изоляции М А.Г. 1ч	

ИС 35/10 кВ Рязань												
Т1 4 MBA	1	16.04.2012	16.04.2012	1	16.04.2012	16.04.2012	1	16.04.2012	16.04.2012	1	16.04.2012	ТО Проф. востанов. линии, проверка РЗА АГ 30мин
Т2 4 MBA	1	17.04.2012	17.04.2012	1	17.04.2012	17.04.2012	1	17.04.2012	17.04.2012	1	17.04.2012	ТО Проф. востанов. линии, проверка РЗА АГ 30мин
В ВЛ 35 кВ Азаматово	1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	ТО Проф. востанов. линии, проверка РЗА АГ 30мин
В ВЛ 35 кВ Тарханов	1	19.04.2012	19.04.2012	1	19.04.2012	19.04.2012	1	19.04.2012	19.04.2012	1	19.04.2012	ТО Проф. востанов. линии, проверка РЗА АГ 30мин
ТН 1 сек 35 кВ	1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	ТО Проф. востанов. линии, проверка РЗА АГ 30мин
ТН 2 сек 35 кВ	1	19.04.2012	19.04.2012	1	19.04.2012	19.04.2012	1	19.04.2012	19.04.2012	1	19.04.2012	ТО Проф. востанов. линии, проверка РЗА АГ 30мин
В ВЛ 10 кВ Р-1	1	23.04.2012	23.04.2012	1	23.04.2012	23.04.2012	1	23.04.2012	23.04.2012	1	23.04.2012	ТО Проф. востанов. линии, проверка РЗА АГ 30мин
В ВЛ 10 кВ Р-2	1	23.04.2012	23.04.2012	1	23.04.2012	23.04.2012	1	23.04.2012	23.04.2012	1	23.04.2012	ТО Проф. востанов. линии, проверка РЗА АГ 30мин
В ВЛ 10 кВ Р-3	1	24.04.2012	24.04.2012	1	24.04.2012	24.04.2012	1	24.04.2012	24.04.2012	1	24.04.2012	ТО Проф. востанов. линии, проверка РЗА АГ 30мин
В ВЛ 10 кВ Р-4	1	24.04.2012	24.04.2012	1	24.04.2012	24.04.2012	1	24.04.2012	24.04.2012	1	24.04.2012	ТО Проф. востанов. линии, проверка РЗА АГ 30мин
В ВЛ 10 кВ Р-5	1	25.04.2012	25.04.2012	1	25.04.2012	25.04.2012	1	25.04.2012	25.04.2012	1	25.04.2012	ТО Проф. востанов. линии, проверка РЗА АГ 30мин
СВ 10 кВ	1	25.04.2012	25.04.2012	1	25.04.2012	25.04.2012	1	25.04.2012	25.04.2012	1	25.04.2012	ТО Проф. востанов. линии, проверка РЗА АГ 30мин
ВЛ 10 кВ	1	26.04.2012	26.04.2012	1	26.04.2012	26.04.2012	1	26.04.2012	26.04.2012	1	26.04.2012	ТО Проф. востанов. линии, проверка РЗА АГ 30мин
ТН 1 10 кВ	1	26.04.2012	26.04.2012	1	26.04.2012	26.04.2012	1	26.04.2012	26.04.2012	1	26.04.2012	ТО Проф. востанов. линии, проверка РЗА АГ 30мин
ТН 1 10 кВ	1	26.04.2012	26.04.2012	1	26.04.2012	26.04.2012	1	26.04.2012	26.04.2012	1	26.04.2012	ТО Проф. востанов. линии, проверка РЗА АГ 30мин


И.о. заместителя главного инженера
по ОТУ - начальник ЦУС филиала
ОАО "МРСК Волги"
"Оренбуржье"


С.А. Марков
26.04.2012 г.

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ОАО "МРСК Волги"
"Оренбуржье"


В.И. Санников
26.04.2012 г.

Заместитель главного инженера
по ОТУ ЦУС филиала
ОАО "МРСК Волги"
"Оренбуржье"


Е.С. Бельков
26.04.2012 г.

Начальник ОЛР ЦУС
Е.С. Бельков
26.04.2012 г.