

"УТВЕРЖДАЮ"

И.О. заместителя директора
по техническим вопросам -

главного инженера

филиала ОАО "МРСК Волги" -

"Пензаэнерго"

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго»,
являющихся объектами диспетчеризации Пензенского РДУ,

на апрель 2012 года


А.Е. Моисеев

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)		
апрель														
ВЛ-110 кВ														
Нижегородское ПО														
ВЛ 110кВ Большой Колояр - Наровчат-2	5 дней	16 апр	20 апр	5 дней	16 апр	20 апр	5 дней	16 апр	20 апр	5 дней	16 апр	20 апр	Расчистка просеки АЛ-2 ч. Включить СВ-110кВ на ПС Беднодемьяновск	
ВЛ 110кВ Новая - Большой Колояр с отпайкой на ПС Черная Питина	1 день	26 апр	26 апр	1 день	26 апр	26 апр	1 день	26 апр	26 апр	1 день	26 апр	26 апр	Тек. Ремонт ТР-110 С-1-Т на ПС Черная Питина 110/10 кВ. Включить СВ-110кВ на ПС Беднодемьяновск Потребителей ПС Черная Питина 110/10 кВ по 10 кВ запитать от ПС Новая 110/10	
Сердобское ПО														
ВЛ 110кВ Ртищев- Сердобск	3 дней	15 май	17 май	3 дней	30 апр	2 май	3 дней	25 апр	27 апр	3 дней	25 апр	27 апр	Тех обслуживание ВЛ-110кВ, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев (АЛ-4ч).	

Кузнецкое ПО												
ВЛ 110кВ Анненково - Махалино	3 дней	30 апр	2 мая	3 дней	18 апр	20 апр.	3 дней	18 апр	20 апр.	3 дней	18 апр	20 апр. Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-110 Анненково, КС-110 ВЛ "Анненково", текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ "Анненково" на ПС 110 кВ Махалино
ВЛ 110кВ Сурск-Городище	2 дней	7 мая	8 мая	2 дней	22 апр.	24 апр	2 дней	23 апр.	24 апр	2 дней	23 апр.	24 апр Средний ремонт СРП-2 110кВ на ПС Городище
ВЛ 110кВ Лопатино-Данилова	3 дней	30 апр	2 мая	3 дней	30 апр	2 мая	3 дней	30 апр	2 мая			Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-110 Данилова, КС-110 ВЛ "Данилова", текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ "Данилова" на ПС Лопатино
Камениское ПО												
ВЛ 110кВ Белинский-Тарханы	1 день	25 апр	25 апр	1 день	24 апр	24 апр	1 день	24 апр	24 апр			Тек. Ремонт ЛР, конденсаторов ВЧ связи, ВЧ загрязителей яч. 1 на ПС Тарханы, вкл. СВ-110 на ПС В.Враг
ВЛ 110кВ Калдусы-Тарханы	1 день	26 апр	26 апр	1 день	25 апр	25 апр	1 день	25 апр	25 апр			Тек. Ремонт ЛР, конденсаторов ВЧ связи, ВЧ загрязителей яч. 2 на ПС Тарханы, вкл. СВ-110 на ПС В.Враг
Пензенское ПО												
ВЛ 110кВ Арбеково - Юбилейная	2 дней	9 апр	10 апр	2 дней	9 апр	10 апр	2 дней	9 апр	10 апр			Капитальный ремонт ЛР-110кВ ввод №1, СРП-1, ВЧ конденсатора, тек. ремонт ВЧ загрязителя на ПС Арбеково
ВЛ 110кВ Пенза-1 - Арбеково	2 дней	16 апр	17 апр	2 дней	16 апр	17 апр	2 дней	16 апр	17 апр			Капитальный ремонт ЛР-110кВ ввод №2, СРП-2, ВЧ конденсатора, тек. ремонт ВЧ загрязителя на ПС Арбеково
ВЛ 110кВ Пенза-1 - Бессоновка				1	16 апр	16 апр	1	16 апр	16 апр			Монтаж захода ВЛ на ПС 110 кВ Бессоновка
ВЛ 110кВ Лунино-тылова - Бессоновка				1	16 апр	16 апр	1	16 апр	16 апр			Монтаж захода ВЛ на ПС 110 кВ Бессоновка
Оборудование ПС												
Кузнецкое ПО												
ПС 110 кВ ГОРОДИЩЕ												
1С-110	5 дней	30 апр	4 мая	5 дней	16 апр	20 апр	5 дней	16 апр	20 апр			Средний ремонт 1 С-110кВ, текущий ремонт ТН-110 1 С-110кВ, текущий ремонт СР-1 110кВ

СВ-110	2 дней	30 апр	1 мая	2 дней	16 апр	17 апр	2 дней	16 апр	17 апр	2 дней	16 апр	17 апр	Текущий ремонт СВ-1 110кВ Проф. испытания изоляции вводов 110 кВ Проф. испытания изоляции ТТ-110 кВ Опробование АПВ	
Рем. перемика-110	2 дней	7 мая	8 мая	2 дней	22 апр	24 апр	2 дней	23 апр	24 апр	2 дней	23 апр	24 апр	Средний ремонт СРП-2 110кВ	

ПС 110 кВ ЛЮПАТИНО

1С-110	3 дней	30 апр	2 мая	3 дней	30 апр	2 мая	3 дней	30 апр	2 мая	3 дней	30 апр	2 мая	Средний ремонт 1 С-110, ЛР-110 ВЛ-110 Даниловка, текущий ремонт ТН-110 1 С 110кВ	С включением рем перемика
СВ-110	5 дней	30 апр	4 мая	5 дней	30 апр	4 мая	5 дней	30 апр	4 мая	5 дней	30 апр	4 мая	Текущий ремонт ТТ-110 кВ СВ к 1 С-110кВ, СР-2-110. Проф. испытания изоляции ТТ-110 кВ Опробование АПВ, проверка РЗА	С включением рем перемика

ПС 110 кВ МАХАЛИНО

СВ-110	5 дней	30 апр	4 мая	5 дней	16 апр	20 апр	19 дней	16 апр	4 май	19 дней	16 апр	4 май	Средний ремонт СВ-110, СР-1-110кВ. Проф. испытания изоляции ТТ-110 кВ Восстановление РЗА, опробование АПВ	
1С-110	5 дней	30 апр	4 мая	5 дней	16 апр	20 апр	5 дней	16 апр	20 апр	5 дней	16 апр	20 апр	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-110 Анненково, СР-1 110кВ	
2С-110	5 дней	7 мая	11 мая	5 дней	23 апр	23 апр	5 дней	23 апр	27 апр	5 дней	23 апр	27 апр	Текущий ремонт ШР-110 С-2-Т. Проф. испытания изоляции ТН-2-110 кВ	

Сердобское ПО

ПС 110 кВ ПЯША

СВ-110	1 день	27 апр	27 апр	1 день	27 апр	27 апр	4 дней	24 апр	27 апр	4 дней	24 апр	27 апр	Измерение изоляции ТТ-110кВ, С включением рем перемика АГ-1ч	С включением рем перемика
1С-110							2 дней	24 апр	25 апр	2 дней	24 апр	25 апр	Проф восстановление РЗА ТН-1-110.	С включением рем перемика
2С-110							2 дней	26 апр	27 апр	2 дней	26 апр	27 апр	Проф восстановление РЗА ТН-2-110.	С включением рем перемика

Каменское ПО

ПС 110 кВ БАШМАКОВО-2

СВ-110	1 день	9 апр	9 апр	1 день	9 апр	9 апр	1 день	9 апр	9 апр	1 день	9 апр	9 апр	Проверка АПВ, с включением рем перемика	
--------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	---	--

ПС 110 кВ ТАРХАНЫ														
СВ-110	5 дней	23 апр	27 апр	5 дней	23 апр	27 апр	5 дней	23 апр	27 апр	5 дней	23 апр	27 апр	Тек.рем СВ-110кВ. Проверка АПВ	С 26.04. с включением рем. перемишки
1С-110	2 дней	24 апр	25апр	2 дней	23 апр	24 апр	2 дней	23 апр	24 апр	2 дней	23 апр	24 апр	Тек. ремонт ДР, СРП-1, СР-1, ТР С-1-Т, конденсаторов ВЧ связи, ВЧ заградителей яч.1, ТН-1-110	
2С-110	2 дней	26 апр	27апр	2 дней	25 апр	26 апр	2 дней	25 апр	26 апр	2 дней	25 апр	26 апр	Тек. ремонт ДР, СРП-2, СР-2, ТР С-2-Т, конденсаторов ВЧ связи, ВЧ заградителей яч.2, ТН-2-110	26.04. с включением рем. перемишки
Рем. перемишка-110	2 дней	25апр	26 апр	2 дней	24 апр	25 апр	2 дней	24 апр	25 апр	2 дней	24 апр	25 апр	Тек. ремонт СРП-1 и 2 яч.3	
ПС-110 кВ НОВАЯ ТОЛКОВКА														
СВ-110	5 дней	2 апр	6 апр	5 дней	2 апр	6 апр	5 дней	2 апр	6 апр	5 дней	2 апр	6 апр	Кап.ремонт СВ-110, тек.ремонт ТТ-110кВ яч.4, проверка РЗА, с включением рем перемишки	
1С-110	2 дней	3 апр	4 апр	2 дней	3 апр	4 апр	2 дней	3 апр	4 апр	2 дней	3 апр	4 апр	Тек.ремонт ТН-1-110, проверка РЗА С-1-Т	
2С-110	2 дней	5 апр	6 апр	2 дней	5 апр	6 апр	2 дней	5 апр	6 апр	2 дней	5 апр	6 апр	Тек.ремонт ТН-2-110, проверка РЗА С-2-Т	
ПС 110 кВ БАШМАКОВО														
СВ-110 1-3С	4 дней	10 апр	13 апр	4 дней	10 апр	13 апр	4 дней	10 апр	13 апр	3 дней	26 апр	28 апр	Проверка РЗА ВД-110 Пачегма-Башмаково, ИМФ-3СТек.ремонт ТТ-110 яч.3 Измерение изоляции ТТ-110, вкл. В-110 ХПП на ПС Земетчино	
СВ-110 2-3С	4 дней	17 апр	20 апр	4 дней	17 апр	20 апр	4 дней	17 апр	20 апр	4 дней	17 апр	20 апр	Проверка РЗА ВД-110 Башмаково-Соседка, ИМФ-3Р, АДАР.Тек.ремонт ТТ-110 яч.6 Измерение изоляции ТТ-110, вкл. В-110 ХПП на ПС Земетчино	
СВ-110 1-3С и СВ-110 2-3С	4 дней	24 апр	27 апр	4 дней	24 апр	27 апр	4 дней	24 апр	27 апр	3 дней	23 апр	25 апр	Проверка РЗА ВД-110 Башмаково-Земетчино; ИМФ-3С. вкл. В-110 ХПП на ПС Земетчино	
3С-110	1 день	4 мая	4 мая	1 день	24 апр	24 апр	1 день	24 апр	24 апр	1 день	24 апр	24 апр	Тек. ремонт ТН-110 яч.8, вкл. В-110 ХПП на ПС Земетчино	
Пензенское ПО														
ПС 110 кВ АРЬЕКОВО														
1С-110	2 дней	9 апр	10 апр	2 дней	9 апр	10 апр	2 дней	9 апр	10 апр	2 дней	9 апр	10 апр	Капитальный ремонт ДР-110кВ ввод №1	
Рем. перемишка-110	2 дней	9 апр	10 апр	2 дней	9 апр	10 апр	2 дней	9 апр	10 апр	2 дней	9 апр	10 апр	Капитальный ремонт ДР-110кВ, СРП-1	

1С-110	4 дней	10 апр	13 апр	4 дней	10 апр	13 апр	4 дней	10 апр	13 апр	4 дней	10 апр	13 апр	4 дней	10 апр	13 апр	Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений, ОД-110кВ, КЗ-110кВ тр-ра С-1-Т, тек ремонт ТН-110кВ 1С-110кВ, с включением рем. перемишки	
СВ-110	4 дней	10 апр	13 апр	4 дней	10 апр	13 апр	4 дней	10 апр	13 апр	4 дней	10 апр	13 апр	4 дней	10 апр	13 апр	Капитальный ремонт СР №1, СВ-110кВ, с включением рем. перемишки	
2С-110	2 дней	16 апр	17 апр	2 дней	16 апр	17 апр	2 дней	16 апр	17 апр	2 дней	16 апр	17 апр	2 дней	16 апр	17 апр	Капитальный ремонт ЛР-110кВ ввод №2	
Рем. перемишка-110	2 дней	16 апр	17 апр	2 дней	16 апр	17 апр	2 дней	16 апр	17 апр	2 дней	16 апр	17 апр	2 дней	16 апр	17 апр	Капитальный ремонт ЛР-110кВ, СРТ-2	
2С-110	4 дней	17 апр	20 апр	4 дней	17 апр	20 апр	4 дней	17 апр	20 апр	4 дней	17 апр	20 апр	4 дней	17 апр	20 апр	Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений, ОД-110кВ, КЗ-110кВ тр-ра С-2-Т, ТН-110кВ-2С-110кВ, с включением рем. перемишки.	
СВ-110	4 дней	17 апр	20 апр	4 дней	17 апр	20 апр	4 дней	17 апр	20 апр	4 дней	17 апр	20 апр	4 дней	17 апр	20 апр	Капитальный ремонт СР №2, СВ-110кВ, с включением рем. перемишки	
ПС 110 кВ АРБЕКОВО-2																	
В-110 Пенза-1-2	2 дней	19 апр	20 апр	2 дней	19 апр	20 апр	2 дней	19 апр	20 апр	2 дней	19 апр	20 апр	2 дней	19 апр	20 апр	Измерение изоляции ТТ-110кВ, С	
ПС 110 кВ ЮЖНАЯ																	
В-2-110							3	26 апр	28 апр	3	26 апр	28 апр	3	26 апр	28 апр	Проверка РЗА	
ПС 110 кВ ВОДОЗАБОР																	
ТН-1-110							1	16 апр	16 апр	1	16 апр	16 апр	1	16 апр	16 апр	Отбор проб масла, измерение изоляции ТН	
ТН-2-110							1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	Отбор проб масла, измерение изоляции ТН	
ОСП-110							1	18 апр	18 апр	1	18 апр	18 апр	1	18 апр	18 апр	Отбор проб масла, измерение изоляции ОСП	
ПС 110 кВ КОМПРЕССОРНАЯ																	
ТН-2-110							1	19 апр	19 апр	1	19 апр	19 апр	1	19 апр	19 апр	Отбор проб масла, измерение изоляции ТН	

Зам. гл. инженера по
эксплуатации и ремонтам

Начальник УКС

Начальник УТЭкс

Начальник ЦСОР

Начальник ЦСРЗА

Зам. начальника ЦДС

Начальник ОЭР

В.Б. Мухин

Ю.М. Зацепин

М.В. Ефимов

Р.М. Демянив

Н.И. Секачев

А.С. Садовников

Е.А. Шехватова