

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора
по техническим вопросам -
главный инженер
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"

_____ **М.А. Кожевников**

**График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго»,
являющихся объектами диспетчеризации Пензенского РДУ,
на май 2012 года**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)			
май															
ВЛ-110 кВ															
Нижнеломовское ПО															
ВЛ 110кВ Кириллово- Красная Дубрава	9 дней	10 май	18 май	10 дней	7 май	16 май	9 дней	10 май	18 май	9 дней	10 май	18 май	Капитальный ремонт вкл. В-110 Вадинск на ПС Земетчино, АГ- 3ч		
ВЛ 110кВ Большая Лука – Кириллово	2 дней	21 май	22 май	2 дней	21 май	22 май	2 дней	21 май	22 май	2 дней	21 май	22 май	Кап. рем ЛР-2-110, СРП-2-110 на ПС Большая Лука Вкл. В-110 Вадинск на ПС Земетчино, АГ -1ч		
ВЛ 110кВ Вадинск – Большая Лука	2 дней	23 май	24 май	2 дней	23 май	24 май	2 дней	23 май	24 май	2 дней	23 май	24 май	Кап. рем ЛР-1-110, СРП-1-110 на ПС Большая Лука Вкл. В-110 Вадинск на ПС Земетчино, АГ -1ч		
ВЛ 110кВ Большой Колояр – Наровчат-2	2 дней	28 май	29 май	2 дней	28 май	29 май	2 дней	28 май	29 май	2 дней	28 май	29 май	Тек. рем ЛР-1-110, СРП-1-110 на ПС Наровчат-2 , Включить СВ-110кВ на ПС Беднодемьяновск, АГ -1ч		

ВЛ 110кВ Беднодемьяновск – Наровчат-2	2 дней	30 май	31 май	2 дней	30 май	31 май	2 дней	30 май	31 май	2 дней	30 май	31 май	Тек. рем ЛР-2-110, СРП-2 -110 на ПС Наровчат-2 Включить СВ-110кВ на ПС Беднодемьяновск, АГ -1ч	
Кузнецкое ПО														
ВЛ 110кВ Лопатино- Даниловка	3 дней	30 апр	2 мая	3 дней	30 апр	2 мая	2 дней	2 май	3 мая	2 дней	2 май	3 мая	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-110 Даниловка, КС-110 ВЛ "Даниловка"; текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ "Даниловка"на ПС Лопатино	
ВЛ 110кВ Кузнецк- Дружба с отпайкой на ПС Ферриты	3 дней	28 мая	30 мая	3 дней	28 мая	30 мая	3 дней	28 мая	30 мая	3 дней	28 мая	30 мая	Текущий ремонт ЛР-110 , ВЧЗ-110 на ПС Ферриты	
ВЛ 110кВ Кузнецк- Сюзюм-тяг.							2 дней	28 мая	29 мая	2 дней	28 мая	29 мая	Перетяжка проводов, опрессовка шлейфов	
ВЛ 110кВ Кузнецк- КТМ	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май	ТР ВЧЗ, КС ВЛ на ПС 220 кВ Кузнецк(АГ -4ч)	
Сердобское ПО														
ВЛ 110кВ Колышлей Телегино	2 дней	22 май	23 май	2 дней	22 май	23 май	2 дней	22 май	23 май	2 дней	22 май	23 май	Тех обслуживание ВЛ-110кВ, АГ- 2ч	
ВЛ 110кВ Колышлей - Сердобск-Тяговая							52	2 май	22 июн	отказ на июнь			Реконструкция ВЛ-110кВ (АГ- 20 дней)	Несовместимось с режимом сети 220 кВ.
Пензенское ПО														
ВЛ 110 кВ Рузаевка - Медведовка							5	21 май	25 май	5	21 май	25 май	Подключение к АСУТП ЛР-110 Медведовка, В-110 Медведовка на ПС 220 кВ Рузаевка (АГ-2ч)	
ВЛ 110кВ Пенза-2 - ТПА							5	1 май	5 май	5	1 май	5 май	Капитальный ремонт ЛР-1-110 ввод №1, СРП-1	
ВЛ 110кВ Пенза-1 - ТПА							13	7 май	19 май	5	10 май	14 май	Капитальный ремонт ЛР-2-110 ввод №2, СРП-2	
ВЛ 110кВ ТЭЦ-2 - Новозападная с отпайками							5	14 май	18 май	5	2 май	6 май	Текущий ремонт 1-сек.шин и ШР 1- сек.шин Пензенской ТЭЦ-2	Несовместимость с ремонтom СШ на ТЭЦ-1

ВЛ 110кВ ТЭЦ-2 - ЗТП с отпайкой на ПС ПДЗ							5	14 май	18 май	5	2 май	6 май	Текущий ремонт 1-сек.шин и ШР 1-сек.шин Пензенской ТЭЦ-2	Несовместимость с ремонтом СШ на ТЭЦ-1
ВЛ 110кВ ТЭЦ-1 - ЗИФ	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	Средний ремонт ЛР-110, ОР-110 ЗИФ на Пензенской ТЭЦ-1	
ВЛ 110 кВ Рузаевка - Исса							5	14 май	18 май	5	14 май	18 май	Подключение к АСУТП ЛР-110 Исса, В-110 Исса на ПС 220 кВ Рузаевка (АГ-2ч)	
Оборудование ПС														
Нижнеломовское ПО														
ПС 110 кВ НАРОВЧАТ-2														
1С-110	2 дней	28 май	29 май	2 дней	28 май	29 май	2 дней	28 май	29 май	2 дней	28 май	29 май	Тек. ремонт ЛР-1-110, СР-1-110, ТР-110 С-1-Т Вкл. СВ-110кВ на ПС Беднодемьяновск, АГ-1 ч	
ТН- 1-110	2 дней	28 май	29 май	2 дней	28 май	29 май	2 дней	28 май	29 май	2 дней	28 май	29 май	Текущий ремонт , проверка изоляции и отбор масла, АГ-1 ч	
Рем перемычка-110	2 дней	28 май	31 май	2 дней	28 май	31 май	2 дней	28 май	31 май	2 дней	28 май	31 май	Тек. ремонт СРП-1-110 ,СРП-2-110 Вкл. СВ-110кВ на ПС Беднодемьяновск, АГ -1ч	
СВ-110	2 дней	28 май	31 май	2 дней	28 май	31 май	2 дней	28 май	31 май	2 дней	28 май	31 май	Тек.рем СВ-110кВ, Вкл. СВ-110кВ на ПС Беднодемьяновск, проверка РЗА, АГ -1ч	
2С-110	2 дней	30 май	31 май	2 дней	30 май	31 май	2 дней	30 май	31 май	2 дней	30 май	31 май	Тек. ремонт ЛР- 2-110, СР-2-110, ТР-110 С-2-Т Вкл. СВ-110кВ на ПС Беднодемьяновск, АГ -1ч	
ТН-2-110	2 дней	30 май	31 май	2 дней	30 май	31 май	2 дней	30 май	31 май	2 дней	30 май	31 май	Текущий ремонт , проверка изоляции и отбор масла, АГ-1ч	
ПС 110 кВ БОЛЬШАЯ ЛУКА														
2С-110	2 дней	21 май	22 май	2 дней	21 май	22 май	2 дней	21 май	22 май	2 дней	21 май	22 май	Кап. ремонт ЛР-1-110, СР-2-110, ТР-110 С-2-Т Вкл. В-110 Вадинск на ПС Земетчино Проверка изоляции и отбор масла ТН 2С-110, АГ -1ч	
Рем. перемычка-110	4 дней	21 май	24 май	4 дней	21 май	24 май	4 дней	21 май	24 май	4 дней	21 май	24 май	Кап. ремонт СРП-2-110,СРП-1-110 Вкл. В-110 Вадинск на ПС Земетчино, АГ -1ч	
СВ-110	4 дней	21 май	24 май	4 дней	21 май	24 май	4 дней	21 май	24 май	4 дней	21 май	24 май	Тек. ремонт СВ-110, проверка схем управления (РЗА) СВ-110 Вкл. В-110 Вадинск на ПС Земетчино, АГ -1ч	

1С-110	2 дней	23 май	24 май	2 дней	23 май	24 май	2 дней	23 май	24 май	2 дней	23 май	24 май	Кап. ремонт ЛР-1-110, СР-1-110, ТР-110 С-1-Т Проверка изоляции и отбор масла ТН 1С-110 Вкл. В-110 Вадинск на ПС Земетчино, АГ -1ч	
Кузнецкое ПО														
ПС 110 кВ ЛОПАТИНО														
1С-110	3 дней	30 апр	2 мая	3 дней	30 апр	2 мая	3 дней	2 май	3 мая	3 дней	2 май	3 мая	Средний ремонт 1 С-110кВ, текущий ремонт ТН-110 1 С-110кВ, текущий ремонт СР-1 110кВ	
СВ-110	5 дней	30 апр	4 мая	5 дней	30 апр	4 мая	5 дней	2 май	5 мая	5 дней	2 май	5 мая	Текущий ремонт Т.Т-110 кВ СВ к 1 С-110кВ, СР-2-110 .Проф. испытания изоляции ТТ-110 кВ. Опробование АПВ, проверка РЗА	
2С-110	2 дней	3 мая	4 мая	2 дней	3 мая	4 мая	2 дней	4 мая	5 мая	2 дней	4 мая	5 мая	Текущий ремонт СР-2-110; средний ремонт ШР-110 С-2-Т.Проф. испытания изоляции ТН-2-110 кВ	
ПС 110 кВ МАХАЛИНО														
СВ-110	5 дней	30 апр	4 мая	5 дней	16 апр	20 апр	19 дней	16 апр	4 мая	19 дней	16 апр	4 мая	Средний ремонт СВ-110, СР-1-110кВ.Проф. испытания изоляции ТТ-110 кВ Восстановление РЗА, опробование АПВ	
ПС 110 кВ ФЕРРИТЫ														
1С-110	5 дней	28 мая	1 июн	5 дней	28 мая	1 июн	5 дней	28 мая	1 июн	5 дней	28 мая	1 июн	Текущий ремонт 1 С-110, ЛР-110 ВЛ-110 Дружба 1; ввод в работу С-1-Т. Опробование РЗА С-1-Т	
Сердобское ПО														
ПС 110 кВ КОЛЫШЛЕЙ														
В-110 Сердобск	5 дней	21 май	25 май	5 дней	21 май	25 май	5 дней	21 май	25 май	5 дней	21 май	25 май	Кап ремонт В-110кВ, проф опробование РЗА, измерение параметров изоляции ТТ, АГ-24ч	С заменой СОВ
СОВ-110	3 дней	2 май	4 май	3 дней	2 май	4 май	3 дней	2 май	4 май	3 дней	2 май	4 май	Проф опробование РЗА, тех обслуживание вводов 110кВ, АГ-2ч	
В-110 Телегино	2 дней	28 май	29 май	2 дней	28 май	29 май	2 дней	28 май	29 май	2 дней	28 май	29 май	Проф опробование РЗА, тех обслуживание вводов 110кВ, АГ-2ч	С заменой СОВ
В-110 Скрябино тяговая	2 дней	30 май	31 май	2 дней	30 май	31 май	2 дней	30 май	31 май	2 дней	30 май	31 май	Проф опробование РЗА, тех обслуживание вводов 110кВ, АГ-2ч	С заменой СОВ
В-110 Сердобск тяговая	5 дней	14 май	18 май	5 дней	14 май	18 май	5 дней	14 май	18 май	5 дней	14 май	18 май	Кап ремонт В-110кВ, проф опробование РЗА, измерение параметров изоляции ТТ, АГ-24ч	С заменой СОВ
ПС 110 кВ КОНДОЛЬ														
СВ-110	2 дней	7 май	8 май	2 дней	7 май	8 май	2	10 май	11 май	2	10 май	11 май	Проф опробование РЗА, тех обслуживание вводов 110кВ, АГ-2ч,с включением рем перемычки	

1С-110	1 день	7 май	7 май	1 день	7 май	7 май	1	10 май	10 май	1	10 май	10 май	Измерение параметров изоляции ТН-110кВ, АГ-2ч, с включением рем перемычки	
2С-110	1 день	8 май	8 май	1 день	8 май	8 май	1	11 май	11 май	1	11 май	11 май	Измерение параметров изоляции ТН-2110кВ, АГ-2 С включением рем перемычки	
Каменское ПО														
ПС 110 кВ КАЛДУСЫ														
СВ-110	12 дней	14 май	25 май	12 дней	14 май	25 май	12 дней	14 май	25 май	12 дней	14 май	25 май	Тек. ремонт СВ-110 кВ яч.4. Измерение изоляции ТТ-110, проверка РЗА, с включением рем. перемычки	
1С-110	1 день	3 мая	3 мая	1 день	3 мая	3 мая	1 день	3 мая	3 мая	1 день	3 мая	3 мая	Тек. ремонт ТТ-110 яч.4, ТТ-110 С-1-Т, ТН-1-110 , измерение изоляции ТТ-110, с включением рем. перемычки	
2С-110	1 день	7 мая	7 мая	1 день	7 мая	7 мая	1	11 мая	11 мая	1	11 мая	11 мая	Тек. ремонт ТН-2-110, измерение изоляции ТТ-110, с включением рем. перемычки	
ПС 110 кВ ЗНАМЕНКА														
СВ-110	1 день	18 май	18 май	1 день	18 май	18 май	1 день	28 май	28 май	1	28 май	28 май	Проверка АПВ, с включением рем перемычки	
Пензенское ПО														
ПС 110 кВ ЗАРЯ														
1С-110	3 дней	28 май	30 май	3 дней	28 май	30 май	3 дней	28 май	30 май	3 дней	28 май	30 май	Измерение изоляции ТН 1С-110кВ	С включением рем. перемычки
2С-110	3 дней	30 май	1 июн	3 дней	30 май	1 июн	3 дней	30 май	1 июн	3 дней	30 май	1 июн	Измерение изоляции ТН 2С-110кВ	С включением рем. перемычки
ПС 110 кВ КОМПРЕССОРНАЯ														
1СП-110	12 дней	14 май	25 май	10 дней	16 май	25 май	10 дней	16 май	25 май	10 дней	16 май	25 май	Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений	
ТН-1-110	5 дней	14 май	18 май	7 дней	16 май	22 май	7 дней	16 май	22 май	7 дней	16 май	22 май	Капитальный ремонт ШР 1СП-110кВ, текущий ремонт ТН 1СП-110кВ; измерение изоляции ТН 1СП-110кВ	
ШСВ-110	5 дней	14 май	18 май	7 дней	16 май	22 май	7 дней	16 май	22 май	7 дней	16 май	22 май	Капитальный ремонт ШР 1СП-110кВ, В-110кВ, Проверка АПВ	
В-110 Кондоль	1 день	15 май	15 май	1 день	17 май	17 май	1 день	17 май	17 май	1 день	17 май	17 май	Капитальный ремонт ШР 1СП-110кВ	С заменой ОВ
В-110 Скрябино тяговая	1 день	16 май	16 май	1 день	18 май	18 май	1 день	18 май	18 май	1 день	18 май	18 май	Капитальный ремонт ШР 1СП-110кВ	С заменой ОВ
В-110 Ардым	1 день	17 май	17 май	1 день	21 май	21 май	1 день	21 май	21 май	1 день	21 май	21 май	Капитальный ремонт ШР 1СП-110кВ, В-110кВ	С заменой ОВ
В-110 Кривозеровка тяг.	1 день	22 май	22 май	1 день	22 май	22 май	1 день	22 май	22 май	1 день	22 май	22 май	Капитальный ремонт ШР 1СП-110кВ	С заменой ОВ

В-110 Водозабор	0,5 дней	23 май	23 май	0,5 дней	23 май	23 май	0,5 дней	23 май	23 май	0,5 дней	23 май	23 май	Капитальный ремонт ШР 1СШ-110кВ; измерение изоляции вводов 110кВ	С заменой ОВ
ОВ-110	2,5 дней	23 май	25 май	2,5 дней	23 май	25 май	2,5 дней	23 май	25 май	2,5 дней	23 май	25 май	Капитальный ремонт ШР 1СШ-110кВ, В-110кВ, Проверка АПВ	
2СШ-110	12 дней	28 май	8 июн	12 дней	28 май	8 июн	12 дней	28 май	8 июн	12 дней	28 май	8 июн	Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений	
ТН-2-110	5 дней	28 май	1 июн	5 дней	28 май	1 июн	5 дней	28 май	1 июн	5 дней	28 май	1 июн	Капитальный ремонт ШР 2СШ-110кВ, текущий ремонт ТН 2СШ-110кВ	
В-110 Кондоль	3 дней	28 май	30 май	3 дней	28 май	30 май	3 дней	28 май	30 май	3 дней	28 май	30 май	Капитальный ремонт ШР 2СШ-110кВ, В-110кВ; измерение изоляции вводов 110кВ	С заменой ОВ
ШСВ-110	1 день	29 май	29 май	1 день	29 май	29 май	1 день	29 май	29 май	1 день	29 май	29 май	Капитальный ремонт ШР 2СШ-110кВ	
В-110 Скрыбино тяговая	2 дней	30 май	1 июн	2 дней	30 май	1 июн	2 дней	30 май	1 июн	2 дней	30 май	1 июн	Капитальный ремонт ШР 2СШ-110кВ , В-110кВ	С заменой ОВ
ПС ИССА 110/35/6кВ														
В-2-110							3	21.май	23.май	3	14 май	16 май	Проверка РЗА	Совмещение с работами на ПС 220 кВ Рузаевка.
В-1-110							3	23.май	25.май	3	10 май	12 май	Проверка РЗА	
СВ-110							2	28.май	01.июн	5	2 май	6 май	Проверка РЗА	
ПС МАЯК 110/10/6кВ														
В-110 ТЭЦ-1 - 2							1	3 май	3 май	1	3 май	3 май	Проверка АПВ	
ПС 110 кВ СУРСК														
ОВ-110	3 дней	16 май	18 май	3 дней	16 май	18 май	3 дней	16 май	18 май	3 дней	16 май	18 май	Измерения изоляции ТТ-110кВ	
ТН-2-110	3 дней	21 май	23 май	3 дней	21 май	23 май	3 дней	21 май	23 май	3 дней	21 май	23 май	Измерения изоляции ТН-110кВ	
Оборудование ОАО "ПТПА"														
ПС 110 кВ ТПА														
ВЛ 110кВ Пенза-2 - ТПА							5	1 май	5 май	5	1 май	5 май	Капитальный ремонт ЛР-1-110 ввод №1, СРП-1	
ВЛ 110кВ Пенза-1 - ТПА							13	7 май	19 май	5	10 май	14 май	Капитальный ремонт ЛР-2-110 ввод №2, СРП-2	
СВ-110							22	7 май	28 май	22	7 май	28 май	Текущий ремонт СВ-110, капитальный ремонт СР-1, СР-2	С 20.05 с включением рем.
1СШ-110							5	1 май	5 май	5	1 май	5 май	Текущий ремонт ТН-1-110	

2СШ-110							13	7 май	19 май	5	10 май	14 май	Текущий ремонт ТН-2-110	
---------	--	--	--	--	--	--	----	-------	--------	---	--------	--------	-------------------------	--

Зам. гл. инженера по оперативно-
технологическому управлению
(начальник ЦУС)

А.Е. Моисеев

Зам. гл. инженера по
эксплуатации и ремонтам

В.Б. Мухин

Начальник УКС

Ю.М. Зацепин

Начальник УТЭкс

М.В. Ефимов

Начальник ЦСОР

Р.М. Демянив

Начальник ЦСРЗА

Н.И. Секачев

Начальник ЦДС

А.С. Садовников

Начальник ОЭР

Е.А. Шехватова