

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по техническим вопросам –
Главный инженер филиала ОАО «МРСК Волга» –
«Ульяновские распределительные сети»

31 " 2012 г.

С.Д. Николаев

ГРАФИК
ремонт ЛЭП и оборудования Филиала ОАО «МРСК Волга»-«Ульяновские распределительные сети» на июнь 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанции, оборудование)	Заявленный в головной график срок ремонта			Выделенный в головном графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Барышское производственное отделение ВЛ-110 кВ														
Барыш-1	3	05.06.2012	07.06.2012	2	05.06.2012	06.06.2012	2	05.06.2012	06.06.2012	2	05.06.2012	06.06.2012	КР (1 час)	По согласованию
Барыш-2	1	06.06.2012	06.06.2012	1	07.06.2012	07.06.2012	1	07.06.2012	07.06.2012	1	07.06.2012	07.06.2012	КР (1 час)	По согласованию
Изна-Сура	1	19.06.2012	19.06.2012	1	19.06.2012	19.06.2012	1	19.06.2012	19.06.2012	1	19.06.2012	19.06.2012	ТР ЛР-110 Изна и покраска оборудования на ПС-110 кВ Сура (1 час)	-
Сура-Умис	1	20.06.2012	20.06.2012	1	20.06.2012	20.06.2012	1	20.06.2012	20.06.2012	1	20.06.2012	20.06.2012	ТР ЛР-110 Умис и покраска оборудования на ПС-110 кВ Сура (1 час)	-
Редуктор-Должниково	1	14.06.2012	14.06.2012	1	14.06.2012	14.06.2012	1	14.06.2012	14.06.2012	1	14.06.2012	14.06.2012	ТР ЛР-110 Редуктор и покраска оборудования на ПС-110 кВ Должниково (1 час)	-
Изна-Должниково	1	15.06.2012	15.06.2012	1	15.06.2012	15.06.2012	1	15.06.2012	15.06.2012	1	15.06.2012	15.06.2012	ТР ЛР-110 Изна и покраска оборудования на ПС-110 кВ Должниково (1 час)	-
Барыш-Коромыслово	1	07.06.2012	07.06.2012	1	18.06.2012	18.06.2012	1	18.06.2012	18.06.2012	1	18.06.2012	18.06.2012	ТР ЛР-110 Барыш и покраска оборудования на ПС-110 кВ Коромыслово (1 час)	-
Рачейка-Коромыслово	1	05.06.2012	05.06.2012	1	07.06.2012	07.06.2012	1	07.06.2012	07.06.2012	1	07.06.2012	07.06.2012	ТР ЛР-110 Рачейка и покраска оборудования на ПС-110 кВ Коромыслово (1 час)	-
Сызрань-Рачейка	-	-	-	-	-	-	2	03.06.2012	04.06.2012	2	03.06.2012	04.06.2012	Замена портов на ПС-110 кВ Рачейка (ВЗ)	-

Жихарева-Рачейка	-	-	-	-	2	03.06.2012	04.06.2012	2	03.06.2012	04.06.2012	Замена порталов на ПС-110 кВ Рачейка (ВЗ)	-
ПС-110 кВ												
ПС-110 кВ Рачейка												
1СШ-110 кВ	-	-	-	-	2	03.06.2012	04.06.2012	2	03.06.2012	04.06.2012	Замена порталов (ВЗ)	-
ПС-110 кВ Сыра												
1СШ-110 кВ	1	19.06.2012	19.06.2012	1	1	19.06.2012	19.06.2012	1	19.06.2012	19.06.2012	ТР ШР, ЛР 110кВ покраска оборудования (1 час)	-
2 СШ-110 кВ	1	20.06.2012	20.06.2012	1	1	20.06.2012	20.06.2012	1	20.06.2012	20.06.2012	ТР ШР, ЛР 110кВ покраска оборудования (1 час)	-
ПС-110 кВ Илга												
ВС-110	1	25.06.2012	25.06.2012	1	1	25.06.2012	25.06.2012	1	13.06.2012	13.06.2012	Проф. опробование дегительной защиты (1 час)	-
ПС-110 кВ Должниково												
1СШ-110кВ, ВС-110	1	14.06.2012	14.06.2012	1	1	14.06.2012	14.06.2012	1	14.06.2012	14.06.2012	ТР ШР, ЛР-110 кВ, покраска оборудования (1 час)	-
2 СШ-110кВ, ВС-110	1	15.06.2012	15.06.2012	1	1	15.06.2012	15.06.2012	1	15.06.2012	15.06.2012	ТР ШР, ЛР-110 кВ, покраска оборудования (1 час)	-
ПС-110 кВ Барыш												
1СШ-110кВ	1	24.07.2012	24.07.2012	1	1	05.06.2012	05.06.2012	1	05.06.2012	05.06.2012	ТР ШР, ЛР-110 кВ, покраска оборудования (1 час)	-
2 СШ-110кВ	1	26.07.2012	26.07.2012	1	1	07.06.2012	07.06.2012	1	07.06.2012	07.06.2012	ТР ШР, ЛР 110кВ покраска оборудования (1 час)	-
ПС-110 кВ Короньеголовка												
1СШ-110кВ, ВС-110	1	05.06.2012	05.06.2012	1	1	07.06.2012	07.06.2012	1	07.06.2012	07.06.2012	ТР ШР, ЛР-110 кВ, покраска оборудования (1 час)	-
2 СШ-110кВ	1	07.06.2012	07.06.2012	1	1	18.06.2012	18.06.2012	1	18.06.2012	18.06.2012	ТР ШР, ЛР-110 кВ, покраска оборудования (1 час)	-
ПС-110 кВ Вешкайма												
1СШ-35кВ, ТН-35-1	1	06.06.2012	06.06.2012	1	1	04.06.2012	04.06.2012	1	04.06.2012	04.06.2012	Гос.поверка	При введении в работу ТН-35-2
2СШ-35кВ, ТН-35-2	1	06.06.2012	06.06.2012	1	1	04.06.2012	04.06.2012	1	04.06.2012	04.06.2012	Гос.поверка	При введении в работу ТН-35-1
ПС-110 кВ Тимощкино												
1СШ-35кВ, ТН-35-1	1	07.06.2012	07.06.2012	1	1	08.06.2012	08.06.2012	1	08.06.2012	08.06.2012	Гос.поверка	При введении в работу ТН-35-2
2СШ-35кВ, ТН-35-2	1	07.06.2012	07.06.2012	1	1	08.06.2012	08.06.2012	1	08.06.2012	08.06.2012	Гос.поверка	При введении в работу ТН-35-1

[illegible]

[illegible]

Коптевка-Клин (Клин-опора №407)	-	-	-	119	08.06.2012	04.10.2012	9	04.06.2012	15.06.2012	9	04.06.2012	15.06.2012	ТО, замена дефектной изоляции, ремонт грозотроса (8 часов)	-
Коптевка - Клин	-	-	-	119	08.06.2012	04.10.2012	1	15.06.2012	15.06.2012	1	15.06.2012	15.06.2012	Сборка шлейфов на опоре №407 (3 часа)	-
Новообразовная-Клин	-	-	-	115	09.06.2012	01.10.2012	9	04.06.2012	15.06.2012	9	04.06.2012	15.06.2012	ТО, замена дефектной изоляции и ремонт грозотроса (1 час)	-
Ключики - Павловка (участок Барановка-Павловка)	3	13.06.2012	15.06.2012	3	13.06.2012	15.06.2012	3	13.06.2012	15.06.2012	3	13.06.2012	15.06.2012	КР (1 час)	С включением на ночь
ИС-110 кВ														
ИС-110 кВ Клин														
Т-3, СШ-10 кВ	16	01.06.2012	16.06.2012	16	01.06.2012	16.06.2012	16	01.06.2012	16.06.2012	15	01.06.2012	15.06.2012	ТО (1 час)	По согласованию
Т-1, 1-СШ-6 кВ	4	01.06.2012	04.06.2012	4	01.06.2012	04.06.2012	4	01.06.2012	04.06.2012	5	01.06.2012	05.06.2012	ТО (1 час)	По согласованию
Т-1, 2-СШ-6 кВ	4	05.06.2012	08.06.2012	4	05.06.2012	08.06.2012	4	05.06.2012	08.06.2012	4	06.06.2012	09.06.2012	ТО (1 час)	По согласованию
Т-2, 3-СШ-6 кВ	4	09.06.2012	12.06.2012	4	09.06.2012	12.06.2012	4	09.06.2012	12.06.2012	4	13.06.2012	16.06.2012	ТО (1 час)	По согласованию
Т-2, 4-СШ-6 кВ	4	13.06.2012	16.06.2012	4	13.06.2012	16.06.2012	4	13.06.2012	16.06.2012	4	18.06.2012	21.06.2012	ТО (1 час)	По согласованию
ИС-110 кВ Коптевка														
ВЗ-110 Кт-Рд, ЛР-110 Кт-Рд	12	01.06.2012	12.06.2012	12	01.06.2012	12.06.2012	12	01.06.2012	12.06.2012	9	01.06.2012	09.06.2012	КР (1 час)	С включением на ночь
ШР-110 Кт-Рд, СШ-110,	8	05.06.2012	12.06.2012	8	05.06.2012	12.06.2012	8	05.06.2012	12.06.2012	6	04.06.2012	09.06.2012	КР (1 час)	С включением на ночь
ШР-110, ТН-110,														
ШР-35 Т-2, СМВ-35, 2СШ-35,	5	18.06.2012	22.06.2012	5	18.06.2012	22.06.2012	5	18.06.2012	22.06.2012	5	18.06.2012	22.06.2012	КР (1 час)	С включением на ночь
ЛР-35 Т-2, ВМ-35 Т-2	7	11.06.2012	17.06.2012	7	11.06.2012	17.06.2012	7	11.06.2012	17.06.2012	7	13.06.2012	17.06.2012	КР (1 час)	С включением на ночь
ШР-35 Т-1, СМВ-35, 1СШ-35,	7	11.06.2012	17.06.2012	7	11.06.2012	17.06.2012	7	11.06.2012	17.06.2012	7	13.06.2012	29.06.2012	КР (1 час)	С включением на ночь
ЛР-35 Т-1, ВМ-35 Т-1	7	23.06.2012	29.06.2012	7	23.06.2012	29.06.2012	7	23.06.2012	29.06.2012	7	23.06.2012	29.06.2012	КР (1 час)	С включением на ночь
ВМ-35 Кт-кр, ВВ-35 Кт-См, ВМ-35 Кт-Нс														
ИС-35кВ														
ИС-35 кВ Головино														
ЛР-35 Т-н-Кд, ЛР-35 Т-1, ВМ-35 Т-1, Т-1, КРУН-10кВ	14	03.05.2012	16.05.2012	14	03.05.2012	16.05.2012	14	03.06.2012	16.06.2012	13	04.06.2012	16.06.2012	КР (1 час)	-
ИС-35 кВ Ст-Личевд														
ЛР-35 Т-1, ВМ-35 Т-1, Т-1, КРУН-10кВ	16	16.05.2012	31.05.2012	16	16.05.2012	31.05.2012	15	16.06.2012	30.06.2012	15	16.06.2012	30.06.2012	КР (1 час)	-

Заместитель главного инженера по ОТУ-
начальник ЦУС



И.К. Антонов

Начальник СР



С.А. Сазанов

Начальник ОЭР



О.Ю. Ил'makov