



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

ФИЛИАЛ ОАО «СО ЕЭС»
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 44
г. Оренбург, Оренбургская обл., 460024
Тел. (3532) 98-03-15, 77-39-82
Факс: (3532) 98-03-72
E-mail: oren-rdu@orenrdus.ru

31.08.2012 № 941-Б1-Тч-1582

на № _____ от _____

О направлении графика ремонтов ЛЭП и
оборудования на сентябрь 2012 года

Уважаемый Михаил Васильевич!

Направляю Вам утвержденные сводные графики ремонта ЛЭП и
оборудования «Оренбургэнерго» на сентябрь 2012 года.

- Приложение:
1. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО ВЭС на сентябрь 2012 года на 1 л. в 1 экз.
 2. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЦЭС на сентябрь 2012 года на 2 л. в 1 экз.
 3. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЗЭС на сентябрь 2012 года на 2 л. в 1 экз.
 4. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО СЭС на сентябрь 2012 года на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель директора –
главный диспетчер

Ю.Е. Колчанов

В.А. Рожков
98-03-32

Утверждаю:

Главный диспетчер

Филиала ОАО "СО ЕЭС" Оренбургское РДУ

Ю.Е. Колчанов

" 31 " августа 2012 г.

Приложение

График ремонтов оборудования ПО ВЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на сентябрь 2012 года

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и тд.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ-110кВ КС 16-Бреды	2 дней	17.09.2012	18.09.2012	При согласовании с ЧРДУ	ТО ЛР. АГ-2	2 дней	03.09.2012	04.09.2012	2 дней	03.09.2012	04.09.2012	2 дней	03.09.2012	04.09.2012
2	ВЛ 110 кВ Орская ТЭЦ-1 - ГПП-2 Гая с отпайкой на ПС 110 кВ Гайская	5 дней	17.09.2012	21.09.2012		Верх. осмотр. АГ-2	5 дней	17.09.2012	21.09.2012	5 дней	17.09.2012	21.09.2012	5 дней	17.09.2012	21.09.2012
3	ВЛ 110 кВ Новотроицкая - Разъезд 213А	5 дней	10.09.2012	14.09.2012		Верх. осмотр. АГ-2	5 дней	10.09.2012	14.09.2012	5 дней	10.09.2012	14.09.2012	5 дней	10.09.2012	14.09.2012
4	ВЛ-110кВ КС 16-Павловская	2 дней	05.09.2012	06.09.2012	При согласовании с ЧРДУ	ТО ЛР. АГ-2	2 дней	05.09.2012	06.09.2012	2 дней	05.09.2012	06.09.2012	2 дней	05.09.2012	06.09.2012
5	ВЛ 110 кВ Орская-КС-15-II цепь	12 дней	03.09.2012	14.09.2012	При обеспечении допустимого режима	Для замены грозотроса в пролетах опор №108-226	12 дней	03.09.2012	14.09.2012						
6	ВЛ 110 кВ Орская-КС-15-I цепь	12 дней	03.09.2012	14.09.2012	При обеспечении допустимого режима	Для замены грозотроса в пролетах опор №108-226	12 дней	03.09.2012	14.09.2012						
ПС КС-16															
1	В-110кВ ВЛ Бреды	2 дней	17.09.2012	18.09.2012	При согласовании с ЧРДУ	ТО В. АГ-2	2 дней	03.09.2012	04.09.2012	2 дней	03.09.2012	04.09.2012	2 дней	03.09.2012	04.09.2012
2	ОСШ-110кВ	4 дней	17.09.2012	20.09.2012		ТО РОСШ. АГ-2	4 дней	03.09.2012	06.09.2012	2 дней	03.09.2012	04.09.2012	2 дней	03.09.2012	04.09.2012
3	В-110кВ ВЛ Павловская	2 дней	05.09.2012	06.09.2012	При согласовании с ЧРДУ	ТО В. АГ-2	2 дней	05.09.2012	06.09.2012	2 дней	05.09.2012	06.09.2012	2 дней	05.09.2012	06.09.2012
ПС Шильдинская															
1	СВ-110кВ	3 дней	10.09.2012	12.09.2012		РЗА. АГ-3	3 дней	10.09.2012	12.09.2012	3 дней	10.09.2012	12.09.2012	3 дней	10.09.2012	12.09.2012
ПС Новоорская															
1	СВ-110кВ	10 дней	19.09.2012	28.09.2012	РП	РЗА. АГ-3	10 дней	19.09.2012	28.09.2012	12 дней	17.09.2012	28.09.2012	10 дней	19.09.2012	28.09.2012

Начальник ОДС

Начальник СЭР

В.Н. Алабердин

В.В. Терехов

Утверждаю:
 Главный диспетчер
 Филиала ОАО "СО ЕЭС" Оренбургское РДУ
 Ю.Е. Колчанов
 " 31 " августа 2012 г.

Приложение


График ремонтов оборудования ПО ЦЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на сентябрь 2012 года

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и тд.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ110кВ Дедуровка - Краснохолмская с отп. на ПС 110кВ Городище	2 дней	03.09.2012	04.09.2012		КР - замена изоляторов.АГ-3	2 дней	03.09.2012	04.09.2012						
2	ВЛ-110кВ Саракташ-тяга - Саракташская №2	2 дней	03.09.2012	04.09.2012		КР - замена стойки. АГ-3	2 дней	03.09.2012	04.09.2012						
3	ВЛ-110кВ Саракташская- Дубенская (уч. Саракташская- Желтая)	2 дней	05.09.2012	06.09.2012		КР - замена стойки.На ПС Жёлтая : КР ЛР. АГ-3	1 день	04.09.2012	05.09.2012	2 дней	27.08.2012	28.08.2012	2 дней	25.09.2012	26.09.2012
4	ВЛ-110кВ Саракташская- Дубенская (уч. -Желтая- Дубенская)	2 дней	07.09.2012	08.09.2012		КР - замена стойки. АГ-3	1 день	06.09.2012	07.09.2012	2 дней	16.10.2012	17.10.2012	2 дней	25.09.2012	26.09.2012
5	ВЛ-110кВ Каргалинская- Краснохолмская	3 дней	12.09.2012	14.09.2012		КР ЛР.ТО УРЗА АГ-3	2 дней	17.09.2012	18.09.2012	2 дней	17.09.2012	18.09.2012	2 дней	17.09.2012	18.09.2012
6	ВЛ-110кВ Краснохолмская- Илекская (уч. Краснохолмская - Кардаиловская)	2 дней	17.09.2012	18.09.2012		КР ЛР. АГ-ЗКР - замена стойки. АГ-3	2 дней	10.09.2012	11.09.2012	2 дней	19.09.2012	20.09.2012	2 дней	19.09.2012	20.09.2012
7	ВЛ 110кВ СТЭЦ - Степная	2 дней	24.09.2012	26.09.2012		КР - замена изоляторов. АГ-3	2 дней	24.09.2012	26.09.2012						
ПС Желтая															
1	Перемычка 110кВ	2 дней	04.09.2012	05.09.2012		КР Р2 АГ-Зч.	2 дней	04.09.2012	05.09.2012						
2	2С-110кВ	2 дней	05.09.2012	06.09.2012		КР ЛР, Р, ТР. АГ-3	2 дней	04.09.2012	05.09.2012	8 дней	16.10.2012	23.10.2012	2 дней	25.09.2012	26.09.2012
ПС Пугачевская															
1	ОВ-110кВ	15 дней	17.09.2012	01.10.2012		КР В, АГ-3	15 дней	17.09.2012	01.10.2012	15 дней	17.09.2012	01.10.2012	15 дней	17.09.2012	01.10.2012
ПС Ростоши															
1	В ВЛ 110кВ Пугачи	1 день	09.09.2012	09.09.2012		ТО В 110кВ АГ-Зч.	1 день	11.09.2012	11.09.2012						
2	ОВ 110кВ	1 день	10.09.2012	10.09.2012		ТО В 110кВ АГ-Зч.	1 день	10.09.2012	10.09.2012						
3	В ВЛ 110кВ СТЭЦ	1 день	12.09.2012	12.09.2012		ТО В 110кВ АГ-Зч.	1 день	12.09.2012	12.09.2012						
4	СВ 110кВ	1 день	13.09.2012	13.09.2012		ТО В 110кВ АГ-Зч.	1 день	13.09.2012	13.09.2012						
ПС Чебеньковская															
1	СВ 110кВ	1 день	13.09.2012	13.09.2012		ТО В 110кВ АГ-Зч.	1 день	13.09.2012	13.09.2012						
ПС Инвертор															
1	СВ 110кВ	1 день	13.09.2012	13.09.2012		ТО В 110кВ АГ-Зч.	1 день	10.09.2012	10.09.2012						

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и тд.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ПС Краснохолмская															
1	В ВЛ-110кВ Дедуровка	2 дней	03.09.2012	04.09.2012		КР В, АГ-3	2 дней	03.09.2012	04.09.2012						
2	В ВЛ110кВ Каргалинская	3 дней	12.09.2012	14.09.2012		ТО УРЗА АГ-4ч.	2 дней	17.09.2012	18.09.2012						
3	СВ-110кВ	2 дней	17.09.2012	18.09.2012		ТО В, КР ШР. АГ-3	2 дней	05.09.2012	06.09.2012	2 дней	05.09.2012	06.09.2012	2 дней	05.09.2012	06.09.2012
4	2С-110кВ	12 дней	17.09.2012	28.09.2012		КР ШР, РТН, АГ-3	10 дней	05.09.2012	14.09.2012	11 дней	04.09.2012	14.09.2012	11 дней	04.09.2012	14.09.2012
5	ТН2сек 110кВ	5 дней	17.09.2012	21.09.2012		КР РТН АГ-3ч.	4 дней	07.09.2012	10.09.2012						

Начальник ОДС

Начальник СЭР



В.Н. Алабердин

В.В. Терехов

Утверждаю:
 Главный диспетчер
 Филиала ОАО "СО ЕЭС" Оренбургское РДУ
 Ю.Е. Колчанов
 " 31 " августа 2012 г.

Приложение

График ремонтов оборудования ПО ЗЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на сентябрь 2012 года

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и тд.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ 110кВ Сорочинская-Алексеевская, уч-к НовоБелогорская-Ташлинская	1 день	11.09.2012	11.09.2012		ПС Ново-Белогорская ТО ЛР ВЛ 110кВ Ташла, ТР 110кВ Т2, АГ - 1ч.	1 день	04.09.2012	04.09.2012						
2	ВЛ-110кВ Бузулукская-Державинская (уч. Твердиловская-Державинская)	28 дней	17.09.2012	14.10.2012		КР ВЛ. АГ-1	28 дней	17.09.2012	14.10.2012	28 дней	17.09.2012	14.10.2012	28 дней	17.09.2012	14.10.2012
3	ВЛ 110кВ Курманаевская-Первомайская, участок Курманаевская-Андреевская, В ВЛ 110кВ Первомайск, 1сек 110кВ	2 дней	18.09.2012	19.09.2012		ПС Курманаевская: ТО ЛР ВЛ 110кВ Первомайск, РПГ ВЛ 110кВ Первомайск, ШР ВЛ 110кВ Первомайск, АГ - 1ч.	2 дней	18.09.2012	19.09.2012						
4	ВЛ 110кВ Сорочинская-Алексеевская, уч-к Сорочинская-НовоБелогорская	1 день	10.09.2012	10.09.2012		ПС Ново-Белогорская ТО ЛР ВЛ 110кВ Сорочинск, ТР 110кВ Т1, АГ - 1ч.	1 день	03.09.2012	03.09.2012						
5	ВЛ 110кВ Бузулукская-Савельевская-1ц, 1сек 110кВ	2 дней	05.09.2012	06.09.2012	При согласовании с СРДУ	ПС Курманаевская: ТО ЛР ВЛ 110кВ Савельевка 1ц, РПГ ВЛ 110кВ Савельевская 1, ШР 110кВ Т1, АГ - 1ч.	2 дней	05.09.2012	06.09.2012						
6	ВЛ 110кВ Бузулукская-Савельевская-2ц, 2сек 110кВ	2 дней	03.09.2012	04.09.2012	При согласовании с СРДУ	ПС Курманаевская: ТО ЛР ВЛ 110кВ Савельевка 2ц, РПГ ВЛ 110кВ Савельевская 2, ШР 110кВ Т2, АГ - 1ч.	2 дней	03.09.2012	04.09.2012						
7	ВЛ 110 кВ Переволоцкая-Новосергиевская, уч Новосергиевская-Платовская	9 дней	01.09.2012	09.09.2012		Капитальный ремонт, АГ - 4ч.	11 дней	03.09.2012	13.09.2012						
ПС Ново-Белогорская															

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и тд.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
1	Шинная сборка №2.	1 день	11.09.2012	11.09.2012		ТО ЛР ВЛ 110кВ Ташла, ТР 110кВ Т2, АГ - 1ч.	1 день	04.09.2012	04.09.2012 18:00						
2	Шинная сборка №1.	1 день	10.09.2012	10.09.2012		ТО ЛР ВЛ 110кВ Сорочинск, ТР 110кВ Т1, АГ - 1ч.	1 день	03.09.2012	03.09.2012 18:00						
ПС Плешановская															
1	СВ-110кВ	1 день	03.09.2012	03.09.2012		РЗА. АГ-1	1 день	17.09.2012	17.09.2012	3 дней	24.09.2012	26.09.2012	3 дней	24.09.2012	26.09.2012
2	ТН 1сек 110 кВ	1 день	04.09.2012	04.09.2012		РЗА. АГ-1	1 день	04.09.2012	04.09.2012						
3	ТН 2сек 110 кВ	1 день	05.09.2012	05.09.2012		РЗА. АГ-1	1 день	05.09.2012	05.09.2012						
4	В-110кВ ВЛ Сорочинск	2 дней	06.09.2012	07.09.2012		РЗА. АГ-1	2 дней	06.09.2012	07.09.2012	5 дней	03.09.2012	07.09.2012	5 дней	03.09.2012	07.09.2012
5	В-110кВ ВЛ Каликино	2 дней	06.09.2012	07.09.2012		РЗА. АГ-1	2 дней	18.09.2012	19.09.2012	5 дней	10.09.2012	14.09.2012	5 дней	24.09.2012	28.09.2012

Начальник ОДС

Начальник СЭР


В.Н. Алабердин

В.В. Терехов

Утверждаю:

Главный диспетчер

Филиала ОАО "СО ЕЭС" Оренбургское РДУ

 Ю.Е. Колчанов

" 31 " августа 2012 г.


Приложение

График ремонтов оборудования ПО СЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на сентябрь 2012 года

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и тд.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ-110кВ Абдулино-т-Бугуруслан-т-2ц (уч.Асекеево-Сарай-Гир)	2 дней	12.09.2012	13.09.2012	При согласов. БРДУ	ТО, Замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев. АГ-2	2 дней	12.09.2012	13.09.2012	2 дней	12.09.2012	13.09.2012	2 дней	12.09.2012	13.09.2012

Начальник ОДС

Начальник СЭР




В.Н. Алабердин

В.В. Терехов