

СЕРГЕЙ ЯКОВ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПО "ЛДЗ"
ФУТБОЛНОГО КЛУБА "МЮСК БОРН"
"ОПЕРА-ПРОДЮСЕР"
СЕРГЕЙ Я. МАМОНОВ
2012 г.

HC1106B

[illegible]

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2	Заявленный в головной график срок ремонта 2)				Выделенный в головном графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)				Разрешенный срок ремонта 2)				Примечание: вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 2)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1 сек 110кВ		10	13.08.2012	22.08.2012	7	24.09.2012	30.09.2012	0	0	0				КР ШР, РГН, АГ-3	Подана на август, к в плане КР и должны выделены на август			
ОСШ-110кВ		7	22.08.2012	28.08.2012	7	24.09.2012	30.09.2012	0	0	0				КР РОСШ, АГ-3				
ПС Желтая 110/10кВ		8	16.10.2012	23.10.2012	2	25.09.2012	26.09.2012	2	04.09.2012	05.09.2012				КР ЛР, Р, ТР, АГ-3ч ИАУ	Коррекция по письму ИАУ			
2-сек 110кВ																		
Передача 110кВ	2	18.10.2012	19.10.2012	19.10.2012	2	10.10.2012	11.10.2012	2	04.09.2012	05.09.2012				КР Р2, АГ-3ч ИАУ	Коррекция по письму ИАУ			
ВЛ 110 кВ																		
ВЛ110кВ Девуловка - Краснохолмская с отп. на ПС 110кВ Горюхино	0	0	0	0	0	0	0	2	03.09.2012	04.09.2012				КР - замена изоляторов АГ-3	Коррекция по письму ИАУ			
ВЛ-110кВ Карпачинская-Краснохолмская	2	17.09.2012	18.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	18.09.2012				КР ЛР ТО УРЗА АГ-3				
ВЛ-110кВ Краснохолмская-Низская (уч. Краснохолмская - Кардиловская)	2	19.09.2012	20.09.2012	20.09.2012	2	19.09.2012	20.09.2012	2	10.09.2012	11.09.2012				КР - замена стоек АГ-3	Коррекция по письму ИАУ			
ВЛ-110кВ Саратовская-Дубовская (уч. Саратовская-Желтая)	2	27.08.2012	28.08.2012	28.08.2012	2	25.09.2012	26.09.2012	2	04.09.2012	05.09.2012				КР - замена стоек на ПС Желтая: КР ЛР АГ-3	Коррекция по письму ИАУ			
ВЛ-110кВ Саратовская-Дубовская (уч. -Желтая- Дубовская)	2	16.10.2012	17.10.2012	17.10.2012	2	25.09.2012	26.09.2012	2	06.09.2012	07.09.2012				КР - замена стоек АГ-3	Коррекция по письму ИАУ			
ВЛ-110кВ Саратов-г/та - Саратовская №2	0	0	0	0	0	0	0	2	03.09.12	04.09.12				КР - замена стоек АГ-3	Коррекция по письму ИАУ			
ВЛ 110кВ СТЭЛ - Степная	2	22.10.2012	23.10.2012	23.10.2012	2	12.10.2012	13.10.2012	3	24.09.2012	26.09.2012				КР - замена изоляторов АГ-3	Коррекция по письму ИАУ			
Оборудование, подлежащее замене Оренбургэнерго																		
ВЛ 35кВ																		
ВЛ-35кВ Николаевская-Александровка-2	1	03.09.2012	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	0	0	0	0	0	0	Замена изоляторов АГ 1 час	Работа выполнена			
ВЛ-35 кВ Ратчино-Сорочинка	5	03.09.2012	07.09.2012	07.09.2012	5	03.09.2012	07.09.2012	0	0	0	0	0	0	Замена трансформ. 3 часа	Работа выполнена			
ВЛ-35 кВ ТП 7-9 Ямари	5	24.09.2012	28.09.2012	28.09.2012	5	24.09.2012	28.09.2012	0	0	0	0	0	0	Замена стоек, АГ 4 часа	Работа выполнена			
ВЛ-35 кВ Чебоксары-Бетовка	2	17.09.2012	18.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	18.09.2012	0	0	0	0	0	0	Расчетная трасса + (октябрь) замена изолятора ТО, АГ 1 час	Работа выполнена			
ВЛ-35 кВ Акбулакская - Ипатовская	8	06.08.2012	10.08.2012	10.08.2012	8	06.08.2012	10.08.2012		0	0		0	0	Замена изоляторов АГ 1 час	Работа выполнена			
ВЛ-35 кВ Акбулакская - Старинская		01.08.2012	03.08.2012	03.08.2012	3	24.09.2012	26.09.2012	3	24.09.2012	26.09.2012	3	24.09.2012	26.09.2012	Замена грозыроств. АГ 3 часа	Неподоставка материала в срок			
ВЛ-35 кВ Акбулакская - Старинская	0	0	0	0	5	17.09.2012	21.09.2012	5	17.09.2012	21.09.2012	5	17.09.2012	21.09.2012	Замена стоек. АГ 1 час	Материал в срок			

Наименование объекта диспетчеризации (ДЭС, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в головной график срок ремонта 2)			Выделенный в головном графике срок ремонта 1), 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)			Разрешенный срок ремонта 2)			Примечание: вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 2)	
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 35кВ Асугульская-Световская	1	27.09.2012	27.09.2012	1	27.09.2012	27.09.2012	1	27.09.2012	27.09.2012	27.09.2012	1	27.09.2012	27.09.2012	ПС Советская: КР ЛР АЛ-В3	
ВЛ 35кВ Шарыповская-Новоусуново	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	ПС Новоусуново: КР ЛР АЛ-В3	
ВЛ 35 кВ Денецкая - Карповка	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	ПС Денецкая: КР ЛР РПП АЛ-В3	
ВЛ 35 кВ Денецкая - Сартинская	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	ПС Денецкая: КР ЛР РПП АЛ-В3	
ВЛ 35 кВ Переволоки - Денецкая	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	КР Денецкая: КР ЛР РПП АЛ-В3	
ВЛ 35кВ Вельюха-Лыгиневская	0	0	0	0	0	0	0	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	ПС Денецкая: КР ЛР РПП АЛ-В3	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения
ПС 110 кВ															
ПС Каневская 110/6кВ															
Т1	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	ТО В-110кВ АЛ-3ч	
Т2	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	ТО В-110кВ АЛ-3ч	
ПС Ростши 110/10кВ															
В ВЛ-110кВ Рендер	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	ТО В АЛ-3ч	
В ВЛ-110кВ Рендер	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	ТО В АЛ-3ч	
Т1	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	ТО В-110кВ АЛ-3ч	
Т2	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	ТО В-110кВ АЛ-3ч	
ПС Ошоеноя 110/10кВ															
Т1	1	11.09.2010	11.09.2010	1	11.09.2010	11.09.2010	1	11.09.2010	11.09.2010	11.09.2010	1	11.09.2010	11.09.2010	ТО ОЛКЗ АЛ-3ч	
Т2	1	12.09.2012	12.09.2012	1	12.09.2012	12.09.2012	1	12.09.2012	12.09.2012	12.09.2012	1	12.09.2012	12.09.2012	ТО ОЛКЗ АЛ-3ч	
ПС Пинежтор 110/10кВ															
Т1	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	ТО В-110кВ АЛ-3ч	
Т2	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	ТО В-110кВ АЛ-3ч	
ПС Чедакьяновская 110/35/10кВ															
Т1	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	ТО В 35кВ АЛ-3ч	
Т2	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	ТО В 35кВ АЛ-3ч	
ПС 35кВ	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	ТО В АЛ-3ч	
В ВЛ35кВ Никольская	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	ТО В АЛ-3ч	Без отключения ВЛ
В ВЛ35кВ Вельюха	1	12.09.2012	12.09.2012	1	12.09.2012	12.09.2012	1	12.09.2012	12.09.2012	12.09.2012	1	12.09.2012	12.09.2012	ТО В АЛ-3ч	Без отключения ВЛ
ПС Самарово 110/35/10кВ															
В ВЛ-35кВ Пичи-1, 3	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	ТО УРЗА, АЛ-3ч	Без отключения ВЛ
В ВЛ-35кВ Рыбоземная	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	ТО УРЗА, АЛ-3ч	Без отключения ВЛ
ПС Сосн.-Искупия 110/35/10кВ															
В ВЛ 35кВ Исабильновская	7	10.09.2012	16.09.2012	7	10.09.2012	16.09.2012	7	10.09.2012	16.09.2012	16.09.2012	7	10.09.2012	16.09.2012	КР В АЛ-В3	Без отключения ВЛ
Т2	1	17.09.2012	23.09.2012	1	17.09.2012	23.09.2012	1	17.09.2012	23.09.2012	23.09.2012	1	17.09.2012	23.09.2012	КР В 35кВ АЛ-В3	

Наименование объекта диспетчеризации (ДЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)				Выделенный в годовом графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)				Разрешенный срок ремонта 2)				Примечания: вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 2)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
T1	0	0	0	0	0	0	0	1	25.09.2012	25.09.2012	1	25.09.2012	25.09.2012	ТО ТР АГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения			
T3	0	0	0	0	0	0	0	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	ТО ТР АГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения			
ПС Велюновская 110/35/10 кВ																		
СВ 35кВ	0	0	0	0	0	0	0	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	ТО В АГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения			
В ВЛ 35кВ Речера	0	0	0	0	0	0	0	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	ТО В АГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения			
В ВЛ 35кВ Уранбай	0	0	0	0	0	0	0	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	ТО В АГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения			
В ВЛ 35кВ Вольнички	0	0	0	0	0	0	0	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	ТО В АГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения			
ПС 35 кВ																		
ПС Заречная 35/10кВ																		
В ВЛ 35кВ Брулевская	7	10.09.2012	16.09.2012	7	10.09.2012	16.09.2012	7	10.09.2012	16.09.2012	7	10.09.2012	16.09.2012	7	10.09.2012	16.09.2012	КР В АГ-В3	Без отключения ВЛ	
ПС Шаподаловская 35/10кВ																		
T1	1	03.09.2012	09.09.2012	1	03.09.2012	09.09.2012	1	03.09.2012	09.09.2012	1	03.09.2012	09.09.2012	1	03.09.2012	09.09.2012	КР В 35 кВ. АГ-В3		
ПС Карасейская 35/10кВ																		
T1	7	10.09.2012	16.09.2012	7	10.09.2012	16.09.2012	7	10.09.2012	16.09.2012	7	10.09.2012	16.09.2012	7	10.09.2012	16.09.2012	КР В 35 кВ. АГ-В3		
ПС Советская 35/10кВ																		
T1	2	17.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	18.09.2012	КР ОДКЗ. ТР АГ-В3		
В ВЛ 35 кВ Карачы	8	19.09.2012	26.09.2012	8	19.09.2012	26.09.2012	8	19.09.2012	26.09.2012	8	19.09.2012	26.09.2012	8	19.09.2012	26.09.2012	КР В. ЦПР АГ-В3	Без отключения ВЛ	
сек. 35	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	КР ЦПР АГ-В3		
ЦПР 35 кВ сек шин 35кВ	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	КР ЦПР АГ-В3		
ПС Донецкая 35/10кВ																		
T1	2	06.09.2012	07.09.2012	2	06.09.2012	07.09.2012	2	06.09.2012	07.09.2012	2	06.09.2012	07.09.2012	2	06.09.2012	07.09.2012	ТР Т 35кВ АГ-В3		
	2	06.09.2012	07.09.2012	2	06.09.2012	07.09.2012	2	06.09.2012	07.09.2012	2	06.09.2012	07.09.2012	2	06.09.2012	07.09.2012	КР В 35кВ АГ-В3		
	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	КР В АГ-В3		
ТН I сек. 35 кВ	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	КР РТН АГ-В3		
В ВЛ 35 кВ Карпиновка	3	03.09.2012	05.09.2012	3	03.09.2012	05.09.2012	3	03.09.2012	05.09.2012	3	03.09.2012	05.09.2012	3	03.09.2012	05.09.2012	КР В. ЦПР. ЦПР АГ-В3	Без отключения ВЛ	
В ВЛ 35 кВ Суринская	3	10.09.2012	12.09.2012	3	10.09.2012	12.09.2012	3	10.09.2012	12.09.2012	3	10.09.2012	12.09.2012	3	10.09.2012	12.09.2012	КР В. ЦПР. ЦПР АГ-В3	Без отключения ВЛ	
I сек. 35кВ	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	КР ЦПР АГ-В3		
	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	КР ЦПР. РТН АГ-В3		
СВ-35	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	КР В. ЦПР АГ-В3		
	2	13.09.2012	14.09.2012	2	13.09.2012	14.09.2012	2	13.09.2012	14.09.2012	2	13.09.2012	14.09.2012	2	13.09.2012	14.09.2012	КР В. ЦПР АГ-В3		
	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	КР В. ЦПР АГ-В3		
T2	5	21.09.2012	25.09.2012	5	21.09.2012	25.09.2012	5	21.09.2012	25.09.2012	5	21.09.2012	25.09.2012	5	21.09.2012	25.09.2012	ТР Т 35кВ АГ-В3		
	5	21.09.2012	25.09.2012	5	21.09.2012	25.09.2012	5	21.09.2012	25.09.2012	5	21.09.2012	25.09.2012	5	21.09.2012	25.09.2012	КР В 35кВ АГ-В3		
	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	КР В АГ-В3		
ТН2 сек 35кВ	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	КР РТН АГ-В3		
2 сек 35кВ	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	КР ЦПР. РТН АГ-В3		

Наименование объекта диспетчеризации (ДЭС, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в головной график срок ремонта 2)				Выявленный в головном графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)				Разрешенный срок ремонта 2)				Примечания: вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 2)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
В ВЛ35 кВ Первомайская	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	КР В, ШР, ЛР АЛ-В3	Без отключения ВЛ			
	1	13.04.2012	13.04.2012	1	13.04.2012	13.04.2012	1	13.04.2012	13.04.2012	1	13.04.2012	13.04.2012	1	13.04.2012	КР РПГ АЛ-В3			
	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	КР РПГ АЛ-В3			
	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	КР РПГ-35 кВ АЛ-В3			
СШПГ 35кВ	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	КР РПГ АЛ-В3			
	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	КР ТСН АЛ-В3			
	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	КР ТСН АЛ-В3			
	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	КР ТСН АЛ-В3			
ТН1 сек.10 кВ В Л10 кВ Дн-1,2,3,4	1	27.09.2012	27.09.2012	1	27.09.2012	27.09.2012	1	27.09.2012	27.09.2012	1	27.09.2012	27.09.2012	1	27.09.2012	КР В, РПГ АЛ-В3			
	1	27.09.2012	27.09.2012	1	27.09.2012	27.09.2012	1	27.09.2012	27.09.2012	1	27.09.2012	27.09.2012	1	27.09.2012	КР В, РПГ АЛ-В3			
	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	КР В, РПГ АЛ-В3			
	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	КР В, РПГ АЛ-В3			
ВЛПГ 10кВ	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	КР В, РПГ АЛ-В3			
	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	КР В, РПГ АЛ-В3			
	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	КР ТСН АЛ-В3			
	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	КР ТСН АЛ-В3			
В Л10 кВ резерв нч	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	КР В АЛ-В3			
	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	КР В АЛ-В3			
	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	КР В АЛ-В3			
	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	КР В АЛ-В3			
ПС Свинская 35/10кВ	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
ТН2сек 10кВ	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
СВ-10кВ	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
В ВЛ1-35кВ Горьковская	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч	Без отключения ВЛ		
	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	2	12.09.2012	13.09.2012	2	12.09.2012	13.09.2012	2	12.09.2012	13.09.2012	2	12.09.2012	13.09.2012	2	12.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	2	12.09.2012	13.09.2012	2	12.09.2012	13.09.2012	2	12.09.2012	13.09.2012	2	12.09.2012	13.09.2012	2	12.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
ПС Свинская 35/10кВ	1	14.09.2012	14.09.2012	1	14.09.2012	14.09.2012	1	14.09.2012	14.09.2012	1	14.09.2012	14.09.2012	1	14.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
ТН2сек 10кВ	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
СВ-10кВ	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
В ВЛ1-35кВ Словяк	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч	Без отключения ВЛ		
	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	2	24.09.2012	25.09.2012	2	24.09.2012	25.09.2012	2	24.09.2012	25.09.2012	2	24.09.2012	25.09.2012	2	24.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	2	24.09.2012	25.09.2012	2	24.09.2012	25.09.2012	2	24.09.2012	25.09.2012	2	24.09.2012	25.09.2012	2	24.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
ПС Чесновковская 35/10кВ	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			
	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	ТО УРПА АЛ-3ч			

Наименование объекта диспетчеризации (ДЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2	Заявленный в головной график срок ремонта 2)				Выданный в головном графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)				Разрешенный срок ремонта 2)				Примечание: вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 2)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
В Л10 кВ Нв-5	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	КР В ЛГ-В3	Согласно смет, заказов и приложений №14				
Т1	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	КР В 10 кВ, ЛГ-В3 №15	Согласно смет, заказов и приложений №15				
ТСН1	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	КР ТСН ЛГ-В3 №16	Согласно смет, заказов и приложений №16				
ПС Топова 35/10 кВ																		
Т2	0	0	0	0	0	0	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	ТО ВкВБ ЛГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения				
В Л6 кВ ЛГ-2	0	0	0	0	0	0	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	ТО В ЛГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения				
В Л6 кВ ТСН-2	0	0	0	0	0	0	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	ТО В ЛГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения				
В Л6 кВ ЛГ-18	0	0	0	0	0	0	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	ТО В ЛГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения				
В Л6 кВ ЛГ-19	0	0	0	0	0	0	1	12.09.2012	12.09.2012	1	12.09.2012	12.09.2012	ТО В ЛГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения				
ЛН сек 6 кВ	0	0	0	0	0	0	1	13.09.2012	13.09.2012	1	13.09.2012	13.09.2012	ТО ЛН ЛГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения				
ПС Уранов 35/10 кВ																		
Т1	0	0	0	0	0	0	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	ТО В 35кВ ЛГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения				
В Л10 кВ УГ-1	0	0	0	0	0	0	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	ТО В ЛГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения				
В Л10кВ УГ-2	0	0	0	0	0	0	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	ТО В ЛГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения				
В Л10кВ УГ-3	0	0	0	0	0	0	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	ТО В ЛГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения				
ПС Вурачихинская 35/10 кВ																		
В Л10 кВ Вч-1	0	0	0	0	0	0	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	ТО В ЛГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения				
В Л10 кВ Вч-2	0	0	0	0	0	0	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	ТО ПР В ЛГ-3	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения				
Т1	0	0	0	0	0	0	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	ТО ПСН ЛГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения				
ТСН1 10кВ	0	0	0	0	0	0	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	ТО ПСН ЛГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения				
Т1	0	0	0	0	0	0	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	ТО В 10кВ ЛГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения				
В Л10 кВ Вч-3	0	0	0	0	0	0	1	12.09.2012	12.09.2012	1	12.09.2012	12.09.2012	ТО В ЛГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения				
В Л10 кВ Вч-4	0	0	0	0	0	0	1	13.09.2012	13.09.2012	1	13.09.2012	13.09.2012	ТО В 10кВ ЛГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения				
Т2	0	0	0	0	0	0	1	14.09.2012	14.09.2012	1	14.09.2012	14.09.2012	ТО В 10кВ ЛГ-3ч	График ТО был утвержден после утверждения графика отключения				

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовом графике срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта 1), 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)			Разрешенный срок ремонта 2)			Примечание: вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечание: причина отхода или переноса сроков ремонта, с выключением на ночь, и т.д. 2)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
ПС Амурская 35/10 кВ	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Лин. 35кВ	0	0	0	0	0	0	2	06.09.2012	07.09.2012	2	06.09.2012	07.09.2012	2	ТО ТР П, ШР М- Зв	График ТО был утвержден после отключения графика отключения

Заместитель главного инженера по
эксплуатации
филиала ОАО "МРСК Волги"
"Оренбургэнерго"
В.П. Салиев
27.08.2012

И.О. Заместителя главного инженера
по ОТУ - начальника ЦУС филиала
ОАО "МРСК Волги"
"Оренбургэнерго"

С.А. Марков
в кассе

27.08.2012

И.О. В.И. Лебедев

В.А. Шуров

Зам. главного инженера по ТОиР
ПО "ЦЭС"
филиала ОАО "МРСК Волги"
"Оренбургэнерго"
А.П. Колесников
27.08.2012

27.08.2012

Начальник ОДС ПО "ЦЭС"
филиала ОАО "МРСК Волги"
"Оренбургэнерго"

В.А. Шуров

27.08.2012