

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим вопросам –
Главный инженер филиала ОАО «МРСК Волги» –
«Ульяновские распределительные сети»

С.Д. Николаев

" " 2012 г.

ГРАФИК

отключений ЛЭП и оборудования Филиала ОАО «МРСК Волги»-«Ульяновские распределительные сети»
на сентябрь 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в головной		Выделенный в головном		Заявленный в месячный		Разрешенный срок		Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)		
Барышское производственное отделение										
ВЛ-110 кВ										
Барыш-Коромысловка	5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	КР (1 час)
Рачейка-Коромысловка	-	-	-	-	-	-	5	10.09.12	14.09.12	КР (1 час)
Вешкайма-Чуфарово	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ТО ЛР-110 В-Ч на ПС-110 кВ Чуфарово (1 час)
Майна-Чуфарово	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ТО ЛР-110 М-Ч на ПС-110 кВ Чуфарово (1 час)
Рачейка-Налейка	-	-	-	-	-	-	2	21.09.12	22.09.12	Замена ЛР-110 Р-Н на ПС-110 кВ Налейка
Барыш-Налейка	-	-	-	-	-	-	2	17.09.12	18.09.12	Замена ЛР-110 Н-Б на ПС-110 кВ Налейка
Изна-Патрикеево	3	18.09.12	20.09.12	3	25.09.12	27.09.12	2	25.09.12	26.09.12	КР (1 час)
Редуктор-Должинково	-	-	-	-	-	-	1	26.09.12	26.09.12	КР (1 час)
Изна-Должинково	3	18.09.12	20.09.12	3	25.09.12	27.09.12	1	25.09.12	25.09.12	КР (1 час)
ПС-110 кВ										
ПС-110 кВ Налейка										
СВ-110	-	-	-	-	-	-	2	21.09.12	22.09.12	Замена ЛР-110 Р-Н
ТН-1 110	-	-	-	-	-	-	4	12.09.12	15.09.12	С включением ремонтной перемычки
СВ-110	-	-	-	-	-	-	2	17.09.12	18.09.12	Замена ТН-1 110, РШ-110 Т-1, Т-110 СТ1
ТН-2 110	-	-	-	-	-	-	4	24.09.12	27.09.12	Замена ЛР-110 Н-Б
ПС-110 кВ Чуфарово										
1 СШ-110кВ	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	Замена ТН-2 110, РШ ТН-2, ТТ-110 СТ2
ОД-110-Т-1	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	С включением ремонтной перемычки
Т-1, СР-110-1	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	
ЛР-110-В-Ч, ШР-110-Т-2	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	
2 СШ-110кВ, ЛР-110-М-Ч, СР-110-2	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	
ОД-110-Т-2, Т-2	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	
ПС-35 кВ										
ПС-35 кВ Кузоватово										
Т-1, В-35-Т-1, ТОН-1	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	ТО (1 час)
Т-2, В-35-Т-2, ТОН-2	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ТО (1 час)
8Ч, В-10-6, 7	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ТО (1 час)
1 СШ-10, ТН-10-1, В-10-Т-1, СВ-10	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	1	19.09.12	19.09.12	По согласованию
8Ч, В-10-1, 3, 8	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	1	19.09.12	19.09.12	По согласованию
2 СШ-10кВ ТН-10-2, В-10-Т-2	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	По согласованию

яч. В-10-14, 15, 16, 17, 18	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	ТО (1 час)	По согласованию
ПС-35 кВ Стрелок																	
Т-1, В-35-Т-1, ТР-35-Т-1	5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	КР	
1 СШ-10, ТН-10-1, В-10-Т-1, ТСН-1, ТН-10-2	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	КР	По согласованию
яч. В-10-1, 3, 6, 7, 8	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	КР	По согласованию
Дмитровградское производственное отделение																	
ПС-110 кВ																	
ВД-110 кВ																	
Дмитровградская-2																	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	10.09.12	13.09.12	4	12.09.12	15.09.12				
ПС-110 кВ																	
ПС-110 кВ Мегесес-Городская																	
1СШ-110 кВ	-	-	-	-	-	-	-	5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12			Реконструкция: ошиновка ШР-110 Т-1 (3 часа)	
2СШ-110 кВ	-	-	-	-	-	-	-	4	24.09.12	27.09.12	4	24.09.12	27.09.12			Реконструкция: ошиновка В-110 Т-2 (3 часа)	
СВ-110	-	-	-	-	-	-	-	15	01.09.12	15.09.12	15	01.09.12	15.09.12			Реконструкция: замена СВ-110 (ВЗ)	
ВМ-110-Т-2	-	-	-	-	-	-	-	15	01.09.12	15.09.12	4	24.09.12	27.09.12			Реконструкция (ВЗ)	
ПС-110 кВ Александровка																	
Т-1, 1СШ-10кВ	3	04.09.12	06.09.12	3	04.09.12	06.09.12	3	04.09.12	06.09.12	3	04.09.12	06.09.12				СР	По согласованию
ПС-110 кВ Озерки																	
Т-2, 2СШ-35	4	04.09.12	07.09.12	4	04.09.12	07.09.12	4	04.09.12	07.09.12	4	04.09.12	07.09.12				СР	
Т-2, 2СШ-10	3	11.09.12	13.09.12	3	11.09.12	13.09.12	3	11.09.12	13.09.12	3	11.09.12	13.09.12				СР	По согласованию
ПС-110 кВ Прибрежная																	
Т-1, 1, 2СШ-10	4	04.09.12	07.09.12	4	04.09.12	07.09.12	4	04.09.12	07.09.12	4	04.09.12	07.09.12				СР	По согласованию
2СШ-35, ЛР-35-Лриб.-ЗНС-2, ЛР-35-Лриб.-Ст.Майна-1	4	28.08.12	31.08.12	4	11.09.12	14.09.12	4	11.09.12	14.09.12	4	11.09.12	14.09.12				СР	
ПС-35 кВ																	
ПС-35 кВ Боровка																	
Т-1, 1СШ-10кВ	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12				ТО	По согласованию
ПС-35 кВ Уткино																	
ЛР-35-Права-Уткино	1	18.09.12	18.09.12	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12				ТО	
Т-1, 1СШ-10кВ	2	18.09.12	19.09.12	2	20.09.12	21.09.12	2	20.09.12	21.09.12	2	20.09.12	21.09.12				ТО	По согласованию
ЛР-35-Уткино-Крупская	1	19.09.12	19.09.12	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12				ТО	
ВД-35 кВ																	
Н.Майна-Моисеевка-Вишенка																	
12	10.09.12	21.09.12	10	10.09.12	19.09.12	10	10.09.12	19.09.12	10	10.09.12	19.09.12					КР	
Ульяновские распределительные сети																	
ВД-110 кВ																	
Ульяновская-Кременин-1	-	-	-	28	23.09.12	20.10.12	30	01.09.12	30.09.12	8	23.09.12	30.09.12				Реконструкция (ВЗ)	
Ульяновская-Кременин-2	-	-	-	28	23.09.12	20.10.12	30	01.09.12	30.09.12	8	23.09.12	30.09.12				Реконструкция (ВЗ)	
Центральная-2	-	-	-	-	-	-	14	01.09.12	14.09.12	8	23.09.12	30.09.12				ВВР по реконструкции ВД-110 УК-1,2 (1 час)	
Северная-1	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	5	24.09.12	28.09.12	5	24.09.12	28.09.12				ТО (1 час)	
Северная-1	1	09.10.12	09.10.12	1	17.09.12	17.09.12	1	24.09.12	24.09.12	1	24.09.12	24.09.12				ТО ЛР-110 С-1 на ПС-110 кВ Северная (1 час)	
Северная-1	1	01.10.12	01.10.12	1	18.09.12	18.09.12	1	25.09.12	25.09.12	1	25.09.12	25.09.12				ТО ЛР-110 Т-1 на ПС-110 кВ Северная (1 час)	
Северная-3	5	24.09.12	28.09.12	5	24.09.12	28.09.12	5	06.09.12	11.09.12	6	03.09.12	08.09.12				ТО (1 час)	
Северная-3	1	10.10.12	10.10.12	1	24.09.12	24.09.12	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12				ТО ЛР-110 С-3 на ПС-110 кВ Северная (1 час)	
Ульяновская-Ишсева	-	-	-	-	-	-	3	04.09.12	06.09.12	3	04.09.12	06.09.12				КР (1 час)	
Северная-4	-	-	-	-	-	-	9	12.09.12	20.09.12	9	10.09.12	18.09.12				КР, замена опор (48 часов)	При условии введенных в работу ВД-110 кВ Лесная-1, Лесная-2, Ульяновск-Ишсева
Северная-5	-	-	-	-	-	-	9	12.09.12	20.09.12	9	10.09.12	18.09.12				КР, замена опор (48 часов)	

Ульяновская-Майна (участок Выход-Майна)	-	-	-	-	-	15	04.09.12	10.09.12	12	06.09.12	09.09.12	КР, вырубка (1 час)	При условии введенной в работу ВЛ-110 кВ Центральная-2
Сурская-1 (участок Языково-Белозерье)	3	03.09.12	05.09.12	3	03.09.12	05.09.12	3	03.09.12	05.09.12	05.09.12		ТО (1 час)	
Сурская-1 (участок Белозерье-Кандарь)	3	10.09.12	12.09.12	3	10.09.12	12.09.12	3	10.09.12	12.09.12	12.09.12		ТО (1 час)	
Сурская-1 (участок Кандарь-Сурское)	3	17.09.12	19.09.12	3	17.09.12	19.09.12	3	17.09.12	19.09.12	19.09.12		ТО (1 час)	
Ульяновская-Цилина (участок Ульяновск-Бирючевская)	5	02.07.12	06.07.12	5	24.09.12	28.09.12	5	24.09.12	28.09.12	28.09.12		КР (1 час)	По режиму
Ульяновская-Цилина (участок Бирючевская-Цилина)	5	09.07.12	13.07.12	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	21.09.12		КР, замена опор (48 часов)	По режиму. Замена опор с разборкой шлейфов в сторону Раково
Ишеева-Раково	-	-	-	-	-	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	КР, замена опор (48 часов)	По режиму. Замена опор с разборкой шлейфов в сторону Раково
ЗСК-Тереньга	-	-	-	-	-	15	01.09.12	03.09.12	15	01.09.12	03.09.12	ТО (1 час)	
Сурская-2	-	-	-	-	-	5	03.09.12	07.09.12	5	24.09.12	28.09.12	ТО (1 час)	Вырубка
ПС-110 кВ													
ПС-110 кВ Ишеевка													
II СШ-110 кВ	-	-	-	2	15.09.12	16.09.12	3	01.09.12	03.09.12	3	01.09.12	03.09.12	Реконструкция (ВЗ)
I СШ-110 кВ	-	-	-	2	17.09.12	18.09.12	7	04.09.12	10.09.12	7	04.09.12	10.09.12	Реконструкция (ВЗ)
ПС-110 кВ													
ПС-110 кВ Сурская													
Т-1	2	10.09.12	11.09.12	2	10.09.12	11.09.12	2	10.09.12	11.09.12	11.09.12		ТО (1 час)	
Т-2	2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	14.09.12		ТО (1 час)	
I СШ-110-ЛР-110 Сурская-1	2	13.09.12	14.09.12	2	13.09.12	14.09.12	2	13.09.12	14.09.12	18.09.12		ТО (1 час)	
II СШ-110-СВ-110-ЛР-110 Сурская-2	2	20.09.12	21.09.12	2	20.09.12	21.09.12	2	20.09.12	21.09.12	25.09.12		ТО (1 час)	
I СШ-35	2	24.09.12	25.09.12	2	24.09.12	25.09.12	2	24.09.12	25.09.12	21.09.12		ТО (1 час)	
II СШ-35	2	26.09.12	27.09.12	2	26.09.12	27.09.12	2	26.09.12	27.09.12			ТО (1 час)	
I СШ-10 кВ	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	12.09.12		ТО (2 часа)	По согласованию
II СШ-10 кВ	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12			ТО (2 часа)	По согласованию
ПС-110 кВ Б.Нататкино													
Т-1	2	03.09.12	04.09.12	2	03.09.12	04.09.12	2	03.09.12	04.09.12	04.09.12		ТО (1 час)	
Т-2	2	05.09.12	06.09.12	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	18.09.12		ТО (1 час)	
ЛР-110 Т-1	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	04.09.12		ТО (1 час)	
ЛР-110 И-Р-СР-110	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	04.09.12		ТО (1 час)	
ЛР-110 Т-2	1	06.09.12	06.09.12	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	17.09.12		ТО (1 час)	
ЛР-110 У-Ц-СР-Л-110	1	06.09.12	06.09.12	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	17.09.12		ТО (1 час)	
I СШ-35	2	10.09.12	11.09.12	2	10.09.12	11.09.12	2	10.09.12	11.09.12	11.09.12		ТО (1 час)	
II СШ-35	2	12.09.12	13.09.12	2	12.09.12	13.09.12	2	12.09.12	13.09.12			ТО (1 час)	
ПС-110 кВ Восточная													
I СШ-10 кВ	2	18.09.12	19.09.12	2	01.11.12	02.11.12	2	18.09.12	19.09.12	18.09.12		ТО (2 часа)	По согласованию
II СШ-10 кВ	2	20.09.12	21.09.12	2	29.10.12	30.10.12	2	20.09.12	21.09.12	21.09.12		ТО (2 часа)	По согласованию
III СШ-10 кВ	2	24.09.12	25.09.12	2	31.10.12	01.11.12	2	24.09.12	25.09.12	25.09.12		ТО (2 часа)	По согласованию
IV СШ-10 кВ	2	26.09.12	27.09.12	2	26.09.12	27.09.12	2	26.09.12	27.09.12	27.09.12		ТО (2 часа)	По согласованию
ПС-110 кВ Центральная													
ОВ-110	2	12.09.12	13.09.12	2	11.10.12	12.10.12	2	12.09.12	13.09.12			ТО (1 час)	
ШСВ-110	1	06.09.12	06.09.12	1	15.10.12	15.10.12	1	06.09.12	06.09.12			ТО (1 час)	По режиму

Подать в соответствии с утвержденным годовым графиком

ПС-110 кВ													
ПС-110 кВ Ст. Кулатка													
РС-1-110, СМБ-110, ЛР-110 Ст.К-Лв, ЛР-110 Ст.К-К, ШР-110 ИСП-110	3	03.09.12	05.09.12	3	03.09.12	05.09.12	3	03.09.12	05.09.12	3	03.09.12	05.09.12	КР
ОД и КЗ-110 Т-1, Т-1, ВМ-35 Т-1, ЛР- ШР-35 Т-1.	2	06.09.12	07.09.12	2	06.09.12	07.09.12	2	06.09.12	07.09.12	2	06.09.12	07.09.12	С включением на ночь
ИСП-10	2	10.09.12	11.09.12	2	10.09.12	11.09.12	2	10.09.12	11.09.12	2	05.09.12	06.09.12	По согласованию. С включением на ночь
РС-2-110, СМБ-110, ЛР-110 Ст.К-Рд, ЛР-110 Т-2	2	12.09.12	13.09.12	2	12.09.12	13.09.12	2	12.09.12	13.09.12	2	18.09.12	19.09.12	С включением на ночь
ОД и КЗ-110 Т-2, Т-2, ВМ-35 Т-2, ЛР- ШР-35 Т-2.	2	14.09.12	15.09.12	2	14.09.12	15.09.12	2	14.09.12	15.09.12	2	14.09.12	17.09.12	С включением на ночь
ШР-35 Т-2, ВМ-35 Т-2, СШ-35, РС-2 35, СМБ-35, ВМ-35 ЛР-ШР-35 СтК- СтА.	3	16.09.12	18.09.12	3	16.09.12	18.09.12	3	16.09.12	18.09.12	3	07.09.12	11.09.12	С включением на ночь
2СШ-10	2	20.09.12	21.09.12	2	20.09.12	21.09.12	2	20.09.12	21.09.12	2	12.09.12	13.09.12	По согласованию. С включением на ночь
ШР-35 Т-1, ВМ-35 Т-1, СШ-35, РС-1 35, СМБ-35, ВМ-35 ЛР-ШР-35 СтК- НК	2	08.09.12	09.09.12	2	24.09.12	25.09.12	2	24.09.12	25.09.12	2	03.09.12	04.09.12	С включением на ночь
ПС-35кВ													
ПС-35кВ Дмитрия													
ЛР-35 Т-1, ВМ-35 Т-1, Т-1, КРУН-10 кВ	12	03.09.12	14.09.12	12	03.09.12	14.09.12	12	03.09.12	14.09.12	12	03.09.12	14.09.12	КР
ВЛ-35кВ													
Ралицево - Ст. Зеленое	1	05.09.12	05.09.12	1	17.09.12	17.09.12	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТО

Заместитель главного инженера по ОТУ-
начальник ЦУС

И.К. Антонов
И.К. Антонов

Начальник ОЭР

О.Ю. Ишмяков
О.Ю. Ишмяков

Начальник СР

С.А. Сазанов
С.А. Сазанов