

Нижне-Волжского ПМЭС
В.Н.Судьин
" " 2012г.

Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО МРСК Волги
_____ С.О. Астафьев
"___" _____ 2012г.

**График ремонта ЛЭП и оборудования, являющихся объектами межсетевой координации
филиала ОАО "МРСК Волги" - "Саратовские РС" и Нижне-Волжского ПМЭС на сентябрь 2012 год**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Всление
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Центральное ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Саратовская – Северо-Западная I цепь	С откл.	5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	Для безопасного производства работ по КР ЛР-110 Саратовская-С.Западная 1ц на ПС Текстекло, АГ-2ч.		ЦПО	ЦПО	ПС Саратовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Курдюм – Тарханы тяговая	С откл.	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ППГ, АГ-2ч.		ЦПО	ЦПО	ЦУС СарПС, ПрбПО, СВПО, ПС Курдюм
ВЛ-110кВ	ВЛ-110 Курдюм – Сторожовка I цепь	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	06.09.12	07.09.12	2	06.09.12	07.09.12	Для безопасного производства работ по переустройству заходов на вновь смонтированный портал и подключения к ЛР-110 на ПС Сторожовка, АГ-2ч.		ЦПО	ЦПО	ПС Курдюм
ВЛ-110	ВЛ-110 Саратовская – Северо-Западная II цепь	С откл.	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	Для безопасного производства работ по КР ЛР-110 Саратовская-С.Западная 2ц на ПС Текстекло, АГ-2ч.		ЦПО	ЦПО	ПС Саратовская
ВЛ-110	ЛЛ-110 Курдюм – Питомник	С откл.	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ППГ, АГ-2ч.		ЦПО	ЦПО	ЦУС СарПС, ПрбПО, СВПО, ПС Курдюм
ВЛ-110кВ	ВЛ-110 Саратовская – Северо-Западная I цепь	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	Для безопасного производства работ по реконструкции ограждения на ПС С.Западная, АГ-2ч.		ЦПО	ЦПО	ПС Саратовская
ВЛ-110кВ	ВЛ-110 Саратовская – Северо-Западная II цепь	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	Для безопасного производства работ по реконструкции ограждения на ПС С.Западная, АГ-2ч.		ЦПО	ЦПО	ПС Саратовская
ПС Курдюм	В-110 Курдюм-Тарханы	Зам ОБ	-	-	-	-	-	-	19	03.09.12	21.09.12	18	13.09.12	30.09.12	Капитальный ремонт В-110 Курдюм-Тарханы,опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г. ВЗ)	ЦПО: Срок изменен в связи с проведением ППГ.	НВ ПМЭС	ПС Курдюм	ЦПО
ВЛ-110	ВЛ 110кВ Питомник-Казакровка	С откл.							6	15.09.12	20.09.12	7	14.09.12	20.09.12	Монтаж проводов ВЛ 500кВ в анкерном пролете 293-297(а.г. 6 часов)(Строительство ВЛ 500 кВ БАЭС-Курдюм)	ЦПО: Срок изменен в связи с отсутствием персонала в выходные дни.	НВ ПМЭС	ЦПО	
ВЛ 35	ВЛ 35кВ Казакровка-Кошелев	С откл.							6	24.09.12	29.09.12	5	24.09.12	28.09.12	Монтаж проводов ВЛ500кВ в анкерном пролете №297-310(а.г. 6 часов)(Строительство ВЛ 500 кВ БАЭС-Курдюм)	ЦПО: Срок изменен в связи с отсутствием персонала в выходные дни. С вводом на ночь.	НВ ПМЭС	ЦПО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ВЛ-10	Фидер №1001 от ПС Казаковка	С откл.							6	24.09.12	29.09.12	-	-	-	Монтаж проводов ВЛ500кВ в анкерном пролете №297-310(а.г. 6 часов)(Строительство ВЛ 500 кВ БАЭС-Курдюм)	ЦПО: отключение не требуется, т.к. работы уже произведены.	НВ ПМЭС	ЦПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 Курдюм – Тарханы тяговая	С откл.							7	10.09.12	16.09.12	7	13.09.12	19.09.12	Пер-во в связи с разводом цепей ВЛ110кВ в разные пролеты ВЛ500кВ и из-за невозможности одновременного отключения обеих цепей для монтажа проводов ВЛ 500кВ(а.г. 6 часов)(Строительство ВЛ 500 кВ БАЭС-Курдюм)	ЦПО: Срок изменен в связи с проведением ППГ.	НВ ПМЭС	ЦПО	ПС Курдюм
ВЛ-10	Ф1010 от ПС Чардым	С откл.							6	05.09.12	10.09.12	-	-	-	Монтаж проводов в анкерном пролете ВЛ500кВ №170-176(а.г. 4 часа)(Строительство ВЛ 500 кВ БАЭС-Курдюм)	ЦПО: отключение не требуется, т.к. работы уже произведены.	НВ ПМЭС	ЦПО	
Правобережное ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Курдюм – П.Умёт 2ц	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ППГ на проводах ВЛ-110 Курдюм - П.Умёт-2ц, с ПС П.Умёт-1 U=10,5кВ, Iпл=720А, АГ-2ч.		ПрбПО	ПрбПО	ЦУС СарПС ПС Курдюм
ВЛ-110	ВЛ-110 Аткарек – Калининск	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ППГ на проводах ВЛ-110 Аткарек – Калининск с ПС Курдюм по ВЛ-110 Курдюм-Аткарек до ПС ЛЛГоры U=39кВ, Iпл=380А, АГ-3ч.		ПрбПО	ПрбПО	ЦУС СарПС, ПрихПО, ПС Аткарек
ВЛ-110	ВЛ-110 Аткарек – Калининск	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ППГ на проводах ВЛ-110 Аткарек – Калининск с ПС Курдюм по ВЛ-110 Курдюм-Аткарек до ПС Калининск U=39кВ, Iпл=335А, АГ-3ч.		ПрбПО	ПрбПО	ЦУС СарПС, ПрихПО, ПС Аткарек
ВЛ-35	ВЛ-35 Аткарек-Вязля	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	ППГ на проводах ВЛ-35 Аткарек–Вязля, ВЛ-35 Вязля–Галахово с ПС Аткарек до ПС Галахово U=10,5кВ, Iпл=152А, АГ-2ч.		ПрбПО	ПрбПО	ПС Аткарская, ПрихПО
ВЛ-35	ВЛ-35 Аткарек - Берёзовка	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	ППГ на проводах ВЛ-35 Аткарек–Берёзовка с ПС Аткарек до ПС Берёзовка U=10,5кВ, Iпл=294А, АГ-2ч.		ПрбПО	ПрбПО	НПС Аткарская
ПС Аткарская	В-110 Тяговая 1ц	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах ТТ, регулировка уровня масла в ТТ, отбор проб масла из ТТ, проверка изоляции вторичных цепей опробование АПВ, АГ-3ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарская	ПрбПО
ПС Аткарская	ВЛ-110 Тяговая 1ц	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	Монтаж защитного козырька на ЛР-110, АГ-3ч.		НВ ПМЭС	ПрбПО	ПС Аткарская
ПС Аткарская	В-110 Тяговая 2ц	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах ТТ, регулировка уровня масла в ТТ, отбор проб масла из ТТ, проверка изоляции вторичных цепей опробование АПВ, АГ-3ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарская	ПрбПО
ПС Аткарская	ВЛ-110 Тяговая 2ц	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Монтаж защитного козырька на ЛР-110, АГ-3ч.		НВ ПМЭС	ПрбПО	ПС Аткарская
ПС Аткарская	В-10 ф 15	С откл.	3	01.09.12	03.09.12	3	01.09.12	03.09.12	3	10.09.12	12.09.12	3	10.09.12	12.09.12	Капитальный ремонт выключателя, АГ-3ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарская	ПрбПО
ПС Аткарская	В-10 ф 13	С откл.	3	06.09.12	08.09.12	3	06.09.12	08.09.12	3	13.09.12	15.09.12	3	13.09.12	15.09.12	Капитальный ремонт выключателя, АГ-3ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарская	ПрбПО
ПС Аткарская	СВ-35	С откл.	-	-	-	-	-	-	5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	Профконтроль УРЗА, АГ-3ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарская	ПрбПО
ВЛ-35	ВЛ35кВ Сторожевка-Тарханы	С откл.							4	04.09.12	07.09.12	4	04.09.12	07.09.12	Монтаж проводов в анкерном пролете ВЛ500кВ №55-58(а.г. 6 часов)(Строительство ВЛ 500 кВ БАЭС-Курдюм)				
ВЛ-10	фидер № 1003 от ПС Новая Липовка на с.Клещевка	С откл.							1	08.09.12	08.09.12	1	08.09.12	08.09.12	Установка опоры №110 ПБ5(а.г. 2 часа)(Строительство ВЛ 500 кВ БАЭС-Курдюм)		НВ ПМЭС	ЦПО	
Привольское ПО																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино – Наливная	С откл.	-	-	-	-	-	-	3	03.09.12	05.09.12	3	03.09.12	05.09.12	Отключение в связи с выводом 2сш-110 на ПС Наливная для КР 2 ШР-110 Мокроус, АГ-2ч.	ЦУС СарПС: в после аварийных режимах в связи с реконструкцией ВЛ 110 кВ Ершов - Орлов Гай уровни напряжения на шинах 110кВ ПС Новоузенск, Лепехинка и прилегающей сети составляют 104 кВ	ПривПО	ПривПО	ЦУС СарПС, ПС Пушкино
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино-Орошение	С откл.	-	-	-	-	-	-	3	03.09.12	05.09.12	3	03.09.12	05.09.12	КР ЛР-110 Орошение на ПС Орошение-2, АГ-2ч.		ПривПО	ПривПО	ПС Пушкино
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино – Ровное	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	10.09.12	11.09.12	2	10.09.12	11.09.12	Уч. ВЛ-110 Пушкино-Тарлыковка. Устройство полуанкерного крепления на опорах №№16,17, АГ-2ч.	ЦУС СарПС: в после аварийных режимах в связи с реконструкцией ВЛ 110 кВ Ершов - Орлов Гай уровни напряжения на шинах 110кВ ПС Новоузенск, Лепехинка и прилегающей сети составляют 106 кВ	ПривПО	ПривПО	ЦУС СарПС, ПС Пушкино
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино – Наливная	С откл.	1	10.09.12	14.09.12	1	10.09.12	10.09.12	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ-110 Пушкино - Наливная, АГ-2ч.	ЦУС СарПС: в после аварийных режимах в связи с реконструкцией ВЛ 110 кВ Ершов - Орлов Гай уровни напряжения на шинах 110кВ ПС Новоузенск, Лепехинка и прилегающей сети составляют 106 кВ	ПривПО	ПривПО	ЦУС СарПС, ПС Пушкино
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино – Технологическая 2 ц.	С откл.	-	-	-	-	-	-	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ПривПО	ПривПО	ПС Пушкино
ВЛ-110	ВЛ-110 Красный Яр – Саратовка	С откл.	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	ППГ на проводах ВЛ-110 Красный Яр - Саратовка, АГ-3ч.		ПривПО	ПривПО	ПС Красный Яр
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино – Ровное	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	24.09.12	24.09.12	1	24.09.12	24.09.12	ППГ на проводах ВЛ-110 Пушкино-Ровное, АГ-2ч.		ПривПО	ПривПО	ЦУС СарПС, ПС Пушкино
ПС Подлесное	В-10 АТ-1	С откл.	12	27.08.12	07.09.12	12	27.08.12	07.09.12	12	27.08.12	07.09.12	12	27.08.12	07.09.12	КР В-10 АТ-1, АГ-ВЗ		НВ ПМЭС	ПС Подлесное	ПривПО
ПС Подлесное	В-10 Л-7	С откл.	5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	3	05.09.12	07.09.12	3	05.09.12	07.09.12	КР В-10 Л-7, АГ-ВЗ		НВ ПМЭС	ПС Подлесное	ПривПО
ПС Красный Яр	Т-1	С откл.	5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	12	04.09.12	14.09.12	12	04.09.12	14.09.12	ТР Т-1, замена опорной изоляции на ШМ-110 Т-1, АГ-4ч.		НВ ПМЭС	ПС Красный Яр	ПривПО
ПС Красный Яр	ТН-10 1 СШ-10	С откл.							2	19.09.12	20.09.12	2	19.09.12	20.09.12	Проф.контроль вторичных цепей, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Красный Яр	ПривПО
ПС Красный Яр	ТН-10 2 СШ-10	С откл.							2	26.09.12	27.09.12	2	26.09.12	27.09.12	Проф.контроль вторичных цепей, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Красный Яр	ПривПО
Северо-Восточное ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Дзержинская -1	С откл.	-	-	-	-	-	-	5	01.09.2012	05.09.2012	5	01.09.2012	05.09.2012	Реконструкция оборудования 1 СШ-110 кВ ОРУ-110 кВ на ПС 110/10/6 Дзержинская. Монтаж спусков ВЛ-110 Дзержинская -1 к ЛР-110 Дзержинская-1. Демонтаж перемычки между приёмным порталом ВЛ-110 Дзержинская-1 и Т-1. Пуск в работу вновь смонтированного оборудования, АГ-2 ч.		СВПО	СВПО	ПС Балаковская

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ВЛ-35	ВЛ-35 Возрождение-Хвалынская	Без откл.	-	-	-	-	-	-	30	01.09.12	30.09.12	30	01.09.12	30.09.12	ЗРР: питание ПС 35 кВ Хвалынская от ПС 220 кВ Возрождение. Отсутствие питание от ПС 220 кВ Вольская на период реконструкции ПС 35 кВ Хвалынская. АГ-ВЗ		СВПО	СВПО	ПС Возрождение
ВЛ-110	ВЛ-110 Голованово-1	С откл.	12	03.09.12	14.09.12	12	03.09.12	14.09.12	12	03.09.12	14.09.12	12	03.09.12	14.09.12	ККР, АГ-2ч.	ЦУС СапРС: с вводом в работу на период работ на ВЛ 110 кВ Голованово-2 по монтажу ВЛ 500кВ БАЭС - Куплом	СВПО	СВПО	ПС Центральная
ВЛ-110	ВЛ-110 НС-1,2	С откл.	5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	Расчистка трассы, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ПС Горный
ВЛ-35	ВЛ-35 Шиханы-1	С откл.	1	24.10.12	24.10.12	1	24.10.12	24.10.12	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ППГ, Упл=6кВ, I пл=640А, от ПС Вольская-220, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ПС Вольская
ВЛ-110	ВЛ-110 Большевик 1	С откл.	1	18.10.12	18.10.12	1	18.10.12	18.10.12	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ППГ, Упл=6/35кВ, I пл=1140/190А от ПС Вольская-220, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ПС Вольская
ВЛ-110	ВЛ-110 Большевик 2	С откл.	1	22.10.12	22.10.12	1	22.10.12	22.10.12	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ППГ, Упл=6/35кВ, I пл=1140/190А от ПС Вольская-220, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ПС Вольская
ВЛ-110	ВЛ-110 Голованово-2	С откл.	12	17.09.12	28.09.12	12	17.09.12	28.09.12	12	17.09.12	28.09.12	12	17.09.12	28.09.12	ККР, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ПС Центральная
ВЛ-110	ВЛ-110 Черкасск-1	Без откл.	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	Разземление грозотроса		СВПО	СВПО	ПС Вольская, ЦПО
ВЛ-110	ВЛ-110 Черкасск-2	Без откл.	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	Разземление грозотроса		СВПО	СВПО	ПС Вольская
ВЛ-110	ВЛ-110 Голованово-1	Без откл.	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	Разземление грозотроса		СВПО	СВПО	ПС Центральная
ВЛ-110	ВЛ-110 Голованово-2	Без откл.	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	Разземление грозотроса		СВПО	СВПО	ПС Центральная
ПС Балаковская	ТСН-1	С откл.	-	-	-	-	-	-	3	03.09.12	05.09.12	3	03.09.12	05.09.12	ТР ТСН-1, В-6 ТСН-1, Т-200, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	В-6 ТСН-1	С откл.	-	-	-	-	-	-	3	03.09.12	05.09.12	3	03.09.12	05.09.12	ТР В-6 ТСН-1, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	ТСН-2	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	06.09.12	07.09.12	2	06.09.12	07.09.12	ТР ТСН-2, В-6 ТСН-2, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	В-6 ТСН-2	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	06.09.12	07.09.12	2	06.09.12	07.09.12	ТР В-6 ТСН-2, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	В-6 Ф-5	С откл.	2	10.09.12	11.09.12	2	10.09.12	11.09.12	2	10.09.12	11.09.12	2	10.09.12	11.09.12	КР В-6 Ф-5, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	В-6 Ф-2	С откл.	2	12.09.12	13.09.12	2	12.09.12	13.09.12	2	12.09.12	13.09.12	2	12.09.12	13.09.12	КР В-6 Ф-2, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	В-6 Ф-14	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	27.09.12	28.09.12	2	27.09.12	28.09.12	Проф.восстановление РЗА, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Центральная	В-110 Сазанлей-2	Зам ОВ	-	-	-	-	-	-	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	Отбор проб масла, ПИ ТТ-110 Сазанлей-2, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Центральная	СВПО
ПС Центральная	В-110 Голованово-2	Зам ОВ	-	-	-	-	-	-	2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	Отбор проб масла, ТР, ПИ ТТ-110кВ Голованово-2, проверка вторичных цепей и АПВ, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Центральная	СВПО
ПС Центральная	В-110 Химволокно-1	Зам ОВ	5	24.09.12	28.09.12	5	24.09.12	28.09.12	8	20.09.12	27.09.12	8	20.09.12	27.09.12	Проф.контроль защит ЭПЗ-1640 и автоматики В-110 Химволокно-1, АГ-4ч.	СВПО: согласовано с АГ-2ч.	НВ ПМЭС	ПС Центральная	СВПО
ПС Вольская	В-110 Аммиак-2	Зам ОВ							12	03.09.12	14.09.12	12	03.09.12	14.09.12	Проф.контроль РЗА, АГ-4ч.	СВПО: согласовано с АГ-2ч.	НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольская	В-6 ГРС-1	С откл.	2	05.09.12	06.09.12	2	05.09.12	06.09.12	2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	Проф.восстановление РЗА, АГ-4ч.	СВПО: согласовано с АГ-2ч.	НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольская	ШСВ-35	С откл.							2	19.09.12	20.09.12	2	19.09.12	20.09.12	Опробование АПВ, проверка состояния изоляции вторичных цепей, АГ-4ч.	СВПО: согласовано с АГ-2ч.	НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольская	В-35 Рубин	С откл.	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	2	24.09.12	25.09.12	2	24.09.12	25.09.12	Опробование автоматики и АПВ, проверка состояния изоляции вторичных цепей, АГ-4ч.	СВПО: согласовано с АГ-2ч.	НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольская	В-35 Комсомолец-2	С откл.	2	09.09.12	10.09.12	2	09.09.12	10.09.12	2	26.09.12	27.09.12	2	26.09.12	27.09.12	Опробование автоматики и АПВ, проверка состояния изоляции вторичных цепей, АГ-4ч.	СВПО: согласовано с АГ-2ч.	НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Горный	Т-3	С откл.	12	03.09.12	14.09.12	12	03.09.12	14.09.12	16	03.09.12	18.09.12	16	03.09.12	18.09.12	ТР Т-3, АГ-3ч.		НВ ПМЭС	ПС Горный	СВПО
ПС Горный	В-110 Т-3	С откл.	12	03.09.12	14.09.12	12	03.09.12	14.09.12	16	03.09.12	18.09.12	16	03.09.12	18.09.12	ПИ вводов,ТО привода, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей, замена опорной изоляции ошиновки, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Горный	СВПО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ПС Горный	В-110 НС-1,2	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	Замена опорной изоляции ошиновки, АГ-2ч.	СВПО: НВ ПМЭС рассмотреть возможность совмещения с работами СВПО по отключению ВЛ для расчистки трассы с 3-7.09.12 НВ ПМЭС: совместить с работами СВПО нет возможности, так как для данных работ одновременно с В-110 НС-1,2 выводится в ремонт 2СП 110 кВ.	НВ ПМЭС	ПС Горный	СВПО
ВЛ-110	ВЛ-110 Голованово-2	С откл.							4	10.09.12	13.09.12	4	10.09.12	13.09.12	Монтаж проводов ВЛ 500кВ в анкерном пролете №638-642(а.г. 6 часов)(Строительство ВЛ 500 кВ БАЭС-Курдюм)		НВ ПМЭС	СВПО	ПС Центральная
ВЛ-10	ВЛ 10кВ Натальино-производственная зона	С откл.							4	10.09.12	13.09.12	4	10.09.12	13.09.12	Монтаж проводов ВЛ 500кВ в анкерном пролете №686-687(а.г.4 часа)(Строительство ВЛ 500 кВ БАЭС-Курдюм)	СВПО: согласовано при условии ввода на ночь.	НВ ПМЭС		
ВЛ-110	ВЛ 110кВ АЭС-2	С откл.							2	10.09.12	11.09.12	2	10.09.12	11.09.12	Переустройство ВЛ 110кВ в связи с разводом цепей в разные пролеты ВЛ 500кВ, из-за невозможности одновременного отключения цепей для монтажа проводов ВЛ 500кВ(с устройством врем. перемычки между ВЛ 110кВ АЭС-2 и ВЛ 110кВ Привет I(а.г. 5 часов)(Строительство ВЛ 500 кВ БАЭС-Курдюм)		НВ ПМЭС	СВПО	ПС Центральная
ВЛ-110	ВЛ 110кВ Привет-1	С откл.							2	10.09.12	11.09.12	2	10.09.12	11.09.12	Переустройство ВЛ 110кВ в связи с разводом цепей в разные пролеты ВЛ 500кВ, из-за невозможности одновременного отключения цепей для монтажа проводов ВЛ 500кВ(с устройством врем. перемычки между ВЛ 110кВ АЭС-2 и ВЛ 110кВ Привет I(а.г. 5 часов)(Строительство ВЛ 500 кВ БАЭС-Курдюм)		НВ ПМЭС	СВПО	ПС Центральная
ВЛ-110	ВЛ 110кВ АЭС-1	С откл.							5	12.09.12	20.09.12	5	12.09.12	20.09.12	Переустройство ВЛ 110кВ в связи с разводом цепей в разные пролеты ВЛ 500кВ, из-за невозможности одновременного отключения цепей для монтажа проводов ВЛ 500кВ(с устройством врем. перемычки между ВЛ 110кВ АЭС-2 и ВЛ 110кВ Привет I Монтаж проводов ВЛ 500кВ в анкерном пролете №691-692(а.г. 5 часов)(Строительство ВЛ 500 кВ БАЭС-Курдюм)		НВ ПМЭС	СВПО	ПС Центральная
ВЛ-110	ВЛ 110кВ Привет-1	С откл.							1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	Переустройство ВЛ 110кВ в связи с разводом цепей в разные пролеты ВЛ 500кВ, из-за невозможности одновременного отключения цепей для монтажа проводов ВЛ 500кВ(с устройством врем. перемычки между ВЛ 110кВ АЭС-2 и ВЛ 110кВ Привет I(а.г. 5 часов)(Строительство ВЛ 500 кВ БАЭС-Курдюм)		НВ ПМЭС	СВПО	ПС Центральная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ВЛ-110	ВЛ 110кВ АЭС-2	С откл.							3	18.09.12	20.09.12	3	18.09.12	20.09.12	Переустройство ВЛ 110кВ в связи с разводом цепей в разные пролеты ВЛ 500кВ, из-за невозможности одновременного отключения цепей для монтажа проводов ВЛ 500кВ(с устройством врем. перемычки между ВЛ 110кВ АЭС-2 и ВЛ 110кВ Привет I Монтаж проводов ВЛ 500кВ в анкерном пролете №691-692(а.г. 5 часов)(Строительство ВЛ 500 кВ БАЭС-Курдом)		НВ ПМЭС	СВПО	ПС Центральная
Заволжское ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-2	С откл.	-	-	-	-	-	-	30	01.09.12	30.09.12	30	01.09.12	30.09.12	Реконструкция ВЛ-110 Дергачи-2 уч.Дергачи-Демьяс, АГ-4ч.	ЗавПО: В работе ВЛ-110 Дергачи-1	ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-1	С откл.	-	-	-	-	-	-	30	01.09.12	30.09.12	30	01.09.12	30.09.12	Реконструкция ВЛ-110 Дергачи-1 уч.Ершов-Дергачи, АГ-4ч.	ЗавПО: В работе ВЛ-110 Дергачи-2	ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Ершов – Орловгай	Без откл.	-	-	-	-	-	-	30	01.09.12	30.09.12	25	23.08.12	16.09.12	Питание по временной схеме через ВЛ 110 кВ Верхазовка для реконструкции двухцепного участка ВЛ-110 Ершов-Орловгай, ВЛ 110 кВ Орловгайская - Новоузенск. АГ-24ч.		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-1	С откл.	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТР ЛР-110 , ОР-110 Чалыкла на ПС Озинская, АГ-2ч.		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-2	С откл.	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ТР ЛР-110, ОР-110 Демьяс на ПС Озинская, АГ-2ч.		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-2	С откл.	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	ТР ЗКРПГ-110 Демьяс на ПС Озинская, АГ-2ч.		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Новоузенск-1	С откл.	2	02.10.12	03.10.12	2	02.10.12	03.10.12	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	ППГ по ВЛ-110 Новоузенск 1 с ПС Ершовская через 1, 2сек ОШ-110 до ПС Алгайская, ПС Варфоломеевская, ПС Компрессорная АГ-0,5ч.		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Новоузенск-1	С откл.	2	02.10.12	03.10.12	2	02.10.12	03.10.12	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	ППГ по ВЛ-110 Новоузенск 1 с ПС Ершовская через 1, 2сек ОШ-110 до ПС Малый Узень, АГ-0,5ч.		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Ершов – Орловгай	С откл.	1	04.10.12	04.10.12	1	04.10.12	04.10.12	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ППГ по ВЛ-110 Ершов-Орловгай с ПС Ершовская через 1, 2сек ОШ-110 до ПС Компрессорная, ПС Восточная АГ-0,5ч.		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-1	С откл.	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	1	25.09.12	25.09.12	1	25.09.12	25.09.12	ППГ по ВЛ-110 Дергачи 1 с ПС Ершовская через 2сек ОШ-110 до ПС Урожайная, ПС Клиновка, АГ-0,5ч		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-2	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	28.09.12	28.09.12	1	28.09.12	28.09.12	Разделение ГЗТ на участке Демьяс-Озинки, АГ-2ч.		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ПС Ершовская	В-110 Город-1 (замена на 2 ОБ-110)	Зам ОБ	3	20.09.12	22.09.12	3	20.09.12	22.09.12	3	19.09.12	21.09.12	3	05.09.12	07.09.12	КР 2 ШР-110 Город-1, АГ-4ч.	ЗавПО: Срок изменен в связи с проведением ППГ	НВ ПМЭС	ПС Ершовская	ЗавПО
ПС Ершовская	В-110 Город-2 (замена на 2 ОБ-110)	Зам ОБ	3	17.09.12	19.09.12	3	17.09.12	19.09.12	3	24.09.12	26.09.12	3	10.09.12	12.09.12	КР 2 ШР-110 Город-2, АГ-4ч.	ЗавПО: Срок изменен в связи с проведением ППГ	НВ ПМЭС	ПС Ершовская	ЗавПО
Северное ПО																			
Предложений нет																			
Прихонерское ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Ртищево – Владыкино	С откл.	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	ТР, ТО ВЧ, РПГ, ЛР-110 Ртищево на ПС Урусово, АГ-2ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Ртищево
ВЛ-110	ВЛ-110 Ртищево-город -1	С откл.	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ТО, ТР ЛР-110 Ртищево-Город-1 на ПС Ртищево-город, АГ-1ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Ртищево
ВЛ-110	ВЛ-110 Хопер –Казачка (ВЛ-110 Соцземледелие)	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ЗРР, ППГ на проводах ВЛ-110 Самойловка-Борки 3-х фазным КЗ с ПС Соцземледелие на РПГ-110 ПС Борки, U=10,5кВ, I=390А, АГ-1ч.		ПрихПО	ПрихПО	ЦУС СарРС, ПрбПО, ПС Хопер
ВЛ-110	ВЛ-110 Самойловка	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ЗРР, ППГ на проводах ВЛ-110 Самойловка 3-х фазным КЗ с ПС Хопер-110 через ОШ-110 ПС Хопер-220 на закорачивающий "Шунт плавки гололеда" ПС Самойловка U=35кВ, I=579А, АГ-1ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Хопер
ВЛ-110	ВЛ-110 Ртищево-город -2	С откл.	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ТО, ТР ЛР-110 Ртищево-Город-2 на ПС Ртищево-город, АГ-1ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Ртищево

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ВЛ-110	ВЛ-110 Городская-1	С откл.	5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	12	17.09.12	28.09.12	12	17.09.12	28.09.12	КР, АГ-1ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Хопер
ПС Ртищево	В-110 ТП-3	С откл.	15	01.09.12	15.09.12	15	01.09.12	15.09.12	15	01.09.12	15.09.12	15	01.09.12	15.09.12	КР В-110 ТП-3, АГ-ВЗ		НВ ПМЭС	ПС Ртищево	ПрихПО
ПС Ртищево	В-110 БСК-2	С откл.	-	-	-	-	-	-	15	16.09.12	30.09.12	15	16.09.12	30.09.12	КР В-110 БСК-2, АГ-ВЗ		НВ ПМЭС	ПС Ртищево	ПрихПО

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления

- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"

- "Саратовские распределительные сети"

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

Начальник Управления капитального строительства

Заместитель главного инженера -

начальник ЦУС-СОТУ НВ ПМЭС



А.В. Третьяков

И.И. Хуртов

В.Н. Дубов



В.В. Александров