

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
техническим вопросам
главный инженер филиала
ОАО "МРСК Волги" "Оренбургэнерго"

М.В. Кузьмин
«26» 09 2012г.

И.О. В.П. Савицкий

График ремонта ЛЭП и оборудования напряжением 110-35-10(6)кВ ПО ЗЭС, находящихся на эксплуатационном обслуживании "Оренбургэнерго" на 2012 год
(октябрь, месяц 2012 года)

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО "ЗЭС"
филиала ОАО "МРСК Волги"
"Оренбургэнерго"

А.П. Кузнецов
«15» 09 2012г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электроустановка, оборудование) 2	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)				Выделенный в годовом графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 2)				Разрешенный срок ремонта 2)			Примечания: вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			

Оборудование, подлежащее ремонту

ВЛ 110кВ

ВЛ 110кВ Перволюбка - Новосергеевская, уч-к Новосергеевская-Платовская	7	15.10.2012	21.10.2012				7	15.10.2012	21.10.2012							Капитальный ремонт, АГ-4ч	
ВЛ 110кВ Вязульская - Державинская, участок Твердиловская - Державинская	14	01.10.2012	14.10.2012	28	17.09.2012	14.10.2012	14	01.10.2012	14.10.2012							Капитальный ремонт, АГ-2ч	

ПС 110кВ

ПС Курманевская 110/35/10кВ																	
В ВЛ 110кВ Первомайск	1	08.10.2012	08.10.2012				1	08.10.2012	08.10.2012							Отбор проб масла, АГ-1ч	

Оборудование, подлежащее ремонту Оренбургэнерго

ВЛ 110кВ

ВЛ 110кВ Покровская - Александровская	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	0	0	0	0	0	0				Замена ОСИ ТР 110кВ Т1 на ПС Александровская 110/35/10кВ, АГ-1ч	Сроки изменения в связи с реконструкция ПС, замена тр-ра Т1 6,3МВА на 10МВА
ВЛ 110кВ Покровская - Александровская	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012				Замена ОСИ ТР 110кВ Т2 на ПС Александровская 110/35/10кВ, АГ-1ч	

ВЛ 35кВ

ВЛ 35кВ Ташинская-Степная, участок ВЛ Степная-Луговоевская	1	06.10.2012	06.10.2012	1	06.10.2012	06.10.2012	1	06.10.2012	06.10.2012	1	06.10.2012	06.10.2012				Капитальный ремонт ЛР ВЛ 35кВ ПС Луговоевская 35/10кВ, АГ-1ч	
ВЛ 35кВ Сорочинская-Войковская	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012				Капитальный ремонт ЛР ВЛ 35кВ Сорочинск, Р ВЛ 35кВ Сорочинск ф.А-В, Р ВЛ 35кВ Сорочинск ф.В-С на ПС Войковская 35/10кВ, АГ-1ч	
ВЛ 35кВ Федоровская-Войковская	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012				Техническое обслуживание В ВЛ 35кВ Федоровка, капитальный ремонт ЛР ВЛ 35кВ Федоровка, ПР ВЛ 35кВ Федоровка на ПС Войковская 35/10кВ, АГ-1ч	

ПС 110кВ									
ПС Ташлинская 110/35/10кВ									
T1	1	20.10.2012	20.10.2012	1	20.10.2012	20.10.2012	1	20.10.2012	Техническое обслуживание сборных шин, В 10кВ Тш-7,8,9, ВПГ 10кВ, В 10кВ Т1, СВ 10кВ, АГ-1 ^ч
1сек 10кВ	1	20.10.2012	20.10.2012	1	20.10.2012	20.10.2012	1	20.10.2012	Техническое обслуживание сборных шин, В 10кВ Тш-7,8,9, ВПГ 10кВ, В 10кВ Т1, СВ 10кВ, АГ-1 ^ч
T2	1	21.10.2012	21.10.2012	1	21.10.2012	21.10.2012	1	21.10.2012	Техническое обслуживание сборных шин, В 10кВ Тш-1,2,3,4,5,6, В 10кВ Т2, АГ-1 ^ч
2сек 10кВ	1	21.10.2012	21.10.2012	1	21.10.2012	21.10.2012	1	21.10.2012	Техническое обслуживание сборных шин, В 10кВ Тш-1,2,3,4,5,6, В 10кВ Т2, АГ-1 ^ч
ПС Александровская 110/35/10 кВ									
T1	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	Техническое обслуживание сборных шин, В 10кВ Ас-1,2, Союз-1, АВО глава-1, СКЗ Урал, Промпг-1, В 10кВ Т1, АГ-1 ^ч
1сек 10кВ	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	Техническое обслуживание сборных шин, В 10кВ Ас-1,2, Союз-1, АВО глава-1, СКЗ Урал, Промпг-1, В 10кВ Т1, АГ-1 ^ч
T2	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	Техническое обслуживание сборных шин, В 10кВ АВО глава-2, СКЗ Оренб, Промпг-2, Союз-2, В 10кВ Т2, ВПГ 10кВ, СВ 10кВ, АГ-1 ^ч
2сек 10кВ	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	Техническое обслуживание сборных шин, В 10кВ АВО глава-2, СКЗ Оренб, Промпг-2, Союз-2, В 10кВ Т2, ВПГ 10кВ, СВ 10кВ, АГ-1 ^ч
ПС Киндельская 110/10 кВ									
T1	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	Техническое обслуживание сборных шин 1сек 10кВ, В 10кВ Кд-1,2,3,4,5, В 10кВ Резерв, СВ 10кВ, В 10кВ Т1, АГ-1 ^ч
1сек 10кВ	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	Техническое обслуживание сборных шин 1сек 10кВ, В 10кВ Кд-1,2,3,4,5, В 10кВ Резерв, СВ 10кВ, В 10кВ Т1, АГ-1 ^ч
T2	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	Техническое обслуживание сборных шин 2сек 10кВ, В 10кВ Кд-6,7, ВПГ 10кВ, В 10кВ Т2, АГ-1 ^ч
2сек 10кВ	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	Техническое обслуживание сборных шин 2сек 10кВ, В 10кВ Кд-6,7, ВПГ 10кВ, В 10кВ Т2, АГ-1 ^ч
ПС Александровская 110/35/10кВ									
В 10кВ Аг-4	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	Техническое обслуживание, АГ-1 ^ч
T1	5	01.10.2012	05.10.2012	5	01.10.2012	05.10.2012	0	0	Текущий ремонт Т1, капитальный ремонт и замена ОСИ КЗ 110кВ Т1, ОД 110кВ Т1, замена ОСИ ЗОН 110кВ Т1, замена РВ нейтрали Т1 на ОПН, АГ-1 ^ч
	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	0	0	Замена ОСИ ТР 110кВ Т1, АГ-1 ^ч (с откл. ВЛ 110кВ Пороховская-Александровская)
	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012			Испытание и измерение ОПН нейтрали Т1, АГ-1 ^ч
	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012			Сроки изменены в связи с реконструкцией ПС замена т-ра Т1 6,3МВА на 10МВА

T2	5	08.10.2012	12.10.2012	5	08.10.2012	12.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	Текущий ремонт Т2, капитальный ремонт и замена ОСИ КЗ 110кВ Т2, ОД 110кВ Т2, замена ОСИ ЗОН 110кВ Т2, замена РВ нейтралей Т2 на ОПН, АГ-1 ^ч
	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012							Испытание и измерение ОПН нейтралей Т2, АГ-1 ^ч
1сек 10кВ	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	Замена РВС 1сек 10кВ на ОПН, АГ-1 ^ч
ТН 2сек 10кВ	1	18.10.2012	18.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	Замена РВС на ОПН 10кВ, АГ-1 ^ч
ПС Покровская 110/10кВ													
Т1	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	Текущий ремонт ТТ ВЛ 110кВ Промысловая Лд, АГ-1 ^ч
	2	15.10.2012	16.10.2012	2	15.10.2012	16.10.2012	2	15.10.2012	16.10.2012	2	15.10.2012	16.10.2012	Текущий ремонт КЗ 110кВ Т1, ОД 110кВ Т1, АГ-1 ^ч
T2	2	17.10.2012	18.10.2012	2	17.10.2012	18.10.2012	2	17.10.2012	18.10.2012	2	17.10.2012	18.10.2012	Текущий ремонт Т2, КЗ 110кВ Т2, ОД 110кВ Т2, АГ-1 ^ч
ПС Курманавская 110/35/10кВ													
T1	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	Отбор проб масла В 110кВ Т1, АГ-1 ^ч
T2	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	Отбор проб масла В 110кВ Т2, АГ-1 ^ч
В ВЛ 35кВ Лябазы	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	Отбор проб масла, АГ-1 ^ч
В ВЛ 35кВ Логачевка	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	Отбор проб масла, АГ-1 ^ч
В ВЛ 35кВ Ромашкино	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	Отбор проб масла, АГ-1 ^ч
СВ 35кВ	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	Отбор проб масла, АГ-1 ^ч
ПС Плещановская 110/35/10кВ													
T1	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	Чистка оборудования, АГ-2 ^ч
T2	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	Чистка оборудования, АГ-2 ^ч
1сек 10кВ	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	Чистка оборудования, АГ-2 ^ч
2сек 10кВ	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	Чистка оборудования, АГ-2 ^ч
В 35кВ Т1	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	Слив конденсата, АГ-1 ^ч
В 35кВ Т2	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	Слив конденсата, АГ-1 ^ч
СВ 35кВ	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	Слив конденсата, АГ-1 ^ч
В ВЛ 35кВ Кристалка	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	Слив конденсата, АГ-1 ^ч
В ВЛ 35кВ Залесово	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	Слив конденсата, АГ-1 ^ч
В ВЛ 35кВ Яшкино	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	Слив конденсата, АГ-1 ^ч
ПС 35 кВ													
ПС Кузьминовская 35/10кВ													
T1	2	01.10.2012	02.10.2012	2	01.10.2012	02.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	Проверка РЗА, АГ-1 ^ч
ВЛ 35кВ Ранняя	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	Проверка РЗА, АГ-1 ^ч
Ку-1	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	Проверка РЗА, АГ-1 ^ч
Ку-2	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	Проверка РЗА, АГ-1 ^ч
Ку-3	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	Проверка РЗА, АГ-1 ^ч
Ку-4	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	Проверка РЗА, АГ-1 ^ч
ТН сек 10кВ	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	Проверка РЗА, АГ-1 ^ч
ПС Талинская 35/10кВ													
T1	2	08.10.2012	09.10.2012	2	08.10.2012	09.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	Проверка РЗА, АГ-1 ^ч
Тг-1	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	Проверка РЗА, АГ-1 ^ч
Тг-2	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	Проверка РЗА, АГ-1 ^ч
Тг-3	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	Проверка РЗА, АГ-1 ^ч
Корректировка графика ремонта СРЗиА													
Корректировка графика ремонта													

[illegible]

ПС КС-2 35/10кВ													
В ВЛ 35кВ Брзудук	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	Испытание и измерение, АГ-1ч
T1	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	Испытание и измерение В 10кВ Т1, ТСН1, ОПН 10кВ Т1, АГ-1ч
T2	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	Испытание и измерение В 10кВ Т2, ТСН2, ОПН 10кВ Т2, АГ-1ч
ПС Рыкатиновская 35/10кВ													
T1	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	Испытание и измерение Т1, В 35кВ Т1, В 10кВ Т1, РВС 35кВ Т1, РВС 10кВ Т1, ТСН, АГ-1ч
ПС Степная 35/10кВ													
T1	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	Испытание и измерение ОПН 35кВ Т1, ОПН 10кВ Т1, АГ-1ч
ТН сек 10кВ	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	Испытание и измерение ОПН сек 10кВ, АГ-1ч
ПС Талинская 35/10кВ													
СВ 35кВ	1	06.10.2012	06.10.2012	1	06.10.2012	06.10.2012	1	06.10.2012	06.10.2012	1	06.10.2012	06.10.2012	Испытание и измерение, АГ-1ч
ПС Липа 35/10кВ													
В ВЛ 35кВ Новосергиевка	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	Испытание и измерение, АГ-1ч
В ВЛ 35кВ Мустаево	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	Испытание и измерение, АГ-1ч
ТН ВЛ 35кВ Мустаево	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	Испытание и измерение, АГ-1ч
В ВЛ 35кВ Заречная	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	Испытание и измерение, АГ-1ч
ТН 1 сек 35кВ	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	Испытание и измерение, АГ-1ч
ТН 2 сек 35кВ	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	Испытание и измерение, АГ-1ч
ПС Кинзельская 35/10кВ													
T1	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	Слив конденсата с В 35кВ Т1, чистка оборудования, АГ-2ч
сек 10кВ	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	Чистка оборудования, АГ-2ч
ПС Свердловская 35/10кВ													
T1	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	Слив конденсата с В 35кВ Т1, чистка оборудования, АГ-2ч
сек 10кВ	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	Чистка оборудования, АГ-2ч
ПС Залесовская 35/10кВ													
T1	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	Чистка оборудования, АГ-2ч
T2	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	Слив конденсата с блочного В 35кВ Т1, АГ-2ч
1 сек 10кВ	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	Чистка оборудования, АГ-2ч
2 сек 10кВ	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	Чистка оборудования, АГ-2ч
1 сек 35кВ	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	Слив конденсата с блочного В 35кВ Т1, АГ-2ч
В 35кВ Т2	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	Слив конденсата, АГ-2ч
2 сек 35кВ	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	Слив конденсата с блочного СВ 35кВ, АГ-2ч
В ВЛ 35кВ Пешиново	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	Слив конденсата, АГ-2ч

ПС Ленинская 35/10кВ														
T1	1	13.10.2012	13.10.2012	1	13.10.2012	13.10.2012	1	13.10.2012	13.10.2012	1	13.10.2012	13.10.2012	1	Слив конденсата с В 35кВ Т1, чистка оборудования, АГ-2ч
сек 10кВ	1	13.10.2012	13.10.2012	1	13.10.2012	13.10.2012	1	13.10.2012	13.10.2012	1	13.10.2012	13.10.2012	1	Чистка оборудования, АГ-2ч
В ВЛ 35кВ Сорочинск	1	25.10.2012	24.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	Слив конденсата, АГ-2ч
В ВЛ 35кВ Кингелька	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	Слив конденсата, АГ-2ч
В ВЛ 35кВ Плещаново	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	Слив конденсата, АГ-2ч
В ВЛ 35кВ Свердловск	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	Слив конденсата, АГ-2ч
ПС Крестовая 35/10кВ														
T1	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	Слив конденсата с В 35кВ Т1, чистка оборудования, АГ-2ч
T2	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	Слив конденсата с В 35кВ Т2, чистка оборудования, АГ-2ч
сек 10кВ	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	Чистка оборудования, АГ-2ч
2сек 10кВ	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	Чистка оборудования, АГ-2ч

Заместитель главного инженера
по эксплуатации филиала
ОАО "МРСК Волги"
"Оренбургэнерго"
В.П. Сиднев
05.2012 г.

Заместитель главного инженера
по ОТУ - начальник ЦУС филиала
ОАО "МРСК Волги"
"Оренбургэнерго"
С.В. Константинов
05.2012 г.

Заместитель главного инженера
по ТОиР по ЗЭС
филиала ОАО "МРСК Волги"
"Оренбургэнерго"
И.В. Борзов
05.2012 г.

Заместитель главного инженера
по ОТУ по ЗЭС
филиала ОАО "МРСК Волги"
"Оренбургэнерго"
А.И. Нарушев
09.2012 г.