

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя главного инженера по ОТУ -
начальника ЦУС

Зубарев Н.М.
" 02 " 11 2012 г.

График ремонтов эл.оборудования и ВЛ 110-35 кВ филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС", находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на ноябрь 2012г.

(с учетом утверждённого Самарским РДУ сводного графика ремонтов эл.оборудования и ВЛ 500-35 кВ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на ноябрь 2012г.)

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	ВЛ 110кВ Печерская-1	-					1	21.11.2012	21.11.2012	Замена дефектных изоляторов. АВГ-1 ч.
2	Состояние транзита 110 кВ Головная-Южная	-		-	-	-	5	05.11.2012	09.11.2012	Перенос точки раздела на ЛР-110 Б.Глушица-2 на ПС Пестровка в связи с выводом в ремонт ВЛ-110 Б.Глушица-2 для проведения верхового осмотра участка оп.№1-242. АВГ-2 ч.
3	ВЛ-110кВ СамТЭЦ-Кинель	-		-	-	-	1	19.11.2012	19.11.2012	Разборка шлейфов для замены грозотроса. АВГ-2 час.
4	ВЛ-110кВ СамТЭЦ-Кинель	-		-	-	-	1	23.11.2012	23.11.2012	Сборка шлейфов для замены грозотроса. АВГ-2 час.
5	ВЛ-110кВ Новокуйбышевская-2	-		-	-	-	1	11.11.2012	11.11.2012	Реконструкция ВЛ НК-3 (замена грозотроса в пр.опор №88-89). АВГ- 2 часа
6	ВЛ-110кВ Новокуйбышевская-1	-		-	-	-	1	02.11.2012	02.11.2012	Сборка шлейфов на оп. №14, разобранных для реконструкции ВЛ-110кВ НК-3. АВГ- 2 часа
7	ВЛ 110кВ БТЭЦ-Кинель-2	-	с вводом на ночь	-	-	-	3	20.11.2012	22.11.2012	Замена грозотроса, АВГ-1 ч.
8	ВЛ-110кВ Новокуйбышевская-2	-		-	-	-	1	03.11.2012	03.11.2012	Реконструкция ВЛ НК-3 (снятие перемычки в пр.125-126). АВГ-2 часа
9	ПС Кряжская	ВМ-35 С1Т		-	-	-	5	19.11.2012	23.11.2012	Средний ремонт. АВГ-2 ч
10	ПС Кряжская	ВМ-35 С2Т		-	-	-	5	26.11.2012	30.11.2012	Средний ремонт. АВГ-2 ч
11	ПС Центральная-1	T2T		-	-	-	2	01.11.2012	02.11.2012	Текущий ремонт АВГ-4 ч.

Заместитель начальника центральной диспетчерской службы



Д.А.Пакулин