

ФИЛИАЛ ОАО «МРСК ВОЛГИ» —
«САМАРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ»
ЖИГУЛЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

445350, г. Жигулёвск, ул. Пушкина, 17
Телефон: (8 4862) 6 43 59. Факс: (8 4862) 2 24 63
Эл.почта: po@jes.volmrk.ru

от 01.03.2012 № МРС/121/121.04/189
на № _____ от _____

О предоставлении графиков ремонта

Заместителю главного инженера
по ОТУ – начальнику ЦУС
А.А. Бархаткину

Уважаемый Андрей Анатольевич!

В целях исполнения приказа ЦУС Самарского региона № И/290 от 22.06.2011г. «О предоставлении графиков ремонта ЛЭП и оборудования» направляю Вам «График ремонта ЛЭП и оборудования объектов, находящихся в технологическом управлении и ведении оперативного персонала Жигулевского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Самарские РС», не являющихся объектами диспетчеризации на март 2012 г.» и «График ремонта ЛЭП и оборудования объектов межсетевой координации Жигулевского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Самарские РС» с субъектами электроэнергетики на март 2012 г.»

Главный инженер



А.Н.Емельянов


УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер Жигулевского ПО
 Филиала ОАО "МРСК-Волга" "Самарские РС"

 " 01 " 03 2012 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования объектов, находящихся в технологическом управлении и ведении оперативного персонала Жигулевского ПО на март 2012 г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта				Выделенный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тольяттинский РЭС										
1	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Сускан-1	С вводом на ночь	1	01.03.12	01.03.12	2	01.03.12	02.03.12	Подрезка крон деревьев
2	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Азот-Мусорка	С вводом на ночь	2	20.03.12	21.03.12	2	06.03.12	07.03.12	Верховой осмотр проводов и тросов в зажиме. Контроль сечения проводов, сварных, опрессованных соединений. Подрезка крон деревьев
3	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Комсомольская-4	-	1	06.03.12	06.03.12	1	11.03.12	11.03.12	Подрезка крон деревьев
4	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Азот-1	-	1	13.03.12	13.03.12	1	26.03.12	26.03.12	Вывести АПВ для мойки гирлянд изоляторов.
5	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Азот-3	-	1	13.03.12	13.03.12	1	26.03.12	26.03.12	Вывести АПВ для мойки гирлянд изоляторов.
6	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Азот-5	-	1	13.03.12	13.03.12	1	26.03.12	26.03.12	Вывести АПВ для мойки гирлянд изоляторов.
7	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Каучук-1	С вводом на ночь	2	15.03.12	16.03.12	2	27.03.12	28.03.12	Вывести АПВ для мойки гирлянд изоляторов.
8	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Каучук-2	-	1	15.03.12	15.03.12	1	27.03.12	27.03.12	Вывести АПВ для мойки гирлянд изоляторов.
9	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Каучук-3	-	1	16.03.12	16.03.12	1	28.03.12	28.03.12	Вывести АПВ для мойки гирлянд изоляторов.
10	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Каучук-3	-	1	14.03.12	14.03.12	1	29.03.12	29.03.12	Вывести АПВ для мойки гирлянд изоляторов.
11	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Каучук-4	-	1	14.03.12	14.03.12	1	29.03.12	29.03.12	Вывести АПВ для мойки гирлянд изоляторов.
12	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Азот-1	-	1	13.03.12	13.03.12	1	30.03.12	30.03.12	Вывести АПВ для мойки гирлянд изоляторов.
13	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Азот-3	-	1	13.03.12	13.03.12	1	30.03.12	30.03.12	Вывести АПВ для мойки гирлянд изоляторов.
14	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Азот-5	-	1	13.03.12	13.03.12	1	30.03.12	30.03.12	Вывести АПВ для мойки гирлянд изоляторов.
15	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 ГНС-1	С вводом на ночь	1	27.03.12	27.03.12	2	19.03.12	20.03.12	Замена изоляторов
16	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 ГНС-2	С вводом на ночь	1	28.03.12	28.03.12	2	21.03.12	22.03.12	Замена изоляторов

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Выделенный в годовом графике срок ремонта				Выделенный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
17	ПС 110/6 "Районная Котельная"	ТСН-1	-	1	26.03.12	26.03.12		1	01.03.12	01.03.12	Текущий ремонт ПК-6-ТСН-1, ТСН-1
18	ПС 110/6 "Районная Котельная"	ТСН-2	-	1	27.03.12	27.03.12		1	02.03.12	02.03.12	Текущий ремонт ПК-6-ТСН-2, ТСН-2
19	ПС 110/6 "Районная Котельная"	РВ-6-1 с.	-	1	28.03.12	28.03.12		1	06.03.12	06.03.12	Текущий ремонт РВ-6-1 с.
20	ПС 110/6 "Районная Котельная"	РВ-6-2 с.	-	1	28.03.12	28.03.12		1	06.03.12	06.03.12	Текущий ремонт РВ-6-2 с.
21	ПС 110/6 "Районная Котельная"	Т-1	-	1	22.03.12	22.03.12		1	12.03.12	12.03.12	Текущий ремонт РВ-6-Т-1, ОПН-Н-110-Т-1, РВ-110-Т-1, средний ремонт ОД-110-Т-1, ЗРН-Т-1
22	ПС 110/6 "Районная Котельная"	1 с.ш.-110 кВ	-	3	20.03.12	22.03.12		1	12.03.12	12.03.12	Текущий ремонт РВ-6-Т-1, ОПН-Н-110-Т-1, РВ-110-Т-1, средний ремонт ОД-110-Т-1, ЗРН-Т-1
23	ПС 110/6 "Районная Котельная"	1 с.ш.-110 кВ	-	3	20.03.12	22.03.12		1	13.03.12	13.03.12	Средний ремонт СР-1-110.
24	ПС 110/6 "Районная Котельная"	Т-2	-	1	15.03.12	15.03.12		1	14.03.12	14.03.12	Текущий ремонт РВ-6-Т-2, ОПН-Н-110-Т-2, РВ-110-Т-2, средний ремонт ОД-110-Т-2, ЗРН-Т-2
25	ПС 110/6 "Районная Котельная"	2 с.ш.-110 кВ	-	3	13.03.12	15.03.12		1	14.03.12	14.03.12	Текущий ремонт РВ-6-Т-2, ОПН-Н-110-Т-2, РВ-110-Т-2, средний ремонт ОД-110-Т-2, ЗРН-Т-2
26	ПС 110/6 "Районная Котельная"	2 с.ш.-110 кВ	-	3	13.03.12	15.03.12		1	15.03.12	15.03.12	Средний ремонт СР-2-110.
27	ПС 110/6 "Районная Котельная"	ВЛ-110-МИС	-	1	13.03.12	13.03.12		1	19.03.12	19.03.12	Средний ремонт ЛР-ВЛ-110-МИС
28	ПС 110/6 "Районная Котельная"	2 с.ш.-110 кВ	-	3	13.03.12	15.03.12		1	19.03.12	19.03.12	Средний ремонт ЛР-ВЛ-110-МИС

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)				Выделенный в годовом графике срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
29	ПС 110/6 "Районная Котельная"	ВЛ-110-ВДН-СК	-	1	20.03.12	20.03.12	1	21.03.12	21.03.12	Средний ремонт ЛР-ВЛ-110-ВДН-СК	
30	ПС 110/6 "Районная Котельная"	1 с.ш.-110 кВ	-	3	20.03.12	22.03.12	1	21.03.12	21.03.12	Средний ремонт ЛР-ВЛ-110-ВДН-СК	
31	ПС 35/10 "Гибридный центр"	Т-1	-	-	-	-	2	26.03.12	27.03.12	Замена ВМ-10-Т-1	
32	ПС 35/10 "Гибридный центр"	1 с.ш.-10 кВ	-	-	-	-	2	26.03.12	27.03.12	Замена ВМ-10-Т-1	
33	ПС 35/10 "Гибридный центр"	Т-2	-	-	-	-	3	28.03.12	30.03.12	Замена ВМ-10-Т-2	
34	ПС 35/10 "Гибридный центр"	2 с.ш.-10 кВ	-	-	-	-	3	28.03.12	30.03.12	Замена ВМ-10-Т-2	
35	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	Ф-24	-	-	-	-	1	05.03.12	05.03.12	Проверка РЗА ВМ-6-Ф-24	
36	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	ТН-10-1с.	-	-	-	-	1	06.03.12	06.03.12	Проверка РЗА ТН-10-1с.	
37	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	ТН-10-2с.	-	-	-	-	1	07.03.12	07.03.12	Проверка РЗА ТН-10-2с.	
38	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	ТН-110-1с.	-	-	-	-	1	12.03.12	12.03.12	Проверка РЗА ТН-110-1с.	
39	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	ТН-110-2с.	-	-	-	-	1	13.03.12	13.03.12	Проверка РЗА ТН-110-2с.	
40	ПС 110/6 "Восточная"	ТН-1с.ш. 6 кВ	-	-	-	-	1	14.03.12	14.03.12	Проверка РЗА ТН-1с.ш. 6 кВ	
41	ПС 110/6 "Восточная"	ТН-2с.ш. 6 кВ	-	-	-	-	1	15.03.12	15.03.12	Проверка РЗА ТН-2с.ш. 6 кВ	
42	РП-6 "ЛВД"	Ф-5	-	-	-	-	1	16.03.12	16.03.12	Проверка РЗА ВМ-6-Ф-5	
43	РП-6 "ЛВД"	Ф-21	-	-	-	-	1	16.03.12	16.03.12	Проверка РЗА ВМ-6-Ф-21	
Сызранский РЭС											
44	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 Троицкая-1	-	-	-	-	1	22.03.12	22.03.12	Верховой осмотр проводов и тросов в зажиме.	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ПС 35/6 "Город-2"	ВВ-6 ф-1	-	1	01.03.12	01.03.12	1	01.03.12	01.03.12	Текущий ремонт ВВ-6 ф-1, ТТ-6 ф-1
46	ПС 35/6 "Город-2"	ВВ-6 ф-2	-	1	02.03.12	02.03.12	1	02.03.12	02.03.12	Текущий ремонт ВВ-6 ф-2, ТТ-6 ф-2
47	ПС 35/6 "Город-2"	Т-1, ВМ-6-Т-1	-	3	05.03.12	07.03.12	3	05.03.12	07.03.12	Текущий ремонт Т-1, ТР-6-Т-1
48	ПС 35/6 "Город-2"	ВМ-6 Т-1	-	1	05.03.12	05.03.12	1	05.03.12	05.03.12	Текущий ремонт ВВ-6 Т-1, ТТ-6 Т-1
49	ПС 35/6 "Город-2"	ВМ-35 Т-1	-	1	06.03.12	06.03.12	1	06.03.12	06.03.12	Текущий ремонт ВМ-35 Т-1
50	ПС 35/6 "Город-2"	ТСН-1	-	1	07.03.12	07.03.12	1	07.03.12	07.03.12	Текущий ремонт ПК-6-ТСН-1
51	ПС 35/6 "Город-2"	ВВ-6 ф-6	-	1	09.03.12	09.03.12	1	09.03.12	09.03.12	Текущий ремонт ВВ-6 ф-6, ТТ-6 ф-6
52	ПС 35/6 "Город-2"	ВВ-6 ф-3	-	1	09.03.12	09.03.12	1	09.03.12	09.03.12	Текущий ремонт ВВ-6 ф-3, ТТ-6 ф-3
53	ПС 35/6 "Город-2"	ВВ-6 ф-4	-	1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	Текущий ремонт ВВ-6 ф-4, ТТ-6 ф-4
54	ПС 35/6 "Город-2"	ВВ-6-резерв-яч.32	-	1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	Текущий ремонт ВВ-6-резерв-яч.32, ТТ-6-резерв-яч.32
55	ПС 35/6 "Город-2"	секционная перемычка СР-1, СР-2 35 кВ, 1 с.ш.-35 кВ	-	1	13.03.12	13.03.12	1	13.03.12	13.03.12	Текущий ремонт СР-1-35 кВ, 1 с.ш.-35 кВ
56	ПС 35/6 "Город-2"	ТСН-1	-	1	14.03.12	14.03.12	1	14.03.12	14.03.12	Текущий ремонт ТСН-1
57	ПС 35/6 "Город-2"	ВВ-6-резерв-яч.31	-	1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	Текущий ремонт ВВ-6-резерв-яч.31, ТТ-6-резерв-яч.31
58	ПС 35/6 "Город-2"	ВВ-6 ф-12	-	1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	Текущий ремонт ВВ-6 ф-12, ТТ-6 ф-12
59	ПС 35/6 "Город-2"	ВВ-6 ф-11	-	1	16.03.12	16.03.12	1	16.03.12	16.03.12	Текущий ремонт ВВ-6 ф-11, ТТ-6 ф-11
60	ПС 35/6 "Город-2"	ВМ-6 Т-2	-	1	20.03.12	20.03.12	1	20.03.12	20.03.12	Текущий ремонт ВВ-6 Т-2, ТТ-6 Т-2
61	ПС 35/6 "Город-2"	СМВ-6	-	1	21.03.12	21.03.12	1	21.03.12	21.03.12	Текущий ремонт СМВ-6, ТТ-СМВ-6

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	ПС 35/6 "Город-2"	ВМ-ВЛ-35 Город-1	-	1	22.03.12	22.03.12	1	22.03.12	22.03.12	Текущий ремонт ВМ-ВЛ-35 Город-1
63	ПС 35/6 "Город-2"	ВМ-ВЛ-35 Город-1, ВЛ-35 Город-1	-	1	23.03.12	23.03.12	1	23.03.12	23.03.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35 Город-1
64	ПС 35/6 "Город-2"	ВМ-ВЛ-35 Город-1, 1 с.ш.-35 кВ	-	2	26.03.12	28.03.12	1	26.03.12	26.03.12	Текущий ремонт ШР-ВЛ-35 Город-1
65	ПС 35/6 "Город-2"	Т-1, 1 с.ш.-35 кВ	-	1	26.03.12	28.03.12	1	27.03.12	27.03.12	Текущий ремонт ШР-35 Т-1
66	ПС 35/6 "Город-2"	ТН-35-1 с.ш., 1 с.ш.-35 кВ	-	1	28.03.12	28.03.12	1	28.03.12	28.03.12	Текущий ремонт ШР-ТН-35-1с.ш., ТН-35-1 с.ш., РВ-35-1 с.ш.
67	ПС 35/6 "Город-2"	ТН-6-1 с.ш., 1 с.ш.-6 кВ	-	1	30.03.12	30.03.12	1	28.03.12	28.03.12	Текущий ремонт РВ-6-1 с.ш., ТН-6-1 с.ш., ПК-ТН-1 с.ш., 1 с.ш.-6 кВ
68	ПС 35/6 "Троицкая"	Т-2	-	-	-	-	1	05.03.12	05.03.12	Проверка РЗА
69	ПС 35/6 "Троицкая"	Ф-1	-	-	-	-	1	06.03.12	06.03.12	Проверка РЗА ВМ-6-ф-1
70	ПС 35/6 "Троицкая"	Ф-2	-	-	-	-	1	07.03.12	07.03.12	Проверка РЗА ВМ-6-ф-2
71	ПС 35/6 "Троицкая"	Ф-4	-	-	-	-	1	12.03.12	12.03.12	Проверка РЗА ВМ-6-ф-4
72	ПС 35/6 "Троицкая"	Ф-7	-	-	-	-	1	13.03.12	13.03.12	Проверка РЗА ВМ-6-ф-7
Жигулевский РЭС										
73	Объединенный грозотрос	Объединенный грозотрос ВЛ-35,110 кВ Жигулевск- Зольное, Моркваш- Зольное, Рождествено-1, Богатырь	-	1	26.03.12	26.03.12	1	29.03.12	29.03.12	Заземление грозотроса.
74	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Жигули	-	1	27.03.12	27.03.12	1	27.03.12	27.03.12	Проверка трубчатых разрядников.
75	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	СМВ-6	-	1	01.03.12	01.03.12	1	01.03.12	01.03.12	Проверка РЗА СМВ-6
76	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	АВР-СМВ-6	-	1	02.03.12	02.03.12	1	02.03.12	02.03.12	Опробование АВР СМВ-6
77	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	ВМ-6-ф-1	-	1	05.03.12	05.03.12	1	05.03.12	05.03.12	Проверка РЗА ВМ-6-ф-1

№ т/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	Ф-3	-	-	-	-	1	06.03.12	06.03.12	Проверка РЗА ВМ-6-ф-3
79	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	Ф-6	-	-	-	-	1	07.03.12	07.03.12	Проверка РЗА ВМ-6-ф-6
80	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	Ф-12	-	-	-	-	1	12.03.12	12.03.12	Проверка РЗА ВМ-6-ф-12
81	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	Ф-17	-	-	-	-	1	13.03.12	13.03.12	Проверка РЗА ВМ-6-ф-17
82	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	Ф-18	-	-	-	-	1	14.03.12	14.03.12	Проверка РЗА ВМ-6-ф-18
83	ПС 35/6 "Моркваши"	Ф-31	-	-	-	-	1	15.03.12	15.03.12	Проверка РЗА ВМ-6-ф-31
84	ПС 35/6 "Моркваши"	Ф-33	-	-	-	-	1	16.03.12	16.03.12	Проверка РЗА ВМ-6-ф-33
Шигонский РЭС										
85	Грозотрос ВЛ-110 кВ	Грозотрос ВЛ-110- Печерский-берег-Шигоны		-	-	-	1	28.03.12	28.03.12	Заземление грозотроса.
86	ПС 35/10 "Кузькино"	ВМ-1, ЛР-10 яч.11,15		1	26.03.12	26.03.12	1	27.03.12	27.03.12	Текущий ремонт ВМ-10, ЛР-10, ТТ-10 яч.11,15.
87	ПС 35/10 "Кузькино"	ВМ-1, ЛР-10 яч.10, ШПГ- 10		1	26.03.12	26.03.12	1	28.03.12	28.03.12	Текущий ремонт ВМ-10, ЛР-10, ТТ-10 ШПГ-10.
88	ПС 35/10 "Кузькино"	ТСН-1		1	27.03.12	27.03.12	1	29.03.12	29.03.12	Текущий ремонт ТСН-1.
89	ПС 35/10 "Кузькино"	ТСН-2		1	27.03.12	27.03.12	1	29.03.12	29.03.12	Текущий ремонт ТСН-2.
90	ПС 35/10 "Кузькино"	ТН-10-1,2 с.ш.		1	29.03.12	29.03.12	1	30.03.12	30.03.12	Текущий ремонт РВ-10 кВ.

Зам. начальника ОДС



А.В. Коршунов