

Заместитель главного инженера по ОТУ -

 начальник ЦУС
 Бархаткин А.А.
 " 02 " 03 2012 г.

График ремонтов эл.оборудования и ВЛ 110-35 кВ филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС", находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на март 2012г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
	ВЛ-110 Ставрополь-3			1	22.03.12	22.03.12	1	15.03.12	15.03.12	Подрезка крон деревьев. АВГ-3 ч.
	ВЛ-110 Ставрополь-4			1	23.03.12	23.03.12	1	16.03.12	16.03.12	Подрезка крон деревьев. АВГ-3 ч.
	ВЛ-110 Кротовская-1			1	23.03.12	23.03.12	1	23.03.12	23.03.12	Текущий ремонт ЛР-110 КР-1 на ПС Кротовка АГ-2ч
	ВЛ-110 Фарада-1			-	-	-	Отказ Самарского РДУ в связи с необходи-мостью обеспечения надёжного снабжения ПОК в отопительный период			Техобслуживание. АГ-1ч.
	ВЛ-110 Толевая-1			2	15.03.12	16.03.12	2	10.03.12	11.03.12	Расчистка трассы АГ-1ч.
	ВЛ-110 Толевая-2			-	-	-	2	17.03.12	18.03.12	Расчистка трассы АГ-1ч.
	ВЛ-110 Промышленная-1			-	-	-	2	06.03.12	07.03.12	Расчистка трассы АГ-1ч.
	ВЛ-110 Промышленная-2			-	-	-	2	12.03.12	13.03.12	Расчистка трассы АГ-1ч.
	ВЛ-110 Речная-1			-	-	-	1	26.03.12	26.03.12	Расчистка трассы АГ-1ч.
	ВЛ-110 Речная-2			-	-	-	2	24.03.12	25.03.12	Расчистка трассы АГ-1ч.
	ВЛ-110 Кряжская-4			12	12.03.12	23.03.12	2	21.03.12	22.03.12	Расчистка трассы АГ-1ч.
	ВЛ-35 Кряж-1			-	-	-	4	13.03.12	16.03.12	Техобслуживание. АГ-1ч.
	Изменение состояние сети 110 кВ Просвет - Дружба - Нефтегорская-2 - Кинельская			1	07.03.12	07.03.12	1	12.03.12	12.03.12	Текущий ремонт ШСМВ-110, ТТ-110 ШСМВ- 110 на ПС Нефтегорская-2 АВГ- 1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
	Изменение состояния транзита 35 кВ СТЭЦ- ПС Сызрань			-	-	-	1	23.03.12	23.03.12	В связи с выводом в ремонт ВЛ-35 кВ Город-1 для текущего ремонта ЛР-ВЛ-35-Город-1 на ПС Город-2. АВГ-2 ч.
	Изменение состояния транзита ВЛ-110 ПС Алексеевка-ПС Герасимовка ПС Савельевская			-	-	-	1	15.03.12	15.03.12	Текущий ремонт СМВ-110 на ПС Алексеевка АВГ-1ч.
	ПС Город-1	СВ-110		-	-	-	2	14.03.12	15.03.12	Проверка РЗА СВ-110 и АВР СВ-110. АВГ - 2 ч.
	ПС Кротовка	ВЭ-110 Кротовская-1		1	23.03.12	23.03.12	1	23.03.12	23.03.12	Текущий ремонт ЛР-110 Кротовская-1, ВЭ-110 Кротовская-1, ТТ-110 Кротовская-1. АВГ-
	ПС Толевая	МВ-110 Толевая-2	с заменой на ОВ	5	12.03.12	16.03.12	5	16.03.12	20.03.12	Техническое обслуживание УРЗА
	ПС Толевая	МВ-110 Самарская-1	с заменой на ОВ	5	26.03.12	30.03.12	5	26.03.12	30.03.12	Техническое обслуживание УРЗА
	ПС Толевая	ОМВ-110		-	-	-	15	01.03.12	15.03.12	Замена ОМВ-110 на элегазовый. АВГ - время заявки
	ПС Толевая	МВ-110 Толевая-1		-	-	-	2	10.03.12	11.03.12	Для безопасности работ по замене ОМВ-110 на элегазовый (на 2 дня в период действия заявки ПС Толевая ОМВ-110) АВГ - время заявки
	ПС Висла	СМВ-110		-	-	-	1	15.03.12	15.03.12	Замена БПНС. АВГ - время заявки
	ПС Кряжская	ВМ-110 Кряжская-4	с заменой на ОВ	12	12.03.12	23.03.12	12	12.03.12	23.03.12	Проф.восстановление ДФЗ-201, ПВЗ-90М. АГ-3ч.

Начальник центральной диспетчерской службы



Н.М. Зубарев