

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Чапаевского ПО

 Миронов С.В.

“1” марта 2012 г.

График ремонтов оборудования, находящегося в технологическом управлении и ведении Чапаевского ПО филиала ОАО “МРСК Волги” - “Самарские РС”, на март 2012 г.

№ пп	Объект	Оборудование	Условия (с откл./без откл., с вводом в ночь/без ввода)	Вид ремонта	Начало (дата)	Окончание (дата)
	ПС Лесная					
1		МВ-10 Ф-1	с откл.	Техническое обслуживание	21.03.2012	21.03.2012
2		МВ-10 Ф-8	с откл.	Техническое обслуживание	22.03.2012	22.03.2012
	ПС Чапаевская					
3		ТН-1-10	с откл.	Ремонт ТН-1-10, РВ-1-10	05.03.2012	05.03.2012
4		ТН-2-10	с откл.	Ремонт ТН-2-10, РВ-2-10	06.03.2012	06.03.2012
5		ТН-1 трансфер	с откл.	Ремонт ТН-10 трансфер, РВ-10 трансфер	07.03.2012	07.03.2012
	ПС Центральная					
6		ТН-1-110	с откл.	Ремонт ОПН-1-110	12.03.2012	12.03.2012
7		ТН-2-110	с откл.	Ремонт ОПН-2-110	13.03.2012	13.03.2012
8		С-1-Г	с откл.	Ремонт ОПН-110 С-1-Г, ОПН нейтр.С-1-Г	12.03.2012	12.03.2012
9		С-2-Г	с откл.	Ремонт ОПН-110 С-2-Г, ОПН нейтр.С-2-Г	13.03.2012	13.03.2012
	ПС Морец					
10		ВВ-10 Ф-4	с откл.	Техническое обслуживание	06.03.2012	06.03.2012
11		ВВ-10 С1Т	с откл.	Техническое обслуживание	07.03.2012	07.03.2012

12		ВВ-10 Ф-9	с откл.	Техническое обслуживание	19.03.2012	19.03.2012
13		ВВ-10 Ф-8	с откл.	Техническое обслуживание	20.03.2012	20.03.2012
14		СВВ-10	с откл.	Техническое обслуживание	21.03.2012	21.03.2012
15		ВВ-10 Ф-7	с откл.	Техническое обслуживание	22.03.2012	22.03.2012
16		ВВ-10 Ф-6	с откл.	Техническое обслуживание	23.03.2012	23.03.2012
17		ВВ-10 С2Т	с откл.	Техническое обслуживание	24.03.2012	24.03.2012
	ПС Обшаровка					
18		МВ-10 Ф-7	с откл.	Техническое обслуживание	14.03.2012	14.03.2012
19		МВ-10 Ф-3	с откл.	Техническое обслуживание	15.03.2012	15.03.2012
	ПС НСП-3					
20		МВ-10 Ф-1	с откл.	Техническое обслуживание	20.03.2012	20.03.2012
21		МВ-10 Ф-5	с откл.	Техническое обслуживание	21.03.2012	21.03.2012
22		МВ-10 Ф-11	с откл.	Техническое обслуживание	22.03.2012	22.03.2012

ВЛ-110,35,10,6 кВ

№ пп	Наименование ВЛ	Условия (с вводом в ночь/без ввода)	Вид ремонта	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	ВЛ-35 кВ Купино-2 с отп. на ПС Алексеевская	с откл.	Ревизия разрядников	06.03.2012	06.03.2012
2	ВЛ-35 кВ Падовка-2	с откл.	Ревизия разрядников	13.03.2012	13.03.2012
3	ВЛ-35 кВ отп. Пензино на ПС Дергуновка	с откл.	Ревизия разрядников	12.03.2012	12.03.2012
4	ВЛ-35 кВ Пестровка-2	с откл.	Ревизия разрядников	19.03.2012	19.03.2012
5	ВЛ-35 кВ Полевая-2	с откл.	Ревизия разрядников	20.03.2012	20.03.2012
6	ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Падовка	с вводом в ночь	Замена ЛР-10 , провода	12.03.2012	15.03.2012
7	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Майская	с вводом в ночь	Ремонт ЛР-10, провода	06.03.2012	07.03.2012
8	ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Майская	с вводом в ночь	Ремонт ЛР-10, провода	12.03.2012	14.03.2012
9	ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Обшаровка	с вводом в ночь	вырубка леса план	19.03.2012	23.03.2012
10	ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Солнечная	с вводом в ночь	вырубка леса план	26.03.2012	30.03.2012
11	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Колдыбань	с вводом в ночь	Текущий ремонт	05.03.2012	30.03.2012

12	ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Колдыбань	с вводом в ночь	Для безопасного произв. работ на ВЛ-10 кВ Ф-7 пс Колдыбань	05.03.2012	30.03.2012
13	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Колдыбань	с вводом в ночь	Для безопасного произв. работ на ВЛ-10 кВ Ф-7 пс Колдыбань	05.03.2012	30.03.2012
14	ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Вязовый Гай	с вводом в ночь	Текущий ремонт	05.03.2012	30.03.2012

Начальник ОДС

А.И. Рубцов