

Утверждаю
Первый заместитель директора-
Главный инженер
Нижне-Волжского ПМЭС
В.Н.Судьин
" " 2012г.

Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО МРСК Волги
С.О. Астафьев
" " 2012г.

График ремонта ЛЭП и оборудования, являющихся объектами межсетевой координации филиала ОАО "МРСК Волги" - "Саратовские РС" и Нижне-Волжского ПМЭС, на март 2012 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Исполнитель	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Центральное ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Саратовская – Елшанка II цепь		2	01.03.12	02.03.12	2	01.03.12	02.03.12	2	06.03.12	07.03.12	2	06.03.12	07.03.12	Демонтаж шлейфов для переустройства ВЛ-220кВ Саратов1, Саратов2, Курдом: демонтаж провода в пролете опор №№9-6 ВЛ 110кВ Елшанка 2ц. Монтаж проводов в пролетах №№9-8а пр (Реконструкция ПС Саратовская), АГ-4ч. Демонтаж проводов в пролетах опор №№393-394-395 ВЛ 220 кВ Саратов1. Демонтаж провода в пролете опор №№6-7 ВЛ 110 кВ Саратовская - Елшанка 1ц (для демонтажа опоры №394 ВЛ 220 кВ Саратов1). Монтаж провода в пролете опор №№6-7 ВЛ 110 кВ Саратовская - Елшанка 1ц (Реконструкция ПС Саратовская), АГ-6ч.	ЦПО: Согласовано при условии согласования с руководством ЦПО проекта производства работ по переустройству ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская №1 и ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская №2. Письмо ЦПО №МР6/МР6/126/15 3 от 15.02.2012г.	НВ ПМЭС	ЦПО	ПС Саратовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Саратовская – Елшанка I цепь		2	03.03.12	05.03.12	2	03.03.12	05.03.12	2	09.03.12	11.03.12	2	09.03.12	11.03.12			НВ ПМЭС	ЦПО	ПС Саратовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Саратовская – Елшанка I цепь		5	09.03.12	13.03.12	5	09.03.12		5	15.03.12	19.03.12	5	15.03.12	19.03.12	Монтаж опоры №394 пр. ВЛ-220 кВ Саратов1. Монтаж проводов в пролетах опор №№393-394пр. ВЛ 220 кВ Саратов1. Монтаж проводов в пролетах опор №№394пр.-395 ВЛ 220 кВ Саратов1. (Реконструкция ПС Саратовская), АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ЦПО	ПС Саратовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Саратовская – Елшанка I цепь		4	20.03.12	23.03.12	4	20.03.12	23.03.12	4	26.03.12	29.03.12	4	26.03.12	29.03.12	Демонтаж провода в пролетах опор №№570-571-572 ВЛ 220 кВ Саратов2. Демонтаж провода в пролете опор №№7-8 ВЛ 110 кВ Саратовская-Елшанка 1ц (для демонтажа опоры №571 ВЛ 220 кВ Саратов2). Монтаж опоры №572пр. ВЛ 220 кВ Саратов2. Монтаж провода в пролете опор №№7-8 ВЛ 110 кВ Саратовская-Елшанка 1ц (Реконструкция ПС Саратовская), АГ-6ч.		НВ ПМЭС	ЦПО	ПС Саратовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Саратовская – Елшанка I цепь		4	28.03.12	31.03.12	4	28.03.12	31.03.12	4	28.03.12	31.03.12	4	28.03.12	31.03.12	Монтаж провода в пролетах опор №№571пр.-572пр. ВЛ 220 кВ Саратов2 (Реконструкция ПС Саратовская), АГ-4ч.		НВ ПМЭС	ЦПО	ПС Саратовская
Правобережное ПО																			
ПС Аткарская	В-10 База РЭС ТП-1 (яч. 54)		-	-	-	-	-	-	2	28.03.12	29.03.12	2	28.03.12	29.03.12	Проф. контроль РЗА, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО
ПС Аткарская	В-10 Ф-3А (Энергоучасток ЖД)		-	-	-	-	-	-	2	22.03.12	23.03.12	2	22.03.12	23.03.12	Проф. контроль РЗА, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО
ПС Аткарская	В-10 Ф-6 (ОСШ Ф-8,12,14,17)		-	-	-	-	-	-	2	26.03.12	27.03.12	2	26.03.12	27.03.12	Проф. контроль РЗА, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО
Приволжское ПО																			
ПС Пушкино	В-110 Южная-1	Зам ОВ	-	-	-	-	-	-	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТО привода, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей В-110 Южная-1ц, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Пушкино	ПривПО

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечание: причина отъезда или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ПС Пушкино	В-110 Южная-2	Зам ОВ	-	-	-	-	-	-	2	14.03.12	15.03.12	2	14.03.12	15.03.12	ТО привода, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей В-110 Южная-2ц ,АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Пушкино	ПривПО
ПС Пушкино	ТСН-1	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	19.03.12	20.03.12	2	19.03.12	20.03.12	ТР, проф.восстановление, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Пушкино	ПривПО
ПС Пушкино	ТСН-2	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	21.03.12	22.03.12	2	21.03.12	22.03.12	ТР, проф.восстановление, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Пушкино	ПривПО
ПС Подлесное	Бреслер №7 1с.ш. 110	С откл.	2	19.03.12	20.03.12	2	19.03.12	20.03.12	2	26.03.12	27.03.12	2	26.03.12	27.03.12	Проф.контроль, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Подлесное	ЦУС СарРС ПривПО
ПС Подлесное	Бреслер №8 2с.ш. 110	С откл.	2	21.03.12	22.03.12	2	21.03.12	22.03.12	2	28.03.12	29.03.12	2	28.03.12	29.03.12	Проф.контроль, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Подлесное	ЦУС СарРС ПривПО
Северо-Восточное ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 РТИ-1	С откл.	10	01.03.12	15.03.12	10	01.03.12	15.03.12	5	12.03.12	16.03.12	5	12.03.12	16.03.12	ККР, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ПС Центральная
ВЛ-110	ВЛ-110 РТИ-2	С откл.	13	19.03.12	31.03.12	13	19.03.12	31.03.12	5	19.03.12	23.03.12	5	19.03.12	23.03.12	ККР, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ПС Центральная
ВЛ-110	ВЛ-110 Аммиак - 1ц	Без откл.	-	-	-	-	-	-	1	22.03.12	22.03.12	1	22.03.12	22.03.12	ППГ на грозотросе U=6кВ, I=68А от ПС Вольская-220, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ЦУС СарРС, ЦПО, ПС Вольская
ВЛ-110	ВЛ-110 Аммиак - 2ц	Без откл.	-	-	-	-	-	-	1	22.03.12	22.03.12	1	22.03.12	22.03.12	ППГ на грозотросе U=6кВ, I=68А от ПС Вольская-220, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ЦУС СарРС, ЦПО, ПС Вольская
ВЛ-110	ВЛ-110 Черкасск 1	Без откл.	-	-	-	-	-	-	1	22.03.12	22.03.12	1	22.03.12	22.03.12	ППГ на грозотросе U=6кВ, I=68А от ПС Вольская-220, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ПС Вольская, ЦПО
ВЛ-110	ВЛ-110 Черкасск 2	Без откл.	-	-	-	-	-	-	1	22.03.12	22.03.12	1	22.03.12	22.03.12	ППГ на грозотросе U=6кВ, I=68А от ПС Вольская-220, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ПС Вольская, ЦПО
ПС Балаковская	В-6 Ф-4 (Шлюзы)	С откл.	1	07.03.12	07.03.12	1	07.03.12	07.03.12	1	07.03.12	07.03.12	1	07.03.12	07.03.12	ТР, проф.контроль РЗА В-6 Ф-4, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	В-6 Ф-17 (Шлюзы)	С откл.	1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	ТР В-6 Ф-17, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	В-6 Ф-23 (Теплосеть)	С откл.	1	13.03.12	13.03.12	1	13.03.12	13.03.12	1	13.03.12	13.03.12	1	13.03.12	13.03.12	ТР В-6 Ф-23, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	В-6 Ф-9 (Горсеты)	С откл.	1	14.03.12	14.03.12	1	14.03.12	14.03.12	1	14.03.12	14.03.12	1	14.03.12	14.03.12	ТР В-6 Ф-9, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	В-6 Ф-16 (гаражи)	С откл.	1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	ТР, проф.восстановление РЗА В-6 Ф-16, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	В-6 Ф-18 (Горсеты)	С откл.	1	16.03.12	16.03.12	1	16.03.12	16.03.12	1	16.03.12	16.03.12	1	16.03.12	16.03.12	ТР В-6 Ф-18, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	В-6 Ф-19 (Горсеты)	С откл.	1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12	Т.Р. В-6 Ф-19, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	В-6 Ф-20	С откл.	1	20.03.12	20.03.12	1	20.03.12	20.03.12	1	20.03.12	20.03.12	1	20.03.12	20.03.12	ТР В-6 Ф-20, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	В-6 Ф-7	С откл.	1	21.03.12	21.03.12	1	21.03.12	21.03.12	1	21.03.12	21.03.12	1	21.03.12	21.03.12	ТР В-6 Ф-7, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	СВ-6	С откл.	1	27.03.12	27.03.12	1	27.03.12	27.03.12	1	27.03.12	27.03.12	1	27.03.12	27.03.12	ТР, проф.контроль РЗА СВ-6, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	В-6 Ф-8 (Стадион)	С откл.	1	06.03.12	06.03.12	1	06.03.12	06.03.12	1	28.03.12	28.03.12	1	28.03.12	28.03.12	ТР, проф.контроль РЗА В-6 Ф-8, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Вольск	В-110 Большевик-1	Зам ОВ	12	05.03.12	16.03.12	12	05.03.12	16.03.12	12	12.03.12	23.03.12	12	12.03.12	23.03.12	Проф.восстановление РЗА В-110 Большевик-1, АГ-8ч.		НВ ПМЭС	ПС Вольск	СВПО
ПС Вольск	ТН-2-35	С откл.	1	05.03.12	05.03.12	1	05.03.12	05.03.12	2	26.03.12	27.03.12	2	26.03.12	27.03.12	ПИ, ТР РВС-35 кВ 2СШ-35АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Вольск	СВПО
ПС Горный	В-110 Степная-1	Зам ОВ	-	-	-	-	-	-	1	28.03.12	28.03.12	1	28.03.12	28.03.12	Замена силикагеля в дыхателях ТТ-110 Степная 1ц, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Горный	СВПО
ПС Горный	В-110 Степная-2	Зам ОВ	-	-	-	-	-	-	1	29.03.12	29.03.12	1	29.03.12	29.03.12	Замена силикагеля в дыхателях ТТ-110 Степная 2ц, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Горный	СВПО
ВЛ-110	ВЛ-110 Химволокно-1	С откл.	-	-	-	-	-	-	7	07.03.12	13.03.12	7	07.03.12	13.03.12	Демонтаж существующей опоры №2 и перезавод участка ВЛ-110 кВ Химволокно-1 в пролетах опор №1-№2, №2-№3 на вновь смонтируемую опору №4А. Демонтаж существующей опоры №9, монтаж новой опоры №83, перезавод ВЛ-110 кВ Химволокно на новый участок, АГ-24ч.	СВПО: Ввести в работу ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская Пш. с отпайками (ВЛ 110 кВ Б.Отрог на новый участок. Письмо СВПО №МР6/МР6/131/55 4 от 14.02.2012г.	НВ ПМЭС	СВПО	ПС Центральная
ВЛ-110	ВЛ-110 Быков Отрог	С откл.	-	-	-	-	-	-	7	14.03.12	20.03.12	7	14.03.12	20.03.12	Демонтаж существующей опоры №7, монтаж новой опоры №9Е, перезавод ВЛ-110 кВ Центральная - Подлесное с отпайками, ВЛ-110 кВ Б.Отрог на новый участок. Демонтаж существующей опоры №9 ВЛ-110 кВ Б.Отрог, монтаж опор №14А, №14Б, №14В, №14Е, №14Ж, №14З, монтаж проводов и ГЗТ в пролетах опор №14А, №14В, №14Ж, №14З, перезавод ВЛ-110 кВ Б.Отрог на новый участок; Монтаж проводов и ГЗТ в пролетах опор №13 - №14, №15 - №16 ВЛ-220 кВ Центральная-Метзавод 1,2ц., АГ-2ч.		НВ ПМЭС	СВПО	ПС Центральная
Заволжское ПО																			

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечание: причина отказа или переоса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ВЛ-110	ВЛ-110 Ершов – Орлов Гай	С откл.	-	-	-	-	-	-	31	01.03.12	31.03.12	27	05.03.12	31.03.12	Реконструкция ВЛ-110, АГ-24ч.	НВ ПМЭС: Минимизация переключений в период подготовки и проведения выборов президента РФ	ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарПС, ПС Ершовская
ПС Ершов	Оборудование схемы плавки РУ-10	Без откл.	-	-	-	-	-	-	1	05.03.12	05.03.12	1	05.03.12	05.03.12	ППГ на ГЗТ ВЛ-110 Ершов-2 уч Ершов-Кам.Сарма U=10,5кВ, I=63А		ЗавПО	ПС Ершовская	ЗавПО
ПС Ершов	ФС-1023 (КЛ-10 ПС Ершов-ская – ПС Городская)	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	21.03.12	21.03.12	1	21.03.12	21.03.12	ТР, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Ершовская	ЗавПО
ПС Ершов	ТН-10 1с-10	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	ТР, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Ершовская	ЗавПО
ПС Ершов	В-10 ФПГ-10	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	ТР, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Ершовская	ЗавПО
ПС Ершов	ТН-10 2с-10	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	16.03.12	16.03.12	1	16.03.12	16.03.12	ТР, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Ершовская	ЗавПО
ПС Ершов	В-110 Город-1	Зам ЗОВ	-	-	-	-	-	-	11	11.03.12	21.03.12	11	11.03.12	21.03.12	КР В-110 Город-1, АГ-ВЗ		НВ ПМЭС	ПС Ершовская	ЗавПО
Северное ПО																			
нет предложений																			
Прихоперское ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Самойловка	С откл.	1	22.03.12	22.03.12	1	22.03.12	22.03.12	1	07.03.12	07.03.12	1	07.03.12	07.03.12	ТР, ТО ЛР-110кВ Хопер на ПС Самойловка, АГ-2ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Хопер
ПС Ртищев-220	Оборудование плавки гололеда РУ-10кВ	Без откл.	-	-	-	-	-	-	1	22.03.12	22.03.12	1	22.03.12	22.03.12	ТР, ППГ на грозотросе ВЛ-110 Ртищевская-1, 2 (уч. Ртищев-оп. №310) U=10,5кВ, I=140А, АГ-1ч.		ПрихПО	ПС Хопёр	ПрихПО
ВЛ-110	ВЛ-110 Компрессорная-1	Без откл.	-	-	-	-	-	-	1	22.03.12	22.03.12	1	22.03.12	22.03.12	ТР, ППГ на грозотросе ВЛ-110 Компрессорная-1, 2 с ПС Хопер-110 через ОШ-110 ПС Хопер-220? U=20кВ, I=145А, АГ-1ч/		ПрихПО	ПрихПО	ПС Хопер
ВЛ-110	ВЛ-110 Компрессорная-2	Без откл.	-	-	-	-	-	-	1	22.03.12	22.03.12	1	22.03.12	22.03.12	ТР, ППГ на грозотросе ВЛ-110 Компрессорная-1, 2 с ПС Хопер-110 через ОШ-110 ПС Хопер-220 U=20кВ, I=145А, АГ-1ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Хопер
ВЛ-110	ВЛ-110 Городская-1	С откл.	2	20.03.12	21.03.12	2	20.03.12	21.03.12	2	27.03.12	28.03.12	2	27.03.12	28.03.12	ТР, вырубка ДКР, АГ-1ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Хопер
ВЛ-110	ВЛ-110 Городская-2	С откл.	2	22.03.12	23.03.12	2	22.03.12	23.03.12	2	29.03.12	30.03.12	2	29.03.12	30.03.12	ТР, вырубка ДКР, АГ-1ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Хопер
ПС Ртищев	ТСН-4	С откл.	4	15.03.12	18.03.12	4	15.03.12	18.03.12	4	15.03.12	18.03.12	4	15.03.12	18.03.12	ТР ТСН-4, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Ртищев	ПрихПО
ПС Ртищев	В-110 Екатеринбург	Зам ОВ	12	19.03.12	30.03.12	12	19.03.12	30.03.12	12	26.03.12	06.04.12	12	26.03.12	06.04.12	Проф.контроль РЗА В-110 Екатеринбург, АГ-3ч.		НВ ПМЭС	ПС Ртищев	ПрихПО
ПС Хопер	В-110 Компрессорная-2	Зам ОВ	1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	ТО привода, тех.обслуживание, опробование АПВ, проверка сопротивления изоляции вторичных цепей, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Хопер	ПрихПО
ПС Хопер	В-110 Соцземледелие	Зам ОВ	1	13.03.12	13.03.12	1	13.03.12	13.03.12	2	13.03.12	14.03.12	2	13.03.12	14.03.12	ТО привода, тех.обслуживание, опробование АПВ, проверка сопротивления изоляции вторичных цепей(а.г. 2 часа)		НВ ПМЭС	ПС Хопер	ПрихПО

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети"

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

Начальник Управления капитального строительства

Начальник ЦУС-СОТУ НВ ПМЭС

А.В. Третьяков

И.И. Хуртов

В.Н. Дубов

В.В. Александров