

Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО "МРСК Волга"
С.О. Астафьев
"30" января 2012г.

График ремонта ЛЭП и оборудования Саратовских РС,
находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовского РДУ на март 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.
Объект	Оборудование	Условия	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Центральное ПО																
ПС Петровская	ТН-110 1 сш	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	06.03.12	06.03.12				ПК, АГ-1ч.	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с отпайками	С откл.	1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12				Для безопасного производства работ по ТР линейных проходных вводов 110 ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь на ПС Станок, АГ-2ч.	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 II цепь с отпайками	С откл.	2	22.03.12	23.03.12	1	22.03.12	22.03.12	2	22.03.12	23.03.12				Для безопасного производства работ по ТР линейных проходных вводов 110 ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 II цепь, замена проходных вводов на ПС Станок, АГ-3ч.	
КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС-ДОК	С откл.	2	27.03.12	28.03.12	2	27.03.12	28.03.12	2	27.03.12	28.03.12				Диагностика, ИПН КЛ, АГ-2ч.	
Приоблаженское ПО																
ПС Распределительная	СВ-110 1-3 сш	С откл.	1	01.03.12	01.03.12	1	01.03.12	01.03.12	1	01.03.12	01.03.12				Опробование В-110, АГ-0,5ч.	
ПС Распределительная	СВ-110 2-4 сш	С откл.	1	02.03.12	02.03.12	1	02.03.12	02.03.12	1	02.03.12	02.03.12				Опробование В-110, АГ-0,5ч.	
Привольское ПО																
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка - Новоузенск	С откл.							5	01.03.12	05.03.12				Участок ВЛ 110 кВ М.Узень-Орошаемая, монтаж ВОЛС, АГ-2ч.	ЦУС СарПС: при условии замыкания транзита Ершов + Орлов Гай - Новоузенск
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Наливная - Ершов	С откл.	2	27.03.12	28.03.12	2	27.03.12	28.03.12	3	19.03.12	22.03.12				ТР ОР-110 Мокроус, ЛР-110 Мокроус, АГ-0,5ч.	
Северо-Восточное ПО																
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Путачевская II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Путачевская-2)	С откл.	31	01.03.12	31.03.12	31	01.03.12	31.03.12	31	01.03.12	31.03.12				Участок Центральная-Кормежка, реконструкция ВЛ, АГ-48ч.	
ПС Терешка	СВ-220	С откл.	5	05.03.12	09.03.12	5	05.03.12	09.03.12	5	19.03.12	23.03.12				Проверка работы РЗА. Отбор проб масла, замена силикагеля в ТТ-220, АГ-2ч.	Перенос сроков ремонта из-за совмещения работ СРЗА и СЭП.
ПС Терешка	В-220 Буровка	Зам. ОВ	-	-	-	-	-	-	5	19.03.12	23.03.12				Отбор проб масла, замена силикагеля в ТТ-220, АГ-2ч.	
ПС Терешка	В-220 Саратовская ГЭС - Саратовская №1	Зам. ОВ	5						5	26.03.12	30.03.12				ТО УРЗА, АГ-2ч.	
Заволжское ПО																
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Озинки - Семилавый Мар	Без откл.	-	-	-	-	-	-	1	26.03.12	26.03.12				Опробование В-110 С.Мар на ПС Озинская с заменой на СОВ-110, АГ-0,5ч.	
Северное ПО *																
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Путачевская II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Путачевская-2)	С откл.	-	-	-	-	-	-	31	01.03.12	31.03.12				Реконструкция ВЛ (замена опор, провода, изоляция, троса), АГ-48ч.	
ПС Путачевская	ОВ-110	Без откл.	5	-	-	-	-	-	5	12.03.12	16.03.12				Профилактический контроль В-110 Ивантеевка, ТО, АГ-4ч.	
ПС Путачевская	ОВ-110	С откл.	9	26.03.12	03.04.12	9	26.03.12	03.04.12	9	26.03.12	03.04.12				Профилактический контроль, ТО, АГ-4ч.	
Прихоперское ПО																
ПС Яитарная	ОВ-110	С откл.	5	12.03.12	16.03.12	5	12.03.12	16.03.12	5	01.03.12	07.03.12				ТР, ТО ОВ-110, ТТ-110, АГ-2ч.	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хоёр - Хоёр-2 тяговая	С откл.	-	-	-	-	-	-	31	01.03.12	31.03.12				КР, реконструкция ВЛ уч. оп №41-№59, АГ-240ч.	
ПС Яитарная	ОВ-110	Без откл.	-	-	-	-	-	-	3	12.03.12	14.03.12				ТР, ТО В-110, ТТ-110 Насосная-2, АГ-2ч.	
ПС Яитарная	В-110 Ртищевская-1	Зам. ОВ	-	-	-	-	-	-	3	19.03.12	21.03.12				ТР, ТО В-110, ТТ-110 Ртищевская-1, АГ-2ч.	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хоёр - Байчурово тяговая с отпайкой на ПС Родничок	С откл.	-	-	-	-	-	-	3	21.03.12	23.03.12				ТР, выправка опор, АГ-2ч.	
ПС Хоёр-220	ОП-110	Без откл.	-	-	-	-	-	-	1	26.03.12	26.03.12				ТР, ППГ на грозотросе ВЛ 110 кВ Компрессорная-1, 2 с ПС Хоёр-110 через ОП- 110 ПС Хоёр-220, U=20кВ, I=145А, АГ-1ч.	
ПС Яитарная	СВ-110	С откл.	5	05.03.12	09.03.12	5	05.03.12	09.03.12	3	28.03.12	30.03.12				ТР, ТО СВ-110, ТТ-110 СВ, АГ-2ч.	

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волга"
- "Саратовские распределительные сети"

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

Начальник управления капитального строительства по Саратовскому региону

А.В. Третьяков

И.И. Хуртов

В.Н. Дубов