

Утверждаю
Заместитель главного диспетчера -
начальник ОДС
ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
П.В. Кендин
29.06.2012

График ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на июль 2012 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
МЭС Волги - НВ ПМЭС																	
1	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Саратовская ГЭС - Курдюм	С откл.							2	06.07.2012	07.07.2012	2	14.07.2012	15.07.2012	В связи с выводом в ремонт 1СШ-500, 2СШ-500 на ПС Курдюм (а.г. 4 часа)(Строительство ВЛ 500 кВ БАЭС-Курдюм)	ОДУ
2	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики	С откл.							9	07.07.2012	15.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	Замена изоляторов поврежденных, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, проверка распорок, верховой осмотр опор, снятие гнезд, ремонт провода, ремонт шлейфа анкерной опоры (а.г. 12 часов.)	ОДУ
3	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ БАЭС-Куйбышевская-1	С откл.							5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	АГ -В/З. Монтаж опор №4 в пролете опор №№4-5	ОДУ
4	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Красноармейская №2	С откл.							6	23.07.2012	28.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	Замена изоляторов поврежденных, установка гасителей вибрации, ремонт провода, усиление сварных соединений, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, проверка распорок, верховой осмотр опор, снятие гнезд (а.г. 6 часов.)	ОДУ
5	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балашовская - Хопёр	С откл.	14	11.06.2012	24.06.2012	14	21.06.2012	04.07.2012	20	18.06.2012	07.07.2012	14	22.06.2012	05.07.2012	Замена изоляторов, замена грозотроса, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, ремонт провода, установка гасителей вибрации,замена опор, установка датчиков гололедообразования (а.г. 8 часов)	ОДУ
6	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Центральная (Балаково-1)	С откл.	25	23.08.2012	16.09.2012	25	21.06.2012	15.07.2012	11	05.07.2012	15.07.2012	11	05.07.2012	15.07.2012	Замена изоляторов поврежденных, ремонт провода, выправка опор, восстановление металлоконструкций опор, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка гасителей вибрации, замена полимерных изоляторов (а.г. 4 часа)	ОДУ
7	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Центральная I цепь (АЭС-1)	С откл.							5	02.07.2012	06.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	КР ЛР-220 АЭС-1 и ОР-220 АЭС-1 на ПС Центральная (а.г. 4 часа)	ОДУ
8	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Вольская с отпайкой на ПС Буровка тяговая (Сенная-2)	С откл.	12	14.05.2012	25.05.2012	12	02.07.2012	13.07.2012	4	10.07.2012	13.07.2012	4	23.07.2012	26.07.2012	Замена изоляторов поврежденных, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, ремонт провода, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, снятие гнезд (а.г. 4 часа)	
9	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Аткарская – Ртищево с отпайкой на ПС Екатериновка- газовая	С откл.	3	01.07.2012	03.07.2012	3	09.07.2012	11.07.2012	4	07.07.2012	10.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	Замена изоляторов поврежденных, замена гирлянд изоляторов полимерных на стеклянные, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, ремонт провода, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, снятие гнезд (а.г. 4 часа)	ОДУ
10	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Курдюм - Саратовская	С откл.							5	08.07.2012	12.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	Демонтаж заходов в яч.№2, монтаж заходов в яч.№3на ПС Курдюм(а.г. 4часа)(Строительство ВЛ 500 кВ БАЭС-Курдюм)	ОДУ

11	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Курдюм - Аткарейская I цепь	С откл.	4	01.07.2012	04.07.2012	4	12.07.2012	15.07.2012	5	11.07.2012	15.07.2012	3	01.07.2012	03.07.2012	Установка дополнительных гирлянд на переходах через ж/д, замена изоляторов поврежденных, замена гирлянд изоляторов полимерных на стеклянные, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, ремонт провода, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, снятие гнезд (а.г. 4 часа	ОДУ
12	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Курдюм - Аткарейская II цепь	С откл.	3	05.07.2012	07.07.2012	3	05.07.2012	07.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	4	05.07.2012	08.07.2012	Установка дополнительных гирлянд на переходах через ж/д, замена изоляторов поврежденных, замена гирлянд изоляторов полимерных на стеклянные, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, ремонт провода, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, снятие гнезд (а.г. 4 часа)	ОДУ
13	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Балаковская (Балаково-2)	С откл.							9	16.07.2012	24.07.2012	7	16.07.2012	22.07.2012	Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные, замена изоляторов поврежденных, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, ремонт провода, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, снятие гнезд (а.г. 4 часа. IIII	ОДУ
14	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Степная (БАЭС - Степная)	С откл.							2	28.07.2012	29.07.2012	2	28.07.2012	29.07.2012	АГ- 4ч Для безопасного выполнения работ по строительству ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Курдюм	ОДУ
15	ПС 500 кВ Курдюм	1СПИ-500кВ	С откл.							2	06.07.2012	07.07.2012	2	14.07.2012	15.07.2012	Монтаж уч. 2сп-500 между порталом №1в яч. №1и порталом №2 в яч. №2(над 1 СПИ-500), монтаж спусков к оборудованию в яч.№1(а.г.4 часа)(Строительство ВЛ 500 кВ БАЭС-Курдюм)	ОДУ
16	ПС 500 кВ Курдюм	2СПИ-500кВ	С откл.							2	06.07.2012	07.07.2012	2	14.07.2012	15.07.2012	Монтаж уч. 2сп-500 между порталом №1в яч. №1и порталом №2 в яч. №2(над 1 СПИ-500), монтаж спусков к оборудованию в яч.№1(а.г.4 часа)(Строительство ВЛ 500 кВ БАЭС-Курдюм)	ОДУ
17	ПС 500 кВ Курдюм	1СПИ-220	С откл.							1	08.07.2012	08.07.2012	1	07.07.2012	07.07.2012	Монтаж спусков к шинному разъединителю в яч.№3(а.г.4 часа)(Строительство ВЛ 500 кВ БАЭС-Курдюм)	ОДУ
18	ПС 500 кВ Курдюм	2СПИ-220	С откл.							1	09.07.2012	09.07.2012	1	08.07.2012	08.07.2012	Монтаж спусков к шинному разъединителю в яч.№3(а.г.4 часа)(Строительство ВЛ 500 кВ БАЭС-Курдюм)	ОДУ
19	ПС 500 кВ Курдюм	ОШ-220	С откл.							1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012	Монтаж спусков к шинному разъединителю в яч.№3(а.г.4 часа)(Строительство ВЛ 500 кВ БАЭС-Курдюм)	
20	ПС 500 кВ Курдюм	ОШ-110	С откл.	2	02.07.2012	03.07.2012	2	05.04.2012	06.04.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	Капитальный ремонт ОР-110 Курдюм-Распределительная II цепь, РПГ-110 (а.г. 4 часа)	
21	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная II цепь	С откл.	2	02.07.2012	03.07.2012	2	05.04.2012	06.04.2012	2	02.07.2012	03.07.2012				Капитальный ремонт ОР-110 Курдюм-Распределительная II цепь (а.г. 4 часов)	Отказ РДУ: из-за перегрузки ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная 1ц. при нормативных возмущениях
22	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 Распределительная 2ц	С откл.							2	02.07.2012	03.07.2012				Проф.испытания ТТ-110 Курдюм-Распределительная 2ц.(а.г. 4 часа)	Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП
23	ПС 500 кВ Курдюм	В-35 ПГ	С откл.							5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	Капитальный ремонт РПГ-110 (а.г. 4 часа)	
24	ПС 500 кВ Курдюм	ОВ-110	С откл.							5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	Текущий ремонт ОВ-110, опробование АПВ В-110 (а.г. 2 часа)	
25	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 Татищево тяговая	Зам. ОВ	3	04.07.2012	06.07.2012	3	04.07.2012	06.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	Текущий ремонт В-110 Курдюм-Тяговая, опробование АПВ В-110, отбор проб масла из ТТ-110 (а.г. 2 часа)	
26	ПС 500 кВ Курдюм	В-220 Саратовская	Зам. ОВ							14	11.07.2012	24.07.2012	14	11.07.2012	24.07.2012	Проф.восстановление ШДЭ-2802, замена силикагеля в ТТ-220, отбор проб масла с ТТ-220, проф.испытания ТТ-220 (а.г. 4 часа)	
27	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 Озерки	Зам. ОВ	4	09.07.2012	12.07.2012	4	09.07.2012	12.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	Текущий ремонт В-110 Курдюм-Озёрки, опробование АПВ В-110, отбор проб масла из ТТ-110, профиспытания ТТ-110(а.г. 2 часа)	

28	ПС 500 кВ Курдюм	ОВ-110	Без откл.	4	23.07.2012	26.07.2012	4	23.07.2012	26.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	Текущий ремонт В-110 Курдюм-Питомник, опробование АПВ В-110, отбор проб масла из ТТ-110, тестовый контроль ШДЭ-2802 (а.г. 2 часа)	
29	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 ТЭЦ5-1ц	Зам. ОВ							12	30.07.2012	10.08.2012	12	30.07.2012	10.08.2012	Проф.восстановление защит ТЭЦ 5-1ц (а.г. 4 часа)	
30	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ5 - Курдюм I цепь	С откл.							1	01.07.2012	01.07.2012	1	01.07.2012	01.07.2012	Монтаж шлейфов на оп.№25 ВЛ 110 кВ ТЭЦ5-Курдюм (а.г. ВЗ) (Реконструкция ПС Саратовская)	
31	ПС 220 кВ Саратовская	1СШ-110	С откл.							1	01.07.2012	01.07.2012				Демонтаж шлейфов СШ, демонтаж оборудования яч. ВЛ 110 кВ Саратовская-Елшанка 1ц, ВЛ 110 кВ Саратовская-Елшанка 2ц, яч.АТ-3, яч. ВЛ 110 кВ ТЭЦ5-Курдюм, яч.ШСВ-110(а.г.ВЗ) (Реконструкция ПС Саратовская)	Отказ РДУ: из-за несоответствия отключающей способности В-110 ПС 220 кВ Саратовская уровню ТКЗ (отсутствуют сведения о выполнении мерпорядитий предшествующих заявленным, согласно 2 этапу реконструкции)
32	ПС 220 кВ Саратовская	2СШ-110	С откл.							1	02.07.2012	02.07.2012				Демонтаж шлейфов СШ, демонтаж оборудования яч. ВЛ 110 кВ Саратовская-Елшанка 1ц, ВЛ 110 кВ Саратовская-Елшанка 2ц, яч.АТ-3, яч. ВЛ 110 кВ ТЭЦ5-Курдюм, яч.ШСВ-110(а.г.ВЗ) (Реконструкция ПС Саратовская)	Отказ РДУ: из-за несоответствия отключающей способности В-110 ПС 220 кВ Саратовская уровню ТКЗ (отсутствуют сведения о выполнении мерпорядитий предшествующих заявленным, согласно 2 этапу реконструкции)
33	ПС 220 кВ Саратовская	ОШ-110	С откл.							1	03.07.2012	03.07.2012				Демонтаж шлейфов СШ, демонтаж оборудования яч. ВЛ 110 кВ Саратовская-Елшанка 1ц, ВЛ 110 кВ Саратовская-Елшанка 2ц, яч.АТ-3, яч. ВЛ 110 кВ ТЭЦ5-Курдюм, яч.ШСВ-110(а.г.ВЗ) (Реконструкция ПС Саратовская)	Отказ РДУ: из-за отказа 1, 2 СШ-110
34	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ5 - Курдюм I цепь	С откл.							3	01.07.2012	03.07.2012				Демонтаж оборудования яч. ВЛ 110 кВ ТЭЦ5-Курдюм(а.г.ВЗ) (Реконструкция ПС Саратовская)	Отказ РДУ: из-за отказа 1, 2 СШ-110
35	ПС 220 кВ Саратовская	ШСВ-110	С откл.							3	01.07.2012	03.07.2012				Демонтаж оборудования яч. ШСВ-110(а.г.ВЗ) (Реконструкция ПС Саратовская)	Отказ РДУ: из-за отказа 1, 2 СШ-110
36	ПС 220 кВ Саратовская	ОВ-220	С откл.							5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	Проф.контроль ШДЭ-2802 ОВ-220, замена силикагеля и отбор проб масла с ТТ ОВ-220 (а.г. 4 часа)	
37	ПС 220 кВ Пушкино	ОШ-110	С откл.	26	18.06.2012	13.07.2012	26	18.06.2012	13.07.2012	10	02.07.2012	11.07.2012	10	02.07.2012	11.07.2012	КР ОР-110 Наливная, ОР-110 Технологическая 1ц, ОР-110 Терновка 1ц. (а.г. 6 часов)	
38	ПС 220 кВ Пушкино	ТН-110 1СШ	С откл.							1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	ПИ ТН-110(а.г. 1час)	
39	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	Без откл.							2	12.07.2012	13.07.2012	2	12.07.2012	13.07.2012	Отбор проб масла и ПИ ТТ-110 Орошение(а.г. 3 часа)	
40	ПС 220 кВ Пушкино	АТ-1	С откл.							12	16.07.2012	27.07.2012				Проф.контроль РЗА АТ-1(а.г. 4 часа)	Отказ РДУ: из-за перегрузки АТ-1 ПС 220 кВ Красный Яр при выводе в ремонт АТ-1 на ПС 220 кВ Пушкино, а также перегрузки ВЛ 110 кВ Энгельс-1, 2 при нормативных возмущениях. Подать в срок годового графика ремонтов
41	ПС 220 кВ Красный Яр	В-110 Маркс	Зам. ОВ							12	09.07.2012	20.07.2012	12	09.07.2012	20.07.2012	Проф.восстановление ЭПЗ-1636 управления и АПВ(а.г 3 ч)	
42	ПС 220 кВ Красный Яр	ОВ-110	Без откл.							13	24.07.2012	05.08.2012	13	24.07.2012	05.08.2012	КР В-110 Саратовка (а.г. ВЗ)	
43	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 Центральная	Зам. ОВ							12	02.07.2012	13.07.2012	12	02.07.2012	13.07.2012	Проф.восстановление РЗА (а.г 3 часа)	
44	ПС 220 кВ Подлесное	ОШ-220	С откл.							2	19.07.2012	20.07.2012	2	19.07.2012	20.07.2012	Монтаж заземления ф А,В,С ТТ ОШ-220 отдельным проводником к заземлителю(а.г. 1 час)	
45	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ4 - Балаковская I цепь	С откл.							3	04.07.2012	06.07.2012	3	04.07.2012	06.07.2012	КР с заменой ОСИ ОР-110 ТЭЦ-4-1ц., ТР ЛР-110 ТЭЦ-4 1ц (а.г. 4 часа)	
46	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 ТЭЦ4-1ц	С откл.							3	04.07.2012	06.07.2012	3	04.07.2012	06.07.2012	ТР ЛР-110 ТЭЦ-4 1ц, опробование АПВ (а.г. 4 часа)	
47	ПС 220 кВ Балаковская	1сек. ОШ-110	С откл.							3	04.07.2012	06.07.2012	3	04.07.2012	06.07.2012	КР с заменой ОСИ ОР-110 ТЭЦ-4-1ц(а.г. 4 часа)	
48	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 1сек	Без откл.							2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	ПИ ТТ-110 ЗФУ-2 (а.г. 2 часа)	
49	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Центр-2	Зам. ОВ							2	04.07.2012	05.07.2012	2	04.07.2012	05.07.2012	ТР ТТ-110 (а.г. 2 часа)	
50	ПС 220 кВ Центральная	В-220 АЭС-1	С откл.							5	02.07.2012	06.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	Отбор проб масла с ТТ-220 АЭС-1, КР ЛР-220 АЭС-1, проверка вторичных цепей и АПВ(а.г. 4 часа)	
51	ПС 220 кВ Центральная	ОШ-220	С откл.							5	02.07.2012	06.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	КР ОР-220 АЭС-1(а.г. 4 часа)	

52	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 1сек	Без откл.							12	09.07.2012	20.07.2012	12	09.07.2012	20.07.2012	КР В-110 Дормаш-2,отбор проб масла ТТ-110 Дормаш-2 , проф.восстановление защит и автоматики(а.г. ВЗ)	
53	ПС 220 кВ Центральная	ШСВ-220	С откл.	2	11.07.2012	12.07.2012	2	11.07.2012	12.07.2012	2	11.07.2012	12.07.2012	2	11.07.2012	12.07.2012	Отбор проб масла, ТР, ПИ ТТ-220 ШСВ-220, проверка вторичных цепей (а.г. 2 часа)	
54	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 2сек	С откл.	2	17.07.2012	18.07.2012	2	17.07.2012	18.07.2012	2	17.07.2012	18.07.2012	2	17.07.2012	18.07.2012	ТР, ПИ ТТ-110 ОВ-2-110, проверка вторичных цепей и АПВ(а.г. 2 часа)	
55	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ4 - Центральная №6 (Блок-6)	С откл.	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	КР ОР-110 Блок-6(а.г. 4 часа)	
56	ПС 220 кВ Центральная	1сек.ОШ-110, ТН-110	С откл.	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	КР ОР-110 Блок-6 (а.г. 4 часа)	
57	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 1сек	Без откл.	7	25.07.2012	31.07.2012	7	25.07.2012	31.07.2012	7	25.07.2012	31.07.2012	7	25.07.2012	31.07.2012	ТР В-110 Привет-1; ТР ТТ-110 Привет-1; проверка вторичных цепей и АПВ(а.г. 2 часа)	
58	ПС 220 кВ Центральная	ШСВ-110 1сек	С откл.							1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	Отбор проб масла с ТТ-110 (а.г. 1 час)	
59	ПС 220 кВ Вольская	ОШ-220	С откл.							2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	Отбор проб масла с ТН-220 ОШ-220, чистка изоляции, регулировка уровня масла, замена "нулевых" изоляторов на натяжных гирляндах ОШ - 220 (а.г. 4 часа)	
60	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-220	С откл.							2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	Отбор проб масла с ТТ - 220 ОВ - 220 , чистка изоляции, регулировка уровня и давления масла, ТО привода, (а.г. 4 часа)	
61	ПС 220 кВ Вольская	В-110 АТ1	Зам. ОВ							2	04.07.2012	05.07.2012	2	04.07.2012	05.07.2012	Регулировка ШР-1-110 АТ-1(а.г. 4 часа)	
62	ПС 220 кВ Вольская	1СШ-110	С откл.							2	04.07.2012	05.07.2012	2	04.07.2012	05.07.2012	Регулировка ШР-1-110 АТ-1, замена "нулевых" изоляторов на натяжных гирляндах 1 СШ-110(а.г. 4 часа)	
63	ПС 220 кВ Вольская	ОШ-110	С откл.							2	09.07.2012	10.07.2012	2	09.07.2012	10.07.2012	Для безопасного производства работ по ремонту плашечных соединений на линейных спусках к ЛР - 110 кВ Поляна - 2, замена "нулевых" изоляторов на натяжных гирляндах ОШ - 110(а.г. 8 часов)	
64	ПС 220 кВ Вольская	2СШ-110	С откл.							2	11.07.2012	12.07.2012	2	11.07.2012	12.07.2012	Замена "нулевых" изоляторов на натяжных гирляндах 2СШ -110 , ТР ШР-2-110 ОВ-110 (а.г. 8 часов)	
65	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	С откл.	12	02.07.2012	13.07.2012	12	02.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	ТР ШР-2-110 ОВ-110, проф.контроль РЗА (а.г. 8 часов)	
66	ПС 220 кВ Вольская	ШСВ-110	С откл.	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	Опробование АПВ, проверка сопротивления изоляции вторичных цепей(а.г. 2 часа)	
67	ПС 220 кВ Горный	ОВ-110	Без откл.	19	02.07.2012	20.07.2012	19	02.07.2012	20.07.2012	19	02.07.2012	20.07.2012	19	02.07.2012	20.07.2012	КР В-110 НС-1.2 , ПИ (а.г ВЗ)	
68	ПС 220 кВ Горный	ТН-110 1СШ	С откл.	3	23.07.2012	25.07.2012	3	23.07.2012	25.07.2012	3	23.07.2012	25.07.2012	3	23.07.2012	25.07.2012	ТР ТН-1-110, ПИ, отбор проб масла (а.г. 2часа.)	
69	ПС 220 кВ Горный	ТН-110 2СШ	С откл.	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	ТР ТН-2-110, ПИ, отбор проб масла (а.г. 2часа)	
70	ПС 220 кВ Аткарская	1сек-220	С откл.							10	02.07.2012	11.07.2012	7	02.07.2012	08.07.2012	Кап.ремонт ШР-220: Ргнщево, Курдюм 1ц, АТ-1, ШРТН-1,замена ОСИ на 1ШР-220 СОВ(а.г.6 часов)	
71	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 Ргнщево-1ц	С откл.							3	03.07.2012	05.07.2012	7	02.07.2012	08.07.2012	Кап.ремонт ШР-220, ТО приводов, замена силикагеля в в/о патронах, проверка изоляции вторичных цепей, опробование АПВ (а.г.6 часов)	
72	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 Курдюм-1ц	Зам. СОВ							3	06.07.2012	08.07.2012	7	02.07.2012	08.07.2012	Кап.ремонт ШР-220, ТО приводов, замена силикагеля в в/о патронах (а.г.6 часов)	
73	ПС 220 кВ Аткарская	СОВ-220	С откл.							3	09.07.2012	11.07.2012	7	02.07.2012	08.07.2012	Замена ОСИ на 1ШР-220 СОВ, ТО приводов, замена силикагеля в в/о патронах (а.г.6 часов)	
74	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 АТ1	С откл.							3	09.07.2012	11.07.2012	7	02.07.2012	08.07.2012	Кап.ремонт ШР-220, ТО приводов, замена силикагеля в в/о патронах ,замена подставных изоляторов между МВ и ШР.ТР (а.г.6 часов)	
75	ПС 220 кВ Аткарская	ТН-220 1сек	С откл.							10	02.07.2012	11.07.2012	7	02.07.2012	08.07.2012	Кап.ремонт ШР-220,замена силикагеля в в/о патронах, профконтроль электромагнитной блокировки (а.г.6 часов)	
76	ПС 220 кВ Аткарская	2сек-220	С откл.							10	12.07.2012	21.07.2012	10	23.07.2012	01.08.2012	Кап.ремонт ШР-220: Екатеринбург-тяг, Курдюм 2ц, ШРТН-220 , Перемычка ,замена ОСИ на 1ШР-220 СОВ(а.г.6 часов)	
77	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 Ргнщево-2ц	С откл.							3	13.07.2012	15.07.2012	3	23.07.2012	25.07.2012	Кап.ремонт ШР-220, ТО приводов, замена силикагеля в в/о патронах (а.г.6 часов)	
78	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 Курдюм-2ц	Зам. СОВ							3	16.07.2012	18.07.2012	7	23.07.2012	29.07.2012	Кап.ремонт ШР-220, ТО приводов, замена силикагеля в в/о патронах (а.г.6 часов)	
79	ПС 220 кВ Аткарская	СОВ-220	С откл.							3	19.07.2012	21.07.2012	3	30.07.2012	01.08.2012	Замена ОСИ на 2ШР-220 СОВ, ТО приводов, замена силикагеля в в/о патронах (а.г.6 часов)	
80	ПС 220 кВ Аткарская	ТН-220 2сек	С откл.							10	12.07.2012	21.07.2012	10	23.07.2012	01.08.2012	Кап.ремонт ШРТН-220,замена силикагеля в в/о патронах, профконтроль электромагнитной блокировки (а.г.6 часов)	

81	ПС 220 кВ Ртицево	ОВ-110	Без откл.	15	01.07.2012	15.07.2012	15	01.07.2012	15.07.2012	15	01.07.2012	15.07.2012	15	01.07.2012	15.07.2012	КР В-110 ТП-1, ПИ вводов, проверка изоляции вторичных цепей и опробование АПВ(а.г. ВЗ)	
82	ПС 220 кВ Ртицево	ТН-220 1СШ	С откл.							2	16.07.2012	17.07.2012	2	16.07.2012	17.07.2012	ПИ ТН-220(а.г. 2 часа)	
83	ПС 220 кВ Ртицево	ОВ-110	Без откл.							15	16.07.2012	30.07.2012	15	16.07.2012	30.07.2012	КР В-110 ТП-2, проверка изоляции вторичных цепей и опробование АПВ(а.г. ВЗ)	
84	ПС 220 кВ Ртицево	АТ-1	С откл.							2	17.07.2012	18.07.2012	2	30.07.2012	31.07.2012	ПИ АТ-1, отбор проб масла из АТ-1, РПН АТ-1(а.г. 2 часа)	
85	ПС 220 кВ Ртицево	В-110 АТ1	С откл.							2	17.07.2012	18.07.2012	2	30.07.2012	31.07.2012	ПИ вводов, отбор проб масла с вводов , ТО привода(а.г. 2 часа)	
86	ПС 220 кВ Ртицево	В-220 Аткарск-2ц	Зам. ШОВ	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	Проверка изоляции вторичных цепей и опробование АПВ, ТО привода (а.г.1 час)	
87	ПС 220 кВ Ртицево	В-220 Сердобск	Зам. ШОВ	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	Проверка изоляции вторичных цепей и опробование АПВ, ТО привода (а.г.1 час)	
88	ПС 220 кВ Екатериновка газовая	Т-1	С откл.	20	01.07.2012	20.07.2012	20	01.07.2012	20.07.2012	19	02.07.2012	20.07.2012	19	02.07.2012	20.07.2012	ТР Т-1, ОД-220 Т-1, КЗ-220 Т-1, отбор проб масла из Т-1, РПН Т-1 (а.г. 2 часа)	
89	ПС 220 кВ Екатериновка газовая	2сек-220	С откл.							1	20.07.2012	20.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	ПИ ТТ-220 секционной перемычки.(а.г. 2 часа)	
90	ПС 220 кВ Хопер	АТ-2	С откл.	19	06.08.2012	24.08.2012	20	15.06.2012	04.07.2012	17	18.06.2012	04.07.2012	19	18.06.2012	06.07.2012	Кап. ремонт АТ-2(а.г. ВЗ)	
91	ПС 220 кВ Хопер	АТ-1	С откл.	2	16.07.2012	17.07.2012	2	16.07.2012	17.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	ПИ, отбор проб масла на ФХА, ХАРГ с бака, вводов 220/110кВ, РПН, отбор проб масла с ТТ-220кВ АТ-1, РПН ЛРТ-1(а. г.4часа)	
92	ПС 220 кВ Хопер	В-110 Хопёрская-1	Зам. ОВ	15	16.07.2012	30.07.2012	15	16.07.2012	30.07.2012	15	16.07.2012	30.07.2012	15	16.07.2012	30.07.2012	КР В-110 Хоперская-1(а.г ВЗ)	
93	ПС 220 кВ Хопер	ТН-220 1сек	С откл.	2	16.07.2012	17.07.2012	2	16.07.2012	17.07.2012	2	26.07.2012	27.07.2012	2	26.07.2012	27.07.2012	Проф. контроль, замена силикагеля, отбор проб масла на ФХА(а. г.2 часа)	
94	ПС 220 кВ Хопер	В-110 АТ2	С откл.							4	31.07.2012	03.08.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	Отбор проб масла с вводов(а. г.2 часа)	
95	ПС 220 кВ Ершов	2 ОВ-110	Без откл.	14	01.07.2012	14.07.2012	14	01.07.2012	14.07.2012	14	01.07.2012	14.07.2012	14	01.07.2012	14.07.2012	КР В-110 Южная 1ц (а.г ВЗ)	
96	ПС 220 кВ Ершов	1 ОВ-110	Без откл.							1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	Отбор проб масла из ТТ-110 Питерка(а.г. 2 часа)	
97	ПС 220 кВ Ершов	1сек.ОШ-110	С откл.	3	02.07.2012	04.07.2012	3	02.07.2012	04.07.2012	2	09.07.2012	10.07.2012	2	09.07.2012	10.07.2012	КР 1СР-110 ОШ-110(а.г. 6 часов)	
98	ПС 220 кВ Ершов	1 ОВ-110	Без откл.	4	09.07.2012	12.07.2012	4	09.07.2012	12.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	ТР В-110 Мокроус, отбор проб масла с ТТ-110(а.г. 3 часа)	
99	ПС 220 кВ Ершов	ШСВ-110 1сек	С откл.	14	14.07.2012	27.07.2012	14	14.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	КР выключателя, проф.восстановление РЗА(а.г ВЗ)	
100	ПС 220 кВ Ершов	1 ОВ-110	Без откл.	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	ТР В-110 Новоузенск-1, отбор проб масла из ТТ-110, проф.контроль РЗА(а.г. 3 часа)	
101	ПС 220 кВ Ершов	2 ОВ-110	Без откл.	5	28.07.2012	01.08.2012	5	28.07.2012	01.08.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	ТР В-110 Орлов Гай, отбор проб масла с ТТ-110, проверка изоляции вторичных цепей и опробование АПВ(а.г. 3 часа)	
102	ПС 220 кВ Ершов	2сек.ОШ-110	С откл.							2	30.07.2012	31.07.2012	2	30.07.2012	31.07.2012	КР 2СР-110 ОШ-110(а.г. 6 часов)	
103	ПС 220 кВ Ершов	2 ОВ-110	С откл.							1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	Отбор проб масла с ТТ-110 2ОВ-110(а.г. 2часа)	
104	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртицево-Сердобск	С откл.							2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	БВР: работы на ПС 220 кВ Сердобск	ОДУ
Балаковская АЭС																	
105	Балаковская АЭС	Б-4	С откл.	6	01.07.2012	06.07.2012	6	01.07.2012	06.07.2012	6	01.07.2012	06.07.2012	6	01.07.2012	06.07.2012	ТР. АГ-В/3	ОДУ
106	Балаковская АЭС	Б-2	С откл.	40	09.07.2012	17.08.2012	40	09.07.2012	17.08.2012	40	09.07.2012	17.08.2012	40	09.07.2012	17.08.2012	СР. АГ-В/3	ОДУ
107	Балаковская АЭС	2Т-1,2; 2ТСН-1,2	С откл.	30	11.07.2012	09.08.2012	30	11.07.2012	09.08.2012	30	11.07.2012	09.08.2012	30	11.07.2012	09.08.2012	КР. АГ-В/3	ОДУ
108	Балаковская АЭС	ВВ-22	С откл.	26	11.07.2012	05.08.2012	26	11.07.2012	05.08.2012	26	11.07.2012	05.08.2012	26	11.07.2012	05.08.2012	Замена ВВ, ТО ТТ, ТР ЛР-22. АГ-В/3	ОДУ
109	Балаковская АЭС	ВВ-23	С откл.	26	11.07.2012	05.08.2012	26	11.07.2012	05.08.2012	26	11.07.2012	05.08.2012	26	11.07.2012	05.08.2012	Замена ВВ, ТО ТТ, ТР ЛР-23. АГ-В/3	ОДУ
110	Балаковская АЭС	ВВ-21	С откл.	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	ТО ТТ, ТР ЛР-21. АГ-48ч.	ОДУ
111	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики	С откл.	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	ТО ТТ, ТН, заводка защит ВВ-22. АГ-48ч.	ОДУ
112	Балаковская АЭС	2СШ-500 кВ	С откл.	2	14.09.2012	15.09.2012	2	05.07.2012	06.07.2012	2	05.07.2012	06.07.2012	2	05.07.2012	06.07.2012	ВВИ ТН. АГ-8ч.	ОДУ: при условии вывода блока №4 на Балаковской АЭС
113	Балаковская АЭС	2СШ-500 кВ	С откл.	3	03.04.2012	05.04.2012	3	02.07.2012	04.07.2012	3	02.07.2012	04.07.2012	3	02.07.2012	04.07.2012	КР ШР ТН 2СШ. АГ-48ч.	ОДУ: при условии вывода блока №4 на Балаковской АЭС
Саратовская ГЭС																	
114	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Вольская с отпайкой на ПС Буровка тяговая (Сенная-2)	С откл.	2	25.06.2012	26.06.2012	2	13.07.2012	14.07.2012	2	13.07.2012	14.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	БВР при ТО: В-Сенная 2, КС-Сенная 2, ВЗ-Сенная 2, покрасна м/к КС-Сенная 2. АГ - 2 час.	
115	Саратовская ГЭС	В-220 Сенная-2	С откл.	2	25.06.2012	26.06.2012	2	13.07.2012	14.07.2012	2	13.07.2012	14.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	ТО: В-Сенная 2, ТТ-В-Сенная 2, КС-Сенная 2, ВЗ-Сенная 2, покраска м/к. АГ - 2 час.	
116	Саратовская ГЭС	Бл. Т-1 220/10,5 кВ, В-220 1Т	С откл.	166	18.06.2012	30.11.2012	166	18.06.2012	30.11.2012	166	18.06.2012	30.11.2012	166	18.06.2012	30.11.2012	ТП: 1Т; ТО: В-1Т, ТТ-В-1Т, РЛ-1Т, покраска м/к В-1Т, ТТ-В-1Т, РЛ-1Т. АГ - срок заявки.	
117	Саратовская ГЭС	1СШ-220, ТН1-220	С откл.	11	02.07.2012	12.07.2012	11	02.07.2012	12.07.2012	11	02.07.2012	12.07.2012	11	02.07.2012	12.07.2012	ТР: 1СШ-220; ТО: ТН1-220, Р-ТН1-220, ОПН-1СШ-220, РШ1-Саратов 1, РШ1-ОВ, РШ1-ШСВ, РШ1-2Т, РШ1-3Т; покраска м/к РШ1-ОВ, РШ1-ШСВ, РШ1-Саратов 1, Р-ТН1-220. АГ - 6 час.	ОДУ
118	Саратовская ГЭС	ШСВ-220	С откл.	2	06.07.2012	07.07.2012	2	06.07.2012	07.07.2012	2	06.07.2012	07.07.2012	2	06.07.2012	07.07.2012	БВР при ТО: РШ1-ШСВ; покраска м/к РШ1-ШСВ. АГ - 2 час	ОДУ

119	Саратовская ГЭС	2сек-35, В-2АТ-35, В-7Т-35, В-8Т-35, В-102Т, ТН2-35	С откл.	10	16.07.2012	25.07.2012	10	16.07.2012	25.07.2012	10	16.07.2012	25.07.2012	10	16.07.2012	25.07.2012	ТР: 2СШ-35, В-8Т; ТО: В-2АТ-35, ТТ-В-2АТ-35, В-7Т, ТТ-В-7Т, ТТ-В-8Т, В-102Т, ТТ-В-102Т, ТН2-35; покраска м/к В-7Т, В-8Т, В-102Т, В-2АТ-35, ТН2-35. АГ - 8 час.	
120	Саратовская ГЭС	102Т	С откл.	2	17.07.2012	18.07.2012	2	17.07.2012	18.07.2012	2	17.07.2012	18.07.2012	2	17.07.2012	18.07.2012	ТР: 102Т, ТО: В-102Т, ТТ-В-102Т. АГ - 4 час.	
121	Саратовская ГЭС	ОВ-220	С откл.	2	04.07.2012	05.07.2012	2	04.07.2012	05.07.2012	2	04.07.2012	05.07.2012	2	04.07.2012	05.07.2012	БВР при ТО: РШ1-ОВ, покраска м/к РШ1-ОВ. АГ - 2 часа.	
122	Саратовская ГЭС	В-220 Саратов-1	Зам. ОВ	2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	БВР при ТО: РШ1-Саратов 1, покраска м/к. АГ - 3 час.	
123	Саратовская ГЭС	Бл. Т-2 220/10,5 кВ	С откл.	1	09.07.2012	09.07.2012	1	09.07.2012	09.07.2012	1	09.07.2012	09.07.2012	1	09.07.2012	09.07.2012	ТО: РШ1-2Т, покраска м/к. Останов 2Т с 0-01 до 6-01 для перевода 2Т с В-2Т на ОВ-220. АГ - 3 час.	
124	Саратовская ГЭС	Бл. Т-2 220/10,5 кВ	С откл.	1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012	ТО: РШ1-2Т, покраска м/к. Останов 2Т с 20-01 до 24-00 для перевода 2Т с ОВ-220 на В-2Т. АГ - 3 час.	
125	Саратовская ГЭС	В-220 2Т	Зам. ОВ	2	09.07.2012	10.07.2012	2	09.07.2012	10.07.2012	2	09.07.2012	10.07.2012	2	09.07.2012	10.07.2012	БВР при ТО: РШ1-2Т, покраска м/к. АГ - 2 час.	
126	Саратовская ГЭС	Бл. Т-3 220/10,5 кВ	С откл.	1	11.07.2012	11.07.2012	1	11.07.2012	11.07.2012	1	11.07.2012	11.07.2012	1	11.07.2012	11.07.2012	ТО: РШ1-3Т, покраска м/к. Останов 3Т с 0-01 до 6-01 для перевода 3Т с В-3Т на ОВ-220. АГ - 3 час.	
127	Саратовская ГЭС	Бл. Т-3 220/10,5 кВ	С откл.	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	ТО: РШ1-3Т, покраска м/к. Останов 3Т с 20-01 до 24-00 для перевода 2Т с ОВ-220 на В-2Т. АГ - 3 час.	
128	Саратовская ГЭС	В-220 3Т	Зам. ОВ	2	11.07.2012	12.07.2012	2	11.07.2012	12.07.2012	2	11.07.2012	12.07.2012	2	11.07.2012	12.07.2012	БВР при ТО: РШ1-3Т, покраска м/к. АГ - 2 час.	
МРСК Волги - ЦПО																	
129	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 II цепь с отпайками	С откл.							3	01.07.2012	03.07.2012	3	01.07.2012	03.07.2012	Вывести в ремонт для безопасного производства работ по: - подключению временной перемычки для питания ВЛ 110кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 2ц, - замене опоры № 63, - подрезке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, АГ-ВЗ	
130	ПС 110 кВ Петровск	2сек-110	С откл.	2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	Для безопасного производства работ по КР ШР-110 Т-2, ШР-110 Штурм, АГ-2ч.	РДУ: в работе транзиты Курдюм-Петровская-Газовая; Саратовская-Петровская-Газовая
131	ПС 110 кВ Петровск	ОВ-110кВ "А"	С откл.	2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	Для безопасного производства работ по КР ШР-110 Т-2, ШР-110 Штурм, АГ-2ч.	
132	ПС 110 кВ Петровск	СВ-110 1-2с	С откл.	2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	Для безопасного производства работ по КР ШР-110 Т-2, ШР-110 Штурм, АГ-2ч.	
133	ПС 110 кВ Петровск	ТН-110 2сек	С откл.	2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	Для безопасного производства работ по КР ШР-110 Т-2, ШР-110 Штурм, АГ-2ч.	
134	ПС 110 кВ Петровск	ТН-110 1 сек	С откл.	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТР ТН-110 1сш, АГ-2ч.	
135	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с отпайками	С откл.							3	04.07.2012	06.07.2012	3	04.07.2012	06.07.2012	Вывести в ремонт для безопасного производства работ по замене опоры № 63, подрезке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, переустройство ВЛ в пролете опор 57-59. АГ-ВЗ	
136	ПС 110 кВ Кировская	ТН-35 1сек	С откл.							1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	Поверка, АГ-2ч.	
137	ПС 110 кВ Кировская	ТН-35 2сек	С откл.							1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	Поверка, АГ-2ч.	
138	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 II цепь с отпайками	С откл.							3	07.07.2012	09.07.2012	3	07.07.2012	09.07.2012	Вывести в ремонт для безопасного производства работ по: - демонтажу временной перемычки для питания ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 2ц, - монтажу проводов через замененную опору № 63, - подрезке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, переустройство ВЛ в пролете опор 57-59, АГ-ВЗ	
139	ПС 110 кВ Петровск	В-110 Газовая	С откл.	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	ПВ, АГ-2ч.	ЦПО: с сохранением транзита ВЛ 110 кВ Петровск-Газовая
140	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с отпайками	С откл.							1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012	Переустройство ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 Iц в пролете опор 57А-58-59, АГ-ВЗ	
141	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с отпайками	С откл.	2	11.07.2012	12.07.2012	2	11.07.2012	12.07.2012	2	11.07.2012	12.07.2012	2	11.07.2012	12.07.2012	Для безопасного производства работ по КР ЛР-110 ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 I цепь, покраска линейного портала на ПС Промышленная, АГ-2ч.	
142	ПС 110 кВ Петровск	2сек-110	С откл.							1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	Для безопасного производства работ по расшивке ШР-110 Штурм для демонтажа В-110 Штурм, АГ-2ч.	
143	ПС 110 кВ Петровск	ОВ-110кВ "А"	С откл.							1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	Для безопасного производства работ по расшивке ШР-110 Штурм для демонтажа В-110 Штурм, АГ-2ч.	

144	ПС 110 кВ Петровск	СВ-110 1-2с	С откл.							1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	Для безопасного производства работ по расшивке ШР-110 Штурм для демонтажа В-110 Штурм, АГ-2ч.	
145	ПС 110 кВ Петровск	ТН-110 1 сек	С откл.							1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	Для безопасного производства работ по расшивке ШР-110 Штурм для демонтажа В-110 Штурм, АГ-2ч.	
146	ПС 110 кВ Гремячка	СВ-110	Вкл. РП							1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	Опробование, АГ-1ч.	
147	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровск - Гремячка	С откл.	5	02.07.2012	06.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	КР, АГ-2ч.	
148	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 II цепь с отпайками	С откл.	2	25.07.2012	26.07.2012	2	25.07.2012	26.07.2012	2	25.07.2012	26.07.2012	2	25.07.2012	26.07.2012	Для безопасного производства работ по КР ЛР-110 ВЛ 110 кВ ТЭЦ2–ТЭЦ1 II цепь, покраска линейного портала, на ПС Промышленная, АГ-2ч.	
149	ПС 110 кВ Петровск	2сек-110	С откл.							1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	Для безопасного производства работ по ошиновке ШР-110 Штурм после монтажа В-110 Штурм, АГ-2ч.	
150	ПС 110 кВ Петровск	ОВ-110кВ "А"	С откл.							1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	Для безопасного производства работ по ошиновке ШР-110 Штурм после монтажа В-110 Штурм, АГ-2ч.	
151	ПС 110 кВ Петровск	СВ-110 1-2с	С откл.							1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	Для безопасного производства работ по ошиновке ШР-110 Штурм после монтажа В-110 Штурм, АГ-2ч.	
152	ПС 110 кВ Петровск	ТН-110 2сек	С откл.							1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	Для безопасного производства работ по ошиновке ШР-110 Штурм после монтажа В-110 Штурм, АГ-2ч.	
МРСК Волги - Пр6ПО																	
153	ПС 110 кВ Распределительная	ОВ-110	С откл.	6	09.07.2012	14.07.2012	6	09.07.2012	14.07.2012	6	09.07.2012	14.07.2012	6	09.07.2012	14.07.2012	ТО УРЗА, АГ-1ч.	
МРСК Волги - ПривПО																	
154	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Красный Яр - Маркс	С откл.							15	02.07.2012	16.07.2012				Монтаж ВОЛС, АГ-3ч.	Отказ РДУ: из-за перегрузки по току ВЛ 110 кВ Бобровка-1 при нормативных возмущениях.
155	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Пушкино I цепь	С откл.							5	02.07.2012	06.07.2012				Ревизия провода в плашечном зажиме, замена плашечных зажимов, АГ-2ч.	Отказ РДУ: из-за перегрузки по току ВЛ 110 кВ ТЭЦ3-Пушкино 2ц. при нормативных возмущениях.
156	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Пушкино II цепь с отпайкой на ПС Анисовка тяговая	С откл.							5	09.07.2012	13.07.2012				Ревизия провода в плашечном зажиме, замена плашечных зажимов, АГ-2ч.	Отказ РДУ: из-за перегрузки по току ВЛ 110 кВ ТЭЦ3-Пушкино 1ц. при нормативных возмущениях.
157	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Наливная-Ершов	С откл.							3	11.07.2012	13.07.2012	3	11.07.2012	13.07.2012	Уч. ВЛ 110 кВ Еруслан-Мокроус, ТО, АГ-2ч.	
158	ПС 110 кВ Маркс	СОВ-110	С откл.							1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	Отбор проб масла ТТ- 110 СОВ-110, АГ-1ч.	РДУ: с сохранением транзита 110 кВ Красный Яр-Маркс-Бородаевка
159	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Подлесное - Бородаевка с отпайкой на ПС Подлесное-110	С откл.	10	09.07.2012	18.07.2012	4	28.05.2012	31.05.2012	5	16.07.2012	20.07.2012				КР, АГ-2ч.	Отказ РДУ: из-за перегрузки по току ВЛ 110 кВ Бобровка-1 при нормативных возмущениях.
160	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр II цепь с отпайками (Энгельс-2)	С откл.							15	17.07.2012	31.07.2012				Монтаж ВОЛС, АГ-3ч.	Отказ РДУ: из-за перегрузки по току ВЛ 110 кВ Энгельс-1 при нормативных возмущениях (ограничивающий фактор допустимый ток провода АС-120 ВЛ 110 кВ Энгельс-1)
161	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка - Гмелинка	С откл.							2	18.07.2012	19.07.2012	2	19.07.2012	20.07.2012	КР ЛР-110 Гмелинка, ОР-110 Гмелинка, ТР ВЧ- заградитель ф "В" на ВЛ 110 кВ Гмелинка на ПС Лепехинка, АГ-1ч.	
162	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка - Новоузенск	С откл.							2	19.07.2012	20.07.2012	2	17.07.2012	18.07.2012	КР ЛР-110 Орошаемая, ОР-110 Орошаемая, ТР ВЧ- заградитель ф"В" на ВЛ 110 кВ Орошаемая на ПС Лепехинка, АГ-1ч.	ЦУС СарПС: при условии нахождения в работе ВЛ 110 кВ Ершов - Орлов Гай.
163	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Подлесное - Бородаевка с отпайкой на ПС Подлесное-110	С откл.	10	09.07.2012	18.07.2012	4	28.05.2012	31.05.2012	5	23.07.2012	27.07.2012				КР, АГ-2ч.	Отказ РДУ: из-за перегрузки по току ВЛ 110 кВ Бобровка-1 при нормативных возмущениях.
164	ПС 110 кВ Бородаевка	В-110 Подлесное	С откл.							5	23.07.2012	27.07.2012				Проф контроль ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Подлесное-Бородаевка, АГ-2ч.	Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП
165	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Подлесное - Бородаевка с отпайкой на ПС Подлесное-110	С откл.							5	23.07.2012	27.07.2012				Разрыв транзита в связи с проф контролем ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Подлесное-Бородаевка на ПС Бородаевка, АГ-2ч.	Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП

166	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка - Новоузенск	С откл.							1	23.07.2012	23.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт шин-110 для КР ШР-110 Т-1 на ПС М.Узень, АГ-2ч.	ЦУС СарРС: при условии нахождения в работе ВЛ 110 кВ Ершов - Орлов Гай.
МРСК Волги - СВПО																	
167	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Горный - Ершов с отпайками	С откл.	8	06.08.2012	13.08.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	Участок Ершов-Емельяновка 1.ТР ЛР-110 Ершов на ПС Милорадовка, 2. ТР ВЛ 110 кВ Горный-Ершов, АГ 2ч.	
МРСК Волги - ЗавПО																	
168	ВЛ 110 кВ	Перенос точки раздела сети 110 кВ Самара-Саратов на В-110Урожайная ПС Озинская	Без откл.							31	01.07.2012	31.07.2012	31	01.07.2012	31.07.2012	Размыкание транзита по ВЛ 110 кВ Дергачи-1, ВЛ 110 кВ Дергачи-2, в связи с реконструкцией участков Ершов-Дергачи-1, Дергачи-Демьяс поочередно. АГ-6ч.	
169	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Ершов с отпайкой на ПС Каменная Сарма (Ершов-2)	С откл.							2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Ершов-2 уч.Ершов-Кам.Сарма для КР ЛР-110, КВЧ-110 Ершов и ШР-110 Т-1 на ПС Кам.Сарма, АГ-2ч.	
170	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Озинки - Семиглавый Мар	Без откл.							5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	Перевод ТИ, ТС с В-110 С. Мар на СОВ-110 в связи с выводом в ремонт В-110 С. Мар для КР, АГ-ВЗ	
171	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Ершов с отпайкой на ПС Каменная Сарма (Ершов-2)	С откл.							2	04.07.2012	05.07.2012	2	04.07.2012	05.07.2012	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Ершов-2 уч.Центральная-Кам.Сарма для КР ЛР-110, КВЧ-110 Центральная и ШР-110 Т-2 на ПС Кам.Сарма, АГ-2ч.	
172	ВЛ 110 кВ	Перенос точки раздела сети 110 кВ Самара-Саратов на В-110 Урожайная ПС Н.Покровка	Без откл.							1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Урожайная-Перелюб для отбора масла из ТТ-110 Перелюб на ПС Урожайная, АГ-1ч.	ЗавПО: При условии нахождения в работе ВЛ 110 кВ Дергачи-1, ВЛ 110 кВ Дергачи-2
МРСК Волги - СевПО																	
173	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	С откл.							31	01.07.2012	31.07.2012	31	01.07.2012	31.07.2012	Реконструкция: замена провода, троса, изоляции, опор, АГ-48ч.	
МРСК Волги - ПрихПО																	
174	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая - Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	С откл.	31	01.07.2012	31.07.2012	27	05.07.2012	31.07.2012	31	01.07.2012	31.07.2012	23	09.07.2012	31.07.2012	КР, реконструкция ВЛ уч. оп.№ 253-№ 469 (новая нумерация), уч. оп.№ 153-№ 260, (старая нумерация), АГ-240ч.	
175	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Котоврас - Янтарная с отпайкой на ПС Пады тяговая	С откл.	3	02.07.2012	04.07.2012	3	02.07.2012	04.07.2012	3	02.07.2012	04.07.2012	3	02.07.2012	04.07.2012	ТР, ТО ВЛ, АГ-1ч.	
176	ПС 110 кВ Янтарная	ОВ-110	Без откл.							17	02.07.2012	18.07.2012	17	02.07.2012	18.07.2012	ТР, испытание ТТ В-110 Насосная-2, АГ-2ч.	
177	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищевская - Янтарная II цепь (Ртищевская-2)	С откл.	2	18.07.2012	19.07.2012	2	05.07.2012	06.07.2012	2	05.07.2012	06.07.2012	2	05.07.2012	06.07.2012	ТР, ТО ВЛ, АГ-1ч.	
178	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)	С откл.	2	05.07.2012	06.07.2012	2	18.07.2012	19.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	2	09.07.2012	10.07.2012	ТР, ТО ВЛ, АГ-1ч.	
179	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр - Янтарная (Янтарная)	С откл.	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	ТР, ТО ВЛ, АГ-1ч.	
ВоТГК - Саратовская ГРЭС																	
180	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - ТЭЦ1 №1	С откл.	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	Капитальный ремонт "В-35кВ" КЛ 35 кВ ГРЭС - ТЭЦ1 №1, аварийный ввод - 24 часа	
181	Саратовская ГРЭС	СР-р 6кВ	С откл.							3	23.07.2012	25.07.2012				Текущий ремонт "В-6кВ", Секционного реактора 6кВ, аварийный ввод - 4 часа	
ВоТГК - Саратовская ТЭЦ-1																	
182	Саратовская ТЭЦ-1	ТН-110 1сек	С откл.	3	03.07.2012	05.07.2012	3	03.07.2012	05.07.2012	3	03.07.2012	05.07.2012	3	03.07.2012	05.07.2012	ТР, АВ-5ч	
183	Саратовская ТЭЦ-1	ТН-110 2сек	С откл.	3	10.07.2012	12.07.2012	3	10.07.2012	12.07.2012	3	10.07.2012	12.07.2012	3	10.07.2012	12.07.2012	ТР, АВ-5ч	
ВоТГК - Саратовская ТЭЦ-2																	
184	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ	С откл.	4	09.07.2012	12.07.2012	4	16.04.2012	19.04.2012	4	09.07.2012	12.07.2012	4	23.07.2012	26.07.2012	Замена фарфоровых изоляторов на полимерные на ОР-110кВ Аг срок заявки	РДУ: при условии завершения реконструкции ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 1, 2 п.
185	Саратовская ТЭЦ-2	ОШ-110	С откл.	4	09.07.2012	12.07.2012	4	16.04.2012	19.04.2012	4	09.07.2012	12.07.2012	4	23.07.2012	26.07.2012	Замена фарфоровых изоляторов на полимерные на ОР-110кВ Аг срок заявки	
186	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ3 I цепь с отпайкой на ПС Анисовка	С откл.	4	16.07.2012	19.07.2012				4	16.07.2012	19.07.2012				Замена фарфоровых изоляторов на полимерные на ОР-110кВ АГ срок заявки	Отказ РДУ: из-за перегрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ3 2ц. при нормативных возмущениях
187	Саратовская ТЭЦ-2	ОШ-110	С откл.	4	16.07.2012	19.07.2012				4	16.07.2012	19.07.2012				Замена фарфоровых изоляторов на полимерные на ОР-110кВ АГ срок заявки	Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП
188	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ3 II цепь с отпайкой на ПС Анисовка	С откл.	4	23.07.2012	26.07.2012				4	23.07.2012	26.07.2012				Замена фарфоровых изоляторов на полимерные на ОР-110кВ АГ срок заявки	Отказ РДУ: из-за перегрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ3 1ц. при нормативных возмущениях
189	Саратовская ТЭЦ-2	ОШ-110	С откл.	4	23.07.2012	26.07.2012				4	23.07.2012	26.07.2012				Замена фарфоровых изоляторов на полимерные на ОР-110кВ АГ срок заявки	Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП
190	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Распределительная I цепь	С откл.							4	02.07.2012	05.07.2012	4	02.07.2012	05.07.2012	Замена фарфоровых изоляторов на полимерные на ОР-110кВ АГ срок заявки	
191	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Распределительная II цепь	С откл.							4	09.07.2012	12.07.2012	4	09.07.2012	12.07.2012	Замена фарфоровых изоляторов на полимерные на ОР-110кВ АГ срок заявки	РДУ: при условии нахождения в работе не менее двух ТГ Саратовской ТЭЦ-2

192	Саратовская ТЭЦ-2	ОШ-110	С откл.							4	02.07.2012	05.07.2012	4	02.07.2012	05.07.2012	Замена фарфоровых изоляторов на полимерные на ОР-110кВ АГ срок заявки	
193	Саратовская ТЭЦ-2	ОШ-110	С откл.							4	09.07.2012	12.07.2012	4	09.07.2012	12.07.2012	Замена фарфоровых изоляторов на полимерные на ОР-110кВ АГ срок заявки	
194	Саратовская ТЭЦ-2	T8	С откл.	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	Замер танденса линейных вводов 110кВ АГ срок заявки	
ВоТГК - Энгельсская ТЭЦ-3																	
195	Энгельсская ТЭЦ-3	В-110 Энгельс-1ц	Зам. ОВ	24	13.06.2012	06.07.2012	24	13.06.2012	06.07.2012	24	13.06.2012	06.07.2012	24	13.06.2012	06.07.2012	К.Р. В-110 кв."Энгельс 1 цепь". А.Г.-срок заявки.	
196	Энгельсская ТЭЦ-3	В-110 ТЭЦ2-1ц	Зам. ОВ	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	Т.Р. В-110 кв."ТЭЦ-2 - 1 цепь". А.Г.-срок заявки.	
197	Энгельсская ТЭЦ-3	ШСВ-110 1 сек.	С откл.	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	Т.Р. В-110 кв."ШСВ-110 кв. 1 сек.". А.Г.-срок заявки.	
198	Энгельсская ТЭЦ-3	ОВ-110	Без откл.	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	Т.Р. В-110 кв."Лесозаводская -1 ц." А.Г.-8 ч..	
199	Энгельсская ТЭЦ-3	ОВ-110	Без откл.	5	30.07.2012	03.08.2012	5	30.07.2012	03.08.2012	5	30.07.2012	03.08.2012	5	30.07.2012	03.08.2012	Т.Р. В-110 кв."Лесозаводская -2 ц." А.Г.-8 ч..	
ВоТГК - Саратовская ТЭЦ-5																	
200	Саратовская ТЭЦ-5	Б-3	С откл.	143	01.04.2012	21.08.2012	143	01.04.2012	21.08.2012	143	01.04.2012	21.08.2012	143	01.04.2012	21.08.2012	К.Р. В-110кВ, генератора. Т.Р. и в/в испытания вводов трансформатора Т-3. Замена РВМГна ОПН. К.Р. ШР-Иш 2сек. А.Г. - 24ч.	
201	Саратовская ТЭЦ-5	2сек.1СПШ-110	С откл.	83	13.05.2012	03.08.2012	83	13.05.2012	03.08.2012	83	13.05.2012	03.08.2012	83	13.05.2012	03.08.2012	К.Р. ШР-Иш 2секции: Саратовская 1,2ц.; РТСН-2,ТН-Иш 2сек.; ШСВ, Блок№3, ОВ, Блок №4, Мирный 1, 2ц, Ленинская, Гусёлка, Водозабор, Кировская, ПТФ, СР-Иш 2сек.разъединителей. А.Г. - В.З.	
202	Саратовская ТЭЦ-5	1СВ-110	С откл.	83	13.05.2012	03.08.2012	83	13.05.2012	03.08.2012	83	13.05.2012	03.08.2012	83	13.05.2012	03.08.2012	Т.Р. и в/в испытания В-110кВ. К.Р. СР-Иш 2сек. А.Г. - В.З.	
203	Саратовская ТЭЦ-5	ТН-110 2сек.1СПШ	С откл.	83	13.05.2012	03.08.2012	83	13.05.2012	03.08.2012	83	13.05.2012	03.08.2012	83	13.05.2012	03.08.2012	Т.Р. и в/в испытанияТН, ОПН. К.Р. ШР-Иш 2сек. А.Г. - В.З.	
204	Саратовская ТЭЦ-5	ОВ-110 2сек.	Без откл.	3	09.07.2012	11.07.2012	3	09.07.2012	11.07.2012	3	09.07.2012	11.07.2012	3	09.07.2012	11.07.2012	Т.Р. и в/в испытания В-110кВ. К.Р. ШР-Иш 2сек. А.Г. - В.З.	
205	Саратовская ТЭЦ-5	ШСВ-110 2сек.	С откл.	35	22.06.2012	26.07.2012	35	22.06.2012	26.07.2012	35	22.06.2012	26.07.2012	35	22.06.2012	26.07.2012	Т.Р. и в/в испытания В-110кВ. К.Р. ШР-Иш 2сек. А.Г. - В.З.	
206	Саратовская ТЭЦ-5	ОВ-110 2сек.	Без откл.	36	20.07.2012	24.08.2012	36	20.07.2012	24.08.2012	36	20.07.2012	24.08.2012	36	20.07.2012	24.08.2012	Т.Р. и в/в испытания В-110кВ ПТФ. К.Р. ШР-Иш 2сек. А.Г. - В.З.	
207	Саратовская ТЭЦ-5	ОВ-110 2сек.	Без откл.	3	16.07.2012	18.07.2012	3	16.07.2012	18.07.2012	3	16.07.2012	18.07.2012	3	16.07.2012	18.07.2012	Т.Р. и в/в испытания В-110кВ. К.Р. ШР-Иш 2сек. А.Г. - В.З.	
208	Саратовская ТЭЦ-5	ОВ-110 2сек.	С откл.	3	02.07.2012	04.07.2012	3	02.07.2012	04.07.2012	3	02.07.2012	04.07.2012	3	02.07.2012	04.07.2012	Т.Р. и в/в испытания В-110кВ. К.Р. ШР-Иш 2сек. А.Г. - В.З.	

Начальник СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ



А. Синецкий