

Заместитель директора по техническим вопросам главного инженера филиала ОАО "МРСК Волиги" - "Оренбургаэнерго"

M.B. KYZЫMHOV
2012

kerneleigend

УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного инженера ПО "ЭЭС"
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Оренбургэнерго"



А.И. Кузнецов

«28» декаб 2015 г.

11/07/17 А.П. Кузнецов
«26» 06 2017 г.

График ремонта, ДЭП и обслуживания напряжением 110-35-10(6)кВ ПО ЭЭС, находившихся на эксплуатационном обслуживании "Оренбургэнерго" на 2012 год, по 10-му месяцу 2012 года)

Наименование объекта диспетчеризации (ДТО) ИТС, диспетчерских объектов 2	Заявленный в годовом график срок ремонта 2)			Выявленный в годовом графике срок ремонта 1), 2)			Заявленный в месячном графике срок ремонта 2)			Разрешенный срок ремонта 2)			Примечание: из ремонта, работ по содержанию и т.д. 2)	Примечание: причина отъезда или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, т.д. 3)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Оборудование, подлежащее оплыв

B/J 110kB

[illegible]

В ВЛ 110кВ Сорочинск	1	16.07.2012	16.07.2012															Испытание и измерение, АГ-1ч	
В ВЛ 110кВ Калинин	1	19.07.2012	19.07.2012															Испытание и измерение, АГ-1ч	
СВ 110кВ	1	20.07.2012	20.07.2012															Испытание и измерение, АГ-1ч	
ПС Алексеевская 110/35/10кВ																			
В ВЛ 110кВ Илек	5	02.07.2012	06.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012												Капитальный ремонт, испытание и измерение, АГ-1ч	
СВ 110кВ	1	09.07.2012	09.07.2012															Техническое обслуживание, испытание и измерение, АГ-1ч	
В ВЛ 110кВ Сорочинск	1	10.07.2012	10.07.2012															Техническое обслуживание, испытание и измерение, АГ-1ч	
1 сек 110кВ	1	12.07.2012	12.07.2012															Демонтаж ВЧЗ ф. "В" ВЛ 110кВ Сорочинск, АГ-1ч (с откл. ВЛ 110кВ Сорочинская-Алексеевская участок Алексеевская-Киндельская)	
2 сек 110кВ	1	13.07.2012	13.07.2012															Демонтаж ВЧЗ ф. "В" ВЛ 110кВ Илек, АГ-1ч (с откл. ВЛ 110кВ Илекская-Алексеевская)	
ПС Первомайская 110/35/10кВ																			
1 сек 110кВ	2	09.07.2012	10.07.2012															Капитальный ремонт ТР 110кВ Т1, ТТ ВЛ 110кВ Восток, текущий ремонт РП ВЛ 110кВ Восток, ТН 1сек 110кВ, испытание и измерение ТТ ВЛ 110кВ Восток, ТН 1сек 110кВ, АГ-1ч	
СВ 110кВ, 1 сек 110кВ	2	11.07.2012	12.07.2012															Капитальный ремонт СВ 110кВ, Р ТН 1сек 110кВ, замена изоляторов ШР1 СВ 110кВ; испытание и измерение СВ 110кВ, АГ-1ч	
2 сек 110кВ	1	13.07.2012	13.07.2012															Капитальный ремонт ТР 110кВ Т2, текущий ремонт РП ВЛ 110кВ Мансурово, АГ-1ч	
ПС Держанинская 110/35/10кВ																			
РП 110кВ	2	11.07.2012	12.07.2012															Капитальный ремонт Р1 110кВ, АГ-1ч	
1 сек 110кВ	2	11.07.2012	12.07.2012	2	09.07.2012	10.07.2012												Демонтаж ВЧЗ и КС ф. "А" ВЛ 110кВ Писогино, капитальный ремонт ВЧЗ и КС ф. "В" ВЛ 110кВ Писогино, капитальный ремонт ЛР ВЛ 110кВ Писогино, АГ-1ч (с откл. ВЛ 110кВ Держанинская-Писогинская)	
РП 110кВ	2	02.07.2012	03.07.2012															Капитальный ремонт Р1 110кВ, АГ-1ч	
2 сек 110кВ	2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012												Капитальный ремонт ВЧЗ и КС ф. "В" ВЛ 110кВ Бузулук, ЛР ВЛ 110кВ Бузулук, АГ-1ч (с откл. ВЛ 110кВ Бузулукская-Держанинская, участок Держанинская-Твердиловская)	
В ВЛ 110кВ Писогино, СВ 110кВ, 1 сек 110кВ	7	13.07.2012	19.07.2012	7	09.07.2012	15.07.2012												Капитальный ремонт В ВЛ 110кВ Писогино, ШР ВЛ 110кВ Писогино, ШР1 СВ 110кВ, ШР 110кВ Т1, Р ТН 1сек 110кВ, замена шинных опор 110кВ, испытание и измерение В ВЛ 110 кВ Писогино, АГ-4ч	
В ВЛ 110кВ Бузулук, СВ 110кВ, 2 сек 110кВ	7	04.07.2012	10.07.2012	7	04.07.2012	10.07.2012												Капитальный ремонт В ВЛ 110кВ Бузулук, ШР ВЛ 110кВ Бузулук, ШР2 СВ 110кВ, ШР 110кВ Т2, Р ТН 2сек 110кВ, замена шинных опор 110кВ, испытание и измерение В ВЛ 110 кВ Бузулук, АГ-1ч	

СВ 110кВ	8	20.07.2012	27.07.2012	9	23.07.2012	31.07.2012	9	23.07.2012	31.07.2012			Капитальный ремонт, испытание и измерение, АГ-1 ^ч		
Оборудование, подлежащее осмотру														
ВЛ 110кВ														
ВЛ 110кВ Сорочинская -Богдановская, участок Сорочинская -Федоровская	10	09.07.2012	18.07.2012	10	09.07.2012	18.07.2012	10	09.07.2012	18.07.2012	10	09.07.2012	18.07.2012	Капитальный ремонт, АГ-1 ^ч	
ВЛ 110кВ Сорочинская -Богдановская, участок Федоровская -Богдановская	11	19.07.2012	29.07.2012	11	19.07.2012	29.07.2012	11	19.07.2012	29.07.2012	11	19.07.2012	29.07.2012	Капитальный ремонт, АГ-1 ^ч	
ВЛ 35кВ														
ВЛ 35кВ Богдановская-Кзыл-Мечеть	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	Капитальный ремонт, АГ-1 ^ч	
ВЛ 35кВ Первомайская - Ребежинская	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	Капитальный ремонт ЛПР ВЛ 35кВ Первомайск на ППС Рубежнинская 35/10кВ, АГ-1 ^ч	
ВЛ 35кВ Ромашкинская - Шаболовская	2	12.07.2012	13.07.2012	2	12.07.2012	13.07.2012	2	12.07.2012	13.07.2012	2	12.07.2012	13.07.2012	Текущий ремонт В ВЛ 35кВ Шаболовка, ППР ВЛ 35кВ Шаболовка, ЛПР ВЛ 35кВ Шаболовка на ППС Ромашкинская 35/10кВ, АГ-1 ^ч	
ВЛ 35кВ Плещановская-Яшкинская	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	Текущий ремонт ЛПР и ППР ВЛ 35кВ Плещаново на ППС Яшкинская 35/10кВ, АГ-1 ^ч	
ВЛ 35кВ Яшкинская-Свердловская	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	Текущий ремонт ЛПР и ППР ВЛ 35кВ Свердловско на ППС Яшкинская 35/10кВ, АГ-1 ^ч	
ВЛ 35кВ Яшкинская-Кинзельская	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	Капитальный ремонт ЛПР ВЛ 35кВ Кинзельска на ППС Яшкинская 35/10кВ, АГ-1 ^ч	
ВЛ 35кВ Сорочинская-Яшкинская	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	Текущий ремонт ЛПР ВЛ 35кВ Сорочинск на ППС Яшкинская 35/10кВ, АГ-1 ^ч	
ВЛ 35кВ Федоровская - Войковская	9	23.07.2012	31.07.2012	9	23.07.2012	31.07.2012	9	23.07.2012	31.07.2012	9	23.07.2012	31.07.2012	Техническое обслуживание блочного В ВЛ 35кВ Войково, текущий ремонт ТТ ВЛ 35кВ Войково, капитальный ремонт ЛПР ВЛ 35кВ Войково на ППС Федоровская 110/35/10кВ, АГ-1 ^ч	
Оттайка ВЛ 35кВ Тонкая-Володар 1а на ППС Самарская	2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	Техническое обслуживание блочного В ВЛ 35кВ Володарбор-1 на ППС Самарская 35/10кВ, АГ-1 ^ч	
Оттайка ВЛ 35кВ Тонкая-Володар 2 цепь на ППС Самарская	2	05.07.2012	06.07.2012	2	05.07.2012	06.07.2012	2	05.07.2012	06.07.2012	2	05.07.2012	06.07.2012	Техническое обслуживание блочного В ВЛ 35кВ Володарбор 2а на ППС Самарская, АГ-1 ^ч	
ВЛ 35кВ Державинская- Могутовская	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	Капитальный ремонт ЛПР ВЛ 35кВ Могутово на ППС Державинская 110/35/10кВ, АГ-1 ^ч	
ВЛ 35кВ Первомайская-Тепловская с оттайкой на ППС Мало-Зайкинская	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	Капитальный ремонт блочного В ВЛ 35кВ Тепловская на ППС Первомайская 110/35/10кВ, АГ-1 ^ч	
ПС 110кВ														
ПС Андреевская 110/10кВ													Корректировка графика ремонта СРЗА	
СВ 35кВ				1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012		
ПС Поддоминская 110/10кВ														
Т1	2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	2	05.07.2012	06.07.2012	2	05.07.2012	06.07.2012		
Т2	2	04.07.2012	05.07.2012	2	04.07.2012	05.07.2012	3	02.07.2012	04.07.2012	3	02.07.2012	04.07.2012		
СВ 10кВ	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	1	09.07.2012	09.07.2012	1	09.07.2012	09.07.2012	Проверка РЗА, АГ-1 ^ч	

2сек 35кВ	9	23.07.2012	31.07.2012	9	23.07.2012	31.07.2012	9	23.07.2012	31.07.2012	9	23.07.2012	31.07.2012	9	23.07.2012	31.07.2012	Техническое обслуживание блочного СВ 35кВ, текущий ремонт ТН 2сек 35кВ, ТП 35кВ Резерв, капитальный ремонт ШР 35кВ Т2, ШР2 СВ35кВ, Р ТН 2сек 35кВ, ЛР ВЛ 35кВ Резерв, ШР ВЛ 35кВ Резерв, В 35кВ Резерв, АГ-1ч (с откл. ВЛ 35кВ Федоровская - Войковская)	
	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	Техническое обслуживание блочного В 35кВ Т2, АГ-1ч	
СВ 35кВ	9	23.07.2012	31.07.2012	9	23.07.2012	31.07.2012	9	23.07.2012	31.07.2012	9	23.07.2012	31.07.2012	9	23.07.2012	31.07.2012	Техническое обслуживание блочного СВ 35кВ, капитальный ремонт ШР1 СВ 35кВ, ШР2 СВ 35кВ, АГ-1ч	
Т1	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	Отбор проб масла Т2, текущий ремонт Т1, КЗ 110кВ Т1, ОД 110кВ Т1, ЗОН 110кВ Т1, ТСН1, ТТ 35кВ Т1, капитальный ремонт ТР 35кВ Т1, техническое обслуживание блочного В 35кВ Т1, АГ-1ч	
Т2	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	Отбор проб масла Т2, текущий ремонт Т2, КЗ 110кВ Т2, ОД 110кВ Т2, ЗОН 110кВ Т2, ТСН2, ТТ 35кВ Т2, В 10кВ Т2, капитальный ремонт ТР 35кВ Т2, техническое обслуживание блочного В 35кВ Т2, АГ-1ч	
В 35кВ Резерв	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	Испытание и измерение, АГ-1ч	
ПС Мансуровская 110/35/10кВ	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	Отбор проб масла ТТ 110кВ Т1, АГ-30мин	
ПС Первомайская 110/35/10кВ	2	03.07.2012	04.07.2012	2	03.07.2012	04.07.2012	2	03.07.2012	04.07.2012	2	03.07.2012	04.07.2012	2	03.07.2012	04.07.2012	Текущий ремонт Т1, ОД 110кВ Т1, ТР 35кВ Т1, капитальный ремонт КЗ 110кВ Т1, ЗОН 110кВ Т1, Р ДТР1 35кВ, замена РВС на ОДН нейтралей 110кВ Т1, АГ-1ч	
Т1	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	Текущий ремонт яч. СВ1 10кВ, В2 10кВ Пм-1, В 10кВ Т1, В 10кВ Пм-3, В 10кВ Вяза РЭС, ТН 1сек 10кВ; капитальный ремонт В 10кВ Пм-2, В1 10кВ Пм-1, АГ-1ч	
Т2	2	05.07.2012	06.07.2012	2	05.07.2012	06.07.2012	2	05.07.2012	06.07.2012	2	05.07.2012	06.07.2012	2	05.07.2012	06.07.2012	Текущий ремонт Т2, ОД 110кВ Т2; капитальный ремонт КЗ 110кВ Т2, ЗОН 110кВ Т2, Р ДТР2 35кВ, замена РВС на ОДН нейтралей 110кВ Т2, АГ-1ч	
Т1	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	Капитальный ремонт блочного В 35кВ Т2, текущий ремонт ШР 35кВ Т2, АГ-1ч	
ДТР1	2	03.07.2012	04.07.2012	2	03.07.2012	04.07.2012	2	03.07.2012	04.07.2012	2	03.07.2012	04.07.2012	2	03.07.2012	04.07.2012	Текущий ремонт яч. В 10кВ Пм-7, ТСН2; капитальный ремонт СВ2 10кВ, ТН 2сек 10кВ, АГ-1ч	
ДТР2	2	05.07.2012	06.07.2012	2	05.07.2012	06.07.2012	2	05.07.2012	06.07.2012	2	05.07.2012	06.07.2012	2	05.07.2012	06.07.2012	Текущий ремонт Р 10кВ ВУКЦ, АГ-1ч	
2 сек 35кВ	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	Капитальный ремонт блочного В 35кВ Т2, текущий ремонт ШР 35кВ Т2, АГ-1ч	
	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	Капитальный ремонт блочного СВ 35кВ, ШР2 СВ 35кВ, АГ-1ч	
	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	Текущий ремонт ТН 2сек 35кВ, капитальный ремонт Р ТН 2сек 35кВ, АГ-1ч	
	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	Капитальный ремонт блочного СВ 35кВ, ШР1 СВ 35кВ, АГ-1ч	

1 сек 35кВ	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	Капитальный ремонт блочного ОВ 35кВ, АГ-1 ^ч	
	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	Капитальный ремонт блочного В ВЛ 35кВ Тепловая, АГ-1 ^ч (с откл. ВЛ 35кВ Первомайская-Тепловая с отпайкой на ПС Маго-Зайковская)	
	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	Капитальный ремонт ЛПР ОВ 35кВ, ШР ОВ 35кВ, РОСПШ ОВ 35кВ, АГ-1 ^ч	
	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	Текущий ремонт ТН 1сек 35кВ, ТТ 1сек 35кВ, капитальный ремонт Р ТН 1сек 35кВ, АГ-1 ^ч	
СВ 35кВ	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	Капитальный ремонт блочного СВ 35кВ, ШПР СВ 35кВ, ШР2 СВ 35кВ, АГ-1 ^ч	
	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	Капитальный ремонт Р 1,2,3,4,5,6 ВУКН, АГ-1 ^ч	
ОСПШ 35кВ	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	Капитальный ремонт РОСПШ ОВ 35кВ, АГ-1 ^ч	
	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	Текущий ремонт В 10кВ ВУКН, ТН 10кВ ВУКН, Р 10кВ ВУКН, капитальный ремонт Р 1,2,3,4,5,6 ВУКН, АГ-1 ^ч	
ВУКН	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	Текущий ремонт ТН 1сек 35кВ, ТТ 1сек 35кВ, капитальный ремонт Р ТН 1сек 35кВ, АГ-1 ^ч	
	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	Текущий ремонт ТН 2сек 35кВ: капитальный ремонт Р ТН 2сек 35кВ, АГ-1 ^ч	
ТН 1сек 35кВ	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	Текущий ремонт яч. В 10кВ Пм-7, ТСН2, капитальный ремонт СВ2 10кВ, ТН 2сек 10кВ, АГ-1 ^ч	
1сек 10кВ	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	Текущий ремонт яч. В 10кВ Пм-3, В 10кВ База РЭС, ТН 1сек 10кВ, капитальный ремонт В 10кВ Пм-2, В1 10кВ Пм-1, АГ-1 ^ч	
2сек 10кВ	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	Текущий ремонт яч. В 10кВ Пм-7, ТСН2, капитальный ремонт СВ2 10кВ, ТН 2сек 10кВ, АГ-1 ^ч	
ПС Колтубановская 110/10кВ																	
Т1	3	02.07.2012	04.07.2012	3	02.07.2012	04.07.2012	3	02.07.2012	04.07.2012	3	02.07.2012	04.07.2012	3	02.07.2012	04.07.2012	Текущий ремонт Т1, ОД 110кВ Т1, КЗ 110кВ Т1, АГ-1 ^ч	
Т2	5	05.07.2012	09.07.2012	5	05.07.2012	09.07.2012	5	05.07.2012	09.07.2012	5	05.07.2012	09.07.2012	5	05.07.2012	09.07.2012	Текущий ремонт Т1, ОД 110кВ Т1, КЗ 110кВ Т2, АГ-1 ^ч	
ПС Державинская 110/35/10кВ																	
Т1	8	02.07.2012	09.07.2012	8	02.07.2012	09.07.2012	8	02.07.2012	09.07.2012	8	02.07.2012	09.07.2012	8	02.07.2012	09.07.2012	Текущий ремонт Т1, капитальный ремонт и замена ОСИ ЗОН 110кВ Т1; замена РВС 110кВ Т1 на ОПН 110кВ, замена РВС нейтралей Т1 на ОПН 110кВ, замена РВС 35кВ Т1 на ОПН 35кВ, АГ-1 ^ч	
Т2	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	Капитальный ремонт ТР 35 Т1, АГ-1 ^ч	
	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	Замена РВС 10кВ на ОПН 10кВ, АГ-1 ^ч	
	1	11.07.2012	11.07.2012	1	11.07.2012	11.07.2012	1	11.07.2012	11.07.2012	1	11.07.2012	11.07.2012	1	11.07.2012	11.07.2012	Испытание и измерение В 35кВ Т1, АГ-1 ^ч	
	8	17.07.2012	24.07.2012	8	17.07.2012	24.07.2012	8	17.07.2012	24.07.2012	8	17.07.2012	24.07.2012	8	17.07.2012	24.07.2012	Текущий ремонт Т2, капитальный ремонт и замена ОСИ ЗОН 110кВ Т2, замена РВС 110кВ Т2 на ОПН 110кВ, замена РВС нейтралей Т2 на ОПН 110кВ, АГ-1 ^ч	
Т2	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	Капитальный ремонт ТР 35 Т2, АГ-1 ^ч	
	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	Замена РВС 10кВ на ОПН 10кВ, АГ-1 ^ч	
	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	Испытание и измерение В 35кВ Т2, АГ-1 ^ч	
	2	10.07.2012	11.07.2012	2	10.07.2012	11.07.2012	2	10.07.2012	11.07.2012	2	10.07.2012	11.07.2012	2	10.07.2012	11.07.2012	Капитальный ремонт, АГ-1 ^ч	

ПС Нырокская 35/10кВ												
T1	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012
В ВЛ 35кВ Кунай	1	17.07.2012	17.07.2012	1	17.07.2012	17.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012
В 10кВ Хг-1	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012
В 10кВ Хг-2	1	18.07.2012	18.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012
В 10кВ Хг-5	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012
ВЛП 10кВ	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012
ТН сек 10кВ	1	20.07.2012	20.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012
ТСН							1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012
В 10кВ Резерв (мч. №6)							1	25.06.2012	25.06.2012	1	25.06.2012	25.06.2012
ПС Заречная 35/10кВ												
T2	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012
2сек 35кВ	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012
ПС Кунай 35/10кВ												
T1	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012
СВ 35кВ	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012
В 10кВ Кв-1	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012
В 10кВ Кв-2	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012
В 10кВ Кв-3	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012
ВЛП 10кВ	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012
ПС Электровадовская 35/10кВ												
T1	4	06.07.2012	09.07.2012	4	06.07.2012	09.07.2012	4	06.07.2012	09.07.2012	4	06.07.2012	09.07.2012
T2	2	12.07.2012	13.07.2012	2	12.07.2012	13.07.2012	2	12.07.2012	13.07.2012	2	12.07.2012	13.07.2012
СПШП 10кВ	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012
ТН сек 10кВ	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012
ТН 2сек 10кВ	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012
T1	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012
ТН сек 10кВ	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012
T2	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012
ТН 2сек 10кВ	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012
ПС Рубежнская 35/10кВ												
T1	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012
В 10кВ РВ-1	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012
В 10кВ РВ-2	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012
В 10кВ Т1	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012

Корректировка
графика ремонта
СРЗиА

