

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по техническим вопросам
главный инженер филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Оренбургэнерго"

М.В. Кузьмин
20.7.12
в соответствии с

График ремонта ЛЭП и оборудования напряжением 110-35-10(6)кВ ПО СЭС, находящихся на эксплуатационном обслуживании "Оренбургэнерго" на 2012год
(июль-месяц 2012 года)

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО "СЭС"
Филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Оренбургэнерго"
А.Н. Ефремов
20.7.12

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)				Выявленный в годовом графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 2)				Разрешенный срок ремонта 3)				Примечания : вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
Оборудование, подлежащее ремонту																		
ВЛ 110 кВ Абдулино-тыта - тыт. Бугурслан-тыта №2, участок Абдулино-тыта- Сарай Гир	14	09.07.2012	22.07.2012	14	09.07.2012	22.07.2012	14	09.07.2012	22.07.2012								К.Р. Замена, выправка ж/б опор, верховой осмотр А.Г. 2ч	
ВЛ 110кВ Пономарева-Калининская	2	16.07.2012	17.07.2012	2	12.07.2012	13.07.2012	2	10.07.2012	11.07.2012								Т.О. Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов, БВР КС 110кВ, ЛР 110кВ А.Г. 2ч	
ВЛ-110кВ Абдулино-тыта-Пономарева участок Абдулино-тыта-Емонтаево	5	16.07.2012	20.07.2012				5	16.07.2012	20.07.2012								БВР ЛР 110кВ А.Г. время заявки	
Оборудование, подлежащее ремонту Оренбургэнерго																		
ВЛ 110 кВ																		
ВЛ-110кВ Абдулино-тыта-Подгевая	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012					БВР ЛР 110кВ А.Г. время заявки	
ВЛ 35 кВ																		
ВЛ 35кВ КНС-Ключевка	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012					Т.О. Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов А.Г. 2ч	
ВЛ 35 кВ Пономарева - Водлиженка	1	11.07.2012	11.07.2012	1	11.07.2012	11.07.2012	1	11.07.2012	11.07.2012	1	11.07.2012	11.07.2012					Т.О. Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов А.Г. 2ч	
ВЛ 35 кВ Водлиженка - Софиевка	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012					Т.О. Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов А.Г. 2ч	
ВЛ 35 кВ Сарай Гир- Совхозная	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012					Т.О. Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов А.Г. 2ч	
ВЛ-35кВ Фрунзе-Чкаловская	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012					БВР ЛР 35кВ А.Г. 5ч	
ВЛ-35кВ Фрунзе-Асекеево тыта	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012					БВР ЛР 35кВ А.Г. 5ч	
ВЛ 35кВ Ефремов-Зыково-Пономарева	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012					БВР ЛР 35кВ А.Г. 5ч	
																	Пономарева на ПС Еф. Зыково	

ВЛ 35кВ Большедорожное-Северная	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	БВР ЛП 35кВ АЛ 5ч.	КР ЛП 35кВ Северная на ПС Большедорожное
ВЛ 35кВ Большедорожное-Ново-Кудрино	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	БВР ЛП 35кВ АЛ 5ч.	КР ЛП 35кВ Ново- Кудрино на ПС Большедорожное
ВЛ 35кВ Елатома-Ульянова	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	БВР ЛП 35кВ АЛ 5ч.	ТО ЛП 35кВ Елатома на ПС Ульянова
ВЛ-35кВ Коровино-Покровка	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	БВР ЛП 35кВ АЛ 5ч.	ОПК ЛП-35 кВ "Покровка" на ПС Компидино
ВЛ-35кВ Погибино-Коровино	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	БВР ЛП 35кВ АЛ 5ч.	ОПК ЛП-35 кВ "Погибино" на ПС Коровино
ВЛ 35кВ Северное -Михеевка	2	16.07.2012	17.07.2012	2	16.07.2012	17.07.2012	2	16.07.2012	17.07.2012	2	16.07.2012	17.07.2012	БВР ЛП 35кВ АЛ 5ч.	ОПК ЛП-35 кВ "Троицкое" на ПС Коровино
ВЛ-35 кВ Троицкое -Асеевско	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	БВР ЛП 35кВ АЛ 5ч.	ОПК ЛП-35 кВ "Асеевско" на ПС Троицкое
ВЛ-35 кВ Троицкое - Кр.Горка	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	БВР ЛП 35кВ АЛ 5ч.	ОПК ЛП-35 кВ "Кр. Горка" на ПС Троицкое
ВЛ-35 кВ Филипповка -тата - Мочетай	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	БВР ЛП 35кВ АЛ 5ч.	ОПК ЛП-35 кВ "Мочетай" на ПС т.Филипповка
ВЛ 35кВ Фрунзе-Чкаловская	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	БВР КС ВЛ 35кВ АЛ В3.	КР КС ВЛ 35кВ Чкаловская
ВЛ 35кВ Асеевско-гитя-Фрунзе	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	БВР КС ВЛ 35кВ АЛ В3.	КР КС ВЛ 35кВ Асеевско
ВЛ 35кВ Пономаревка-Ефремо-Зыково	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	БВР КС ВЛ 35кВ АЛ В3.	КР КС ВЛ 35кВ Пономаревка
ВЛ 35кВ Северная-Новокудрино уч. Северная-Большедорожное	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	БВР КС ВЛ 35кВ АЛ В3.	КР КС ВЛ 35кВ Северная

ПС 110кВ

ПС 110/10кВ Полная

Т1 10кВ А	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	ТР ЗОН 110кВ Т1 АЛ время заявки	ТР КС ВЛ-110кВ "тг. Абдулино", ВЧ ВЛ- 110кВ "тг. Абдулино"
Т2 16кВ А	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	ТР ЗОН 110кВ Т2 АЛ время заявки	ТР КС ВЛ-110кВ "тг. Абдулино", ВЧ ВЛ- 110кВ "тг. Абдулино"
Р1 110 кВ	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	ТР АЛ время заявки	ТР АЛ время заявки
Р2 110 кВ	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	ТР АЛ время заявки	ТР АЛ время заявки
ОД КЗ 110кВ Т 1	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	ТР КС ВЛ-110кВ "тг. Абдулино", ВЧ ВЛ- 110кВ "тг. Абдулино"	ТР КС ВЛ-110кВ "тг. Абдулино", ВЧ ВЛ- 110кВ "тг. Абдулино"
ОД КЗ 110кВ Т 2	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	ТР КС ВЛ-110кВ "тг. Абдулино", ВЧ ВЛ- 110кВ "тг. Абдулино"	ТР КС ВЛ-110кВ "тг. Абдулино", ВЧ ВЛ- 110кВ "тг. Абдулино"
В 10кВ ДК	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	ТР АЛ время заявки	ТР АЛ время заявки
ТН 10кВ 1 сек	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	ТР АЛ время заявки	ТР АЛ время заявки
ТН 10кВ 2 сек	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	ТР АЛ время заявки	ТР АЛ время заявки
В 10кВ Т1	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	ТР АЛ время заявки	ТР АЛ время заявки

ПС 110/35/10кВ г.Филипповка (ОРУ 35кВ)												
Б ВЛ 35кВ Мочетай	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	ТО ОРК ЛП ВЛ 35кВ Мочетай А.Г. 2ч	С выполном в ремонт ВЛ-35 кВ "Филипповка - Мочетай"
сек 35кВ	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	ТО ОРК ЛП ВЛ 35кВ Мочетай, ЛП В 35кВ Т1 А.Г. 2ч	
РТН 35кВ	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	ТО ОРК РТН 35кВ А.Г. 2ч	
Б 35кВ Т1	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	ТО ОРК ТР 35 кВ Т1 А.Г. 2ч	
ПС 35 кВ												
ПС 35/10кВ Ульяновка												
Б 35кВ Т1	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	1	ТО ОРК А.Г. 2ч	
Б 35кВ Т2	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	ТО ОРК А.Г. 2ч	
сек 35кВ	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	1	ТО ОРК ЛП ВЛ-35 кВ Елатомка, ЛП 35 кВ Т1, ЛП 35 кВ Т2 А.Г. 2ч	С выполном в ремонт ВЛ 35кВ Елатомка-Ульяновка
Р1 35 кВ	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	1	ТО ОРК А.Г. 2ч	
Р2 35 кВ	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	ТО ОРК А.Г. 2ч	
ТЧН1 10кВ	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	ТО ОРК А.Г. 2ч	
ТЧН2 10кВ	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	ТО ОРК А.Г. 2ч	
ТН1 сек 10кВ	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	ТО ОРК А.Г. 2ч	
ТН2 сек 10кВ	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	ТО ОРК А.Г. 2ч	
Б 10кВ Т1	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	ТО ОРК А.Г. 2ч	
Б 10кВ В1	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	ТО ОРК А.Г. 2ч	
Б 10кВ В2	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	ТО ОРК ЛП Л1 10 кВ В-2 Березовка А.Г. 2ч	
Б 10кВ В3	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	ТО ОРК ЛП Л1 10 кВ В-3 Елатомка А.Г. 2ч	
БЛП 10кВ	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	ТО ОРК РПП 10 кВ Яч.пшв. голол А.Г. 2ч	
СВ 10кВ	2	04.07.2012	05.07.2012	2	04.07.2012	05.07.2012	2	04.07.2012	05.07.2012	2	ТО ОРК А.Г. 2ч	
Б 10кВ Т2	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	ТО ОРК А.Г. 2ч	
Б 10кВ В4	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	ТО ОРК ЛП Л1 10 кВ В-4 Турхановка А.Г. 2ч	
Б 10кВ В5	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	ТО ОРК ЛП Л1 10 кВ В-5 Михайловка А.Г. 2ч	
Б 10кВ В6	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	ТО ОРК А.Г. 2ч	
Б Л1 10кВ Ресурсы	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	ТО ОРК А.Г. 2ч	
ПС 35/10кВ Фрунзе												
СВ 35кВ	12	02.07.2012	13.07.2012	12	02.07.2012	13.07.2012	12	02.07.2012	13.07.2012	12	КР Проверка изоляции ЛП 1 СВ 35 кВ, Л.Г. 5ч.	
Б 35 кВ Т1	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	5	КР Проверка изоляции А.Г. 5ч.	
Б 35 кВ Т2	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	КР Проверка изоляции А.Г. 5ч.	
2 сек 35кВ	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	КР ЛП ВЛ-35кВ Чкаловская, ЛП 35 кВ Т-2, ТН-35 кВ 2 сек, ВЛ3 ВЛ-35 "Чкаловская" А.Г. 5ч.	ВЛ 35кВ Фрунзе-Чкаловская
1 сек 35кВ	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	5	КР ЛП ВЛ-35 кВ тнф.Асеево, ЛП 35 кВ Т-1, ТН-35 кВ 1 сек, ВЛ3 ВЛ-35 "тнф." А.Г. 5ч.	ВЛ 35кВ Фрунзе-Асеево
ТН1 сек 10кВ	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	КР А.Г. 5ч.	

ТН 2сек 10кВ	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	КР А.Г. 5ч.	
В 10кВ Т1	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	КР А.Г. 5ч.	
В Л 10кВ Фр 1	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	КР РПГ Л-10кВ Фр 1 ПМК А.Г. 5ч.	
В Л 10кВ Фр 2	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	КР РПГ Л-10кВ Фр 2 С/х техника А.Г. 5ч.	
В Л 10кВ "Резерв" 2шт.	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	КР РПГ 10 кВ Резерв 2шт. А.Г. 5ч.	
ВЛП 10кВ	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	КР РПГ 10 кВ Ячигаволол А.Г. 5ч.	
СВ 10кВ	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	КР А.Г. 5ч.	
В Л 10кВ Фр 3	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	КР РПГ Л-10кВ Фр 3 СПТУ А.Г. 5ч.	
В Л 10кВ Фр 4	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	КР РПГ Л-10кВ Фр 4 Райцентр А.Г. 5ч.	
В Л 10кВ Фр 5	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	КР РПГ Л-10кВ Фр 5 База РЭС А.Г. 5ч.	
В 10 кВ Т 2	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	КР А.Г. 5ч.	
Т1 4МВА	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	ТР Проверка изоляции ОПН 35кВ Т1, ОПН 35кВ Т1 А.Г. 5ч.	
Т2 4МВА	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	ТР Проверка изоляции ОПН 35кВ Т2, ОПН 35кВ Т2 А.Г. 5ч.	
ТСН 1 10кВ	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	СР Проверка изоляции А.Г. 5ч.	
ТСН 2 10кВ	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	12	16.07.2012	27.07.2012	СР Проверка изоляции А.Г. 5ч.	
ТН 1сек 35кВ	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	02.07.2012	06.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	КР Проверка изоляции А/Г 1ч.	
ТН 2сек 35кВ	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	КР Проверка изоляции А/Г 1ч.	
1 сек 35кВ	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	КР Проверка изоляции КС Ф "А" ВЛ 35кВ "Тяг.Асеево", КС Ф "В" ВЛ 35кВ "Тяг.Асеево", КС Ф "С" ВЛ 35кВ "Тяг.Асеево" А/Г 1ч.	Выполнить с ВЛ 35кВ Асеево-Фрунзе
2 сек 35кВ	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	КР Проверка изоляции КС Ф "В" ВЛ 35кВ "Чкаловская", КС Ф "С" ВЛ 35кВ "Чкаловская" А/Г 1ч.	Выполнить с ВЛ 35кВ Фрунзе-Чкаловская
ТН 1сек 10кВ	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	КР Проверка изоляции А/Г 1ч.	
ТН 2сек 10кВ	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	КР Проверка изоляции А/Г 1ч.	
1сек 10кВ	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	КР Проверка изоляции А/Г 1ч.	
2сек 10кВ	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	КР Проверка изоляции А/Г 1ч.	

ТН 2 сек 10кВ	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	КР. А/Г 1ч.	
1сек 10кВ	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	КР. А/Г 1ч.	
2сек 10кВ	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	5	16.07.2012	20.07.2012	КР. А/Г 1ч.	

ПС 35/10кВ Болшедорожная

Т1 4МВА	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	КР Проверка изоляции замена РВС на ОПН А.Г. 5ч.	
В 35кВ Т 1	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	КР Проверка изоляции А.Г. 5ч.	
сек 35кВ	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	КР ШР 35 кВ Т-1, ВЧЗ ВЛ-35"Северная" ф.А, КС ВЛ-35"Северная" ф.А, ВЧЗ ВЛ-35"Северная" ф.В, КС ВЛ-35"Северная" ф.В, ВЧЗ ВЛ-35"Северная" ф.С, КС ВЛ-35"Северная" ф.С, проверка изоляции А.Г. 5ч.	С выводом в ремонт ВЛ 35кВ Северное-Болшедорожное

ТН 35кВ	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	2	23.07.2012	24.07.2012	РПН 35кВ Проверка трансформаторов напряжения А.Г. 5ч.	
В 10кВ Т 1	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	КР А.Г. 5ч.	
ТЧН 1 10кВ	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	ТР А.Г. 5ч.	
ТН 1 сек 10кВ	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	ТР А.Г. 5ч.	

В Л 10кВ Ба 1	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	КР РПН Л 10 кВ Ба 1 Бюрожное А.Г. 5ч.	
В Л 10 Ба 2	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	КР РПН Л 10 кВ Ба 2 Савельевка А.Г. 5ч.	
В Л 10 Ба 3	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	КР РПН Л 10 кВ Ба 3 Андреевка А.Г. 5ч.	

В Л 10 Ба 4	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	КР РПН Л 10 кВ Ба 4 Октябрьск А.Г. 5ч.	
ВПП 10кВ	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	3	25.07.2012	27.07.2012	КР РПН 10 кВ Рыцаритолог А.Г. 5ч.	
ТЧН 1 10кВ	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	КР Проверка изоляции А.Г. 1ч.	

ТН 10кВ	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	КР Проверка изоляции, Проверка трансформаторов напряжения А.Г. 1ч.	
сек 10кВ	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	5	23.07.2012	27.07.2012	КР Проверка изоляции А.Г. 1ч.	

ПС 35/10кВ Коромино

СВ 35 кВ	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	01.07.2012	01.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО ОРК ШР ПСВ 35кВ, ШР СБВ 35кВ А.Г 2ч	
В 35кВ Т 1	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	02.07.2012	02.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО ОРК А.Г 2ч	
В 35кВ Т 2	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО ОРК А.Г 2ч	
1сек 35кВ	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО ОРК ЛР ВЛ-35кВ Покровка, ШР 35 кВ Т-1, РПН-1 ВЛ-35 Покровка А.Г 2ч	ВЛ 35кВ Коромино-Покровка
2сек 35кВ	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО ОРК ЛР ВЛ 35кВ Полибно, ШР 35 кВ Т 2, РПН 2 ВЛ 35 Полибно А.Г 2ч	ВЛ 35кВ Полибно-Коромино

СИПТ-35кВ	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч	
B 10кВ Т 1	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	19.07.2012	19.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч											
ТСН 1 10 кВ	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													
ТН 1сек 10 кВ	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	21.07.2012	21.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													
B Л 10кВ Кр 1	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	22.07.2012	22.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													
B Л 10кВ Кр 2	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													
СВ 10кВ	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													
B 10кВ Т 2	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													
ТСН 2 10кВ	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													
ТН 2 сек 10кВ	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													
B Л 10кВ Кр 3	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	28.07.2012	28.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													
B Л 10кВ Кр 4	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	29.07.2012	29.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													
B Л 10кВ Кр 5	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	30.07.2012	30.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													
БИЛ 10кВ	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													
ИЭС 35/10кВ Минска																										
сек 35кВ	2	16.07.2012	17.07.2012	2	16.07.2012	17.07.2012	2	16.07.2012	17.07.2012	2	16.07.2012	17.07.2012	ТО ОРК ЛР БЛ-35кВ Северное, ШПр В 35кВ Т	С выходов в ремонт БЛ 35кВ Северное- Минска												
B 35кВ Т	2	07.06.2012	08.06.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													
B Л 10кВ М1	2	07.06.2012	08.06.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													
B Л 10кВ М2	2	07.06.2012	08.06.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													
B Л 10кВ М3	2	07.06.2012	08.06.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													
B Л 10кВ М4	2	07.06.2012	08.06.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													
B Л 10кВ М5	2	07.06.2012	08.06.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													
БИЛ 10кВ	2	07.06.2012	08.06.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													
B 10кВ Т	2	07.06.2012	08.06.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													
ПЛИ Л 10кВ 5умг	2	07.06.2012	08.06.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													
ТСН 10кВ	2	07.06.2012	08.06.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	ТО ОРК АГ-2ч													

ТН сек 10кВ	2	07.06.2012	08.06.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	ТО ОРК А/Т 2ч	
ТН сек 35кВ	2	07.06.2012	08.06.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	2	07.07.2012	08.07.2012	ТО ОРК А/Т 2ч	
ИС 35кВ Загально																	
Т1 3.2МВА	2	03.07.2012	04.07.2012	2	03.07.2012	04.07.2012	2	03.07.2012	04.07.2012	2	03.07.2012	04.07.2012	2	03.07.2012	04.07.2012	ТР А/Т время заявки.	
ИС 35/10кВ Гроука																	
В БЛ 35кВ Асесено	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО ОРК ЛП ВЛ 35кВ Асесено А/Т 2ч	С выводом в ремонт ВЛ 35 кВ "Гроука Асесено"
1 сек 35кВ	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО ОРК ЛП ВЛ 35кВ Асесено, ЛП В 35кВ Т1 А/Т 2ч	
2 сек 35кВ	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО ОРК ЛП ВЛ 35кВ КрГорка, ЛП В 35кВ Т2 А/Т 2ч	
В БЛ 35кВ КрГорка	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО ОРК ЛП ВЛ 35кВ КрГорка А/Т 2ч	С выводом в ремонт ВЛ 35 кВ "Гроука КрГорка"
ТН 1сек 35 кВ	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО ОРК PTH 1сек 35 кВ А/Т 2ч	
ТН 2сек 35 кВ	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО ОРК PTH 2сек 35 кВ А/Т 2ч	
СВ 35 кВ	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО ОРК ЛП 1 СВ-35 кВ, ЛП 2 СВ-35 кВ А/Т 2ч	
В 35 кВ Т1	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО ОРК А/Т 2ч	
В 35кВ Т2	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО ОРК А/Т 2ч	
В Л 10кВ Тр1	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО ОРК ПЛИТ Л 10кВ Тр1 А/Т 2ч	
В Л 10кВ Тр2	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО ОРК ПЛИТ Л 10кВ Тр2 А/Т 2ч	
В Л 10кВ Тр3	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО ОРК ПЛИТ Л 10кВ Тр3 А/Т 2ч	
В Л 10кВ Тр4	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО ОРК ПЛИТ Л 10кВ Тр4 А/Т 2ч	
В Л 10кВ Тр5	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО ОРК ПЛИТ Л 10кВ Тр5 А/Т 2ч	
В Л 10кВ Тр6	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО ОРК ПЛИТ Л 10кВ Тр6 А/Т 2ч	
В Л 10кВ Тр7	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО ОРК ПЛИТ Л 10кВ Тр7 А/Т 2ч	
БЛИТ 10кВ	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	ТО ОРК А/Т 2ч	

СВ 10 кВ	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	ТО ОРК А.Г.2ч	
В 10кВ Т1	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	ТО ОРК А.Г.2ч	
В 10кВ Т2	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	ТО ОРК А.Г.2ч	
ТСН1 10кВ	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	ТО ОРК А.Г.2ч	
ТСН2 10кВ	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	ТО ОРК А.Г.2ч	
ТН 10 кВ 1 сек	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	ТО ОРК А.Г.2ч	
ТН 10 кВ 2 сек	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	1	19.07.2012	ТО ОРК А.Г.2ч	
ПС 35/6кВ Александровка																			
В 35кВ Т1	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	ТО Калибровка трансформаторов тока А.Г.2ч	
В 35кВ Т2	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	ТО Калибровка трансформаторов тока А.Г.2ч	
ТН 1сек 35кВ	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	ТО Поверка трансформаторов напряжения А.Г.2ч	
ТН 2сек 35кВ	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	04.07.2012	1	04.07.2012	ТО Поверка трансформаторов напряжения А.Г.2ч	
ПС 35/6кВ Юбилейная																			
ТН 1сек 35кВ	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	ТО Калибровка трансформаторов тока А.Г.2ч	
ТН 2сек 35кВ	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	ТО Поверка трансформаторов напряжения А.Г.2ч	
ПС 35/6кВ Елатовка																			
ТН 6кВ	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	06.07.2012	1	06.07.2012	ТО Поверка трансформаторов напряжения А.Г.2ч	
ПС 35/10кВ Коптяжское																			
ТН 10кВ	1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	10.07.2012	1	10.07.2012	ТО Поверка трансформаторов напряжения А.Г.2ч	
ПС 35/10кВ Подпино																			
ТН 10кВ	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	ТО Поверка трансформаторов напряжения А.Г.2ч	
ПС 35/10кВ Родина																			
ТН 35кВ	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	1	12.07.2012	ТО Поверка трансформаторов напряжения А.Г.2ч	
ПС 35/10кВ Аксеновское																			
В ВЛ 35кВ Степановка	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	1	13.07.2012	ТО Калибровка трансформаторов тока А.Г.2ч	

В ДЛ 10кВ Ен2	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	Т.О. Капировка трансформаторов тока АГ 2ч	
В ДЛ 10кВ Ен3	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	Капировка трансформаторов тока АГ 2ч	
ПС 35/10кВ Чкаловская																				
ТН 35кВ	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	Проверка трансформаторов напряжения АГ 2ч	
ТН 1сек 10кВ	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	Проверка трансформаторов напряжения АГ 2ч	
ТН 2сек 10кВ	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	Проверка трансформаторов напряжения АГ 2ч	
ПС 35/10кВ Мечетей																				
ТН 1сек 10кВ	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	Проверка трансформаторов напряжения АГ 2ч	
ТН 2сек 10кВ	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	1	27.07.2012	27.07.2012	Проверка трансформаторов напряжения АГ 2ч	
ПС 35/10кВ Красная Горка																				
ТН 10кВ	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	Проверка трансформаторов напряжения АГ 2ч	
ПС 35/10кВ Беседино																				
ТН 1сек 10кВ	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	Проверка трансформаторов напряжения АГ 2ч	
ТН 2сек 10кВ	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	1	31.07.2012	31.07.2012	Проверка трансформаторов напряжения АГ 2ч	
ПС 35/6кВ Тарханы																				
ТН 1 10кВ	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	1	03.07.2012	03.07.2012	ТР Проверка изоляции АГ 1ч	
ПС 35/10кВ Боркино																				
ТН 4МВА	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	ТР. Проверка изоляции АГ 1ч	
ТН 10кВ	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	1	05.07.2012	05.07.2012	ТР. Проверка изоляции АГ 1ч	
ТН 4 МВА	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	ТО Проф.востанов. план. проверка РЗА. АГ 1ч	
В ВЛ 35кВ Адаматово	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	ТО Проф.востанов. план. проверка РЗА. АГ 1ч	
В ДЛ 10кВ Бр 1	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	ТО Проф.востанов. план. проверка РЗА. АГ 1ч	

ВЛ 10кВ Бр 2	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	Проф. востановление, план. проверка РЗА, АЛГ 1ч
ВЛ 10кВ Бр 3	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	Проф. востановление, план. проверка РЗА, АЛГ 1ч
ВЛ 10кВ Бр 4	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	Проф. востановление, план. проверка РЗА, АЛГ 1ч
ВЛ 10кВ БР5	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	1	26.07.2012	26.07.2012	Проф. востановление, план. проверка РЗА, АЛГ 1ч
ВЛП 10кВ	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	Проф. востановление, план. проверка РЗА, АЛГ 1ч
ТН 10кВ	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	1	25.07.2012	25.07.2012	Проф. востановление, план. проверка РЗА, АЛГ 1ч
П.И. Яковлево													
ВЛ 10 кВ Ск 6					1	16.07.2012	16.07.2012						Проф. востановление, проверка РЗА, АЛГ 30мин. с отключением
ВЛ 10 кВ Я 1					1	18.07.2012	18.07.2012						Проф. востановление, проверка РЗА, АЛГ 30мин. с отключением
ВЛ 10 кВ Я 2					1	18.07.2012	18.07.2012						Проф. востановление, проверка РЗА, АЛГ 30мин. с отключением
ВЛ 10 кВ Я 3					1	20.07.2012	20.07.2012						Проф. востановление, проверка РЗА, АЛГ 30мин. с отключением
ТН 10 кВ					1	16.07.2012	16.07.2012						Проф. востановление, проверка РЗА, АЛГ 30мин. с отключением

И.О. заместитель главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС филиала ОАО "МРСК Волги", "Орскбурэнерго"  С.А. Марков 25.07.2012г.

Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала ОАО "МРСК Волги", "Орскбурэнерго"  В.П. Санылов 26.07.2012г.

и.о. Метельникова Н.А.

И.О. заместитель главного инженера по ТОиР ПО "МРСК Волги", "Орскбурэнерго"  А.В. Кузнецов 25.07.2012г.

Начальник ОДС ПО "СЭС" филиала ОАО "МРСК Волги", "Орскбурэнерго"  Е.С. Васьков 25.07.2012г.