

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного инженера по ОТУ -
начальник ЦУС
Бархаткин А.А.
" 05 " 07 2012 г.

График ремонтов эл.оборудования и ВЛ 110-35 кВ филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС", находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на июль 2012г.

(с учетом утвержденного Самарским РДУ сводного графика ремонтов эл.оборудования и ВЛ 500-35 кВ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на июль 2012г.)

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Объект	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	Состояние сети 110кВ Просвет- Дружба- Нефтегорская-2 – Кинельская.	ВЛ-110 Нефтегорская-2 (уч-к ПС М.Малышева - ПС Нефтегорская-2)	с вводом на ночь		5	02.07.2012	06.07.2012	Отказ РДУ по режиму	Капитальный ремонт ВЛ-110 Нефтегорская-2. АВГ - 2ч.		
2	ВЛ 110кВ Бузулукская-2	-			1	02.07.2012	02.07.2012	Для разборки шлейфов на опоре № 197			
3	ВЛ 110кВ Бузулукская-2 уч-к ПС Комсомолец - оп.№ 197	-			24	03.07.2012	26.07.2012	Капитальный ремонт ВЛ-110 Бузулукская-2, замена грозотроса.АВГ - 2ч.			
4	ВЛ 110кВ Бузулукская-2	-			1	27.07.2012	27.07.2012	Для сборки шлейфов на опоре № 197			
5	ВЛ 110кВ Бузулукская-1 уч-к ПС Комсомолец - Богатое	-	с вводом на ночь		24	03.07.2012	26.07.2012	Капитальный ремонт ВЛ-110 Бузулукская-1, замена грозотроса.АВГ - 2ч.			
6	Состояние сети 110кВ Просвет- Дружба- Нефтегорская-2 – Кинельская.	ВЛ-110 Черноярская-2	с вводом на ночь		2	10.07.2012	11.07.2012	Отказ РДУ по режиму	Замена дефектных изоляторов на ВЛ-110 Черноярская-2. АВГ - 2ч.		
7	ВЛ 110кВ Самарская-1	-	с вводом на ночь		5	30.07.2012	31.07.2012	Капитальный ремонт ВЛ-110 Самарская-1, замена грозотроса. АВГ - 2ч.			
8	ВЛ-110 Промышленная-1	-	с вводом на ночь		2	10.07.2012	11.07.2012	Капитальный ремонт ВЛ-110 Промышленная-1 на ПС Безымянка-2. АВГ - 2ч.			
9	ВЛ-110 Промышленная-2	-	с вводом на ночь		2	24.07.2012	25.07.2012	Капитальный ремонт ВЛ-110 Промышленная-2 на ПС Безымянка-2. АВГ - 2ч.			

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
10	ВЛ 110кВ Новоотрадная-Подбельская-2 (уч.ПС Толкай т/говая - ПС Ерзовка)	-	с вводом на ночь	1	11.07.2012	11.07.2012	2	10.07.2012	11.07.2012	Текущий ремонт ВЧ-заградителя, КС-110 ВЛ 110кВ Новоотрадная-Подбельская-2 (ПС Толкай т/говая - ПС Ерзовка) на ПС Ерзовка. АВГ - 2ч.
11	ВЛ 110кВ Новоотрадная-Подбельская-2 (уч.ПС Ерзовка-ПС Подбельская-т/говая)	-	с вводом на ночь	1	12.07.2012	12.07.2012	2	17.07.2012 - 18.07.2012	Отказ РДУ по режиму	Текущий ремонт ВЧ-заградителя, КС-110 ВЛ 110кВ Новоотрадная-Подбельская-2 (уч.ПС Ерзовка-ПС Подбельская-т/говая) на ПС Ерзовка. АВГ - 2ч.
12	ВЛ 110кВ Чапаевская-1	-		1	07.07.2012	07.07.2012	1	18.07.2012	18.07.2012	Текущий ремонт ОР-110 кВ Чапаевская-1 на ПС Чапаевская. АГ-1 ч.
13	ВЛ 110кВ Чапаевская-2	-		1	17.07.2012	17.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	Средний ремонт ЛР-110 Чапаевская-2, текущий ремонт ВЧЗ Чапаевская-2 ф "А,В" на ПС Чапаевская. АГ-2 ч.
14	ВЛ 110кВ Мыльная-1	-		1	10.07.2012	10.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	Средний ремонт ЛР-110 Мыльная-1, ОР-110 Мыльная-1 на ПС Чапаевская. АГ-1 ч.
15	ВЛ 110кВ БТЭЦ-Кинель-2		с вводом на ночь	2	19.07.2012	20.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	Расчётка трассы, замена изоляторов. АВГ-1 ч.
16	ВЛ 110кВ Металлург-3		с вводом на ночь				3	23.07.2012	25.07.2012	Расчётка трассы, замена изоляторов. АВГ-1 ч.
17	ВЛ 110кВ Металлург-4						1	26.07.2012	26.07.2012	Расчётка трассы, замена изоляторов. АВГ-1 ч.
18	ВЛ 110кВ Металлург-2			1	18.07.2012	18.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	Расчётка трассы, замена изоляторов. АВГ-1 ч.
19	ВЛ 110кВ Промышленная-1		с вводом на ночь	1	04.07.2012	04.07.2012	2	17.07.2012	18.07.2012	Ремонт грозотроса, расчётка трассы, замена изоляторов. АВГ-1 ч.
20	ВЛ 110кВ Промышленная-2			1	18.07.2012	18.07.2012	1	16.07.2012	16.07.2012	Разборка шлейфа на оп. № 19, заизолирование в сторону оп. № 20 и в сторону оп. № 1 отп. на ПС Б-2. Вывод в ремонт участка оп. № 1-19 для ремонта грозотроса.
21	ВЛ 110кВ Промышленная-2			1	18.07.2012	18.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	Сборка шлейфов на оп. № 19. Ввод в работу по нормальной схеме. АВГ-1 ч.
22	ВЛ 110кВ Радиоцентр-2		с вводом на ночь				2	28.07.2012	29.07.2012	Расчётка трассы. АВГ-1 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
23	ВЛ 110кВ Толевая-2		с вводом на ночь	2	18.07.2012	19.07.2012	2	18.07.2012 - 19.07.2012	Отказ РДУ по режиму	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
24	ВЛ 110кВ Самарская-1		с вводом на ночь	2	11.07.2012	12.07.2012	2	30.07.2012	31.07.2012	Расчистка трассы, замена изоляторов. АВГ-1 ч.
25	ВЛ 110кВ БТЭЦ-Кинель-2		с вводом на ночь	2	19.07.2012	20.07.2012	3	20.07.2012 - 22.07.2012	Отказ РДУ по режиму	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
26	ВЛ 110кВ СамТЭЦ-БТЭЦ		с вводом на ночь	2	02.07.2012	03.07.2012	2	02.07.2012	03.07.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
27	ВЛ 110кВ Портовая-1		с вводом на ночь	2	26.07.2012	27.07.2012	2	26.07.2012	27.07.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
28	КЛ 35кВ КФ-1,2			89	02.07.2012	28.09.2012	19	02.07.2012	20.07.2012	Переврезка кабеля со старого на новый участок
29	ПС Ерзовка	1 с.ш.-110	с вводом на ночь	1	11.07.2012	11.07.2012	2	10.07.2012	11.07.2012	Текущий ремонт ТН-1-110. АВГ - 2ч.
30	ПС Ерзовка	СМВ-110	с вводом на ночь	1	13.07.2012	13.07.2012	2	10.07.2012	11.07.2012	Текущий ремонт СМВ-110. АВГ - 2ч.
31	ПС Ерзовка	2 с.ш.-110	с вводом на ночь	1	12.07.2012	12.07.2012	2	17.07.2012 - 18.07.2012	Отказ РДУ по режиму	Текущий ремонт ТН-2-110. АВГ - 2ч.
32	ПС Кротовка	ШСВЭ-110		23	09.07.2012	20.08.2012	1	12.07.2012	12.07.2012	Текущий ремонт ТТ-110 ШСВЭ-110.АВГ - 2ч.
33	ПС Кротовка	ВЭ-110 Кротовская-1		1	17.07.2012	17.07.2012	1	13.07.2012	13.07.2012	Текущий ремонт ТТ-110 ВЭ-110 Кротовская-1. АВГ - 2ч.
34	ПС Толевая	МВ-110 Новокуйбышевская-2	с переводом через ОМВ				22	21.06.2012	12.07.2012	Техническое перевооружение ячейки МВ-110 Новокуйбышевская-2. АВГ-время заявки
35	ПС Толевая	МВ-110 СІТ					22	21.06.2012	12.07.2012	Техническое перевооружение ячейки МВ-110 СІТ. АВГ-время заявки
36	ПС Толевая	МВ-110 Толевая-1	с переводом через ОМВ (указание РДУ)				23	12.07.2012	03.08.2012	Техническое перевооружение ячейки МВ-110 Толевая-1. АВГ-время заявки

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (УЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
37	ПС Толевая	ОМБ-110	без ввода на ночь				23	12.07.2012 03.08.2012	Отказ Р/Д/У (для перевода ВЭ-110 Толевая-1 через ОМБ-110)	Техническое перевооружение ячеек ОМБ-110. АВГ - время заявки
38	ПС Толевая	2 СШ-110	без ввода на ночь				23	12.07.2012	03.08.2012	Замена приводов ШР-2-110 в ячейке ВЭ-110 Новокуйбышевская-2, ВЭ-110 СГТ, ВЭ-110 Толевая-1, ОВЭ-110. АВГ - время заявки
39	ПС Обшаровка	ПСШ-110		1	18.07.2012	18.07.2012	1	23.07.2012	23.07.2012	Текущий ремонт ТТ-110 СГТ, АВГ-1ч.
40	ПС Обшаровка	2СШ-110		1	19.07.2012	19.07.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	Текущий ремонт ТТ-110 СГТ, АВГ-1ч.
41	ПС Обшаровка	СМБ-110		1	16.07.2012	16.07.2012	2	16.07.2012	17.07.2012	Текущий ремонт СМБ-110, ТТ-110 СМБ-110, АВГ-3ч.
42	ПС Чапаевская	МБ-110 Чапаевская-2		1	17.07.2012	17.07.2012	1	19.07.2012	19.07.2012	Средний ремонт ЛР-110 Чапаевская-2, текущий ремонт ВЭЗ Чапаевская-2 ф "А,В", АВГ-2 ч.
43	ПС Чапаевская	МБ-110 Мыльня-1		1	10.07.2012	10.07.2012	1	20.07.2012	20.07.2012	Средний ремонт ЛР-110 Мыльня-1, ОР-110 Мыльня-1, АВГ-1 ч.
44	ПС Кряжская	тр-ры ЗРОМ-1-35, ЗРОМ-2-35					1	05.07.2012	05.07.2012	Текущий ремонт, АВГ-2 ч
45	ПС Кряжская	ОСШ-110					3	02.07.2012	04.07.2012	Текущий ремонт, АВГ-2 ч
46	ПС Кряжская	тр-р ЗРОМ-3-35					1	17.07.2012	17.07.2012	Текущий ремонт, проф. Испытания, АВГ - 4 ч.
47	ПС Кряжская	СЗТ		1	01.07.2012	01.07.2012	5	09.07.2012	13.07.2012	Проф. восстановление УРЗА, АВГ - 4 ч.

Начальник центральной диспетчерской службы

Н.М. Зубарев