

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
техническим вопросам
главный инженер филиала
ОАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
М.В. Кузнецов
28.04.2012г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО "ЭЭС"
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Оренбургэнерго"
Б.С. Кучер
28.04.2012г.

График ремонта ЛЭП и оборудования напряжением 110-35-10(6)кВ ПО ЭЭС, находящихся на эксплуатационном обслуживании "Оренбургэнерго" на 2012 год
май - июни 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электроподстанции, оборудование) 2	Заявленный в годовой график срок ремонта				Выданный в годовом графике срок ремонта (1, 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 2)				Разрешенный срок ремонта 2)				Примечание: из ремонта, краткое содержание работ, наработка персонала в т.д. 2)	Примечание: причина отхода или порочения сроков ремонта, с включением на ночь, в т.д. 3)	
	2)																		
	Кон-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кон-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кон-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кон-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кон-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
	1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
Оборудование, подлежащее ремонту ОП ЛУ																			
ВЛ 110кВ																			
ВЛ ВУ-23-10кВ - Сорочинская II линия с отпайками	1	18.05.2012	18.05.2012				1	18.05.2012	18.05.2012								Капитальный ремонт ЛР ВЛ 110кВ Сорочинск 2а на ПС Поторонинская 110/10кВ, АГ-1 ^у		
ВЛ ВУ-23-10кВ - Сорочинская I линия с отпайками	1	21.05.2012	21.05.2012				1	21.05.2012	21.05.2012								Капитальный ремонт ЛР ВЛ 110кВ Сорочинск 1а на ПС Поторонинская 110/10кВ, АГ-1 ^у		
ВЛ 110кВ Курмановская-Первомайская, участок Мансуровская-Первомайская	2	03.05.2012	04.05.2012				2	03.05.2012	04.05.2012								Текущий ремонт ЛР ВЛ 110кВ Первомайск, дежонтов ВЧЗ ф. "А" ВЛ 110кВ Первомайск на ПС Мансуровская 110/35/10кВ, АГ-1 ^у		
ВЛ 110кВ Курмановская-Первомайская, участок Андуровская-Мансуровская	2	07.05.2012	08.05.2012				2	07.05.2012	08.05.2012								Капитальный ремонт ЛР ВЛ 110кВ Андуровская на ПС Мансуровская 110/35/10кВ, АГ-1 ^у		
ПС 110кВ																			
ПС Курмановская 110/35/10кВ																			
В ВЛ 110кВ Первомайская	7	21.05.2012	27.05.2012				7	21.05.2012	27.05.2012								Капитальный ремонт, АГ-1 ^у		
ПС Первомайская 110/35/10кВ																			
СВ 110кВ	5	14.05.2012	18.05.2012				5	14.05.2012	18.05.2012								Проверка РЗА ВЛ 110кВ Первомайская - Восток, АГ-1 ^у		
СВ 110кВ	5	21.05.2012	25.05.2012				5	21.05.2012	25.05.2012								Проверка РЗА ВЛ 110кВ Курмановская-Первомайская, АГ-1 ^у		
ПС Новосергиевская 110/35/10кВ																			
СВ 110кВ	1	15.05.2012	15.05.2012				1	15.05.2012	15.05.2012								Техническое обслуживание, АГ-1 ^у		
ПС Таптинская 110/35/10кВ																			
СВ 110кВ	1	29.05.2012	29.05.2012				1	29.05.2012	29.05.2012								Текущий ремонт, испытание и измерение, АГ-1 ^у		
ПС Платоновская 110/10кВ																			
СВ 110кВ	1	14.05.2012	14.05.2012				1	14.05.2012	14.05.2012								Текущий ремонт, испытание и измерение ТТ ВЛ 110кВ Первомайск, ТН ВЛ 110кВ Первомайск, АГ-0,5 ^у		
Оборудование, подлежащее ремонту Оренбургэнерго																			
ВЛ 35кВ																			

Оборудование, подлежащее ремонту Оренбургэнерго

ВЛ 35кВ

ВЛ 35кВ Тапшинская - Заречная	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	Капитальный ремонт, АГ-1ч	
ВЛ 35кВ Пищановская-Запесовская	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	Капитальный ремонт, АГ-1ч	
ВЛ 35кВ Андреевская - Гарино	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	Проверка РЗА блочного В ВЛ 35кВ Гарино на ПС Андреевская 110/35/10кВ, АГ-1ч	Корректировка графика ремонта СРЗнА
ВЛ 35кВ Андреевская - Ефимовская	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	Проверка РЗА блочного В ВЛ 35кВ Ефимовка на ПС Андреевская 110/35/10кВ, АГ-1ч	
ВЛ 35кВ Твердиловская - Подолки	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	Испытание и измерение блочного В ВЛ 35кВ Подолки на ПС Твердиловская 110/35/10кВ, АГ-1ч	
ВЛ 35кВ Первомайская - Рубежнинская с отпайкой на ПС Мирошкинская	1	31.05.2012	31.05.2012	1	31.05.2012	31.05.2012	1	31.05.2012	31.05.2012	1	31.05.2012	31.05.2012	1	31.05.2012	31.05.2012	1	31.05.2012	31.05.2012	Техническое обслуживание блочного В 35кВ Т1 на ПС Рубежнинская 35/10кВ, АГ-1ч	
ВЛ 35кВ Западная-КС-2	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	Демонтаж ВЧЗ и КС ф. "А" отпайки ВЛ 35кВ Савельевская-Проксурская на ПС Западная, АГ-1ч	
Отпайка ВЛ 35кВ Савельевская-Проксурская на ПС Западная	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	Демонтаж ВЧЗ и КС ф. "А" отпайки ВЛ 35кВ Савельевская-Проксурская на ПС Западная, АГ-1ч	
ВЛ 35кВ Яшкинская - Кингельская	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	Капитальный ремонт ЛП ВЛ 35кВ Яшкино, демонтаж ВЧЗ ф. "С" ВЛ 35кВ Яшкино на ПС Кингельская 35/10кВ, АГ-2ч	
Отпайка ВЛ 35кВ Первомайская - Рубежнинская на ПС Мирошкинская	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	Текущий ремонт ЛП ВЛ 35кВ Первомайск на ПС Мирошкинская 35/10кВ, АГ-1ч	
ВЛ 35кВ Кзыл-Мечеть - Мирошкинская	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	Текущий ремонт ЛП ВЛ 35кВ Кзыл-Мечеть на ПС Мирошкинская 35/10кВ, АГ-1ч	
ВЛ 35кВ Мансуровская - Толыпин	2	15.05.2112	16.05.2112	2	15.05.2112	16.05.2112	2	15.05.2112	16.05.2112	2	15.05.2112	16.05.2112	2	15.05.2112	16.05.2112	2	15.05.2112	16.05.2112	Текущий ремонт ТТ ВЛ 35кВ Толыпин на ПС Мансуровская 110/35/10кВ, АГ-1ч	
ПС 110кВ																				
ПС Курманавская 110/35/10кВ																				
T1	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	Текущий ремонт ТТ, В 110кВ Т1, ЗОН 110кВ Т1, АГ-1ч	
T2	2	16.05.2012	17.05.2012	2	16.05.2012	17.05.2012	2	16.05.2012	17.05.2012	2	16.05.2012	17.05.2012	2	16.05.2012	17.05.2012	2	16.05.2012	17.05.2012	Текущий ремонт Т2, В 110кВ Т2, ЗОН 110кВ Т2, АГ-1ч	
ПС Первомайская 110/35/10кВ																				
ТН 1сек 110 кВ	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	Проверка РЗА, АГ-1ч	Корректировка графика ремонта СРЗнА
ПС Андреевская 110/35/10кВ																				
T1	2	07.05.2012	08.05.2012	2	07.05.2012	08.05.2012	2	17.05.2012	18.05.2012	2	17.05.2012	18.05.2012	2	17.05.2012	18.05.2012	2	17.05.2012	18.05.2012	Проверка РЗА, АГ-1ч	Корректировка графика ремонта СРЗнА
T2	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	Проверка РЗА, АГ-1ч	Корректировка графика ремонта СРЗнА
1сек 35кВ	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	Проверка РЗА блочного В ВЛ 35кВ Ефимовка, АГ-1ч (с откл. ВЛ 35кВ Андреевская - Ефимовская)	Корректировка графика ремонта СРЗнА

2сек 35кВ	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	Проверка РЗА блочного СВ 35кВ, АТ-1ч	Корректировка графика ремонта СРЗиА
	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	Проверка РЗА блочного В ВЛ 35кВ (Аршино, АТ-1ч (с откл. ВЛ 35кВ Андреевская-Гаршино))	Корректировка графика ремонта СРЗиА
СВ 35кВ	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	Корректировка графика ремонта СРЗиА
СВ 10кВ	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	Корректировка графика ремонта СРЗиА
В 10кВ Аи-1	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	Корректировка графика ремонта СРЗиА
В 10кВ Аи-3	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	Корректировка графика ремонта СРЗиА
В 10кВ Аи-4	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	Корректировка графика ремонта СРЗиА
В 10кВ Аи-5	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	Корректировка графика ремонта СРЗиА
В 10 кВ Аи-6	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	Корректировка графика ремонта СРЗиА
В 10кВ Аи-7	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	Корректировка графика ремонта СРЗиА
В 10кВ Аи-8	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	05.05.2012	05.05.2012	1	05.05.2012	05.05.2012	1	05.05.2012	05.05.2012	1	05.05.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	Корректировка графика ремонта СРЗиА
ВЛП 10кВ	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	05.05.2012	05.05.2012	1	05.05.2012	05.05.2012	1	05.05.2012	05.05.2012	1	05.05.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	Корректировка графика ремонта СРЗиА
ТН 1сек 35кВ	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	Корректировка графика ремонта СРЗиА
ТН 2 сек 35кВ	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	Корректировка графика ремонта СРЗиА
ТН 1сек 10кВ	1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	Корректировка графика ремонта СРЗиА
ТН 2 сек 10кВ	1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	Корректировка графика ремонта СРЗиА
ПС Ташилинская 110/35/10кВ																			
Т1	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	Отбор проб масла, АТ-1ч	
	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	Тестирование ремонт Т1, ОЛ 110кВ Т1, КЗ 110кВ Т1, ЗОН 110кВ Т1, Р ДП 1 35кВ, АТ-1ч	
Т2	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	Отбор проб масла, АТ-1ч	
	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	Тестирование ремонт Т2, ОЛ 110кВ Т2, КЗ 110кВ Т2, ЗОН 110кВ Т2, Р ДП 2 35кВ, АТ-1ч	

[illegible]

T1	4	22.05.2012	25.05.2012	4	22.05.2012	25.05.2012	4	22.05.2012	25.05.2012	4	22.05.2012	25.05.2012	Офбор проб мяса Т1; текущий ремонт Т1, ОД 110кВ Т1, КЗ 110кВ Т1, ТСН2; капитальный ремонт ЗОН 110кВ Т1; замена РЭС 110кВ Т1 на ОПН, АГ-1ч
ПС Самарская 35/10кВ													
T1	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	2	24.05.2012	25.05.2012	2	24.05.2012	25.05.2012	Корректировка графика ремонта СР3иА
T2	2	16.05.2012	17.05.2012	2	16.05.2012	17.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	Корректировка графика ремонта СР3иА
Iсек 35кВ	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	2	24.05.2012	25.05.2012	2	24.05.2012	25.05.2012	Корректировка графика ремонта СР3иА
2 сек 35кВ	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	Корректировка графика ремонта СР3иА
СВ 35кВ	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	Корректировка графика ремонта СР3иА
СВ 10кВ	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	Корректировка графика ремонта СР3иА
B 10кВ СМ-1	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	Корректировка графика ремонта СР3иА
B 10кВ СМ-2	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	Корректировка графика ремонта СР3иА
B 10кВ СМ-3	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	Корректировка графика ремонта СР3иА
B 10кВ СМ-4	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	Корректировка графика ремонта СР3иА
B 10кВ СМ-5	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	Корректировка графика ремонта СР3иА
B 10кВ СМ-6	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	Корректировка графика ремонта СР3иА
B 10кВ СМ-7	1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	Корректировка графика ремонта СР3иА
B 10кВ СМ-8	1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	Корректировка графика ремонта СР3иА
B 10кВ СМ-9	1	28.05.2012	28.05.2012	1	28.05.2012	28.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	Корректировка графика ремонта СР3иА
B 10кВ СМ-11	1	28.05.2012	28.05.2012	1	28.05.2012	28.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	Корректировка графика ремонта СР3иА

[illegible]

