

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
техническим вопросам
главный инженер филиала
ОАО "МРСК Волга"
"Оренбургэнерго"

М.В. Кузнецов
2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО "СЭС"
филиала ОАО "МРСК Волга"
"Оренбургэнерго"
А.Н. Евсеев
2012 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования напряжением 110-35-10(6)кВ ПО СЭС, находящихся на эксплуатационном обслуживании "Оренбургэнерго" на 2012 год
(май месяц 2012 года)

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ЛС, электроустановка, оборудование) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)				Выполненный в годовой график срок ремонта 1)				Заявленный в месячный график срок ремонта 2)				Выполненный в годовой график срок ремонта 3)				Примечание: вид ремонта, кратко содержание работ, аварийная ситуация и т.д. 2)	Примечание: причина отказа или порыва силового кабеля, с указанием на подв. и т.д. 3)
	Календарный дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Календарный дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Календарный дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Календарный дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Календарный дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
Оборудование, подлежащее ремонту ОРУ																		
ВЛ-110 кВ Абдулино т/п-Поволяевка участок Емелинское-Поволяевка	2	10.05.2012	11.05.2012				2	10.05.2012	11.05.2012							БВР ОРУ ЛП 110 кВ Абдулино на ПС Поволяевка. ЛП 2		
ВЛ-110 кВ Поволяевка-Калининская	5	14.05.2012	18.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	3	15.05.2012	17.05.2012							ТО, замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев. ЛП 2	Изменение плановых дат и продолжительности проведения ремонта	
ВЛ-110 кВ Абдулино т/п-Врусская № 2, участок "Абдулино т/п-Средн-Г" пр"	2	23.05.2012	24.05.2012	2	28.05.2012	29.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012							ТО, замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев. ЛП 2	Изменение плановых дат и продолжительности проведения ремонта	
ВЛ-110 кВ Абдулино т/п-Врусская т/п № 1 участок "Абдулино-Филипповка"	2	10.05.2012	11.05.2012	3	17.05.2012	19.05.2012	3	17.05.2012	19.05.2012							ТО, замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев. ЛП 2		
ПС 110/35/10 Поволяевка																		
ТН 1 сек 110 кВ	2	08.05.2012	09.05.2012				2	10.05.2012	11.05.2012							ТО ОРУ ЛП 2		
ТН 2 сек 110 кВ	1	16.05.2012	16.05.2012				1	16.05.2012	16.05.2012							ТО ОРУ ЛП 2, Восток, ЛП 2, Проверка РЗА ЛП 2		
ОСШ 110 кВ	2	10.05.2012	11.05.2012				2	10.05.2012	11.05.2012							ТО М ОРУ, Проверка изоляции ТН ОСШ 110 кВ ЛП 2		
ТН 1 сек 110 кВ	1	10.05.2012	10.05.2012				1	10.05.2012	10.05.2012							М Проверка изоляции ЛП 1		
ТН 2 сек 110 кВ	1	15.05.2012	15.05.2012				1	15.05.2012	15.05.2012							М Проверка изоляции ЛП 1		
1 сек 110 кВ	2	10.05.2012	11.05.2012				2	10.05.2012	11.05.2012							ТО ОРУ ЛП 2		
ОВ 110 кВ	1	11.05.2012	11.05.2012	7	02.05.2012	08.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012							ТО ЛП 2	Изменение плановых дат и продолжительности проведения ремонта	
СВ 110 кВ	2	21.05.2012	22.05.2012	7	02.05.2012	08.05.2012	2	21.05.2012	22.05.2012							ТО ЛП 2	Изменение плановых дат и продолжительности проведения ремонта	

В ВЛ Абдулмо-тжа	2	10.05.2012	11.05.2012				2	10.05.2012	11.05.2012			ТО ОРК В ВЛ 110 кВ Абдулно, ЛР ВЛ 110 кВ Абдулно АТ 2		
В ВЛ 110 кВ Калининская	5	14.05.2012	18.05.2012	7	02.05.2012	08.05.2012	3	15.05.2012	17.05.2012			ТО АТ 2	В ВЛ 110 кВ Подомарева-Калининская изменение планировочной даты и продолжительности проведения ремонтов	
ПС Пятигорно														
В ВЛ 110 кВ Дерзавинская	1	01.05.2012	01.05.2012				1	02.05.2012	02.05.2012			ТО Обработка и регулировка привода, чистка и обмотка изоляции,смазка трущихся и изнашивающихся узлов и механизмов	Без отключения ВЛ Михайловская-Пятигорно	
В ВЛ Михайловская	1	01.05.2012	01.05.2012				1	28.05.2012	28.05.2012			ТО Обработка и регулировка привода, чистка и обмотка изоляции,смазка трущихся и изнашивающихся узлов и механизмов	Без отключения ВЛ Дерзавинская-Пятигорно	
СВ 110 кВ	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012			ТО АТ 2		
ТН 1 сек 110 кВ	1	01.05.2012	01.05.2012				1	28.05.2012	28.05.2012			ТР чистка и обмотка изоляции,отбор пробы места		
ТН 2 сек 110 кВ	1	02.05.2012	02.05.2012				1	02.05.2012	02.05.2012			ТР чистка и обмотка изоляции,отбор пробы места		
Оборудование, подлежащее осмотру Оперативно														
ВЛ 35 кВ														
ВЛ 35 кВ Пятигорно-Котляково	1	07.05.2012	07.05.2012	1	07.05.2012	07.05.2012	1	10.05.2012	10.05.2012	1	10.05.2012	10.05.2012	ТО верхней осмотр амбразуа дерева, замена дефектных изоляторов АТ 2	
ВЛ 35 кВ Саенгос-Саргара	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	ТО верхней осмотр амбразуа дерева, замена дефектных изоляторов АТ 2	
ВЛ 35 кВ Саенгос-Миховка	1	29.05.2012	29.05.2012	1	29.05.2012	29.05.2012	1	29.05.2012	29.05.2012	1	29.05.2012	29.05.2012	ТО верхней осмотр амбразуа дерева, замена дефектных изоляторов АТ 2	
ВЛ 35 кВ Елатонка-Улановка	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	КР замена ж/б опор,выплата опор,расчистка траса АТ 2	
ВЛ 35 кВ Подомарева-Босудино	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	5	16.05.2012	20.05.2012	5	16.05.2012	20.05.2012	БВР ОРК ЛР 35 кВ Подомарева, установка оттяжек на ВЛ АТ враса лавки	ОРК сек 35 кВ на ПС Босудино
ВЛ 35 кВ Пятигорно-Котляково	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	БВР ОРК ЛР 35 кВ АТ враса лавки	ТО ЛР 35 кВ Котляково на ПС Пятигорно
ВЛ 35 кВ Пятигорно-Маяновка	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	БВР ОРК ЛР 35 кВ АТ враса лавки	ТО ЛР 35 кВ Маяновка на ПС Пятигорно
ВЛ 35 кВ Тегрино-Светская	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	БВР ОРК ЛР 35 кВ АТ враса лавки	ОРК ЛР 35 кВ Тегрино на ПС Светская
ВЛ 35 кВ Светская-Родина	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	БВР ОРК ЛР 35 кВ АТ враса лавки	ОРК ЛР 35 кВ Родина на ПС Светская

ВЛ 35 кВ Саяно-Томоусуэно	2	14.05.2012	15.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	ЕБР ОРК ЛР 35 кВ АГ presso заявки	ОРК ЛР 35 кВ Томоусуэно на ТЭС Бояшироковская
ВЛ 35 кВ Сагаи-Тур-Саянская	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	ЕБР ОРК ЛР 35 кВ АГ presso заявки	ОРК ЛР 35 кВ Сагаи-Тур на ТЭС Саянская
ВЛ 35 кВ Саянская-Плюровка	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	ЕБР ОРК ЛР 35 кВ АГ presso заявки	ОРК ЛР 35 кВ Плюровка на ТЭС Саянская
ВЛ 35 кВ Красная гора-Жилина	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	ЕБР ОРК ЛР 35 кВ АГ presso заявки	ОРК ЛР 35 кВ Жилина
ВЛ 35 кВ Красная гора-Троицкое	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	ЕБР ОРК ЛР 35 кВ АГ presso заявки	ОРК ЛР 35 кВ Троицкое
ВЛ 35 кВ КИЭС-Кичеевская	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	ЕБР АГ 1	М КС Ф "А" ВЛ 35 кВ КИЭС, presso заявки
ВЛ 35 кВ Чаловская-Тарханы	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	Проф. Восстановление, плановая проверка РЗА	
ВЛ 35 кВ Фрунзе-Чаловская	1	07.05.2012	07.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	Проф. Восстановление, плановая проверка РЗА	
ВЛ 35 кВ КИЭС-Чаловская	10	21.05.2012	31.05.2012	15	02.05.2012	16.05.2012	15	02.05.2012	16.05.2012	15	02.05.2012	16.05.2012	15	02.05.2012	16.05.2012	15	02.05.2012	16.05.2012	ЕБР ОРК ЛР 35 кВ АГ 5	КР ТТ ВЛ 35 кВ Чаловская ЛР ВЛ 35 кВ Чаловская, presso заявки ОРК ЛР 35 кВ "КИЭС" на ТЭС Чаловская АГ 5
ВЛ 35 кВ КИЭС-Красногиря	10	21.05.2012	31.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	ЕБР, плановая проверка РЗА АГ 5	КР ТТ ВЛ 35 кВ Красногиря ЛР ВЛ 35 кВ Красногиря, presso заявки АГ 5
ВЛ 35 кВ КИЭС-Радатро	10	21.05.2012	31.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	ЕБР АГ 5	КР ТТ ВЛ 35 кВ Радатро ЛР ВЛ 35 кВ Радатро, presso заявки АГ 5
ИЭС 110кВ																				
ИЭС 110/35/10кВ Плюровка																				
ТЛ 16 МВА	6	10.05.2012	15.05.2012	6	10.05.2012	15.05.2012	6	10.05.2012	15.05.2012	6	10.05.2012	15.05.2012	6	10.05.2012	15.05.2012	6	10.05.2012	15.05.2012	ТО М ОРК, Проверяю изоляцию ОИН 110 кВ ТЛ, ОИН 35 кВ ТЛ, ДР 35 кВ ТЛ, АГ 2	
ТЛ 16 МВА	5	14.05.2012	18.05.2012	6	16.05.2012	21.05.2012	6	16.05.2012	21.05.2012	6	16.05.2012	21.05.2012	6	16.05.2012	21.05.2012	6	16.05.2012	21.05.2012	ТО М ОРК, Проверяю изоляцию ОИН 110 кВ ТЛ, ОИН 35 кВ ТЛ, ДР 35 кВ ТЛ, АГ 2	
ИЭС 110/35/10кВ Пильнуково																				
В ВЛ 35кВ Котляжко	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	ТО ЛР ВЛ 35 кВ Котляжко, ЦП ВЛ 35 кВ Котляжко, РПГ 35 кВ Котляжко, Оборудование и регулировка привода, проверка и обрыв изоляции, снятие нагрузки и проверка условий и механизмов АГ 2	С маяком в районе ВЛ 35 кВ Пильнуково-Котляжко

B ВЛ1 35 кВ Ивановна	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	ТО ЛР ВЛ1 35 кВ Ивановна ЦПР ВЛ1 35 кВ Ивановна, РПТ 35 кВ Ивановна, Опробование и регулировка привода, чистка и обжиг изоляции, смазка трущихся и вращающихся узлов и механизмов АГ 2	С вывозом в ремонт ВЛ1 35 кВ Пилигерно-Ивановна
T 1 6,3 МВА	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	ТР "ТО ЗОН 110 кВ ТЛ, ТР 35 кВ ТЛ, чистка и обжиг изоляции, отбор проб масла АГ 2"	Изменение планируемой даты в связи с праздничным днем 01.05.2012
T 2 10 МВА	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	ТР "ТО ЗОН 110 кВ ТЛ, ТР 35 кВ ТЛ, чистка и обжиг изоляции, отбор проб масла АГ 2"	Изменение планируемой даты в связи с праздничным днем 01.05.2012
B 35 кВ T 2	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	ТО Опробование и регулировка привода, чистка и обжиг изоляции,смазка трущихся и вращающихся узлов и механизмов АГ 2	Изменение планируемой даты в связи с праздничным днем 01.05.2012
CB 35 кВ	2	03.05.2012	04.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	ТО ЦПР 1 СВ 35 кВ,ЦПР 2 СВ 35 кВ, Опробование и регулировка привода, чистка и обжиг изоляции,смазка трущихся и вращающихся узлов и механизмов АГ 2	
B 35 кВ T 1	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	ТО Опробование и регулировка привода, чистка и обжиг изоляции,смазка трущихся и вращающихся узлов и механизмов АГ 2	
JIP 35 кВ Резерв	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	ТО РПТ ВЛ1 35 кВ Резерв, Опробование и регулировка привода, чистка и обжиг изоляции,смазка трущихся и вращающихся узлов и механизмов АГ 2	
I сек 35 кВ	1	03.05.2012	03.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	ТО ЦПР 35 кВ ТЛ, Опробование и регулировка привода, чистка и обжиг изоляции,смазка трущихся и вращающихся узлов и механизмов АГ 2	
2 сек 35 кВ	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	ТО ЦПР 35 кВ Резерв,ЦПР 35 кВ ТЛ, Опробование и регулировка привода, чистка и обжиг изоляции,смазка трущихся и вращающихся узлов и механизмов АГ 2	
TH 2 сек 35 кВ	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	ТО РПН 35 кВ 2 сек, Опробование и регулировка привода, чистка и обжиг изоляции,смазка трущихся и вращающихся узлов и механизмов АГ 2	
TH 1 сек 35 кВ	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	ТО РПН 35 кВ 1 сек 35 кВ, Опробование и регулировка привода, чистка и обжиг изоляции,смазка трущихся и вращающихся узлов и механизмов АГ 2	
СИПТ 10 кВ	2	07.05.2012	08.05.2012	2	07.05.2012	08.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	ТО Опробование и регулировка привода, чистка и обжиг изоляции,смазка трущихся и вращающихся узлов и механизмов	Изменение планируемой даты в связи с праздничным днем 7.05.2012

[illegible]

ПС 110/10 кВ Повеяна

ТСН 1 10 кВ	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	ТО АГ -преска ламени	
ТСН 2 10 кВ	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	ТО АГ -преска ламени	

ПС 110/35/10 кВ НПС

Т 1 40 МВА	5	07.05.2012	11.05.2012	15	02.05.2012	16.05.2012	15	02.05.2012	16.05.2012	15	02.05.2012	16.05.2012	ТР КР, очистка и обшая изолация,отбор пробы масла Т1,ОТН 35 кВ Т1,В 35 кВ Т1, ТР 35 кВ Т1,ТР 10 кВ Т1,ТТ 35 кВ Т1 АГ 2	
Т 2 40 МВА	5	21.05.2012	25.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	ТР КР, очистка и обшая изолация,отбор пробы масла Т2,ОТН 35 кВ Т2,В 35 кВ Т2, ТР 35 кВ Т2,ТР 10 кВ Т2,ТТ 35 кВ Т2 АГ 2	
ТН 1 сек 35 кВ	10	21.05.2012	31.05.2012	10	11.05.2012	20.05.2012	10	11.05.2012	20.05.2012	10	11.05.2012	11.05.2012	ТР КР, очистка и обшая изолация,отбор пробы масла, ТН 1 сек 35 кВ,ОТН ТН 1 сек 35 кВ,РТН 35 кВ 1 сек АГ 5	
ТН 2 сек 35 кВ	11	21.05.2012	31.05.2012	11	21.05.2012	31.05.2012	11	21.05.2012	31.05.2012	11	21.05.2012	31.05.2012	ТР КР, очистка и обшая изолация,отбор пробы масла, ТН 2 сек 35 кВ,ОТН ТН 2 сек 35 кВ,РТН 35 кВ 2 сек АГ 5	
СВ 35 кВ	11	14.05.2012	25.05.2012	15	17.05.2012	26.05.2012	15	17.05.2012	26.05.2012	15	17.05.2012	26.05.2012	КР , проверка изолации СВ 35 кВ,ШР 1 СВ 35 кВ,ШР 2 СВ 35 кВ АГ 5	
В ВЛ 35 кВ Радистор	11	14.05.2012	25.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	КР, пров изолации ,ЛР ВЛ 35 кВ Радистор,ШР ВЛ 35 кВ Радистор, ВЧЗ ВЛ 35 кВ Радистор ф. "В", КС ВЛ 35 кВ Радистор ф. "В",ТТ ВЛ 35 кВ Радистор АГ 5	С маслом в ресент ВЛ 35 кВ НПС-Радистор
В ВЛ 35 кВ Краишорна	10	01.05.2012	10.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	КР, пров изолации ,ЛР ВЛ 35 кВ Краишорна,ШР ВЛ 35 кВ Краишорна, ВЧЗ ВЛ 35 кВ Краишорна ф. "В", КС ВЛ 35 кВ Краишорна ф. "В",ТТ ВЛ 35 кВ Краишорна АГ 5	С маслом в ресент ВЛ 35 кВ НПС-Краишорна
В ВЛ 35 кВ Чалюсская	10	01.05.2012	10.05.2012	15	02.05.2012	16.05.2012	15	02.05.2012	16.05.2012	15	02.05.2012	16.05.2012	КР пров изолации ,ЛР ВЛ 35 кВ Чалюсская ШР ВЛ 35 кВ Чалюсская,ВЧЗ ВЛ 35 кВ Чалюсская ф. "В",КС ВЛ 35 кВ Чалюсская ф. "В",ТТ ВЛ 35 кВ,матн проверка РЗА АГ 5	
ТСН 1 10 кВ	10	01.05.2012	10.05.2012	10	01.05.2012	10.05.2012	10	02.05.2012	10.05.2012	10	02.05.2012	10.05.2012	КР,ТР, чистка и обшая изолация,отбор пробы масла АГ 2	
ТСН 2 10 кВ	11	14.05.2012	25.05.2012	11	14.05.2012	25.05.2012	11	14.05.2012	25.05.2012	11	14.05.2012	25.05.2012	КР,ТР, чистка и обшая изолация,отбор пробы масла АГ 2	
1 сек 35 кВ	11	14.05.2012	25.05.2012	15	02.05.2012	16.05.2012	15	02.05.2012	16.05.2012	15	02.05.2012	16.05.2012	КР, пров изолации ШР 35 кВ Т1 АГ 5	
2 сек 35 кВ	10	01.05.2012	10.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	КР, пров изолации ШР 35 кВ Т2 АГ 5	
ТР 10 кВ Т1	10	01.05.2012	10.05.2012	15	02.05.2012	17.05.2012	15	02.05.2012	17.05.2012	15	02.05.2012	17.05.2012	КР АГ 5	
ТР 10 кВ Т2	11	14.05.2012	25.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	КР АГ 5	

B 10 кВ Т1	10	01.05.2012	10.05.2012	15	02.05.2012	16.05.2012	15	02.05.2012	16.05.2012	15	02.05.2012	16.05.2012	КР АГ 5	
ТН2 сек 10 кВ	11	14.05.2012	25.05.2012	3	21.05.2012	23.05.2012	3	21.05.2012	23.05.2012	3	21.05.2012	23.05.2012	ТР Чистота и обшая прозвучива,отбор пробам масса АГ 2	
ТН1 сек 10 кВ	10	01.05.2012	10.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	ТР Чистота и обшая прозвучива,отбор пробам масса АГ 2	
ПНС 35 кВ														
ПНС 35/10 кВ Бессонино														
сек 35 кВ	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	ТО ОРК АГ 2	С выдолом в расконт БЛ 35 кВ Тополяровка-Бессонино
Т 1,6 МВА	2	16.05.2012	17.05.2012	2	16.05.2012	17.05.2012	2	16.05.2012	17.05.2012	2	16.05.2012	17.05.2012	ТО ОРК АГ 2	
Т 2,5 МВА	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	ТО ОРК АГ 2	
2 сек 10 кВ	1	17.05.2012	17.05.2012	2	17.05.2012	18.05.2012	2	17.05.2012	18.05.2012	2	17.05.2012	18.05.2012	ТО ОРК АГ 2	
СВ 10 кВ	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	ТО ОРК АГ 2	
ТЧН 2 10 кВ	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	ТО ОРК АГ 2	
1 сек 10 кВ	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	ТО ОРК АГ 2	
ТЧН 1 10 кВ	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	ТО ОРК АГ 2	
ПНС 35/10 кВ Советская														
Б БЛ 35 кВ Тополяровка	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	ТО ОРК ЛП БЛ 35 кВ Тополяровка-ЛП БЛ 35 кВ Тополяровка АГ 2	С выдолом в расконт БЛ 35 кВ Тополяровка-Советская
Б БЛ 35 кВ Родина	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	ТО ОРК ЛП БЛ 35 кВ Родина, ЛП БЛ 35 кВ Родина АГ 2	С выдолом в расконт БЛ 35 кВ Советская-Родина
Б 35 кВ Т1	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	ТО ОРК ЛП 35 кВ Т1 АГ 2	
Б 35 кВ Т2	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	ТО ОРК ЛП 35 кВ Т2 АГ 2	
СВ 35 кВ	2	03.05.2012	04.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	ТО ОРК ЛП 1 СВ 35 кВ, ЛП 2 СВ 35 кВ АГ 2	
ТЧН 1 10 кВ	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	ТО ОРК РТЧН 1-10 кВ АГ 2	
ТЧН 2 10 кВ	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	ТО ОРК РТЧН 2-10 кВ АГ 2	
ТН1 сек 10 кВ	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	ТО ОРК РТН 1 сек 10 кВ АГ 2	
ТН2 сек 10 кВ	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	ТО ОРК РТН 2 сек 10 кВ АГ 2	
Б 10 кВ Т1	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	ТО ОРК АГ 2	
Б 10 кВ Т2	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	ТО ОРК АГ 2	
СВ 10 кВ	1	07.05.2012	07.05.2012	1	07.05.2012	07.05.2012	1	10.05.2012	10.05.2012	1	10.05.2012	10.05.2012	ТО ОРК АГ 2	Изменение планировки даты в связи с градоначальным днем 8.05.2012
БЛП 10 кВ	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	ТО ОРК РЛП 1 10 кВ-Ряк-главный голодом	
Б Л 10 кВ Родина	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	ТО ОРК РЛП 10 кВ Родина АГ 2	
Б Л 10 кВ С 1	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	ТО ОРК РЛП 1 10 кВ С 1 Морячовка АГ 2	
Б Л 10 кВ С 2	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	ТО ОРК РЛП 1 10 кВ С 2 2 Родина АГ 2	
Б Л 10 кВ С 3	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	ТО ОРК РЛП 1 10 кВ С 3 Советская АГ 2	

B-110 кВ С5	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	ТО OPRK ПЛТД Л10 кВ С5 Нобисно АГ 2	
ИТС 35/10 кВ Ботаническое																							
сек 35 кВ	2	14.05.2012	15.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	ТО OPRK ЛП ВЛ 35 кВ Хануэригно, ЛП ВЛ 35 кВ Саегино-ШП В 35 кВ Т АГ 2	С вывозом в поселок ВЛ 35 кВ Саегино-Новоуэригно ул. Ботаническое-Хануэригно, ул. Саегино-Ботаническое
B-35 кВ Т	2	14.05.2012	15.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	ТО OPRK АГ 2	
B-10 кВ Т	2	14.05.2012	15.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	ТО OPRK АГ 2	
B-110 кВ ВЛ1	2	14.05.2012	15.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	ТО OPRK ЛП ШП Л10 кВ ВЛ1	
B-110 кВ ВЛ2	2	14.05.2012	15.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	ТО OPRK ЛП ШП Л10 кВ ВЛ2	
B-110 кВ ВЛ3	2	14.05.2012	15.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	ТО OPRK ЛП ШП Л10 кВ ВЛ3	
B-110 кВ ВЛ4	2	14.05.2012	15.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	ТО OPRK ЛП ШП Л10 кВ ВЛ4	
ВЛТД 10 кВ	2	14.05.2012	15.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	ТО OPRK ЛП ШП ВЛТД 10 кВ	
ТЧН 10 кВ	2	14.05.2012	15.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	ТО OPRK АГ 2	
ТН сек 10 кВ	2	14.05.2012	15.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	ТО OPRK АГ 2	
ТН сек 35 кВ	2	14.05.2012	15.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	ТО OPRK АГ 2	
ИТС 35/10 кВ Сохинона																							
T-14 MBA	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	TP OTIH 35 кВ Т1, OTIH 10 кВ Т1, АГ В3	
T-24 MBA	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	TP OTIH 35 кВ Т2, OTIH 10 кВ Т2, АГ В3	
1 сек 35 кВ	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	ТО OPRK ЛП ВЛ 35 кВ Caput-Trip OTIH TH 35 кВ ШП 35 кВ Т1 АГ 2	С вывозом в поселок ВЛ 35 кВ Caput-Trip-Сохинона
2 сек 35 кВ	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	ТО OPRK ЛП ВЛ 35 кВ Подвозка, ШП 35 кВ Т 2 АГ 2	С вывозом в поселок ВЛ 35 кВ Подвозка-Сохинона
B-35 кВ Т1	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	ТО OPRK АГ 2	
B-35 кВ Т2	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	ТО OPRK АГ 2	
CB 35 кВ	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	ТО OPRK ШП 1 CB 35 кВ, ШП 2 35 кВ АГ 2	
B-10 кВ Т1	1	15.05.2012	15.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	16.05.2012	15.05.2012	1	16.05.2012	15.05.2012	1	16.05.2012	15.05.2012	1	16.05.2012	15.05.2012	ТО OPRK АГ 2	
B-10 кВ Т2	1	15.05.2012	15.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	16.05.2012	15.05.2012	1	16.05.2012	15.05.2012	1	16.05.2012	15.05.2012	1	16.05.2012	15.05.2012	ТО OPRK АГ 2	
ТЧН 110 кВ	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	ТО OPRK АГ 2	
ТН 1 сек 10 кВ	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	ТО OPRK ЛП Л10 кВ Сх 1 Анисчановка АГ 2	
B-110 кВ Сх 1 Анисчановка	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	ТО OPRK ЛП Л10 кВ Сх 2 Caput-Trip АГ 2	
B-110 кВ Сх 2 Caput-Trip	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	ТО OPRK АГ 2	
B-110 кВ Сх 3 Кошкино	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	ТО OPRK ПЛТД ВЛТД 10 кВ АГ 2	
ВЛТД 10 кВ	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	ТО OPRK АГ 2	
B-110 кВ Сх 3 Кошкино	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	ТО OPRK ЛП Л10 кВ Сх Кошкино АГ 2	

