

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
техническим вопросам
главной инженер филиала
ОАО "МРСК Вольт-2" Оренбургэнерго
М.В. Кузьмин
24.04.2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО "ЦЭС"
филиала ОАО "МРСК Вольт"
"Оренбургэнерго"
Александрович М.В.
24.04.2012 г.

График ремонта ЛЭП, оборудования напряжением 110-35-10(6)кВ ПО ЦЭС, находящихся на эксплуатации, с плановым обслуживанием "Оренбургэнерго", на май 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборуд.домовые)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)				Выданный в годовом графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)				Разрешенный срок ремонта 2)			Примечание: вид ремонта, краткое описание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 2)
	Код-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Код-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Код-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Код-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Код-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Оборудование подстанции ОПЛ																	
ВЛ 110 кВ																	
ВЛ 110кВ Киргалинская - Оренбургская	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	0	0	0	0	0	0	КР- Замена фарф. изоляторов на ПС Д 70 - 240 изолаторов, АТ	
ВЛ 110 кВ Восточная - Покотин с отп. на ПС "Покотин"	0	0	0	0	0	0	2	21.05.2012	22.05.2012	0	0	0	0	0	0	Замена изолаторов, вырубка упроч. деревьев АТ 1 мес	Работа не вошла в ТО, т.к. график ТО будет утверждён позже, график КР на 2012г.
ВЛ 110кВ Восточная - Александровская 1 (узел Александровская 1 - Новоникольская)	2	16.05.2012	17.05.2012	0	0	0	1	17.05.2012	17.05.2012	0	0	0	0	0	0	Испитание КС 110кВ на ПС Александровская а т.	
ВЛ 110кВ Самарская ТЭЦ - Октябрьская с отпайками (участок Октябрьская - Гурьев)	1	11.05.2012	11.05.2012	0	0	0	1	11.05.2012	11.05.2012	0	0	0	0	0	0	исп. КС на ПС Октябрьская, Самарская, АТ 1ч	
ВЛ 110кВ Александровская 1 - Калининская	1	14.05.2012	14.05.2012	0	0	0	1	11.05.2012	11.05.2012	0	0	0	0	0	0	исп. КС на ПС Калининская, АТ 1ч	
ВЛ 110кВ Новоникольская - Калининская	1	15.05.2012	15.05.2012	0	0	0	1	04.05.2012	04.05.2012	0	0	0	0	0	0	исп. КС на ПС Калининская, АТ 1ч	
ВЛ 110кВ Покотинская - Калининская	1	16.05.2012	16.05.2012	0	0	0	1	15.05.2012	15.05.2012	0	0	0	0	0	0	исп. КС на ПС Калининская, АТ 1ч	

Наименование объекта диспетчеризации (ДЭС, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в головной график срок ремонта 2)				Выделенный в головном графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)				Разрешенный срок ремонта 2)				Примечание: вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с выключением на ночь, и т.д. 2)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
ПС 110 кВ																		
ПС Пугачевская 110/35/10кВ																		
В ВЛ 110кВ Ростови	0	май	май	0	май	май	1	10.05.2012	10.05.2012	0	0	0	0	ТО УРЗА АГ-4ч.	Учтено в годовом графике ТО УРЗА. Без отключения ВЛ.			
ПС Стенная 110/10кВ																		
В ВЛ 110кВ СТЭЦ	0	май	май	0	май	май	2	11.05.2012	12.05.2012	0	0	0	0	ТО УРЗА АГ-4ч.	Учтено в годовом графике ТО УРЗА. Без отключения ВЛ.			
ПС Юго-Восточная 110/10/6кВ																		
В ВЛ 110кВ Оренбургская	15	15.05.2012	29.05.2012	15	15.05.2012	29.05.2012	15	15.05.2012	29.05.2012	0	0	0	0	КР В 110кВ АГ-3ч.	Без отключения ВЛ.			
В ВЛ 110кВ Оренбургская	1	май	май	1	май	май	1	15.05.2012	15.05.2012	0	0	0	0	ТО УРЗА АГ-4ч.	Учтено в годовом графике ТО УРЗА. Без отключения ВЛ.			
ПС Александровская-1 110/35/10кВ																		
ОСШ 110кВ	3	15.05.2012	17.05.2012	3	15.05.2012	17.05.2012	3	15.05.2012	17.05.2012	0	0	0	0	ТО РОСШ 110кВ АГ-3ч.				
СОВ 110кВ	2	21.05.2012	22.05.2012	2	21.05.2012	22.05.2012	2	21.05.2012	22.05.2012	0	0	0	0	ТР В 110кВ, исп. В АГ-3ч.				
В ВЛ 110кВ Белогородская	4	14.05.2012	17.05.2012	4	14.05.2012	17.05.2012	4	14.05.2012	17.05.2012	0	0	0	0	ТР В 110кВ АГ-3ч.				
В ВЛ 110кВ Белогородская	1	16.05.2012	16.05.2012	0	0	0	1	17.05.2012	17.05.2012	0	0	0	0	исп. В, АГ 1ч				
ТН 2с.ш. 110кВ	1	21.05.2012	21.05.2012	0	0	0	1	21.05.2012	21.05.2012	0	0	0	0	исп. ТН, АГ 1ч				
ПС Калининская 110/35/10кВ																		
В ВЛ 110кВ Александровская-1		май	май		май	май	2	10.05.2012	12.05.2012	0	0	0	0	ТО УРЗА АГ-4ч.	Учтено в годовом графике ТО УРЗА.			
В ВЛ 110кВ Понамаренка		май	май		май	май	3	02.05.2012	05.05.2012	0	0	0	0	ТО УРЗА АГ-4ч.	--"---"---			
В ВЛ 110кВ Пущановская		май	май		май	май	3	13.05.2012	15.05.2012	0	0	0	0	ТО УРЗА АГ-4ч.	--"---"---			
СВ 110кВ		май	май		май	май	3	02.05.2012	05.05.2012	0	0	0	0	ТО УРЗА АГ-4ч.	--"---"---			
ТН 1с.ш. 110кВ		май	май		май	май	1	10.05.2012	10.05.2012	0	0	0	0	ТО УРЗА АГ-4ч.	--"---"---			
ТН 2с.ш. 110кВ		май	май		май	май	1	05.05.2012	05.05.2012	0	0	0	0	ТО УРЗА АГ-4ч.	--"---"---			

Наименование объекта диспетчеризации (ДЭС, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)				Выделенный в годовом графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)				Разрешенный срок ремонта 2)		Примечания: вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 2)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)		
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Оборудование: подвесное Оребурднерго																
В.1 110кВ																
В.1-110 кВ Саракташская-Крючкова (уч. Саракташская - Новочерксская)	2	23.05.2012	24.05.2012	2	23.05.2012	24.05.2012	2	23.05.2012	24.05.2012	2	23.05.2012	24.05.2012	2	23.05.2012	24.05.2012	Верховой осмотру с рев. пров., траса в зак. АГ 1 час
В.1 110кВ Кумертау - Тюльганская	3	16.05.2012	18.05.2012	3	16.05.2012	18.05.2012	3	16.05.2012	18.05.2012	3	16.05.2012	18.05.2012	3	16.05.2012	18.05.2012	КР- Замена фарф изоляции на ПС Д 70 -108 изоляторов, АГ 3ч
В.1 110 кВ Оренбургская - Сельская	3	14.05.2012	16.05.2012	3	14.05.2012	16.05.2012	3	14.05.2012	16.05.2012	3	14.05.2012	16.05.2012	3	14.05.2012	16.05.2012	КР- Замена фарф изоляции на ПС Д 70 -120 изоляторов, АГ 3ч
В.1 110кВ Карглинская-Сельская	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	02.05.2012	02.05.2012	02.05.2012	02.05.2012	02.05.2012	02.05.2012	ист. КС на ПС Сельская, АГ 1 час
В.1 35кВ																
В.1-35 кВ Западная - Заречная 1ц	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	Замена изоляторов, АГ 1 час
В.1-35 кВ Западная - Заречная 2ц	2	17.05.2012	18.05.2012	2	17.05.2012	18.05.2012	2	17.05.2012	18.05.2012	2	17.05.2012	18.05.2012	2	17.05.2012	18.05.2012	Замена изоляторов, АГ 1 час
В.1 35кВ Акбулакская-Шатоваловская	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	ПС Шатоваловская : КР ДР АГ-В3
В.1 35кВ Краснохолмская-Лимитровская	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	ПС Лимитровская: КР ДР РЗ АГ-В3
В.1 35кВ Краснохолмская-Насосная 2,3	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	ПС Насосная 2: ТО ДР АГ-3ч
В.1 35кВ Краснохолмская-Насосная 2,3	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	ПС Насосная 3: ТО ДР АГ-3ч
В.1 35кВ Краснохолмская-Насосная 2,3	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	ПС Насосная 3: ТО ДР АГ-3ч

Наименование объекта диспетчеризации (ДЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в головной график срок ремонта 2)				Выданный в головном графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)				Разрешенный срок ремонта 2)				Примечание: краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 2)	
	Кол-во дней	Начало	Окончание	Кол-во дней	Начало	Окончание	Кол-во дней	Начало	Окончание	Кол-во дней	Начало	Окончание	Кол-во дней	Начало	Окончание				
		(дата)	(дата)		(дата)	(дата)		(дата)	(дата)		(дата)	(дата)		(дата)	(дата)	(дата)			(дата)
2																			
ВПП 35кВ	1	2	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	ТО В АТ-3	Испытано в апреле	
ТСН2		1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	исп. ТСН; АТ-1час	Испытано в апреле	
1сек ш. 10кВ		1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	исп. сб лим; В10кВ; АТ-1час	Испытано в апреле	
ТН 2сек ш. 10кВ		1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	исп. ТН, ПК; АТ-1час	Испытано в апреле	
ПС Юго-Восточная 110/10/6кВ																			
Т1		1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	исп. Т, В110кВ; реактор 6кВ; АТ-2час		
Т2		1	08.05.2012	08.05.2012	1	08.05.2012	08.05.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	исп. Т, реактор 6кВ; АТ-2час	Испытано в апреле	
ПС Юго-Западная 110/10/6кВ																			
ДП 1		1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	исп. Т/ДП; ДПР; АТ-1час		
ПС Аэропорт 110/10кВ																			
Т1		1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	исп. Т, АТ-1час	Испытано в апреле	
Т2		1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	исп. Т, АТ-1час		
ПС Овощевод 110/10кВ																			
ТСН1		1	31.05.2012	31.05.2012	1	31.05.2012	31.05.2012	1	05.05.2012	05.05.2012	1	05.05.2012	05.05.2012	1	05.05.2012	05.05.2012	исп. ТСН; АТ-1час		
ПС Стенная 110/10кВ																			
Т1		1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	ТО В 110кВ; АТ-3		
Т2		1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	ТО В 110кВ; АТ-3		
ТСН 1		1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	ТР ТСН АТ-В3		
ТСН 2		1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	ТР ТСН АТ-В3		
Т ДПР 2сек 10кВ		1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	ТР Т, ДПР АТ-В3		
Т ДПР 4сек 10кВ		1	28.05.2012	28.05.2012	1	28.05.2012	28.05.2012	1	28.05.2012	28.05.2012	1	28.05.2012	28.05.2012	1	28.05.2012	28.05.2012	ТР Т, ДПР АТ-В3		
ПС Шенская 110/10кВ																			
ТСН 1 (ТМ 100/100,23)		2	28.05.2012	29.05.2012	2	28.05.2012	29.05.2012	2	28.05.2012	29.05.2012	2	28.05.2012	29.05.2012	2	28.05.2012	29.05.2012	ТР ТСН АТ-В3		
ТСН 2 (ТМ 63/100,023)		2	30.05.2012	31.05.2012	2	30.05.2012	31.05.2012	2	30.05.2012	31.05.2012	2	30.05.2012	31.05.2012	2	30.05.2012	31.05.2012	ТР ТСН АТ-В3		
ПС Чебыньковская 110/35/10кВ																			
Т1		2	02.05.2012	03.05.2012	2	02.05.2012	03.05.2012	2	02.05.2012	03.05.2012	2	02.05.2012	03.05.2012	2	02.05.2012	03.05.2012	КР ОД АТ-В3		
Т2		2	07.05.2012	08.05.2012	2	07.05.2012	08.05.2012	2	07.05.2012	08.05.2012	2	07.05.2012	08.05.2012	2	07.05.2012	08.05.2012	КР ОД АТ-В3		

Наименование объекта диспетчеризации (ДЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в головной график срок ремонта 2)				Выделенный в головном графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)				Разрешенный срок ремонта 2)				Примечания: вид ремонта, краткое описание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечание: причина отъезда или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 2)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней		
ПС Самарово 110/35/10кВ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Т1	1	08.05.2012	08.05.2012	1	08.05.2012	08.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	исп. Т, АГ: 1час					
Т2	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	12.05.2012	12.05.2012	1	12.05.2012	12.05.2012	исп. Т, АГ: 1час					
ТСН1	1	08.05.2012	08.05.2012	1	08.05.2012	08.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	исп. ТСН: АГ: 1час					
ТСН2	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	12.05.2012	12.05.2012	1	12.05.2012	12.05.2012	исп. ТСН: АГ: 1час					
ПС Сельская 110/35/10кВ																		
Т2	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	исп. Т, АГ: 1час					
ПС Александровская-1 110/35/10кВ																		
Т1	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	ТР В 35кВ, АГ: В3					
	4	29.05.2012	31.05.2012	4	29.05.2012	31.05.2012	4	29.05.2012	31.05.2012	4	29.05.2012	31.05.2012	ТР Т, КР ОД 110кВ АГ-В3					
ПС Калининская 110/35/10кВ																		
Т1	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	исп. Т, исп. В 35кВ, АГ: 1час					
1сек ш. 10кВ	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	исп. сб. шин, В10, ТН, РК, АГ: 1час					
В В135кВ Задесово	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	исп. В, ТО УРЗА АГ: 3ч				Без отключения ВЛ	
В В1, 35кВ "Родниковка"	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	ТО УРЗА, АГ: 3ч				Без отключения ВЛ	
СВ 35кВ	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	исп. В, ТО УРЗА, АГ: 3 ч					
Т2	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	исп. В35кВ: АГ: 1час					
1сек ш. 35кВ	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	исп. сб. шин, АГ: 1час					
2сек ш. 35кВ	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	исп. сб. шин, АГ: 1час					
СВ-10кВ	2	24.05.2012	25.05.2012	2	24.05.2012	25.05.2012	2	24.05.2012	25.05.2012	2	24.05.2012	25.05.2012	ТО УРЗА, АГ: 3ч					
ТН1 сек 35кВ	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	ТО УРЗА, АГ: 3ч					
ТН2 сек 35кВ	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	ТО УРЗА, АГ: 3ч					
ТН1 сек 10кВ	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	ТО УРЗА, АГ: 3ч					
ТН2 сек 10кВ	1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	ТО УРЗА, АГ: 3ч					

Наименование объекта диспетчеризации (ДЭС, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)				Выявленный в годовом графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)				Разрешенный срок ремонта 2)				Примечания: вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отъезда или переноса сроков ремонта, с высочением на ночь, и т.д. 2)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
ВПП-10кВ	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	ТО УРЗА, АГ-3ч	
В Л10кВ Кк-1,2,3,6	2	28.05.2012	29.05.2012	2	28.05.2012	29.05.2012	2	28.05.2012	29.05.2012	2	28.05.2012	29.05.2012	2	28.05.2012	29.05.2012	2	ТО УРЗА, АГ-3ч	
В Л10кВ Кк-4,5,7	2	30.05.2012	31.05.2012	2	30.05.2012	31.05.2012	2	30.05.2012	31.05.2012	2	30.05.2012	31.05.2012	2	30.05.2012	31.05.2012	2	ТО УРЗА, АГ-3ч	
ВУКН	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	ТО УРЗА, АГ-3ч	
ПС Новониколаевская 110/35/10кВ																		
В ВЛ 35кВ Кичкас	7	02.05.2012	08.05.2012	7	02.05.2012	08.05.2012	7	02.05.2012	08.05.2012	7	02.05.2012	08.05.2012	7	02.05.2012	08.05.2012	7	КР В АГ-3	Без отключения ВЛ
ПС Краснохолмская 110/35/10кВ																		
В ВЛ35кВ Насосная-2,3	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	исп. В, ТТ; АГ-1час	Без отключения ВЛ
ПС Кардигиловская 110/10кВ																		
Т1	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	КР В 10 кВ, АГ-В3	
В Л10 кВ Кк-1,2	2	03.05.2012	04.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	2	КР В АГ-В3	
В Л10 кВ Кк-3	1	07.05.2012	07.05.2012	1	07.05.2012	07.05.2012	1	07.05.2012	07.05.2012	1	07.05.2012	07.05.2012	1	07.05.2012	07.05.2012	1	КР В АГ-В3	
СВ 10кВ	1	10.05.2012	10.05.2012	1	10.05.2012	10.05.2012	1	10.05.2012	10.05.2012	1	10.05.2012	10.05.2012	1	10.05.2012	10.05.2012	1	КР В АГ-В3	
В Л10 кВ Кк-4	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	КР В АГ-В3	
В Л10 кВ Кк-5,6	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	КР В АГ-В3	
Т2	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	КР В 10кВ, АГ-В3	
ПС Октябрьская 110/35/10кВ																		
Т1	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	исп. Т, РК110-35-10кВ, ТТ35кВ, АГ-1час	В связи с нехваткой персонала (проведение соревнований) работы будут выполняться позже по согласию
	1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	исп. В35кВ, АГ-1час	Заменен на выкушенный в 2012 г.
Т2	1	29.05.2012	29.05.2012	1	29.05.2012	29.05.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	исп. Т, РК110-35-10кВ, ТТ35кВ, АГ-1час	В связи с нехваткой персонала (проведение соревнований) работы будут выполняться позже по согласию
СВ35кВ	1	28.05.2012	28.05.2012	1	28.05.2012	28.05.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	исп. В, АГ-1час	Заменен на выкушенный в 2012 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)				Выделенный в годовом графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)				Разрешенный срок ремонта 2)				Примечания: вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	15 В связи с нехваткой персонала (проектирование соединений) работы будут выполняться позже по заказам
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
В ВЛ35кВ Марьевка	1	30.05.2012	30.05.2012	1	30.05.2012	30.05.2012	0	0	0	0	0	0	0	исп. В, ТТ, АГ-1час	Примечания: причина отъезда или переноса сроков ремонта, с выключением на ночь, и т.д. 2)			
В ВЛ35кВ Н.Гумбет	1	31.05.2012	31.05.2012	1	31.05.2012	31.05.2012	0	0	0	0	0	0	0	исп. В, АГ-1час	В связи с нехваткой персонала (проектирование соединений) работы будут выполняться позже по заказам			
ПС Санжарская 110/10кВ																		
T1	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	ТО УРЗА, АГ- 3ч			
T2	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	ТО УРЗА, АГ- 3ч			
СВ-10кВ	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	ТО УРЗА, АГ- 3ч			
ТН1сек 10кВ	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	ТО УРЗА, АГ- 3ч			
ТН2сек 10кВ	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	ТО УРЗА, АГ- 3ч			
В ДЛ0кВ Ск-1,2,3,4,6,14	3	21.05.2012	23.05.2012	3	21.05.2012	23.05.2012	3	21.05.2012	23.05.2012	3	21.05.2012	23.05.2012	3	21.05.2012	ТО УРЗА, АГ- 3ч			
В ДЛ0кВ Ск-5,7,8,9,10,11,12	5	24.05.2012	28.05.2012	5	24.05.2012	28.05.2012	5	24.05.2012	28.05.2012	5	24.05.2012	28.05.2012	5	24.05.2012	ТО УРЗА, АГ- 3ч			
ПС Исселинская 110/10кВ																		
T1	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	ТО ОД, КЗ АГ- 3ч			
T2	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	ТО ОД, КЗ АГ- 3ч			
ПС Шарлык 110/35/10кВ																		
T1	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	0	0	0	0	0	0	0	ТО и исп. В35кВ, АГ-1час	В связи с нехваткой персонала (проектирование соединений) работы будут выполняться позже по заказам			
ТН1 секш. 35кВ	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	0	0	0	0	0	0	0	исп. ТН, ОПН, АГ-1час	В связи с нехваткой персонала (проектирование соединений) работы будут выполняться позже по заказам			
T2	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	0	0	0	0	0	0	0	ТО и исп. В, АГ-1час	В связи с нехваткой персонала (проектирование соединений) работы будут выполняться позже по заказам			
В ВЛ35кВ Новокосино	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	0	0	0	0	0	0	0	ТО и исп. В, ТТ, АГ-1час	В связи с нехваткой персонала (проектирование соединений) работы будут выполняться позже по заказам			
В ВЛ35кВ Зерково	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	0	0	0	0	0	0	0	ТО и исп. В, ТТ, АГ-1час	В связи с нехваткой персонала (проектирование соединений) работы будут выполняться позже по заказам			

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в головной график срок ремонта 2)			Выделенный в головном графике срок ремонта 1), 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)			Разрешенный срок ремонта 2)			Примечание: вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 2)	
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
СВ35кВ	1	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	0	0	0	0	0	0	ТО и исп. В, АГ, 1час	--"-"-"--
В ВЛ35кВ Преображенка	1	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	0	0	0	0	0	0	ТО и исп. В, АГ, 1час	--"-"-"--
В ВЛ35кВ Ратчино	1	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	0	0	0	0	0	0	ТО и исп. В, АГ, 1час	--"-"-"--
1сек ш 35кВ	1	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	0	0	0	0	0	0	исп. об шин, АГ, 1час	--"-"-"--
2сек ш 35кВ	1	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	0	0	0	0	0	0	исп. об шин, АГ, 1час	--"-"-"--
ПС 35 кВ															
ПС Южная 35/6кВ															
T2	1	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	0	0	0	0	0	0	исп. В35кВ; АГ, 1час	Испытано в апреле
ПС Западная 35/6кВ															
В ВЛ35кВ Заречная 1ц	1	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	ТО В АГ-3ч	Без отключения ВЛ
В ВЛ35кВ Заречная 2ц	1	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	ТО В АГ-3ч	Без отключения ВЛ
ПС Заречная 35/10кВ															
T1	1	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	исп. Т, АГ, 1час	
T2	1	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	исп. Т, ПК, АГ, 1час	
В ВЛ35кВ Западная 1ц	1	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	ТО В АГ-3ч	Без отключения ВЛ
В ВЛ35кВ Западная 2ц	1	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	ТО В АГ-3ч	Без отключения ВЛ
1сек ш 10кВ	1	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	исп. об шин, ПК, АГ, 1час	
2сек ш 10кВ	1	1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	исп. об шин, ПК, АГ, 1час	
ТСН1	1	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	исп. ТСН, АГ, 1час	
ТСН2			25.05.2012	25.05.2012		25.05.2012	25.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	исп. ТСН, АГ, 1час	
ПС Полюе-1 35/6кВ															
T1	1	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	исп. Т, АГ, 1час	
ТСН1	1	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	исп. ТСН, АГ, 1час	
ПС Бердника 35/10кВ															

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)				Выданный в годовом графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)				Разрешенный срок ремонта 2)				Примечания: вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с выключением на ночь, и т.д. 2)
	2	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
СВ-35кВ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	
	2	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	ТО В-АГ-3	
Т1	14	14	14.05.2012	27.05.2012	14	14.05.2012	27.05.2012	14	14.05.2012	27.05.2012	14	14.05.2012	27.05.2012	14	14.05.2012	27.05.2012	КР В-35кВ-АГ-В3	
ПС Босая 35/10кВ																		
Т1	2	2	28.05.2012	29.05.2012	2	28.05.2012	29.05.2012	2	28.05.2012	29.05.2012	2	28.05.2012	29.05.2012	2	28.05.2012	29.05.2012	КР ОД, КЗ-АГ-В3	
Т2	2	2	30.05.2012	31.05.2012	2	30.05.2012	31.05.2012	2	30.05.2012	31.05.2012	2	30.05.2012	31.05.2012	2	30.05.2012	31.05.2012	КР ОД, КЗ-АГ-В3	
ПС Струковская 35/10кВ																		
Т1	1	1	07.05.2012	07.05.2012	1	07.05.2012	07.05.2012	1	07.05.2012	07.05.2012	1	07.05.2012	07.05.2012	1	07.05.2012	07.05.2012	ТО УРЗА, АГ-3ч	
Т2	1	1	08.05.2012	08.05.2012	1	08.05.2012	08.05.2012	1	08.05.2012	08.05.2012	1	08.05.2012	08.05.2012	1	08.05.2012	08.05.2012	ТО УРЗА, АГ-3ч	
СВ-10кВ	1	1	10.05.2012	10.05.2012	1	10.05.2012	10.05.2012	1	10.05.2012	10.05.2012	1	10.05.2012	10.05.2012	1	10.05.2012	10.05.2012	ТО УРЗА, АГ-3ч	
ШСВ-10кВ	1	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	ТО УРЗА, АГ-3ч	
СВ-35кВ	1	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	ТО УРЗА, АГ-3ч	
ТН1сек 35кВ	1	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	ТО УРЗА, АГ-3ч	
ТН2сек 35кВ	1	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	ТО УРЗА, АГ-3ч	
ТН1сек 10кВ	1	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	ТО УРЗА, АГ-3ч	
ТН2сек 10кВ	1	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	ТО УРЗА, АГ-3ч	
В Л10кВ Сч-1,6	1	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	ТО УРЗА, АГ-3ч	
В Л10кВ Сч-2,3,5	2	2	17.05.2012	18.05.2012	2	17.05.2012	18.05.2012	2	17.05.2012	18.05.2012	2	17.05.2012	18.05.2012	2	17.05.2012	18.05.2012	ТО УРЗА, АГ-3ч	
ПС Шаповаловская 35/10кВ																		
1сек 10кВ	5	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	КР ШР АГ-В3	
ШР В Л10кВ ША-1	1	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	КР ШР В-АГ-В3	
ШР ВЛГ 10кВ	1	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	КР ШР АГ-В3	
ВЛГ 10кВ	1	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	КР В-АГ-В3	
Т1	1	1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	КР В-10 кВ, АГ-В3	

Наименование объекта диспетчеризации (ДЭС, ПС, электростанция, оборудование) 2	Заявленный в головной график срок ремонта 2)				Выданный в головном графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)				Разрешенный срок ремонта 2)				Примечание: вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на почт. и т.д. 2)
	Кол-во дней 2	Начало (дата) 3	Окончание (дата) 4	Кол-во дней 5	Начало (дата) 6	Окончание (дата) 7	Кол-во дней 8	Начало (дата) 9	Окончание (дата) 10	Кол-во дней 11	Начало (дата) 12	Окончание (дата) 13	14	15				
ШР В Д 10кВ ША-3	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	КР ШР В АГ- В3					
ШР В Д 10кВ ША-4	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	КР ШР В АГ- В3					
ПС Нортуша 35/10кВ																		
Т1	1	30.05.2012	30.05.2012	1	30.05.2012	30.05.2012	1	29.05.2012	29.05.2012	1	29.05.2012	29.05.2012	исп. Т, РК-35- 10, исп. В35кВ ; АГ-1час					
1сек ш 10кВ	1	31.05.2012	31.05.2012	1	31.05.2012	31.05.2012	1	30.05.2012	30.05.2012	1	30.05.2012	30.05.2012	исп. об шин, ТН, РК, АГ-1час					
ТСН1	1	30.05.2012	30.05.2012	1	30.05.2012	30.05.2012	1	29.05.2012	29.05.2012	1	29.05.2012	29.05.2012	исп. ТСН; АГ-1час					
1сек ш. 35кВ	1	30.05.2012	30.05.2012	1	30.05.2012	30.05.2012	1	29.05.2012	29.05.2012	1	29.05.2012	29.05.2012	исп. об шин, АГ-1час					
ШПГ 10кВ	1	31.05.2012	31.05.2012	1	31.05.2012	31.05.2012	1	30.05.2012	30.05.2012	1	30.05.2012	30.05.2012	исп. СПШГ, АГ-1час					
Т2	1	01.06.2012	01.06.2012	1	01.06.2012	01.06.2012	1	28.05.2012	28.05.2012	1	28.05.2012	28.05.2012	исп. Т; АГ-1час					
ТСН2	1	01.06.2012	01.06.2012	1	01.06.2012	01.06.2012	1	28.05.2012	28.05.2012	1	28.05.2012	28.05.2012	исп. ТСН; АГ-1час					
ПС Белинская 35/10кВ																		
СВ 35кВ	14	14.05.2012	27.05.2012	14	14.05.2012	27.05.2012	14	14.05.2012	27.05.2012	14	14.05.2012	27.05.2012	КР В АГ-В3					
Т1	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	ТО В10 кВ, АГ-3ч.					
В Д-10 кВ В-1,2,3	2	03.05.2012	04.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	ТО В АГ-3ч					
СВ 35кВ	1	07.05.2012	07.05.2012	1	07.05.2012	07.05.2012	1	07.05.2012	07.05.2012	1	07.05.2012	07.05.2012	ТО В АГ-3ч					
ТН 1 сек 10кВ	1	10.05.2012	10.05.2012	1	10.05.2012	10.05.2012	1	10.05.2012	10.05.2012	1	10.05.2012	10.05.2012	ТО ТН АГ-3ч					
ТСН1 10 кВ	1	10.05.2012	10.05.2012	1	10.05.2012	10.05.2012	1	10.05.2012	10.05.2012	1	10.05.2012	10.05.2012	ТО ТСН АГ- 3ч.					
Т2	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	ТО В 10кВ, АГ-3ч.					
В Д10 кВ В-4,5	1	28.05.2012	28.05.2012	1	28.05.2012	28.05.2012	1	28.05.2012	28.05.2012	1	28.05.2012	28.05.2012	ТО В АГ-3ч					
ТН 2 сек 10кВ	1	29.05.2012	29.05.2012	1	29.05.2012	29.05.2012	1	29.05.2012	29.05.2012	1	29.05.2012	29.05.2012	ТО ТН АГ-3ч					
ТСН2 10 кВ	1	30.05.2012	30.05.2012	1	30.05.2012	30.05.2012	1	30.05.2012	30.05.2012	1	30.05.2012	30.05.2012	ТО ТСН АГ- 3ч.					
ПС Насосная 3 35/6кВ																		
Т1	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	ТО В 6кВ, ТО УРЗА, Исп. Т; АГ-3ч.					
В Д6кВ 3Н-1	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	ТО В УРЗА, АГ-3ч.					

Наименование объекта диспетчеризации (ДЭС, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в головной график срок ремонта 2)				Выданный в головном графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)						Разрешенный срок ремонта 2)				Примечания: вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с выключением на ночь, и т.д. 2)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
ТСН 6 кВ		1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	ТО и испытание ТСН АГ-3ч.			
ТН1 сек 6кВ		1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	ТО ТН, УРЗА, АГ-3ч.			
ПС Нагорная 2 35/6кВ																				
Т1		1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	ТО В, Исп. Т, АГ-3ч.			
В Л-6кВ 2Н-1		1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	ТО В 6кВ, АГ- 3ч.			
ТСН 6 кВ		1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	ТО и испытание ТСН АГ-3ч.			
ТН-6 кВ сек.		1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	ТО ТН, АГ-3ч.			
ПС Динитровская 35/10кВ																				
Т1		5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	КР В 35кВ, АГ- В3			
В Л10 кВ ДН-1		1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	КР В 10кВ, АГ- В3			
В Л10 кВ ДН-2		1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	КР В АГ-В3 КР В АГ-В3 ТО ТСН АГ- 3ч.			
ТСН 10 кВ		1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	1	21.05.2012	21.05.2012	ТО ТН, АГ-3ч.			
ТН-10 кВ 1сек.		1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	1	22.05.2012	22.05.2012	ТО ТН, АГ-3ч.			
ПС Кичиасс																				
В Л-35 кВ Ахмерово		14	02.05.2012	15.05.2012	14	02.05.2012	15.05.2012	14	02.05.2012	15.05.2012	14	02.05.2012	15.05.2012	14	02.05.2012	15.05.2012	КР В АГ-В3 ВЛ	Без отключения		
Т2		14	15.05.2012	29.05.2012	14	15.05.2012	29.05.2012	14	15.05.2012	29.05.2012	14	15.05.2012	29.05.2012	14	15.05.2012	29.05.2012	КР В 35кВ, АГ- В3			
ПС Зернога 35/10кВ																				
СВ35кВ		1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	исп. В, АГ-1час	персонал (проектирование составляющих) работы будут выполняться позже по заданию		
РН-71																				
ТСН1		1	07.05.2012	07.05.2012	1	07.05.2012	07.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	исп. ТСН, АГ-1час			
ТСН2		1	07.05.2012	07.05.2012	1	07.05.2012	07.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	исп. ТСН, АГ-1час			
ПС Украника 35/10кВ																				

Наименование объекта диспетчеризации (УПД, ПС, электростанция, оборудование)	Запланированный в годовом графике срок ремонта 2)				Выданный в годовом графике срок ремонта 1), 2)				Запланированный в месячном графике срок ремонта 1), 2)				Гарантированный срок ремонта 2)				Примечание: под ремонтом, кроме содержания работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечание: причина отката или переноса сроков ремонта, с выключением на ночь, и т.д. 2)
	Кол-во дней 2	Начало (дата) 3	Окончание (дата) 4	Кол-во дней 5	Начало (дата) 6	Окончание (дата) 7	Кол-во дней 8	Начало (дата) 9	Окончание (дата) 10	Кол-во дней 11	Начало (дата) 12	Окончание (дата) 13	Кол-во дней 14	Начало (дата) 15	Окончание (дата) 16	Кол-во дней 17	Начало (дата) 18	Окончание (дата) 19
В Д-10кВ У-к-1,2,3	2	03.05.2012	04.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012
Т1	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012
ПС Ратчино 35/10кВ																		
В ВД35 Широкская	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012
ПС Преображенск 35/10кВ																		
Т1	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012
СВ-35	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012
В Д10 кВ П16-1	1	07.05.2012	07.05.2012	1	07.05.2012	07.05.2012	1	07.05.2012	07.05.2012	1	07.05.2012	07.05.2012	1	07.05.2012	07.05.2012	1	07.05.2012	07.05.2012
РП-2 35кВ	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ОАО "МРСК Волеги"
"Орехово-Зуевское"

И.О. заместителя главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС филиала
ОАО "МРСК Волеги"
"Орехово-Зуевское"

В.И. Сидоренко
28.04.2012г.
Вотныцкий

С.А. Марков
28.04.2012г.

И.О. Н.И. МАРКИНА
28.04.2012г.

Зам. главного инженера по ТОиР
ПО "ТЭС"
филиала ОАО "МРСК Волеги"
"Орехово-Зуевское"

А.П. Колесников
28.04.2012г.

Начальник ОДС ПО "ТЭС"
В.А. Шуртов
28.04.2012г.