

График ремонтов ЛЭП и оборудования объектов, находящихся в технологическом управлении и ведении
 оперативного персонала Жигулевского ПО, не являющихся объектами диспетчеризации на июнь 2012 г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тольяттинский РЭС										
1	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Совхозная-1	с вводом на ночь	-	-	-	5	04.06.12	08.06.12	Замена изоляторов. Замена пласечных зажимов. АВГ-3 ч.
2	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Матюшкино-1	с вводом на ночь	2	13.06.12	14.06.12	2	18.06.12	19.06.12	Замена изоляторов. Подрезка крон деревьев. АВГ-3 ч.
3	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 Кирпичная-2	с отключе- нием	1	19.06.12	19.06.12	1	20.06.12	20.06.12	Ревизия провода. Подрезка крон деревьев. АВГ-3 ч.
4	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 Кирпичная-1	с вводом на ночь	1	20.06.12	20.06.12	2	25.06.12	26.06.12	Ревизия провода. Подрезка крон деревьев. АВГ-3 ч.
5	ПС 110/6 Портовая	Т-1, 1 с.ш.-110 кВ	с отключе- нием	1	04.06.12	04.06.12	1	04.06.12	04.06.12	Текущий ремонт Т-1, ОПН-Н-Т-1, РВ-110-1с, ОД.КЗ-110-Т-1. АВГ-1 ч.
6	ПС 110/6 Портовая	Т-2, 2 с.ш.-110 кВ	с отключе- нием	1	05.06.12	05.06.12	1	05.06.12	05.06.12	Текущий ремонт Т-2, ОПН-Н-Т-2, РВ-110-2с, ОД.КЗ-110-Т-2. АВГ-1 ч.
7	ПС 110/6 Портовая	СМВ-6 кВ	с отключе- нием	1	04.06.12	04.06.12	1	06.06.12	06.06.12	Опробование АВР-СМВ-6 кВ. АВГ-10 мин.
8	ПС 110/6 Северная	Т-1, 1 с.ш.-110 кВ	с отключе- нием	-	-	-	1	06.06.12	06.06.12	Текущий ремонт Т-1, РВ-Н-Т-1, РВ-110-1с, ОД.КЗ-110-Т-1. АВГ-1 ч.
9	ПС 110/6 Северная	Т-2, 2 с.ш.-110 кВ	с отключе- нием	-	-	-	1	07.06.12	07.06.12	Текущий ремонт Т-2, РВ-Н-Т-2, РВ-110-2с, ОД.КЗ-110-Т-2. АВГ-1 ч.
10	ПС 110/6 Северная	СМВ-6 кВ	с отключе- нием	1	01.06.12	01.06.12	1	01.06.12	01.06.12	Опробование АВР-СМВ-6 кВ 1-3 с.ш.-6 кВ. АВГ-10 мин.
11	ПС 110/6 Северная	СВВ-6 кВ	с отключе- нием	1	01.06.12	01.06.12	1	01.06.12	01.06.12	Опробование АВР-СВВ-6 кВ 2-4с.ш.-6 кВ. АВГ-10 мин.
12	ПС 110/6 Восточная	Т-1, 1 с.ш.-110 кВ	с отключе- нием	3	11.06.12	13.06.12	2	13.06.12	14.06.12	Текущий ремонт Т-1, ТТ-110-Т-1, ОПН-Н-Т-1, РВ-110-1с, ОД.КЗ-110-Т-1, Р-1. АВГ-1 ч.
13	ПС 110/6 Восточная	ВЛ-110 Восточная-1	с отключе- нием	1	12.06.12	12.06.12	1	14.06.12	14.06.12	Текущий ремонт ЛР-ВД-110-Восточная-1. АВГ-2 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта				Утвержденный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ПС 110/6 Восточная	Т-2, 2 с.ш.-110 кВ	с отключением	3	18.06.12	20.06.12	1	15.06.12	15.06.12	Текущий ремонт Т-2, ТТ-110-Т-2, ОПН-Н-Т-2, РВ-110-2с, ОДКЗ-110-Т-2, Р-2. АВГ-1 ч.
15	ПС 110/6 Восточная	ВЛ-110 Восточная-2	с отключением	1	19.06.12	19.06.12	1	18.06.12	18.06.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-110-Восточная-2. АВГ-2 ч.
16	ПС 110/6 Районная Котельная	ВЛ-110 МИС	с отключением	1	25.06.12	25.06.12	1	19.06.12	19.06.12	Текущий ремонт проходных вводов 110 кВ. АВГ-2 ч.
17	ПС 110/6 Районная Котельная	2 сек-6 кВ	с отключением	1	28.06.12	28.06.12	1	20.06.12	20.06.12	Текущий ремонт 2 сек-6 кВ. АВГ-2 ч.
18	ПС 110/6 Районная Котельная	Т-2, 2 с.ш.-110 кВ	с отключением	3	26.06.12	28.06.12	4	19.06.12	22.06.12	Текущий ремонт Т-2 с покраской, покраска металлоконструкций. АВГ-1 ч.
19	ПС 110/6 Районная Котельная	ВЛ-110 ВДН-СК	с отключением	1	28.06.12	28.06.12	1	26.06.12	26.06.12	Текущий ремонт проходных вводов 110 кВ. АВГ-2 ч.
20	ПС 110/6 Районная Котельная	1 сек-6 кВ	с отключением	1	25.06.12	25.06.12	1	27.06.12	27.06.12	Текущий ремонт 1 сек-6 кВ. АВГ-2 ч.
21	ПС 110/6 Районная Котельная	Т-1, 1 с.ш.-110 кВ	с отключением	3	21.06.12	25.06.12	4	26.06.12	29.06.12	Текущий ремонт Т-1 с покраской, покраска металлоконструкций. АВГ-1 ч.
22	ПС 110/35/10 Матюшкино	Т-1	с отключением	3	18.06.12	22.06.12	1	04.06.12	04.06.12	Проверка РЗА. АВГ-1ч.
23	ПС 110/35/10 Матюшкино	Т-2	с отключением	5	25.06.12	29.06.12	1	05.06.12	05.06.12	Проверка РЗА. АВГ-1ч.
24	ПС 110/35/10 Совхозная	СМВ-35	с отключением	1	01.06.12	01.06.12	1	07.06.12	07.06.12	Опробование АВР СМВ-35кВ. АВГ-10 мин.
25	ПС 110/35/10 Совхозная	СМВ-10	с отключением	1	04.06.12	04.06.12	1	08.06.12	08.06.12	Опробование АВР СМВ-10 кВ. АВГ-10 мин.
26	ПС 110/10 Ягодное	Т-1	с отключением	5	18.06.12	22.06.12	1	13.06.12	13.06.12	Проверка РЗА. АВГ-1ч.
27	ПС 110/10 Ягодное	Т-2	с отключением	5	25.06.12	29.06.12	1	14.06.12	14.06.12	Проверка РЗА. АВГ-1ч.
28	ПС 110/10 Ягодное	СВВ-10	с отключением	2	14.06.12	15.06.12	1	15.06.12	15.06.12	Проверка РЗА. Опробование АВР-СВВ-10 кВ. АВГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Утвержденный в годовом графике срок ремонта				Утвержденный в месячном графике срок ремонта				Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	5	6	7	4	8	9	10	11	
29	ПС 110/10 Ягодное	ф-2	-	-	-	с отключением	1	18.06.12	18.06.12	Проверка РЗА, АВГ-1 ч.	
30	ПС 110/10 Ягодное	ф-4	-	-	-	с отключением	1	19.06.12	19.06.12	Проверка РЗА, АВГ-1 ч.	
31	ПС 110/10 Ягодное	ф-9	-	-	-	с отключением	1	20.06.12	20.06.12	Проверка РЗА, АВГ-1 ч.	
32	ПС 110/10 Ягодное	ф-20	-	-	-	с отключением	1	21.06.12	21.06.12	Проверка РЗА, АВГ-1 ч.	
33	ПС 110/10 Ягодное	ф-22	-	-	-	с отключением	1	22.06.12	22.06.12	Проверка РЗА, АВГ-1 ч.	
34	РП-2-6 кВ	СВВ-6кВ 2-4с	-	-	-	с отключением	1	25.06.12	25.06.12	Опробование АВР-СВВ-6 кВ, АВГ-10 мин.	
35	ПС 110/6 Западная	Т-2	-	-	-	с отключением	1	26.06.12	26.06.12	Проверка РЗА, АВГ-1 ч.	
36	ПС 110/6 Западная	ф-6	-	-	-	с отключением	1	27.06.12	27.06.12	Проверка РЗА, АВГ-1 ч.	
37	ПС 110/6 Западная	ф-8	-	-	-	с отключением	1	28.06.12	28.06.12	Проверка РЗА, АВГ-1 ч.	
38	ПС 110/35/10 Лопатино	СВВ-10	-	-	-	с отключением	1	29.06.12	29.06.12	Опробование АВР СВВ-10 кВ, АВГ-10 мин.	
Сызранский РЭС											
39	ПС 35/6 Большевик	Т-2	6	01.06.12	08.06.12	с отключением	5	04.06.12	08.06.12	Текущий ремонт Т-2, АВГ-1 ч.	
40	ПС 35/6 Большевик	ВМ-35-Т-2	6	01.06.12	08.06.12	с отключением	1	04.06.12	04.06.12	Средний ремонт ВМ-35-Т-2, АВГ-1 ч.	
41	ПС 35/6 Большевик	Т-2, 2 с.ш.-35 кВ	6	01.06.12	08.06.12	с отключением	1	01.06.12	01.06.12	Средний ремонт ШР-35-Т-2, АВГ-1 ч.	
42	ПС 35/6 Большевик	ВЛ-35-КС-23, 2 с.ш.-35 кВ	1	13.06.12	13.06.12	с отключением	1	11.06.12	11.06.12	Средний ремонт ЛР-ВЛ-35-КС-23, АВГ-1 ч.	
43	ПС 35/6 Большевик	секционная перемычка Р-1, Р-2 35 кВ, 2 с.ш.-35 кВ	1	14.06.12	14.06.12	с отключением	1	12.06.12	12.06.12	Средний ремонт Р-2-35 кВ, АВГ-1 ч.	
44	ПС 35/6 Большевик	Т-2	6	01.06.12	08.06.12	с отключением	1	06.06.12	06.06.12	Текущий ремонт РВ-35-Т-2, АВГ-1 ч.	
45	ПС 35/6 Большевик	Т-1, 1 с.-6 кВ	-	-	-	с отключением	1	05.06.12	05.06.12	Текущий ремонт РВ-6-Т-1, АВГ-1 ч.	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ПС 35/6 Большевик	1 с.-6 кВ, ТН-6-1 с.ш.	с отклю- чением	-	-	-	1	18.06.12	18.06.12	Текущий ремонт РВ-6-1с. АВГ-1 ч.
47	ПС 35/6 Большевик	2 секция-35 кВ	с отклю- чением	2	13.06.12	14.06.12	1	19.06.12	19.06.12	Текущий ремонт 2 секции-35 кВ. АВГ-1 ч.
48	ПС 110/6 Город-2	СМВ-6 кВ	с отклю- чением	1	05.06.12	05.06.12	1	05.06.12	05.06.12	Опробование АВР СВВ-6 кВ. АВГ-10 мин.
49	ПС 35/10 Балашейка	СМВ-6 кВ	с отклю- чением	1	06.06.12	06.06.12	1	06.06.12	06.06.12	Опробование АВР СМВ-6 кВ. АВГ-10 мин.
50	ПС 35/6 Заборовка	ВЛ-35 Заборовка-1	с отклю- чением	1	11.06.12	11.06.12	1	07.06.12	07.06.12	Опробование АВР ВЛ-35 Заборовка-1. АВГ-10 мин.
51	ПС 35/6 Заборовка	СМВ-6	с отклю- чением	2	19.06.12	20.06.12	1	08.06.12	08.06.12	Проверка РЗА. Опробование АВР СМВ-6 кВ. АВГ-1ч.
52	ПС 35/6 Заборовка	ф-1	с отклю- чением	-	-	-	1	13.06.12	13.06.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
53	ПС 35/6 Заборовка	ф-6	с отклю- чением	-	-	-	1	14.06.12	14.06.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
54	ПС 35/6 Заборовка	ф-9	с отклю- чением	-	-	-	1	15.06.12	15.06.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
55	ПС 35/6 Заборовка	ТН-6кВ 1с	с отклю- чением	1	20.06.12	20.06.12	1	18.06.12	18.06.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
56	ПС 35/6 Заборовка	ТН-6кВ 2с	с отклю- чением	1	21.06.12	21.06.12	1	19.06.12	19.06.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
57	ПС 35/6 Молокозавод	СМВ-6	с отклю- чением	1	15.06.12	15.06.12	1	20.06.12	20.06.12	Опробование АВР СМВ-6 кВ. АВГ-10 мин.
Жигулевский РЭС										
58	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Моркваши-Зольное	с вводом на ночь	4	04.06.12	07.06.12	6	04.06.12	09.06.12	Замена изоляторов. Выправка опор. АВГ-2 ч.
59	ПС 35/6 Бытовая	ВМ-6-ф-55	с отклю- чением	1	01.06.12	01.06.12	1	01.06.12	01.06.12	Замена ВМ-6-Т-1 на ВВ-6-Т-1
60	ПС 35/6 Моркваши	Т-1, ВМ-35-Т-1, ВМ-6-Т-2	с отклю- чением	1	04.06.12	04.06.12	1	04.06.12	04.06.12	Текущий ремонт ВМ-35-Т-1, ЛР-ВЛ-35-Моркваши
61	ПС 35/6 Моркваши	ВЛ-35-Моркваши	с отклю- чением	1	04.06.12	04.06.12	1	04.06.12	04.06.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-Моркваши
62	ПС 35/6 Моркваши	Т-1, ВМ-35-Т-1, ВМ-6-Т-1	с отклю- чением	1	07.06.12	07.06.12	1	07.06.12	07.06.12	Текущий ремонт Т-1. РВ-35-Т-1, проф. испытания Т-1,

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта				Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
63	ПС 110/6 ЖЭТЗ	Т-2	с отключе- нием	1	11.06.12	11.06.12	1	11.06.12	11.06.12	Текущий ремонт Т-2, средний ремонт ТР-110-Т-2, замена ЗРН-110-Т-2, РВ-Н-Т-2 на ОПН-110-Т-2, ОПН-Н-Т-2, проф. испытания Т-2, вводов 110 кВ Т-2, РВ-Н-Т-2 шинного моста 6 кВ Т-2	
64	ПС 110/6 ЖЭТЗ	ВВ-6-Т-2	с отключе- нием	1	11.06.12	11.06.12	1	11.06.12	11.06.12	Проф. испытания ТТ-6-Т-2, яч. ВВ-6-Т-2	
65	ПС 110/6 ЖЭТЗ	2 с.ш.-110 кВ	с отключе- нием	1	11.06.12	11.06.12	1	11.06.12	11.06.12	Текущий ремонт Р-1	
66	ПС 110/6 ЖЭТЗ	ТН-6-2 с.ш.	с отключе- нием	1	11.06.12	11.06.12	1	11.06.12	11.06.12	Проф. испытания ТН-6-2 с.ш., РВ-6-2 с.ш.	
67	ПС 35/10 Выползово	ВМ-ВЛ-35-Моркваши- Зольное, ТН-35-ВЛ-35- Моркваши-Зольное	с отключе- нием	1	12.06.12	12.06.12	1	12.06.12	12.06.12	Текущий ремонт ТН-35-ВЛ-35-Моркваши-Зольное	
68	ПС 110/35/10 Рождествено	Т-1	с отключе- нием	1	13.06.12	13.06.12	1	13.06.12	13.06.12	Текущий ремонт Т-1, РВ-Н-Т-1, РВС-110-Т-1, ЗРН-110-Т-1, РВ-35-Т-1, РВ-10-Т-1	
69	ПС 35/10 Выползово	2 с.ш.-35 кВ	с отключе- нием	1	14.06.12	14.06.12	1	14.06.12	14.06.12	Текущий ремонт СР-2-35	
70	ПС 35/10 Выползово	СМВ-35	с отключе- нием	1	14.06.12	14.06.12	1	14.06.12	14.06.12	Текущий ремонт СР-2-35	
71	ПС 110/35/10 Рождествено	Т-2	с отключе- нием	1	15.06.12	15.06.12	1	15.06.12	15.06.12	Текущий ремонт Т-1, РВ-Н-Т-1, РВС-110-Т-1, ЗРН-110-Т-1, РВ-35-Т-1, РВ-10-Т-1	
72	ПС 35/10 Выползово	ВМ-ВЛ-35-Моркваши- Зольное	с отключе- нием	2	18.06.12	19.06.12	2	18.06.12	19.06.12	Текущий ремонт ВМ-ВЛ-35-Моркваши-Зольное, ЛР-ВЛ-35-Моркваши-Зольное	
73	ПС 35/10 Выползово	ВЛ-35-Моркваши-Зольное	с отключе- нием	1	19.06.12	19.06.12	1	19.06.12	19.06.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-Моркваши-Зольное	
74	ПС 35/10 Выползово	ТН-10-2 с.ш.	с отключе- нием	1	20.06.12	20.06.12	1	20.06.12	20.06.12	Текущий ремонт ТН-10-2 с.ш., замена ПК-ТН-10-2 с.ш., РВ-ТН-10-2 с.ш.	
75	ПС 35/10 Выползово	2 с.ш.-10 кВ	с отключе- нием	1	21.06.12	21.06.12	1	21.06.12	21.06.12	Текущий ремонт 2 с.ш.-10 кВ	
76	ПС 35/10 Выползово	ТСН-2	с отключе- нием	1	22.06.12	22.06.12	1	22.06.12	22.06.12	Текущий ремонт ТСН-2, замена ПК-ТСН-2	
77	ПС 35/10 Выползово	ВМ-10-ф-4	с отключе- нием	1	25.06.12	25.06.12	1	25.06.12	25.06.12	Текущий ремонт ВМ-10ф-4, ТТ-10-ф-4	
78	ПС 35/10 Выползово	ВЛ-10-ф-4 Рождествено	с отключе- нием	1	25.06.12	25.06.12	1	25.06.12	25.06.12	Текущий ремонт ТТ-10-ф-4	
79	ПС 35/10 Выползово	Т-2	с отключе- нием	1	26.06.12	26.06.12	1	26.06.12	26.06.12	Текущий ремонт Т-2, РВ-35-Т-2, ТР-35-Т-2, проф. испытания Т-2	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	ПС 35/10 Выловово	2 с.ш.-35 кВ	с отключе- нием	1	26.06.12	26.06.12	1	26.06.12	26.06.12	Текущий ремонт ТР-35-Т-2
81	ПС 110/35/6 Комсомольская	ДЗШ-110 кВ	с отключе- нием	5	04.06.12	08.06.12	1	08.06.12	08.06.12	Проверка РЗА. АВГ-1ч.
82	ПС 110/35/6 Комсомольская	СМВ-110 кВ	с отключе- нием	1	14.06.12	14.06.12	1	08.06.12	08.06.12	Опробование АВР шин-110 кВ. АВГ-10 мин.
83	ПС 110/35/6 Комсомольская	УРОВ-110 кВ	с отключе- нием	5	04.06.12	08.06.12	1	08.06.12	08.06.12	Проверка РЗА. АВГ-1ч.
84	ПС 110/35/6 Зольное	Т-1	с отключе- нием	-	-	-	1	15.06.12	15.06.12	Опробование АВР-Т-1. АВГ-10 мин.
85	ПС 110/35/6 Зольное	СМВ-6	с отключе- нием	1	04.06.12	04.06.12	1	18.06.12	18.06.12	Опробование АВР СМВ-6 кВ. АВГ-10 мин.
86	ПС 110/35/6 Зольное	ВЛ-35 М-Зольное	с отключе- нием	1	05.06.12	05.06.12	1	19.06.12	19.06.12	Опробование АВР ВЛ-35-М-Зольное. АВГ-10 мин.
87	ПС 35/6 Моркваши	ф-32	с отключе- нием	-	-	-	1	20.06.12	20.06.12	Опробование АВР ф-32. АВГ-10 мин.
88	ПС 35/10 Колхозная	СМВ-10	с отключе- нием	1	15.06.12	15.06.12	1	21.06.12	21.06.12	Опробование АВР СМВ-10 кВ. АВГ-10 мин.
Шигонский РЭС										
89	ПС 35/10 Береговая	ТСН-2	с отключе- нием	1	01.06.12	01.06.12	1	01.06.12	01.06.12	Тек.ремонт ТСН-2 с покраской. АВГ-1ч.
90	ПС 35/10 Береговая	1 с.ш.-10 кВ, ВМ-10 ф-1,2,3,4,5, ТСН-1, ТН-10-1 с.ш., СМВ-10, ВМ-10 Т-1	с отключе- нием	1	04.06.12	04.06.12	1	04.06.12	04.06.12	Средний ремонт секции шин ШР-10 Т-1, ШР-10 ф-1,2,3,4,5, ШР-1 СМВ-10, ШР-10 ТСН-1, ШР-ТН-10-1 с.ш. АВГ-1ч.
91	ПС 35/10 Береговая	Т-1, ВМ-10 Т-1, СМВ-10	с отключе- нием	1	05.06.12	05.06.12	1	05.06.12	05.06.12	Ср. ремонт ВМ-10 Т-1, ТР-10 Т-1, ТТ-10 Т-1, ТТ-10 СМВ-10. АВГ-1ч.
92	ПС 35/10 Береговая	2 с.ш.-10 кВ, ВМ-10 Т-2, ТН-10-2 с.ш., ТСН-2, СМВ-10	с отключе- нием	1	06.06.12	06.06.12	1	06.06.12	06.06.12	Средний ремонт секции шин ШР-10 Т-2, ШР-10 ф-6, ШР-2 СМВ-10, ШР-10 ТСН-2, ШР-ТН-10 2 с.ш. АВГ-1ч.
93	ПС 35/10 Береговая	ТН-10-1 с.ш., ТН-10-2 с.ш.	с отключе- нием	1	07.06.12	07.06.12	1	07.06.12	07.06.12	Текущий ремонт ТН-10 1с.ш.; ТН-10 2 с.ш. АВГ-1ч.
94	ПС 35/10 Береговая	ВМ-10 ф-1.2	с отключе- нием	1	08.06.12	08.06.12	1	08.06.12	08.06.12	Текущий ремонт ТТ-10 ф-1,2. АВГ-1ч.
95	ПС 35/10 Береговая	ВЛ-35 Береговая	с отключе- нием	1	11.06.12	11.06.12	1	11.06.12	11.06.12	Покраска м/к. АВГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта		Утвержденный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	ПС 35/10 Береговая	ВЛ-35 Суринская-2	с отключе- нием	1	13.06.12	13.06.12	1	13.06.12
97	ПС 35/10 Береговая	1 с.ш.-10 кВ, ВМ-10 Т-1, ВМ-10 ф-1,2,3,4,5	с отключе- нием	1	14.06.12	14.06.12	1	14.06.12
98	ПС 35/10 Береговая	2 с.ш.-10 кВ, ВМ-10 Т-2, ВМ-10-ф-6	с отключе- нием	1	15.06.12	15.06.12	1	15.06.12
99	ПС 35/10 Усолье	Т-1	с отключе- нием	1	18.06.12	18.06.12	1	18.06.12
100	ПС 35/10 Усолье	ВЛ-35 Усолье, ВМ-ВЛ-35 Усолье	с отключе- нием	1	19.06.12	19.06.12	1	19.06.12
101	ПС 35/10 Усолье	ВМ-10 Т-1, Т-1, СМВ-10	с отключе- нием	1	20.06.12	20.06.12	1	20.06.12
102	ПС 35/10 Усолье	1 с.ш.-10 кВ, ВЛ-10 ф- 4,5,8,10,11,12	с отключе- нием	1	21.06.12	21.06.12	1	21.06.12
103	ПС 35/10 Усолье	ВЛ-35 Усолье, ВМ-ВЛ-35 Усолье	с отключе- нием	1	22.06.12	22.06.12	1	22.06.12

Начальник ОДС



Е.А.Алфеева