

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер Жигулевского ПО
 Филиала ОАО "МРСК Волга" - "Самарские РС"

 Емельянов А.Н.
 "24" 03 2012 г.

**График ремонтов ЛЭП и оборудования объектов межсетевой координации
 Жигулевского ПО с субъектами электроэнергетики на апрель 2012 г.**

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Утвержденный в годовом графике срок ремонта				Утвержденный в месячном графике срок ремонта				Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Тольяттинский РЭС											
1	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Химзавод-3	вывести АПВ	2	03.04.12	04.04.12	2	04.04.12	05.04.12	Мойка гирлянд изоляторов	
2	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Химзавод-4	вывести АПВ	2	03.04.12	04.04.12	2	04.04.12	05.04.12	Мойка гирлянд изоляторов	
3	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Химзавод-5	вывести АПВ	1	05.04.12	05.04.12	1	05.04.12	05.04.12	Мойка гирлянд изоляторов	
4	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Западная-1	вывести АПВ	1	10.04.12	10.04.12	1	06.04.12	06.04.12	Мойка гирлянд изоляторов	
5	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Западная-2	вывести АПВ	1	10.04.12	10.04.12	1	06.04.12	06.04.12	Мойка гирлянд изоляторов	
6	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Левобережная-3	вывести АПВ	1	10.04.12	10.04.12	1	06.04.12	06.04.12	Мойка гирлянд изоляторов	
7	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110кВ ВЦМ-1	вывести АПВ	1	09.04.12	09.04.12	1	10.04.12	10.04.12	Мойка гирлянд изоляторов	
8	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110кВ ВЦМ-2	вывести АПВ	1	09.04.12	09.04.12	1	10.04.12	10.04.12	Мойка гирлянд изоляторов	
9	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110кВ ЭТЗ	вывести АПВ	1	09.04.12	09.04.12	1	10.04.12	10.04.12	Мойка гирлянд изоляторов	
10	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Химзавод-1	вывести АПВ	1	05.04.12	05.04.12	1	11.04.12	11.04.12	Мойка гирлянд изоляторов	
11	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Химзавод-2	вывести АПВ	1	05.04.12	05.04.12	1	11.04.12	11.04.12	Мойка гирлянд изоляторов	
12	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110кВ ТоА3-2	с вводом на ночь	2	12.04.12	13.04.12	2	16.04.12	17.04.12	Замена изоляторов. Расчетка трассы от ДКР	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110кВ ТоАЗ-4	с вводом на ночь	1	17.04.12	17.04.12	2	18.04.12	19.04.12	Замена изоляторов. Расчистка трассы от ДКР
14	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110кВ Матюшкино-1	с вводом на ночь	3	18.04.12	20.04.12	5	23.04.12	27.04.12	Замена изоляторов. Установка виброгасителей. Ремонт провода.
Сызранский РЭС										
15	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 КС-23	с отключением	-	-	-	1	04.04.12	04.04.12	Проверка трубчатых разрядников
16	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 Кашир-1	с отключением	-	-	-	1	10.04.12	10.04.12	Проверка защитных промежутков
17	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 Кашир-2	с отключением	-	-	-	1	11.04.12	11.04.12	Проверка защитных промежутков
18	ПС 35/6 Город-2	ВЛ-35-Город-2	с отключением	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-Город-2
19	ПС 35/6 Город-2	ВЛ-35-Город-1	с отключением	1	09.04.12	09.04.12	1	09.04.12	09.04.12	Текущий ремонт КС и ВЗ-ВЛ-35-Город-1
Жигулевский РЭС										
20	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Жигулевская-1 (уч-к ЖГЭС-ПС Услава)	с отключением	1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	Верховой осмотр с выемкой проводов из зажимов.

Начальник ОДС



Е.А.Алфеева