

Заместитель главного инженера по ОТУ -

 начальник ЦУС
 Бархаткин А.А.
 " 03 " 04 2012 г.

График ремонтов эл.оборудования и ВЛ 110-35 кВ филиала ОАО "МРСК Волиги" - "Самарские РС", находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на апрель 2012г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-2 уч-к опор № 124-128	-	-	-	-	-	3	02.04.2012	04.04.2012	Ремонт грозотросса. АВГ-3ч.
2	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-2	-	-	-	-	-	3	02.04.2012	04.04.2012	Подрезка деревьев. Разборка шлейфов на оп.№ 124, 128 для ремонта грозотросса. АВГ-3ч.
3	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-1	-	-	-	-	-	1	03.04.2012	03.04.2012	Ремонт грозотросса. АВГ - 3ч.
4	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-2	-	-	-	-	-	1	04.04.2012	04.04.2012	Сборка шлейфов на оп.№ 124, 128. АВГ-3ч.
5	ВЛ 110кВ АТД-1	-	-	-	-	-	2	10.04.2012	11.04.2012	Ремонт грозотросса в пролёте оп. № 15-17. АВГ - 3ч.
6	ВЛ 110кВ АТД-2	-	-	-	-	-	2	10.04.2012	11.04.2012	Ремонт грозотросса в пролёте оп. № 15-17. АВГ - 3ч.
7	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-1	-	-	-	-	-	1	12.04.2012	12.04.2012	Ремонт грозотросса в пролёте оп. № 48-49. АВГ - 3ч.
8	ВЛ 110кВ Чапаевская-1	-	-	-	-	-	1	06.04.2012	06.04.2012	Вывести в ремонт на время производства работ по ремонту грозотросса на ВЛ 110 Кв Новокуйбышевская-1
9	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-2 уч-к опор № 141 - 158	-	-	-	-	-	Отказ РДУ (для обеспечения вывода в ремонт КЛ 35 кВ КФ-1,2)			Ремонт грозотросса. АВГ-3ч.
10	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-2	-	-	-	-	-				Разборка шлейфов на оп.№ 141, 158 для ремонта грозотросса. АВГ-3ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (УЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
11	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-1	-	-	-	-	-	Отказ РДУ (в связи с отказом заявки на ВЛ 110 кВ НК-2)			Ремонт грозотросса в пролёте оп. № 37-44. АВГ - 3ч.
12	ВЛ 110кВ Самарская-1	-	-	-	-	-	1	23.04.2012	23.04.2012	Ремонт грозотросса в пролёте оп. № 22-23. АВГ - 3ч.
13	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-2	-	-	-	-	-	1	23.04.2012	23.04.2012	Для безопасности работ по ремонту грозотросса на ВЛ-110 Самарская-1 в пролёте оп. № 22-23. АВГ - 3ч.
14	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-2 уч-к опор № 103 - 120	-	-	-	-	-	4	24.04.2012	27.04.2012	Ремонт грозотросса. АВГ - 3ч.
15	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-2	-	-	-	-	-	1	24.04.2012	24.04.2012	Разборка шлейфов на оп.№ 103, 120 для ремонта грозотросса. АВГ - 3ч.
16	ВЛ 110кВ Южная-1	-	-	-	-	-	2	07.04.2012	08.04.2012	Ремонт грозотросса в пролёте оп. № 104-106. АВГ - 3ч.
17	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-2	-	-	-	-	-	1	27.04.2012	27.04.2012	Сборка шлейфов на оп.№ 103, 120. АВГ - 3ч.
18	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-5	-	-	1	06.04.12	06.04.12	1	13.04.2012	13.04.2012	ТР Линейного и обходного разьединителей.Замер tg проходных вводов 110.АГ-ВЗ.
19	ВЛ 110кВ Фарада-1	-	-	1	17.04.12	17.04.12	1	13.04.2012	13.04.2012	Тех.обслуживание, верховой осмотр. АВГ - 1ч.
20	ВЛ 110кВ Фарада-2	-	-	1	25.04.12	25.04.12	1	12.04.2012	12.04.2012	Тех.обслуживание, верховой осмотр. АВГ - 1ч.
21	ВЛ 110кВ Самарская-1	-	-	1	11.04.12	11.04.12	1	23.04.2012	23.04.2012	Текущий ремонт ЛР-110 Самарская-1 на ПС Мелпороция. АВГ - 2ч.
22	ВЛ 110кВ Кротовская-1	-	с ВОЗМОЖ-НОСТЬЮ ввода на НОЧЬ	2	01.04.12	02.04.12	2	17.04.2012	18.04.2012	Текущий ремонт ЛР-110 Кротовская-1 на ПС Георгиевка. АВГ - 2ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Объект	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта				Утверждённый в месячном графике срок ремонта				Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
23	ВЛ 110кВ Кротовская-2	-	-	с возможностью ввода на НОЧЬ	2	19.04.12	20.04.12		2	19.04.2012	20.04.2012		Текущий ремонт ЛР-110 Кротовская-2 на ПС Георгиевка. АВГ - 2ч.
24	Перенос точки раздела транзита 110кВ Алексеевка-Герасимовка-Савельевка	-	-	-	-	-	-		1	18.04.2012	18.04.2012		Текущий ремонт ЛР-110 Герасимовка на ПС Алексеевка. АВГ -2ч.
25	Состояния транзита 35 кВ СТЭЦ-ПС Сызрань	-	-	-	-	-	-		1	05.04.2012	05.04.2012		Проверка ОПН на ВЛ-35 кВ Заборовка-1
26	Состояния транзита 35 кВ СТЭЦ-ПС Сызрань	-	-	-	-	-	-		1	06.04.2012	06.04.2012		Проверка ОПН и эксплуатационные замеры на ВЛ-35 кВ Город-2
27	ВЛ 110 кВ Ставрополь-1	-	-	-	2	24.04.12	25.04.12		2	24.04.2012	25.04.2012		Чистка изоляторов РО,ЛР,ЭВ,вводов,ГН. АВГ-4ч.
28	Грозотрос ВЛ-110-Печерская-2, Жигулевская-2	-	-	-	-	-	-		1	09.04.2012	09.04.2012		Заземление грозотроса
29	ВЛ 110 кВ Азот-Винтай	-	-	-	-	-	-		1	12.04.2012	12.04.2012		Верховой осмотр проводов и тросов в зажиме
30	Состояния транзита 35 кВ СТЭЦ-ПС Сызрань	-	-	-	-	-	-		1	12.04.2012	12.04.2012		Проверка ОПН, проверка трубчатых разрядников на ВЛ-35 Больничная-1
31	ВЛ 110 кВ Жигулевская-2 (уч-к ЖГЭС-ПС Усида)	-	-	-	2	21.04.12	22.04.12		1	24.04.2012	24.04.2012		Верховой осмотр с выемкой проводов из зажимов
32	ВЛ 110кВ Печерская-1	-	-	-	-	-	-		1	23.04.2012	23.04.2012		Проверка защитных промежутков
33	ВЛ 110 кВ Жигулевская-2 (уч-к ПС Печ.берег-ПС Усида)	-	-	-	3	23.04.12	25.04.12		1	25.04.2012	25.04.2012		Верховой осмотр с выемкой проводов из зажимов
34	ВЛ 110кВ Печерская-2 (уч-к ПС Печерский берег-ПС Разъезд-2)	-	-	-	-	-	-		1	26.04.2012	26.04.2012		Регулировка искровых промежутков на грозотросе

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
35	ВЛ 110кВ Печерская-2 (уч-к Сызрань-220-ПС Разъезд-2)	-	-	-	-	-	1	27.04.2012	27.04.2012	Регулировка искровых промежутков на грозотропе
36	ВЛ 110кВ Правая Волга	-	-	5	26.04.12	30.04.12	1	30.04.2012	30.04.2012	Проверка защитных промежутков, верховой осмотр. эксплуатационные замеры
37	ВЛ-35 Кряжская на ПС Кряжская	-	-	1	25.04.12	25.04.12	1	05.04.2012	05.04.2012	Текущий ремонт РВ-35 на ПС Кряжская. АВГ - 1ч.
38	ВЛ-35 Кряжская на ПС Кряжская	-	-	1	25.04.12	25.04.12	1	09.04.2012	11.04.2012	Текущий ремонт МВ, ЛР-35 Кряжская. АВГ - 3ч.
39	ВЛ-35 КФ-1	-	-	3	17.04.12	19.04.12	3	17.04.12	19.04.12	Текущий ремонт МВ, ЛР АВГ-ВЗ
40	ВЛ-35 КФ-2	-	-	3	14.04.12	16.04.12	3	14.04.12	16.04.12	Текущий ремонт МВ, ЛР АВГ-ВЗ
41	ВЛ-35 Куйбышевская-1	-	-	3	28.04.12	30.04.12	4	27.04.12	30.04.12	Текущий ремонт МВ, ЛР АВГ-ВЗ
42	ПС Красноглинская-1	ВЛ 110кВ Красноглинская-4		12	02.04.12	13.04.12	12	02.04.2012	13.04.2012	Проф.восстановление ДФЗ-2, ПВЗ-90М1. АВГ - 3ч.
43	ПС Красноглинская-1	ТН-1-110		1	03.04.12	03.04.12	1	17.04.2012	17.04.2012	Текущий ремонт ТН-1-110. АВГ - 2ч.
44	ПС Красноглинская-1	ТН-2-110		1	10.04.12	10.04.12	1	18.04.2012	18.04.2012	Текущий ремонт ТН-2-110. АВГ - 2ч.
45	ПС Кряжская	ТН-1-110		1	28.04.12	28.04.12	1	16.04.2012	16.04.2012	Текущий ремонт ТН-1-110. АВГ - 2ч.
46	ПС Кряжская	ТН-2-110		1	25.04.12	25.04.12	1	09.04.2012	09.04.2012	Текущий ремонт ТН-2-110. АВГ - 2ч.
47	ПС Кряжская	ТН-1-35		1	26.04.12	26.04.12	1	18.04.2012	18.04.2012	Текущий ремонт ТН-1-35. АВГ - 2ч.
48	ПС Кряжская	ТН-2-35		1	27.04.12	27.04.12	1	19.04.2012	19.04.2012	Текущий ремонт ТН-2-35. АВГ - 2ч.
49	ПС Кряжская	ВМ 35кВ Кряжская-1		1	25.04.12	25.04.12	1	09.04.2012	09.04.2012	Текущий ремонт ВКЛ 35кВ Кряжская-1. АВГ - 2ч.
50	ПС АТД	1 с.ш.-110, С1Т		-	-	-	1	23.04.2012	24.04.2012	Текущий ремонт 1 с.ш.-110, С1Т. АВГ - 2ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
51	ПС АТД	2 с.ш.-110, С2Т		-	-	-	1	25.04.2012	26.04.2012	Текущий ремонт 2 с.ш.-110, С2Т. АВГ - 2ч.
52	ПС Толевая	МВ-110 Фарада-1	с заменой на ОВ	5	09.04.12	13.04.12	5	09.04.2012	13.04.2012	Техническое обслуживание УРЗА
53	ПС Толевая	МВ-110 Фарада-2	с заменой на ОВ	5	23.04.12	27.04.12	5	23.04.2012	27.04.2012	Техническое обслуживание УРЗА
54	ПС Толевая	2 СШ-110		-	-	-	1	17.04.2012	17.04.2012	Опробование ТТ-110 Мяти-2 рабочим напряжением АВГ-время заявки.
55	ПС Толевая	ШСМВ-110	без ввода на ночь	4	20.04.12	23.04.12	35	17.04.2012	21.05.2012	Замена ТТ-110 ШСМВ-110. АВГ - время заявки
56	ПС Толевая	ТН-110 ОСШ-110	без ввода на ночь	-	-	-	35	17.04.2012	21.05.2012	Для безопасности работ при замене ТТ-110 ШСМВ-110. АВГ - время заявки
57	ПС Мелиорация	С1Т	без ввода на ночь	5	09.04.12	13.04.12	5	09.04.2012	13.04.2012	Текущий ремонт С1Т,РВ-110, ОД-110, КЗ-110 С1Т, РЛНД-110, Р1Т. АВГ - 1ч.
58	ПС Мелиорация	1 с.ш.-110	без ввода на ночь	5	09.04.12	13.04.12	5	09.04.2012	13.04.2012	Текущий ремонт С1Т,РВ-110, ОД-110, КЗ-110 С1Т, РЛНД-110, Р1Т. АВГ - 1ч.
59	ПС НФТП	С1Т	без ввода на ночь	3	09.04.12	11.04.12	5	09.04.2012	13.04.2012	Текущий ремонт С1Т, РВ-110 С1Т, Р1Т. АВГ - 1ч.
60	ПС НФТП С2Т	С2Т	без ввода на ночь	3	16.04.12	18.04.12	5	16.04.2012	20.04.2012	Текущий ремонт С2Т, РВ-110 С2Т, Р2Т. АВГ - 1ч.
61	ПС Комсомольская	ВМ-ВЛ-110 Азот-Комсомольская	с вводом на ночь	-	-	-	2	02.04.2012	03.04.2012	Подключение к стойке "Нева"
62	ПС Комсомольская	ВМ-ВЛ-110 Комсомольская-3	с вводом на ночь	-	-	-	2	04.04.2012	05.04.2012	Подключение к стойке "Нева"

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
63	ПС Комсомольская	ВМ-ВЛ-110 Комсомольская-2	с вводом на ночь	-	-	-	4	06.04.2012	09.04.2012	Подключение к стойке "Нева"
64	ПС Комсомольская	ВМ-ВЛ-110 Агрегат	с вводом на ночь	-	-	-	2	10.04.2012	11.04.2012	Подключение к стойке "Нева"
65	ПС Комсомольская	ОСВ-110	с вводом на ночь	-	-	-	2	12.04.2012	13.04.2012	Подключение к стойке "Нева"

Начальник центральной диспетчерской службы



Н.М. Зубарев