

График ремонтов ЛЭП и оборудования объектов, находящихся в технологическом управлении и ведении
 оперативного персонала Жигулевского ПО, не являющихся объектами диспетчеризации на май 2012 г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта		Утвержденный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.		
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней		Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тольяттинский РЭС										
1	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 ТоАЗ-1	с вводом на ночь	3	15.05.12	17.05.12	5	14.05.12	18.05.12	Замена изоляторов. Замена зажимов. АВГ-3 ч.
2	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Азот-Елховка	с вводом на ночь	2	22.05.12	23.05.12	5	21.05.12	25.05.12	Замена изоляторов. Замена зажимов. Замена виброгасителей. АВГ-3 ч.
3	ПС 35/6 кВ "Насосная-3"	ВЛ-35-ЖОС-2	с отклюече- нием	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	Средний ремонт ЛР-ВЛ-35-ЖОС-2. АВГ-2 ч.
4	ПС 35/6 кВ "Насосная-3"	Т-1	с отклюече- нием	4	14.05.12	17.05.12	2	16.05.12	17.05.12	Текущий ремонт Т-1, РВ-6-Т-1, ОПН-35-Т-1, средний ремонт ТР-6-Т-1, ШР-35-Т-1, ОДКЗ-35-Т-1. АВГ-2 ч.
5	ПС 35/6 кВ "Насосная-3"	1 с.ш.-35 кВ	с отклюече- нием	4	14.05.12	17.05.12	2	16.05.12	17.05.12	Текущий ремонт Т-1, РВ-6-Т-1, ОПН-35-Т-1, средний ремонт ТР-6-Т-1, ШР-35-Т-1, ОДКЗ-35-Т-1. АВГ-2 ч.
6	ПС 110/35/10 Матюшкино	ВЛ-35 Гибридная-1	с отклюече- нием	1	02.05.12	02.05.12	1	02.05.12	02.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
7	ПС 110/35/10 Матюшкино	ВЛ-35 Гибридная-2	с отклюече- нием	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
8	ПС 110/35/10 Матюшкино	ТН-35 1с	с отклюече- нием	1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
9	ПС 110/35/10 Матюшкино	ТН-35 2с	с отклюече- нием	1	05.05.12	05.05.12	1	05.05.12	05.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
10	ПС 35/10 Гибридный центр	Т-1	с отклюече- нием	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
11	ПС 35/10 Гибридный центр	Т-2	с отклюече- нием	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ПС 35/10 Гибридный центр	Фидер-4	с отключением	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
13	ПС 35/10 Гибридный центр	Фидер-6	с отключением	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
14	ПС 35/10 Гибридный центр	Фидер-8	с отключением	1	12.05.12	12.05.12	1	12.05.12	12.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
15	ПС 35/10 Гибридный центр	Фидер-10	с отключением	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
16	ПС 35/10 Гибридный центр	Фидер-12	с отключением	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
17	ПС 35/10 Гибридный центр	Фидер-14	с отключением	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
18	ПС 110/10 Узюково	Фидер-9	с отключением	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
19	ПС 110/35/10 Белозерки	ВЛ-35 Оросительная-1	с отключением	1	03.05.12	03.05.12	1	31.05.12	31.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
20	ПС 110/10 Хрящевка	Фидер-6	с отключением	1	25.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
21	ПС 110/10 Хрящевка	Фидер-8	с отключением	1	25.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
22	ПС 110/10 Хрящевка	СМВ-10	с отключением	2	07.05.12	08.05.12	2	15.05.12	16.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
23	ПС 110/10 Хрящевка	АВР СМВ-10	с отключением	2	07.05.12	08.05.12	2	15.05.12	16.05.12	Опробование АВР. АВГ-1 ч.
24	ПС 35/10 Подстепки	Т-1	с отключением	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
25	ПС 110/10 Ягодное	ТСН-1	с отключением	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
26	ПС 110/10 Ягодное	ТСН-2	с отключением	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
27	ПС 110/10 Ягодное	ТН-1сш 10кВ	с отключением	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
28	ПС 110/10 Ягодное	ТН-2сш 10кВ	с отключением	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Утвержденный в годовом графике срок ремонта				Утвержденный в месячном графике срок ремонта				Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
29	ПС 110/10 Узково	Фидер-9	с отключе- нием	1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.	
Сызранский РЭС											
30	ПС 35/6 Большевик	ТСН-2	с отключе- нием	1	02.05.12	02.05.12	1	02.05.12	02.05.12	Текущий ремонт ТСН-2. АВГ-1 ч.	
31	ПС 35/6 Большевик	ВМ-6 резерв-яч.11	с отключе- нием	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	Средний ремонт ВМ-6-резерв, текущ.ремонт ТТ-6-резерв. АВГ-1 ч.	
32	ПС 35/6 Большевик	ВМ-6 резерв-яч.14	с отключе- нием	1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	Средний ремонт ВМ-6-резерв, текущ.ремонт ТТ-6-резерв. АВГ-1 ч.	
33	ПС 35/6 Большевик	ВМ-6 резерв-яч.15	с отключе- нием	1	07.05.12	07.05.12	1	07.05.12	07.05.12	Средний ремонт ВМ-6-резерв, текущ.ремонт ТТ-6-резерв. АВГ-1 ч.	
34	ПС 35/6 Большевик	ВМ-6-Т-1	с отключе- нием	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	Средний ремонт ВМ-6-Т-1, текущ.ремонт ТТ-6-Т-1. АВГ-1 ч.	
35	ПС 35/6 Большевик	ВМ-6-Т-2	с отключе- нием	1	08.05.12	08.05.12	1	08.05.12	08.05.12	Средний ремонт ВМ-6-Т-2, текущ.ремонт ТТ-6-Т-2. АВГ-1 ч.	
36	ПС 35/6 Большевик	СМВ-6	с отключе- нием	1	10.05.12	11.05.12	1	10.05.12	10.05.12	Средний ремонт СМВ-6, текущ.ремонт ТТ-СМВ-6. АВГ-1 ч.	
37	ПС 35/6 Большевик	2 с.ш.-6 кВ, ВМ-6 резерв-яч.11	с отключе- нием	1	11.05.12	15.05.12	1	11.05.12	11.05.12	Средний ремонт ШР-6-резерв-яч.11. АВГ-1 ч.	
38	ПС 35/6 Большевик	ВЛ, ВМ-6 резерв-яч.11	с отключе- нием	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	Средний ремонт ЛР-6-резерв-яч.11. АВГ-1 ч.	
39	ПС 35/6 Большевик	2 с.ш.-6 кВ, ВМ-6 резерв-яч.14	с отключе- нием	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	Средний ремонт ШР-6-резерв-яч.14. АВГ-1 ч.	
40	ПС 35/6 Большевик	ВЛ, ВМ-6 резерв-яч.14	с отключе- нием	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	Средний ремонт ЛР-6-резерв-яч.14. АВГ-1 ч.	
41	ПС 35/6 Большевик	2 с.ш.-6 кВ, ВМ-6 резерв-яч.15	с отключе- нием	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	Средний ремонт ШР-6-резерв-яч.15. АВГ-1 ч.	
42	ПС 35/6 Большевик	ВЛ, ВМ-6 резерв-яч.15	с отключе- нием	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	Средний ремонт ЛР-6-резерв-яч.15. АВГ-1 ч.	
43	ПС 35/6 Большевик	1 с.ш.-6 кВ, ТН-6-1 с.ш.	с отключе- нием	1	16.05.12	16.05.12	1	14.05.12	14.05.12	Средний ремонт ШР-ТН-6-1с. АВГ-1 ч.	
44	ПС 35/6 Большевик	2 с.ш.-6 кВ, ТН-6-2 с.ш.	с отключе- нием	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	Средний ремонт ШР-ТН-6-2с. АВГ-1 ч.	
45	ПС 35/6 Большевик	2 с.ш.-6 кВ, ВМ-6-Т-2	с отключе- нием	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	Средний ремонт ШР-6-Т-2. АВГ-1 ч.	
46	ПС 35/6 Большевик	Т-2, ВМ-6-Т-2	с отключе- нием	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	Средний ремонт ТР-6-Т-2. АВГ-1 ч.	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта				Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
47	ПС 35/6 Большевик	1 с.ш.-6 кВ, СМВ-6 кВ	с отклю- чением	1	16.05.12	16.05.12	1	15.05.12	15.05.12	Средний ремонт ШР-1-СМВ-6. АВГ-1 ч.	
48	ПС 35/6 Большевик	2 с.ш.-6 кВ, СМВ-6 кВ	с отклю- чением	1	15.05.12	15.05.12	1	16.05.12	16.05.12	Средний ремонт ШР-2-СМВ-6. АВГ-1 ч.	
49	ПС 35/6 Большевик	ТН-6-2 с.ш.	с отклю- чением	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	Текущий ремонт ТН-6-2 с.ш., ПК-ТН-6-2с. АВГ-1 ч.	
50	ПС 35/6 Большевик	2 с.ш.-6 кВ	с отклю- чением	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	Текущий ремонт 2 с.ш.-6 кВ. АВГ-1 ч.	
51	ПС 35/6 Большевик	ТСН-2	с отклю- чением	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	Текущий ремонт ПК-6-ТСН-2. АВГ-1 ч.	
52	ПС 35/6 Большевик	Т-1	с отклю- чением	5	21.05.12	25.05.12	5	21.05.12	25.05.12	Текущий ремонт Т-1. АВГ-1 ч.	
53	ПС 35/6 Большевик	ВМ-35-Т-1	с отклю- чением	5	21.05.12	25.05.12	1	21.05.12	21.05.12	Средний ремонт ВМ-35-Т-1. АВГ-1 ч.	
54	ПС 35/6 Большевик	1 с.-35 кВ, ВМ-35-Т-1	с отклю- чением	5	21.05.12	25.05.12	1	21.05.12	21.05.12	Средний ремонт ШР-35-Т-1. АВГ-1 ч.	
55	ПС 35/6 Большевик	ВЛ-35-Тишерек-2	с вводом на ночь	1	23.05.12	23.05.12	2	29.05.12	30.05.12	Средний ремонт ЛР-ВЛ-35-Тишерек-2. АВГ-2 ч.	
56	ПС 35/6 Большевик	1 с.-35 кВ, секционная перемычка Р-1, Р-2 35 кВ	с отклю- чением	1	24.05.12	24.05.12	2	29.05.12	30.05.12	Средний ремонт Р-1-35. АВГ-2 ч.	
57	ПС 35/6 Большевик	ВМ-35-Т-1, Т-1	с отклю- чением	5	21.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12	Текущий ремонт РВ-35-Т-1. АВГ-2 ч.	
58	ПС 35/6 Большевик	Т-1, ТСН-1	с отклю- чением	5	21.05.12	25.05.12	1	24.05.12	24.05.12	Текущий ремонт РВ-6-Т-1. АВГ-2 ч.	
59	ПС 35/6 Большевик	1 с.ш.-6, ТН-6-1с.	с отклю- чением	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	Текущий ремонт РВ-6-1 с. АВГ-2 ч.	
60	ПС 35/6 Большевик	1 с.ш.-35 кВ	с отклю- чением	1	29.05.12	29.05.12	2	29.05.12	30.05.12	Текущий ремонт 1 с.-35 кВ. АВГ-2 ч.	
61	ПС 110/6 Город-1	АВР СМВ-6	с отклю- чением	1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	Опробование АВР. АВГ-10 мин.	
62	ПС 35/6 Большевик	СМВ-6	с отклю- чением	2	10.05.12	11.05.12	1	10.05.12	10.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.	
63	ПС 35/6 Большевик	АВР СМВ-6	с отклю- чением	2	10.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	Опробование АВР. АВГ-10 мин.	
64	ПС 35/6 Большевик	Фидер-1	с отклю- чением	1	12.05.12	12.05.12	1	12.05.12	12.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Утвержденный в годовом графике срок ремонта				Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	ПС 35/6 Большевик	Фидер-2	с отключе- нием	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
66	ПС 35/6 Большевик	Фидер-3	с отключе- нием	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
67	ПС 35/6 Большевик	Фидер-4	с отключе- нием	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
68	ПС 35/6 Большевик	Фидер-5	с отключе- нием	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
69	ПС 35/6 Большевик	Фидер-6	с отключе- нием	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
70	ПС 35/6 Большевик	Фидер-9	с отключе- нием	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
71	ПС 35/6 Большевик	ТН-6кВ 1с	с отключе- нием	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
72	ПС 35/6 Большевик	ТН-6кВ 2с	с отключе- нием	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
Жигулевский РЭС										
73	ПС 35/6 "Бытовая"	Т-1, ВМ-35-Т-1, ВМ-6-Т-1	с отключе- нием	3	02.05.12	04.05.12	3	02.05.12	04.05.12	Текущий ремонт Т-1, РВС-35-Т-1, РВС-6-Т-1, ТТ-35-Т-1, средний ремонт ВМ-35-Т-1, ЛР-ВЛ-35-М-Зольное, замена ТТ-6-Т-1, проф. испытания Т-1, ТТ-6-Т-1 ТТ-ВЛ-35-М-Зольное, РВ-35-Т-1, ВМ-35-Т-1, ЛР-ВЛ-35-М-Зольное, яч. ВМ-6-Т-1, шинного моста 6 кВ Т-1. АВГ-1 ч.
74	ПС 35/6 "Бытовая"	ВЛ-35-Моркваши- Зольное	с отключе- нием	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	Средний ремонт ЛР-ВЛ-35-М-Зольное. АВГ-2 ч.
75	ПС 35/6 "Бытовая"	Т-1, ВМ-35-Т-1, ВМ-6-Т-1, ТН-35-ВЛ-35- Моркваши-Зольное	с отключе- нием	1	07.05.12	07.05.12	1	04.05.12	02.05.12	Текущий ремонт ТН-35-ВЛ-35-Моркваши-Зольное, проф. испытания ТН-35-ВЛ-35-Моркваши-Зольное. АВГ-2 ч.
76	ПС 35/6 "Бытовая"	с.ш.-6 кВ	с отключе- нием	1	08.05.12	08.05.12	1	05.05.12	01.05.12	Текущий ремонт с.ш.-6 кВ, проф. испытания с.ш.-6 кВ. АВГ-2 ч.
77	ПС 35/6 "Бытовая"	ВМ-6-ф-55, ТН-6-ф-55	с отключе- нием	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	Замена ТТ-6-ф-55, проф. испытания ТН-6-ф-55. АВГ-2 ч.
78	ПС 35/6 "Бытовая"	ТСН-1	с отключе- нием	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	Замена ПК-ТСН-1, проф. испытания ТСН-1. АВГ-2 ч.
79	ПС 35/6 "Бытовая"	ТН-6-с.ш.	с отключе- нием	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	Текущий ремонт ТН-6-с.ш., замена ПК-ТН-6-с.ш., проф. испытания ТН-6-с.ш., РВ-6-с.ш. АВГ-2 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	1 с.ш.-110 кВ	с отключением	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	Средний ремонт ТР-110-Т-1. АВГ-2 ч.
81	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	Т-1	с отключением	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	Текущий ремонт Т-1, средний ремонт ТР-110-Т-1, замена ЗРН-110-Т-1, РВ-Н-Т-1 на ОПН-110-Т-1, ОПН-Н-Т-1, проф. испытания Т-1, вводов 110 кВ Т-1, РВ-Н-Т-1, шинного моста 6 кВ Т-1. АВГ-2 ч.
82	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	ВВ-6-Т-1	с отключением	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	Проф. испытания ТТ-6-Т-1, яч. ВВ-6-Т-1. АВГ-1 ч.
83	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	ТН-6-1 с.ш.	с отключением	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	Проф. испытания ТН-6-1 с.ш., РВ-6-1 с.ш. АВГ-1 ч.
84	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	ВЛ-110 Комсомольская-2 (уч. ПС ЖЭТЗ-ПС Ремзавод)	с отключением	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	Средний ремонт ЛР-ВЛ-110-Комсомольская-2, Р-ТН-ВЛ-110-Комсомольская-2. АВГ-1 ч.
85	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	ТН-ВЛ-110-Комсомольская-2	с отключением	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	Средний ремонт Р-ТН-ВЛ-110-Комсомольская-2, проф. испытания Т-1, вводов 110 кВ Т-1, РВ-Н-Т-1. АВГ-1 ч.
86	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	ВМ-ВЛ-110-Комсомольская-2	с отключением	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	Средний ремонт ЛР-ВЛ-110-Комсомольская-2. АВГ-1 ч.
87	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	ВЛ-110 Комсомольская-1	с отключением	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	Средний ремонт ЛР-ВЛ-110-Комсомольская-1, Р-ТН-ВЛ-110-Комсомольская-1. АВГ-1 ч.
88	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	ТН-ВЛ-110-Комсомольская-1	с отключением	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	Средний ремонт Р-ТН-ВЛ-110-Комсомольская-1. АВГ-1 ч.
89	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	ВМ-ВЛ-110-Комсомольская-1	с отключением	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	Средний ремонт ЛР-ВЛ-110-Комсомольская-1. АВГ-1 ч.
Шигонский РЭС										
90	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 Усинская	с вводом на ночь	-	-	-	3	15.05.12	17.05.12	Замена подвесных изоляторов, виброгасителей, демонтаж ВЧ-заградителей. АВГ-3 ч.
91	ПС 35/10 Береговая	ТСН-1	с отключением	1	23.05.2012г	23.05.2012г	1	22.05.12	22.05.12	Замена ТСН-1. АВГ-1 ч.
92	ПС 35/10 Береговая	ВМ-10 Ф-4, ВЛ-10 Ф-4, ВМ-10 Ф-5, ВЛ-10 Ф-5	с отключением	-	-	-	1	23.05.12	23.05.12	Средний ремонт ВМ-10 Ф-4, ТТ-10 Ф-4, ЛР-10 Ф-4, ВМ-10 Ф-5, ТТ-10 Ф-5, ЛР-10 Ф-5. АВГ-1 ч.
93	ПС 35/10 Береговая	Т-2, ВМ-10 Т-2, ВМ-10 Ф-6, ВЛ-10 Ф-6	с отключением	-	-	-	1	24.05.12	24.05.12	Средний ремонт ВМ-10 Т-2, ТР-10 Т-2, ТТ-10 Т-2, ВМ-10 Ф-6, ЛР-10 Ф-6, ТТ-10 Ф-6. АВГ-1 ч.
94	ПС 35/10 Береговая	Т-2, 2 секция шин 35 кВ, ВЛ-35-Суринская-2, секционная перемычка 35 кВ	с отключением	3	15.05.12	17.05.12	1	25.05.12	25.05.12	СР ремонт разъед. 35 кВ, тек.ремонт II секции шин 35 кВ, покраска м/к. АВГ-1 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта				Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
95	ПС 35/10 Береговая	Т-2		с отключе- нием	5	21.05.2012г	25.05.2012г	3	28.05.12	28.05.12		Средний ремонт ОД-КЗ-35 Т-2, текущий ремонт ТТ-35 Т-2, Т-2 (с покраской) тек.ремонт РВС-35 Т-2, АВГ-1 ч.
96	ПС 35/10 Береговая	АВР СМВ-10		с отключе- нием	1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12		Опробование АВР. АВГ-10 мин.
97	ПС 35/10 Береговая	Т-2, II сек. шин 10 кВ		с отключе- нием	5	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12		Ремонт ячеек КРУН с покраской. АВГ-1 ч.
98	ПС 110/35/10 Шитоны	АВР СМВ-35кВ		с отключе- нием	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12		Опробование АВР. АВГ-10 мин.
99	ПС 35/10 Усинская	АВР СМВ-10		с отключе- нием	1	02.05.12	02.05.12	1	02.05.12	02.05.12		Опробование АВР. АВГ-10 мин.
100	ПС 35/10 Усолье	АВР СМВ-10		с отключе- нием	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12		Опробование АВР. АВГ-10 мин.
101	ПС 35/10 Новодевичье	Т-1		с отключе- нием	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12		Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
102	ПС 35/10 Новодевичье	Т-2		с отключе- нием	1	05.05.12	05.05.12	1	05.05.12	05.05.12		Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
103	ПС 35/10 Новодевичье	СМВ-10		с отключе- нием	1	12.05.12	12.05.12	1	12.05.12	12.05.12		Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
104	ПС 35/10 Новодевичье	АВР СМВ-10		с отключе- нием	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12		Опробование АВР. АВГ-10 мин.
105	ПС 35/10 Новодевичье	ТН-10кВ 1с		с отключе- нием	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12		Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
106	ПС 35/10 Новодевичье	ТН-10кВ 2с		с отключе- нием	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12		Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
107	ПС 35/10 Новодевичье	Фидер-1		с отключе- нием	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12		Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
108	ПС 35/10 Новодевичье	Фидер-2		с отключе- нием	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12		Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
109	ПС 35/10 Новодевичье	Фидер-3		с отключе- нием	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12		Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
110	ПС 35/10 Новодевичье	Фидер-4		с отключе- нием	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12		Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
111	ПС 35/10 Новодевичье	Фидер-5		с отключе- нием	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12		Проверка РЗА. АВГ-1 ч.
112	ПС 35/10 Новодевичье	Фидер-6		с отключе- нием	1	25.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12		Проверка РЗА. АВГ-1 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта				Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
113	ПС 35/10 Кузькино	АВР СМВ-35	с отключе- нием	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	Опробование АВР. АВГ-10 мин.	
114	ПС 35/10 Кузькино	АВР СМВ-10	с отключе- нием	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	Опробование АВР. АВГ-10 мин.	
115	ПС 35/10 Санаторная	АВР СМВ-10	с отключе- нием	1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	Опробование АВР. АВГ-10 мин.	



Начальник ОДС

Е.А.Алфеева