


Утверждаю
Заместитель главного диспетчера -
начальник ОДС
ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
 П.В. Кендин
"30" 05 2012

График ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на июнь 2012 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
МЭС Волги - НВ ПМЭС																	
1	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Саратовская ГЭС	С откл.	4	18.06.2012	21.06.2012	6	11.08.2012	16.08.2012	11	16.06.2012	26.06.2012	10	18.06.2012	27.06.2012	Замена изоляторов, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, проверка расщепов, верховой осмотр опор, ремонт провода, ремонт шлейфа анкерной опоры (а.г. 12 часов.)	ОДУ
2	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Курдюм - Аткарская I цепь	С откл.							5	01.06.2012	04.06.2012	5	01.06.2012	04.06.2012	Замена ОСИ на ЛР и ОР-220 Курдюм 1д. Ревизия контактных соединений на ВЧ заградителях и КС на ПС Аткарская (а.г. 2 часа)	ОДУ
3	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Курдюм - Аткарская II цепь	С откл.							5	05.06.2012	09.06.2012	5	05.06.2012	09.06.2012	Замена ОСИ на ЛР и ОР-220 Курдюм 2д. Ревизия контактных соединений на ВЧ заградителях и КС на ПС Аткарская(а.г. 2 часа)	ОДУ
4	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Аткарская – Ртищев с отпайкой на ПС Екатериновка- газовая	С откл.							4	10.06.2012	13.06.2012	4	10.06.2012	13.06.2012	Замена ОСИ на ЛР и ОР-220 Ртищев. Ревизия контактных соединений на ВЧ заградителях и КС на ПС Аткарская(а.г. 2 часа)	ОДУ
5	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Кубра (СарГЭС - Кубра)	С откл.							15	01.06.2012	15.06.2012	15	01.06.2012	15.06.2012	Замена изоляторов, замена грозотроса, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, ремонт провода, установка гасителей вибрации (а.г. 8 часов)	ОДУ
6	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Центральная - Балаковская (Центр)	С откл.	5	26.06.2012	30.06.2012	6	14.06.2012	19.06.2012	6	14.06.2012	19.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	1. Замена изоляторов поврежденных, ремонт провода, выправка опор, восстановление металлоконструкций опор, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка гасителей вибрации (а.г. 4 часа) 2.Проф.восстановлениеВЧ-заградителя ф В на ПС Балаковская(а.г. 4 часа)	ОДУ
7	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаховская - Хонёр	С откл.	14	11.06.2012	24.06.2012	14	21.06.2012	04.07.2012	17	18.06.2012	04.07.2012	14	22.06.2012	05.07.2012	Замена изоляторов, замена грозотроса, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, ремонт провода, установка гасителей вибрации (а.г. 8 часов)	ОДУ
8	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Центральная (Балаково-1)	С откл.	25	21.06.2012	15.07.2012	25	21.06.2012	15.07.2012	25	21.06.2012	15.07.2012	18	28.06.2012	15.07.2012	Замена изоляторов поврежденных, ремонт провода, выправка опор, восстановление металлоконструкций опор, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка гасителей вибрации, замена полимерных изоляторов (а.г. 4 часа)	ОДУ
9	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Вольская с отпайкой на ПС Буровка тяговая (Сенная-2)	С откл.							5	26.06.2012	30.06.2012	5	26.06.2012	30.06.2012	Замена изоляторов поврежденных, ремонт провода, выправка опор, восстановление металлоконструкций опор, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка гасителей вибрации (а.г. 4 часа)	
10	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Курдюм - Саратовская	С откл.							10	01.06.2012	10.06.2012	10	12.06.2012	21.06.2012	Демонтаж провода в пролетах опор №1-2-3 Демонтаж опоры №2 Монтаж опоры № 2пр. Монтаж провода в пролете опор №1-2пр.-3 ВЛ 220 кВ Курдюм-Саратовская (а.г. ВЗ)) (Реконструкция ПС Саратовская)	ОДУ
11	ВЛ 220 кВ	ВЛ-220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская №2 (Саратов-2)	С откл.							1	05.06.2012	05.06.2012	1	17.06.2012	17.06.2012	Монтаж опоры № 2пр. ВЛ 220 кВ Курдюм-Саратовская (а.г. 6 ч)На время подъема опоры. (Реконструкция ПС Саратовская)	ОДУ

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
12	ПС 220 кВ Аткарская	ОПН-220	С откл.							13	01.06.2012	13.06.2012	16	01.06.2012	16.06.2012	Замена ОСИ на ОР-220 Курдюм 1ц,ОР-220 Курдюм 2ц,ОР-220 Перемычка,ОР-220 СОВ,ОР-220 Ргншево(а.г. 2 часа)	
13	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 Курдюм-1ц	С откл.							4	01.06.2012	04.06.2012	4	01.06.2012	04.06.2012	Замена ОСИ на ЛР-220 Курдюм 1ц,ТО приводов,замена силикагеля в в/о патронах,регулировка уровня масла в вводах(а.г. 2 часа)	
14	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 Курдюм-2ц	С откл.							5	05.06.2012	09.06.2012	5	05.06.2012	09.06.2012	Замена ОСИ на ЛР-220 Курдюм 2ц,ТО приводов,замена силикагеля в в/о патронах,регулировка уровня масла в вводах(а.г. 2 часа)	
15	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 Ргншево-1ц	С откл.							4	10.06.2012	13.06.2012	4	10.06.2012	13.06.2012	Замена ОСИ на ЛР-220 Ргншево ,ТО приводов,замена силикагеля в в/о патронах,регулировка уровня масла в вводах(а.г. 2 часа)	
16	ПС 220 кВ Аткарская	СОВ-220	С откл.							13	01.06.2012	13.06.2012	3	14.06.2012	16.06.2012	Замена ОСИ на ОР-220 ,ТО приводов,замена силикагеля в в/о патронах,регулировка уровня масла в вводах(а.г. 6 часов)	
17	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 Ргншево-2ц	Зам. СОВ	16	14.06.2012	29.06.2012	16	14.06.2012	29.06.2012	17	14.06.2012	30.06.2012	14	18.06.2012	01.07.2012	Кап.ремонт выключателя(а.г. ВЗ)	
18	ПС 220 кВ Балаковская	ТН-110 2сек	С откл.	2	04.06.2012	05.06.2012	2	04.06.2012	05.06.2012	3	04.06.2012	06.06.2012	3	04.06.2012	06.06.2012	ТР, проф.восстановление вторичных цепей ТН-110 2СП-110 (а.г. 2 часа)	
19	ПС 220 кВ Балаковская	ТН-110 1сек	С откл.	2	06.06.2012	07.06.2012	2	06.06.2012	07.06.2012	2	07.06.2012	08.06.2012	2	07.06.2012	08.06.2012	ТР ТН-110 1СП-110 (а.г. 2 часа)	
20	ПС 220 кВ Балаковская	1ОВ-110	С откл.	3	13.06.2012	15.06.2012	3	13.06.2012	15.06.2012	3	13.06.2012	15.06.2012	3	13.06.2012	15.06.2012	ТР, опробование АПВ ОБ-1-110 (а.г. 2 часа)	
21	ПС 220 кВ Балаковская	2ОВ-110	С откл.	3	20.06.2012	22.06.2012	3	20.06.2012	22.06.2012	3	20.06.2012	22.06.2012	3	20.06.2012	22.06.2012	ТР, опробование АПВ ОБ-2-110 (а.г. 2 часа)	
22	ПС 220 кВ Вольская	СВ-220	С откл.	26	04.06.2012	29.06.2012	26	04.06.2012	29.06.2012	6	04.06.2012	09.06.2012	6	04.06.2012	09.06.2012	ПИ, отбор проб ТТ-220 СВ-220 , профконтроль РЗА СВ-220 (а.г. 8 часов)	
23	ПС 220 кВ Вольская	ТН-110 2СП	С откл.							1	15.06.2012	15.06.2012	1	15.06.2012	15.06.2012	Отбор проб масла, регулировка уровня масла, чистка изоляции ТН-110 2 СП (а.г. 4 часа)	
24	ПС 220 кВ Вольская	АТ-1	С откл.	12	04.06.2012	15.06.2012	12	04.06.2012	15.06.2012	12	18.06.2012	29.06.2012	14	21.06.2012	04.07.2012	ТР АТ-1,ПИ (а.г. 8 часов)	
25	ПС 220 кВ Вольская	В-110 АТ1	С откл.	2	04.06.2012	05.06.2012	2	04.06.2012	05.06.2012	12	18.06.2012	29.06.2012	14	21.06.2012	04.07.2012	Отбор проб масла, замена силикагеля ТТ-110 АТ-1, ТО привода, чистка изоляции, регулировка давления и уровня масла В-110 АТ-1(а.г. 8 часов)	
26	ПС 220 кВ Горный	ШСВ-110	С откл.	12	28.05.2012	08.06.2012	12	28.05.2012	08.06.2012	12	28.05.2012	08.06.2012	12	28.05.2012	08.06.2012	КР ШСВ-110 (а.г. ВЗ)	
27	ПС 220 кВ Горный	ОВ-110	Без откл.							12	18.06.2012	29.06.2012	12	18.06.2012	29.06.2012	ТО привода, профконтроль РЗА В-110 Степная 1ц (а.г. 1ч.)	
28	ПС 220 кВ Горный	ШСВ-110	С откл.							1	21.06.2012	21.06.2012	1	08.06.2012	08.06.2012	ТО привода, отбор проб масла с ТТ-110 ШСВ (а.г. 1ч.)	
29	ПС 220 кВ Ершов	АТ-2	С откл.	20	01.06.2012	20.06.2012	20	01.06.2012	20.06.2012	20	01.06.2012	20.06.2012	20	01.06.2012	20.06.2012	Текущий ремонт АТ-2(а.г. 2 часа)	
30	ПС 220 кВ Ершов	2СВ-110кВ	С откл.	15	04.06.2012	18.06.2012	15	04.06.2012	18.06.2012	15	04.06.2012	18.06.2012	15	04.06.2012	18.06.2012	Кап. ремонт 2СВ-110(а.г.ВЗ)	
31	ПС 220 кВ Ершов	1 ОВ-110	С откл.	12	18.06.2012	29.06.2012	12	18.06.2012	29.06.2012	15	04.06.2012	18.06.2012	15	04.06.2012	18.06.2012	Проф.восстановление РЗА(а.г.4 часа)	
32	ПС 220 кВ Ершов	ШСВ-110кВ 2 сек.	С откл.	1	16.06.2012	16.06.2012	1	19.06.2012	19.06.2012	1	19.06.2012	19.06.2012	1	19.06.2012	19.06.2012	Отбор проб масла из ТТ-110(а.г.2 часа)	
33	ПС 220 кВ Ершов	В-110 АТ2	С откл.							1	18.06.2012	18.06.2012	1	18.06.2012	18.06.2012	ПИ ТТ-110 АТ-2(а.г.2 часа)	
34	ПС 220 кВ Ершов	1СВ-110	С откл.							8	20.06.2012	27.06.2012	8	21.06.2012	28.06.2012	Проф.восстановление РЗА(а.г.4 часа)	
35	ПС 220 кВ Красный Яр	ТН-110 1СП	С откл.	2	04.06.2012	05.06.2012	2	04.06.2012	05.06.2012	2	04.06.2012	05.06.2012	2	04.06.2012	05.06.2012	ТР ТН-110 1 СП-110, проф. контроль вторичных цепей (а.г. 1 час)	
36	ПС 220 кВ Красный Яр	ОВ-110	Без откл.	16	14.06.2012	29.06.2012	16	14.06.2012	29.06.2012	16	14.06.2012	29.06.2012	16	14.06.2012	29.06.2012	КР В-110 Гагарина (а.г. ВЗ)	
37	ПС 220 кВ Подлесное	2СП-110	С откл.	16	21.05.2012	05.06.2012	16	21.05.2012	05.06.2012	3	04.06.2012	06.06.2012				Для безопасного выполнения работ по закрытию промежуточных порталов 2СП-110 от приёмного портала 2ШР-110 кВ ШСВ-110 и ШРТН-2СП-110(а.г. 3 часа)	РДУ: в общий срок вывода 2СП-110 25.06-29.06
38	ПС 220 кВ Подлесное	ШСВ-110	С откл.							3	04.06.2012	06.06.2012	5	25.06.2012	29.06.2012	ТО привода и опробование выключателя, для безопасного выполнения работ по закрытию промежуточных порталов 2СП-110 от приёмного портала 2ШР-110 кВ ШСВ-110 и ШРТН-2СП-110(а.г. 3 часа)	
39	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 Бобровка-1ц	Зам. ОВ	1	06.06.2012	06.06.2012	1	06.06.2012	06.06.2012	1	07.06.2012	07.06.2012	1	07.06.2012	07.06.2012	Опробование схемы АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г. 1 час)	
40	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 Центральная	Зам. ОВ	5	01.06.2012	05.06.2012	5	01.06.2012	05.06.2012	2	18.06.2012	19.06.2012	1	18.06.2012	18.06.2012	Отбор проб мала из ТТ-110, опробование выключателя(а.г. 2 часа)	
41	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 АТ1	С откл.							3	20.06.2012	22.06.2012	3	13.06.2012	15.06.2012	Для безопасного выполнения работ по закрытию портала ШМ-110 АТ-1 сеткой-рабицей от гнездования итти, ТО привода, опробование выключателя(а.г. 3 часа)	
42	ПС 220 кВ Подлесное	АТ-1	С откл.							3	20.06.2012	22.06.2012	3	13.06.2012	15.06.2012	Опробование О/Д-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, закрытие порталов ШМ-110 АТ-1 на ОРУ-110 сеткой-рабицей от гнездования итти (а.г. 3 часа)	
43	ПС 220 кВ Подлесное	1СП-110	С откл.							3	20.06.2012	22.06.2012	3	13.06.2012	15.06.2012	Для безопасного выполнения работ по закрытию портала ШМ-110 АТ-1 сеткой-рабицей от гнездования итти(а.г. 3 часа)	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
44	ПС 220 кВ Подлесное	2СП-110	С откл.							3	25.06.2012	27.06.2012	5	25.06.2012	29.06.2012	Для безопасного выполнения работ по закрытию порталов сеткой-рабицей от гнездования птиц работ и по закрытию промежуточных порталов 2СП-110 от приёмного портала 2ШР-110 кВ ШСВ-110 и ШРТН-2СП-110(а.г. 3 часа)	
45	ПС 220 кВ Подлесное	СВ-220	С откл.							3	25.06.2012	27.06.2012	3	25.06.2012	27.06.2012	ТО привода выключателя, опробование его работы, для безопасного выполнения работ по закрытию порталов 2 сш-220 сеткой-рабицей от гнездования птиц (а.г. 3 часа)	РДУ: с сохранением транзита 220 кВ Центральная-Подлесное Красный Яр через ОПШ-220
46	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	Без откл.							2	04.06.2012	05.06.2012	2	04.06.2012	05.06.2012	Замена силикагеля в ТТ -110 Ровное, опробование АПВ и проверка изоляции вторичных цепей и ТО привода В-110(а.г. 3 часа).	
47	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	Без откл.							2	06.06.2012	07.06.2012	2	06.06.2012	07.06.2012	Замена силикагеля в ТТ -110 Наливная, опробование АПВ и проверка изоляции вторичных цепей и ТО привода В-110(а.г. 3 часа)	
48	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	Без откл.							1	08.06.2012	08.06.2012	1	08.06.2012	08.06.2012	Отбор проб масла и проф.испытания ТТ-110 Терновка 2ц (а.г. 3 часа)	
49	ПС 220 кВ Пушкино	ОПШ-110	С откл.	26	18.06.2012	13.07.2012	26	18.06.2012	13.07.2012	10	13.06.2012	22.06.2012	10	13.06.2012	22.06.2012	КР ОП-110 Южная 1ц, ОП-110 Южная 2ц(а.г. 3 часа)	
50	ПС 220 кВ Пушкино	ТН-110 ОПШ	С откл.							1	14.06.2012	14.06.2012	1	14.06.2012	14.06.2012	Проф.испытания ТН-110(а.г.-1час)	
51	ПС 220 кВ Пушкино	В-110 АТ1	Зам. ОВ	17	01.06.2012	17.06.2012	17	01.06.2012	17.06.2012	10	25.06.2012	04.07.2012	10	25.06.2012	04.07.2012	К.Р. В-110 АТ-1(а.г. ВЗ)	
52	ПС 220 кВ Пушкино	АТ-1	С откл.							2	28.06.2012	29.06.2012	2	28.06.2012	29.06.2012	Отбор проб масла и замена силикагеля на ТН-220 АТ-1, ТТ-220(а.г. 2 часа)	
53	ПС 220 кВ Пушкино	1сек-220	С откл.							2	28.06.2012	29.06.2012	2	28.06.2012	29.06.2012	Отбор проб масла и замена силикагеля на ТН-220 АТ-1, ТТ-220(а.г. 2 часа)	
54	ПС 220 кВ Ртищево	ОВ-110	Без откл.	12	21.05.2012	01.06.2012	12	21.05.2012	01.06.2012	13	28.05.2012	09.06.2012	13	28.05.2012	09.06.2012	Первый проф.контроль РЗА В-110 Владельцев(а.г. 3 часа)	
55	ПС 220 кВ Ртищево	АТ-2	С откл.	22	01.06.2012	22.06.2012	21	25.05.2012	14.06.2012	19	28.05.2012	15.06.2012	19	28.05.2012	15.06.2012	ТР АТ-2, ОПШ-220 АТ-2, ЛРТ-10 АТ-2(а.г. 4 часа)	
56	ПС 220 кВ Ртищево	В-220 Аткарек-2ц	Зам. ШОВ							1	13.06.2012	13.06.2012	1	25.06.2012	25.06.2012	Проверка изоляции вторичных цепей и опробование АПВ(а.г. 2 часа)	
57	ПС 220 кВ Ртищево	В-220 Б-500	Зам. ШОВ	1	07.06.2012	07.06.2012	1	07.06.2012	07.06.2012	1	15.06.2012	15.06.2012	1	26.06.2012	26.06.2012	Проверка изоляции вторичных цепей и опробование АПВ(а.г. 2 часа)	
58	ПС 220 кВ Ртищево	ТН-220 2СПШ	С откл.							2	18.06.2012	19.06.2012	2	18.06.2012	19.06.2012	ПИ(а.г. 1 час)	
59	ПС 220 кВ Ртищево	ШСВ-110	С откл.							5	18.06.2012	22.06.2012	5	18.06.2012	22.06.2012	Проф.восстановление РЗА ШСВ-110 (а.г. 3 часа)	
60	ПС 220 кВ Хопер	В-110 Ягтарная	Зам. ОВ							5	28.05.2012	01.06.2012	5	28.05.2012	01.06.2012	Замена вводов (а.г. ВЗ)	
61	ПС 220 кВ Хопер	АТ-2	С откл.	19	06.08.2012	24.08.2012	20	15.06.2012	04.07.2012	17	18.06.2012	04.07.2012	16	21.06.2012	06.07.2012	Кап. ремонт АТ-2(а.г. ВЗ)	
62	ПС 220 кВ Хопер	ШСВ-110	С откл.	2	07.06.2012	08.06.2012	2	07.06.2012	08.06.2012	2	26.06.2012	27.06.2012	2	18.06.2012	19.06.2012	Проф. испытания вводов, ТО привода, тех.обслуживание(а.г. 2часа)	
63	ПС 220 кВ Хопер	ТН-110 1СПШ	С откл.	2	18.06.2012	19.06.2012	2	18.06.2012	19.06.2012	2	26.06.2012	27.06.2012	2	26.06.2012	27.06.2012	Отбор проб масла, тех.обслуживание, проф.восстановление вторичных цепей , опробование схемы перевода цепей напряжения ТН-110 1СПШ-110(а.г. 2часа)	
64	ПС 220 кВ Хопер	ТН-110 2СПШ	С откл.	2	20.06.2012	21.06.2012	2	20.06.2012	21.06.2012	2	28.06.2012	29.06.2012	2	28.06.2012	29.06.2012	Отбор проб масла, тех.обслуживание, проф.восстановление вторичных цепей , опробование схемы перевода цепей напряжения ТН-110 2СПШ-110(а.г. 2часа)	
65	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 1сек	Без откл.	5	05.06.2012	09.06.2012	5	05.06.2012	09.06.2012	9	01.06.2012	09.06.2012	9	01.06.2012	09.06.2012	Отбор проб масла, ТР ТТ-110 Сазанлей-1, проверка вторичных цепей и АПВ В-110 Сазанлей-1 (а.г. 2 часа)	
66	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 2сек	Без откл.	21	04.06.2012	24.06.2012	21	04.06.2012	24.06.2012	14	04.06.2012	17.06.2012	14	04.06.2012	17.06.2012	КР В-110 ЗФУ-1, ПИ ТТ-110 ЗФУ-1, отбор проб масла, проф.восстановление защит и автоматики (а.г. ВЗ)	
67	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-220	С откл.	2	18.06.2012	19.06.2012	2	18.06.2012	19.06.2012	2	18.06.2012	19.06.2012	2	18.06.2012	19.06.2012	Отбор проб масла, ПИ, ТР ТТ-220 ОВ-220, проверка вторичных цепей и АПВ ОВ-220(а.г. 2 часа)	
68	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Блок-6	Зам. ОВ	9	19.06.2012	27.06.2012	9	19.06.2012	27.06.2012	9	19.06.2012	27.06.2012	9	19.06.2012	27.06.2012	ПИ ТТ-110 Блок-6,проф.контроль резервных защит ЭПЗ-1636 и автоматики В-110 Блок-6 (а.г. 2 часа)	
69	ПС 220 кВ Центральная	ТН-110 2с ОПШ	С откл.	1	29.06.2012	29.06.2012	1	29.06.2012	29.06.2012	1	29.06.2012	29.06.2012	1	29.06.2012	29.06.2012	ПИ ТН-110 2с ОПШ (а.г. 2 часа)	
70	ПС 500 кВ Курлюм	АТ-3 500/220 кВ	С откл.	17	04.06.2012	20.06.2012	17	18.06.2012	04.07.2012	17	06.06.2012	22.06.2012	11	28.06.2012	08.07.2012	ТР АТ-3, реактор 10 АТ-3, КРУН-10 в АТ-3, КР ТР-500 АТ-3, 1В-10 АТ-3, 2В-10 АТ-3, 1В-10 ПГ, 2В-10 ПГ, В-10 ТСН-3, В-10 ТСН-5, профконтроль защит и автоматики АТ-3, опробование сигнализации при потере охлаждения АТ-3.(а.г. 6 часа)	ОДУ
71	ПС 500 кВ Курлюм	В-1 В.1 500кВ СарГЭС-Курлюм	С откл.	17	04.06.2012	20.06.2012	17	18.06.2012	04.07.2012	17	06.06.2012	22.06.2012	11	28.06.2012	08.07.2012	КР ШР-500 СарГЭС-Курлюм (а.г. 6 часов)	ОДУ

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
72	ПС 500 кВ Курдюм	ПСН-500кВ	С откл.	17	04.06.2012	20.06.2012	17	18.06.2012	04.07.2012	17	06.06.2012	22.06.2012	11	28.06.2012	08.07.2012	КР ПНР-500 СарГЭС-Курдюм, ТР-500 АТ-3, РТН-500 1СН (а.г. 6 часов)	ОДУ
73	ПС 500 кВ Курдюм	ТН 500 1СН	С откл.	17	04.06.2012	20.06.2012	17	18.06.2012	04.07.2012	17	06.06.2012	22.06.2012	11	28.06.2012	08.07.2012	КР РТН-500 1СН (а.г. 6 часов)	ОДУ
74	ПС 500 кВ Курдюм	В-220 АТЗ	Зам. ОВ	24	04.06.2012	27.06.2012	24	18.06.2012	11.07.2012	24	06.06.2012	29.06.2012	21	18.06.2012	08.07.2012	КР В-220 АТ-3 (а.г.ВЗ)	
75	ПС 500 кВ Курдюм	Схема плавки голголеда	С откл.	12	17.09.2012	28.09.2012	42	04.06.2012	15.07.2012	12	18.06.2012	29.06.2012	12	18.06.2012	29.06.2012	ТР ВУКН-1 УИП-1, ВУКН-2 УИП-1, ВУКН-3 УИП-1, ВУКН-1 УИП-2, ВУКН-2 УИП-2, ВУКН-3 УИП-2, КР РПГ(-28) ф.А, РПГ (+28) ф.А, РПГ(-28) ф.С, РПГ(+28) ф.С, профконтроль панели защит ПГ, управление 1В-10 ПГ, 2В-10 ПГ (а.г. 6 часов)	
Балаковская АЭС																	
76	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Центральная II цепь (АЭС-2)	С откл.	7	28.05.2012	03.06.2012	7	28.05.2012	03.06.2012	7	28.05.2012	03.06.2012	7	28.05.2012	03.06.2012	АГ-72ч.Замена элемента настройки ВЧЗ, фп, ВЧ кабеля, ТО ЛР	ОДУ
77	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Горный (БАЭС - Горный)	С откл.	10	06.06.2012	15.06.2012	10	06.06.2012	15.06.2012	10	06.06.2012	15.06.2012	10	06.06.2012	15.06.2012	АГ-72ч.Замена элемента настройки ВЧЗ, фп, ВЧ кабеля, ТО ЛР	
78	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Ершов (БАЭС - Ершов)	С откл.	7	18.06.2012	24.06.2012	5	18.06.2012	22.06.2012	5	18.06.2012	22.06.2012	5	25.06.2012	29.06.2012	АГ-72ч.Замена элемента настройки ВЧЗ, фп, ВЧ кабеля, ТО ЛР	
79	Балаковская АЭС	ОИП-220	С откл.	40	21.05.2012	29.06.2012	40	21.05.2012	29.06.2012	40	21.05.2012	29.06.2012	40	21.05.2012	29.06.2012	АГ-8ч.Выход из работы для безопасного производства работ на ЛР ВЛ и ВЧЗ	
Саратовская ГЭС																	
80	Саратовская ГЭС	В-220 Кубра	Зам. ОВ	1	29.06.2012	29.06.2012	1	29.06.2012	29.06.2012	1	29.06.2012	29.06.2012	1	29.06.2012	29.06.2012	ТО: В-Кубра, ТТ-В-Кубра. АГ - 3 час.	
81	Саратовская ГЭС	В-220 Балаково-1	Зам. ОВ	2	27.06.2012	28.06.2012	2	27.06.2012	28.06.2012	2	27.06.2012	28.06.2012	2	27.06.2012	28.06.2012	ТО: В-Балаково 1, ТТ-В-Балаково 1, покраска м/к. АГ - 2 час.	
82	Саратовская ГЭС	ОВ-220	С откл.	5	18.06.2012	22.06.2012	5	18.06.2012	22.06.2012	5	18.06.2012	22.06.2012	5	18.06.2012	22.06.2012	ТО: ОВ-220, ТТ-ОВ-220, РЛ-ОВ-лин, РЛ-ОВ-бл, КС-ОВ, покраска м/к. АГ - 2 час.	
83	Саратовская ГЭС	ОИП-220	С откл.	5	18.06.2012	22.06.2012	5	18.06.2012	22.06.2012	5	18.06.2012	22.06.2012	5	18.06.2012	22.06.2012	ТР: ОСП-220 лин; ТО: РЛ-ОВ-лин, РЛ-ОВ-бл, КС-ОВ, ОПН-ОСП-220-лин, покраска м/к. АГ - 2 час.	
84	Саратовская ГЭС	ОИП-220	С откл.	5	18.06.2012	22.06.2012	5	18.06.2012	22.06.2012	5	18.06.2012	22.06.2012	5	18.06.2012	22.06.2012	ТР: ОСП-220 бл, РЛ-ОВ-бл, покраска м/к. АГ - 2 час.	
85	Саратовская ГЭС	Бл. Т-1 220/10,5 кВ, В-220 ГТ	С откл.	166	18.06.2012	30.11.2012	166	18.06.2012	30.11.2012	166	18.06.2012	30.11.2012	166	18.06.2012	30.11.2012	ТП: ГТ, ТО: В-ГТ, ТТ-В-ГТ, РЛ-ГТ, покраска м/к В-ГТ, ТТ-В-ГТ, РЛ-ГТ. АГ - срок завышен	
86	Саратовская ГЭС	2сек-35, В-2АТ-35 кВ, В-102Т	С откл.							1	28.06.2012	28.06.2012	1	28.06.2012	28.06.2012	БВР - наладка УРЗА ГТ-23 после ТП. АГ - 4 час.	
87	Саратовская ГЭС	102Т	С откл.							1	28.06.2012	28.06.2012	1	28.06.2012	28.06.2012	БВР - наладка УРЗА ГТ-23 после ТП. АГ - 4 час.	
МРСК Волги - ЦНО																	
88	ВЛ 110 кВ	ВЛ-110 кВ Саратовская - ТЭЦ2 с отпайкой на ПС Трофимовский 2 тяговая	Без откл.							30	01.06.2012	30.06.2012	30	01.06.2012	30.06.2012	Ремонтная схема электроснабжения ПС ГПЗ, Промышленная, Станок. Реконструкция ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 I, II с отпайками на участке от ТЭЦ-2 до опоры № 28. АГ-ВЗ	
89	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с отпайками	Без откл.							30	01.06.2012	30.06.2012	30	01.06.2012	30.06.2012	Ремонтная схема электроснабжения ПС ГПЗ, Промышленная, Станок. Реконструкция ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 I, II с отпайками на участке от ТЭЦ-2 до опоры № 28. АГ-ВЗ	
90	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ	Без откл.							29	01.06.2012	29.06.2012	29	01.06.2012	29.06.2012	Ремонтная схема электроснабжения ПС ГПЗ, Промышленная, Станок. Реконструкция ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 I, II с отпайками на участке от ТЭЦ-2 до опоры № 28. АГ-ВЗ	
91	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 II цепь с отпайками	Без откл.							29	01.06.2012	29.06.2012	29	01.06.2012	29.06.2012	Ремонтная схема электроснабжения ПС ГПЗ, Промышленная, Станок. Реконструкция ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 I, II с отпайками на участке от ТЭЦ-2 до опоры № 28. АГ-ВЗ	
92	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - Док	Без откл.							30	01.06.2012	30.06.2012	5	11.06.2012	15.06.2012	Заявленный режим работы - перевод питания ПС ДОК на СарГЭС на время реконструкции ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 I, II, для предотвращения перегруза ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-Западная при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Саратовская-Западная. Ожидаемое увеличение нагрузки до 8МВт. АГ-ВЗ	РДУ: при условии перегруза по току ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-Западная при нормативных возмущениях
93	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ Кировская - Университетская	Без откл.							30	01.06.2012	30.06.2012	30	01.06.2012	30.06.2012	Заявленный режим работы - перевод питания ПС Университетская на ПС 110 кВ Кировская на время реконструкции ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 I, II, для предотвращения перегруза ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-Западная при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Саратовская-Западная. Ожидаемое увеличение нагрузки до 6МВт. АГ-ВЗ	
94	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровск - Озерки	С откл.	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	7	13.06.2012	19.06.2012	Для безопасного производства работ по ТР. ПР-110 Озерки на ПС 110 кВ Петровск. АГ-2ч.	
95	ПС 110 кВ Петровск	3сек-110	С откл.	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	7	13.06.2012	19.06.2012	Для безопасного производства работ по ТР ПНР ОВ-110Б, 3 ПНР СВ-110, АГ-2ч.	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ДЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
96	ПС 110 кВ Петровск	ОВ-110кВ "Б"	С откл.	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	7	13.06.2012	19.06.2012	Для безопасного производства работ по ТР ПНР ОВ-110Б, 3 ШР СВ-110, АГ-2ч.	
97	ПС 110 кВ Петровск	В-110 Газовая	С вкл.	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	7	13.06.2012	19.06.2012	Для безопасного производства работ на ШР ОВ-110Б, 3 ШР СВ-110, замер электро-технических характеристик, ТО УРЗА, АГ-2ч.	
98	ПС 110 кВ Петровск	В-110 Озерки	С откл.	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	7	13.06.2012	19.06.2012	Для безопасного производства работ по ТР ПР-110 Озерки, ШР ОВ-110Б, 3 ШР СВ-110, замер электро-технических характеристик, ПК В-110 Озерки, ТО УРЗА, АГ-2ч.	
99	ПС 110 кВ Петровск	СВ-110 1-3с	С откл.	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	7	13.06.2012	19.06.2012	Для безопасного производства работ по ТР ПНР ОВ-110Б, 3 ШР СВ-110, АГ-2ч.	
100	ПС 110 кВ Петровск	ТН-110 3сек	С откл.	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	7	13.06.2012	19.06.2012	Для безопасного производства работ по ТР ПНР ОВ-110Б, 3 ШР СВ-110, АГ-2ч.	
101	ПС 110 кВ Петровск	ОШ-110 "Б"	С откл.	2	13.06.2012	14.06.2012	2	14.06.2012	15.06.2012	2	14.06.2012	15.06.2012	3	25.06.2012	27.06.2012	Для безопасного производства работ по КР ОР-110 Т-3, АГ-2ч.	
102	ПС 110 кВ Петровск	ОВ-110кВ "Б"	С откл.	2	13.06.2012	14.06.2012	2	14.06.2012	15.06.2012	2	14.06.2012	15.06.2012	3	25.06.2012	27.06.2012	Для безопасного производства работ по КР ОР-110 Т-3, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.	
103	ПС 110 кВ Петровск	В-110 Газовая	С откл.	2	13.06.2012	14.06.2012	2	14.06.2012	15.06.2012	2	14.06.2012	15.06.2012	3	25.06.2012	27.06.2012	В связи с производством работ по КР ОР-110 Т-3, АГ-2ч.	
104	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ5 - Курдюм I цепь	С откл.							5	18.06.2012	22.06.2012	7	22.06.2012	28.06.2012	КР ВЛ 110кВ Саратовская-Еланька 2ч, для безопасного производства работ по КР ЛР-110кВ Саратовская-Еланька 2ч на ПС Прохлань, АГ - 2ч.	
105	ПС 110 кВ Петровск	1сек-110	С откл.	2	18.06.2012	19.06.2012	2	18.06.2012	19.06.2012	2	18.06.2012	19.06.2012	2	20.06.2012	21.06.2012	Для безопасного производства работ по КР ПНР-110 Т-4, ШР-110 Т-1, 1 ШР СВ-110 1-3сш, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.	
106	ПС 110 кВ Петровск	СВ-110 1-3с	С откл.	2	18.06.2012	19.06.2012	2	18.06.2012	19.06.2012	2	18.06.2012	19.06.2012	2	20.06.2012	21.06.2012	Для безопасного производства работ по КР ПНР-110 Т-4, ШР-110 Т-1, 1 ШР СВ-110 1-3сш, АГ-2ч.	
107	ПС 110 кВ Петровск	СВ-110 1-2с	С откл.	2	18.06.2012	19.06.2012	2	18.06.2012	19.06.2012	2	18.06.2012	19.06.2012	2	20.06.2012	21.06.2012	Для безопасного производства работ по КР ПНР-110 Т-4, ШР-110 Т-1, 1 ШР СВ-110 1-3сш, замер электро-технических характеристик, ТО УРЗА, АГ-2ч.	
108	ПС 110 кВ Петровск	ТН-110 1 сек	С откл.	2	18.06.2012	19.06.2012	2	18.06.2012	19.06.2012	2	18.06.2012	19.06.2012	2	20.06.2012	21.06.2012	Для безопасного производства работ по КР ПНР-110 Т-4, ШР-110 Т-1, 1 ШР СВ-110 1-3сш, ТО УРЗА, АГ-2ч.	
109	ПС 110 кВ Петровск	2сек-110	С откл.							1	20.06.2012	20.06.2012	1	22.06.2012	22.06.2012	Для безопасного производства работ по расшивке ШР-110 Штурм для демонтажа В-110 Штурм на ПС 110кВ Петровск, АГ-2ч.	
110	ПС 110 кВ Петровск	ОШ-110 "А"	С откл.							1	20.06.2012	20.06.2012	1	22.06.2012	22.06.2012	Для безопасного производства работ по расшивке ШР-110 Штурм для демонтажа В-110 Штурм на ПС 110 кВ Петровская, АГ-2ч.	
111	ПС 110 кВ Петровск	СВ-110 1-2с	С откл.							1	20.06.2012	20.06.2012	1	22.06.2012	22.06.2012	Для безопасного производства работ по расшивке ШР-110 Штурм для демонтажа В-110 Штурм на ПС 110кВ Петровск, АГ-2ч.	
112	ПС 110 кВ Петровск	ТН-110 2сек	С откл.							1	20.06.2012	20.06.2012	1	22.06.2012	22.06.2012	Для безопасного производства работ по расшивке ШР-110 Штурм для демонтажа В-110 Штурм на ПС 110 кВ Петровск, АГ-2ч.	
113	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровск - Гремячка	С откл.	1	20.06.2012	20.06.2012	1	21.06.2012	21.06.2012	1	21.06.2012	21.06.2012	1	28.06.2012	28.06.2012	Для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 Гремячка на ПС 110 кВ Петровск, АГ-2ч.	
114	ПС 110 кВ Петровск	В-110 Гремячка	С откл.	1	20.06.2012	20.06.2012	1	21.06.2012	21.06.2012	1	21.06.2012	21.06.2012	1	28.06.2012	28.06.2012	Для ТР ЛР-110 Гремячка на ПС 110 кВ Петровск, АГ-2ч.	
115	ПС 110 кВ Петровск	ОШ-110 "А"	С откл.	3	25.06.2012	27.06.2012	3	25.06.2012	27.06.2012	3	25.06.2012	27.06.2012	3	25.06.2012	27.06.2012	Для безопасного производства работ по КР СР-110 ОШ, РПГ-110 ОШ, РПГ-110 Хомяковка, АГ-2ч.	
116	ПС 110 кВ Петровск	ОШ-110 "Б"	С откл.	3	25.06.2012	27.06.2012	3	25.06.2012	27.06.2012	3	25.06.2012	27.06.2012	3	25.06.2012	27.06.2012	Для безопасного производства работ по КР СР-110 ОШ, АГ-2ч.	
117	ПС 110 кВ Петровск	ОВ-110кВ "А"	С откл.	3	25.06.2012	27.06.2012	3	25.06.2012	27.06.2012	3	25.06.2012	27.06.2012	3	25.06.2012	27.06.2012	Для безопасного производства работ по КР СР-110 ОШ, РПГ-110 ОШ, РПГ-110 Хомяковка, АГ-2ч.	
118	ПС 110 кВ Петровск	ОВ-110кВ "Б"	С откл.	3	25.06.2012	27.06.2012	3	25.06.2012	27.06.2012	3	25.06.2012	27.06.2012	3	25.06.2012	27.06.2012	Для безопасного производства работ по КР СР-110 ОШ, АГ-2ч.	
119	ПС 110 кВ Петровск	В-110 Газовая	С вкл.	3	25.06.2012	27.06.2012	3	25.06.2012	27.06.2012	3	25.06.2012	27.06.2012	3	25.06.2012	27.06.2012	В связи с производством работ по КР СР-110 ОШ, АГ-2ч.	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отката или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
120	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГТЗ	С откл.							1	29.06.2012	29.06.2012	1	29.06.2012	29.06.2012	Вывести в ремонт для безопасного производства работ по разборке перемычки между ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-Западная (пролет опор № 61-62) и ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 2ц (пролет опор № 32-33), монтажу провода в пролете опор № 28-29, ввода в работу по нормальной схеме, АГ-ВЗ\	
121	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 II цепь с отпайками	С откл.							1	29.06.2012	29.06.2012	1	29.06.2012	29.06.2012	Вывести в ремонт для безопасного производства работ по разборке перемычки между ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-Западная (пролет опор № 61-62) и ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 2ц (пролет опор № 32-33), монтажу провода в пролете опор № 28-29, ввода в работу по нормальной схеме, АГ-ВЗ	
122	ПС 110 кВ Петровск	2сек-110	С откл.							1	29.06.2012	29.06.2012	1	29.06.2011	29.06.2012	Для безопасного производства работ по ошиновке ШР-110 Штурм после монтажа В-110 Штурм на ПС 110 кВ Петровск. АГ-2ц.	Р/ДУ: ВЛ 110 кВ Петровск-Газовая в транзите
123	ПС 110 кВ Петровск	ОВ-110кВ "А"	С откл.							1	29.06.2012	29.06.2012	1	29.06.2012	29.06.2012	Для безопасного производства работ по ошиновке ШР-110 Штурм после монтажа В-110 Штурм на ПС 110 кВ Петровск. АГ-2ц.	
124	ПС 110 кВ Петровск	СВ-110 1-2с	С откл.							1	29.06.2012	29.06.2012	1	29.06.2012	29.06.2012	Для безопасного производства работ по ошиновке ШР-110 Штурм после монтажа В-110 Штурм ПС 110 кВ Петровск. АГ-2ц.	
125	ПС 110 кВ Петровск	ПН-110 2сек	С откл.							1	29.06.2012	29.06.2012	1	29.06.2012	29.06.2012	Для безопасного производства работ по ошиновке ШР-110 Штурм после монтажа В-110 Штурм на ПС 110 кВ Петровск. АГ-2ц.	
126	ВЛ 110 кВ	ВЛ-110 кВ Саратовская - ТЭЦ2 с отпайкой на ПС Трофимовский 2 тяговая	С откл.							1	30.06.2012	30.06.2012	1	30.06.2012	30.06.2012	Вывести в ремонт для безопасного выполнения работ по разборке перемычек между ВЛ 110 кВ Саратовская-ТЭЦ2 (пролет опор № 111-112) и ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 1ц (пролет опор № 33-34), монтажу провода в пролете опор № 28-29 ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 – ТЭЦ1 1ц, ввод в работу по нормальной схеме, АГ-ВЗ	
127	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с отпайками	С откл.							1	30.06.2012	30.06.2012	1	30.06.2012	30.06.2012	Вывести в ремонт для безопасного производства работ по разборке перемычек между ВЛ 110 кВ Саратовская-ТЭЦ2 (пролет опор № 111-112) и ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 1ц (пролет опор № 33-34), монтажу провода в пролетах опор № 28-29, ввода в работу по нормальной схеме, АГ-ВЗ	
МРСК Волги - ПрбПО																	
128	ПС 110 кВ Распределительная	СВ-110 1-2сек	С откл.	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	ТО УРЗ, АГ-1ц.	
129	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Аткарская - Татищево тяговая с отпайкой на ПС Кологривовка	С откл.	3	18.06.2012	20.06.2012	3	11.06.2012	13.06.2012	3	11.06.2012	13.06.2012	5	29.06.2012	03.07.2012	ККР (отг к ПС Кологривовка), АГ-3ц.	
МРСК Волги - ПривПО																	
130	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка - Новоузенск	С откл.							15	01.06.2012	15.06.2012	15	01.06.2012	15.06.2012	Монтаж ВОЛС на участках Новоузенск-Малый Узень, Малый Узень-Орошаемая, Орошаемая-Лепехинка. АГ-2ц.	
131	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Подлесное - Бородавка с отпайкой на ПС Подлесное-110	С откл.							5	04.06.2012	08.06.2012				КР, АГ-2ц.	Отказ Р/ДУ: в связи с перегрузкой ВЛ 110 кВ Бородавка-1 при нормативных возмущениях.
132	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка - Новоузенск	С откл.							1	08.06.2012	08.06.2012	1	08.06.2012	08.06.2012	Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 2 сш-110 для КР ШР-110 Т-2 на ПС М.Узень. АГ-2 ц.	
133	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Подлесное с отпайками	С откл.							3	13.06.2012	15.06.2012	3	27.06.2012	29.06.2012	Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 2 сш-110 для ТР Т-2, ТР-110 Т-2, 2РП-110 на ПС Подлесное-110. АГ-0,5ц.	
134	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Наливная-Ершов	С откл.							3	18.06.2012	20.06.2012	2	18.06.2012	19.06.2012	Уч. ВЛ 110 Наливная-Ерсулан. ТО, АГ-2ц.	ПУС: несовместима с разрывом транзита по ВЛ 110 кВ Лепехинка-Новоузенск.
135	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Подлесное с отпайками	С откл.	2	25.06.2012	26.06.2012	2	25.06.2012	26.06.2012	2	18.06.2012	19.06.2012	2	25.06.2012	26.06.2012	ТР ЛР-110 Центральная на ПС Подлесное-110, АГ-0,5ц.	
136	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Подлесное - Иванова с отпайками (Семеновка-2)	С откл.							3	20.06.2012	22.06.2012	3	21.06.2012	23.06.2012	КР ЛР-110 Семеновка 2ц на ПС Семеновка, АГ-1ц.	
137	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Подлесное - Бородавка с отпайкой на ПС Подлесное-110	С откл.							5	25.06.2012	29.06.2012				КР, АГ-2ц.	Отказ Р/ДУ: в связи с перегрузкой ВЛ 110 кВ Бородавка-1 при нормативных возмущениях.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Условия	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса		
	Объект	Оборудование	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
138	ВЛ 110 кВ	Транзит 110 кВ Ленсинька - Палласовка - Г'мелинка	Без откл.							8	13.06.2012	20.06.2012	23	01.06.2012	23.06.2012	ЗРР: увеличение перетока в Волгоградскую ЭС до 20 МВт	РДУ: в послеварийных режимах при возникновении перегрузки оборудования или снижении напряжения ниже минимально допустимого уровня - перевести нагрузку данной ЛЭП на питание от Волгоградской энергосистемы.			
139	ВЛ 110 кВ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Г'мелинка	Без откл.							4	27.06.2012	30.06.2012	4	27.06.2012	30.06.2012	ЗРР: увеличение перетока в Волгоградскую ЭС до 20 МВт				
МРСК Волги - СВНО																				
140	ПС 220 кВ Терешка	ТН-220 1сек	С откл.	5	01.06.2012	05.06.2012	5	01.06.2012	05.06.2012	5	01.06.2012	05.06.2012	5	01.06.2012	05.06.2012	Профконтроль РЗА, АГ-2ч.				
141	ПС 220 кВ Терешка	ТН-220 2сек	С откл.	3	06.06.2012	08.06.2012	3	06.06.2012	08.06.2012	3	06.06.2012	08.06.2012	3	06.06.2012	08.06.2012	Профконтроль РЗА, АГ-2ч.				
142	ПС 220 кВ Терешка	ОЩ-220	С откл.							3	18.06.2012	20.06.2012	3	18.06.2012	20.06.2012	Проверка работы РЗА ТНОШ-220, АГ-2ч.				
143	ПС 220 кВ Терешка	1сек-220	Без откл.							5	25.06.2012	29.06.2012	5	25.06.2012	29.06.2012	Профконтроль ДЭШ, УРОВ-220				
144	ПС 220 кВ Терешка	2сек-220	Без откл.							5	25.06.2012	29.06.2012	5	25.06.2012	29.06.2012	Профконтроль ДЭШ, УРОВ-220				
МРСК Волги - ЗавПО																				
145	ВЛ 110 кВ	Перенос точки раздела между Саратовской и Самарской энергосистемами по ВЛ 110 кВ Озинки – Урожайная – Перелобская – Поляково – Южная на В-110 Урожайная на ПС 110 кВ Озинки	Без откл.							9	18.06.2012	26.06.2012	9	18.06.2012	26.06.2012	ТР разъединителей 110кВ (10шт) на ПС Дергачевская с поочередным выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Дергачи-1, Дергачи-2 и Л. 2с-110				
146	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Озинки - Семглавый Мар	Без откл.							1	21.06.2012	21.06.2012	1	21.06.2012	21.06.2012	Перевод ТН, ТС с В-110 С. Мар на СОВ-110 в связи с выводом в ремонт В-110 С. Мар для профизмерений, АГ-1ч.				
МРСК Волги - СевПО																				
147	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	С откл.							30	01.06.2012	30.06.2012	30	01.06.2012	30.06.2012	КР, реконструкция: замена провода, троса, изоляции, опор. АГ-48ч.				
МРСК Волги - ПрихПО																				
148	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр - Хопёр-2 тяговая	С откл.							5	01.06.2012	05.06.2012	5	01.06.2012	05.06.2012	КР, реконструкция ВЛ уч. оп № 41-№ 59, АГ-240ч.				
149	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая - Балашовская с отпайкой на ПС Родичок	С откл.	16	15.06.2012	30.06.2012	16	15.06.2012	30.06.2012	25	06.06.2012	30.06.2012	16	06.06.2012	21.06.2012	КР, реконструкция ВЛ уч. оп № 253-№ 469 (новая нумерация), уч. оп. № 153 - № 260 (старая нумерация), АГ-240ч.				
150	ПС 110 кВ Ягтарная	ОВ-110	Без откл.							12	04.06.2012	15.06.2012	12	04.06.2012	15.06.2012	КР, В-110 кВ Игосная-1, АГ-2ч.				
151	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищев - Ягтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)	С откл.	2	06.06.2012	07.06.2012	2	06.06.2012	07.06.2012	2	06.06.2012	07.06.2012	2	06.06.2012	07.06.2012	ТР, ТО ВЛ, АГ-1ч.				
152	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищевская - Ягтарная II цепь (Ртищевская-2)	С откл.	2	20.06.2012	21.06.2012	2	18.06.2012	19.06.2012	2	18.06.2012	19.06.2012	2	18.06.2012	19.06.2012	ТР, ТО ВЛ, АГ-1ч.				
ВоТТК - Саратовская ГРЭС																				
153	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №2	С откл.							5	18.06.2012	22.06.2012	5	18.06.2012	22.06.2012	Капитальный ремонт "В-35кВ", КР. ЭК-35кВ Кировская, аварийный ввод - 24 часа				
154	Саратовская ГРЭС	1СП-35	С откл.	2	04.06.2012	05.06.2012	2	04.06.2012	05.06.2012	2	25.06.2012	26.06.2012	2	25.06.2012	26.06.2012	РДУ: с переводом присоединений на 2СП-35 аварийный ввод - 4 часа				
ВоТТК - Саратовская ТЭЦ-1																				
155	Саратовская ТЭЦ-1	1сек-110	С откл.							5	04.06.2012	08.06.2012	5	11.06.2012	15.06.2012	Текущий ремонт Т-2, В-110 ТЭЦ-2 I цепь (АГ-5ч.)				
156	Саратовская ТЭЦ-1	Г2	С откл.							5	04.06.2012	08.06.2012	5	11.06.2012	15.06.2012	Текущий ремонт Т-2, В-110 ТЭЦ-2 I цепь (АГ-5ч.)				
157	Саратовская ТЭЦ-1	СВ-110	С откл.							5	04.06.2012	08.06.2012	5	11.06.2012	15.06.2012	Текущий ремонт Т-2, В-110 ТЭЦ-2 I цепь (АГ-5ч.)				
ВоТТК - Саратовская ТЭЦ-2																				
158	Саратовская ТЭЦ-2	ОВ-110	С откл.							6	04.06.2012	09.06.2012	6	04.06.2012	09.06.2012	Проверка РЗА ОВ-110кВ АГ 4 часа				
159	ВЛ 110 кВ	ВЛ-110 кВ Саратовская - ТЭЦ2 с отпайкой на ПС Трофимовский 2 тяговая	С откл.	4	18.06.2012	21.06.2012	5	11.06.2012	15.06.2012	5	11.06.2012	15.06.2012				Замена фарфоровых изоляторов на полимерные на ОП-110кВ АГ срок заявки	Отказ РДУ: из-за перегрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-Западная при нормативных возмущениях, в условиях реконструкции ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 1,2ч. 01.06.30.06			
160	Саратовская ТЭЦ-2	ОЩ-110	С откл.	4	18.06.2012	21.06.2012	5	11.06.2012	15.06.2012	5	11.06.2012	15.06.2012				Замена фарфоровых изоляторов на полимерные на ОП-110кВ АГ срок заявки	Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП			
ВоТТК - Энгельская ТЭЦ-3																				
161	Энгельская ТЭЦ-3	В-110 ТЭЦ2-2ц	Зам.ОВ	25	15.05.2012	08.06.2012	25	15.05.2012	08.06.2012	25	15.05.2012	08.06.2012	25	15.05.2012	08.06.2012	К.Р. В-110 кв."ТЭЦ2-2ц.2г. А.Г."-срок заявки.				
162	Энгельская ТЭЦ-3	В-110 Энгельс-1ц	Зам. ШОВ	24	13.06.2012	06.07.2012	24	13.06.2012	06.07.2012	24	13.06.2012	06.07.2012	24	13.06.2012	06.07.2012	К.Р. В-110 кв."Энгельс 1 цепь". А.Г.-срок заявки.				
ВоТТК - Балаковская ТЭЦ-4																				
163	Балаковская ТЭЦ-4	Т1	С откл.	5	18.06.2012	22.06.2012	5	18.06.2012	22.06.2012	5	18.06.2012	22.06.2012	5	18.06.2012	22.06.2012	Текущий ремонт трансформатора Т-1, ревизия эл. оборудования и чистка изоляции,замена фарфоровой изоляции порталов 110кВ на стеклянную. А.Г.-срок заявки.				
ВоТТК - Саратовская ТЭЦ-5																				

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отката или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
164	Саратовская ТЭЦ-5	Б-3	С откл.	143	01.04.2012	21.08.2012	143	01.04.2012	21.08.2012	143	01.04.2012	21.08.2012	143	01.04.2012	21.08.2012	К.Р. В-110кВ, генератора. Т.Р. и в/в испытания вводов трансформатора Т-3. Замена РВМГ на ОПН. К.Р. ШР-1ш 2сек. А.Г. - 24ч.	
165	Саратовская ТЭЦ-5	2сек. 1СП-110	С откл.	83	13.05.2012	03.08.2012	83	13.05.2012	03.08.2012	83	13.05.2012	03.08.2012	83	13.05.2012	03.08.2012	К.Р. ШР-1ш 2секции: Саратовская 1,2ц.; РТСН-2,ТН-1ш 2сек.; ШСВ, Блок№3, ОВ, Блок №4, Мирный 1, 2ц, Ленинская, Гуселка, Водолабор, Кировская, ПТФ, СР-1ш 2сек. раздельщиков. А.Г. - В.З.	
166	Саратовская ТЭЦ-5	1СВ-110	С откл.	83	13.05.2012	03.08.2012	83	13.05.2012	03.08.2012	83	13.05.2012	03.08.2012	83	13.05.2012	03.08.2012	Т.Р. и в/в испытания В-110кВ. К.Р. СР-1ш 2сек. А.Г. - В.З.	
167	Саратовская ТЭЦ-5	ТН-110 2сек. 1СП	С откл.	83	13.05.2012	03.08.2012	83	13.05.2012	03.08.2012	83	13.05.2012	03.08.2012	83	13.05.2012	03.08.2012	Т.Р. и в/в испытанияТН, ОПН. К.Р. ШР-1ш 2сек. А.Г. - В.З.	
168	Саратовская ТЭЦ-5	Б-4	С откл.	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	Т.Р. В-110кВ, в/в испытания вводов трансформатора Т-4. К.Р. ШР-1ш 2сек. А.Г. - 6ч. (выведены 1ш 2сек.110)	
169	Саратовская ТЭЦ-5	ОВ-110 2сек.	С откл.	3	13.06.2012	15.06.2012	3	13.06.2012	15.06.2012	3	13.06.2012	15.06.2012	3	13.06.2012	15.06.2012	Т.Р. и в/в испытания В-110кВ. К.Р. ШР-1ш 2сек. А.Г. - В.З.	
170	Саратовская ТЭЦ-5	В-110 Кировская	Зам. ОВ	3	18.06.2012	20.06.2012	3	18.06.2012	20.06.2012	3	18.06.2012	20.06.2012	3	18.06.2012	20.06.2012	Т.Р. и в/в испытания В-110кВ. К.Р. ШР-1ш 2сек. А.Г. - В.З.	
171	Саратовская ТЭЦ-5	ШСВ-110 2сек.	С откл.	35	22.06.2012	26.07.2012	35	22.06.2012	26.07.2012	35	22.06.2012	26.07.2012	35	22.06.2012	26.07.2012	Т.Р. и в/в испытания В-110кВ. К.Р. ШР-1ш 2сек. А.Г. - В.З.	
172	Саратовская ТЭЦ-5	ОВ-110 2сек.	Без откл.	3	26.06.2012	28.06.2012	3	26.06.2012	28.06.2012	3	26.06.2012	28.06.2012	3	26.06.2012	28.06.2012	Т.Р. и в/в испытания В-110кВ. К.Р. ШР-1ш 2сек. А.Г. - В.З.	
173	Саратовская ТЭЦ-5	ТН-110 1сек. 1СП	С откл.	1	29.06.2012	29.06.2012	1	29.06.2012	29.06.2012	1	29.06.2012	29.06.2012	1	29.06.2012	29.06.2012	Т.Р. А.Г. - 4 часа.	
Приволжская ЖД																	
171	ПС 220 кВ Екатериновка тяговая	СВ-220	Вкл. РП	1	14.06.2012	14.06.2012	1	14.06.2012	14.06.2012	1	14.06.2012	14.06.2012	1	14.06.2012	14.06.2012	Текущий ремонт выключателя СВ-220. А.Г. -2ч.	
172	ПС 110 кВ Татищево тяговая	СВ-110	Вкл. РП	1	21.06.2012	21.06.2012	1	21.06.2012	21.06.2012	1	21.06.2012	21.06.2012	1	21.06.2012	21.06.2012	Текущий ремонт СВ-110. А.Г. -2ч.	
173	ПС 220 кВ Бутовка тяговая	СВ-220	С откл.	1	04.06.2012	04.06.2012	1	04.06.2012	04.06.2012	1	04.06.2012	04.06.2012	1	04.06.2012	04.06.2012	КР. СВ-220. А.Г. -ВЗ	

Начальник СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ



А. Синецкий