

Утверждаю
Первый заместитель директора-
Главный инженер
Нижне-Волжского ПМЭС
В.Н.Судьин
" " 2012г.

Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО МРСК Волги
С.О. Астафьев
" " 2012г.

**График ремонта ЛЭП и оборудования, являющихся объектами межсетевой координации
филиала ОАО "МРСК Волги" - "Саратовские РС" и Нижне-Волжского ПМЭС на апрель 2012 год**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Центральное ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Саратовская – Елшанка 1ц	С откл.	3	02.04.12	04.04.12	3	02.04.12	04.04.12	1	05.04.12	05.04.12	1	03.04.12	03.04.12	Для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 Саратовская - Елшанка 1ц на не Жасминная, АГ-1ч.		ЦПО	ЦПО	ПС Саратовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Саратовская – Елшанка 2ц	С откл.	3	09.04.12	11.04.12	3	09.04.12	11.04.12	1	12.04.12	12.04.12	1	12.04.12	12.04.12	Для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 Саратовская - Елшанка 2ц на не Жасминная, АГ-1ч.		ЦПО	ЦПО	ПС Саратовская
ВЛ-110	ВЛ-110 кВ Саратовская-Елшанка 1ц	С откл.							3	01.04.12	03.04.12	3	01.04.12	03.04.12	Вывести в ремонт для безопасного производства работ по монтажу опоры № 394пр. ВЛ-220 СарГЭС-Саратовская № 1, монтаж проводов в пролетах опор № 395-394пр. ВЛ-220кВ СарГЭС-Саратовская № 1, АГ - 6ч.	ЦПО: согласовано при условии согласования с руководством ЦПО проекта производства работ на данном этапе.	НВ ПМЭС	ЦПО	ПС Саратовская
ВЛ-110	ВЛ-110кВ Саратовская-Елшанка 2ц	С откл.							1	05.04.12	05.04.12	1	05.04.12	05.04.12	Вывести в ремонт для безопасного производства работ по монтажу шлейфов на опоре № 25 ВЛ 110кВ ТЭЦ5-Курдюм 1ц-Елшанка 2ц для обеспечения транзита ТЭЦ5-Курдюм, АГ - время заявки.		НВ ПМЭС	ЦПО	ПС Саратовская
Правобережное ПО																			
ПС Курдюм	В-110 Курдюм-П.Умёт 1ц.	Зам ОВ							5	09.04.12	13.04.12	5	09.04.12	13.04.12	ТР В-110 Курдюм-П.Умёт 1ц, опробование АПВ и проверка изоляции вторичных цепей, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Курдюм	ПрбПО
ПС Аткарская	ВДТ-1	С откл.	15	16.04.12	30.04.12	15	16.04.12	30.04.12	15	16.04.12	30.04.12	15	16.04.12	30.04.12	ТР ВДТ-1, АГ-6ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО
ПС Аткарская	В-10 Ф-2А	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	03.04.12	04.04.12	2	03.04.12	04.04.12	Проф. контроль РЗА, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО
ПС Аткарская	В-10 Ф-4А	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	05.04.12	06.04.12	2	05.04.12	06.04.12	Проф. контроль РЗА, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО
ПС Аткарская	В-10 Ф-5А	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	09.04.12	10.04.12	2	09.04.12	10.04.12	Проф. контроль РЗА, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО
ПС Аткарская	В-10 Ф-13А	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	11.04.12	12.04.12	2	11.04.12	12.04.12	Проф. контроль РЗА, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО
ПС Аткарская	В-10 Ф-21А	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	16.04.12	17.04.12	2	16.04.12	17.04.12	Проф. контроль РЗА, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО
ПС Аткарская	В-10 Ф-12	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	18.04.12	19.04.12	2	18.04.12	19.04.12	Проф. контроль РЗА, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО
ПС Аткарская	В-10 Ф-1	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	23.04.12	24.04.12	2	23.04.12	24.04.12	Проф. контроль РЗА, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО
ПС Аткарская	В-10 Ф-7	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	25.04.12	26.04.12	2	25.04.12	26.04.12	Проф. контроль РЗА, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО
ПС Аткарская	В-10 Ф-19А	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	27.04.12	28.04.12	2	27.04.12	28.04.12	Проф. контроль РЗА, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО
Приволжское ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Красный Яр – Бобров-ка 2	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	16.04.12	17.04.12	2	16.04.12	17.04.12	КР ЛР-110 Т-1 на ПС 17П, АГ-0,5ч.		ПривПО	ПривПО	ПС Красный Яр
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино – Технологическая 2 ц.	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	17.04.12	17.04.12	1	17.04.12	17.04.12	ТР ЛР-110 Технологическая-2 ц на ПС Коминтерн, АГ-1ч.		ПривПО	ПривПО	ПС Пушкино
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино – Наливная	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	19.04.12	19.04.12	1	19.04.12	19.04.12	ТР ЛР-110 Пушкино на ПС Коминтерн, АГ-1ч.		ПривПО	ПривПО	ЦУС СарПС, ПС Пушкино
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино – Технологическая 1 ц.	С откл.	5	02.04.12	06.04.12	5	02.04.12	06.04.12	4	23.04.12	26.04.12	4	23.04.12	26.04.12	КР, АГ-2ч.		ПривПО	ПривПО	ПС Пушкино

ПС Пушкино	В-110 Технологическая-1	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	23.04.12	24.04.12	2	23.04.12	24.04.12	Замена силикагеля в ТТ -110 Технологическая 1ц, опробование АПВ и проверка изоляции вторичных цепей Технологическая 1ц, АГ-1ц.		НВ ПМЭС	ПС Пушкино	ПривПО
ПС Пушкино	В-110 Орошение	Зам ОВ	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	Замена силикагеля в ТТ -110 Орошение, опробование АПВ и проверка изоляции вторичных цепей В-110 Орошение, АГ-3ц.		НВ ПМЭС	ПС Пушкино	ПривПО
ПС Пушкино	В-110 Технологическая-2	Зам ОВ	1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	Замена силикагеля в ТТ -110 Технологическая 2ц, опробование АПВ и проверка изоляции вторичных цепей Технологическая 2ц, АГ-3ц.		НВ ПМЭС	ПС Пушкино	ПривПО
ПС Подлесное	В-10 Л-7	С откл.	-	-	-	-	-	-	3	16.04.12	18.04.12	3	16.04.12	18.04.12	Проф.контроль РЗА, ТО привода и опробование выключателя, АГ-2ц.		НВ ПМЭС	ПС Подлесное	ПривПО
Северо-Восточное ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Аммиак 1ц	Без откл.	1	02.04.12	02.04.12	1	02.04.12	02.04.12	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	Заземление грозотроса	СВПО: Срок изменен в связи с работами на ПС 220кВ Терешка	СВПО	СВПО	ЦУС СарРС, ЦПО, ПС Вольская
ВЛ-110	ВЛ-110 Аммиак 2ц	Без откл.	1	02.04.12	02.04.12	1	02.04.12	02.04.12	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	Заземление грозотроса		СВПО	СВПО	ЦУС СарРС, ЦПО, ПС Вольская
ВЛ-110	ВЛ-110 Голованово-1	Без откл.	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	Заземление грозотроса ПС Голованово		СВПО	СВПО	ПС Центральная
ВЛ-110	ВЛ-110 Голованово-2	Без откл.	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	Заземление грозотроса ПС Голованово		СВПО	СВПО	ПС Центральная
ВЛ-110	ВЛ-110 Голованово-1	Без откл.	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	Заземление грозотроса ПС Грачи-2, 3		СВПО	СВПО	ПС Центральная
ВЛ-110	ВЛ-110 Голованово-2	Без откл.	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	Заземление грозотроса ПС Грачи-2, 3		СВПО	СВПО	ПС Центральная
ВЛ-110	ВЛ-110 Черкасск 1	Без откл.	1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	Заземление грозотроса		СВПО	СВПО	ПС Вольская, ЦПО
ВЛ-110	ВЛ-110 Черкасск 2	Без откл.	1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	Заземление грозотроса		СВПО	СВПО	ПС Вольская
ВЛ-110	ВЛ-110 Стенная-1	Без откл.	1	10.04.12	10.04.12	1	10.04.12	10.04.12	1	10.04.12	10.04.12	1	10.04.12	10.04.12	Заземление грозотроса		СВПО	СВПО	ПС Горный
ВЛ-110	ВЛ-110 Стенная-2	Без откл.	1	10.04.12	10.04.12	1	10.04.12	10.04.12	1	10.04.12	10.04.12	1	10.04.12	10.04.12	Заземление грозотроса		СВПО	СВПО	ПС Горный
ПС Центральная	В-110 Сазанлей-2	Зам ОВ	-	-	-	-	-	-	1	26.04.12	27.04.12	1	26.04.12	27.04.12	ПИ ТТ-110 Сазанлей-2, проверка вторичных цепей и опробование АПВ В-110 Сазанлей-2, АГ-2ц.		НВ ПМЭС	ПС Центральная	СВПО
ПС Вольск	ВЛ-110 Поляна 2	Зам ОВ	-	-	-	-	-	-	5	02.04.12	06.04.12	5	02.04.12	06.04.12	Проф.восстановление РЗА В-110 Поляна-2, АГ-4ц.		НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольск	В-110 Черкасск-2	Зам ОВ	1	02.04.12	02.04.12	1	02.04.12	02.04.12	2	09.04.12	10.04.12	2	09.04.12	10.04.12	Опробование управления РПВ В-110 Черкасск-2, АГ-4ц.		НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольск	В-35 Шиханы-1	С откл.	12	02.04.12	13.04.12	12	02.04.12	13.04.12	5	16.04.12	20.04.12	5	16.04.12	20.04.12	КР В-35, КР ЛР - 35 Шиханы-1, ПИ ТТ - 35, АГ-8ц.		НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольск	ВЛ-35 Шиханы-1	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	16.04.12	17.04.12	2	16.04.12	17.04.12	КР ЛР - 35 Шиханы-1, АГ-4ц.		НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольск	В-35 Коммунар-1	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	17.04.12	17.04.12	1	17.04.12	17.04.12	ПИ ТТ - 35, АГ-2ц.		НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольск	В-35 Комсомолец-2	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	ПИ ТТ - 35, АГ-2ц.		НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольск	ПКСВ-35	С откл.	5	16.04.12	20.04.12	5	16.04.12	20.04.12	5	23.04.12	27.04.12	5	23.04.12	27.04.12	ТР ПКСВ - 35, АГ-8ц.		НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
Заволжское ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Ершов – Орлов Гай	С откл.	-	-	-	-	-	-	30	01.04.12	30.04.12	30	01.04.12	30.04.12	Реконструкция ВЛ-110 АГ-24ц.		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Ершов – Озинки 2ц (ВЛ-110 Дергачи 2)	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	Заземление ГЗТ на участке Демья-Озинки, АГ- 1ц.		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ПС Ершовская	В-110 Дергачи-1	С откл.	4	02.04.12	05.04.12	4	02.04.12	05.04.12	4	02.04.12	05.04.12	4	02.04.12	05.04.12	КР ЛР-110 Дергачи-1, ПИ, АГ-3ц.	ЗавПО: Согласовано при условии возможности переноса точки раздела сети 110кВ Самара-Саратов на В-110 Урожайная ПС Озинки	НВ ПМЭС	ПС Ершовская	ЗавПО
ПС Ершовская	ВЛ-110 Дергачи-1	С откл.	4	02.04.12	05.04.12	4	02.04.12	05.04.12	4	02.04.12	05.04.12	4	02.04.12	05.04.12	КР ЛР-110, ОР-110 Дергачи-1, АГ-3ц.		НВ ПМЭС	ЗавПО	ЦУС СарРС ПС Ершовская
ПС Ершовская	В-110 Дергачи-2	С откл.	4	06.04.12	09.04.12	4	06.04.12	09.04.12	4	06.04.12	09.04.12	4	06.04.12	09.04.12	КР ЛР-110 Дергачи-2, АГ-3ц.		НВ ПМЭС	ПС Ершовская	ЗавПО
ПС Ершовская	ВЛ-110 Дергачи-2	С откл.	4	06.04.12	09.04.12	4	06.04.12	09.04.12	4	06.04.12	09.04.12	4	06.04.12	09.04.12	КР ЛР-110, ОР-110 Дергачи-2, АГ-3ц.		НВ ПМЭС	ЗавПО	ЦУС СарРС ПС Ершовская
ПС Ершовская	В-110 Город-2	С откл.	4	10.04.12	13.04.12	4	10.04.12	13.04.12	4	10.04.12	13.04.12	4	10.04.12	13.04.12	КР ЛР-110 Город-2, АГ-3ц.		НВ ПМЭС	ПС Ершовская	ЗавПО
ПС Ершовская	ВЛ-110 Город-2	С откл.	4	10.04.12	13.04.12	4	10.04.12	13.04.12	4	10.04.12	13.04.12	4	10.04.12	13.04.12	КР ЛР-110, ОР-110 Город-2, АГ-3ц.		НВ ПМЭС	ЗавПО	ПС Ершовская
ПС Ершовская	В-110 Город-1	С откл.	4	16.04.12	19.04.12	4	16.04.12	19.04.12	4	16.04.12	19.04.12	4	16.04.12	19.04.12	КР ЛР-110 Город-1, АГ-3ц.		НВ ПМЭС	ПС Ершовская	ЗавПО
ПС Ершовская	ВЛ-110 Город-1	С откл.	4	16.04.12	19.04.12	4	16.04.12	19.04.12	4	16.04.12	19.04.12	4	16.04.12	19.04.12	КР ЛР-110, ОР-110 Город-1, АГ-3ц.		НВ ПМЭС	ЗавПО	ПС Ершовская
ПС Ершовская	В-110 4ая Насосная	С откл.	4	20.04.12	23.04.12	4	20.04.12	23.04.12	6	20.04.12	25.04.12	6	20.04.12	25.04.12	КР ЛР-110, ТР ТТ-110 4-я Насосная, ПИ, АГ-3ц.		НВ ПМЭС	ПС Ершовская	ЗавПО

ПС Ершовская	ВЛ-110 4-я Насосная	С откл.	4	20.04.12	23.04.12	4	20.04.12	23.04.12	6	20.04.12	25.04.12	6	20.04.12	25.04.12	КР ЛР-110, ОР-110 4-я Насосная, АГ-		НВ ПМЭС	ЗавПО	ПС Ершовская
ПС Ершовская	В-110 Марьевка	Зам ОВ	1	19.04.12	19.04.12	1	19.04.12	19.04.12	1	30.04.12	30.04.12	1	30.04.12	30.04.12	Отбор проб масла с ТТ-110 Марьевка,		НВ ПМЭС	ПС Ершовская	ЗавПО
Северное ПО																			
нет предложений																			
Прихоперское ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Романовка	С откл.	1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	ТР, ТО ЛР-110кВ Ховер на ПС Романовка, АГ-2ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Ховер
ВЛ-110	ВЛ-110 Городская-2	С откл.	5	23.04.12	27.04.12	5	23.04.12	27.04.12	3	23.04.12	25.04.12	3	23.04.12	25.04.12	ТР, вырубка ДКР, АГ-1ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Ховер
ПС Ртищево	В-110 Екатериновка	Зам ОВ	2	05.04.12	06.04.12	2	05.04.12	06.04.12	2	04.04.12	05.04.12	2	04.04.12	05.04.12	КР ИШР-110 Екатериновка, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Ртищево	ПрихПО
ПС Ртищево	В-110 ТП-2	Зам ОВ	4	09.04.12	12.04.12	4	09.04.12	12.04.12	4	06.04.12	09.04.12	4	06.04.12	09.04.12	КР ИШР-110 ТП-2, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Ртищево	ПрихПО
ПС Ртищево	В-110 ТП-1	Зам ОВ	2	15.04.12	16.04.12	2	15.04.12	16.04.12	2	10.04.12	11.04.12	2	10.04.12	11.04.12	КР ИШР-110 ТП-1, ПИ вводов, ТТ-110, отбор проб масла, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Ртищево	ПрихПО
ПС Ртищево	В-110 Владыкино	Зам ОВ	2	19.04.12	20.04.12	2	19.04.12	20.04.12	2	12.04.12	13.04.12	2	12.04.12	13.04.12	КР ИШР-110 Владыкино, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Ртищево	ПрихПО
ПС Ртищево	В-110 ТП-3	С откл.	2	13.04.12	14.04.12	2	13.04.12	14.04.12	2	16.04.12	17.04.12	2	16.04.12	17.04.12	КР ИШР-110 ТП-3, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Ртищево	ПрихПО
ПС Ховер	В-110 Романовка	Зам ОВ	1	02.04.12	02.04.12	1	02.04.12	02.04.12	1	10.04.12	10.04.12	1	10.04.12	10.04.12	ТО привода, ТО В-110 Романовка, опробование АПВ, проверка сопротивления изоляции вторичных цепей, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Ховер	ПрихПО

/Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети"

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

Начальник Управления капитального строительства

Заместитель главного инженера-
начальник ЦУС-СОТУ НВ ПМЭС

 А.В. Третьяков

 И.И. Хуртов

 В.Н. Дубов

 В.В. Александров