

Утверждаю
Заместитель главного диспетчера -
начальник ОДС
ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
 П.В. Кендин
"29" 03 2012

График ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на апрель 2012 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МЭС Волги - НВ ПМЭС																	
1	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Саратовская ГЭС - Курдюм	С откл.	2	05.04.2012	06.04.2012	2	05.04.2012	06.04.2012	2	05.04.2012	06.04.2012	4	06.04.2012	09.04.2012	АГ - 6 ч. Замена основной и резервных защит на микропроцессорные.	ОДУ
2	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Хопер - Ртищево	С откл.	2	16.05.2012	17.05.2012	2	16.04.2012	17.04.2012	3	16.04.2012	18.04.2012	3	16.04.2012	18.04.2012	Замена изоляторов поврежденных, замена грозотроса, ремонт провода, выправка опор, восстановление металлоконструкций опор, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, проверка ТТ-220 ВЛ-220 кВ Хопер-Ртищево на ПС Ртищево (а.г. 6 часов)	ОДУ
3	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Балаковская (Балаково-2)	С откл.	6	02.05.2012	07.05.2012	7	02.04.2012	08.04.2012	7	02.04.2012	08.04.2012	4	05.04.2012	08.04.2012	Замена изоляторов поврежденных, замена грозотроса, обвка болтов, усиление сварных соединений, восстановление металлических опор, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах (а.г. 6 часов)	ОДУ
4	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская №1 с отпайками (Саратов-1)	С откл.							11	09.03.2012	19.03.2012	11	26.03.2012	05.04.2012	АГ- 120 ч. Переустройство заходов ВЛ (Реконструкция ПС 220 кВ Саратовская)	ОДУ
5	ВЛ 220 кВ	ВЛ-220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская №2 (Саратов-2)	С откл.							1	17.03.2012	17.03.2012	1	01.04.2012	01.04.2012	АГ-4 ч. БВР. Для выполнения переустройства заходов ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Саратовская №1.	ОДУ
6	ВЛ 220 кВ	ВЛ-220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская №2 (Саратов-2)	С откл.							11	26.03.2012	05.04.2012	11	10.04.2012	20.04.2012	АГ-120 ч.Переустройство заходов ВЛ (Реконструкция ПС Саратовская)	ОДУ
7	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская №1 с отпайками (Саратов-1)	С откл.							1	31.03.2012	31.03.2012	1	15.04.2012	15.04.2012	АГ-4 ч. БВР. Для выполнения переустройства заходов ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Саратовская №2.	ОДУ
8	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Курдюм - Саратовская	С откл.							7	13.04.2012	19.04.2012	7	21.04.2012	27.04.2012	Демонтаж провода пролетных опор №1-2-3 Демонтаж опоры №2 Монтаж опоры № 2пр. Монтаж провода в пролете опор №2пр.-3(а.г. ВЗ) (Реконструкция ПС Саратовская)	ОДУ: разрешено условно, по режиму
9	ПС 500 кВ Курдюм	1СПИ-220	С откл.	27	02.04.2012	28.04.2012	27	05.03.2012	31.03.2012	24	02.04.2012	25.04.2012				Капитальный ремонт 1ШР-220 АТ-1, 1ШР-220 ОВ-220, 1ШР-220 Курдюм-Аткарск 1ц.РПН-220 1СПИ-220, 1ШР-220 Курдюм-Аткарск 2ц. Замена дефектных изоляторов 1ШР-220 АТ-2(а.г. 4 часа)	Отказ ОДУ: перегрузка ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5 Курдюм II цепь при аварийном отключении 2СПИ-220 на ПС 500 кВ Курдюм, с учетом ремонтов в прилегающей сети, проводимых в рамках реконструкции ПС 220 кВ Саратовская
10	ПС 500 кВ Курдюм	В-220 АТ1	Зам. ОВ	4	02.04.2012	05.04.2012	4	05.03.2012	08.03.2012	4	02.04.2012	05.04.2012				Капитальный ремонт 1ШР-220 АТ-1, (а.г. 4 часа)	Отказ РДУ: в связи с отказом 1СПИ-220
11	ПС 500 кВ Курдюм	В-220 Аткарск-1ц	Зам. ОВ	4	06.04.2012	09.04.2012	4	09.03.2012	12.03.2012	4	06.04.2012	09.04.2012				Капитальный ремонт 1ШР-220 Курдюм-Аткарск 1ц. (а.г. 4 часа)	Отказ РДУ: в связи с отказом 1СПИ-220
12	ПС 500 кВ Курдюм	ПН-220 1СПИ	С откл.							24	02.04.2012	25.04.2012				Капитальный ремонт РПН-220 1СПИ-220 (а.г. 4 часа)	Отказ РДУ: в связи с отказом 1СПИ-220
13	ПС 500 кВ Курдюм	В-220 Аткарск-2ц	Зам. ОВ	4	13.04.2012	16.04.2012	4	16.03.2012	19.03.2012	4	10.04.2012	13.04.2012				Капитальный ремонт 1ШР-220 Курдюм-Аткарск 2ц. (а.г. 4 часа)	Отказ РДУ: в связи с отказом 1СПИ-220
14	ПС 500 кВ Курдюм	ОВ-220	С откл.	4	17.04.2012	20.04.2012	4	20.03.2012	23.03.2012	4	16.04.2012	19.04.2012				Капитальный ремонт 1ШР-220 ОВ-220 (а.г. 4 часа)	Отказ РДУ: в связи с отказом 1СПИ-220
15	ПС 500 кВ Курдюм	В-220 АТ2	Зам. ОВ							3	23.04.2012	25.04.2012				Замена дефектных изоляторов на 1ШР-220 АТ-2(ОВ-220)(а.г. 4 часа)	Отказ РДУ: в связи с отказом 1СПИ-220
16	ПС 500 кВ Курдюм	В-35 ПГ	С откл.	5	02.04.2012	06.04.2012	7	29.03.2012	04.04.2012	9	29.03.2012	06.04.2012	7	16.04.2012	22.04.2012	КР РПН-110 (а.г. 4 часа)	
17	ПС 500 кВ Курдюм	ОПН-110	С откл.	5	02.04.2012	06.04.2012	9	29.03.2012	06.04.2012	9	29.03.2012	06.04.2012	7	16.04.2012	22.04.2012	КР РПН-110 (а.г. 4 часа)	
18	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная II цепь	С откл.	2	02.07.2012	03.07.2012	2	05.04.2012	06.04.2012	2	05.04.2012	06.04.2012	2	10.04.2012	11.04.2012	КР ОР-110 Курдюм-Распределительная II цепь (а.г. 4 часа)	
19	ПС 500 кВ Курдюм	ОПН-110	С откл.	2	02.07.2012	03.07.2012	2	05.04.2012	06.04.2012	2	05.04.2012	06.04.2012	2	10.04.2012	11.04.2012	КР ОР-110 Курдюм-Распределительная II цепь (а.г. 4 часа)	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
20	ПС 500 кВ Курдюм	ОВ-110	Без откл.	5	09.04.2012	13.04.2012	5	10.04.2012	14.04.2012	5	09.04.2012	13.04.2012	5	02.04.2012	09.04.2012	ТР В-110 Курдюм-П.Умёт 1ц, опробование АПВ и проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 2 часа)	
21	ПС 500 кВ Курдюм	ОВ-220	С откл.	5	16.04.2012	20.04.2012	5	16.04.2012	20.04.2012	4	16.04.2012	19.04.2012	4	16.04.2012	19.04.2012	ТР ОВ-220, ОР-220 ОВ-220 (а.г. 2 часа)	
22	ПС 500 кВ Курдюм	ОПН-220	С откл.	5	16.04.2012	20.04.2012	5	16.04.2012	20.04.2012	4	16.04.2012	19.04.2012	4	16.04.2012	19.04.2012	ТР ОР-220 ОВ-220 (а.г. 2 часа)	
23	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 ТЭЦ5-1ц	Зам. ОВ							3	23.04.2012	25.04.2012	3	23.04.2012	25.04.2012	ТР В-110 ТЭЦ5-Курдюм 1ц (а.г. 2 часа)	
24	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 ТЭЦ5-2ц	Зам. ОВ							3	26.04.2012	28.04.2012	3	26.04.2012	28.04.2012	ТР В-110 ТЭЦ5-Курдюм 2ц, опробование АПВ и проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 2 часа)	
25	ВЛ 110 кВ	ВЛ-110 кВ ТЭЦ5 - Курдюм II цепь	С откл.							2	05.04.2012	06.04.2012	2	19.04.2012	20.04.2012	Монтаж провода в пролётах опор № 571пр.-572пр. ВЛ-220 СарГЭС-Саратовская №2(а.г. 4 часа) (Реконструкция ПС Саратовская)	
26	ПС 220 кВ Саратовская	АТ-3	С откл.	30	01.04.2012	30.04.2012	24	07.04.2012	30.04.2012	30	01.04.2012	30.04.2012	30	01.04.2012	30.04.2012	Демонтаж АТ-3 и системы пожаротушения. Демонтаж ошиновки и мет. Конструкции АТ-3 и ВДТ со стороны 220, 110, 35 кВ в сторону АТ-3. (Реконструкция ПС Саратовская)	РДУ: разрешено условно. Вывод возможен после проведения опробования систем пожаротушения АТ-1, АТ-2 от новой ПЖН, предусмотренного 2 этапом реконструкции ПС 220 кВ Саратовская. Опробование выполнить с заменой на АТ-3
27	ПС 220 кВ Саратовская	ОПН-220	С откл.							3	03.04.2012	05.04.2012	3	03.04.2012	05.04.2012	Для монтажа проектируемого ШМ от ОЭСИ на новое ОРУ-220 кВ в чч. ВЛ-220 Курдюм 1ц(а.г. 4 часа) (Реконструкция ПС Саратовская)	
28	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Саратовская - Гремячка с отпайкой на ПС Вязовка	С откл.							4	30.03.2012	02.04.2012	6	15.04.2012	20.04.2012	Демонтаж проводов в пролете опор №№88-9 ВЛ 110 кВ Саратовская - Гремячка (для монтажа опоры 571пр. ВЛ 220 кВ Саратов 2) Монтаж провода в пролетах опор №№ 569-570-571пр. ВЛ 220 кВ Саратов 2. Монтаж проводов в пролете опор №№88-9 ВЛ 110 кВ Саратовская - Гремячка (а.г. 6 часов) (Реконструкция ПС Саратовская)	
29	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Саратовская - Гремячка с отпайкой на ПС Вязовка	С откл.							2	05.04.2012	06.04.2012				Монтаж провода в пролётах опор № 571пр.-572пр. ВЛ-220 СарГЭС-Саратовская №2(а.г. 4 часа) (Реконструкция ПС Саратовская)	
30	ПС 220 кВ Пушкино	ШСВ-110	С откл.							1	02.04.2012	02.04.2012	1	02.04.2012	02.04.2012	Замена силикагеля в ТТ -110 ШСВ-110 (а.г.3 часа)	
31	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	Без откл.	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	Замена силикагеля в ТТ -110 Орошение, опробование АПВ и проверка изоляции вторичных цепей В-110 Орошение (а.г. 3 часа)	
32	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	Без откл.	1	04.04.2012	04.04.2012	1	04.04.2012	04.04.2012	1	04.04.2012	04.04.2012	1	04.04.2012	04.04.2012	Замена силикагеля в ТТ -110 Технологическая 2ц, опробование АПВ и проверка изоляции вторичных цепей Технологическая 2ц (а.г. 3 часа)	
33	ПС 220 кВ Красный Яр	АТ-1	С откл.	12	14.04.2012	25.04.2012	12	09.04.2012	20.04.2012	12	09.04.2012	20.04.2012	12	10.04.2012	21.04.2012	ТР АТ-1, ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, ПН АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, РВМГ-110 АТ-1,аводов 110 АТ-1 отбор проб масла,ТО- привода, проф.контроль РЗА АТ-1(а.г. 6 часов)	
34	ПС 220 кВ Красный Яр	1сек-220	С откл.	2	01.04.2012	02.04.2012	2	09.04.2012	10.04.2012	2	09.04.2012	10.04.2012	2	10.04.2012	11.04.2012	ТР ТТ-220 Подлесное, проф.контроль вторичных цепей ТН-220 1 сек-220 (а.г. 2 часа)	РДУ: с сохранением транзита через ОПН-220
35	ПС 220 кВ Красный Яр	ОПН-220	С откл.	2	23.04.2012	24.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	ТР ТТ-220, ТН-220 ОПН-220 кВ отбор проб масла ,проф.контроль вторичных цепей ТТ-220 ОПН-220 (а.г. 2 часа)	
36	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 Семеновка-2ц	Зам. ОВ							12	02.04.2012	13.04.2012	12	09.04.2012	20.04.2012	Проф.контроль РЗА, ТО привода и опробование выключателя(а.г. 2 часа)	
37	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Подлесное - Ипановка с отпайками (Семеновка-2)	С откл.							2	12.04.2012	13.04.2012	2	19.04.2012	20.04.2012	ТР КС ВЛ-110 кВ Семёновка-2ц, закрытие приёмного портала сеткой-рабицей от гнездования птиц(а.г. 2 часа)	
38	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Красный Яр - Подлесное с отпайками (Бобровка-1)	С откл.							2	16.04.2012	17.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	ТР КС ВЛ-110 кВ Бобровка-1ц., устранение негабарита ФП и ЗРС, закрытие приёмного портала сеткой-рабицей от гнездования птиц(а.г. 2 часа)	
39	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 Бобровка-1ц	С откл.							2	16.04.2012	17.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	ТО привода и опробование работы выключателя(а.г. 2 часа)	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
40	ПС 220 кВ Подлесное	ОП-110	С откл.							8	12.04.2012	19.04.2012	8	19.04.2012	26.04.2012	Для безопасного производства работ по закрытию сеткой-рабцей от гнездования птиц приёмного портала ВЛ 110 кВ Семёновка-2н., ВЛ 110 кВ Бобровка-1н и ячейки ОВ-110 (а.г. 2 часа)	
41	ПС 220 кВ Подлесное	ОВ-110	С откл.							2	18.04.2012	19.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	Для безопасного производства работ по закрытию сеткой-рабцей от гнездования птиц приёмного портала в ячейке ОВ-110 (а.г. 2 часа)	
42	ПС 220 кВ Балаковская	СВ-220	С откл.	22	07.08.2012	28.08.2012	22	19.03.2012	09.04.2012	22	19.03.2012	09.04.2012	21	19.03.2012	08.04.2012	Замена ввода Ф В(а.г. ВЗ)	ОДУ
43	ПС 220 кВ Балаковская	СВ-110	С откл.	3	02.04.2012	04.04.2012	3	02.04.2012	04.04.2012	5	02.04.2012	06.04.2012	5	16.04.2012	20.04.2012	Замена ОСИ СР-2-110,проф.восстановление РЗА СВ-110, ТО привода, замена силикагеля, масла в гидроавтарах вводов (а.г. 4 часа)	
44	ПС 220 кВ Балаковская	2сек-110	С откл.	3	04.04.2012	06.04.2012	3	04.04.2012	06.04.2012	5	02.04.2012	06.04.2012	5	16.04.2012	20.04.2012	Замена ОСИ СР-2-110, ШР-110 ТЭЦ-4 2н (а.г. 4 часа)	
45	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 ТЭЦ4-2н	С откл.	3	09.04.2012	11.04.2012	3	09.04.2012	11.04.2012	5	02.04.2012	06.04.2012	5	16.04.2012	20.04.2012	Замена ОСИ ШР-110 ТЭЦ-4 2н, ТО привода замена силикагеля, масла в гидроавтарах вводов, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 4 часа)	
46	ПС 220 кВ Балаковская	АТ-2	С откл.	16	12.04.2012	27.04.2012	16	02.04.2012	17.04.2012	16	02.04.2012	17.04.2012	16	05.04.2012	20.04.2012	ТР, ПИ АТ-2, опробование сигнализации при потере охлаждения, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 4 часа)	
47	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 АТ2	С откл.	16	12.04.2012	27.04.2012	16	02.04.2012	17.04.2012	8	10.04.2012	17.04.2012	8	10.04.2012	17.04.2012	ТО привода, замена силикагеля, масла в гидроавтарах вводов (а.г. 4 часа)	
48	ПС 220 кВ Балаковская	В-220 АТ2	С откл.							8	10.04.2012	17.04.2012	8	10.04.2012	17.04.2012	ТО привода, замена силикагеля, масла в гидроавтарах вводов, опробование АПВ (а.г. 4 часа)	
49	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Балаковская №2 (Центр-2)	С откл.	2	27.06.2012	28.06.2012	2	12.04.2012	13.04.2012	3	11.04.2012	13.04.2012	3	11.04.2012	13.04.2012	КР ОР-110 Центр2(а.г. 4 часа)	
50	ПС 220 кВ Балаковская	1сек.ОП-110	С откл.	2	27.06.2012	28.06.2012	2	12.04.2012	13.04.2012	3	11.04.2012	13.04.2012	3	11.04.2012	13.04.2012	КР ОР-110 Центр2(а.г. 4 часа)	
51	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 Центр-2	С откл.							3	11.04.2012	13.04.2012	3	11.04.2012	13.04.2012	Опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 4 часа)	
52	ПС 220 кВ Центральная	ТН-220 1СШ	С откл.							11	03.04.2012	13.04.2012	12	03.04.2012	14.04.2012	Демонтаж и монтаж ТН и замена кабеля вторичной коммутации (АГ-вр.заявки)	
53	ПС 220 кВ Центральная	1СШ-220	С откл.							2	14.04.2012	15.04.2012	2	14.04.2012	15.04.2012	Подключение шлейфов рабочих шин к вновь смонтированному участку 1СШ-220 и опробование вновь смонтированного ТН (а.г. 4 часа)	
54	ПС 220 кВ Центральная	ТН-220 2СШ	С откл.							12	16.04.2012	27.04.2012	12	16.04.2012	27.04.2012	Демонтаж и монтаж ТН и замена кабеля вторичной коммутации (АГ-вр.заявки)	
55	ПС 220 кВ Центральная	2СШ-220	С откл.							2	28.04.2012	29.04.2012	2	27.04.2012	28.04.2012	Подключение шлейфов рабочих шин к вновь смонтированному участку 1СШ-220 и опробование вновь смонтированного ТН (а.г. 4 часа)	
56	ПС 220 кВ Центральная	ОП-220, ОВ-220	Без откл.							2	02.04.2012	03.04.2012	2	02.04.2012	03.04.2012	Опробование рабочим напряжением нового оборудования ячеек В-220кВ Метавод №1, 2 (а.г. 1ч.)	
57	ПС 220 кВ Центральная	ТН-110 1сек.1СШ	С откл.	2	02.04.2012	03.04.2012	2	02.04.2012	03.04.2012	2	02.04.2012	03.04.2012	2	02.04.2012	03.04.2012	ТР РВС-110 1с. 1СШ(а.г. 1 час)	
58	ПС 220 кВ Центральная	ТН-110 1сек.2СШ	С откл.	2	04.04.2012	05.04.2012	2	04.04.2012	05.04.2012	2	04.04.2012	05.04.2012	2	04.04.2012	05.04.2012	ТР РВС-110 1с. 2СШ(а.г. 1 час)	
59	ПС 220 кВ Центральная	ТН-110 2сек.1СШ	С откл.	2	09.04.2012	10.04.2012	2	09.04.2012	10.04.2012	2	09.04.2012	10.04.2012	2	09.04.2012	10.04.2012	ТР РВС-110 2с. 1СШ, ТР ТН-110 2с. 1СШ(а.г. 1 час)	
60	ПС 220 кВ Центральная	ТН-110 2сек.2СШ	С откл.	2	11.04.2012	12.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	ТР РВС-110 2с. 2СШ; ТР, ПИ,отбор проб масла ТН-110 2с. 2СШ(а.г. 1 час)	
61	ПС 220 кВ Центральная	2сек.ОП-110	С откл.							1	13.04.2012	13.04.2012	1	13.04.2012	13.04.2012	ПИ ТН-110 2с.ОСН(а.г. 2 часа)	
62	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Центр-1	Зам. ОВ	2	18.04.2012	19.04.2012	2	18.04.2012	19.04.2012	2	18.04.2012	19.04.2012	2	18.04.2012	19.04.2012	ТР, ПИ ТТ-110 Центр-1, проверка вторичных цепей и АПВ (а.г. 2 часа)	
63	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Центр-3	Зам. ОВ	1	20.04.2012	20.04.2012	1	20.04.2012	20.04.2012	1	22.04.2012	22.04.2012	1	20.04.2012	20.04.2012	Отбор проб масла с ТТ-110 Центр-3, проверка втор. цепей и АПВ (а.г.2 часа)	
64	ПС 220 кВ Центральная	ОП-220	С откл.	2	23.04.2012	24.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	КР РИП-220; отбор проб масла, проф.контроль вторичных цепей, ПИ ТН-220 ОСН (а.г. 2 часа)	
65	ПС 220 кВ Центральная	В-220 Подлесное	Зам. ОВ	1	25.04.2012	25.04.2012	1	25.04.2012	25.04.2012	1	25.04.2012	25.04.2012	1	25.04.2012	25.04.2012	Проверка вторичных цепей и АПВ В-220 Подлесное(а.г. 2 часа)	
66	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 1сек	Без откл.							2	26.04.2012	27.04.2012	2	27.04.2012	28.04.2012	ПИ ТТ-110 Сазанлей-2, проверка вторичных цепей и опробование АПВ В-110 Сазанлей-2(а.г. 2 часа)	
67	ПС 220 кВ Центральная	В-220 Балаково-1	Зам. ОВ	1	30.04.2012	30.04.2012	1	30.04.2012	30.04.2012	1	30.04.2012	30.04.2012	1	26.04.2012	26.04.2012	Проверка вторичных цепей и АПВ В-220 Балаково-1, отбор проб масла с ТТ-220 Балаково-1 (а.г. 2 часа)	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
68	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-220	С откл.								30.04.2012	16.05.2012		30.04.2012	16.05.2012	Замена ТТ ОВ-220 и цепей вторичной коммутации (АГ - вр заявки)	
69	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	Без откл.	12	16.04.2012	27.04.2012	12	16.04.2012	27.04.2012	5	02.04.2012	06.04.2012	5	02.04.2012	06.04.2012	Проф.восстановление РЗА В-110 Поляна-2(а.г. 4 часа)	
70	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	Без откл.	1	02.04.2012	02.04.2012	1	02.04.2012	02.04.2012	2	09.04.2012	10.04.2012	2	09.04.2012	10.04.2012	Опробование управления РПВ В-110 Черкасск-2(а.г. 4 часа)	
71	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	С откл.							1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	Отбор проб с ТТ - 110 ОВ-110(а.г. 2 часа)	
72	ПС 220 кВ Вольская	АТ-2	С откл.							2	19.04.2012	20.04.2012	32	23.04.2012	24.04.2012	ПН АТ - 2 (а.г. 4 часа)	
73	ПС 220 кВ Вольская	АТ-2А	С откл.							2	19.04.2012	20.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	ПН АТ - 2А (а.г. 4 часа)	
74	ПС 220 кВ Горный	АТ-1	С откл.							2	09.04.2012	10.04.2012	2	09.04.2012	10.04.2012	Регулировка давления в вводах 110, 220кВ, устранение нагрева контактного соединения 10кВ (а.г. 2 часа)	
75	ПС 220 кВ Горный	В-110 АТ1	С откл.							2	09.04.2012	10.04.2012	2	09.04.2012	10.04.2012	Замена силикагеля в дыхателях (а.г. 2 часа)	
76	ПС 220 кВ Горный	ОВ-110	С откл.	2	24.04.2012	25.04.2012	2	24.04.2012	25.04.2012	2	24.04.2012	25.04.2012	2	24.04.2012	25.04.2012	ТО привода,ПН,опробование АПВ и проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 1 час)	
77	ПС 220 кВ Аткарская	ШСВ-110	С откл.							1	04.04.2012	04.04.2012	1	04.04.2012	04.04.2012	ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах вводов. (а.г.2 часа)	
78	ПС 220 кВ Аткарская	ОШ-110	С откл.							1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	Замена силикагеля в в/о патроне ТОН-110 (а.г.2 часа)	
79	ПС 220 кВ Аткарская	ОВ-110	С откл.							1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах вводов. (а.г. 2 часа)	
80	ПС 220 кВ Аткарская	ТН-220 1сек	С откл.							1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	Замена силикагеля в в/о патронах (а.г. 2 часа)	
81	ПС 220 кВ Аткарская	ТН-220 2сек	С откл.							1	06.04.2012	06.04.2012	1	06.04.2012	06.04.2012	Замена силикагеля в в/о патронах (а.г.2 часа)	
82	ПС 220 кВ Аткарская	АТ-2	С откл.							3	10.04.2012	12.04.2012	3	10.04.2012	12.04.2012	В связи с производством работ на В-110 АТ-2, В-220 АТ-2 (а.г. 4 часа)	
83	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 АТ2	С откл.							3	10.04.2012	12.04.2012	3	10.04.2012	12.04.2012	ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах вводов. (а.г.4 часа)	
84	ПС 220 кВ Аткарская	В-110 АТ2	С откл.							3	10.04.2012	12.04.2012	3	10.04.2012	12.04.2012	ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах вводов. (а.г.4 часа)	
85	ПС 220 кВ Аткарская	АТ-1	С откл.	15	16.04.2012	30.04.2012	15	16.04.2012	30.04.2012	15	16.04.2012	30.04.2012	15	16.04.2012	30.04.2012	ТР АТ-1, проверка работы отсечного клапана (а.г.6 часов)	
86	ПС 220 кВ Аткарская	В-110 АТ1	С откл.	15	16.04.2012	30.04.2012	15	16.04.2012	30.04.2012	15	16.04.2012	30.04.2012	15	16.04.2012	30.04.2012	ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах вводов, опробование АПВ В-110 АТ-1, проверка изоляции вторичных цепей (а.г.6 часов)	
87	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 АТ1	С откл.	15	16.04.2012	30.04.2012	15	16.04.2012	30.04.2012	15	16.04.2012	30.04.2012	15	16.04.2012	30.04.2012	ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах вводов. (а.г.6 часов)	
88	ПС 220 кВ Ртищев	В-220 АТ2	Зам. ШОВ	15	01.04.2012	15.04.2012	15	01.04.2012	15.04.2012	15	01.04.2012	15.04.2012	15	01.04.2012	15.04.2012	КР В-220 АТ-2(а.г. ВЗ)	
89	ПС 220 кВ Ртищев	1СП-110	С откл.	22	01.04.2012	22.04.2012	22	01.04.2012	22.04.2012	22	02.04.2012	23.04.2012	22	02.04.2012	23.04.2012	КР 1ШР-110 Ртищевская-2, 1ШР-110 Екатеринбург, 1ШР-110 Резерв, 1ШР-110 ТП-2, 1ШР-110 Сердобск, 1ШР-110 ТП-1, 1ШР-110 Владыкино, 1ШР-110 кВ ТП-3. (а.г. 4 часа)	
90	ПС 220 кВ Ртищев	В-110 Ртищевская-2	Зам. ОВ	2	01.04.2012	02.04.2012	2	01.04.2012	02.04.2012	2	02.04.2012	03.04.2012	2	02.04.2012	03.04.2012	КР 1ШР-110 Ртищевская-2 (а.г. 2 часа)	
91	ПС 220 кВ Ртищев	ОВ-110	Без откл.	2	05.04.2012	06.04.2012	2	05.04.2012	06.04.2012	2	04.04.2012	05.04.2012	2	04.04.2012	05.04.2012	КР 1ШР-110 Екатеринбург (а.г. 2 часа)	
92	ПС 220 кВ Ртищев	ОВ-110	Без откл.	4	09.04.2012	12.04.2012	4	09.04.2012	12.04.2012	4	06.04.2012	09.04.2012	4	06.04.2012	09.04.2012	КР 1ШР-110 ТП-2 (а.г. 2 часа)	
93	ПС 220 кВ Ртищев	ОВ-110	Без откл.	2	15.04.2012	16.04.2012	2	15.04.2012	16.04.2012	2	10.04.2012	11.04.2012	2	10.04.2012	11.04.2012	КР 1ШР-110 ТП-1, ПН вводов, ТТ-110, отбор проб масла (а.г. 2 часа)	
94	ПС 220 кВ Ртищев	ОВ-110	Без откл.	2	19.04.2012	20.04.2012	2	19.04.2012	20.04.2012	2	12.04.2012	13.04.2012	2	12.04.2012	13.04.2012	КР 1ШР-110 Владыкино (а.г. 2 часа)	
95	ПС 220 кВ Ртищев	В-110 Сердобск	Зам. ОВ	2	13.04.2012	14.04.2012	2	21.04.2012	22.04.2012	13	16.04.2012	28.04.2012	13	16.04.2012	28.04.2012	Первый проф.контроль РЗА В-110 Сердобск, КР 1ШР-110 Сердобск (а.г. 3 часа)	
96	ПС 220 кВ Ртищев	ШСВ-110	С откл.							2	18.04.2012	19.04.2012	2	18.04.2012	19.04.2012	ПН вводов (а.г. 2 часа)	
97	ПС 220 кВ Ртищев	ТН-220 1СП	С откл.							1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	Поверка ТН(а.г. 2 часа)	
98	ПС 220 кВ Ртищев	ТН-220 2СП	С откл.							1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	Поверка ТН(а.г. 2 часа)	
99	ПС 220 кВ Ртищев	ОШ-220	С откл.							1	19.04.2012	19.04.2012	1	19.04.2012	19.04.2012	Поверка ТН ОСШ 220 кВ(а.г. 2 часа)	
100	ПС 220 кВ Ртищев	АТ-2	С откл.							2	24.04.2012	25.04.2012	2	24.04.2012	25.04.2012	Поверка ТН-10 АТ-2, ТН 1 СП 10 ,ТН ЛРТ-2 10 (а.г. 2 часа)	
101	ПС 220 кВ Ртищев	В-220 Сердобск	Зам. ШОВ							1	20.04.2012	20.04.2012	1	20.04.2012	20.04.2012	Поверка ТТ(а.г. 2 часа)	
102	ПС 220 кВ Ртищев	В-220 Аткарск-2н	Зам. ШОВ							1	16.04.2012	16.04.2012	1	16.04.2012	16.04.2012	Поверка ТТ(а.г. 2 часа)	
103	ПС 220 кВ Ртищев	В-220 Аткарск-1н	Зам. ШОВ							1	17.04.2012	17.04.2012	1	17.04.2012	17.04.2012	Поверка ТТ(а.г. 2 часа)	
104	ПС 220 кВ Ртищев	ШОВ-220	С откл.							1	28.04.2012	28.04.2012	1	28.04.2012	28.04.2012	Поверка ТТ(а.г. 2 часа)	
105	ПС 220 кВ Ртищев	ТН-110 1СП	С откл.							1	23.04.2012	23.04.2012	1	23.04.2012	23.04.2012	Поверка ТН(а.г. 2 часа)	
106	ПС 220 кВ Ртищев	ТН-110 2СП	С откл.							1	30.04.2012	30.04.2012	1	30.04.2012	30.04.2012	Поверка ТН(а.г. 2 часа)	
107	ПС 220 кВ Хопер	АТ-1	С откл.							3	02.04.2012	04.04.2012	3	02.04.2012	04.04.2012	Отбор проб масла, ПН ОПН-110 АТ-1 (а.г.3часа)	
108	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	С откл.	5	05.04.2012	09.04.2012	5	05.04.2012	09.04.2012	5	02.04.2012	06.04.2012	5	02.04.2012	06.04.2012	Проф.контроль РЗА, ТО привода (а.г. 2 часа)	
109	ПС 220 кВ Хопер	В-110 Пады	Зам. ОВ	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	09.04.2012	09.04.2012	1	09.04.2012	09.04.2012	ТО привода, ТО В-110 Пады, опробование АПВ, проверка сопротивления изоляции вторичных цепей. (а.г. 2часа)	
110	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	Без откл.	1	02.04.2012	02.04.2012	1	02.04.2012	02.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	ТО привода, ТО В-110 Романовка, опробование АПВ, проверка сопротивления изоляции вторичных цепей(а.г. 2 часа)	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
111	ПС 220 кВ Ершов	ШСВ-110 1сек	С откл.							15	22.03.2012	05.04.2012	15	22.03.2012	05.04.2012	КР ШСВ-1-110(а.г. ВЗ)	
112	ПС 220 кВ Ершов	2сек ОПН-110	С откл.	31	21.03.2012	20.04.2012	31	21.03.2012	20.04.2012	24	02.04.2012	25.04.2012	24	02.04.2012	25.04.2012	КР ОР-110 4-я НС, Горола-1, Горола-2, Дергачи-1, Дергачи-2 (а.г. Зваса)	
113	ПС 220 кВ Ершов	В-220 БАЭС	Зам. СОВ	2	24.04.2012	25.04.2012	2	24.04.2012	25.04.2012	2	26.04.2012	27.04.2012	2	26.04.2012	27.04.2012	ТР ТТ-220 БАЭС, ПИ (а.г. Зваса)	
114	ПС 220 кВ Ершов	1 ОВ-110	Без откл.	1	19.04.2012	19.04.2012	1	19.04.2012	19.04.2012	1	30.04.2012	30.04.2012	1	30.04.2012	30.04.2012	Отбор проб масла с ТТ-110 Марьевка (а.г. 1час)	
Саратовская ГЭС																	
115	Саратовская ГЭС	Бл. Т-3 220/10,5 кВ, В-220 3Т	С откл.	8	25.03.2012	01.04.2012	8	25.03.2012	01.04.2012	8	25.03.2012	01.04.2012	8	25.03.2012	01.04.2012	ТР: 3Т; ТО: В-3Т, ТТ-В-3Т, РЛ-3Т, покраска м/к. АГ - 6 час.	
116	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Саратовская ГЭС - Курдюм	С откл.	2	05.04.2012	06.04.2012	2	05.04.2012	06.04.2012	2	05.04.2012	06.04.2012	4	06.04.2012	09.04.2012	БВР при ТО: В1-Курдюм, ТТ-В1-Курдюм, Р1-Курдюм, Р2-Курдюм, ТН-Курдюм, покраска м/к. АГ - 6 час.	ОДУ
117	Саратовская ГЭС	АТ-1 500/220 кВ, В-220 1АТ	С откл.	10	02.04.2012	11.04.2012	10	02.04.2012	11.04.2012	10	02.04.2012	11.04.2012	10	02.04.2012	11.04.2012	ТР: 1АТ, 1СП-500; ТО: В-1АТ-220, ТТ-В-1АТ-220, РЛ-1АТ-35, ТН-1АТ-35, Р-ТН-1АТ-35, ОПН-1АТ-35, ОПН-1АТ-220, ОПН-1АТ-500, покраска м/к. АГ - 8 час.	ОДУ
118	Саратовская ГЭС	1СП-500, ТН1-500	С откл.	10	02.04.2012	11.04.2012	10	02.04.2012	11.04.2012	10	02.04.2012	11.04.2012	10	02.04.2012	11.04.2012	ТР: 1СП-50 ; ТО: В1-Курдюм, ТН1-500, ОПН-1АТ-500, покраска м/к. АГ - 6 час.	ОДУ
119	Саратовская ГЭС	В1-Курдюм	С откл.	10	02.04.2012	11.04.2012	10	02.04.2012	11.04.2012	10	02.04.2012	11.04.2012	10	02.04.2012	11.04.2012	ТР: 1СП-500; ТО: В1-Курдюм, ТТ-В1-Курдюм, Р1-Курдюм. АГ - 6 час.	ОДУ
120	Саратовская ГЭС	В2-Курдюм	С откл.	2	05.04.2012	06.04.2012	2	05.04.2012	06.04.2012	2	05.04.2012	06.04.2012	4	06.04.2012	09.04.2012	БВР при ТО: Р2-Курдюм с покраской м/к. АГ - 2 час.	ОДУ
121	Саратовская ГЭС	Бл. Т-4 220/10,5 кВ	С откл.	1	13.04.2012	13.04.2012	1	13.04.2012	13.04.2012	1	13.04.2012	13.04.2012	1	13.04.2012	13.04.2012	БВР: Останов с 0-01 до 24-00 для наладки УРЗА на ТТ-16 после ТП. АГ - 4 час.	
122	Саратовская ГЭС	1сек-35, ТН1-35, В-6Т-35, В-9Т-35, В-1АТ-35, В-10Т	С откл.	10	02.04.2012	11.04.2012	10	02.04.2012	11.04.2012	10	02.04.2012	11.04.2012	10	02.04.2012	11.04.2012	ТР: 1СП-35, В-1АТ-35; ТО: ТН1-35, Р-ТН1-35, В-6Т, В-9Т, В-10Т, ТТ-В-6Т, РЛ-6Т, РШ-6Т, ТТ-В-9Т, РЛ-9Т, РШ-9Т, ТТ-В-1АТ-35, РЛ-1АТ-35, РШ-1АТ-35, ТТ-В-10Т, РЛ-10Т, РШ-10Т, покраска м/к. АГ - 8 час.	
123	Саратовская ГЭС	Бл. Т-6	С откл.	10	02.04.2012	11.04.2012	10	02.04.2012	11.04.2012	10	02.04.2012	11.04.2012	10	02.04.2012	11.04.2012	ТР: 6Т, ТО: В-6Т, РЛ-6Т. АГ - 4 час.	
124	Саратовская ГЭС	Бл. Т-9	С откл.	10	02.04.2012	11.04.2012	10	02.04.2012	11.04.2012	10	02.04.2012	11.04.2012	10	02.04.2012	11.04.2012	ТР: 9Т, ТО: В-9Т, РЛ-9Т. АГ - 4 час.	
125	Саратовская ГЭС	10Т	С откл.	10	02.04.2012	11.04.2012	10	02.04.2012	11.04.2012	10	02.04.2012	11.04.2012	10	02.04.2012	11.04.2012	ТР: 10Т; ТО: В-10Т, РЛ-10Т. АГ - 4 час.	
МРСК Волги - ЦПО																	
126	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - ТЭЦ1 №1	С откл.	1	03.04.2012	03.04.2012	1	02.04.2012	02.04.2012	1	02.04.2012	02.04.2012	1	02.04.2012	02.04.2012	Диагностика. ИИН КЛ, АГ-2ч.	
127	ПС 110 кВ Петровск	ТН-110 2сек	С откл.	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	ПК, замер электро-технических характеристик. АГ-1ч.	
128	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №3	С откл.	1	10.04.2012	10.04.2012	1	09.04.2012	09.04.2012	1	09.04.2012	09.04.2012	1	09.04.2012	09.04.2012	Диагностика. ИИН КЛ, АГ-2ч.	
129	ПС 110 кВ Петровск	ТН-110 3сек	С откл.	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	ПК, АГ-1ч.	
130	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №1	С откл.	3	24.04.2012	26.04.2012	3	10.04.2012	12.04.2012	3	10.04.2012	12.04.2012	3	10.04.2012	12.04.2012	Диагностика. ИИН КЛ, АГ-2ч.	
131	ПС 110 кВ Западная	Т-1	С откл.	5	23.04.2012	27.04.2012	5	16.04.2012	20.04.2012	5	16.04.2012	20.04.2012	5	16.04.2012	20.04.2012	ТО УРЗА, АГ-2ч.	
132	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №2	С откл.	3	17.04.2012	19.04.2012	3	17.04.2012	19.04.2012	3	17.04.2012	19.04.2012	3	17.04.2012	19.04.2012	Диагностика. ИИН КЛ, АГ-2ч.	
133	ПС 110 кВ Западная	В-110 ТЭЦ-2	С откл.	2	16.05.2012	17.05.2012	2	18.04.2012	19.04.2012	2	18.04.2012	19.04.2012	2	18.04.2012	19.04.2012	ТР ТТ-110 ТЭЦ-2, опробование В-110 ТЭЦ-2. АГ-2ч.	
134	ПС 110 кВ Гремячка	СВ-110	С откл.							1	20.04.2012	20.04.2012	1	23.04.2012	23.04.2012	Для безопасного производства работ при ТО ТН-110 1с.ш. АГ - 1ч.	
135	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - Док	Без откл.							20	22.04.2012	11.05.2012	20	22.04.2012	11.05.2012	Заявленный режим работы - перевод питания ПС ДОК на СарГРЭС на время реконструкции ВЛ ТЭЦ2-ТЭЦ1 I, Пц, для предотвращения перегруза ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-Западная при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Саратовская-Западная. Ожидаемое увеличение нагрузки до 8МВт. АГ - время заявки	Этап 1 Этап 2 Этап 3
136	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ Кировская - Университетская	Без откл.							20	22.04.2012	11.05.2012	20	22.04.2012	11.05.2012	Заявленный режим работы - перевод питания ПС Университетская на ПС 110 кВ Кировская на время реконструкции ВЛ ТЭЦ2-ТЭЦ1 I, Пц, для предотвращения перегруза ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-Западная при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Саратовская-Западная. Ожидаемое увеличение нагрузки до 6МВт. АГ - время заявки	Этап 1 Этап 2 Этап 3
137	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с отпайками	С откл.							1	22.04.2012	22.04.2012	1	22.04.2012	22.04.2012	Вынести в ремонт для безопасного выполнения: -Разборка и изолирование шлейфов на ВЛ 110кВ ТЭЦ2 – ТЭЦ1 Iц на опоре № 30 для ввода в работу ВЛ от ТЭЦ2 до опоры №30 с нагрузкой ПС ГПЗ. -Монтаж перемычек между ВЛ 110кВ Саратовская – ТЭЦ2 (пролет опор №111-112) и ВЛ 110кВ ТЭЦ2 – ТЭЦ1 Iц (пролет опор №33-34). - ТР линейных проходных вводов 110кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 Iц на ПС Станок. АГ – время заявки.	Этап 1.1 Этап 1.2

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
138	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 1 цепь с оттайками	Без откл.							4	22.04.2012	25.04.2012	4	22.04.2012	25.04.2012	Ввести в работу ВЛ на участке от ТЭЦ2 до опоры №30 с нагрузкой ПС ГПЗ. АГ-время заявки	Этап 1.1
139	ВЛ 110 кВ	ВЛ-110 кВ Саратовская - ТЭЦ2 с оттайкой на ПС Трофимовский 2 тяговая	С откл.						1		22.04.2012	22.04.2012	1	22.04.2012	22.04.2012	Вывести в ремонт для безопасного выполнения работ по монтажу перемычек между ВЛ 110кВ Саратовская – ТЭЦ2 (пролет опор №111-112) и ВЛ 110кВ ТЭЦ2 – ТЭЦ1 1ц (пролет опор №33-34). АГ – время заявки	Этап 1.2
140	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 II цепь с оттайками	С откл.						2		23.04.2012	24.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	Вывести в ремонт для безопасного выполнения: -Разборка и изолирование шлейфов на ВЛ 110кВ ТЭЦ2 – ТЭЦ1 2ц (опора №30). -Монтаж перемычек между ВЛ 110кВ ТЭЦ2 – Западная (пролет опор №61-62) и ВЛ 110кВ ТЭЦ2 – ТЭЦ1 2ц (пролет опор №32-33). -Замена линейных проходных вводов 110кВ на ПС Станок. АГ – время заявки.	Этап 2.1 Этап 2.3
141	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с оттайкой на ПС ГПЗ	С откл.						2		23.04.2012	24.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	Вывести в ремонт для безопасного выполнения: -Подключения временной оттайки для питания ПС ГПЗ на период реконструкции отпаяк. - Монтаж перемычек между ВЛ 110кВ ТЭЦ2 – Западная (пролет опор №61-62) и ВЛ 110кВ ТЭЦ2 – ТЭЦ1 2ц (пролет опор №32-33). АГ – время заявки.	Этап 2.2 Этап 2.3
142	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 II цепь с оттайками	Без откл.						2		24.04.2012	25.04.2012	2	24.04.2012	25.04.2012	Участок от ТЭЦ2 до опоры №30 выведен в ремонт. АГ-время заявки.	Этап 2.1 Этап 2.2 Этап 2.3
143	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с оттайками	Без откл.						17		25.04.2012	11.05.2012	17	25.04.2012	11.05.2012	Участок от ТЭЦ2 до опоры №30 выведен в ремонт для: -Реконструкция отпайки на ПС ГПЗ. -Замена опоры №29 ВЛ. -Подключение отпайки на ПС ГПЗ к ВЛ на опоре №29. АГ-время заявки.	Этап 3
144	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 II цепь с оттайками	Без откл.						17		25.04.2012	11.05.2012	17	25.04.2012	11.05.2012	Участок от ТЭЦ2 до опоры №30 выведен в ремонт для: -Замены опоры №29 ВЛ. -Безопасности проведения работ по реконструкции отпайки на ПС ГПЗ от ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 1ц. - Безопасности проведения работ по подключению отпайки на ПС ГПЗ от ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 1ц к опоре №29 после реконструкции. АГ-время заявки.	Этап 3
145	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Саратовская - Гремяча с оттайкой на ПС Вязовка	С откл.						3		03.04.2012	05.04.2012	3	03.04.2012	05.04.2012	АГ-6 часов. БВР по переустройству захода ВЛ 220 кВ Саратов-1	
146	ВЛ 110 кВ	ВЛ-110 кВ ТЭЦ5 - Курдюм II цепь	С откл.						3		03.04.2012	05.04.2012	3	03.04.2012	05.04.2012	АГ-6 часов. БВР по переустройству захода ВЛ 220 кВ Саратов-1	
147	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ5 - Курдюм I цепь	С откл.						1		05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	АГ-Время заявки. Монтаж шлефа на опоре №25 ВЛ 110 кВ ТЭЦ5-Курдюм 1ц.- Елшанка 2ц. для создания транзита ТЭЦ5 - Курдюм	
148	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ5 - Курдюм I цепь	С откл.						1		20.04.2012	20.04.2012	1	20.04.2012	20.04.2012	АГ-Время заявки. Монтаж шлефа на опоре №25 ВЛ 110 кВ ТЭЦ5-Курдюм 1ц.- Елшанка 2ц. для создания транзита ТЭЦ5 - Курдюм	
МРСК Волги - ПрбПО																	
149	ПС 110 кВ Распределительная	СВ-110 1-3сек	С откл.	1	02.04.2012	02.04.2012	1	02.04.2012	02.04.2012	1	02.04.2012	02.04.2012	1	02.04.2012	02.04.2012	Опробование В-110, АГ-0.5ч.	
150	ПС 110 кВ Распределительная	СВ-110 2-4сек	С откл.	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	Опробование В-110, АГ-0.5ч.	
151	ПС 110 кВ Распределительная	СВ-110 1-2сек	С откл.	1	03.04.2012	03.04.2012	1	04.04.2012	04.04.2012	1	04.04.2012	04.04.2012	1	06.04.2012	06.04.2012	Отбор проб масла, замена селлигеля в ТТ-110, АГ-1ч.	
152	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная I цепь	С откл.						2		05.04.2012	06.04.2012	2	04.04.2012	05.04.2012	ТР, резиния шлейфов и стальной арматуры на оп.№3, 5, 10, 18, 56 снятие птичьих гнезд оп.10, 11, 12, 13, АГ-2ч.	
153	ПС 110 кВ Распределительная	В-110 Курдюм-1ц	С откл.	1	24.05.2012	24.05.2012	1	06.04.2012	06.04.2012	1	06.04.2012	06.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	Отбор проб масла, замена селлигеля в ТТ-110, АГ-1ч.	
154	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная I цепь	С откл.	1	15.05.2012	15.05.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	2	04.04.2012	05.04.2012	ИСП, КВЧ-связи на ПС 110 кВ Распределительная, АГ-2ч.	
155	ПС 110 кВ Распределительная	В-110 Курдюм-2ц	С откл.	1	25.05.2012	25.05.2012	1	09.04.2012	09.04.2012	1	09.04.2012	09.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	Отбор проб масла, замена селлигеля в ТТ-110, АГ-1ч.	
156	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная II цепь	С откл.						2		09.04.2012	10.04.2012	2	10.04.2012	11.04.2012	ТР, резиния шлейфов и стальной арматуры на оп.№3, 5, 10, 18, 56, снятие птичьих гнезд оп.10, 11, 12, 13, АГ-2ч.	
157	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная II цепь	С откл.	1	17.05.2012	17.05.2012	1	09.04.2012	09.04.2012	1	09.04.2012	09.04.2012	2	10.04.2012	11.04.2012	ИСП, КВЧ-связи на ПС 110 кВ Распределительная, АГ-2ч.	
158	ПС 110 кВ Распределительная	В-110 ТЭЦ2-1ц	С откл.						1		17.04.2012	17.04.2012	1	17.04.2012	17.04.2012	Отбор проб масла, замена селлигеля в ТТ-110, АГ-1ч.	
159	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Распределительная I цепь	С откл.						1		17.04.2012	17.04.2012	1	17.04.2012	17.04.2012	ИСП, КВЧ-связи на ПС 110 кВ Распределительная, АГ-2ч.	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
160	ПС 110 кВ Распределительная	В-110 ТЭЦ2-2ц	С откл.							1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	Отбор проб масла, замена силикагеля в ТТ-110, АГ-1ч.	
161	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Распределительная II цепь	С откл.							1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	ИСП, КВЧ-связи на ПС 110 кВ Распределительная, АГ-2ч.	
МРСК Волги - ПривПО																	
162	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Полдесное - Ипановка с отпайками (Семеновка-2)	С откл.	2	24.04.2012	25.04.2012	2	16.04.2012	17.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	2	19.04.2012	20.04.2012	ТР ЛР-110 Семеновка 2ц на ПС Победя, АГ-0,5ч.	
163	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр II цепь с отпайками (Энгельс-2)	С откл.	2	25.04.2012	26.04.2012	2	18.04.2012	19.04.2012	1	16.04.2012	16.04.2012	1	16.04.2012	16.04.2012	ТР ЛР-110 Энгельская 2ц на ПС Новая, АГ-1ч.	
164	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Пушкино II цепь с отпайкой на ПС Анисовка тяговая	С откл.							1	17.04.2012	17.04.2012	1	23.04.2012	23.04.2012	Участок отпайки на ПС Анисовка тяговая, КР, АГ-2ч.	
165	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр I цепь с отпайками (Энгельс-1)	С откл.	2	27.03.2012	28.03.2012	2	27.03.2012	28.03.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	ТР ЛР-110 Энгельская 1ц на ПС Новая, АГ-1ч.	
166	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ленехника - Новоузенск	С откл.							22	20.04.2012	11.05.2012	22	21.04.2012	12.05.2012	Участок М. Узень-Орошаемая. Монтаж ВО,ПС, АГ-2ч.	
167	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Маркс - Бородавка	С откл.	5	16.04.2012	20.04.2012	5	23.04.2012	27.04.2012	5	23.04.2012	27.04.2012	8	25.04.2012	02.05.2012	КР, АГ-2ч.	
МРСК Юга - Левобережные ЭС																	
168	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ленехника - Гмелинка	Без откл.	26	05.04.2012	30.04.2012	26	05.04.2012	30.04.2012	26	05.04.2012	30.04.2012	26	05.04.2012	30.04.2012	ЗРР: увеличение перетока в Волгоградскую энергосистему до 25 МВт в аварийном режиме	
МРСК Волги - СВПО																	
169	ПС 220 кВ Терешка	В-220 Буровка	Без откл.							12	02.04.2012	13.04.2012	12	02.04.2012	13.04.2012	Профконтроль, АГ-2ч.	
170	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	С откл.							19	09.04.2012	27.04.2012	19	09.04.2012	27.04.2012	Участок Центральная-Кормежка Реконструкция ВЛ, АГ-48ч.	
171	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Горный - Ершов с отпайками	С откл.	5	02.04.2012	06.04.2012	2	18.04.2012	19.04.2012	5	16.04.2012	20.04.2012	5	23.04.2012	27.04.2012	Участок Горный-Емельяновка ККР ВЛ-110, АГ-3ч.	
172	ПС 220 кВ Терешка	ОВ-220	С откл.							1	25.04.2012	25.04.2012	1	25.04.2012	25.04.2012	Отбор проб масла, замена силикагеля в ТТ-220, АГ-2ч.	
173	ПС 220 кВ Терешка	ОП-220	С откл.							1	25.04.2012	25.04.2012	1	25.04.2012	25.04.2012	Отбор проб масла, замена силикагеля в ТТ-220, АГ-2ч.	
174	ПС 220 кВ Терешка	В-220 АТ-1	С откл.							1	26.04.2012	26.04.2012	1	26.04.2012	26.04.2012	Отбор проб масла, замена силикагеля в ТТ-220, АГ-2ч.	
МРСК Волги - ЗавПО																	
175	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Ершов с отпайкой на ПС Каменная Сарма (Ершов-2)	С откл.	1	24.04.2012	24.04.2012	1	24.04.2012	24.04.2012	1	24.04.2012	24.04.2012	1	28.04.2012	28.04.2012	Заземление ГЗТ на участке Ершов-Кам.Сарма АГ-2ч.	
176	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Озинки - Семиглавый Мар	Без откл.							1	26.04.2012	26.04.2012	1	26.04.2012	26.04.2012	Опробование В-110 С.Мар на ПС Озинская с заменой на СОВ-110 АГ-0,5ч.	
МРСК Волги - СевПО																	
177	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	С откл.							30	01.04.2012	30.04.2012	30	01.04.2012	30.04.2012	Реконструкция: замена провода, опор, изоляции, троса, АГ-48ч.	
178	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	Без откл.							1	04.04.2012	04.04.2012	1	04.04.2012	04.04.2012	ТР, отбор проб масла с ТТ-110 Ивантеевка, АГ-8ч.	
179	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	Без откл.							1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	ТР, отбор проб масла с вводов-110 В-110 Очистные, АГ-8ч.	
180	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	Без откл.							1	06.04.2012	06.04.2012	1	06.04.2012	06.04.2012	ТР, отбор проб масла с вводов-110 В-110 Тургеневка, АГ-8ч.	
181	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	Без откл.							5	09.04.2012	13.04.2012	5	09.04.2012	13.04.2012	Профилактический контроль В-110 Успенка, АГ-4ч.	
182	ПС 110 кВ Пугачевская	ШСВ-110	С откл.							1	16.04.2012	16.04.2012	1	16.04.2012	16.04.2012	ТР ТТ-110 ШСВ, отбор проб масла, АГ-8ч.	
183	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	Без откл.							1	17.04.2012	17.04.2012	1	17.04.2012	17.04.2012	ТР, отбор проб масла с вводов-110 В-110 Алматы-1, АГ-8ч.	
184	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	Без откл.							1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	ТР, отбор проб масла с вводов-110 В-110 Алматы-2, АГ-8ч.	
185	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	С откл.							1	20.04.2012	20.04.2012	1	20.04.2012	20.04.2012	ТР, отбор проб масла с вводов-110, АГ-8ч.	
186	ВЛ 110 кВ	Перенос точки раздела между Саратовской и Самарской энергосистемами по ВЛ 110 кВ Озинки – Урожайная – Перелобская – Поляково – Южная	Без откл.							5	23.04.2012	27.04.2012	5	23.04.2012	27.04.2012	Перенос точки раздела сети 110кВ Самара-Саратов на СР-2-110 ПС Перелобская в связи с профилактическим контролем В-110 Урожайная ПС Перелобская, АГ-4ч.	
187	ПС 110 кВ Пугачевская	В-110 Горный	Зам. ОВ							1	24.04.2012	24.04.2012	1	24.04.2012	24.04.2012	ТР, отбор проб масла ТТ-110 Горный, АГ-8ч.	
188	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	С откл.	9	26.03.2012	03.04.2012	9	26.03.2012	03.04.2012	9	26.03.2012	03.04.2012	9	26.03.2012	03.04.2012	Профилактический контроль АГ-4ч.	
МРСК Волги - ПрихПО																	
189	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр - Хопёр-2 тяговая	С откл.							30	01.04.2012	30.04.2012	30	01.04.2012	30.04.2012	КР, реконструкция ВЛ уч. оп №41-№59, АГ-240ч.	РДУ: снята по инициативе собственника
190	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Янтарная	Зам. ОВ							3	02.04.2012	04.04.2012	3	02.04.2012	04.04.2012	ТР, ТО, испытание В-110кВ, ТТ-110 кВ Янтарная, АГ-2ч.	
191	ПС 110 кВ Янтарная	ОВ-110	Без откл.							5	05.04.2012	09.04.2012	5	05.04.2012	09.04.2012	ТР, ТО, испытание В-110 кВ, ТТ-110кВ Насосная-1, АГ-2ч.	
192	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Пады	Зам. ОВ	5	04.04.2012	08.04.2012	5	04.04.2012	08.04.2012	3	10.04.2012	12.04.2012	3	10.04.2012	12.04.2012	ТР, ТО, испытание В-110кВ, ТТ-110кВ Пады, АГ-2ч.	
193	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Ртищевская-2	Зам. ОВ							1	13.04.2012	13.04.2012	1	13.04.2012	13.04.2012	ТР, ТО, испытание В-110 кВ, ТТ-110 кВ Ртищевская-2, АГ-2ч.	
194	ПС 110 кВ Янтарная	ТН-110 1сек	С откл.	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	1	16.04.2012	16.04.2012	1	16.04.2012	16.04.2012	ТР, ТО ТН-110 кВ 1сек, АГ-1ч.	
195	ПС 110 кВ Янтарная	ТН-110 2сек	С откл.	1	06.04.2012	06.04.2012	1	06.04.2012	06.04.2012	1	17.04.2012	17.04.2012	1	17.04.2012	17.04.2012	ТР, ТО ТН-110 кВ 2 сек, АГ-1ч.	
196	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр - Янтарная (Янтарная)	С откл.							3	23.04.2012	25.04.2012	3	23.04.2012	25.04.2012	ТР, вырубка поросли в охранной зоне ВЛ, АГ-1ч.	
МРСК Волги - Сердобское ПО																	
197	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищево-Сердобск	С откл.							3	25.04.2012	27.04.2012	3	25.04.2012	27.04.2012	АГ-4ч. Замена деффектных изоляторов. Вырубка деревьев.	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса	
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
																		1
ВоТГК - Саратовская ГРЭС																		
198	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №1	С откл.							1	09.04.2012	09.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	Уплотнение несгораемым материалом места выхода кабеля из кабельного лотухажа через бетонные перекрытие в ячейку КР 1К-35кВ Кировская, АГ-2ч		
199	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №2	С откл.							1	11.04.2012	11.04.2012	1	17.04.2012	17.04.2012		Уплотнение несгораемым материалом места выхода кабеля из кабельного лотухажа через бетонные перекрытие в ячейку КР 2К-35кВ Кировская, АГ - 2ч	
ВоТГК - Саратовская ТЭЦ-1																		
200	Саратовская ТЭЦ-1	1СШ-35	С откл.	5	23.04.2012	27.04.2012	5	23.04.2012	27.04.2012	5	23.04.2012	27.04.2012	5	25.04.2012	29.04.2012	ТР, АГ-5ч		
201	Саратовская ТЭЦ-1	2СШ-35	С откл.	5	23.04.2012	27.04.2012	5	23.04.2012	27.04.2012	5	23.04.2012	27.04.2012	5	25.04.2012	29.04.2012	ТР, АГ-5ч		
202	Саратовская ТЭЦ-1	Т4	С откл.	5	23.04.2012	27.04.2012	5	23.04.2012	27.04.2012	5	23.04.2012	27.04.2012	5	25.04.2012	29.04.2012	ТР, АГ-5ч		
ВоТГК - Саратовская ТЭЦ-2																		
203	Саратовская ТЭЦ-2	В-110 ТЭЦ1-1ц	Зам. ОВ							1	02.04.2012	02.04.2012	1	02.04.2012	02.04.2012	Ремонт, АГ - С3		
204	Саратовская ТЭЦ-2	В-110 ТЭЦ3-1ц	Зам. ОВ							1	04.04.2012	04.04.2012	1	04.04.2012	04.04.2012	Ремонт, АГ - С3		
205	Саратовская ТЭЦ-2	В-110 ТЭЦ3-2ц	Зам. ОВ							1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	Ремонт, АГ - С3		
206	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ3 I цепь с отпайкой на ПС Анисовка	С откл.	1	17.07.2012	17.07.2012	1	19.04.2012	19.04.2012	1	19.04.2012	19.04.2012	1	29.04.2012	29.04.2012	Отбор масла с линейных вводов 110кВ, АГ - 1ч		
207	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ3 II цепь с отпайкой на ПС Анисовка	С откл.	1	18.07.2012	18.07.2012	1	20.04.2012	20.04.2012	1	20.04.2012	20.04.2012	1	28.04.2012	28.04.2012	Отбор масла с линейных вводов 110кВ, АГ - 1ч		
208	Саратовская ТЭЦ-2	В-110 Западная	Зам. ОВ							7	24.04.2012	30.04.2012	7	10.04.2012	16.04.2012	Ремонт, АГ - С3		
ВоТГК - Энгельсская ТЭЦ-3																		
209	Энгельсская ТЭЦ-3	ТН-110 2сек.1СШ	С откл.	1	09.04.2012	09.04.2012	1	09.04.2012	09.04.2012	1	09.04.2012	09.04.2012	1	09.04.2012	09.04.2012	ТР ТН-110 2с1ш АГ-4ч.		
210	Энгельсская ТЭЦ-3	ТН-110 1сек.2СШ	С откл.	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	ТР ТН-110 1с2ш АГ-4ч.		
211	Энгельсская ТЭЦ-3	ТН-110 2сек.2СШ	С откл.	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	ТР ТН-110 2с2ш АГ-4ч.		
212	Энгельсская ТЭЦ-3	ТН-110 2сек.ОШ	С откл.	1	12.04.2012	12.04.2012	1	12.04.2012	12.04.2012	1	12.04.2012	12.04.2012	1	12.04.2012	12.04.2012	ТР ТН-110 2сОШ АГ-4ч.		
213	Энгельсская ТЭЦ-3	1сек.1СШ-110	С откл.	13	16.04.2012	28.04.2012	13	16.04.2012	28.04.2012	13	16.04.2012	28.04.2012	13	16.04.2012	29.04.2012	ТР ШР 1с 1ш.всех присоединений ТН-110кВ 1с1ш АГ-срок заявки	РДУ: при условии включения в работу ТГ-3 с 21.04.2012 по 28.04.2012	
214	Энгельсская ТЭЦ-3	1сек.ОШ-110	С откл.	13	16.04.2012	28.04.2012	13	16.04.2012	28.04.2012	13	16.04.2012	28.04.2012	13	16.04.2012	29.04.2012	ТР ОР всех присоединений АГ-срок заявки		
215	Энгельсская ТЭЦ-3	1СВ-110	С откл.				13	16.04.2012	28.04.2012	13	16.04.2012	28.04.2012	13	16.04.2012	29.04.2012	ТР В-110 "1СВ-110 кВ", ШР 1с 1ш АГ-8ч.		
216	Энгельсская ТЭЦ-3	ОВ-110	С откл.	1	23.04.2012	23.04.2012	1	23.04.2012	23.04.2012	1	16.04.2012	16.04.2012	1	16.04.2012	16.04.2012	ТР ШР 1с 1ш.ОШР яч.№6 ОВ-110кВ АГ-срок заявки		
217	Энгельсская ТЭЦ-3	ШСВ-110 1 сек.	С откл.	1	25.04.2012	25.04.2012	1	25.04.2012	25.04.2012	1	17.04.2012	17.04.2012	1	17.04.2012	17.04.2012	ТР В-110кВ "ШСВ-110 кВ", ШР1с1ш АГ-срок заявки, ТР ТН-110 1с ОШ АГ-4ч, ТР ТН-110 1с1ш АГ-4ч.		
218	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ3 II цепь с отпайкой на ПС Анисовка	С откл.	1	19.04.2012	19.04.2012	1	19.04.2012	19.04.2012	1	19.04.2012	19.04.2012	1	28.04.2012	28.04.2012	ТР ШР 1с1ш.ОР, ЛР " ТЭЦ 2 2ц" АГ-срок заявки		
219	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ3 I цепь с отпайкой на ПС Анисовка	С откл.	1	20.04.2012	20.04.2012	1	20.04.2012	20.04.2012	1	20.04.2012	20.04.2012	1	29.04.2012	29.04.2012	ТР ШР 1с1ш.ОР, ЛР " ТЭЦ 2 1ц" АГ-срок заявки		
220	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Пушкино I цепь	С откл.	1	16.04.2012	16.04.2012	1	16.04.2012	16.04.2012	1	23.04.2012	23.04.2012	1	24.04.2012	24.04.2012	ТР ШР 1с 1ш.ЛР,ОР "Пушкино 1ц" АГ-срок заявки		
221	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Пушкино II цепь с отпайкой на ПС Анисовка тяговая	С откл.	1	17.04.2012	17.04.2012	1	17.04.2012	17.04.2012	1	25.04.2012	25.04.2012	1	23.04.2012	23.04.2012	ТР ШР 1с 1ш.ЛР,ОР "Пушкино 2ц" АГ-срок заявки		
ВоТГК - Балаковская ТЭЦ-4																		
222	Балаковская ТЭЦ-4	Т6	С откл.	5	09.04.2012	13.04.2012	5	09.04.2012	13.04.2012	5	09.04.2012	13.04.2012	5	09.04.2012	13.04.2012	Текущий ремонт трансформатора, ревизия электрооборудования и чистка изоляции. АГ- 4ч		
ВоТГК - Саратовская ТЭЦ-5																		
223	Саратовская ТЭЦ-5	Б-3	С откл.	143	01.04.2012	21.08.2012	143	01.04.2012	21.08.2012	143	01.04.2012	21.08.2012	143	01.04.2012	21.08.2012	К.Р. В-110кВ, генератора, Т.Р. и в/в испытания вводов трансформатора Т-3. Замена РВМГ на ОПН. К.Р. ШР-1ш 2сек. АГ - 24ч.		
224	Саратовская ТЭЦ-5	ШОВ-110 1сек.	Зам. ШОВ	36	06.04.2012	11.05.2012	36	06.04.2012	11.05.2012	36	06.04.2012	11.05.2012	36	06.04.2012	11.05.2012	К.Р. и в/в испытания В-110кВ ВЛ Затон-1ц АГ - С3		
Привольская ЖД																		
225	ПС 220 кВ Екатеринбургская тяговая	1сек-220	Вкл. РП							1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	Текущий ремонт, отбор проб масла с ТН-220 1 с.ш. АГ-2ч.		
226	ПС 220 кВ Екатеринбургская тяговая	2сек-220	Вкл. РП	1	04.04.2012	04.04.2012	1	04.04.2012	04.04.2012	1	25.04.2012	25.04.2012	1	25.04.2012	25.04.2012	Текущий ремонт, отбор проб масла с ТН-220 1 с.ш. АГ-2ч.		
227	ПС 110 кВ Татищевская тяговая	СВ-110	Вкл. РП	3	16.04.2012	18.04.2012	3	16.04.2012	18.04.2012	1	12.04.2012	12.04.2012	1	12.04.2012	12.04.2012	Текущий ремонт ОПН-110 1 с.ш. АГ-2ч.		
228	ПС 110 кВ Татищевская тяговая	СВ-110	Вкл. РП	3	16.04.2012	18.04.2012	3	16.04.2012	18.04.2012	1	19.04.2012	19.04.2012	1	19.04.2012	19.04.2012	Текущий ремонт ОПН-110 2 с.ш. АГ-2ч.		
229	ПС 110 кВ Татищевская тяговая	СВ-110	Вкл. РП	3	16.04.2012	18.04.2012	3	16.04.2012	18.04.2012	1	24.04.2012	24.04.2012	1	24.04.2012	24.04.2012	Текущий ремонт ОПН-110 Т2, Т3. АГ-2ч.		

Начальник СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ



А. А. Синецкий