

Утверждаю
Заместитель начальника ОДС
ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
Д. А. Шляхов
" 28 " апреля 2012 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на май 2012 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
МЭС Волги - НВ ПМЭС																	
1	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ БАЭС-Куйбышевская-1	С откл.							4	15.05.2012	18.05.2012				Замена изоляторов, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, проверка распорок, верховой осмотр опор, ремонт провода, (а.г. 4 часов.)	Отказ ОДУ: по режиму работы сечения СЭС-ОЭС (в работе 4 блока Балаковской АЭС)
2	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ БАЭС-Куйбышевская-1	С откл.							4	28.05.2012	31.05.2012				АГ-6ч. Замена поврежденных изоляторов, ПК УРЗА	Отказ ОДУ: по режиму работы сечения СЭС-ОЭС (в работе 4 блока Балаковской АЭС)
3	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Трубуная	С откл.							4	21.05.2012	24.05.2012				АГ-6ч. Расширение просеки, замена опор	Отказ ОДУ: по режиму работы сечения СЭС-ОЭС (в работе 4 блока Балаковской АЭС)
4	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Ртищев - Сердобск	С откл.							1	07.05.2012	07.05.2012	1	07.05.2012	07.05.2012	АГ-2ч. ПС Сердобск: Поверка ТН-2-220, ТТ-220.	ОДУ: условно по режиму работы сечения СЭС-ОЭС
5	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Красный Яр - Пушкино	С откл.	2	13.05.2012	14.05.2012	2	07.05.2012	08.05.2012	4	10.05.2012	13.05.2012	4	10.05.2012	13.05.2012	Замена изоляторов поврежденных, ремонт провода, выправка опор, восстановление металлоконструкций опор, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка гасителей вибрации (а.г. 4 часов.)	
6	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Подлесное - Красный Яр	С откл.	3	10.05.2012	12.05.2012	4	02.05.2012	05.05.2012	4	02.05.2012	05.05.2012	3	03.05.2012	05.05.2012	Замена поврежденных изоляторов, ремонт провода, выправка опор, восстановление металлоконструкций опор, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка гасителей вибрации. 2.Проф.восстановление ВЧ-заградителя и элемента настройки ф В ВЛ 220 кВ Подлесное- Красный Яр на ПС Красный Яр. 3.ТР КС, ВЧ-заградителя ВЛ 220 кВ Подлесное - Красный Яр на ПС Подлесное(а.г. 4 часов.)	
7	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Кубра (СарГЭС - Кубра)	С откл.							9	12.05.2012	20.05.2012	9	12.05.2012	20.05.2012	Замена изоляторов, замена грозотроса, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, ремонт провода, установка гасителей вибрации (а.г. 8 часов.)	ОДУ
8	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Центральная Пень (АЭС-2)	С откл.	4	03.05.2012	06.05.2012	4	28.05.2012	31.05.2012	13	19.05.2012	31.05.2012	7	28.05.2012	03.06.2012	1.Монтаж ВО.ПС. Замена изоляторов поврежденных, ремонт провода, выправка опор, восстановление металлоконструкций опор, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка гасителей вибрации . 2.Проф.восстановление элементов настройки ВЧЗ фА,С и ШОН фА на ПС Центральная(а.г. 8 часов.)	ОДУ
9	ВЛ 220 кВ	ВЛ-220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская №2 (Саратов-2)	С откл.							14	10.05.2012	23.05.2012				Демонтаж и монтаж опоры (а.г. 5 дней) (Реконструкция ПС Саратовская)	Отказ ОДУ: ограничение выдачи мощности Саратовской ГЭС в условиях паводка
10	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Курдюм - Саратовская	С откл.							9	25.05.2012	02.06.2012				Демонтаж и монтаж опоры (а.г. 5 дней) (Реконструкция ПС Саратовская)	Отказ ОДУ: ограничение выдачи мощности Саратовской ГЭС в условиях паводка
11	ПС 500 кВ Курдюм	ОВ-110	Без откл.							4	02.05.2012	05.05.2012	4	02.05.2012	05.05.2012	Текущий ремонт В-110 П.У/мет 1ц (а.г. 2 часа)	
12	ПС 500 кВ Курдюм	ПСН-220	С откл.							21	10.05.2012	30.05.2012	21	10.05.2012	30.05.2012	Капитальный ремонт 1ШР-220 АТ-1, 1ШР-220 ОВ-220, 1ШР-220 Курдюм-Аткарск 1ц, 1ШР-220 Курдюм-Аткарск 2ц. Замена дефектных изоляторов 1ШР-220 АТ-2(а.г. 4 часа)	ОДУ
13	ПС 500 кВ Курдюм	В-220 АТ1	Зам. ОВ							4	10.05.2012	13.05.2012	4	10.05.2012	13.05.2012	Капитальный ремонт 1ШР-220 АТ-1, (а.г. 4 часа)	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ПС 500 кВ Курдюм	В-220 Аткарек-1ц	Зам. ОВ							4	14.05.2012	17.05.2012	4	14.05.2012	17.05.2012	Капитальный ремонт 1ШР-220 Курдюм Аткарек 1ц. (а.г. 4 часа)	
15	ПС 500 кВ Курдюм	В-220 Аткарек-2ц	Зам. ОВ							4	18.05.2012	21.05.2012	4	18.05.2012	21.05.2012	Капитальный ремонт 1ШР-220 Курдюм Аткарек 2ц. (а.г. 4 часа)	
16	ПС 500 кВ Курдюм	ОВ-220	С откл.							4	22.05.2012	25.05.2012	4	22.05.2012	25.05.2012	Капитальный ремонт 1ШР-220 ОВ-220 (а.г. 4 часа)	
17	ПС 500 кВ Курдюм	В-220 АТ2	Зам. ОВ							3	28.05.2012	30.05.2012	3	28.05.2012	30.05.2012	Замена дефектных изоляторов на 1ШР-220 АТ-2(ОВ-220).	
18	ПС 500 кВ Курдюм	В-35 ПП	С откл.	18	14.05.2012	31.05.2012	18	14.05.2012	31.05.2012	18	14.05.2012	31.05.2012	18	14.05.2012	31.05.2012	КР РПГ (+28)ф.А 220, РПГ(-28)ф.А 220, РПГ(-28)ф.В 220, РПГ(+28)ф.С 220, РПГ(-28)ф.С 220. (а.г. 6 часов)	
19	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 Распределительная 2ц	Зам. ОВ							5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	Проф.контроль защит и автоматики (а.г. 4 часа)	
20	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 ТЭЦ15-1ц	Зам. ОВ							5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	Текущий ремонт (а.г. 2 часа)	
21	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 ТЭЦ15-2ц	Зам. ОВ							4	28.05.2012	31.05.2012	4	28.05.2012	31.05.2012	Текущий ремонт (а.г. 2 часа)	
22	ПС 220 кВ Саратовская	ТН-220 ОШ	С откл.							2	02.05.2012	03.05.2012	2	02.05.2012	03.05.2012	Проф.контроль вторичных цепей ТН-220 ОШ-220(а.г. 2 часа)	
23	ПС 220 кВ Саратовская	ТН-110 1СШ	С откл.							2	04.05.2012	05.05.2012				Проф.контроль вторичных цепей ТН-110 1СШ-110(а.г. 2 часа)	Отказ РДУ: отключающая способность В-110 кВ присоединений, зафиксированных на 2СШ-110 кВ ПС 220 кВ Саратовская, не соответствует уровню токов КЗ при объединении шин на время ремонта
24	ПС 220 кВ Саратовская	ТН-110 2СШ	С откл.							2	10.05.2012	11.05.2012				Проф.контроль вторичных цепей ТН-110 2СШ-110(а.г. 2 часа)	Отказ РДУ: отключающая способность В-110 кВ присоединений, зафиксированных на 2СШ-110 кВ ПС 220 кВ Саратовская, не соответствует уровню токов КЗ при объединении шин на время ремонта
25	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	Без откл.							3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	Проф.восстановление защит В-110 Технологическая 1ц, ТО привода В-110(а.г. 3 часа)	
26	ПС 220 кВ Пушкино	2СШ-110	С откл.	12	14.05.2012	25.05.2012	12	14.05.2012	25.05.2012	12	14.05.2012	25.05.2012	12	14.05.2012	25.05.2012	КР с заменой ОСИ 2ШР-110 АТ-1, 2ШР-110 Терновка 1ц, 2ШР-110 Анисовка-Тяговая, 2ШР-110 ТЭЦ-3 1ц, 2ШР-110 ТЭЦ-3 2ц(а.г. 8 часов)	
27	ПС 220 кВ Пушкино	В-110 АТ1	Зам. ОВ	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	КР с заменой ОСИ 2ШР-110 АТ-1, проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 3 часа)	
28	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	Без откл.	3	16.05.2012	18.05.2012	3	16.05.2012	18.05.2012	3	16.05.2012	18.05.2012	3	16.05.2012	18.05.2012	КР с заменой ОСИ 2ШР-110 Терновка 1ц, замена силикагеля в ТТ -110 Терновка 1ц, опробование АПВ и проверка изоляции вторичных цепей и ТО привода В-110(а.г. 3 часа).	
29	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	Без откл.	2	21.05.2012	22.05.2012	2	21.05.2012	22.05.2012	2	21.05.2012	22.05.2012	2	21.05.2012	22.05.2012	КР с заменой ОСИ 2ШР-110 Анисовка-Тяговая, замена силикагеля в ТТ -110 Анисовка-Тяговая, опробование АПВ и проверка изоляции вторичных цепей и ТО привода В-110(а.г. 3 часа).	
30	ПС 220 кВ Пушкино	В-110 ТЭЦ3-1ц	Зам. ОВ	2	23.05.2012	24.05.2012	2	23.05.2012	24.05.2012	2	23.05.2012	24.05.2012	2	23.05.2012	24.05.2012	КР с заменой ОСИ 2ШР-110 ТЭЦ-3 1ц., опробование АПВ и проверка изоляции вторичных цепей и ТО привода В-110(а.г. 3 часа)	
31	ПС 220 кВ Пушкино	В-110 ТЭЦ3-2ц	Зам. ОВ	2	24.05.2012	25.05.2012	2	24.05.2012	25.05.2012	2	24.05.2012	25.05.2012	2	24.05.2012	25.05.2012	КР с заменой ОСИ 2ШР-110 ТЭЦ-3 2ц, замена силикагеля в ТТ -110 ТЭЦ-3 2ц, опробование АПВ и проверка изоляции вторичных цепей и ТО привода В-110(а.г. 3 часа).	
32	ПС 220 кВ Пушкино	ТН-110 2СШ	С откл.	12	14.05.2012	25.05.2012	12	14.05.2012	25.05.2012	4	14.05.2012	17.05.2012	4	14.05.2012	17.05.2012	Проф.контроль вторичных цепей ТН-110 2СШ (а.г. 2 часа)	
33	ПС 220 кВ Красный Яр	В-220 Пушкино	С откл.	2	10.10.2012	11.10.2012	2	07.05.2012	08.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	ТР ТТ-220 Пушкино, ТО привода В-220 Пушкино (а.г. 2 часа)	
34	ПС 220 кВ Красный Яр	2сек-220	С откл.							1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	Проф.контроль вторичных цепей ТН-220 2 СШ (а.г. 1 час)	
35	ПС 220 кВ Красный Яр	В-110 Энгельс-1ц	Зам. ОВ							2	15.05.2012	16.05.2012	2	15.05.2012	16.05.2012	ТО привода В-110 Энгельс 1 ц (а.г. 2 часа)	
36	ПС 220 кВ Подлесное	ОШ-110	С откл.	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	Проф.восстановление вторичных цепей ТН-ОШ-110, закрытие приёмного портала в ячейке ОВ-110 от гнездования птиц сеткой-рабицей(а.г.3часа)	
37	ПС 220 кВ Подлесное	ОВ-110	С откл.	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	Опробование схемы АПВ, закрытие приёмного портала в ячейке ОВ-110 от гнездования птиц сеткой-рабицей (а.г.3часа)	
38	ПС 220 кВ Подлесное	ТН-110 1СШ	С откл.	2	02.05.2012	03.05.2012	2	02.05.2012	03.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	Проф.восстановление вторичных цепей ТН-1Ш-110(а.г.2часа)	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней			Кол-во дней			Кол-во дней			Кол-во дней				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
39	ПС 220 кВ Подлесное	2СПШ-110	С откл.	16	21.05.2012	05.06.2012	16	21.05.2012	05.06.2012	15	14.05.2012	28.05.2012	15	14.05.2012	28.05.2012	Замена ОСИ на 2ШР-110 Бородаевка, 2ШР-110 Семёновка-2ц, 2ШР-110 Центральная, 2ШР-110 АТ-1, закрытие приёмного портала в ячейке ШСВ-110 от гнездования птиц сеткой-рабицей. (а.г.4часа)	
40	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 Семёновка-2ц	Зам. ОВ	3	21.05.2012	23.05.2012	3	21.05.2012	23.05.2012	3	14.05.2012	16.05.2012	3	14.05.2012	16.05.2012	Замена ОСИ на 2ШР-110 Семёновка-2ц. (а.г.4часа)	
41	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 Бородаевка	Зам. ОВ	5	24.05.2012	28.05.2012	5	24.05.2012	28.05.2012	3	16.05.2012	18.05.2012	3	16.05.2012	18.05.2012	Замена ОСИ на 2ШР-110 Бородаевка (а.г.4часа)	
42	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 Центральная	Зам. ОВ							3	21.05.2012	23.05.2012	3	21.05.2012	23.05.2012	Замена ОСИ на 2ШР-110 Центральная (а.г.4часа)	
43	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 АТ1	Зам. ОВ	3	29.05.2012	31.05.2012	3	29.05.2012	31.05.2012	5	24.05.2012	28.05.2012	5	24.05.2012	28.05.2012	Замена ОСИ на 2ШР-110 АТ-1(а.г.4часа)	
44	ПС 220 кВ Подлесное	ТН-110 2СПШ	С откл.	2	07.05.2012	08.05.2012	2	07.05.2012	08.05.2012	2	15.05.2012	16.05.2012	2	15.05.2012	16.05.2012	Проф.восстановление вторичных цепей ТН-2Ш-110 (а.г.2часа)	
45	ПС 220 кВ Подлесное	ШСВ-110	С откл.	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	3	18.05.2012	20.05.2012	3	18.05.2012	20.05.2012	Опробование схемы АПВ, проверка изоляции вторичных цепей, закрытие приёмного портала в ячейке ШСВ -110 от гнездования птиц сеткой-рабицей(а.г.3часа)	
46	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 Центр-3	Зам. ОВ							3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	ТО привода, замена силикагеля, масла в гидрозаборах вводов, опробование АПВ (а.г. 4 часа)	
47	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 ТЭЦ4-1ц	Зам. ОВ							2	11.05.2012	12.05.2012	2	11.05.2012	12.05.2012	ТО привода, замена силикагеля, масла в гидрозаборах вводов, опробование АПВ (а.г. 4 часа)	
48	ПС 220 кВ Балаковская	АТ-1	С откл.	16	10.05.2012	25.05.2012	16	10.05.2012	25.05.2012	16	10.05.2012	25.05.2012	16	16.05.2012	31.05.2012	ТР, ПИ АТ-2, опробование сигнализации при потере охлаждения, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей, ТР РВС-35 АТ-1 (а.г. 4 часа)	
49	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 АТ1	С откл.							16	10.05.2012	25.05.2012	16	16.05.2012	31.05.2012	ТО привода, замена силикагеля, масла в гидрозаборах вводов (а.г. 4 часа)	
50	ПС 220 кВ Балаковская	В-220 АТ1	С откл.							16	10.05.2012	25.05.2012	16	16.05.2012	31.05.2012	ТО привода, замена силикагеля, масла в гидрозаборах вводов, опробование АПВ (а.г. 4 часа)	
51	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-220	С откл.							17	30.04.2012	16.05.2012	15	30.04.2012	14.05.2012	Замена ТТ ОВ-220 и цепей вторичной коммутации, ввод в работу вновь смонтированного ТТ-220(а.г. ВЗ)	
52	ПС 220 кВ Центральная	В-220 Центр	Зам. ОВ							2	16.05.2012	17.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	Для создания нагрузки на ТТ-220 ОВ-220(а.г. 2 часа)	РДУ: условно, при недостаточной величине перетока по ВЛ 220 кВ Центр, заменить В-220 кВ Подлесное
53	ПС 220 кВ Центральная	ОПШ-220	С откл.							2	16.05.2012	17.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	Для создания нагрузки на ТТ-220 ОВ-220(а.г. 2 часа)	
54	ПС 220 кВ Центральная	ШСВ-110 2сек	С откл.	18	03.05.2012	20.05.2012	18	03.05.2012	20.05.2012	18	03.05.2012	20.05.2012	18	03.05.2012	20.05.2012	КР 2 ШСВ-110,ПИ ТТ-110 ШСВ-2, проф.восстановление защит и автоматики(а.г. ВЗ)	
55	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 1сек	Без откл.							1	10.05.2012	10.05.2012	1	10.05.2012	10.05.2012	ПИ, отбор проб масла с ТТ-110 РТИ-2 (а.г. 2 часа)	
56	ПС 220 кВ Центральная	ПСВ-110	С откл.							1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	ПИ ТТ-110 СВ-1 (а.г. 2 часа)	
57	ПС 220 кВ Центральная	В-220 АЭС-2	Зам. ОВ	12	14.05.2012	25.05.2012	12	14.05.2012	25.05.2012	11	21.05.2012	31.05.2012	11	21.05.2012	31.05.2012	Проф.восстановление резервных защит ЭПЗ-1636 и автоматики, ПИ ТТ-220 АЭС-2, устранение нагрева шарового соединения ф.А В-220 АЭС-2 (а.г. 4 часа)	
58	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 1сек	Без откл.	1	28.05.2012	28.05.2012	1	28.05.2012	28.05.2012	1	28.05.2012	28.05.2012	1	28.05.2012	28.05.2012	Проверка вторичных цепей и АПВВ-110 Голованово-1(а.г. 2 часа)	
59	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 1сек	Без откл.	1	29.05.2012	29.05.2012	1	29.05.2012	29.05.2012	1	29.05.2012	29.05.2012	1	29.05.2012	29.05.2012	Проверка вторичных цепей и АПВ Домаш-1 (а.г. 2 часа)	
60	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 1сек	Без откл.	1	30.05.2012	30.05.2012	1	30.05.2012	30.05.2012	1	30.05.2012	30.05.2012	1	30.05.2012	30.05.2012	Проверка вторичных цепей и АПВ В-110 АЭС-1(а.г. 2 часа)	
61	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Блок-5	Зам. ОВ	1	31.05.2012	31.05.2012	1	31.05.2012	31.05.2012	1	31.05.2012	31.05.2012	1	31.05.2012	31.05.2012	ПИ ТТ-110 Блок-5, проверка вторичных цепей В-110 Блок-5(а.г. 2 часа)	
62	ПС 220 кВ Вольская	ТН-110 1СПШ	С откл.							2	03.05.2012	04.05.2012	2	03.05.2012	04.05.2012	Отбор проб масла, регулировка уровня масла, чистка изоляции ТН-110 1 СПШ (а.г. 4 часа)	
63	ПС 220 кВ Вольская	В-110 АТ1	Зам. ОВ							2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	ТО привода, чистка изоляции, регулировка давления и уровня масла В-110 АТ-1, опробование АПВ, проверка сопротивления изоляции вторичных цепей (а.г. 4 часа)	
64	ПС 220 кВ Вольская	АТ-2	С откл.							16	14.05.2012	29.05.2012	16	21.05.2012	05.06.2012	Текущий ремонт АТ-2 (а.г. 8 часов)	
65	ПС 220 кВ Вольская	АТ-2А	С откл.							16	14.05.2012	29.05.2012	16	21.05.2012	05.06.2012	Устранение течи масла, чистка изоляции, регулировка уровня масла(а.г. 8 часов)	
66	ПС 220 кВ Вольская	В-110 АТ2,2А	С откл.							16	14.05.2012	29.05.2012	16	21.05.2012	05.06.2012	ТО привода, чистка изоляции, регулировка давления и уровня масла В-110 АТ-2,2А, замена силикагеля ТТ-110 АТ-2,2А (а.г. 8 часов)	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
67	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	Без откл.							2	30.05.2012	31.05.2012	2	16.05.2012	17.05.2012	ТО привода, чистка изоляции, регулировка давления и уровня масла В-110 Аммиак-1, замена силикагеля ТТ-110 Аммиак-1 (а.г. 8 часов)	
68	ПС 220 кВ Горный	АТ-2	С откл.	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	Снятие гильз с порталов, чистка изоляции и бака АТ-2 (а.г. 1 час)	
69	ПС 220 кВ Горный	АТ-1	С откл.	2	16.05.2012	17.05.2012	2	16.05.2012	17.05.2012	2	16.05.2012	17.05.2012	2	16.05.2012	17.05.2012	Снятие гильз порталов, регулировка давления в вводах, чистка изоляции и бака АТ-1 (а.г. 1 час)	
70	ПС 220 кВ Горный	В-110 АТ1	С откл.	2	16.05.2012	17.05.2012	2	16.05.2012	17.05.2012	2	16.05.2012	17.05.2012	2	16.05.2012	17.05.2012	Проверка изоляции вторичных цепей, опробование АПВ, ТО привода, замена силикагеля в дыхателях (а.г. 2 часа)	
71	ПС 220 кВ Горный	1СШ-110	С откл.	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	6	10.05.2012	15.05.2012	КР ШР-1-110 Ершов, ТР ШР-1-110 АТ-2 (а.г. 3 часа)	
72	ПС 220 кВ Горный	В-110 Ершов	С откл.	2	21.05.2012	22.05.2012	2	21.05.2012	22.05.2012	3	21.05.2012	23.05.2012	3	10.05.2012	12.05.2012	КР ШР-1-110 Ершов, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г. 3 часа)	
73	ПС 220 кВ Горный	В-110 АТ2	С откл.	2	23.05.2012	24.05.2012	2	23.05.2012	24.05.2012	3	23.05.2012	25.05.2012	3	13.05.2012	15.05.2012	ТР ШР-1-110 АТ-2, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей, ТО привода (а.г. 3 часа)	
74	ПС 220 кВ Горный	ШСВ-110	С откл.	12	28.05.2012	08.06.2012	12	28.05.2012	08.06.2012	12	28.05.2012	08.06.2012	12	28.05.2012	08.06.2012	КР ШСВ-110 (а.г. ВЗ)	
75	ПС 220 кВ Аткарская	АТ-2	С откл.	18	14.05.2012	31.05.2012	18	14.05.2012	31.05.2012	16	15.05.2012	30.05.2012	16	15.05.2012	30.05.2012	ТР АТ-2, проверка работы отсечного клапана, замена вводов 220кВ (а.г. 6 часов)	
76	ПС 220 кВ Аткарская	В-110 АТ2	С откл.	18	14.05.2012	31.05.2012	18	14.05.2012	31.05.2012	16	15.05.2012	30.05.2012	16	15.05.2012	30.05.2012	ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах вводов, опробование АПВ В-110 АТ-2, проверка изоляции вторичных цепей, ПИ вводов (а.г. 6 часов)	
77	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 АТ2	С откл.							16	15.05.2012	30.05.2012	16	15.05.2012	30.05.2012	ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах вводов,проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 6 часов)	
78	ПС 220 кВ Ртищев	В-220 В-500	Зам. ШОВ							1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	Поверка ТТ-220 Балашовская-500 (а.г.2 часа)	
79	ПС 220 кВ Ртищев	БСК-2	С откл.							1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	Поверка ТН-110 , ТТ-35 БСК-2 (а.г.2 часа)	
80	ПС 220 кВ Ртищев	БСК-1	С откл.							1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	Поверка ТН-110 , ТТ-35 БСК-1 (а.г.2 часа)	
81	ПС 220 кВ Ртищев	В-110 Ртищевская-2	Зам. ОВ	12	07.05.2012	18.05.2012	12	07.05.2012	18.05.2012	12	14.05.2012	25.05.2012	12	14.05.2012	25.05.2012	Проф.восстановление РЗА В-110 Ртищевская-2(а.г. 4 часа)	
82	ПС 220 кВ Ртищев	ОВ-110	Без откл.	12	21.05.2012	01.06.2012	12	21.05.2012	01.06.2012	13	28.05.2012	09.06.2012	13	28.05.2012	09.06.2012	Первый проф.контроль РЗА В-110 Баладышино(а.г. 3 часа)	
83	ПС 220 кВ Ртищев	АТ-2	С откл.	22	01.06.2012	22.06.2012	21	25.05.2012	14.06.2012	1	28.05.2012	28.05.2012	1	28.05.2012	28.05.2012	ТР АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ЛРТ-10 АТ-2(а.г. 4 часа)	
84	ПС 220 кВ Екатеринбургская газовая	Т-2	С откл.	15	10.05.2012	24.05.2012	15	10.05.2012	24.05.2012	15	10.05.2012	24.05.2012	15	10.05.2012	24.05.2012	ТР Т-2, ОД-220 Т-2, КЗ-220 Т-2, отбор проб масла из Т-2, РПН Т-2 (а.г. 2 часа)	
85	ПС 220 кВ Ртищев	2СШ-220	С откл.							2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	Отбор проб масла из ТН-220 2СШ, ПИ ТН-220 (а.г. 1 час)	
86	ПС 220 кВ Хопер	АТ-2	С откл.	2	15.05.2012	16.05.2012	2	15.05.2012	16.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	Отбор проб масла, ПИ ТТ-220 АТ-2 (а.г. 4 часа)	
87	ПС 220 кВ Хопер	В-110 АТ2	С откл.							3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	ТО привода, тех.обслуживание, опробование АПВ, проверка сопротивления изоляции вторичных цепей(а.г. 4 часа)	
88	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	Без откл.	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	05.05.2012	05.05.2012	1	05.05.2012	05.05.2012	ТО привода, тех.обслуживание, опробование АПВ, проверка сопротивления изоляции вторичных цепей, отбор проб масла с ТТ-110 кВ Перемычка-2 (а.г. 2 часа)	
89	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	Без откл.							12	14.05.2012	25.05.2012	12	14.05.2012	25.05.2012	Кап.ремонт В-110 Перемычка-1(а.г. ВЗ)	
90	ПС 220 кВ Хопер	В-110 Ягтария	Зам. ОВ							5	28.05.2012	01.06.2012	5	28.05.2012	01.06.2012	Замена вводов (а.г. ВЗ)	
91	ПС 220 кВ Ершов	1сек.1СШ-110	С откл.	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	3	14.05.2012	16.05.2012	КР ШР-110 Ершов-2 (а.г. 4 часа)	
92	ПС 220 кВ Ершов	В-110 Ершов-2	Зам. ОВ	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	3	14.05.2012	16.05.2012	КР ШР-110 Ершов-2,отбор проб масла с ТТ-110 Ершов-2(а.г. 4 часа)	
93	ПС 220 кВ Ершов	В-110 ПП	С откл.							3	10.05.2012	12.05.2012	3	10.05.2012	12.05.2012	КР ЛР-110, ОР-110 ПП (а.г. 4 часа)	
94	ПС 220 кВ Ершов	2сек.ОПН-110	С откл.							6	10.05.2012	15.05.2012	10	03.05.2012	12.05.2012	КР ОР-110 ВПП, ОР-Южная-1 (а.г. 4 часа)	
95	ПС 220 кВ Ершов	АТ-1	С откл.	22	07.05.2012	28.05.2012	22	07.05.2012	28.05.2012	22	10.05.2012	31.05.2012	22	10.05.2012	31.05.2012	ТР АТ-1, опробование сигнализации при потере охлаждения, дуговой защиты(а.г. 4 часа)	
96	ПС 220 кВ Ершов	В-110 АТ1	С откл.	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	Отбор проб масла с ТТ-110 АТ-1,опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г. 1 час)	
97	ПС 220 кВ Ершов	В-220 АТ1	С откл.	1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	Отбор проб масла с ТТ-220 АТ-1,опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г. 1 час)	
98	ПС 220 кВ Ершов	В-110 АТ2	Зам. ОВ	16	16.05.2012	31.05.2012	16	16.05.2012	31.05.2012	16	16.05.2012	31.05.2012	15	17.05.2012	31.05.2012	КР В-110 АТ-2,опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г. ВЗ)	
99	ПС 220 кВ Ершов	ТН-220 1сек	С откл.	1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	1	25.05.2012	25.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	Отбор проб масла с ТН-220 1с(а.г. 2 часа)	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Балаковская АЭС																	
100	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Центральная I цепь (АЭС-1)	С откл.	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	ТО ЛР, АГ-72ч.	ОДУ
101	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Центральная II цепь (АЭС-2)	С откл.	7	28.05.2012	03.06.2012	7	28.05.2012	03.06.2012	7	28.05.2012	03.06.2012	7	28.05.2012	03.06.2012	Замена элемента настройки ВЧЗ, ФП, ВЧ кабеля. ТО ЛР, АГ-72ч.	ОДУ
102	Балаковская АЭС	ОЩ-220	С откл.	40	21.05.2012	29.06.2012	40	21.05.2012	29.06.2012	40	21.05.2012	29.06.2012	40	21.05.2012	29.06.2012	Выход из работы для безопасного производства работ на ЛР ВЛ и ВЧЗ, АГ-8ч.	
МРСК Волги - ЦПО																	
103	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - Док	Без откл.							31	01.05.2012	31.05.2012	31	01.05.2012	31.05.2012	Заявленный режим работы - перевод питания ПС ДОК на СарГРЭС на время реконструкции ВЛ ТЭЦ2-ТЭЦ1 I, II, для предотвращения перегруза ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-Западная при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Саратовская-Западная. Ожидаемое увеличение нагрузки до 5МВт. АГ-ВЗ	Этап 3 Этап 5
104	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ Кировская - Университетская	Без откл.							31	01.05.2012	31.05.2012	31	01.05.2012	31.05.2012	Заявленный режим работы - перевод питания ПС Университетская на ПС 110 кВ Кировская на время реконструкции ВЛ ТЭЦ2-ТЭЦ1 I, II, для предотвращения перегруза ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-Западная при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Саратовская-Западная. Ожидаемое увеличение нагрузки до 6МВт. АГ-ВЗ	Этап 3 Этап 5
105	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с оттайками	Без откл.							11	01.05.2012	11.05.2012	11	01.05.2012	11.05.2012	Участок от ТЭЦ2 до опоры №30 выведен в ремонт для: -Реконструкция отпайки на ПС ГПЗ. -Замена опоры №29 ВЛ. -Подключение отпайки на ПС ГПЗ к ВЛ на опоре №29. АГ-ВЗ	Этап 3
106	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 II цепь с оттайками	Без откл.							11	01.05.2012	11.05.2012	11	01.05.2012	11.05.2012	Участок от ТЭЦ2 до опоры №30 выведен в ремонт для: -Замены опоры №29 ВЛ. -Безопасности проведения работ по реконструкции отпайки на ПС ГПЗ от ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 II. - Безопасности проведения работ по подключению отпайки на ПС ГПЗ от ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 II, к опоре №29 после реконструкции. АГ-ВЗ	Этап 3
107	ПС 110 кВ Петровск	СВ-110 1-3с	С откл.	3	14.05.2012	16.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	2	10.05.2012	11.05.2012	ПК, замер электротехнических характеристик. АГ-2ч.	
108	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с оттайками	Без откл.							3	12.05.2012	14.05.2012	3	12.05.2012	14.05.2012	Ввести в работу ВЛ на участке от ТЭЦ2 до опоры №30 с нагрузкой ПС ГПЗ. АГ-ВЗ	Этап 3
109	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 II цепь с оттайками	С откл.							2	12.05.2012	13.05.2012	2	12.05.2012	13.05.2012	Вывести в ремонт для безопасного производства работ по: - отсоединению и демонтажу временной схемы питания ПС ГПЗ, - демонтажу перемычки между ВЛ 110кВ ТЭЦ2-Западная (пролет опор №61-62) и ВЛ 110кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 2ц (пролет опор № 32-33), - подключению реконструированной отпайки на ПС ГПЗ по новой схеме от ВЛ 110кВ ТЭЦ2-Западная, - сборке шлейфов на опоре № 30, - замене линейных проходных вводов 110 кВ ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 IIц на ПС Станок. АГ-ВЗ	Этап 4
110	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ	С откл.							2	12.05.2012	13.05.2012	2	12.05.2012	13.05.2012	Вывести в ремонт для безопасного производства работ по: - отсоединению и демонтажу временной схемы питания ПС ГПЗ, - демонтажу перемычки между ВЛ 110кВ ТЭЦ2-Западная (пролет опор №61-62) и ВЛ 110кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 2ц (пролет опор № 32-33), - подключению реконструированной отпайки на ПС ГПЗ по новой схеме от ВЛ 110кВ ТЭЦ2-Западная, - сборке шлейфов на опоре № 30, - замене приемного портала ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-Западная на ПС ГПЗ, АГ-А3	Этап 4
111	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с оттайками	С откл.							1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	Вывести в ремонт для безопасного производства работ по: - сборке шлейфов на опоре № 30, - демонтажу провода в пролете опор №28-29, АГ-ВЗ	Этап 5
112	ВЛ 110 кВ	ВЛ-110 кВ Саратовская - ТЭЦ2 с отпайкой на ПС Трофимовский 2 тяговая	С откл.							1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	Вывести в ремонт для безопасного производства работ по: - сборке шлейфов на опоре № 30 ВЛ 110кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 Iц, - демонтажу провода в пролете опор № 28-29 ВЛ 110кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 IIц. АГ-ВЗ	Этап 5

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
113	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с оттайками	С откл.							18	14.05.2012	31.05.2012	18	14.05.2012	31.05.2012	Реконструкция участка от ТЭЦ-2 до опоры № 28, АГ-В3	Реализована временная схема ВЛ 110 кВ Саратовская-ТЭЦ2 - ТЭЦ2-ТЭЦ1 I цепь с оттайками
114	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с оттайкой на ПС ГПЗ	С откл.							1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	Вывести в ремонт для безопасного производства работ по: - сборке перемычки между ВЛ 110кВ ТЭЦ2-Западная (пролет опор № 61-62) и ВЛ 110кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 2и (пролет опор № 32-33), - замене приемного портала ВЛ 110кВ ТЭЦ2-Западная на ПС ГПЗ, АГ-В3	Этап 6
115	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 II цепь с оттайками	С откл.							1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	Вывести в ремонт для безопасного производства работ по: - сборке перемычки между ВЛ 110кВ ТЭЦ2-Западная (пролет опор № 61-62) и ВЛ 110кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 2и (пролет опор № 32-33), - демонтажу провода в пролете опор № 28-29, АГ-В3	Этап 6
116	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 II цепь с оттайками	С откл.							17	15.05.2012	31.05.2012	17	15.05.2012	31.05.2012	Реконструкция участка от ТЭЦ-2 до опоры № 28, АГ-В3	Реализована временная схема ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-Западная - ТЭЦ2-ТЭЦ1 II цепь с оттайками
117	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - ТЭЦ1 №2	С откл.	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012				Диагностика, ИПН КЛ, АГ-2ч.	Отказ РДУ: не обеспечивается чувствительности устройств РЗ в условиях реконструкции ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 I, II
118	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - ТЭЦ1 №1	С откл.							1	16.05.2012	16.05.2012				ЦУС СРС: Для предотвращения перегруза КЛ 35 кВ ГРЭС-ТЭЦ1 №1 при выводе в ремонт КЛ 35 кВ ГРЭС-ТЭЦ1 №2 АГ-2ч.	Отказ РДУ: не обеспечивается чувствительности устройств РЗ в условиях реконструкции ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 I, II
119	ПС 110 кВ Петровск	СВ-110 I-2с	С откл.							3	23.05.2012	25.05.2012	3	23.05.2012	25.05.2012	ПК, замер электротехнических характеристик, АГ-2ч.	РДУ: с сохранением транзита 110 кВ Петровск-Газовая
120	ПС 110 кВ Западная	T-2	С откл.	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	ТР, отбор проб масла с вводов 110кВ Т-2, АГ-2ч.	ЦУС СвРРС: При условии нормальной схемы ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 I, 2 цепь
121	ПС 110 кВ Западная	2сек-110, ТН-110 2еш	С откл.	2	23.05.2012	24.05.2012	2	23.05.2012	24.05.2012	2	23.05.2012	24.05.2012	2	23.05.2012	24.05.2012	Для безопасного производства работ по ТР ТН-110 2еш АГ-1ч.	ЦУС СвРРС: При условии нормальной схемы ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 I, 2 цепь
122	ПС 110 кВ Западная	В-110 Саратовская	С откл.	2	23.05.2012	24.05.2012	2	23.05.2012	24.05.2012	2	23.05.2012	24.05.2012	2	23.05.2012	24.05.2012	ТР ТТ-110 Саратовская, опробование В-110 Саратовская, АГ-2ч.	
МРСК Волги - ПрбПО																	
123	ПС 110 кВ Распределительная	ТН-110 1сек	С откл.	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	1	11.05.2012	11.05.2012	Отбор проб масла, замена селикагеля в ТН-110, АГ-1ч.	
124	ПС 110 кВ Распределительная	ТН-110 2сек	С откл.	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	1	14.05.2012	14.05.2012	Отбор проб масла, замена селикагеля в ТН-110, АГ-1ч.	
125	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Курдюм - Аткарская с оттайками	С откл.	12	14.05.2012	25.05.2012	12	14.05.2012	25.05.2012	12	14.05.2012	25.05.2012	12	14.05.2012	25.05.2012	ККР (отп к ПС Кологривовка), АГ-3ч.	
126	ПС 110 кВ Распределительная	ТН-110 3сек	С откл.	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	Отбор проб масла, замена селикагеля в ТН-110, АГ-1ч.	
127	ПС 110 кВ Распределительная	ТН-110 4сек	С откл.	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	Отбор проб масла, замена селикагеля в ТН-110, АГ-1ч.	
128	ПС 110 кВ Распределительная	ТН-110 ОПШ	С откл.	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	1	17.05.2012	17.05.2012	Отбор проб масла, замена селикагеля в ТН-110, АГ-1ч.	
129	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Аткарская - Татищево тяговая с оттайкой на ПС Кологривовка	С откл.							2	28.05.2012	29.05.2012	2	28.05.2012	29.05.2012	ККР (отп к ПС Кологривовка), АГ-3ч.	
МРСК Волги - ПривПО																	
130	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Наливная-Ершов	С откл.	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	3	03.05.2012	05.05.2012	3	21.05.2012	23.05.2012	Участок ВЛ 110 кВ Ершов-Мокроус, КР ЛР-110 Т-1, ВЧ-заградителя на ПС Плес, АГ-1ч.	ЦУС СвРРС: При условии разомкнутого транзита Ершов - Орловгай - Новоузенск и возможности замены В-110 М.Узень на ПС Новоузенская на ОБ-110
131	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Пушкино I цепь	С откл.							3	03.05.2012	05.05.2012	3	21.05.2012	23.05.2012	ТО, АГ-2ч.	
132	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Пушкино II цепь с оттайкой на ПС Асиновка тяговая	С откл.	10	14.05.2012	23.05.2012	10	14.05.2012	23.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	КР, АГ-2ч.	
133	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Маркс - Бородаевка	С откл.	10	22.05.2012	31.05.2012	6	22.05.2012	27.05.2012	6	22.05.2012	27.05.2012	6	14.05.2012	19.05.2012	КР, АГ-2ч.	
134	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка - Новоузенск	С откл.							34	13.05.2012	15.06.2012	23	24.05.2012	15.06.2012	Монтаж ВОЛС на участках ВЛ 110 кВ Лепехинка-Орошаемая, ВЛ 110 кВ Орошаемая-М.Узень, ВЛ 110 кВ М.Узень-Новоузенская, АГ-2ч	
135	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка - Новоузенск	С откл.	3	14.05.2012	16.05.2012	3	09.05.2012	11.05.2012	2	28.05.2012	29.05.2012	2	28.05.2012	29.05.2012	Участок ВЛ 110 кВ Орошаемая-М.Узень, КР ЛР-110 Орошаемая, ВЧ-связь Орошаемая, АГ-0,5ч.	ЦУС СвРРС: При условии замкнутого транзита Ершов - Орловгай - Новоузенск
136	ПС 110 кВ Бородаевка	В-110 Подлесное	С откл.	3	16.07.2012	18.07.2012	4	28.05.2012	31.05.2012	1	29.05.2012	29.05.2012	1	29.05.2012	29.05.2012	Измерение изоляционных характеристик, АГ-1ч.	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
137	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка - Новоузенск	С откл.	3	21.05.2012	23.05.2012	3	21.05.2012	23.05.2012	2	30.05.2012	31.05.2012	2	30.05.2012	31.05.2012	КР ЛР-110 Новоузенск, ВЧ-связь Новоузенск на ПС М.Узень, АГ-0,5ч.	ЦУС СарПС: При условии замкнутого трамгита Ершов - Орловгай - Новоузенск
МРСК Юга - Левобережные ЭС																	
138	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка - Гмелинка	Без откл.							14	02.05.2012	15.05.2012	14	02.05.2012	15.05.2012	ЭРД: увеличение перетока по ЛЭП до 20 МВт	РДУ: в случае возникновения технологических нарушений, связанных с перегрузкой оборудования или приводящих к снижению напряжения ниже минимально допустимых значений, перевести нагрузку данной ЛЭП на питание от Волгоградской ЭС.
139	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка - Гмелинка	С откл.							16	16.05.2012	31.05.2012	16	16.05.2012	31.05.2012	СР ВЛ 110 №241 АГ-время заявки	
МРСК Волги - СВНО																	
140	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	С откл.							22	10.05.2012	31.05.2012	22	10.05.2012	31.05.2012	Участок Центральная-Кормежка Реконструкция ВЛ, АГ-48ч.	
141	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Буровка тяговая - Терешка (Буровка - Терешка)	Без откл.	3	02.05.2012	04.05.2012	3	02.05.2012	04.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	Проверка работы противоаварийной автоматики ПРД УПКЦ, АГ-1ч.	
142	ПС 220 кВ Терешка	2сек-220	С откл.							4	16.05.2012	19.05.2012	4	16.05.2012	19.05.2012	Очистка порталов от гнездования птиц, АГ-4ч.	
143	ПС 220 кВ Терешка	1сек-220	С откл.							4	16.05.2012	19.05.2012	4	16.05.2012	19.05.2012	Очистка порталов от гнездования птиц. Ревизия ШР-220 СарГЭС, АГ-4ч.	
144	ПС 220 кВ Терешка	ОВ-220	С откл.							4	16.05.2012	19.05.2012	4	16.05.2012	19.05.2012	Очистка порталов от гнездования птиц. Отбор проб масла, замена силикагеля, АГ-4ч.	
145	ПС 220 кВ Терешка	АТ-1	С откл.							4	16.05.2012	19.05.2012	4	16.05.2012	19.05.2012	Чистка, протяжка болтовых соединений, АГ-4ч	
146	ПС 220 кВ Терешка	В-220 АТ-1	С откл.							4	16.05.2012	19.05.2012	4	16.05.2012	19.05.2012	Очистка порталов от гнездования птиц. Отбор проб масла, замена силикагеля, АГ-4ч.	
147	ПС 220 кВ Терешка	СВ-220	С откл.							4	16.05.2012	19.05.2012	4	16.05.2012	19.05.2012	Очистка порталов от гнездования птиц. Отбор проб масла, замена силикагеля, АГ-4ч.	
148	ПС 220 кВ Терешка	В-220 Буровка	С откл.							4	16.05.2012	19.05.2012	4	16.05.2012	19.05.2012	Очистка порталов от гнездования птиц. Отбор проб масла, замена силикагеля, АГ-4ч.	
149	ПС 220 кВ Терешка	В-220 СарГЭС (ВЛ 220 Саратов 1)	С откл.							4	16.05.2012	19.05.2012	4	16.05.2012	19.05.2012	Очистка порталов от гнездования птиц. Отбор проб масла, замена силикагеля, АГ-4ч.	
150	ПС 220 кВ Терешка	В-220 Саратов-1	С откл.							4	16.05.2012	19.05.2012	4	16.05.2012	19.05.2012	Очистка порталов от гнездования птиц. Отбор проб масла, замена силикагеля, АГ-4ч.	
151	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Буровка тяговая - Терешка (Буровка - Терешка)	Без откл.	4	07.05.2012	10.05.2012	4	07.05.2012	10.05.2012	2	16.05.2012	17.05.2012	2	16.05.2012	17.05.2012	Проверка работы противоаварийной автоматики ПРМ УПКЦ, АГ-1ч.	
152	ПС 220 кВ Терешка	В-220 СарГЭС (ВЛ 220 Саратов 1)	Без откл.							5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	Профконтроль ВЧЗБ ШГ 2607 031, АГ-2ч.	
МРСК Волги - ЗапНО																	
153	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Озинки - Семилавый Мар	Без откл.							1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	Выход в ремонт В-110 С. Мар на ПС Озинская для замены силикагеля в ТТ-110 С. Мар с заменой на СОВ-110, перевод ТИ, СС с В-110 С. Мар на СОВ-110, АГ-1ч.	
154	ВЛ 110 кВ	Перенос точки токораздела сети 110кВ Самара-Саратов на В-110 Урожайная ПС Озинская	Без откл.							4	14.05.2012	17.05.2012	4	14.05.2012	17.05.2012	Размыкание трамгита по ВЛ-110 Дергачи-1 и ВЛ-110 Дергачи-2 в связи с: ТР ЛР-110, КВЧ-110 Озинки на ПС Демяс; ТР ЗКРПГ-110 Озинки на ПС Демяс; ТР ЛР-110, КВЧ-110 Чалыкла на ПС Демяс; ТР ЗКРПГ-110 Чалыкла на ПС Демяс; ТР ШР-110 Т-2 на ПС Демяс; ТР 2СР-110 на ПС Демяс, АГ-1ч	
155	ВЛ 110 кВ	Перенос точки токораздела сети 110кВ Самара-Саратов на ЛР-110 Озинки ПС Урожайная	Без откл.							1	18.05.2012	18.05.2012	1	18.05.2012	18.05.2012	Выход в ремонт ВЛ-110 кВ Озинки-Урожайная для ТР ЛР-110, КВЧ-110 Озерская на ПС Озерская, АГ-1ч.	
156	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Ершов с отпайкой на ПС Каменная Сарма (Ершов-2)	С откл.	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	1	23.05.2012	23.05.2012	Профизмерение КВЧ-110 Центральная уч. Центральная-Кам. Сарма на ПС Кам. Сарма, АГ-2ч.	
157	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Ершов с отпайкой на ПС Каменная Сарма (Ершов-2)	С откл.	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	1	24.05.2012	24.05.2012	Профизмерение КВЧ-110 Ершов уч. Ершов-Кам. Сарма на ПС Кам. Сарма, АГ-2ч.	
МРСК Волги - СевНО																	
158	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	С откл.							31	01.05.2012	31.05.2012	31	01.05.2012	31.05.2012	Реконструкция, замена провода, троса, изоляции, опор, АГ-ВЗ	
159	ПС 110 кВ Пугачевская	ПН-110 ПСП	С откл.							1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	Измерение тока утечки ОПН-110 ТН-110 ПСП, АГ-1ч.	
160	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	Без откл.							1	15.05.2012	15.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	Испытание изоляции вводов 110 кВ В-110 Армагурская-1, АГ-2ч.	
161	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	Без откл.							1	16.05.2012	16.05.2012	1	16.05.2012	16.05.2012	Испытание изоляции вводов 110 кВ В-110 Армагурская-2, АГ-2ч.	
162	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	Без откл.							2	17.05.2012	18.05.2012	2	17.05.2012	18.05.2012	Испытание изоляции вводов 110 кВ В-110 Т-2, АГ-2ч.	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса			
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					
																		1	2	3
163	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	С откл.	1		22.05.2012	22.05.2012	1		22.05.2012	22.05.2012	1		22.05.2012	22.05.2012	Отбор масла на ХАИГ. АГ-4ч.				
164	ПС 110 кВ Пугачевская	В-110 Горный	Зам. ОВ							1	23.05.2012	23.05.2012	1		23.05.2012	23.05.2012	Отбор масла с ТГ-110. АГ-4ч.			
165	ПС 110 кВ Пугачевская	ШСВ-110	Зам. ОВ							1	24.05.2012	24.05.2012	1		24.05.2012	24.05.2012	Отбор масла с ТГ-110. АГ-4ч.			
166	ПС 110 кВ Ягтарная	В-110 Ртищевская-1	Зам. ОВ							17	02.03.2012	18.03.2012	17		02.03.2012	18.03.2012	КР. В-110кВ Ртищевская-1. АГ-48ч.			
167	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Котопрас - Ягтарная с оттайкой на ПС Пады тяговая	С откл.	2		10.05.2012	11.05.2012	2		10.05.2012	11.05.2012	2		03.05.2012	04.05.2012	ТР, ТО, АГ-1ч.				
168	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хомер - Байчурово тяговая с оттайкой на ПС Родичок	С откл.	5		21.05.2012	25.05.2012	5		21.05.2012	25.05.2012	5		10.05.2012	14.05.2012	ТР, ТО, АГ-1ч.				
169	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хомер - Хомер-2 тяговая	С откл.							17	15.05.2012	31.05.2012	17		15.05.2012	31.05.2012	КР, реконструкция ВЛ уч. оп. № 41-№ 59. АГ-240ч.			
170	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хомер - Ягтарная (Ягтарная)	С откл.	1		18.05.2012	18.05.2012	1		18.05.2012	18.05.2012	1		18.05.2012	18.05.2012	ТР, ТО, АГ-1ч.				
171	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищево - Ягтарная I цепь с оттайками (Ртищевская-1)	С откл.							3	21.05.2012	23.05.2012	3		21.05.2012	23.05.2012	ТР, ТО ЛР-110кВ Ртищевская-1 на ПС Кистендей. АГ -1ч.			
ВоТГК - Саратовская ГРЭС																				
172	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №3	С откл.							2		07.05.2012	08.05.2012	2		07.05.2012	08.05.2012	Текущий ремонт "В-35кВ", К.Р. ЗК-35кВ Кировская, аварийный ввод - 4 часа		
173	Саратовская ГРЭС	ШСВ-35	С откл.	5		21.05.2012	25.05.2012	5		21.05.2012	25.05.2012	3		21.05.2012	23.05.2012	3	21.05.2012	23.05.2012	Текущий ремонт "В-35кВ" ШСВ-35, аварийный ввод - 4 часа	РДУ: с объединением шин 35 кВ
174	Саратовская ГРЭС	ДК1-35	С откл.							3		28.05.2012	30.05.2012	3		28.05.2012	30.05.2012	Текущий ремонт ЗРН и дугогасящего реактора ДК-1 35кВ, аварийный ввод - 4 часа		
ВоТГК - Саратовская ТЭЦ-1																				
175	Саратовская ТЭЦ-1	1сек-110	С откл.	5		14.05.2012	18.05.2012	5		14.05.2012	18.05.2012	5		14.05.2012	18.05.2012	7	16.05.2012	22.05.2012	ТР, АВ-5ч	
176	Саратовская ТЭЦ-1	Т2	С откл.	5		14.05.2012	18.05.2012	5		14.05.2012	18.05.2012	5		14.05.2012	18.05.2012	7	16.05.2012	22.05.2012	ТР, АВ-5ч	
177	Саратовская ТЭЦ-1	2сек-110	С откл.	5		21.05.2012	25.05.2012	5		21.05.2012	25.05.2012	5		21.05.2012	25.05.2012	7	23.05.2012	29.05.2012	ТР, АВ-5ч	
178	Саратовская ТЭЦ-1	Т1	С откл.	5		21.05.2012	25.05.2012	5		21.05.2012	25.05.2012	5		21.05.2012	25.05.2012	7	23.05.2012	29.05.2012	ТР, АВ-5ч	
179	Саратовская ТЭЦ-1	СВ-110	С откл.	5		21.05.2012	25.05.2012	5		21.05.2012	25.05.2012	5		21.05.2012	25.05.2012	7	23.05.2012	29.05.2012	ТР, АВ-5ч	
ВоТГК - Саратовская ТЭЦ-2																				
180	Саратовская ТЭЦ-2	ОВ-110	Без откл.							12		10.05.2012	21.05.2012	12		10.05.2012	21.05.2012	Проверка РЗА ВЛ-110кВ ТЭЦ-2 Западная с оттайкой ПС ГПЗ ЭПЗ-1636. АГ. Срок заявки		
181	Саратовская ТЭЦ-2	В-110 Западная	Зам. ОВ							12		10.05.2012	21.05.2012	12		10.05.2012	21.05.2012	Проверка РЗА. АГ. срок заявки		
182	Саратовская ТЭЦ-2	ТН-35 IСШ	С откл.							1		12.05.2012	12.05.2012	1		12.05.2012	12.05.2012	Ревизия АГ. срок заявки		
183	Саратовская ТЭЦ-2	ТН-35 2СШ	С откл.							1		14.05.2012	14.05.2012	1		14.05.2012	14.05.2012	Ревизия АГ. срок заявки		
184	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦII II цепь с оттайками	С откл.	4		21.05.2012	24.05.2012	4		21.05.2012	24.05.2012	4		21.05.2012	24.05.2012	4	21.05.2012	24.05.2012	Замена ОП-110кВ АГ. срок заявки	
185	Саратовская ТЭЦ-2	ОИИ-110	С откл.	4		21.05.2012	24.05.2012	4		21.05.2012	24.05.2012	4		21.05.2012	24.05.2012	4	21.05.2012	24.05.2012	Замена ОП-110кВ АГ. срок заявки	
ВоТГК - Энгельсская ТЭЦ-3																				
186	Энгельсская ТЭЦ-3	В-110 ТЭЦ2-2ц	Зам. ОВ					25		15.05.2012	08.06.2012	25		15.05.2012	08.06.2012	25	15.05.2012	08.06.2012	К.Р. В-110 кв."ТЭЦ-2 2ц. АГ.-срок заявки	
ВоТГК - Балаковская ТЭЦ-4																				
187	Балаковская ТЭЦ-4	Т2	С откл.	5		14.05.2012	18.05.2012	5		14.05.2012	18.05.2012	5		14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	Текущий ремонт трансформатора Т-2, ревизия эл. оборудования и чистка изоляции. АГ - 4ч.	
ВоТГК - Саратовская ТЭЦ-5																				
	Саратовская ТЭЦ-5	Б-3	С откл.	143		01.04.2012	21.08.2012	143		01.04.2012	21.08.2012	143		01.04.2012	21.08.2012				К.Р. В-110кВ, генератора. Т.Р. и в/в испытания вводов трансформатора Т-3. Замена РВМГ на ОПН. К.Р. ШР-III 2сек. АГ. - 24ч.	
188	Саратовская ТЭЦ-5	ШОВ-110 1сек.	С откл.	36		06.04.2012	11.05.2012	36		06.04.2012	11.05.2012	36		06.04.2012	11.05.2012	36	06.04.2012	11.05.2012	К.Р. и в/в испытания В-110кВ. АГ. - В.З.	
189	Саратовская ТЭЦ-5	2сек. IСШ-110	С откл.	83		13.05.2012	03.08.2012	83		13.05.2012	03.08.2012	83		13.05.2012	03.08.2012	83	13.05.2012	03.08.2012	К.Р. ШР-III 2секции. Саратовская 1,2ц.; РТСН-2,ТН-III 2сек.; ШСВ, Блок№3, ОВ, Блок №4, Мирный 1, 2ц, Ленинская, Гуселка, Володаров, Кировская, ПТФ, СР-III 2сек. разъединителей. АГ - В.З.	
190	Саратовская ТЭЦ-5	ТН-110 2сек. IСШ	С откл.	83		13.05.2012	03.08.2012	83		13.05.2012	03.08.2012	83		13.05.2012	03.08.2012	83	13.05.2012	03.08.2012	Т.Р. и в/в испытанияТН, ОПН. К.Р. ШР-III 2сек. АГ. - В.З.	
191	Саратовская ТЭЦ-5	ICB-110	С откл.	83		13.05.2012	03.08.2012	83		13.05.2012	03.08.2012	83		13.05.2012	03.08.2012	83	13.05.2012	03.08.2012	Т.Р. и в/в испытания В-110кВ. К.Р. СР-III 2сек. АГ. - В.З.	
192	Саратовская ТЭЦ-5	ТН-110 1сек. 2СШ	С откл.	2		14.05.2012	15.05.2012	2		14.05.2012	15.05.2012	2		14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	Т.Р. ТН и в/в испытания, ОПН. АГ. - В.З.	
193	Саратовская ТЭЦ-5	В-110 Саратовская-1ц	Зам. ОВ	3		14.05.2012	16.05.2012	3		14.05.2012	16.05.2012	3		14.05.2012	16.05.2012	3	14.05.2012	16.05.2012	Т.Р. и в/в испытания В-110кВ. К.Р. ШР-III 2сек. АГ. - В.З.	
194	Саратовская ТЭЦ-5	В-110 Саратовская-2ц	Зам. ОВ	5		17.05.2012	21.05.2012	5		17.05.2012	21.05.2012	5		17.05.2012	21.05.2012	5	17.05.2012	21.05.2012	Т.Р. и в/в испытания В-110кВ. К.Р. ШР-III 2сек. АГ. - В.З.	
195	Саратовская ТЭЦ-5	ШСВ-110 2сек.	С откл.	5		21.05.2012	25.05.2012	5		21.05.2012	25.05.2012	5		21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	Т.Р. и в/в испытания В-110кВ. К.Р. ШР-III 2сек. АГ. - В.З.	
196	Саратовская ТЭЦ-5	В-110 Саратовская-1ц	Зам. ОВ	3		23.05.2012	25.05.2012	3		23.05.2012	25.05.2012	3		23.05.2012	25.05.2012	3	23.05.2012	25.05.2012	Т.Р. и в/в испытания В-110кВ. К.Р. ШР-III 2сек. АГ. - В.З.	
Привольская ЖД																				
197	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Буровка тяговая - Терешка (Буровка - Терешка)	С откл.	1		02.05.2012	02.05.2012	1		02.05.2012	02.05.2012	1		02.05.2012	02.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	ТР. ЛР-220-1. АГ.-1ч.	
198	ПС 220 кВ Буровка тяговая	1сек.-220	С откл.	1		03.05.2012	03.05.2012	1		03.05.2012	03.05.2012	1		03.05.2012	03.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	ТР. В-220 Т-1. АГ.-2ч.	
199	ПС 220 кВ Буровка тяговая	В-220 Т-1	С откл.	2		14.05.2012	15.05.2012	2		14.05.2012	15.05.2012	2		14.05.2012	15.05.2012	2	14.05.2012	15.05.2012	КР. В-220 Т-1. АГ.-ВЗ	

Начальник СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ



А. А. Синецкий