

М.В. Кузьмин
«31» 08 2012г.

« 31 » 08 2017 г. А.П. Кузнецов

Наименование объекта диспетчеризации (ДЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)		Выявленный в годовом графике срок ремонта 1), 2)		Заявленный в месячный график срок ремонта 2)		Разрешенный срок ремонта 3)				Примечания: - вид ремонта, краткое описание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечание: причина оттока или переноса сроков ремонта с включением на почву, и т.д. 3)		
	Начало дней	Окончание (дата)	Начало дней	Окончание (дата)	Начало дней	Окончание (дата)	Начало дней	Окончание (дата)	Окончание (дата)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оборудование, подлежащее ОР/У														
в п.110-к														

[illegible]

Шинная сборка №1.	1	03.09.2012	03.09.2012		1	03.09.2012	03.09.2012			Текущий ремонт ЛР ВЛ 110кВ Сорочинск	
Шинная сборка №2.	1	04.09.2012	04.09.2012		1	04.09.2012	04.09.2012			Текущий ремонт ЛР ВЛ 110кВ Ташта. ТР	
ПС Деревинская 110/35/10кВ										110кВ Т2, АТ-1ч	
СВ-110					5	03.09.2012	07.09.2012			Капитальный ремонт СВ, АТ время заявки	
В ВЛ 110кВ Взулук					5	03.09.2012	07.09.2012			Капитальный ремонт В ВЛ 110кВ Взулук, АТ время заявки	

Оборудование, подлежащее Оребурэнерго

ВЛ 110кВ

ВЛ 110кВ Взулукская - Заволжская I цепь	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	Техническое обслуживание, АТ-1ч	
ВЛ 110кВ Взулукская - Заволжская II цепь	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	Техническое обслуживание, АТ-1ч	
ВЛ 110кВ Сорочинская-Богдановская участок Федоровская-Богдановская	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	Капитальный ремонт ЛР ВЛ 110кВ Сорочинск на ПС Богдановская 110/35/10кВ, АТ-1ч	

ВЛ 35кВ

ВЛ 35кВ Лапта-Заречная	3	24.09.2012	26.09.2012	3	24.09.2012	26.09.2012	3	24.09.2012	26.09.2012	3	24.09.2012	26.09.2012	Техническое обслуживание, АТ-1ч	
Оттайка ВЛ 35кВ Взулукская - Элеватор I цепь на ПС Красногвардейская	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	Техническое обслуживание, АТ-1ч	
Оттайка ВЛ 35кВ Взулукская - Элеватор II цепь на ПС Красногвардейская	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	Техническое обслуживание, АТ-1ч	
ВЛ 35кВ Алексеевская -Мухомовская	12	03.09.2012	14.09.2012	12	03.09.2012	14.09.2012	12	03.09.2012	14.09.2012	12	03.09.2012	14.09.2012	Капитальный ремонт, АТ-1ч	
ВЛ 35кВ Александровская - Таштинская	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	Испытание и измерение блочного В ВЛ 35кВ Талта на ПС Александровская 110/35/10кВ, АТ-1ч	
ВЛ 35кВ Богдановская - Кыд-Мечеть	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	Испытание и измерение блочного В ВЛ 35кВ Кыд-Мечеть на ПС Богдановская 110/35/10кВ, АТ-1ч	
ВЛ 35кВ Таштинская-Степная	1	16.09.2012	16.09.2012	1	16.09.2012	16.09.2012	1	16.09.2012	16.09.2012	1	16.09.2012	16.09.2012	Капитальный ремонт ЛР ВЛ 35кВ Ташта на ПС Степная 35/10кВ, АТ-1ч	
ВЛ 35кВ Степная-Пустобаявская	4	20.09.2012	23.09.2012	4	20.09.2012	23.09.2012	4	20.09.2012	23.09.2012	4	20.09.2012	23.09.2012	Капитальный ремонт В ВЛ 35кВ Пустобаяво, ЛР ВЛ 35кВ Пустобаяво на ПС Степная, АТ-1ч	
ВЛ 35кВ Курманавская-Лабазинская	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	Техническое обслуживание блочного В 35кВ Т1 на ПС Лабазинская 35/10кВ, АТ-1ч	

ВЛ 35кВ Богдановская - Кзыл-Мечеть	2	20.09.2012	21.09.2012	2	20.09.2012	21.09.2012	2	20.09.2012	21.09.2012	2	20.09.2012	21.09.2012	Капитальный ремонт блочного В ВЛ 35кВ Кзыл-Мечеть, ЛР ВЛ 35кВ Кзыл-Мечеть на ПС Богдановская 110/35/10кВ, АТ-1ч
ВЛ 35кВ Якимовская-Свердловская	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	Капитальный ремонт ЛР 35кВ Якимов на ПС Свердловская 35/10кВ, АТ-1ч
ПС 110кВ													
ПС Гамалеевская													
Т2	5	17.09.2012	21.09.2012				5	17.09.2012	21.09.2012	5	17.09.2012	21.09.2012	Замена вводов, В.З.
ПС Кинешемская 110/10кВ													
Т2	8	10.09.2012	17.09.2012				8	10.09.2012	17.09.2012	8	10.09.2012	17.09.2012	Замена вводов, ремонт ОД.КЗ.В.З.
Т1	5	17.09.2012	21.09.2012				5	17.09.2012	21.09.2012	5	17.09.2012	21.09.2012	Замена вводов, ремонт ОД.КЗ.В.З.
ПС Пешановская 110/35/10кВ													
Т1	3	03.09.2012	05.09.2012	3	03.09.2012	05.09.2012	3	03.09.2012	05.09.2012	3	03.09.2012	05.09.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч
Т2	3	10.09.2012	12.09.2012	3	10.09.2012	12.09.2012	3	10.09.2012	12.09.2012	3	10.09.2012	12.09.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч
ПС Ново-Безингорская 110/10кВ													
В 10кВ НБ-2	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	Текущий ремонт, АТ-1ч
В 10кВ НБ-4	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	Текущий ремонт, АТ-1ч
Л 10кВ НБ-2, СШПГ 10кВ	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	Капитальный ремонт РПГ 10кВ НБ-2, АТ-1ч
В 10кВ НБ-5	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	Техническое обслуживание, АТ-1ч
В 10кВ НБ-7	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	Текущий ремонт, АТ-1ч
Л 10кВ НБ-7, СШПГ 10кВ	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	Капитальный ремонт РПГ 10кВ НБ-7, АТ-1ч
В 10кВ НБ-8	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	21.09.2012	Техническое обслуживание, АТ-1ч
СВ 10кВ	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	21.09.2012	Текущий ремонт, АТ-1ч
ВЛГ 10кВ	1	24.09.2012	24.09.2012	1	24.09.2012	24.09.2012	1	24.09.2012	24.09.2012	1	24.09.2012	24.09.2012	Текущий ремонт, АТ-1ч
ВЛГ 10кВ, СШПГ 10кВ	1	24.09.2012	24.09.2012	1	24.09.2012	24.09.2012	1	24.09.2012	24.09.2012	1	24.09.2012	24.09.2012	Капитальный ремонт РПГ 10кВ ф А.В.С., АТ-1ч
В 10кВ Ресера вч.3	1	25.09.2012	25.09.2012	1	25.09.2012	25.09.2012	1	25.09.2012	25.09.2012	1	25.09.2012	25.09.2012	Текущий ремонт, АТ-1ч
В 10кВ Ресера вч.3, СШПГ 10кВ	1	25.09.2012	25.09.2012	1	25.09.2012	25.09.2012	1	25.09.2012	25.09.2012	1	25.09.2012	25.09.2012	Капитальный ремонт РПГ 10кВ Ресера вч.3, АТ-1ч
В 10кВ Ресера вч.1	1	25.09.2012	25.09.2012	1	25.09.2012	25.09.2012	1	25.09.2012	25.09.2012	1	25.09.2012	25.09.2012	Текущий ремонт, АТ-1ч
В 10кВ Ресера вч.16	1	25.09.2012	25.09.2012	1	25.09.2012	25.09.2012	1	25.09.2012	25.09.2012	1	25.09.2012	25.09.2012	Текущий ремонт, АТ-1ч
ТН 1 сек 10кВ	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	Капитальный ремонт, АТ-1ч
ТН 2 сек 10кВ	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	Капитальный ремонт, АТ-1ч
Т1	5	03.09.2012	07.09.2012	5	03.09.2012	07.09.2012	5	03.09.2012	07.09.2012	5	03.09.2012	07.09.2012	Отбор проб масла Т1, текущий ремонт Т1, КЗ 110кВ Т1, ОД 110кВ Т1, ЗОН 110кВ Т1, ТСН1, В 10кВ Т1, АТ-1ч
Т2	5	10.09.2012	14.09.2012	5	10.09.2012	14.09.2012	5	10.09.2012	14.09.2012	5	10.09.2012	14.09.2012	Отбор проб масла Т2, текущий ремонт Т2, КЗ 110кВ Т2, ОД 110кВ Т2, ЗОН 110кВ Т2, ТСН2, В 10кВ Т2, АТ-1ч

ПС Новорепетовская 110/35/10кВ															
СВ 35 кВ	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	Техническое обслуживание, АГ-1ч
В ВЛ 35кВ Хуторка	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	Техническое обслуживание, АГ-1ч
В ВЛ 35кВ Давыд	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	Техническое обслуживание, АГ-1ч
В ВЛ 35кВ Кулатино	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	Техническое обслуживание, АГ-1ч
В 35кВ Т1	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	Слив конденсата из масляных баков, АГ-0,5ч
В 35кВ Т2	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	Слив конденсата из масляных баков, АГ-0,5ч
ТН 1сек 35кВ	1	13.09.2012	13.09.2012	1	13.09.2012	13.09.2012	1	13.09.2012	13.09.2012	1	13.09.2012	13.09.2012	1	13.09.2012	Испытание и измерение ТН 1сек 35кВ, ОПН 1сек 35кВ, АГ-1ч
ТН 2сек 35кВ	1	14.09.2012	14.09.2012	1	14.09.2012	14.09.2012	1	14.09.2012	14.09.2012	1	14.09.2012	14.09.2012	1	14.09.2012	Испытание и измерение ТН 2сек 35кВ, ОПН 2сек 35кВ, АГ-1ч
ПС Речная 110/35/10кВ															
Т1	4	03.09.2012	06.09.2012	4	03.09.2012	06.09.2012	4	03.09.2012	06.09.2012	4	03.09.2012	06.09.2012	4	03.09.2012	Капитальный ремонт и замена ОСИ КЗ 110кВ Т1: текущий ремонт Т1, ОД 110кВ Т1, замена РВ нейтралей Т1 на ОПН 110кВ, замена ОСИ на ЗОН 110кВ Т1, АГ-1ч
Т2	6	07.09.2012	12.09.2012	6	07.09.2012	12.09.2012	6	07.09.2012	12.09.2012	6	07.09.2012	12.09.2012	6	07.09.2012	Капитальный ремонт и замена ОСИ КЗ 110кВ Т2: текущий ремонт Т2, ОД 110кВ Т2, замена РВ нейтралей Т2 на ОПН 110кВ, замена ОСИ на ЗОН 110кВ Т2, АГ-1ч
Перемичка 110кВ	1	13.09.2012	13.09.2012	1	13.09.2012	13.09.2012	1	13.09.2012	13.09.2012	1	13.09.2012	13.09.2012	1	13.09.2012	Замена подставных изоляторов, АГ-1ч
ПС Твердиновская 110/35/10кВ															
Т1	2	17.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	Текущий ремонт Т1, КЗ 110кВ Т1, ОД 110кВ Т1, АГ-1ч
Т2	2	19.09.2012	20.09.2012	2	19.09.2012	20.09.2012	2	19.09.2012	20.09.2012	2	19.09.2012	20.09.2012	2	19.09.2012	Текущий ремонт Т2, КЗ 110кВ Т2, ОД 110кВ Т2, АГ-1ч
ПС Александровская 110/35/10кВ															
1сек 35кВ	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	Испытание и измерение блочного В ВЛ 35кВ Тахта, АГ-1ч (с откл. ВЛ 35кВ Александровская - Телвиская)

ТН 1сек 10кВ	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	Испытание и измерение ОПН 1сек 10кВ, АГ-1 ^в	
ТН 2сек 10кВ	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	Испытание и измерение ОПН 2сек 10кВ, АГ-1 ^в	
ПС Богдановская 110/35/10кВ																							
Т1	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	Капитальный ремонт блочного В 35кВ Т1, ТР 35кВ Т1, ПТР 35кВ Т1; испытание и измерение блочного В 35кВ Т1, ОПН 110кВ Т1, АГ-1 ^в	
	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	Капитальный ремонт блочного В 35кВ Т1, ТР 35кВ Т1, ПТР 35кВ Т1, Р ТН 1сек 35кВ; испытание и измерение блочного В 35кВ Т1, АГ-1 ^в	
1сек 35кВ	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	Испытание и измерение блочного В ВЛ 35кВ Кзыл-Менгет, АГ-1 ^в (с откл. ВЛ 35кВ Богдановская - Кзыл-Менгет)	
	2	20.09.2012	21.09.2012	2	20.09.2012	21.09.2012	2	20.09.2012	21.09.2012	2	20.09.2012	21.09.2012	2	20.09.2012	21.09.2012	2	20.09.2012	21.09.2012	2	20.09.2012	21.09.2012	Капитальный ремонт блочного В ВЛ 35кВ Кзыл-Менгет, ПТР ВЛ 35кВ Кзыл-Менгет, АГ-1 ^в (с откл. ВЛ 35кВ Богдановская-Кзыл-Менгет)	
1сек 10кВ	1	24.09.2012	24.09.2012	1	24.09.2012	24.09.2012	1	24.09.2012	24.09.2012	1	24.09.2012	24.09.2012	1	24.09.2012	24.09.2012	1	24.09.2012	24.09.2012	1	24.09.2012	24.09.2012	Капитальный ремонт СВ 35кВ, Р1 35кВ СВ, АГ-1 ^в	
	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	Испытание и измерение ОПН 1сек 10кВ, АГ-1 ^в	
ТН 1сек 35кВ	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	Капитальный ремонт Р ТН 1сек 35кВ; испытание и измерение ТН 1сек 35кВ, ОПН ТН 1сек 35кВ, АГ-1 ^в	
	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	Текущий ремонт, АГ-1 ^в	
	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	Испытание и измерение блочного В 35кВ Т2, В ВЛ 35 кВ Резерв, АГ-1 ^в	

Зсек 35кВ	2	17.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	18.09.2012	Капитальный ремонт В 35кВ Т1, текущий ремонт ПР 35кВ Т2, Р ТН 2сек 35кВ, АГ-1ч	
	1	24.09.2012	24.09.2012	1	24.09.2012	24.09.2012	1	24.09.2012	24.09.2012	1	24.09.2012	24.09.2012	Капитальный ремонт СВ 35кВ, Р 35кВ СВ, АГ-1ч	
	1	25.09.2012	25.09.2012	1	25.09.2012	25.09.2012	1	25.09.2012	25.09.2012	1	25.09.2012	25.09.2012	Капитальный ремонт В ВЛ 35кВ Резерв, ЛР ВЛ 35кВ Резерв, ПР ВЛ 35кВ Резерв, АГ-1ч	
2сек 10кВ	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	Испытание и измерение ОПН 2сек 10кВ, АГ-1ч	
	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	Испытание и измерение ТН 2сек 35кВ, ОПН ТН 2сек 35кВ, АГ-1ч	
ТН 2сек 35кВ	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	Испытание и измерение ТН 2сек 35кВ, ОПН ТН 2сек 35кВ, АГ-1ч	
	2	17.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	18.09.2012	Текущий ремонт Р ТН 2сек 35кВ, АГ-1ч	
	1	27.09.2012	27.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	Текущий ремонт, АГ-1ч	
	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	Испытание и измерение, АГ-1ч	
СВ 35кВ	1	24.09.2012	24.09.2012	1	24.09.2012	24.09.2012	1	24.09.2012	24.09.2012	1	24.09.2012	24.09.2012	Капитальный ремонт СВ 35кВ, Р 35кВ СВ, Р 35кВ СВ, АГ-1ч	
	3	03.09.2012	05.09.2012	3	03.09.2012	05.09.2012	3	03.09.2012	05.09.2012	3	03.09.2012	05.09.2012	Текущий ремонт Т1, ОЛ 110кВ Т1, КЗ 110кВ Т1, ЗОН 110кВ Т1, ТСН1, замена РВС 110кВ Т1 на ОПН, ремонт ОПН 35кВ Т1, ОПН 10кВ Т1, АГ-1ч	
Т1	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	Текущий ремонт разъединителей ТР 110кВ Т1, АГ-1ч	
	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	Текущий ремонт разъединителей ТР 110кВ Т1, капитальный ремонт Р 110кВ, АГ-1ч	
Шинная сборка №1	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	Капитальный ремонт ЛР ВЛ 110кВ Сорочинск, АГ-1ч (с откл. ВЛ 110кВ Сорочинск-Богдановская участок Федоровская-Богдановская)	
	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	Капитальный ремонт Р1 110кВ, АГ-1ч	
Передача 110кВ	2	13.09.2012	14.09.2012	2	13.09.2012	14.09.2012	2	13.09.2012	14.09.2012	2	13.09.2012	14.09.2012	Капитальный ремонт Р2 110кВ, АГ-1ч	
	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	Кап.ремонт разъединителей, АГ-1ч	
РП 10кВ	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	Испытание и измерение блочного В 35кВ Т2, ОПН 110кВ Т2, АГ-1ч	

Т2	2	13.09.2012	14.09.2012	2	13.09.2012	14.09.2012	2	13.09.2012	14.09.2012	2	13.09.2012	14.09.2012	2	13.09.2012	14.09.2012	Осбор проб мазута Т2, текущий ремонт ТСН2, ОД 110кВ Т2, КЗ 110кВ Т2, ТР 110кВ Т2, ЗОН 110кВ Т2, замена РВС 110кВ Т2 на ОПН, ремонт ОПН 10кВ Т2, АТ-1ч	
	2	17.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	18.09.2012	Капитальный ремонт блочного В 35кВ Т2, текущий ремонт ТР 35кВ Т2, АТ-1ч	
Шинная сборка №2	2	13.09.2012	14.09.2012	2	13.09.2012	14.09.2012	2	13.09.2012	14.09.2012	2	13.09.2012	14.09.2012	2	13.09.2012	14.09.2012	Текущий ремонт ТР 110кВ Т2, Р2 110кВ, АТ-1ч	
В ВЛ 35кВ Резерв	1	25.09.2012	25.09.2012	1	25.09.2012	25.09.2012	1	25.09.2012	25.09.2012	1	25.09.2012	25.09.2012	1	25.09.2012	25.09.2012	Капитальный ремонт В ВЛ 35кВ Резерв, ЛП ВЛ 35кВ Резерв, ШП ВЛ 35кВ Резерв, АТ-1ч	
1 сек 10кВ, Л 10кВ Бр-1, Бр-2, Бр-3, Бр-8, СШП 10кВ	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	Текущий ремонт всех 10кВ и капитальный ремонт РПГ 10кВ Бр-1, Бр-2, Бр-3, Бр-8, АТ-1ч	
2 сек 10кВ, Л 10кВ Бр-4, Бр-5, Бр-6, Бр-7, СШП 10кВ	1	27.09.2012	27.09.2012	1	27.09.2012	27.09.2012	1	27.09.2012	27.09.2012	1	27.09.2012	27.09.2012	1	27.09.2012	27.09.2012	Текущий ремонт всех 10кВ и капитальный ремонт РПГ 10кВ Бр-4, Бр-5, Бр-6, Бр-7, АТ-1ч	
ПС 35кВ																	
ПС Ратная 35/10кВ																	
Т1	2	03.09.2012	04.09.2012	2	03.09.2012	04.09.2012	2	03.09.2012	04.09.2012	2	03.09.2012	04.09.2012	2	03.09.2012	04.09.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	
В 10кВ Рн-1	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	
В 10кВ Рн-2	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	
В 10кВ Рн-3	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	
ТН сек 10кВ	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	
ПС Новокименская 35/10кВ																	
Т1	2	10.09.2012	11.09.2012	2	10.09.2012	11.09.2012	2	10.09.2012	11.09.2012	2	10.09.2012	11.09.2012	2	10.09.2012	11.09.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	
Т2	2	12.09.2012	13.09.2012	2	12.09.2012	13.09.2012	2	12.09.2012	13.09.2012	2	12.09.2012	13.09.2012	2	12.09.2012	13.09.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	
СВ 10кВ	1	14.09.2012	14.09.2012	1	14.09.2012	14.09.2012	1	14.09.2012	14.09.2012	1	14.09.2012	14.09.2012	1	14.09.2012	14.09.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	
В 10кВ Нк-1	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	
В 10кВ Нк-2	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	
В 10кВ Нк-3	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	
В 10кВ Нк-4	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	
ВЛП 10кВ	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	
ТН 1 сек 10кВ	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	
ТН 2 сек 10кВ	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	Проверка РЗА, АТ-1ч	
ПС Стенная 35/10 кВ																	
Т1	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	Испытание и измерение В 35кВ Т1, АТ-1ч	
Т1	4	06.09.2012	09.09.2012	4	06.09.2012	09.09.2012	4	06.09.2012	09.09.2012	4	06.09.2012	09.09.2012	4	06.09.2012	09.09.2012	Текущий ремонт Т1, В 10кВ Т1, ТСН, замена РВС на ОПН, АТ-1ч	

[illegible]


В 10кВ Т1	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	Капитальный ремонт, АГ-14
Л1 10кВ Св-1, Св-2, Св-3, Св-4, Св-5, Св-6, СУИП 10кВ	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	Капитальный ремонт РПГ 10кВ Св-1, Св-2, Св-3, Св-4, Св-5, Св-6, РПГ 10кВ ф. А, Б, С, АГ-14
ТН сек 10кВ	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	Текущий ремонт ТЧН, РВС 35кВ Т1, РВС 10кВ Т1, АГ-14
Т1	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	Испытание и измерение ТЧН, РВС 35кВ Т1, РВС 10кВ Т1, АГ-14
ПЭС Западные 35/10кВ	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	Испытание и измерение, АГ-14
СВ 35кВ	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	Испытание и измерение, АГ-14
сек 10кВ	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	Испытание и измерение, АГ-14
ПЭС Лопатинская 35/10кВ	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	Испытание и измерение, АГ-14
СВ 35кВ	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	Испытание и измерение, АГ-14
Т1	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	Испытание и измерение Т1, ТЧН1, блочного В 35кВ Т1, АГ-14
ТН сек 35кВ	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	Испытание и измерение, АГ-14
Т2	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	Испытание и измерение Т2, ТЧН2, В 35кВ Т2, АГ-14
ТН сек 35кВ	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	Испытание и измерение, АГ-14
ПЭС Уральская 35/10кВ	1	13.09.2012	13.09.2012	1	13.09.2012	13.09.2012	1	13.09.2012	13.09.2012	1	13.09.2012	Испытание и измерение Т1, В 35кВ Т1, АГ-14
Т1	1	13.09.2012	13.09.2012	1	13.09.2012	13.09.2012	1	13.09.2012	13.09.2012	1	13.09.2012	Испытание и измерение Т1, В 35кВ Т1, АГ-14
ПЭС Ключевская 35/10кВ	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	Испытание и измерение Т1, ТЧН, АГ-14
ТН сек 35кВ	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	Испытание и измерение Т1, ТЧН, АГ-14
Т1	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	Испытание и измерение Т1, ТЧН, АГ-14
ПЭС Кутай 35/10кВ	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	Испытание и измерение Т1, ТЧН, АГ-14
В 10кВ Ресур	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	Испытание и измерение, АГ-14

Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту филиала ОАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"


В.И. Салыан
2012 г.

И.О. заместителя главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС филиала ОАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"


С.А. Марков
2012 г.


А.П. Шнырук
2012 г.

Начальник О/ПС ПО "ЭЭС" филиала ОАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"

Заместитель главного инженера по ТОиР ПО "ЭЭС" филиала ОАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"


И.В. Боров
2012 г.