

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер Сердобского ПО
Филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"

 Р. И. Ермаков
"30" 2012 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования _ Сердобского ПО
Филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на сентябрь 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: Причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	

Сентябрь

ВЛ-110кВ-35кВ

ВЛ-35кВ Кондоль-Межсовхозная	4	3 сен	20 сен	3	18 сен	20 сен	4	3 сен	20 сен	3	18 сен	20 сен	Текущий ремонт ЛР-35кВ на ПС 35кВ Межсовхозная	С включением СВ-110кВ на ПС Лопатино
ВЛ-35кВ Сердобск титовая Пятилетка	3	12 сен	14 сен	3	12 сен	14 сен	3	12 сен	14 сен	3	12 сен	14 сен	Средний ремонт ЛР-2-35кВ ПС Пятилетка	С включением СВ-110кВ на ПС Лопатино
ВЛ-35кВ Пятилетка-Чубаровка	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен	Средний ремонт ЛР-1-35кВ ПС Пятилетка	С включением СВ-110кВ на ПС Лопатино
ВЛ-35кВ Пятилетка-Баттинка	3	12 сен	14 сен	3	12 сен	14 сен	3	12 сен	14 сен	3	12 сен	14 сен	Средний ремонт ЛР-35 ПС Пятилетка	С включением СВ-110кВ на ПС Волчий Враг
ВЛ-110кВ В. Умет-Дружаевка	2	25 сен	26 сен	2	25 сен	26 сен	2	25 сен	26 сен	2	25 сен	26 сен	Техобслуживание ВЛ	
ВЛ-110кВ Дружаевка-М.Сердоба	2	27 сен	28 сен	2	27 сен	28 сен	2	27 сен	28 сен	2	27 сен	28 сен	Техобслуживание ВЛ	С включением СВ-110кВ на ПС Волчий Враг
ПС 110кВ Телегино														
Трансформатор С-1-Т	1	18 сен	18 сен	1	18 сен	18 сен	1	18 сен	18 сен	1	18 сен	18 сен	Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, профконтрольРЗА	
Трансформатор С-2-Т	1	19 сен	19 сен	1	19 сен	19 сен	1	19 сен	19 сен	1	19 сен	19 сен	Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, проф опробованиеРЗА	
СВ-35	2	6 сен	7 сен	2	6 сен	7 сен	2	6 сен	7 сен	2	6 сен	7 сен	Профконтроль РЗА	

1С-35кВ	1	7 сен	7 сен	1	7 сен	7 сен	1	7 сен	7 сен	1	7 сен	7 сен	Профконтроль РЗА	
СВ-10кВ	1	7 сен	7 сен	1	7 сен	7 сен	1	7 сен	7 сен	1	7 сен	7 сен	Профконтроль РЗА	
фид-10кВ	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен	Профконтроль РЗА	
В-35 Колтовское	1	6 сен	6 сен	1	6 сен	6 сен	1	6 сен	6 сен	1	6 сен	6 сен	Профконтроль РЗА	
В-35 Краснополюе	1	6 сен	6 сен	1	6 сен	6 сен	1	6 сен	6 сен	1	6 сен	6 сен	Профконтроль РЗА	
2С-35кВ	1	6 сен	6 сен	1	6 сен	6 сен	1	6 сен	6 сен	1	6 сен	6 сен	Профконтроль РЗА	

ПС 10кВ В.Враг

Трансформатор С-1-Т	2	3 сен	4 сен	2	3 сен	4 сен	2	3 сен	4 сен	2	3 сен	4 сен	Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, опробование автоматики ОД,КЗ	
Трансформатор С-2-Т	3	5 сен	7 сен	3	5 сен	7 сен	3	5 сен	7 сен	3	5 сен	7 сен	Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, опробование автоматики ОД,КЗ	
СВ-10	1	3 сен	3 сен	1	3 сен	3 сен	1	3 сен	3 сен	1	3 сен	3 сен	Профконтроль РЗА	
фид-10кВ	2	6 сен	7 сен	2	6 сен	7 сен	2	6 сен	7 сен	2	6 сен	7 сен	Профконтроль РЗА	

ПС 35кВ Межсовхозная

Трансформатор Т-1-Т	5	3 сен	7 сен	5	3 сен	7 сен	5	3 сен	7 сен	5	3 сен	7 сен	Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, опробование автоматики ОД, КЗ, ср ремонт ОД,КЗ	
Трансформатор Т-2-Т	5	3 сен	7 сен	5	3 сен	7 сен	5	3 сен	7 сен	5	3 сен	7 сен	Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, опробование автоматики ОД, КЗ, ср ремонт ОД,КЗ	
В-10 ввода Т-2-Т	5	3 сен	7 сен	5	3 сен	7 сен	5	3 сен	7 сен	5	3 сен	7 сен	Текущий ремонт тр-ра, проф контроль РЗА, измерение параметров изоляции	
ТН-2-10	5	3 сен	7 сен	5	3 сен	7 сен	5	3 сен	7 сен	5	3 сен	7 сен	Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, профконтроль РЗА	

ПС 35кВ Чунаки

Трансформатор Т-1-Т	1	27 сен	27 сен	1	27 сен	27 сен	1	27 сен	27 сен	1	27 сен	27 сен	Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, профконтроль РЗА	
Трансформатор Т-2-Т	1	27 сен	28 сен	1	27 сен	28 сен	1	27 сен	28 сен	1	27 сен	28 сен	Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, профконтроль РЗА	

ПС 35кВ Варварино

Трансформатор Т-1-Т	1	11 сен	11 сен	1	11 сен	11 сен	1	11 сен	11 сен	1	11 сен	11 сен	Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, профконтроль РЗА	
---------------------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--

ПС 35кВ Пятилетка													
ИС-35кВ	3	12 сен	14 сен	3	12 сен	14 сен	3	12 сен	14 сен	3	12 сен	14 сен	Средний ремонт ППР-35, ТН-1-35, ЛР-1-35, ТР-1-35, В-35, измерение параметров изоляции
Трансформатор Т-1-Т	3	12 сен	14 сен	3	12 сен	14 сен	3	12 сен	14 сен	3	12 сен	14 сен	Тек. ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, проф восстановление РЗА
2С-35кВ	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен	Средний ремонт ППР-35, ТН-1-35, ЛР-1-35, ТР-1-35, В-35, измерение параметров изоляции
Трансформатор Т-2-Т	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен	Тек. ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, проф восстановление РЗА
СВ-35кВ	5	10 сен	14 сен	5	10 сен	14 сен	5	10 сен	14 сен	5	10 сен	14 сен	Средний ремонт ППР-35, СР-1-2-35, В-35, измерение параметров изоляции
ТСН-1-10	3	12 сен	14 сен	3	12 сен	14 сен	3	12 сен	14 сен	3	12 сен	14 сен	Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, проф контроль РЗА
ТСН-2-10	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен	Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, проф контроль РЗА
ТН-1-10	1	12 сен	12 сен	1	12 сен	12 сен	1	12 сен	12 сен	1	12 сен	12 сен	Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, проф контроль РЗА
В-10кВ ввода Т-1-Т	3	12 сен	14 сен	3	12 сен	14 сен	3	12 сен	14 сен	3	12 сен	14 сен	Текущий ремонт В-10 измерение параметров изоляции, проф контроль РЗА
В-10кВ ввода Т-2-Т	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен	Текущий ремонт В-10 измерение параметров изоляции, проф контроль РЗА
В-35кВ Бытинка	1	17 сен	17 сен	1	17 сен	17 сен	1	17 сен	17 сен	1	17 сен	17 сен	Проф восстановление РЗА
СВ-35	1	18 сен	18 сен	1	18 сен	18 сен	1	18 сен	18 сен	1	18 сен	18 сен	Проф восстановление РЗА
ТН-2-10кВ	1	10 сен	10 сен	1	10 сен	10 сен	1	10 сен	10 сен	1	10 сен	10 сен	Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, проф контроль РЗА
Фид-10кВ	3	19 сен	21 сен	3	19 сен	21 сен	3	19 сен	21 сен	3	19 сен	21 сен	Проф восстановление РЗА
СВ-10кВ	1	14 сен	14 сен	1	14 сен	14 сен	1	14 сен	14 сен	1	14 сен	14 сен	Текущий ремонт В-10 измерение параметров изоляции, проф контроль РЗА