

Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
В.Г. Луничкин

График ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на сентябрь 2012 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МЭС Волги - НВ ПМЭС																	
1	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Красноармейская №2	С откл.	4	22.09.2012	25.09.2012	5	10.09.2012	14.09.2012	5	10.09.2012	14.09.2012	5	10.09.2012	14.09.2012	Замена изоляторов поврежденных, установка гасителей вибрации, ремонт провода, усиление сварных соединений, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, проверка распорок, верховой осмотр опор, снятие гнезд (а.г. 6 часов.)	ОДУ
2	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ БАЭС-Куйбышевская-1	С откл.	5	17.09.2012	21.09.2012	5	18.09.2012	22.09.2012	5	18.09.2012	22.09.2012	5	18.09.2012	22.09.2012	Замена изоляторов поврежденных, установка гасителей вибрации, ремонт провода, усиление сварных соединений, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, проверка распорок, верховой осмотр опор, снятие гнезд (а.г. 6 часов.)	ОДУ
3	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики	С откл.	6	26.09.2012	01.10.2012	6	26.09.2012	01.10.2012	6	26.09.2012	01.10.2012	6	26.09.2012	01.10.2012	Замена изоляторов поврежденных, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, проверка распорок, верховой осмотр опор, снятие гнезд, ремонт провода, ремонт шлейфа анкерной опоры, виброзащита спец.перехода (а.г. 12 часов.)	ОДУ
4	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Центральная - Подлесное	С откл.							9	25.08.2012	02.09.2012	9	25.08.2012	02.09.2012	Замена опор, замена изоляторов поврежденных, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, ремонт провода, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, снятие гнезд, установка дополнительных гирлянд на переходах через ж/д. (а.г. 6 часа)	
5	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Балаковская (Балаково-2)	С откл.							4	06.09.2012	09.09.2012	4	06.09.2012	09.09.2012	Замена изоляторов поврежденных, замена гирлянд изоляторов полимерных на стеклянные, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, ремонт провода, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, снятие гнезд (а.г. 4 часа)	ОДУ
6	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Центральная II цепь (АЭС-2)	С откл.							3	01.09.2012	03.09.2012	3	18.09.2012	20.09.2012	1. Замена изоляторов поврежденных, замена гирлянд изоляторов полимерных на стеклянные, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, ремонт провода, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, снятие гнезд (а.г. 4 часа) 2. Проф. восстановление элементов настройки ВЧЗ фаз "А", "С" и ШОН фазы "А" на ПС Центральная (а.г. 4 часа)	ОДУ
7	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Центральная I цепь (АЭС-1)	С откл.							5	09.09.2012	13.09.2012	5	23.09.2012	27.09.2012	Замена изоляторов поврежденных, замена гирлянд изоляторов полимерных на стеклянные, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, ремонт провода, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, снятие гнезд (а.г. 4 часа)	ОДУ

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Аткарская - Екатеринбургская тяговая с отпайкой на ПС КС Екатеринбург	С откл.	5	17.09.2012	21.09.2012	5	03.09.2012	07.09.2012	5	10.09.2012	14.09.2012	5	10.09.2012	14.09.2012	1. Замена изоляторов поврежденных, замена гирлянд изоляторов полимерных на стеклянные, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, ремонт провода, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, снятие гнзед 2. КР РПП-220 Аткарская-Екатериновка-тяговая на ПС Екатеринбургская газавая(а.г. 6 часов)	ОДУ
9	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Ртищево - Екатеринбургская тяговая	С откл.							5	03.09.2012	07.09.2012	5	19.09.2012	23.09.2012	Замена изоляторов поврежденных, замена гирлянд изоляторов полимерных на стеклянные, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, ремонт провода, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, снятие гнзед (а.г. 6 часа)	ОДУ
10	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Курдом - Аткарская 1 цепь	С откл.							9	09.09.2012	17.09.2012				1. Монтаж ВОЛС. 2. Замена изоляторов поврежденных, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, ремонт провода, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, снятие гнзед (а.г. 6 часов)	Отказ: работы разрешены в августе.
11	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Ховер - Ртищево	С откл.							11	13.09.2012	23.09.2012	11	10.09.2012	20.09.2012	Замена опор, замена грозотроса, замена неисправных изоляторов, ремонт провода, верховой осмор опор, установка гасителей вибрации, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр, снятие гнзед.(а.г. 4 часа)	ОДУ
12	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Кубра (СарГЭС - Кубра)	С откл.							6	14.09.2012	19.09.2012	6	13.09.2012	18.09.2012	Замена изоляторов поврежденных, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, ремонт провода, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, снятие гнзед (а.г. 6 часов)	
13	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская №1 с отпайками (Саратов-1)	С откл.	10	11.08.2012	20.08.2012	13	17.09.2012	29.09.2012	11	19.09.2012	29.09.2012	7	19.09.2012	25.09.2012	Замена изоляторов поврежденных, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, ремонт провода, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, снятие гнзед (а.г. 6 часов)	ОДУ
14	ВЛ 220 кВ	ВЛ-220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская №2 (Саратов-2)	С откл.	11	21.08.2012	31.08.2012	11	30.09.2012	10.10.2012	11	30.09.2012	10.10.2012				Замена изоляторов поврежденных, замена фарфоровых изоляторов на стеклянные, установка гасителей вибрации, усиление сварных соединений, ремонт провода, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, верховой осмотр опор, снятие гнзед (а.г. 6 часов)	Отказ ОДУ: на октябрь, после ремонта ВЛ 500 кВ БАЭС-Ключики 26.09-01.10
15	ПС 500 кВ Курдом	АТ-2 500/220 кВ	С откл.							5	03.09.2012	07.09.2012	5	03.09.2012	07.09.2012	Комплексное обследование АТ-2 (а.г. 3 часа)	
16	ПС 500 кВ Курдом	ОВ-110	Без откл.							19	03.09.2012	21.09.2012	15	17.09.2012	01.10.2012	Капитальный ремонт В-110 Курдом-Тархань, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей (а.г. ВЗ)	
17	ПС 500 кВ Курдом	Схема плавки гололёда	С откл.							15	10.09.2012	24.09.2012	15	17.09.2012	01.10.2012	Текущий ремонт Текущий ремонт ВУКН-1 УПГ-1, ВУКН-2 УПГ-1, ВУКН-3 УПГ-1, ВУКН-1 УПГ-2, ВУКН-2 УПГ-2, ВУКН-3 УПГ-2. Капитальный ремонт РПГ(-28) ф.А, РПГ(+28) ф.А, РПГ(-28) ф.С, РПГ(+28) ф.С, опробование управления В-35 ПГ, защит Т-4, УПГ-1, УПГ-2. (а.г. 4 часа)	
18	ПС 220 кВ Саратовская	ТН-220 2СШ	С откл.							2	03.09.2012	04.09.2012	2	03.09.2012	04.09.2012	Отбор проб масла, замена силикагеля(а.г. 2 часа)	
19	ПС 220 кВ Саратовская	ТН-220 ОШ	С откл.							2	05.09.2012	06.09.2012	2	05.09.2012	06.09.2012	Отбор проб масла, замена силикагеля(а.г. 2 часа)	
20	ПС 220 кВ Саратовская	АТ-1	С откл.							12	10.09.2012	21.09.2012	12	10.09.2012	21.09.2012	ТР, отбор проб масла(а.г. 4 часа)	РДУ: при условии замены на АТ-3
21	ПС 220 кВ Саратовская	В-220 АТ1	С откл.							12	10.09.2012	21.09.2012	12	10.09.2012	21.09.2012	Отбор проб масла, замена силикагеля в ТТ-220 АТ-1(а.г. 4 часа)	
22	ПС 220 кВ Саратовская	В-110 АТ1	С откл.							12	10.09.2012	21.09.2012	12	10.09.2012	21.09.2012	Отбор проб масла, замена силикагеля в ТТ-110 АТ-1(а.г. 4 часа)	
23	ПС 220 кВ Красный Яр	ОВ-110	Без откл.							12	03.09.2012	14.09.2012	12	03.09.2012	14.09.2012	КР В-110 Саратовка (а.г. ВЗ)	
24	ПС 220 кВ Красный Яр	ОШ-110	С откл.							5	17.09.2012	21.09.2012	5	17.09.2012	21.09.2012	Для безопасного выполнения работ при замене опорной изоляции на ШМ-110 Т-1 (а.г. 3 часа)	
25	ПС 220 кВ Подлесное	АТ-1	С откл.	12	27.08.2012	07.09.2012	12	27.08.2012	07.09.2012	12	27.08.2012	07.09.2012	12	27.08.2012	07.09.2012	ТР АТ-1, ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, ПИ, отбор проб масла: АТ-1, РПН АТ-1, ТТ-220 АТ-1, проф. контроль РЗА(а.г. 6 часов)	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ4 - Балаковская II цепь	С откл.	4	17.09.2012	20.09.2012	4	17.09.2012	20.09.2012	4	17.09.2012	20.09.2012	4	17.09.2012	20.09.2012	Замена ОСИ ОР-110 ТЭЦ4-2ц, ЛР-110 ТЭЦ-4 2ц (а.г. 4 часа)	
27	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 ТЭЦ4-2ц	С откл.	4	17.09.2012	20.09.2012	4	17.09.2012	20.09.2012	4	17.09.2012	20.09.2012	4	17.09.2012	20.09.2012	Замена ОСИ ЛР-110 ТЭЦ4-2ц, отбор проб масла, ТО привода, опробование защит и АПВ В-110 ТЭЦ4-2ц, проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 4 часа)	
28	ПС 220 кВ Балаковская	2сек.ОИШ-110	С откл.	4	17.09.2012	20.09.2012	4	17.09.2012	20.09.2012	4	17.09.2012	20.09.2012	4	17.09.2012	20.09.2012	Замена ОСИ ОР-110 ТЭЦ4-2ц, (а.г. 4 часа)	
29	ПС 220 кВ Центральная	В-220 Центр	Зам. ОВ	20	03.09.2012	22.09.2012	20	03.09.2012	22.09.2012	12	03.09.2012	14.09.2012	12	03.09.2012	14.09.2012	Отбор проб масла с ТТ-220 Центр, проф.восстановление резервных защит ЭПЗ-1636 и автоматики (а.г. 6 часов)	
30	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 1сек	Без откл.							1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	Отбор проб масла, ПИ ТТ-110 Сазанлей-2 (а.г. 2 часа)	
31	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 2сек	Без откл.							2	17.09.2012	18.09.2012	2	17.09.2012	18.09.2012	Отбор проб масла, ТР, ПИ ТТ-110кВ Голованово-2, проверка вторичных цепей и АПВ (а.г. 2 часа)	
32	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Ивановка	Зам. ОВ	2	11.09.2012	12.09.2012	2	11.09.2012	12.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	Отбор проб масла с ТТ-110кВ Ивановка, проверка вторичных цепей и АПВ (а.г. 2 часа)	
33	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 2сек	Без откл.							8	20.09.2012	27.09.2012	8	20.09.2012	27.09.2012	Проф.контроль защит ЭПЗ-1640 и автоматики В-110 Химволокно-1(а.г. 4 часа)	
34	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	Без откл.							12	03.09.2012	14.09.2012	12	03.09.2012	14.09.2012	Проф.контроль РЗА В-110 Аммиак -2 (а.г. 4 часа)	
35	ПС 220 кВ Вольская	ТН-220 1сек	С откл.							3	17.09.2012	19.09.2012	3	19.09.2012	21.09.2012	ТР ТН-1-220 (а.г. 4 часа)	
36	ПС 220 кВ Горный	2СП-110	С откл.							4	17.09.2012	20.09.2012	4	17.09.2012	20.09.2012	Устранения дефекта и замена опорной изоляции ошиновки ШР-2-110 Ершов, устранение дефекта ШР-2-110 АТ-2 ф.С, замена опорной изоляции ошиновки ШР-2-110 Т-3 ШР-2-110 НС-1 2 (а.г. 2 часа)	
37	ПС 220 кВ Горный	В-110 Ершов	С откл.							1	18.09.2012	18.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	Устранения дефекта ШР-2-110 Ершов, замена опорной изоляции ошиновки. (а.г. 2 часа)	
38	ПС 220 кВ Горный	В-110 АТ2	Зам. ОВ							1	19.09.2012	19.09.2012	1	19.09.2012	19.09.2012	Устранения дефекта на ШР-2-110 АТ-2 ф.С.(а.г. 2 часа)	
39	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Горный - Пугачев	С откл.							1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	21.09.2012	Устранение нагрева аппаратных зажимов ЛР-110 Пугачёв ф.А (а.г. 2 часа)	
40	ПС 220 кВ Горный	В-110 Пугачев	С откл.							1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	21.09.2012	Устранение нагрева аппаратного зажима ЛР-110 Пугачёв ф.А (а.г. 2 часа)	
41	ПС 220 кВ Горный	ТН-220 - ВЛ 220 кВ Балаковская ЛЭС - Горный	С откл.							1	24.09.2012	24.09.2012	1	24.09.2012	24.09.2012	ПИ, замена силикагеля ВЮФ ТНЛ-220 (а.г. 1 часа)	
42	ПС 220 кВ Аткарская	ОВ-110	С откл.							1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	ПИ вводов,ТО привода,замена силикагеля в в/о патронах,регулировка уровня масла в вводах,отбор проб масла из вводов, проверка изоляции вторичных цепей, опробование АПВ(а.г. 3 часа)	
43	ПС 220 кВ Аткарская	В-110 Газовая-2ц	С откл.							2	04.09.2012	05.09.2012	2	19.09.2012	20.09.2012	ПИ вводов,ТО привода,замена силикагеля в в/о патронах,регулировка уровня масла в вводах,отбор проб масла из вводов, проверка изоляции вторичных цепей, опробование АПВ (а.г. 3 часа)	
44	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Аткарск - Газовая II цепь с отпайкой на ПС Ново-Захаркино	С откл.							2	04.09.2012	05.09.2012	2	19.09.2012	20.09.2012	Демонтаж шлейфа от ВЛ до КС ф.В,резины контактных соединений на ВЧ заградителе (а.г.3 часа)	
45	ПС 220 кВ Аткарская	1сек-220	С откл.							10	02.09.2012	11.09.2012				Кап.ремонт ШР-220 Ртищево, ШР-220 Курдюм 1ц, ШР-220 АТ-1, ШРТН-1(а.г.6 часов)	Отказ РДУ: ослабление схемы выдачи мощности Саратовской ЭС в условиях планового ремонта ВЛ 220 кВ БАЭС-Степная до 07.09.2012г.
46	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 Ртищево-1ц	С откл.							3	03.09.2012	05.09.2012				Кап.ремонт ШР-220, ТО приводов, замена силикагеля в в/о патронах, проверка изоляции вторичных цепей, опробование АПВ (а.г.6 часов)	Отказ РДУ: из-за отказа 1сек.-220
47	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 Курдюм-1ц	Зам. СОВ							3	06.09.2012	08.09.2012				Кап.ремонт ШР-220, ТО приводов, замена силикагеля в в/о патронах (а.г.6 часов)	Отказ РДУ: из-за отказа 1сек.-220
48	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 АТ1	С откл.							10	02.09.2012	11.09.2012				Кап.ремонт ШР-220, ТО приводов, замена силикагеля в в/о патронах ,замена подставных изоляторов между МВ и ШР, ТР (а.г.6 часов)	Отказ РДУ: из-за отказа 1сек.-220
49	ПС 220 кВ Аткарская	ТН-220 1сек	С откл.							10	02.09.2012	11.09.2012				Кап.ремонт ШР-220,замена силикагеля в в/о патронах, профконтроль электромагнитной блокировки (а.г.6 часов)	Отказ РДУ: из-за отказа 1сек.-220
50	ПС 220 кВ Аткарская	2сек-220	С откл.							7	12.09.2012	18.09.2012	9	10.09.2012	16.09.2012	Кап.ремонт ШР-220 Екатеринбург-газовая,ШР-220 Курдюм 2ц, ШРТН-220 ,ШР-220 Перемычка (а.г.6 часов)	РДУ: на время ремонта на ПС 220 кВ Аткарская В-220 Курдюм-2ц. зам. на СОВ-220

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или	
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16
51	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 Ргншево-2ц	С откл.							3	13.09.2012	15.09.2012	3	13	10.09.2012	12.09.2012	Кап.ремонт ШПР-220, ТО приводов, замена силикагеля в в/о патронах (а.г.6 часов)	
52	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 Курдюм-2ц	С откл.							3	16.09.2012	18.09.2012	3		13.09.2012	15.09.2012	Кап.ремонт ШПР-220, ТО приводов, замена силикагеля в в/о патронах (а.г.6 часов)	
53	ПС 220 кВ Аткарская	ТН-220 2сек	С откл.							7	12.09.2012	18.09.2012	9		10.09.2012	16.09.2012	Кап.ремонт ШРТН-220, замена силикагеля в в/о патронах, профконтроль электромагнитной блокировки (а.г.6 часов)	
54	ПС 220 кВ Аткарская	Перемычка	С откл.							7	12.09.2012	18.09.2012	9		10.09.2012	16.09.2012	ШПР-220 Перемычка -устранение наклона на ф А,В,С по предписанию (а.г.6 часов)	
55	ПС 220 кВ Аткарская	В-110 Татищево тяговая	Зам. ОВ							7	24.09.2012	30.09.2012	7		24.09.2012	30.09.2012	Замена вводов, ТО привода, проверка изоляции вторичных цепей(а.г.ВЗ)	РДУ: увеличение срока работ возможно при отказе от плановых работ на ВЛ 220 кВ Хопер-Ргншево с 10.09 по 20.09
56	ПС 220 кВ Ргншево	АТ-2	С откл.							15	01.09.2012	15.09.2012	9		01.09.2012	09.09.2012	Комплексное обследование АТ-2 (а.г. 2 часа)	
57	ПС 220 кВ Ргншево	В-110 БСК-2	С откл.							15	16.09.2012	30.09.2012	15		16.09.2012	30.09.2012	К.Р. В-110 БСК-2 (а.г. ВЗ)	
58	ПС 220 кВ Хопер	АТ-1	С откл.	3	12.09.2012	14.09.2012	3	12.09.2012	14.09.2012	5	17.09.2012	21.09.2012	5		17.09.2012	21.09.2012	Кап. ремонт АТР-110 АТ-1(а.г.ВЗ)	
59	ПС 220 кВ Хопер	В-110 АТ1	С откл.	3	12.09.2012	14.09.2012	3	12.09.2012	14.09.2012	5	17.09.2012	21.09.2012	5		17.09.2012	21.09.2012	Кап. ремонт АТР-110 АТ-1(а.г.ВЗ)	
60	ПС 220 кВ Хопер	2СПШ-110	С откл.							17	24.09.2012	10.10.2012	17		24.09.2012	10.10.2012	Кап. ремонт ШПР-110 Янгартная, замена подставных ОСИ в ячейках В-110 Янгартная, ШСВ-110, ОВ-110, В-110 АТ-1, В-110 Пады (а.г.4 часа)	
61	ПС 220 кВ Хопер	В-110 Янгартная	Зам. ОВ							4	24.09.2012	27.09.2012	4		24.09.2012	27.09.2012	Кап. ремонт ШПР-110 Янгартная, замена подставной ОСИ.(а.г.4 часа)	
62	ПС 220 кВ Хопер	В-110 АТ1	Зам. ОВ							2	28.09.2012	29.09.2012	2		28.09.2012	29.09.2012	Замена подставной ОСИ в ячейке В-110 АТ-1 (а.г.4 часа)	
63	ПС 220 кВ Ершов	2 ОВ-110	С откл.	16	01.09.2012	16.09.2012	16	01.09.2012	16.09.2012	14	03.09.2012	16.09.2012	14		03.09.2012	16.09.2012	Кап.ремонт 2ОВ-110(а.г. ВЗ)	
64	ПС 220 кВ Ершов	2сек.1СПШ-110	С откл.							5	03.09.2012	07.09.2012	5		03.09.2012	07.09.2012	Кап.ремонт 2СР-110 1СВ-110, ШРТН-110 2с 1СПШ-110(а.г.4 часа)	
65	ПС 220 кВ Ершов	ТН-110 2сек.1СПШ	С откл.	3	26.09.2012	28.09.2012	3	26.09.2012	28.09.2012	3	03.09.2012	05.09.2012	3		03.09.2012	05.09.2012	КР ШРТН-110 2с 1СПШ-110, проф.восстановление вторичных цепей РЗА(а.г.4 часа)	
66	ПС 220 кВ Ершов	1СВ-110	С откл.	3	24.09.2012	26.09.2012	3	24.09.2012	26.09.2012	3	05.09.2012	07.09.2012	3		05.09.2012	07.09.2012	КР 2СР-110 1СВ-110(а.г.4 часа)	
67	ПС 220 кВ Ершов	2сек.2СПШ-110	С откл.	18	05.09.2012	22.09.2012	18	05.09.2012	22.09.2012	17	10.09.2012	26.09.2012	17		10.09.2012	26.09.2012	КР ШПР-110ВНПГ, Город-2, Город-1, 2СР-110 2СВ-110, ШРТН-110 2с 2СПШ-110(а.г.4 часа)	
68	ПС 220 кВ Ершов	ТН-110 2сек.2СПШ	С откл.	3	12.09.2012	14.09.2012	3	12.09.2012	14.09.2012	3	10.09.2012	12.09.2012	3		10.09.2012	12.09.2012	КР ШРТН-110 2с 2СПШ-110, проф.восстановление вторичных цепей РЗА(а.г.4 часа)	
69	ПС 220 кВ Ершов	2СВ-110кВ	С откл.	3	10.09.2012	12.09.2012	3	10.09.2012	12.09.2012	3	12.09.2012	14.09.2012	3		12.09.2012	14.09.2012	КР 2СР-110 2СВ-110(а.г.4 часа)	
70	ПС 220 кВ Ершов	В-110 ПП	С откл.	3	05.09.2012	07.09.2012	3	05.09.2012	07.09.2012	3	17.09.2012	19.09.2012	3		17.09.2012	19.09.2012	КР ШПР-110 ВНПГ, отбор проб масла с ТТ-110(а.г.4 часа)	
71	ПС 220 кВ Ершов	2 ОВ-110	Без откл.	3	20.09.2012	22.09.2012	3	20.09.2012	22.09.2012	3	19.09.2012	21.09.2012	3		19.09.2012	21.09.2012	КР 2 ШПР-110 Город-1(а.г.4 часа)	
72	ПС 220 кВ Ершов	2 ОВ-110	Без откл.	3	17.09.2012	19.09.2012	3	17.09.2012	19.09.2012	3	24.09.2012	26.09.2012	3		24.09.2012	26.09.2012	КР 2 ШПР-110 Город-2(а.г.4 часа)	
73	ПС 220 кВ Ершов	ТН-110 1сек.1СПШ	С откл.	2	03.09.2012	04.09.2012	2	03.09.2012	04.09.2012	4	17.09.2012	20.09.2012	4		17.09.2012	20.09.2012	Проф.восстановление вторичных цепей РЗА(а.г.4 часа)	
74	ПС 220 кВ Ершов	ТН-110 1сек.2СПШ	С откл.	2	05.09.2012	06.09.2012	2	05.09.2012	06.09.2012	4	24.09.2012	27.09.2012	4		24.09.2012	27.09.2012	Проф.восстановление вторичных цепей РЗА(а.г.4 часа)	
Балаковская АЭС																		
75	Балаковская АЭС	Б-1	С откл.	100	18.09.2012	26.12.2012	100	01.09.2012	09.12.2012	100	18.09.2012	26.12.2012	100		10.09.2012	18.12.2012	КР. АГ-ВЗ	ОДУ
76	Балаковская АЭС	1Т 220/24 кВ, 2Т 220/24 кВ	С откл.	70	21.09.2012	29.11.2012	70	21.09.2012	29.11.2012	70	21.09.2012	29.11.2012	80		12.09.2012	30.11.2012	ТР, замена ОПН, АГ-ВЗ	
77	Балаковская АЭС	В-220 1Т1, В-220 1Т2	С откл.	21	21.09.2012	11.10.2012	21	21.09.2012	11.10.2012	21	21.09.2012	11.10.2012	80		12.09.2012	30.11.2012	Замена ВВ, ТО ТГ. АГ-ВЗ	
78	Балаковская АЭС	АТ 500/220 кВ	С откл.	40	22.09.2012	31.10.2012	40	22.09.2012	31.10.2012	40	22.09.2012	31.10.2012	40		22.09.2012	31.10.2012	КР, замена ф. "А", замена ТН АТ, ОПН. АГ-ВЗ	ОДУ
79	Балаковская АЭС	В-220 АТ	С откл.	40	22.09.2012	31.10.2012	40	22.09.2012	31.10.2012	40	22.09.2012	31.10.2012	40		22.09.2012	31.10.2012	Замена ВВ, ТО ТГ, замена ШПР-1. АГ-ВЗ	
80	Балаковская АЭС	2РТСН-1, 2	С откл.	40	22.09.2012	31.10.2012	40	22.09.2012	31.10.2012	40	22.09.2012	31.10.2012	40		22.09.2012	31.10.2012	КР, замена ОПН, АГ-ВЗ	
81	Балаковская АЭС	ВВ 2РТСН	С откл.	40	22.09.2012	31.10.2012	40	22.09.2012	31.10.2012	40	22.09.2012	31.10.2012	40		22.09.2012	31.10.2012	ТО ТГ, замена ШПР-1. АГ-ВЗ	
82	Балаковская АЭС	1СПШ-220	С откл.							40	29.09.2012	07.11.2012	40		29.09.2012	07.11.2012	Замена ШПР-1 на всех присоединениях. АГ-бч.	ОДУ
83	Балаковская АЭС	ШСВ-220	С откл.							40	29.09.2012	07.11.2012	40		29.09.2012	07.11.2012	Замена ВВ, ТО ТГ. АГ-ВЗ	
84	Балаковская АЭС	ОПН-220	С откл.	21	05.09.2012	25.09.2012	21	05.09.2012	25.09.2012	21	05.09.2012	25.09.2012	19		10.09.2012	28.09.2012	Замена ТН, разрядников, ВВН. АГ-ВЗ	
85	Балаковская АЭС	ОВ-220	С откл.	21	05.09.2012	25.09.2012	21	05.09.2012	25.09.2012	21	05.09.2012	25.09.2012	19		10.09.2012	28.09.2012	Замена ВВ, ТО ТГ. АГ-ВЗ	
86	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Степная (БАЭС - Степная)	С откл.	2	12.09.2012	13.09.2012	5	03.09.2012	07.09.2012	5	25.06.2012	29.06.2012	5		03.09.2012	07.09.2012	ТО ЛР. АГ-72ч.	ОДУ
Саратовская ГЭС																		
87	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Саратовская ГЭС	С откл.							1	17.09.2012	17.09.2012	1		17.09.2012	17.09.2012	АГ-6 ч. БВР при ТР: В1-Балаковская АЭС; ТО: ТТ-В1-Балаковская АЭС, ТН-Балаковская АЭС.	ОДУ
88	Саратовская ГЭС	В1-БАЭС	С откл.							1	17.09.2012	17.09.2012	2		17.09.2012	18.09.2012	ТР: В1-Балаковская АЭС; ТО: ТТ-В1-Балаковская АЭС, ТН-Балаковская АЭС. АГ-6ч.	ОДУ
89	Саратовская ГЭС	Бл. Т-1 220/10,5 кВ, В-220 Т-1	С откл.	166	18.06.2012	30.11.2012	166	18.06.2012	30.11.2012	166	18.06.2012	30.11.2012	166		18.06.2012	30.11.2012	АГ-срок заявки. ТП: 1Т; ТО: В-1Т, ТТ-В-1Т, РЛ-1Т, покраска м/к В-1Т, ТТ-В-1Т, РЛ-1Т.	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
90	Саратовская ГЭС	2СПИ-220, ТН2-220	С откл.	12	27.08.2012	07.09.2012	12	27.08.2012	07.09.2012	12	27.08.2012	07.09.2012	12	27.08.2012	07.09.2012	АГ-3 ч. ТР: 2СПИ-220; ТО: ШСВ, ТТ-ШСВ-220, РПШ-ШСВ, РПШ-Саратов 1, ТН2-220, Р. ТН2-220, ОПН-2СПИ-220, РПШ-Сар. 1, РПШ-Сенная 2, покраска м/к ШСВ-220, ТТ-ШСВ-220, РПШ-ШСВ, РПШ-Сенная 2, РПШ-Сар. 2, РПШ-Саратов 1, Р-ТН2-220.	ОДУ
91	Саратовская ГЭС	В-220 Сенная-2	Зам. ОБ	2	31.08.2012	01.09.2012	2	31.08.2012	01.09.2012	2	31.08.2012	01.09.2012	2	31.08.2012	01.09.2012	АГ-2 ч. БВР при ТО: РПШ-Сенная 2.	
92	Саратовская ГЭС	Бл. Т-4 220/10,5 кВ	С откл.	1	02.09.2012	02.09.2012	1	02.09.2012	02.09.2012	1	02.09.2012	02.09.2012	1	02.09.2012	02.09.2012	АГ-3 ч. ТО: РПШ-4Т, покраска м/к. Останов 4Т с 0-01 до 6-01 для перевода 4Т с В-4Т на ОБ-220.	
93	Саратовская ГЭС	Бл. Т-4 220/10,5 кВ	С откл.	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	АГ-3 ч. ТО: РПШ-4Т, покраска м/к. Останов 4Т с 20-01 до 24-00 для перевода 4Т с ОБ-220 на В-4Т.	
94	Саратовская ГЭС	В-220 4Т	Зам. ОБ	2	02.09.2012	03.09.2012	2	02.09.2012	03.09.2012	2	02.09.2012	03.09.2012	2	02.09.2012	03.09.2012	АГ-2 ч. БВР при ТО РПШ-4Т, покраска м/к.	
95	Саратовская ГЭС	Бл. Т-5 220/10,5 кВ	С откл.	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	АГ-3 ч. ТО: РПШ-5Т, покраска м/к. Останов 5Т с 0-01 до 6-01 для перевода 5Т с В-5Т на ОБ-220.	
96	Саратовская ГЭС	Бл. Т-5 220/10,5 кВ	С откл.	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	АГ-3 ч. ТО: РПШ-5Т, покраска м/к. Останов 5Т с 20-01 до 24-00 для перевода 5Т с ОБ-220 на В-5Т.	
97	Саратовская ГЭС	В-220 5Т	Зам. ОБ	2	04.09.2012	05.09.2012	2	04.09.2012	05.09.2012	2	04.09.2012	05.09.2012	2	04.09.2012	05.09.2012	АГ-2 ч. БВР при ТО РПШ-5Т, покраска м/к.	
98	Саратовская ГЭС	2сек-35, В-102Т	С откл.							2	19.09.2012	20.09.2012	2	19.09.2012	20.09.2012	АГ-4 ч. Наладка РЗА Г-23 после ТП.	
99	Саратовская ГЭС	102Т	С откл.							2	19.09.2012	20.09.2012	2	19.09.2012	20.09.2012	АГ-4 ч. Наладка РЗА Г-23 после ТП.	
МРСК Волги - ЦПО																	
100	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 II цепь с отпайками	С откл.							5	01.09.2012	05.09.2012	5	01.09.2012	05.09.2012	Кронирование деревьев в охранной зоне ЛЭП, АГ-2ч.	
101	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с отпайками	С откл.							5	06.09.2012	10.09.2012	3	06.09.2012	08.09.2012	Кронирование деревьев в охранной зоне ЛЭП, АГ-2ч.	
102	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с отпайками	С откл.							13	12.09.2012	24.09.2012	15	10.09.2012	24.09.2012	Кронирование деревьев в охранной зоне ЛЭП, АГ-2ч.	
103	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Аткарская - Татищево тяговая с отпайкой на ПС Кологривовка	С откл.							1	03.09.2012	03.09.2012	1	02.09.2012	02.09.2012	ППГ на проводах ВЛ от ПС 110 кВ Татищево тяговая, Iл=530А, Улл=27,5кВ, АГ-2ч.	
104	ПС 220 кВ Аткарская	ОШ-110	С откл.							1	03.09.2012	03.09.2012	1	02.09.2012	02.09.2012	Для проведения ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Аткарск-Татищево-Тяговая, АГ-2ч.	
105	ПС 110 кВ Петровск	СВ-110 1-2с	С откл.							3	03.09.2012	05.09.2012	3	03.09.2012	05.09.2012	Профвостановление защит СВ-110 1-2с.ш., опробование АВР, АГ-2ч.	
106	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Курдюм - Аткарская с отпайками	С откл.							1	04.09.2012	04.09.2012	1	08.09.2012	08.09.2012	ППГ на проводах ВЛ от ПС 500 кВ Курдюм, Iл=650А, Улл=35кВ, АГ-2ч.	
107	ПС 500 кВ Курдюм	ОШ-110	С откл.							1	04.09.2012	04.09.2012	1	08.09.2012	08.09.2012	Для проведения ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Курдюм-Аткарск от ПС 500 кВ Курдюм, АГ-2ч.	
108	ПС 220 кВ Аткарская	ОШ-110	С откл.							1	04.09.2012	04.09.2012	1	08.09.2012	08.09.2012	Для проведения ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Курдюм-Аткарск от ПС 500 кВ Курдюм, АГ-2ч.	
109	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ5 - Кировская с отпайками	С откл.							2	10.09.2012	11.09.2012	2	10.09.2012	11.09.2012	Для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 ТЭЦ-5, линейных проходных вводов ТЭЦ-5-Кировская. Распиновка РМ-110 для ТР на ПС 110 кВ Раховская, АГ-2ч.	
110	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ	С откл.							1	11.09.2012	11.09.2012	1	09.09.2012	09.09.2012	ППГ на проводах ВЛ от ПС 110 кВ Западная, Iл=530А, Улл=6,2кВ, АГ-2ч.	
111	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Курдюм - Озерки с отпайкой на ПС Вязовка	С откл.							1	11.09.2012	11.09.2012	1	09.09.2012	09.09.2012	ППГ на проводах ВЛ от ПС 500 кВ Курдюм, Iл=670А, Улл=35кВ, АГ-2ч.	
112	ПС 500 кВ Курдюм	ОШ-110	С откл.							1	11.09.2012	11.09.2012	1	09.09.2012	09.09.2012	Для проведения ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Курдюм-Озерки от ПС 500 кВ Курдюм, АГ-2ч.	
113	ПС 500 кВ Курдюм	ОШ-110	С откл.							1	12.09.2012	12.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	Для проведения ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Курдюм-Питомник от ПС 500 кВ Курдюм, АГ-2ч.	
114	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Саратовская - Гремячка с отпайкой на ПС Вязовка	С откл.							1	12.09.2012	12.09.2012	1	15.09.2012	15.09.2012	ППГ на проводах ВЛ от ПС 220 кВ Саратовская, Iл=670А, Улл=35кВ, АГ-2ч.	
115	ПС 220 кВ Саратовская	ОШ-110	С откл.							1	12.09.2012	12.09.2012	1	15.09.2012	15.09.2012	Для проведения ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Саратовская-Гремячка, АГ-2ч.	
116	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Саратовская - Кировская с отпайками	С откл.							3	12.09.2012	14.09.2012	3	12.09.2012	14.09.2012	Для безопасного производства работ по КР ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ТР РМ-110, ЛР-110 Саратовская, линейных проходных вводов Саратовская-Кировская на ПС 110 кВ Раховская, АГ-2ч.	
117	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ5 - Кировская с отпайками	С откл.							1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	Для безопасного производства работ по КР ЛР-110 ТЭЦ-5-Кировская, ТР ТН-110 ТЭЦ-5 ф "С", ТТ-110 ТЭЦ-5 на ПС 110 кВ Кировская, ошиновке РМ-110 на ПС 110 кВ Раховская, АГ-2ч.	

[illegible]

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
146	ВЛ 110 кВ	Перенос точки раздела сети 110кВ Самара-Саратов	Без откл.							30	01.09.2012	30.09.2012	30	01.09.2012	30.09.2012	Перенос точки раздела сети 110 кВ Самара-Саратов на В-110 Урожайная ПС Озинская, в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Дергачи-1 уч. Ершов-Дергачи, ВЛ 110 кВ Дергачи-2 уч. Дергачи-Демьяе для реконструкции и ККР, АГ-4ч.	
147	ПС 220 кВ Ершов	1сек.ОШ-110	С откл.							1	18.09.2012	18.09.2012	1	15.09.2012	15.09.2012	Опробование схемы плавки гололёда на проводах по ВЛ 110 кВ Новоузенск-1 до ПС 110 кВ Алтайская, ПС 110 кВ Варфоломеевка, ПС 110 кВ Компрессорная, U=110кВ, I=779А, 652А, 745А, АГ-0,5ч.	
148	ПС 220 кВ Ершов	2сек.ОШ-110	С откл.							1	18.09.2012	18.09.2012	1	15.09.2012	15.09.2012	Опробование схемы плавки гололёда на проводах по ВЛ 110 кВ Новоузенск-1 до ПС 110 кВ Алтайская, ПС 110 кВ Варфоломеевка, ПС 110 кВ Компрессорная, U=110кВ, I=779А, 652А, 745А, АГ-0,5ч.	
149	ПС 220 кВ Ершов	В-110 ПГ	С откл.							1	18.09.2012	18.09.2012	1	15.09.2012	15.09.2012	Опробование схемы плавки гололёда на проводах по ВЛ 110 кВ Новоузенск-1 до ПС 110 кВ Алтайская, ПС 110 кВ Варфоломеевка, ПС 110 кВ Компрессорная, U=110кВ, I=779А, 652А, 745А, АГ-0,5ч.	
150	ПС 220 кВ Ершов	1сек.ОШ-110	С откл.							1	19.09.2012	19.09.2012	1	16.09.2012	16.09.2012	Опробование схемы плавки гололёда на проводах по ВЛ 110 кВ Новоузенск-1 до ПС 110 кВ Малый Узень, U=110кВ, I=885А, АГ-0,5ч.	
151	ПС 220 кВ Ершов	2сек.ОШ-110	С откл.							1	19.09.2012	19.09.2012	1	16.09.2012	16.09.2012	Опробование схемы плавки гололёда на проводах по ВЛ 110 кВ Новоузенск-1 до ПС 110 кВ Малый Узень, U=110кВ, I=885А, АГ-0,5ч.	
152	ПС 220 кВ Ершов	В-110 ПГ	С откл.							1	19.09.2012	19.09.2012	1	16.09.2012	16.09.2012	Опробование схемы плавки гололёда на проводах по ВЛ 110 кВ Новоузенск-1 до ПС 110 кВ Малый Узень, U=110кВ, I=885А, АГ-0,5ч.	
153	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка - Новоузенск	С откл.							1	19.09.2012	19.09.2012	1	16.09.2012	16.09.2012	Размыкание транзита, в связи с опробованием схемы плавки гололёда по ВЛ 110 кВ Новоузенск-Малый Узень до ПС 110 кВ Малый Узень.	
154	ПС 220 кВ Ершов	2сек.ОШ-110	С откл.							1	20.09.2012	20.09.2012	1	27.09.2012	27.09.2012	Опробование схемы плавки гололёда на проводах по ВЛ 110 кВ Ершов-Орловгай до ПС 110 кВ Компрессорная, ПС 110 кВ Восточная, U=110кВ, I=760А, 746А, АГ-0,5ч.	
155	ПС 220 кВ Ершов	В-110 ПГ	С откл.							1	20.09.2012	20.09.2012	1	27.09.2012	27.09.2012	Опробование схемы плавки гололёда на проводах по ВЛ 110 кВ Ершов-Орловгай до ПС 110 кВ Компрессорная, ПС 110 кВ Восточная, U=110кВ, I=760А, 746А, АГ-0,5ч.	
156	ПС 220 кВ Ершов	2сек.ОШ-110	С откл.							1	25.09.2012	25.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	Опробование схемы плавки гололёда на проводах по ВЛ 110 кВ Дергачи-1 до ПС 110 кВ Урожайная, ПС 110 кВ Клищовка, U=110кВ, I=767А, 603А, АГ-0,5ч.	
157	ПС 220 кВ Ершов	В-110 ПГ	С откл.							1	25.09.2012	25.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	Опробование схемы плавки гололёда на проводах по ВЛ 110 кВ Дергачи-1 до ПС 110 кВ Урожайная, ПС 110 кВ Клищовка, U=110кВ, I=767А, 603А, АГ-0,5ч.	
158	ВЛ 110 кВ	Перенос точки раздела сети 110кВ Самара-Саратов	Без откл.							1	25.09.2012	25.09.2012	1	25.09.2012	25.09.2012	Перенос точки раздела сети 110 кВ Самара-Саратов на 2СР-110 ПС Урожайная, в связи с опробованием схем плавки гололёда по ВЛ 110 кВ Дергачи-1 до ПС 110 кВ Урожайная	
159	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Ершов с отпайкой на ПС Каменная Сарма (Ершов-2)	С откл.	1	04.10.2012	04.10.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	28.09.2012	28.09.2012	1	26.09.2012	26.09.2012	Разделение ГЗТ участка Ершов - К.Сарма, АГ-2ч.	
МРСК Волги - СевПО																	
160	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	Без откл.							24	01.09.2012	24.09.2012	24	01.09.2012	24.09.2012	ЗРР, замена В-110 Арматурная-1, для замены масляного выключателя на элегазовый, АГ-2ч.	
МРСК Волги - ПрихПО																	
161	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая - Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	С откл.	30	01.09.2012	30.09.2012	27	01.09.2012	27.09.2012	30	01.09.2012	30.09.2012	30	01.09.2012	30.09.2012	КР, реконструкция ВЛ уч. оп. №253-№469, АГ-240ч.	
162	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая - Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	Без откл.							30	01.09.2012	30.09.2012	30	01.09.2012	30.09.2012	ЗРР, ввод в работу уч. ПС Хопер-2 тяговая - оп. №191 - ПС Родничок для резервирования ПС 110 кВ Хопер-2 тяговая, АГ-ВЗ.	
163	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопер - Котловас	С откл.							3	11.09.2012	13.09.2012	3	24.09.2012	26.09.2012	ТР, усиление перехода через овраг, АГ-8ч.	
164	ПС 110 кВ Янтарная	СВ-110	С откл.	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	1	03.09.2012	03.09.2012	ТР, ТО СВ-110кВ, ТТ-110кВ, АГ-1ч.	
165	ПС 110 кВ Янтарная	ОВ-110	С откл.	8	04.09.2012	11.09.2012	8	04.09.2012	11.09.2012	11	04.09.2012	14.09.2012	11	04.09.2012	14.09.2012	ТР, ТО ОР-110 ОВ-110кВ, АГ-2ч.	
166	ПС 110 кВ Янтарная	ОШ-110	С откл.	8	04.09.2012	11.09.2012	8	04.09.2012	11.09.2012	11	04.09.2012	14.09.2012	11	04.09.2012	14.09.2012	ТР, ТО ОР-110кВ, ЛР-110кВ всех присоединений, АГ-2ч.	


№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или
	Объект	Оборудование	Условия	Код-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
167	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Котоврас - Янтарная с отпайкой на ПС Пады тяговая	С откл.	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	ТР, ТО ОР-110кВ, ЛР-110кВ Пады на ПС 110 кВ Янтарная, АГ-2ч.	
168	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Пады	С откл.	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	ТР, ТО ОР-110кВ, ЛР-110кВ Пады, АГ-2ч.	
169	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хоёр - Янтарная (Янтарная)	С откл.	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	ТР, ТО ОР-110кВ, ЛР-110кВ Янтарная на ПС 110 кВ Янтарная, АГ-2ч.	
170	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Янтарная	С откл.	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	1	05.09.2012	05.09.2012	ТР, ТО ОР-110кВ, ЛР-110кВ Янтарная, АГ-2ч.	
171	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)	С откл.	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	ТР, ТО ОР-110кВ, ЛР-110кВ Ртищевская-1 на ПС 110 кВ Янтарная, АГ-2ч.	
172	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Ртищевская-1	С откл.	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	ТР, ТО ОР-110кВ, ЛР-110кВ Ртищевская-1, АГ-2ч.	
173	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищевская - Янтарная II цепь (Ртищевская-2)	С откл.	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	ТР, ТО ОР-110кВ, ЛР-110кВ Ртищевская-2 на ПС 110 кВ Янтарная, АГ-2ч.	
174	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Ртищевская-2	С откл.	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	1	07.09.2012	07.09.2012	ТР, ТО ОР-110кВ, ЛР-110кВ Ртищевская-2, АГ-2ч.	
175	ПС 220 кВ Хоер	ОШ-110	Без откл.							1	13.09.2012	13.09.2012	1	13.09.2012	13.09.2012	ЗРР, ППГ ВЛ 110 кВ Самойловка 3-х фазным КЗ с ПС 110 кВ Хоер на закорачивающий ЛР-110 шунт плавки гололеда ПС 110 кВ Самойловка, U=35кВ, I=579А, АГ-1ч.	
176	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Янтарная	Зам. ОБ							1	17.09.2012	17.09.2012	1	17.09.2012	17.09.2012	ТР, ТО В-110кВ Янтарная, ТТ-110кВ, АГ-1ч.	
177	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хоер - Котоврас	С откл.							1	17.09.2012	17.09.2012	1	23.09.2012	23.09.2012	ЗРР, ППГ ВЛ 220 кВ Хоер-220 - Котоврас 3-х фазным КЗ с ПС 110 кВ Хоер-110 через ОШ-110 ПС 220 кВ Хоер-220 на РПГ-110 ПС 110 кВ Котоврас U=10,5кВ, I=477А, АГ-1ч.	
178	ПС 220 кВ Хоер	ОШ-110	Без откл.							1	17.09.2012	17.09.2012	1	23.09.2012	23.09.2012	ЗРР, ППГ ВЛ 110 кВ Хоер-220 - Котоврас 3-х фазным КЗ с ПС 110 кВ Хоер на РПГ-110 ПС 110 кВ Котоврас, U=10,5кВ, I=477А, АГ-1ч.	
179	ПС 110 кВ Янтарная	ОШ-110	Без откл.							1	18.09.2012	18.09.2012	1	08.09.2012	08.09.2012	ЗРР, ППГ ВЛ 110 кВ Ртищево-Янтарная I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Ртищевская-1) на уч. ПС Аркадак-тяговая - ПС110 Янтарная и ВЛ 110 кВ Котоврас-Янтарная с отпайкой на ПС 110 кВ Пады-тяговая 3-х фазным КЗ с ПС 110 кВ Аркадак-тяговая через ОШ-110 ПС 110 кВ Янтарная на РПГ-110 ПС 110 кВ Котоврас, U=27,5кВ, I=529А, АГ-1ч.	
180	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)	С откл.							1	18.09.2012	18.09.2012	1	08.09.2012	08.09.2012	уч. ПС Аркадак-тяговая - ПС Янтарная ЗРР, ППГ ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Ртищево-Янтарная-1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) на уч. ПС 110 кВ Аркадак-тяговая - ПС 110 кВ Янтарная и ВЛ 110 кВ Котоврас-Янтарная с отпайкой на ПС Пады-тяговая 3-х фазным КЗ с ПС 110 кВ Аркадак-тяговая через ОШ-110 ПС 110 кВ Янтарная на РПГ-110 ПС 110 кВ Котоврас, U=27,5кВ, I=529А, АГ-1ч.	
181	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Котоврас - Янтарная с отпайкой на ПС Пады тяговая	С откл.							1	18.09.2012	18.09.2012	1	08.09.2012	08.09.2012	Пады-тяговая 3-х фазным КЗ с ПС 110 кВ Аркадак-тяговая через ОШ-110 ПС 110 кВ Янтарная на РПГ-110 ПС 110 кВ Котоврас, U=27,5кВ, I=529А, АГ-1ч.	
182	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)	С откл.							1	19.09.2012	19.09.2012	1	09.09.2012	09.09.2012	Участок Аркадак-тяговая-Ртищево ЗРР, ППГ ВЛ 110 кВ Ртищево-Янтарная I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Ртищевская-1) (уч. Аркадак-тяг.- Ртищево) 3-х фазным КЗ с ПС 110 кВ Аркадак-тяг. на ОРПГ-110 ПС 220 кВ Ртищево. U=27,5кВ, I=626А, АГ-1ч.	
183	ПС 220 кВ Ртищево	ОШ-110	Без откл.							1	19.09.2012	19.09.2012	1	09.09.2012	09.09.2012	Участок Аркадак-тяговая - ПС Янтарная ЗРР, ППГ ВЛ 110 кВ Ртищево-Янтарная I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Ртищевская-1) (уч. ПС Аркадак-тяговая - ПС Янтарная) + ВЛ 110 кВ Ртищево-Янтарная 2 цепь (ВЛ 110 кВ Ртищевская-2) 3-х фазным КЗ с ПС 110 кВ Аркадак-тяговая через ОШ-110 ПС 110 кВ Янтарная на ОРПГ-110 ПС 220 кВ Ртищево, U=27,5кВ, I=626А, АГ-1ч.	
184	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)	С откл.							1	20.09.2012	20.09.2012	1	22.09.2012	22.09.2012	ЗРР, ППГ ВЛ 110 кВ Ртищево-Янтарная I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Ртищевская-1) (уч. ПС Аркадак-тяговая - ПС Янтарная) + ВЛ 110 кВ Хоер-Янтарная (ВЛ 110 кВ Янтарная) 3-х фазным КЗ с ПС 110 кВ Аркадак-тяговая через ОШ-110кВ ПС 110 кВ Янтарная на РПГ-110 ПС 220 кВ Хоер, U=27,5кВ, I=574А, АГ-1ч.	
185	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищевская - Янтарная II цепь (Ртищевская-2)	С откл.							1	20.09.2012	20.09.2012	1	22.09.2012	22.09.2012		
186	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хоёр - Янтарная (Янтарная)	С откл.							1	20.09.2012	20.09.2012	1	22.09.2012	22.09.2012		
187	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)	С откл.							1	20.09.2012	20.09.2012	1	22.09.2012	22.09.2012		

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
188	ПС 110 кВ Янтарная	ОШ-110	Без откл.							1	20.09.2012	20.09.2012	1	22.09.2012	22.09.2012	ЗРР, ППГ ВЛ 110 кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Ртищевская-1) (уч. ПС Аркадак-тяговая - ПС Янтарная) + ВЛ 110 кВ Ртищево-Янтарная 2 цепь (ВЛ 110 кВ Ртищевская-2) 3-х фазным КЗ с ПС 110 кВ Аркадак-тяговая через ОШ-110 ПС кВ Янтарная на ОРПГ-110 ПС 220 кВ Ртищево, U=27,5кВ, I=626А, АГ-1ч.	
189	ПС 110 кВ Янтарная	ОШ-110	Без откл.							1	20.09.2012	20.09.2012	1	22.09.2012	22.09.2012		
190	ПС 220 кВ Ртищево	ОШ-110	Без откл.							1	20.09.2012	20.09.2012	1	22.09.2012	22.09.2012		
191	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Пады	Зам. ОВ							1	21.09.2012	21.09.2012	1	21.09.2012	21.09.2012	ТР, ТО В-110кВ Пады, ТТ-110кВ, АГ-1ч.	
192	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хонёр - Янтарная (Янтарная)	С откл.							3	25.09.2012	27.09.2012	3	27.09.2012	29.09.2012	ТР, усиление перехода через овраг, АГ-8ч.	
ВоТГК - Саратовская ТЭЦ-2																	
193	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ	С откл.							5	03.09.2012	07.09.2012	5	03.09.2012	07.09.2012	Замена фарфоровых изоляторов на полимерные на ОР-110кВ АГ срок заявки	
194	Саратовская ТЭЦ-2	ОШ-110	С откл.							5	03.09.2012	07.09.2012	5	03.09.2012	07.09.2012	Замена фарфоровых изоляторов на полимерные на ОР-110кВ АГ срок заявки	
195	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ3 1 цепь с отпайкой на ПС Анисовка	С откл.							5	10.09.2012	14.09.2012				Замена фарфоровых изоляторов на полимерные на ОР-110кВ АГ срок заявки	Отказ РДУ: работы разрешены в августе.
196	Саратовская ТЭЦ-2	ОШ-110	С откл.							5	10.09.2012	14.09.2012				Замена фарфоровых изоляторов на полимерные на ОР-110кВ АГ срок заявки	Отказ РДУ: работы разрешены в августе.
197	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ3 II цепь с отпайкой на ПС Анисовка	С откл.							5	17.09.2012	21.09.2012				Замена фарфоровых изоляторов на полимерные на ОР-110кВ АГ срок заявки	Отказ РДУ: работы разрешены в августе.
198	Саратовская ТЭЦ-2	ОШ-110	С откл.							5	17.09.2012	21.09.2012				Замена фарфоровых изоляторов на полимерные на ОР-110кВ АГ срок заявки	Отказ РДУ: работы разрешены в августе.
199	Саратовская ТЭЦ-2	Г7	С откл.	2	10.09.2012	11.09.2012	2	10.09.2012	11.09.2012	5	24.09.2012	28.09.2012	5	24.09.2012	28.09.2012	Замена масляного радиатора. АГ срок заявки	РДУ: при условии завершения ремонта ТТ-8
ВоТГК - Энгельсская ТЭЦ-3																	
200	Энгельсская ТЭЦ-3	ОВ-110	С откл.	26	20.08.2012	14.09.2012	26	20.08.2012	14.09.2012	26	20.08.2012	14.09.2012	26	20.08.2012	14.09.2012	К.Р. В-110кв "ОВ-110" А.Г. - срок заявки.	
201	Энгельсская ТЭЦ-3	В-110 Красный Яр	Зам. ОВ	5	17.09.2012	21.09.2012	5	17.09.2012	21.09.2012	5	17.09.2012	21.09.2012	5	17.09.2012	21.09.2012	Т.Р. В-110кВ "Красный Яр". А.Г. - 8ч.	
202	Энгельсская ТЭЦ-3	В-110 Пушкино-1ц	Зам. ОВ	5	08.10.2012	12.10.2012	5	24.09.2012	28.09.2012	5	24.09.2012	28.09.2012	5	24.09.2012	28.09.2012	Т.Р. В-110кВ "Пушкино I цепь" А.Г. - 8ч.	
ВоТГК - Балаковская ТЭЦ-4																	
203	Балаковская ТЭЦ-4	Г7	С откл.	5	03.09.2012	07.09.2012	5	03.09.2012	07.09.2012	5	03.09.2012	07.09.2012	5	03.09.2012	07.09.2012	Т.Р. Т-7, ревизия эл. оборудования и чистка изоляции. А.Г. - 4 часа	РДУ: при условии нахождения в ремонте или резерве ТГ-7
204	Балаковская ТЭЦ-4	Г3	С откл.	5	17.09.2012	21.09.2012	5	17.09.2012	21.09.2012	5	17.09.2012	21.09.2012	5	17.09.2012	21.09.2012	Т.Р.Т-3, К.Р. В-10кВ. А.Г. - срок заявки	
ВоТГК - Саратовская ТЭЦ-5																	
205	Саратовская ТЭЦ-5	В-110 Курдюм-1ц	Зам. ШОВ	30	16.08.2012	14.09.2012	30	16.08.2012	14.09.2012	30	16.08.2012	14.09.2012	30	16.08.2012	14.09.2012	Т.Р. В-110кВ. А.Г. - В.З.	
206	Саратовская ТЭЦ-5	В-110 Курдюм-2ц	Зам. ШОВ	3	17.09.2012	19.09.2012	3	17.09.2012	19.09.2012	3	17.09.2012	19.09.2012	3	17.09.2012	19.09.2012	Т.Р. и в/в испытания вводов В-110кВ. А.Г. - В.З.	
207	Саратовская ТЭЦ-5	ШОВ-110 I сек.	Без откл.	5	20.09.2012	24.09.2012	5	20.09.2012	24.09.2012	5	20.09.2012	24.09.2012	5	20.09.2012	24.09.2012	Т.Р. В-110кВ Пищевая 1ц. А.Г. - 4 часа.	
208	Саратовская ТЭЦ-5	ШОВ-110 I сек.	Без откл.							3	25.09.2012	27.09.2012	3	25.09.2012	27.09.2012	Т.Р. В-110кВ Пищевая 2ц. А.Г. - 4 часа.	
209	Саратовская ТЭЦ-5	ШОВ-110 I сек.	Без откл.	27	28.09.2012	24.10.2012	27	28.09.2012	24.10.2012	27	28.09.2012	24.10.2012	27	28.09.2012	24.10.2012	Т.Р. и в/в испытания В-110кВ Затон-2ц. А.Г. - 6ч.	
РЖД - Привольская ЖД																	
210	ПС 220 кВ Екатеринбургская тяговая	Т-2	С откл.	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	1	06.09.2012	06.09.2012	Текущий ремонт. Профконтроль и частичное восстановление РЗА Т-2. А.Г. - 2ч.	
211	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Аткарская - Екатеринбургская тяговая с отпайкой на ПС КС Екатеринбургская	С откл.	1	04.09.2012	04.09.2012	1	04.09.2012	04.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	1	11.09.2012	11.09.2012	Текущий ремонт разъединителей и их приводов ЛР-220Аткарская, 2РП-220. А.Г. - 2ч.	
212	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Ртищево - Екатеринбургская тяговая	С откл.	1	10.09.2012	10.09.2012	1	10.09.2012	10.09.2012	1	18.09.2012	18.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	Текущий ремонт разъединителей и их приводов ЛР-220 Ртищево, 1РП-220. А.Г. - 2ч.	
213	ПС 220 кВ Екатеринбургская тяговая	2сек-220	Вкл. РП	1	12.09.2012	12.09.2012	1	12.09.2012	12.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	1	24.09.2012	24.09.2012	Текущий ремонт разъединителей и их приводов 2СР-220, ТР-220Т-2. А.Г. - 2ч.	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
214	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Пушкино II цепь с отпайкой на ПС Алисовка тяговая	С откл.							1	20.09.2012	20.09.2012	1	20.09.2012	20.09.2012	Текущий ремонт разъединителя на ПС 110 кВ Алисовка тяговая 2СР-110 А.Г.-2ч.	
215	ПС 220 кВ Буровка тяговая	T-2	С откл.	2	13.09.2012	14.09.2012	2	13.09.2012	14.09.2012	2	13.09.2012	14.09.2012	2	13.09.2012	14.09.2012	ТР T-2. А.Г. - 4ч.	

Начальник СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ

Начальник ОДС Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ



А. А. Синецкий

П.В. Кендин