

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер Жигулевского ПО
 Филиала ОАО "МРСК Волга" - "Самарские РС"

 Емельянов А.Н.
 "24" 08 2012 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования объектов, находящихся в технологическом управлении и ведении оперативного персонала Жигулевского ПО, не являющихся объектами диспетчеризации на сентябрь 2012 г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тольяттинский РЭС										
1	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Каучук-3	С вводом на ночь	2	03.09.12	04.09.12	2	03.09.12	04.09.12	Замена изоляторов, замена плашечных зажимов. АВГ-2ч.
2	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Каучук-4	С вводом на ночь	2	05.09.12	06.09.12	2	05.09.12	06.09.12	Замена изоляторов, замена плашечных зажимов. АВГ-2ч.
3	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 Подстепки-1	С вводом на ночь	2	10.09.12	11.09.12	2	10.09.12	11.09.12	Замена изоляторов, замена виброгасителей. АВГ-2ч.
4	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 Подстепки-2	С вводом на ночь	2	12.09.12	13.09.12	2	12.09.12	13.09.12	Замена изоляторов, замена виброгасителей. АВГ-2ч.
5	ПС 110/6 "Портовая"	Т-1	с отключе- нием	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	Проверка РЗА Т-1. АВГ-1ч.
6	ПС 35/10 "Русские Выселки"	Т-1, ВМ-35-Т-1, ВВ-10-Т-1	с отключе- нием	2	03.09.12	04.09.12	2	03.09.12	04.09.12	Текущий ремонт Т-1, ВМ-35-Т-1, ВВ-10-Т-1, ШР-35-Т-1, проф. испытания Т-1, ВМ-35-Т-1. Проверка РЗА Т-1. АВГ-1ч.
7	ПС 35/10 "Русские Выселки"	ВЛ-35 Кирпичная-1	с отключе- нием	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-Кирпичная-1. АВГ-1ч.
8	ПС 35/10 "Русские Выселки"	с.ш.-35 кВ	с отключе- нием	2	03.09.12	04.09.12	2	03.09.12	04.09.12	Текущий ремонт с.ш.-35 кВ, ШР-35-Т-1, ШР-35-Т-2, ШР-ТН-РВ-35, ЛР-ВЛ-35-Кирпичная-1. АВГ-1ч.
9	ПС 35/10 "Русские Выселки"	ТН-35 с.ш.	с отключе- нием	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	Текущий ремонт ШР-ТН-РВ-35, ТН-35 с.ш., РВ-35 с.ш. АВГ-1ч.
10	ПС 35/10 "Русские Выселки"	ТСН-1	с отключе- нием	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	Текущий ремонт и поф. испытания ТСН-1. АВГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ПС 35/10 "Русские Выселки"	ТН-10-1 с.	с отклю- чением	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	Текущий ремонт ТН-10-1 с. АВГ-1ч.
12	ПС 35/10 "Русские Выселки"	Т-2, ВМ-35-Т-2, ВВ-10-Т-2	с отклю- чением	2	10.09.12	11.09.12	2	10.09.12	11.09.12	Текущий ремонт Т-2, ВМ-35-Т-2, ВВ-10-Т-2, проф. испытания Т-2, ВМ-35-Т-2, ШР-35-Т-2. АВГ-1ч.
13	ПС 35/10 "Русские Выселки"	ТН-10-2 с.	с отклю- чением	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	Текущий ремонт ТН-10-2 с. АВГ-1ч.
14	ПС 35/10 "Русские Выселки"	СВВ-10	с отклю- чением	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	Текущий ремонт СВВ-10, ТТ-СВВ-10. АВГ-1ч.
15	ПС 110/6 "Плотина"	Т-1, 1 с.-110 кВ	с отклю- чением	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	Текущий ремонт Т-1, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АВГ-1ч.
16	ПС 110/6 "Плотина"	Т-2, 2 с.-110 кВ	с отклю- чением	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	Текущий ремонт Т-2, ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. АВГ-1ч.
17	ПС 110/35/10 "Белозерки"	Т-1	с отклю- чением	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	Текущий ремонт Т-1, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АВГ-1ч.
18	ПС 110/35/10 "Белозерки"	Т-2	с отклю- чением	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	Текущий ремонт Т-2, ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. АВГ-1ч.
19	ПС 110/10 "Мусорка"	Т-1	с отклю- чением	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	Текущий ремонт Т-1. АВГ-1ч.
20	ПС 110/6 "Южная"	Т-1	с отклю- чением	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	Текущий ремонт Т-1. АВГ-1ч.
21	ПС 110/6 "Южная"	Т-2	с отклю- чением	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	Текущий ремонт Т-2. АВГ-1ч.
22	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	ВМ-35-Т-1	с отклю- чением	2	13.09.12	14.09.12	4	01.10.12	04.10.12	Текущий ремонт ВМ-35-Т-1, ТР-35-Т-1, ШР-35-Т-1. АВГ-1ч.
23	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	1 с.ш.-35 кВ	с отклю- чением	2	13.09.12	14.09.12	1	03.10.12	04.10.12	Текущий ремонт ШР-ВЛ-35-КС-9-2, 1 с.ш.-35 кВ, ШР-35-Т-1, ШР-ВЛ-35-Гибридная-2. АВГ-1ч.
24	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	Т-1	с отклю- чением	2	13.09.12	14.09.12	4	01.10.12	04.10.12	Текущий ремонт ТР-35-Т-1. АВГ-1ч.
25	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	ТСН-1	с отклю- чением	1	13.09.12	13.09.12	1	03.10.12	03.10.12	Текущий ремонт ТСН-1, проф. испытания ТСН-1, кабеля 10кВ ТСН-1. АВГ-1ч.
26	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	ВЛ-35-Гибридная-2	с отклю- чением	1	13.09.12	13.09.12	1	03.10.12	03.10.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-Гибридная-2. АВГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	ВМ-ВЛ-35-Гибридная-2	с отключе- нием	1	13.09.12	13.09.12	1	03.10.12	03.10.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-Гибридная-2, ТТ-ВЛ-35-Гибридная-2, ВМ-ВЛ-35-Гибридная-2, ШР-ВЛ-35-Гибридная-2. АВГ-1ч.
28	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	ВЛ-35-КС-9-2	с отключе- нием	1	14.09.12	14.09.12	1	04.10.12	04.10.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-КС-9-2. АВГ-1ч.
29	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	ВМ-ВЛ-35-КС-9-2	с отключе- нием	1	14.09.12	14.09.12	1	04.10.12	04.10.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-КС-9-2, ТТ-ВЛ-35-КС-9-2, ВМ-ВЛ-35-КС-9-2, ШР-ВЛ-35-КС-9-2. АВГ-1ч.
30	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	2 с.ш.-35 кВ	с отключе- нием	2	17.09.12	18.09.12	4	08.10.12	11.10.12	Текущий ремонт ШР-ВЛ-35-КС-9-1, 2 с.ш.-35 кВ, ШР-35-Т-2, ШР-ВЛ-35-Гибридная-1. АВГ-1ч.
31	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	Т-2	с отключе- нием	2	17.09.12	18.09.12	4	08.10.12	11.10.12	Текущий ремонт ТР-35-Т-2. АВГ-1ч.
32	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	ВЛ-35-Гибридная-1	с отключе- нием	1	17.09.12	17.09.12	1	08.10.12	08.10.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-Гибридная-1. АВГ-1ч.
33	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	ВМ-ВЛ-35- Гибридная-1	с отключе- нием	1	17.09.12	17.09.12	1	08.10.12	08.10.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-Гибридная-1, ТТ-ВЛ-35-Гибридная-1, ВМ-ВЛ-35-Гибридная-1, ШР-ВЛ-35-Гибридная-1. АВГ-1ч.
34	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	ВЛ-35-КС-9-1	с отключе- нием	1	18.09.12	18.09.12	1	09.10.12	09.10.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-КС-9-1. АВГ-1ч.
35	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	ВМ-ВЛ-35-КС-9-1	с отключе- нием	1	18.09.12	18.09.12	1	09.10.12	09.10.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-КС-9-1, ТТ-ВЛ-35-КС-9-1, ВМ-ВЛ-35-КС-9-1, ШР-ВЛ-35-КС-9-1. АВГ-1ч.
36	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	ТСН-2	с отключе- нием	1	18.09.12	18.09.12	1	09.10.12	09.10.12	Текущий ремонт ТСН-2, проф. испытания ТСН-2, кабеля 10кВ ТСН-2. АВГ-1ч.
37	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	1 с.ш.-110 кВ	с отключе- нием	2	19.09.12	20.09.12	2	01.10.12	02.10.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-110-Матюшкино-1, 1 с.ш.-110 кВ. АВГ-1ч.
38	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	Секционная перемычка Р-1, Р-2 110 кВ	с отключе- нием	1	19.09.12	19.09.12	1	02.10.12	02.10.12	Текущий ремонт Р-2. АВГ-1ч.
39	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	ВЛ-110-Матюшкино-1	с отключе- нием	1	19.09.12	19.09.12	1	02.10.12	02.10.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-110-Матюшкино-1, Р-1, КС и ВЗ-ВЛ-110-Матюшкино-1. АВГ-1ч.
40	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	СМВ-110	с отключе- нием	1	20.09.12	20.09.12	1	04.10.12	04.10.12	Текущий ремонт СМВ-110, проф. испытания вводов 110 кВ СМВ-110 . АВГ-1ч.
41	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	2 с.ш.-110 кВ	с отключе- нием	1	20.09.12	21.09.12	1	08.10.12	09.10.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-110-Азот-Матюшкино, 2 с.ш.-110 кВ. АВГ-1ч.
42	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	ВЛ-110-Азот-Матюшкино	с отключе- нием	1	21.09.12	21.09.12	1	08.10.12	08.10.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-110-Азот-Матюшкино, Р-2. АВГ-1ч.
43	ПС 110/35/10 "Матюшкино"	Секционная перемычка Р-1, Р-2 110 кВ	с отключе- нием	1	21.09.12	21.09.12	1	08.10.12	08.10.12	Текущий ремонт Р-1. АВГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ПС 110/10 "Узюково"	Т-1, 1 с.-110 кВ	с отклю- чением	1	24.09.12	24.10.12	1	24.10.12	24.10.12	Текущий ремонт Т-1, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АВГ-1ч.
45	ПС 110/35/10 "Совхозная"	Т-1	с отклю- чением	1	24.09.12	24.10.12	1	24.10.12	24.10.12	Текущий ремонт Т-1, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АВГ-1ч.
46	ПС 110/35/10 "Совхозная"	Т-2	с отклю- чением	1	25.09.12	25.09.12	1	25.10.12	25.10.12	Текущий ремонт Т-2, ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. АВГ-1ч.
47	ПС 110/10 "Мусорка"	Т-1	с отклю- чением	1	26.09.12	26.09.12	1	26.10.12	26.10.12	Текущий ремонт Т-1. АВГ-1ч.
48	ПС 110/35/10 "Лопатино"	ВВ-10-Т-1	с отклю- чением	1	27.09.12	27.09.12	1	14.11.12	14.11.12	Текущий ремонт ВВ-10-Т-1. АВГ-1ч.
49	ПС 110/35/10 "Лопатино"	СВВ-10	с отклю- чением	1	27.09.12	27.09.12	1	16.11.12	16.11.12	Текущий ремонт СВВ-10, ТТ-СВВ-10. АВГ-1ч.
50	ПС 110/35/10 "Лопатино"	Р-СВВ-10	с отклю- чением	1	27.09.12	27.09.12	1	16.11.12	16.11.12	Текущий ремонт ТТ-СВВ-10. АВГ-1ч.
51	ПС 110/35/10 "Лопатино"	ВВ-10-Т-2	с отклю- чением	1	28.09.12	28.09.12	1	20.11.12	20.11.12	Текущий ремонт ВВ-10-Т-2. АВГ-1ч.
52	ПС 110/6 "Западная"	СВВ-6	с отклю- чением	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	Проверка РЗА СВВ-6 и АВР СВВ-6. АВГ-1ч.
53	ПС 35/10 "Гибридный центр"	СМВ-10	с отклю- чением	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	Проверка РЗА СМВ-10. АВГ-1ч.
54	ПС 110/35/10 "Белозерки"	СМВ-35	с отклю- чением	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Проверка РЗА СМВ-35. АВГ-1ч.
55	ПС 35/6 "Насосная"	Т-1	с отклю- чением	5	20.09.12	20.09.12	5	20.09.12	20.09.12	Проверка РЗА Т-1. АВГ-1ч.
Сызранский РЭС										
56	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 ПУ-2	с отклю- чением	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	Замена изоляторов. АВГ-2 ч.
57	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 ПУ-1	с отклю- чением	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	Выправка опор. АВГ-2 ч.
58	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 ПУ-2	с отклю- чением	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	Замена изоляторов. АВГ-2 ч.
59	ПС 110/6 "Город-1"	Т-2, ВЭ-110-Т-2	с отклю- чением	1	04.09.12	04.09.12	2	03.12.12	04.12.12	Текущий ремонт Т-2. АВГ-1ч.
60	ПС 35/3 "Тишерек"	Т-2, ВМ-35-Т-2	с отклю- чением	1	05.09.12	04.09.12	2	10.12.12	11.12.12	Текущий ремонт Т-2. АВГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	ПС 110/6 "Город-1"	ТН-6-1 с.ш.	с отключе- нием	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	Проверка РЗА ТН-6-1 с.ш. АВГ-1ч.
62	ПС 110/6 "Город-1"	ТН-6-2 с.ш.	с отключе- нием	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	Проверка РЗА ТН-6-2 с.ш. АВГ-1ч.
63	ПС 35/10 "Балашейка"	Т-1, ВМ-35-Т-1	с отключе- нием	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	Проверка РЗА Т-1. АВГ-1ч.
Жигулевский РЭС										
64	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Жигулевск-	С вводом	4	10.09.12	13.09.12	4	15.10.12	18.10.12	Эксплуатационные работы.
65	ПС 110/35/10 "Рождествено"	Т-1	с отключе- нием	4	03.09.12	06.09.12	4	03.09.12	06.09.12	Проверка РЗА Т-1. АВГ-1ч.
66	ПС 110/35/10 "Рождествено"	ТН-10-1 с.ш.	с отключе- нием	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	Проверка РЗА ТН-10-1 с.ш. АВГ-1ч.
67	ПС 110/35/10 "Рождествено"	ВМ-ВЛ-35-Моркваши- Зольное	с отключе- нием	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Проверка РЗА ВМ-ВЛ-35-Моркваши-Зольное. АВГ-1ч.
68	ПС 110/35/10 "Рождествено"	ТН-10-2 с.ш.	с отключе- нием	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Проверка РЗА ТН-10-2 с.ш. АВГ-1ч.
69	ПС 110/35/10 "Рождествено"	2 с.ш.-10 кВ	с отключе- нием	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Текущий ремонт РВ-10-2 с.ш. АВГ-1ч.
70	ПС 110/35/10 "Рождествено"	ТН-10-2 с.ш.	с отключе- нием	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Текущий ремонт ТН-10-2 с.ш., замена ПК-ТН-10-2 с.ш. АВГ-1ч.
71	ПС 110/35/10 "Рождествено"	ВЛ-35-Моркваши-Зольное	с отключе- нием	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-М-Зольное, РПГ-ВЛ-35-М-Зольное. АВГ-1ч.
72	ПС 110/35/10 "Рождествено"	ВМ-ВЛ-35-Моркваши- Зольное	с отключе- нием	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-М-Зольное, ВМ-ВЛ-35-М-Зольное. АВГ-1ч.
73	ПС 110/35/10 "Рождествено"	ШПГ-35 кВ	с отключе- нием	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Текущий ремонт РПГ-ВЛ-35-М-Зольное, РПГ-35-резерв. АВГ-1ч.
74	ПС 110/35/10 "Рождествено"	СМВ-10	с отключе- нием	1	08.09.12	08.09.12	1	08.09.12	08.09.12	Проверка РЗА СМВ-10 и АВР СМВ-10. АВГ-1ч.
75	ПС 110/35/10 "Рождествено"	Т-2	с отключе- нием	4	10.09.12	13.09.12	4	10.09.12	13.09.12	Проверка РЗА Т-2. АВГ-1ч.
76	ПС 110/35/10 "Рождествено"	ВЛ-110-Жигулевск- Зольное	С вводом на ночь	2	10.09.12	11.09.12	2	10.09.12	11.09.12	Текущий ремонт ЛР-1-ВЛ-110-Ж-Зольное, КС-ВЛ-110-Ж-Зольное, ЛР-2-ВЛ-110-Ж-Зольное. АВГ-1ч.
77	ПС 110/35/10 "Рождествено"	1 с.ш.-110 кВ	с отключе- нием	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	Текущий ремонт Р-1, ЛР-1-ВЛ-110-Ж-Зольное. АВГ-1ч.
78	ПС 110/35/10 "Рождествено"	Секционная перемычка 110 кВ	с отключе- нием	2	10.09.12	11.09.12	2	10.09.12	11.09.12	Текущий ремонт Р-1, Р-2. АВГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	ПС 35/6 "Бытовая"	ВМ-6-ф-55	с отклю- чением	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	Проверка РЗА АВР ВМ-6-ф-55. АВГ-1ч.
80	ПС 110/35/10 "Рождество"	2 с.ш.-110 кВ	с отклю- чением	2	11.09.12	12.09.12	2	11.09.12	12.09.12	Текущий ремонт Р-2, ЛР-2-ВЛ-110-Ж-Зольное, 2 с.ш.-110 кВ. АВГ-1ч.
81	ПС 110/35/10 "Рождество"	1 с.ш.-110 кВ	с отклю- чением	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	Текущий ремонт 1 с.ш.-110 кВ. АВГ-1ч.
82	ПС 110/35/10 "Рождество"	Т-1	с отклю- чением	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	Текущий ремонт ЗРН-110-Т-1, РВ-110-Т-1, РВ-Н-Т-1, РВ-35-Т-1, ТР-35-Т-1, РВ-10-Т-1, ТТ-10-Т-1, ШР-10-ТСН-1. АВГ-1ч.
83	ПС 110/35/10 "Рождество"	ВМ-35-Т-1	с отклю- чением	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	Текущий ремонт ТР-35-Т-1. АВГ-1ч.
84	ПС 110/35/10 "Рождество"	ТСН-1	с отклю- чением	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	Текущий ремонт ШР-10-ТСН-1, проф. испытания ТСН-1. АВГ-1ч.
85	ПС 110/35/10 "Рождество"	ВМ-10-Т-1	с отклю- чением	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	Текущий ремонт ВМ-10-Т-1, ТТ-10-Т-1. АВГ-1ч.
86	ПС 110/35/10 "Рождество"	ТН-35-1 с.ш.	с отклю- чением	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	Проверка РЗА ТН-35-1 с.ш. АВГ-1ч.
87	ПС 110/35/10 "Рождество"	СМВ-35	с отклю- чением	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	Проверка РЗА СМВ-35 и АВР СМВ-35. АВГ-1ч.
88	ПС 35/6 "Бытовая"	Т-1	с отклю- чением	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	Проверка РЗА Т-1. АВГ-1ч.
89	ПС 110/35/10 "Рождество"	1 с.ш.-35 кВ	с отклю- чением	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	Текущий ремонт 1 с.ш.-35 кВ, ШР-ТН-35-1 с.ш., ШР-35-Т-1, ШР-35-резерв, ШР-1-СМВ-35. АВГ-1ч.
90	ПС 110/35/10 "Рождество"	ВМ-35-Т-1	с отклю- чением	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	Текущий ремонт ВМ-35-Т-1, ШР-35-Т-1. АВГ-1ч.
91	ПС 110/35/10 "Рождество"	ТН-35-1 с.ш.	с отклю- чением	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	Текущий ремонт ТН-35-1 с.ш., ШР-ТН-35-1 с.ш. АВГ-1ч.
92	ПС 110/35/10 "Рождество"	СМВ-35	с отклю- чением	2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	Текущий ремонт ШР-1-СМВ-35, ШР-2-СМВ-35. АВГ-1ч.
93	ПС 110/35/10 "Рождество"	2 с.ш.-35 кВ	с отклю- чением	1	18.09.12	19.09.12	1	18.09.12	19.09.12	Текущий ремонт 2 с.ш.-35 кВ, ШР-ТН-35-2 с.ш., ШР-35-Т-2, ШР-35-резерв, ШР-2-СМВ-35. АВГ-1ч.
94	ПС 110/35/10 "Рождество"	ТН-35-2 с.ш.	с отклю- чением	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	Проверка РЗА ТН-35-2 с.ш. АВГ-1ч.
95	ПС 110/35/10 "Рождество"	Т-2	с отклю- чением	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	Текущий ремонт ЗРН-110-Т-2, РВ-110-Т-2, РВ-Н-Т-2, РВ-35-Т-2, ТР-35-Т-2, РВ-10-Т-2, ТТ-10-Т-2, ШР-10-ТСН-2. АВГ-1ч.
96	ПС 110/35/10 "Рождество"	ВМ-35-Т-2	с отклю- чением	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	Текущий ремонт ТР-35-Т-2. АВГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	ПС 110/35/10 "Рождественно"	ТСН-2	с отключе- нием	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	Текущий ремонт ШР-10-ТСН-2, проф. испытания ТСН-2. АВГ-1ч.
98	ПС 110/35/10 "Рождественно"	ВМ-10-Т-2	с отключе- нием	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	Текущий ремонт ВМ-10-Т-2, ТТ-10-Т-2. АВГ-1ч.
99	ПС 110/35/10 "Рождественно"	ВМ-35-Т-2	с отключе- нием	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	Текущий ремонт ВМ-35-Т-2, ШР-35-Т-2. АВГ-1ч.
100	ПС 110/35/10 "Рождественно"	ТН-35-2 с.ш.	с отключе- нием	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	Текущий ремонт ТН-35-2 с.ш., ШР-ТН-35-2 с.ш. АВГ-1ч.
101	ПС 110/35/10 "Рождественно"	СМВ-35	с отключе- нием	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	Текущий ремонт СМВ-35. АВГ-1ч.
102	ПС 110/35/10 "Рождественно"	Т-2	с отключе- нием	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	Текущий ремонт ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2, проф. испытания Т-2, вводов 110 кВ Т-2. АВГ-1ч.
103	ПС 110/35/10 "Рождественно"	2 с.ш.-110 кВ	с отключе- нием	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	Текущий ремонт ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. АВГ-1ч.
104	ПС 110/35/10 "Рождественно"	Т-1	с отключе- нием	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	Текущий ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1, проф. испытания Т-1, вводов 110 кВ Т-1. АВГ-1ч.
105	ПС 110/35/10 "Рождественно"	1 с.ш.-110 кВ	с отключе- нием	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	Текущий ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. АВГ-1ч.
106	ПС 35/6 "Бытовая"	ТН-6- с.ш.	с отключе- нием	1	24.09.12	24.09.12	1	24.09.12	24.09.12	Проверка РЗА ТН-6-с.ш. АВГ-1ч.
107	ПС 110/35/10 "Рождественно"	ТСН-1	с отключе- нием	1	25.09.12	25.09.12	1	25.09.12	25.09.12	Текущий ремонт ТСН-1, замена ПК-10-ТСН-1. АВГ-1ч.
108	ПС 110/35/10 "Рождественно"	ТСН-2	с отключе- нием	1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	Текущий ремонт ТСН-2, замена ПК-10-ТСН-2. АВГ-1ч.
109	ПС 110/35/10 "Рождественно"	ВМ-10-ф-4	с отключе- нием	1	27.09.12	27.09.12	1	27.09.12	27.09.12	Текущий ремонт ВМ-10-ф-4, ТТ-10-ф-4. АВГ-1ч.
110	ПС 110/35/10 "Рождественно"	ВЛ-10-ф-4 Рождественно	С вводом на ночь	2	27.09.12	28.09.12	2	27.09.12	28.09.12	Текущий ремонт ТТ-10-ф-4, РПГ-ф-4. АВГ-1ч.
111	ПС 110/35/10 "Рождественно"	ШПГ-10 кВ	с отключе- нием	1	28.09.12	28.09.12	1	28.09.12	28.09.12	Текущий ремонт РПГ-ф-4, 10, 7, 8, 6, 9, 1, 5, 2, 11, 3. АВГ-1ч.
112	ПС 110/35/10 "Рождественно"	1 с.ш.-10 кВ	с отключе- нием	1	27.09.12	27.09.12	1	27.09.12	27.09.12	Текущий ремонт РВ-10-1 с.ш.. АВГ-1ч.
113	ПС 110/35/10 "Рождественно"	ТН-10-1 с.ш.	с отключе- нием	1	27.09.12	27.09.12	1	27.09.12	27.09.12	Текущий ремонт ТН-10-1 с.ш., замена ПК-ТН-10-1 с.ш. АВГ-1ч.
Шигонский РЭС										
114	ПС 35/10 "Усолжье"	СМВ-10	с отключе- нием	2	04.09.12	05.09.12	2	04.09.12	05.09.12	Проверка РЗА СМВ-10 и АВР СМВ-10. АВГ-1ч.


№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	ПС 35/10 "Кузькино"	Т-1	с отключе- нием	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	Текущий ремонт Т-1. АВГ-1ч.
116	ПС 35/10 "Кузькино"	ВМ-ВЛ-35-Кузькино	с отключе- нием	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	Текущий ремонт ВМ-ВЛ-35-Кузькино. АВГ-1ч.
117	ПС 35/10 "Кузькино"	ВМ-ВЛ-35-Новодевичье-1	с отключе- нием	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	Текущий ремонт ВМ-ВЛ-35-Новодевичье-1. АВГ-1ч.
118	ПС 35/10 "Кузькино"	Т-1, ВМ-35-Т-1	с отключе- нием	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	Текущий ремонт ВМ-35-Т-1, проф. испытания Т-1 . АВГ-1ч.
119	ПС 35/10 "Кузькино"	ТСН-1	с отключе- нием	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	Проф. испытания ТСН-1 . АВГ-1ч.
120	ПС 35/10 "Кузькино"	ВМ-ВЛ-35-Новодевичье-2	с отключе- нием	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	Текущий ремонт ВМ-ВЛ-35-Новодевичье-2. АВГ-1ч.
121	ПС 35/10 "Усолжье"	ТН-10-1 с.ш.	с отключе- нием	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	Проверка РЗА ТН-10-1 с.ш. АВГ-1ч.
122	ПС 35/10 "Кузькино"	ВЛ-35-Кузькино	с отключе- нием	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	Текущий ремонт РПГ-ВЛ-35-Кузькино. АВГ-1ч.
123	ПС 35/10 "Кузькино"	ШПГ-35	с отключе- нием	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	Текущий ремонт РПГ-ВЛ-35-Кузькино, РПГ-ВЛ-35-Новодевичье-2, РПГ-ВЛ-35-Береговая, РПГ-ВЛ-35-Новодевичье-1. АВГ-1ч.
124	ПС 35/10 "Кузькино"	ВЛ-35-Новодевичье-1	с отключе- нием	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	Текущий ремонт РПГ-ВЛ-35-Новодевичье-2. АВГ-1ч.
125	ПС 35/10 "Кузькино"	ВЛ-35-Береговая	с отключе- нием	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	Текущий ремонт РПГ-ВЛ-35-Береговая. АВГ-1ч.
126	ПС 35/10 "Кузькино"	ВЛ-35-Кузькино	с отключе- нием	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-Кузькино. АВГ-1ч.
127	ПС 35/10 "Кузькино"	ВМ-ВЛ-35-Кузькино	с отключе- нием	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-Кузькино. АВГ-1ч.
128	ПС 35/10 "Кузькино"	ВЛ-35-Новодевичье-1	с отключе- нием	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-Новодевичье-1. АВГ-1ч.
129	ПС 35/10 "Кузькино"	ВМ-ВЛ-35-Новодевичье-1	с отключе- нием	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-Новодевичье-1. АВГ-1ч.
130	ПС 35/10 "Кузькино"	ВЛ-35-Береговая	с отключе- нием	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-Береговая. АВГ-1ч.
131	ПС 35/10 "Кузькино"	ВМ-ВЛ-35-Береговая	с отключе- нием	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-Береговая. АВГ-1ч.
132	ПС 35/10 "Кузькино"	ВЛ-35-Новодевичье-2	с отключе- нием	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-Новодевичье-2. АВГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	ПС 35/10 "Кузькино"	ВМ-ВЛ-35-Новодевичье-2	с отклю- чением	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-Новодевичье-2. АВГ-1ч.
134	ПС 35/10 "Кузькино"	ТН-35-1 с.ш.	с отклю- чением	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	Текущий ремонт ШР-ТН-35-1 с.ш.. АВГ-1ч.
135	ПС 35/10 "Кузькино"	1 с.ш.-35 кВ	с отклю- чением	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	Текущий ремонт ШР-ТН-35-1 с.ш., ШР-35-Т-1. АВГ-1ч.
136	ПС 35/10 "Кузькино"	Т-1, ВМ-35-Т-1	с отклю- чением	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	Текущий ремонт ШР-35-Т-1, РВ-35-Т-1. АВГ-1ч.
137	ПС 35/10 "Кузькино"	ВМ-10-Т-1	с отклю- чением	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	Текущий ремонт ВМ-10-Т-1. АВГ-1ч.
138	ПС 35/10 "Усолье"	ТН-10-2 с.ш.	с отклю- чением	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	Проверка РЗА ТН-10-2 с.ш.. АВГ-1ч.
139	ПС 35/10 "Усолье"	ВМ-ВЛ-35-Санаторная-2	с отклю- чением	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	Проверка РЗА ВМ-ВЛ-35-Санаторная-2. АВГ-1ч.
140	ПС 35/10 "Кузькино"	1 с.ш.-10 кВ	С вводом на ночь	4	12.09.12	17.09.12	4	12.09.12	17.09.12	Текущий ремонт ШР-10-ф-1, ШР-10-ф-2, ШР-10-ф-3, ШР-10-ф-4. АВГ-1ч.
141	ПС 35/10 "Усолье"	Т-1	с отклю- чением	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	Проверка РЗА Т-1. АВГ-1ч.
142	ПС 35/10 "Кузькино"	Т-1, ВМ-35-Т-1	с отклю- чением	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	Текущий ремонт ТР-10-Т-1, ШР-10-ТСН-1. АВГ-1ч.
143	ПС 35/10 "Кузькино"	ВМ-10-Т-1	с отклю- чением	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	Текущий ремонт ТР-10-Т-1. АВГ-1ч.
144	ПС 35/10 "Кузькино"	ТСН-1	с отклю- чением	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	Текущий ремонт ШР-10-ТСН-1. АВГ-1ч.
145	ПС 35/10 "Кузькино"	1 с.ш.-10 кВ	с отклю- чением	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	Текущий ремонт ШР-1-СМВ-10. АВГ-1ч.
146	ПС 35/10 "Кузькино"	СМВ-10	с отклю- чением	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	Текущий ремонт ШР-1-СМВ-10. АВГ-1ч.
147	ПС 110/35/10 "Шигоны"	СМВ-10	с отклю- чением	2	20.09.12	21.09.12	2	20.09.12	21.09.12	Текущий ремонт Т-2. АВГ-1ч.
148	ПС 35/10 "Усолье"	Т-2	с отклю- чением	5	24.09.12	28.09.12	5	24.09.12	28.09.12	Проверка РЗА Т-2. АВГ-1ч.
149	ПС 35/10 "Кузькино"	ВЛ-35-Новодевичье-2	с отклю- чением	1	24.09.12	24.09.12	1	24.09.12	24.09.12	Текущий ремонт РПГ-ВЛ-35-Новодевичье-2. АВГ-1ч.
150	ПС 35/10 "Кузькино"	Т-2, ВМ-35-Т-2	с отклю- чением	1	24.09.12	24.09.12	1	24.09.12	24.09.12	Проф. испытания Т-2 . АВГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	ПС 35/10 "Кузькино"	ТСН-2	с отключе- нием	1	24.09.12	24.09.12	1	24.09.12	24.09.12	Проф. испытания ТСН-2 . АВГ-1ч.
152	ПС 35/10 "Кузькино"	Т-2, ВМ-35-Т-2	с отключе- нием	2	01.09.12	02.09.12	2	01.09.12	02.09.12	Текущий ремонт Т-2. АВГ-1ч.
153	ПС 35/10 "Кузькино"	Т-2, ВМ-35-Т-2	с отключе- нием	1	03.09.12	03.09.12	1	04.10.12	04.10.12	Текущий ремонт ВМ-35-Т-2. АВГ-1ч.
154	ПС 35/10 "Кузькино"	СМВ-35	с отключе- нием	1	03.09.12	03.09.12	1	04.10.12	04.10.12	Текущий ремонт СМВ-35. АВГ-1ч.
155	ПС 35/10 "Кузькино"	ВМ-ВЛ-35-Береговая	с отключе- нием	1	04.09.12	04.09.12	1	05.10.12	05.10.12	Текущий ремонт ВМ-ВЛ-35-Береговая. АВГ-1ч.
156	ПС 35/10 "Кузькино"	ТН-35-1 с.ш.	с отключе- нием	1	04.09.12	04.09.12	1	05.10.12	05.10.12	Текущий ремонт ТН-35-1 с.ш. АВГ-1ч.
157	ПС 35/10 "Кузькино"	ТН-35-2 с.ш.	с отключе- нием	1	04.09.12	04.09.12	1	05.10.12	05.10.12	Текущий ремонт ТН-35-2 с.ш. АВГ-1ч.
158	ПС 35/10 "Кузькино"	1 с.ш.-35 кВ	с отключе- нием	1	05.09.12	05.09.12	1	08.10.12	08.10.12	Текущий ремонт 1 с.ш.-35 кВ. АВГ-1ч.
159	ПС 35/10 "Кузькино"	ВМ-ВЛ-35-Кузькино	с отключе- нием	1	05.09.12	05.09.12	1	08.10.12	08.10.12	Текущий ремонт ШР-ВЛ-35-Кузькино. АВГ-1ч.
160	ПС 35/10 "Кузькино"	ВМ-ВЛ-35-Новодевичье-1	с отключе- нием	1	05.09.12	05.09.12	1	08.10.12	08.10.12	Текущий ремонт ШР-ВЛ-35-Новодевичье-1. АВГ-1ч.
161	ПС 35/10 "Кузькино"	СМВ-35	с отключе- нием	2	05.09.12	06.09.12	2	08.10.12	09.10.12	Текущий ремонт СР-1. АВГ-1ч.
162	ПС 35/10 "Кузькино"	2 с.ш.-35 кВ	с отключе- нием	2	06.09.12	07.09.12	2	09.10.12	10.10.12	Текущий ремонт СР-2, ШР-ВЛ-35-Береговая, ШР-ВЛ-35-Новодевичье-2, ШР-35-Т-2, ШР-ТН-35-2 с.ш., 2 с.ш.-35 кВ. АВГ-1ч.
163	ПС 35/10 "Кузькино"	ВМ-ВЛ-35-Береговая	с отключе- нием	1	06.09.12	06.09.12	1	09.10.12	09.10.12	Текущий ремонт ШР-ВЛ-35-Береговая. АВГ-1ч.
164	ПС 35/10 "Кузькино"	ВМ-ВЛ-35-Новодевичье-2	с отключе- нием	1	06.09.12	06.09.12	1	09.10.12	09.10.12	Текущий ремонт ШР-ВЛ-35-Новодевичье-2. АВГ-1ч.
165	ПС 35/10 "Кузькино"	Т-2, ВМ-35-Т-2	с отключе- нием	1	06.09.12	06.09.12	1	09.10.12	09.10.12	Текущий ремонт ШР-35-Т-2. АВГ-1ч.
166	ПС 35/10 "Кузькино"	ТН-35-2 с.ш.	с отключе- нием	1	07.09.12	07.09.12	1	10.10.12	10.10.12	Текущий ремонт ШР-ТН-35-2 с.ш. АВГ-1ч.
167	ПС 35/10 "Кузькино"	ВЛ-35-Кузькино	с отключе- нием	1	10.09.12	10.09.12	1	11.10.12	11.10.12	Текущий ремонт ВЗ-ВЛ-35-Кузькино, КС-ВЛ-35-Кузькино
168	ПС 35/10 "Кузькино"	СМВ-10	с отключе- нием	1	11.09.12	11.09.12	1	15.10.12	15.10.12	Текущий ремонт СМВ-10, ТТ-СМВ-10. АВГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	ПС 35/10 "Кузькино"	ВМ-10-Т-2	с отключе- нием	1	12.09.12	12.09.12	1	16.10.12	16.10.12	Текущий ремонт ВМ-10-Т-2, ТТ-10-Т-2. АВГ-1ч.
170	ПС 35/10 "Кузькино"	2 с.ш.-10 кВ	с вводом на ночь	2	13.09.12	14.09.12	2	17.10.12	18.10.12	Текущий ремонт ШР-2-СМВ-10, ШР-10-Ф-5, ШР-10-ТСН-2, ШР-ТН-10-2 с.ш., ШР-10-Т-2. АВГ-1ч.
171	ПС 35/10 "Кузькино"	СМВ-10	с отключе- нием	1	13.09.12	13.09.12	1	17.10.12	17.10.12	Текущий ремонт ШР-2-СМВ-10. АВГ-1ч.
172	ПС 35/10 "Кузькино"	ТСН-2	с отключе- нием	1	13.09.12	13.09.12	1	17.10.12	17.10.12	Текущий ремонт ШР-10-ТСН-2. АВГ-1ч.
173	ПС 35/10 "Кузькино"	ТН-10-2 с.ш.	с отключе- нием	1	14.09.12	14.09.12	1	18.10.12	18.10.12	Текущий ремонт ШР-ТН-10-2 с.ш. АВГ-1ч.
174	ПС 35/10 "Кузькино"	ВМ-10-Т-2	с отключе- нием	1	14.09.12	14.09.12	1	18.10.12	18.10.12	Текущий ремонт ШР-10-Т-2, ТР-10-Т-2. АВГ-1ч.
175	ПС 35/10 "Кузькино"	Т-2, ВМ-35-Т-2	с отключе- нием	1	14.09.12	14.09.12	1	18.10.12	18.10.12	Текущий ремонт ТР-10-Т-2. АВГ-1ч.
176	ПС 35/10 "Кузькино"	Т-1, ВМ-35-Т-1	с отключе- нием	1	17.09.12	17.09.12	1	22.10.12	22.10.12	Замена РВ-10-Т-1 на ОПН-10-Т-1. АВГ-1ч.
177	ПС 35/10 "Кузькино"	ТН-10-1 с.ш.	с отключе- нием	1	17.09.12	17.09.12	1	22.10.12	22.10.12	Замена РВ-10-1 с.ш. на ОПН-10-1 с.ш.. АВГ-1ч.
178	ПС 35/10 "Кузькино"	Т-2, ВМ-35-Т-2	с отключе- нием	1	17.09.12	17.09.12	1	22.10.12	22.10.12	Замена РВ-10-Т-2 на ОПН-10-Т-2. АВГ-1ч.
179	ПС 35/10 "Кузькино"	ТН-10-2 с.ш.	с отключе- нием	1	17.09.12	17.09.12	1	22.10.12	22.10.12	Замена РВ-10-2 с.ш. на ОПН-10-2 с.ш.. АВГ-1ч.
180	ПС 35/10 "Усинская"	Т-2	с отключе- нием	1	18.09.12	18.09.12	1	25.10.12	25.10.12	Текущий ремонт Т-2. АВГ-1ч.
181	ПС 35/10 "Новодевичье"	Т-1	с отключе- нием	1	19.09.12	19.09.12	1	29.10.12	29.10.12	Текущий ремонт Т-1. АВГ-1ч.
182	ПС 35/10 "Новодевичье"	Т-2	с отключе- нием	1	20.09.12	20.09.12	1	30.10.12	30.10.12	Текущий ремонт Т-2. АВГ-1ч.

Начальник ОДС



Е.А.Алфеева