

Утверждаю
Первый заместитель директора-
главный инженер
Нижне-Волжского ПМЭС
 В.Н.Судин
"08" "11" 2012г.

Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО МРСК Волги
 С.О. Астафьев
"28" "10" 2012г.

**График ремонта ЛЭП и оборудования, являющихся объектами межсетевой координации
филиала ОАО "МРСК Волги" - "Саратовские РС" и Нижне-Волжского ПМЭС на декабрь 2012 год**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Центральное ПО																			
Предложений нет																			
Правобережное ПО																			
Предложений нет																			
Приволжское ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 кВ Пушкино - Наливная	Без откл	-	-	-	-	-	-	1	05.12.201.	05.12.12	1	05.12.201.	05.12.12	Сохранение транзита, в связи с выводом в ремонт В-110 кВ Лепехинка на ПС Красный Кут, АГ-2ч		ПривПО	ПривПО	ЦУС СарРС НВП МЭС
ВЛ-110	ВЛ-110 кВ Пушкино -Ровное	Без откл	-	-	-	-	-	-	1	05.12.201.	05.12.12	1	05.12.201.	05.12.12	Сохранение транзита, в связи с выводом в ремонт В-110 кВ Лепехинка на ПС Красный Кут, АГ-2ч		ПривПО	ПривПО	ЦУС СарРС НВП МЭС
ВЛ-110	ВЛ-110 кВ Пушкино - Наливная	С откл	-	-	-	-	-	-	1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	Опробования ОД, КЗ-110 Т-1 на ПС Широкополье, АГ-2ч		ПривПО	ПривПО	НВП МЭС
ВЛ-110	ВЛ-110 кВ Красный Яр - Бобровка 2 цепь	С откл	-	-	-	-	-	-	5	17.12.12	21.12.12	5	17.12.12	21.12.12	Уч. ВЛ-110 Бобровка-6 - Подлесное 2ц, оттайка на ПС Караман, КР, АГ-3ч		ПривПО	ПривПО	НВП МЭС
Северо-Восточное ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Аммиак-1	Без откл.	-	-	-	-	-	-	1	05.12.12	05.12.12	1	05.12.12	05.12.12	ППГ на грозотросе Упл=6; I пл-97А от ПС Вольская-220, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ЦУС СарРС, ЦПО, ПС Вольская
ВЛ-110	ВЛ-110 Аммиак-2	Без откл.	-	-	-	-	-	-	1	06.12.12	06.12.12	1	06.12.12	06.12.12	ППГ на грозотросе Упл=6; I пл-97А от ПС Вольская-220, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ЦУС СарРС, ЦПО, ПС Вольская
Заволжское ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-1	с откл	-	-	-	-	-	-	30	01.12.12	30.12.12	30	01.12.12	30.12.12	Реконструкция на уч.Ершов-Дергачи АГ-5час		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС НВП МЭС
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-2	с откл.	-	-	-	-	-	-	30	01.12.12	30.12.12	30	01.12.12	30.12.12	Реконструкция на уч.Дергачи-Демьяс АГ- 5час		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС НВП МЭС
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-1	с откл	-	-	-	-	-	-	1	05.12.12	05.12.12	1	05.12.12	05.12.12	Демонтаж ВЧЗ на ПС 110кВ Озинская (уч. Чалыкла-Озинки) АГ-3час		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС НВП МЭС
ВЛ-110	ВЛ-110 Ершов-Орловгай	с откл.	-	-	-	-	-	-	1	20.12.12	20.12.12	1	20.12.12	20.12.12	Замена МВ-110 Ершов на вакуумный на ПС 110кВ Орловгайская АГ-2ч		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС НВП МЭС
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-2	с откл.	-	-	-	-	-	-	1	25.12.12	25.12.12	1	25.12.12	25.12.12	Демонтаж ВЧЗ на ПС 110кВ Декабрист, Хладобойня (уч. Ершов-Дергачи) АГ-3час		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС НВП МЭС

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Северное ПО																			
Предложений нет																			
Прихоперское ПО																			
ВЛ-110	Оборудование плавки гололеда	Без откл.	-	-	-	-	-	-	1	17.12.12	17.12.12	1	17.12.12	17.12.12	ТР, ППГ на грозотросе ВЛ-110 Ртищевская-1, 2 (уч. Ртищево-оп. №310), U=10,5кВ, I=140А, АГ-1ч.		ПрихПО	ПС Ртищево	ПрихПО
ВЛ-110	ВЛ-110 Компрессорная-1	Без откл.	-	-	-	-	-	-	1	18.12.12	18.12.12	1	18.12.12	18.12.12	ТР, ППГ на грозотросе ВЛ-110кВ Компрессорная-1, 2 с ПС Хопер-110 через ОШ-110 ПС Хопер-220 U=20кВ, I=145А, АГ-1ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Хопер
ВЛ-110	ВЛ-110 Компрессорная-2	Без откл.	-	-	-	-	-	-	1	18.12.12	18.12.12	1	18.12.12	18.12.12	ТР, ППГ на грозотросе ВЛ-110кВ Компрессорная-1, 2 с ПС Хопер-110 через ОШ-110 ПС Хопер-220 U=20кВ, I=145А, АГ-1ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Хопер

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети"

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

Начальник Управления капитального строительства

Заместитель главного инженера-начальник ЦУС-СОТУ НВ ПМЭС

А.В. Третьяков

И.И. Хуртов

В.Н. Дубов

В.В. Александров