

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер Нижнеломовского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги" -

"Пензаэнерго"

А.Е.Власов

" 06 " 2012 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, находящегося в управлении и ведении ДД
Нижнеломовского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на июль 2012 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
Июль														
Оборудование ВЛ-35 кВ														
ВЛ-35 кВ Рахмановка- Б.Ижмора	2	2 июл	3 июл	2	2 июл	3 июл	2	2 июл	3 июл	2	2 июл	3 июл	Кап.рем ЛР-1-35 на ПС Рахмановка Аварийная готовность 1 ч	
ВЛ-35 кВ Вадинск- Рахмановка	2	4 июл	5 июл	2	4 июл	5 июл	2	4 июл	5 июл	2	4 июл	5 июл	Кап.рем ЛР-2-35 на ПС Рахмановка Аварийная готовность 1 ч	
ВЛ-35 кВ Сорокино - К.Никольск	2	30 июл	31 июл	2	30 июл	31 июл	2	30 июл	31 июл	2	30 июл	31 июл	Тек.рем ЛР-2-35 на ПС Сорокино Аварийная готовность 1 ч	
Оборудование ПС														
ПС 35/10кВ Рахмановка														
1 СШ-35 кВ	2	2 июл	3 июл	2	2 июл	3 июл	2	2 июл	3 июл	2	2 июл	3 июл	Кап.рем. ТР-35 Т-1-Т, ЛР-1-35, СР-1-35, Аварийная готовность - 1ч.	
2 СШ-35 кВ	2	4 июл	5 июл	2	4 июл	5 июл	2	4 июл	5 июл	2	4 июл	5 июл	Кап.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность - 1ч.	
Т-1-Т	2	2 июл	3 июл	2	2 июл	3 июл	2	2 июл	3 июл	2	2 июл	3 июл	Тек. Рем. Т-1-Т, В-35 Т-1-Т, В 10 Т-1-Т, ТСН-1- 10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	

Т-2-Т	2	4 июл	5 июл	2	4 июл	5 июл	2	4 июл	5 июл	2	4 июл	5 июл	Тек. Рем. Т-2-Т, В-35 Т-2-Т, В-10 Т-2-Т, ТСН-2-10, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.
СВ-35 кВ	4	2 июл	5 июл	4	2 июл	5 июл	4	2 июл	5 июл	4	2 июл	5 июл	Тек.рем. СВ-35, Кап.рем. СР-1-35, СР-2-35, проверка РЗА. Проверка изоляции, отбор масла. Аварийная готовность 1ч.
1 СШ-10 кВ	1	6 июл	6 июл	1	6 июл	6 июл	1	6 июл	6 июл	1	6 июл	6 июл	Тек.рем. 1С 10, проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.
2 СШ-10 кВ	1	6 июл	6 июл	1	6 июл	6 июл	1	6 июл	6 июл	1	6 июл	6 июл	Тек.рем. 2С 10, проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.
ПС 110/10 ХПП													
С-1-Т	2	09 июл	10 июл	2	09 июл	10 июл	2	09 июл	10 июл				Текущий ремонт С-1-Т. ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т. В-10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.
С-2-Т	2	11 июл	12 июл	2	11 июл	12 июл	2	11 июл	12 июл				Текущий ремонт С-2-Т. ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т. В-10 С-2-Т, ТСН-2-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.
1 СШ-10 кВ	1	13 июл	13 июл	1	13 июл	13 июл	1	13 июл	13 июл				Текущий ремонт 1С 10, проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.
2 СШ-10 кВ	1	13 июл	13 июл	1	13 июл	13 июл	1	13 июл	13 июл				Текущий ремонт 2С 10, проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.
ПС 110/10 Кириллово													
С-1-Т	3	18 июл	20 июл	3	18 июл	20 июл	3	18 июл	20 июл	3	18 июл	20 июл	Текущий ремонт С-1-Т. ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т. В-10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.

С-2-Т	2	16 июл	17 июл	2	16 июл	17 июл	2	16 июл	17 июл	2	16 июл	17 июл	Текущий ремонт С-2-Т. ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т. В-10 С-2-Т, ТСН-2-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
	1	19 июл	19 июл	1	19 июл	19 июл	1	19 июл	19 июл	1	19 июл	19 июл	Текущий ремонт 1С 10, проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
	1	17 июл	17 июл	1	17 июл	17 июл	1	17 июл	17 июл	1	17 июл	17 июл	Текущий ремонт 2С 10, проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
ПС 110/10 Красная Дубрава														
С-1-Т	1	20 июл	20 июл	1	20 июл	20 июл	1	20 июл	20 июл	1	20 июл	20 июл	Текущий ремонт С-1-Т. ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т. В-10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
	1	20 июл	20 июл	1	20 июл	20 июл	1	20 июл	20 июл	1	20 июл	20 июл	Текущий ремонт С 10, проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
ПС 110/10 Большой Колояр														
С-1-Т	2	23 июл	24 июл	2	23 июл	24 июл	2	23 июл	24 июл	2	23 июл	24 июл	Текущий ремонт С-1-Т. ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т. В-10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
	2	25 июл	26 июл	2	25 июл	26 июл	2	25 июл	26 июл	2	25 июл	26 июл	Текущий ремонт С-2-Т. ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т. В-10 С-2-Т, ТСН-2-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
1 СШ-10 кВ	1	27 июл	27 июл	1	27 июл	27 июл	1	27 июл	27 июл	1	27 июл	27 июл	Текущий ремонт 1С 10, проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	

